

Cronograma de implantação do Sistema de Monitoramento On-line de Energia Elétrica (Centro de Controle) da Universidade de São Paulo

Fase 1 (Campus USP da Capital - CUASO) - 1a. Etapa do Projeto

Código / Identificação da Cabine	Cabine / instalação a ser monitorada	Infraestrutura utilizada para o tráfego de dados: Cabeamento em Fibra Óptica (FO) ou Par Metálico (UTP)	Vistoria técnica das equipes da PUSP-C e PUERHE-SEF à instalação	Serviços necessários para viabilizar a implantação do sistema							Data prevista para integração do ponto de medição ao Centro de Controle da PUSP-C
				Instalação de calhas, dutos ou eletrodutos e passagem do cabeamento até a cabine	Instalação de calhas, dutos ou eletrodutos e passagem do cabeamento dentro da cabine	Ativação do ponto de rede / fibra óptica	Aquisição do equipamento de medição / proteção	Configuração do equipamento de medição / proteção	Instalação do equipamento de medição / proteção	Dados disponíveis para consulta	
8	FEA	FO							jan/15	jan/15	30/06/2016
5	CETI-SP	FO							jan/15	jan/15	30/06/2016
14	EP Mecânica / Naval	FO							jan/15	jan/15	30/06/2016
4	EP Biênio	FO							jan/15	jan/15	30/06/2016
2	EP Civil	FO							jan/15	jan/15	30/06/2016
1	EP Metalurgia	UTP							jan/13	jan/13	30/06/2016
19	PRCEU - Biblioteca Brasília	UTP							dez/15	dez/15	30/06/2016
52	IO	UTP							mar/16	mar/16	30/06/2016
28	FCF Blocos 13 a 18	UTP							mar/16	mar/16	30/06/2016
54	FFLCH Administração	UTP							ago/16	ago/16	30/12/2016
21	EEFE	UTP							out/16	nov/16	30/12/2016
33	IQ Biotério	UTP							nov/16	nov/16	30/12/2016
6	EP Elétrica	FO							nov/16	dez/16	30/12/2016
49	IAG	FO							dez/16	dez/16	30/12/2016
46	IF - Principal	FO							dez/16	dez/16	30/12/2016

TOTAL DE CABINES IMPLANTADAS -

15

Serviço realizado