

Legenda

Em vermelho, urgências/emergências

Em verde, inclusões estratégicas

Em roxo, alterações de prioridade

	concluído
	obra em andamento
	em licitação e/ou contratação de obra
	projeto concluído pronto para licitação de obra
	em estudo, projeto ou preparação para licitação de obras
	em licitação e/ou contratação de projeto executivo (anteprojeto concluído)
	intervenção (projeto) a iniciar
	obra sugerida para inclusão após reunião do conselho da SEF em 12/04/2016
	custos estimados USP (estão excluídos financiamentos externos e recursos das Unidades)
	atualização 17/02/2016

95 Itens Plano de Metas Original (inclui 23 itens concluídos e 3 desmembramentos)	49 Itens aprovados pelo Conselho SEF em reuniões anteriores a de 12/04/2016	32 Itens incluídos em 2015 aprovados pelo Conselho SEF em 12/04/2016	3 Itens de Planos Anteriores	71 Sugestões Inclusão Plano 2016/2017 aprovados no mérito execução condicionada à existência de recursos	74 Itens concluídos	54 Itens novos a submeter ao Conselho
---	---	--	------------------------------	--	---------------------	---------------------------------------

TOTAL em 17/02/2017: 325 itens (sendo 09 excluídos do plano)

NOTA: Critérios de priorização considerados: emergências/urgências (situações de risco); ações MP para atendimento à legislação de acessibilidade, de prevenção e combate a incêndios e trabalhista; término de obras inacabadas; infraestrutura necessária às atividades de pesquisa e ensino; estratégicos para a Universidade.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
--------	-----	---------	-------------	---------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------------	-------------	----------

SP	2015	CEBIMAR	Projeto p/construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade		240.000,00	20/05/2016	224.640,00	Projeto executivo concluído. Valor da obra estimado em R\$ 2.800.000,00 (sem previsão de execução da obra)	Concluído Plano de Metas
SP	2016	CEBIMAR	Reforma da rede subterrânea de energia em média tensão		300.000,00	sem previsão	373.632,40	Repasse de recursos efetuado para a PUSP-C em 25/08/2016. Abertura de envelopes dia 16/2/2017	em licitação /contratação obra
SP	2015	CEPEUSP	Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo Esportivo (denominado pela Unidade de "Quadras Cobertas")		3.000.000,00	Cobertura finaliza 11/03/2017	4.236.446,64	Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 22/12/15 com ordem de início dia 11/02/16. A Unidade Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	CEPEUSP	Recuperação das estruturas da piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas.	urgência	500.000,00	sem previsão		Laudo estrutural concluído, necessário preparar elementos para contratar obra de recuperação estrutural e reforma.	a iniciar
SP	2016	CEPEUSP	Laudo e reformas estruturais no velódromo	urgência	sem estimativa	sem previsão		Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R\$ 300.000,00) para após licitar as obras	a iniciar
SP	2016	CEPEUSP	Reforma das juntas e Impermeabilização parcial entre eixos G3 e G7 do anel inferior do estádio olímpico	urgência	RUSP	15/05/2016	66.406,78	Contratado pela ata de registro de preços	Concluído
SP	2015	EACH	Execução da complementação de ventilação de vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).		1.500.000,00	22/06/2017	3.523.387,16	Ordem de início 5/1/2015. Contrato em andamento.	em obra
SP	2015	EACH	Execução Investigação Ambiental, Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)		2.500.000,00	08/12/2016	2.379.829,08	Coordenação da Geóloga Fabiana. Ordem de início 13/7/2015.	Concluído Plano de Metas
SP	2016	EACH	Execução de serviços de avaliação e aprimoramento do Plano de Operações e Controle dos Sistemas de Ventilação do Subsolo, implantados nos Edifícios da USP Leste. (IPT)	urgência			100.000,00	Recebimento provisório	Concluído
SP	2015	EACH	Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e do Edifício I3 (Administração)	urgência	500.000,00	30/03/2016	415.938,02	Início da obra dia 3/11/2015.	Concluído
SP	2015	EACH	Obra de reforma das instalações hidráulicas e adequações dos sistemas de bombeamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 e Ginásio Poliesportivo)	urgência	890.000,00	20/08/2016	960.135,39	Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016	Concluído
SP	2015	EACH	Revisão e atualização plano de contingência, remoção do tapume, fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato no E1	urgência			30.884,00		Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	EACH	Projeto e Construção Piscina	estratégico	9.600.000,00 (400.000,00 projeto)	sem previsão		Previsão de construção em etapas. Previsão de término estudo preliminar aguardando avaliação	em projeto (estudo preliminar)
SP	2016	EACH	Instalação de café/lanchonete		300.000,00	30/07/2017		Transferência do Café da Estação Ciência impossibilitada. Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra incluída na licitação para concessão de uso do espaço. Em licitação pela EACH	em licitação concessão pela Unidade
SP	2016	EACH	Projeto e obras de combate a incêndios para AVCB	urgência	250.000,00	sem previsão	27.881,79	20/11/2016 contrata aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Aguardando aprovação no Corpo de Bombeiros	projeto concluído
SP	2016	EACH	Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2	urgência	320.500,00	01/05/2017	410.651,48	Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017	em obra
SP	2017	EACH	Reforma na cobertura do edifício I1	urgência	1.215.000,00	sem previsão		Estimativa considera área de 4.860,00 m² e R\$ 250,00/m². Reforma emergencial em rufos e telhas R\$ 14.483,00 a executar .	a iniciar (projeto reforma geral)
SP	2016	EACH	Transferência Exposição Boticário	estratégico	400.000,00	sem previsão		Alternativa de implantação aprovada pela EACH. Para contratação do projeto executivo.	em projeto
SP	2015	ECA	Projeto e Obra Ampliação do Saguão do prédio Principal e (reforma da Biblioteca).		660.000,00 (inclui mobiliário)	27/01/2017	293.994,17	Execução dos serviços de reforma da Biblioteca e Saguão do Bloco D. Contrato: 17/06/16; Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Entrega provisória prevista para 20/02/2016	Concluído Plano de Metas
SP	2015	ECA	Projeto de Ampliação e Reforma para Acessibilidade e Combate de Incêndio do Teatro Laboratório da ECA	estratégico	300.000,00	01/05/2017 (projeto)	259.375,00	Contrato assinado dia 2/5/2016.- Início:06/06/2016 - Término projeto: 01/01/2017 - Contratada: NPC. Fase de executivo. Se houver recursos início de obras estimado para 2018.	projeto executivo contratado
SP	2015	ECA	Projeto de reforma e ampliação do Auditório do Dep. de Música.	estratégico	300.000,00	sem previsão		Desmembramento do item acima, estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Obras, se houver recursos, apenas em 2018/2019.	a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	ECA	Projeto e obras para adequação do antigo Prédio do MAC/CUASO para a ECA, denominado Espaço das Artes	estratégico	450.000,00	30/12/2017		Foi acordada ocupação inicial sem necessidade de obras de adequação até a saída definitiva do MAC. Propor praça de esculturas dos alunos da ECA no jardim. Programa de necessidade definido em 06/2016 e revisto em 02/2017 (ações de manutenção por conta da ECA) Continuidade a partir de março de 2017.	a iniciar
SP	2016	ECA	Conserto e manutenção do sistema de ar condicionado (Espaço das Artes)	urgente	200.000,00	sem previsão	226.640,00	Um dos chiller s está sucateado e outro back cap funciona de forma precária. Será substituído o sucateado por novo	em projeto
SP	2016	ECA	Contratação da manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndios do edifício ECA (Espaço das Artes)	urgente	200.000,00	sem previsão		Devido a reserva técnica do MAC continuar no prédio da CUASO. Assunto a ser definido pela PUSP-C	a iniciar
SP	2015	ECA	Reforma do telhado CTR (Rádio e televisão).	urgência	550.000,00	30/12/2017		Avaliação apontou necessidade de reforma geral. Previsão do projeto 30/04/2016.	em projeto
SP	2015	ECA	Projeto de acessibilidade e combate a incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22)	urgência (ações MP)	524.000,00	sem previsão	368.019,00	Há necessidade de nova contratação	contrato projeto executivo rescindido
SP	2016	ECA	Obras de acessibilidade e Prevenção contra incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22)	urgência	2.000.000,00	sem previsão		Após conclusão projeto acima.	projeto acima
SP	2017	ECA	Reforma e Ampliação dos Departamentos CJE (jornalismo e editoração) e CBD (biblioteconomia e documentação)	estratégico	1.000.000,00	sem previsão		Houve reunião no dia 11/01 para definição de programa de necessidades. Início do projeto após projeto de adequação do espaço das artes (antigo MAC CUASO). Prazo estimado de início de projeto 05/2017	a iniciar
SP	2016	ECA/PRP	Transferência PROLAM das Colméias para prédio principal da ECA	estratégico	30.000,00	01/12/2016		Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica a cargo da ECA concluídas	Concluído (obras)
SP	2016	ECA	Reconstrução e Revitalização do espaço físico da área de convivência	estratégico	500.000,00	30/12/2017		Nomeada Comissão pela direção da ECA para tratar do assunto	a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	EE	Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade		62.000,00	30/03/2017	46.562,99	Projeto na fase de ajustes finais. Falta aprovações em órgãos de tombamento e bombeiros.	em projeto contratado
SP	2015	EE	Obras de proteção contra incêndio e acessibilidade		500.000,00	30/12/2018	1.960.000,00	Após conclusão projeto acima.	projeto acima
SP	2017	EE	Projeto de Instalações Elétricas do Edifício Principal	urgência		sem previsão		Prazo Estimado projeto: 30/04/2017	em projeto
SP	2016	EE	Readequação de elevadores acessibilidade último andar prédio administrativo		125.000,00	30/12/2018		Para inclusão na obra de proteção contra incêndios e acessibilidade. Projeto em elaboração na SEF com previsão de conclusão 30/03/2017.	em projeto
SP	2015	EEFE	Comprometimento estrutural nos Blocos B e C em área de 600 m ² (Centro de vivência estudantil, grêmio de servidores, setor de manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e sala de educadores)		500.000,00	30/11/2016	322.739,24	Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016.	Concluído Plano de Metas
SP	2017	EEFE	Reforma da Cobertura do Complexo Esportivo e vazamentos da tubulação da piscina	urgência	2.500.000,00	sem previsão		Envolve aprovação no Condephaat. Se houver modificação da cobertura, há necessidade de autorização autor/descendente. Unidade contratou laudo para detecção de vazamentos. Previsão início do projeto 15/03/2017	em projeto
SP	2016	EEL	Recurso para executar a ligação da Área 1 a rede da SABESP.	urgência	166.000,00	31/07/2016	166.202,55	Repasse dos recursos no valor de R\$130.906,11 realizado em 19/06/15, não utilizado, o saldo de R\$35.296,44 foi aprovado mas não efetuada. A unidade informou (03/08) não ser prioridade, pois a água utilizada é de poço artesiano.	Retirado do Plano.
SP	2015	EEL	Manutenção de cabine elétrica no Campus 1	urgência	25.000,00	15/04/2017	25.000,00	A PUSP-C recomendou fazer manutenção na cabine existente. Repasse de recursos de R\$ 25.000,00, foi para a Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, porem serão necessários outras intervenções no Campus a contratar pela PUSP-C	Concluído
SP	2015	EEL	Recurso para execução das Instalações elétricas do conj. Laboratorial		175.000,00	30/12/2015	175.000,00	Repasse de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.	Concluído Plano de Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	EEL	Poço artesiano - Área II	urgência	120.000,00			Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado estudo do CEPAS - Igc.	em projeto pela unidade e Igc
SP	2017	EEL	Reforma de 3 laboratórios para o curso de Engenharia Ambiental	estratégico	120.000,00			Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. Preparando programa de necessidades para contratação de projeto executivo.	a iniciar
SP	2017	EEL	Conclusão do Anfiteatro	estratégico	800.000,00	30/12/2017		Obra paralisada, falta acabamentos, mobiliário e ar condicionado. Vistoria ao local (DVPL e DVFI) efetuada em janeiro 2017. Em preparação elementos para licitação para conclusão da edificação.	projeto em andamento
SP	2016	EEL	Demolição de escada de alvenaria e execução de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de Biotecnologia.	emergência		sem previsão	30.948,02	Repasse de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de R\$ 30.948,02 exercício de 2016. Licitação fracassou. Será reaberta pela Unidade.	em licitação pela Unidade
SP	2015	EP	Estudo de viabilidade para reforma, restauro e adequação do Edifício para abrigar os cursos Poli Santos (edifício Cesário Bastos)		2.500.000,00	sem previsão		Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Serviços contratados pela SEF para reparos no Edifício R\$ 44.560,00. Necessária complementação dos recursos para 2017 para o restauro do Edifício. Em aprovação no CONDEPASA e CONDEPHAAT (reforma cobertura, manutenção das fachadas e projeto ar condicionado com previsão de término 30/04/2017).	em projeto (fase final)
SP	2016	EP	Obras da POLI SANTOS- Laboratório de Vias Férreas	estratégico	2.200.000,00	sem previsão	2.465.243,90	Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de R\$ 2.416.207,59 em 20/06/16 para o Lab. de Inovações em Vias Férreas. Devido à dificuldades na aprovação e alvará da Prefeitura de Santos os recursos serão revertidos para outro assunto na EP	projeto concluído (aguardando definição da EP)
SP	2015	EP	Reformas nos sanitários dos prédios da EP		500.000,00	31/12/2016	558.172,60	Concluídos reformas sanitários (engª Elétrica-Bloco C pav. Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da engª Mecânica - Bloco A- ala Direita e Esquerda; prédio da engª Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, Recepção; prédio da engª Civil Sanitário PHA (Monumental) executadas com R\$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 17/03/2016. Demais serão reformados quando houver recursos da unidade (estimado em R\$ 700.000,00).	Conclusão Plano de metas
SP	2015	EP	Depto Engª. Elétrica - Projeto de Recuperação Estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D).	urgência		01/06/2016	47.700,00	Projeto - Concluído. Obras não previstas	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016/17	EP	Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB		Ministério da Saúde R\$ 6.028.876,73	01/02/2019		Aguarda regularização do Convênio entre Ministério da Saúde e EP / USP não assinado ainda.	em licitação /contratação obra
SP	2015	EP	Depto Eng. de Produção Projeto de Recuperação Estrutural da Biblioteca e das redes externas com interface dos Blocos D2 e D3.	emergência	179.000,00	20/06/2016	118.635,00	Projeto final entregue em 01/08/2016.	projeto concluído
SP	2016	EP	Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e redes externas eng. de produção Blocos D2 e D3	emergência	520.000,00	01/12/2017	519.884,94	Em preparação elementos de licitação orçado em R\$ 519.884,94. Abertura do envelope 2 em 09/02/2017	em licitação /contratação obra
SP	2015	FAU	Projeto e obra de Reforma da cobertura da FAU-Maranhão.	urgência	600.000,00	sem previsão		Monitoração dos problemas até 30/10/2016 (calhas, cobertura). Foi verificado a necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros e ripas. Previsão de término do projeto: 30/03/2017	em projeto
SP	2015	FAU	Solicitação de Cooperação técnica entre PUSP e FAU para a reforma instalações elétricas da Rua Maranhão		600.000,00	30/12/2017	480.512,40	Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma para adequações elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017	em licitação /contratação obra
SP	2017	FAU	Avaliações estruturais: 1) Edifício Anexo - rampa e rachaduras na alvenaria; 2) tenda tensionada do Canteiro Experimental (sucção devido ao vento)	urgência				Incluído no plano após previsão orçamentária em 2017. Laudo do ed. Anexo concluído e aponta necessidade de contratação de projeto estrutural. Com relação à tenda haverá necessidade de substituição da mesma e o assunto ficará a cargo da Unidade.	em projeto
SP	2017	FAU	Reforma da cobertura do prédio anexo	urgência	1.400.000,00			A DVER-SP está executando consertos emergenciais, mas os telhados devem ser refeitos. Início de projeto 15/05/2017	a iniciar
SP	2016	FCF	Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 por passarela (alternativa 1 com redução de escopo)		500.000,00	10/03/2017	817.338,29	1a. Etapa: Demolição das Marquises dos Blocos 13 a 18, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Etapas subsequentes substituídas por item abaixo	em obras
SP	2017	FCF	Término do prédio de pesquisa	mudança da prioridade acima.					a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	FCF	Projeto e obra transporte de nitrogênio aos pontos de consumo com instalação de um monta carga ou similar junto à escada de acesso ao tanque de nitrogênio líquido do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.	urgência	400.000,00	30/08/2017		Conclusão Plano de intervenção (5 montacargas, 1 elevador e percursos) em 12/08/2016. Fase de Estudo Preliminar concluída, encaminhado à unidade para de acordo. Após retorno será encaminhado à DVPR/SVEPENG para programar continuidade se priorizado pela Unidade.	em projeto
SP	2015	FD	Recuperação das passarelas de interligação 10º a 14º pavto.		90.000,00	sem previsão		Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser mantidas. Há necessidade de troca de piso.	em projeto
SP	2015	FD	Recuperação das fachadas do Edifício Senador Feijó-Biblioteca Jurídica.	emergência	250.000,00	sem previsão	129.025,15	Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. Abertura dos envelopes 2 dia 18/08/2016. Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com documentação completa. Nova licitação com abertura envelopes em 12/12 foi vazia. Providenciar nova licitação.	em licitação /contratação obra
SP	2017	FD	Reforma Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica) para atendimento legislação de acessibilidade e bombeiros.	estratégico	2.000.000,00			Incluído no plano após previsão orçamentária 2017. A iniciar com contratação de levantamento cadastral arquitetônico.	a iniciar
SP	2015	FD	Cláudio Lembo-Projeto de Recuperação estrutural e Consolidação edifício	emergência	173.000,00	30/03/2017	130.000,00	Reforço Estrutural, incluindo fundações e construção de passarela. Planilha orçamentária em revisão. Ajustes Finais. Previsão de encaminhamento para licitação: 30/03/2017	em projeto contratado
SP	2016	FD	Obras de recuperação estrutural e consolidação edifício Cláudio Lembo	emergência	1.472.000,00	sem previsão			projeto acima
SP	2016	FD	Adequação acessibilidade nos prédios da FD (ação MP). Excluído ed. Senador Feijó objeto de item específico	urgência. Ação MP.	R\$ 1.650.000,00 FD R\$ 250.000,00	sem previsão		Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) falta terminar detalhamento e atualização de planilha (R\$ 1.650.000,00). Há proj. do Cláudio Lembo (reforma geral que inclui acessibilidade). Não há projeto dos demais prédios. Excluir ed. Senador Feijó objeto de item específico e incluir ed. Anexo	em projeto e projetos a contratar
SP	2016	FD	Captação de águas pluviais no Pátio Interno do Edifício Principal (Histórico)		FD R\$ 100.000,00 + 20.000,00	sem previsão		Em 2012 e 2013, duas licitações desertas. Sugestão: anexar à licitação da reforma de acessibilidade ou da reforma do salão nobre. Há necessidade de atualizar planilha.	projeto concluído
SP	2017	FD	Reforma do salão nobre (inclui acessibilidade e ar condicionado)		R\$ 500.000,00 FD R\$ 175.703,83	sem previsão		Projeto iniciado em 2008/2009 a retomar. Falta aprovação nos órgãos de tombamento. Há projeto da unidade de reforma da cobertura. Incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado e as aprovações.	em projeto a retomar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	FD	Reforma da Cobertura	urgência	FD R\$ 1.100.000,00	sem previsão		Foi solicitado à Unidade incluir no projeto por ela contratado mansardas sobre o salão nobre necessárias ao sistema de ar condicionado do salão e as aprovações no CONPRESF e no CONDEPHAAT. O contratado não executará as correções solicitadas, necessárias à instalação de ar condicionado no Salão Nobre (item acima)	a iniciar
SP	2015	FE	Obra de recuperação estrutural do bloco A da Escola de Aplicação	emergência	200.000,00			Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede e respectiva fundação. Em preparação elementos para licitação (falta memorial descritivo e arquitetura). Previsão término projeto 31/3/2017	em projeto
SP	2015	FE	Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE		387.000,00	sem previsão		Para preparar licitação de projeto até 30/03/2017.	a iniciar
SP	2016	FE/EA	Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da Escola de Aplicação		150.000,00	31/12/2016		Concluído bloco A e C Falta 1 quadro do Bloco B.	Concluído
SP	2015	FE/EA	Pintura externa do Bloco C da Escola de Aplicação				48.234,89	Item incluído. Ata de registro de preços	Concluído
SP	2017	FEA	Projeto para substituição do sistema de ar condicionado do auditório do edifício FEA-5		30.000,00			Incluído no plano, após previsão orçamentária 2017. Projeto de ar condicionado concluído e sendo compatibilizado pela arquitetura, estrutura e elétrica. Previsão de término projeto 30/03/2017	em projeto
SP	2015	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais)	urgência	150.000,00	31/12/2017		Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. Projetos concluídos, planilha em elaboração até 15/03/2017. Encaminhar projeto para a PUSP-C que verificará possibilidade de executará as obras através do seu pregão	em projeto
SP	2016	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes) .	urgência	100.000,00	sem previsão			a iniciar
SP	2015	FFLCH	Acessibilidade do Prédio Administrativo	urgência.	1.600.000,00	sem previsão		Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever projeto contratado. Notificação MP de 2005.	projeto executivo contratado

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	FFLCH	Execução dos serviços de reforma para instalação de grupo gerador e adequação painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes	urgência		31/05/2016	227.423,00	Iniciada em 03/11/2015. Serviços prejudicados devido a greve, serão entregues no mês de agosto de 2016.	Concluído
SP	2015	FFLCH	Projeto e reforma dos quadros elétricos e sua infraestrutura na Hist/Geog.	urgência	56.000,00	sem previsão		A verificar necessidade da intervenção. elaborando vistoria até 30/01/2017 e contratar projeto se necessário com previsão até 30/04/2017.	a iniciar
SP	2015	FFLCH	Rotas de fuga no prédio das Letras (Projeto e obras para prevenção e combate a incêndios e acessibilidade no prédio das Letras)		500.000,00	sem previsão	304.800,00	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios e acessibilidade do prédio das letras e Anexo. Elementos técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do projeto executivo concluídos em 07/06/16. Em elaboração nova versão do edital até 15/03/2017	licit/contr. de projeto
SP	2016	FFLCH	Projeto e obra de recuperação estrutural da passarela do Prédio da Filosofia, Letras e Ciências Humanas.	urgência	80.000,00	01/03/2018		DVFI já fez revisão. Em custos para planilha orçamentária previsão de término 30/03/2017	em projeto
SP	2016	FFLCH	Risco de queda de muro de pedra no Prédio Administrativo	urgência	30.000,00	01/06/2017		Foi feita vistoria e há necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-C. Em licitação pela PUSP-C.	em licitação /contratação obra pela PUSP-C
SP	2015	FM	Acessibilidade no edifício Oscar Freire		500.000,00	sem previsão	299.445,70	Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltará elevador e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG. Após conclusão da obra deverá ser licitado elevador	em obras
SP	2015	FM	FOFITO - rede de esgoto prolongamento		300.000,00	30/08/2015		Ligação no PV existente.	Concluído
SP	2016	FM	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito		1.000.000,00	01/12/2017		Com elaboração de projeto de áreas externas. Para contratação de revisão estrutural	projeto retomado,
SP	2016	FM/RUSP	Adequação de área no edifício da Portaria para instalação de RH	estratégico	100.000,00				Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	FMVZ	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	estratégico	180.000,00	30/04/2017		Foi encaminhado para unidade licitar.	em licitação /contratação obra
SP	2015	FMVZ	Recuperação da galeria de AP e de rachaduras do Bloco 17	estratégico	sem estimativa	sem previsão		Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município. Estão aparecendo rachaduras no Bloco 17. A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP. Em preparação documentação para encaminhamento à Prefeitura com comprovação de que a galeria é da PMSP (recebe contribuição de áreas externas da USP) até 31/03/2017.	em projeto
SP	2015	FMVZ	Execução de remanejamento de reservatórios existentes e instalação de novos reservatórios de água para a FMVZ.	urgência	1.200.000,00	01/10/2017		O projeto foi encaminhado para a PUSP-C para posicionamento com as interferências de árvores. Sem previsão para resolver a remoção de árvores (assunto com a PUSP-C desde 07/2015).	em projeto
SP	2015	FMVZ	Projeto de Ampliação e adequação das redes de Infraestrutura, Sistemas de Prevenção e Combate à Incêndio e Acessibilidade externa da FMVZ		281.000,00	sem previsão	257.019,00	Contrato em rescisão. A contratar novamente. Unidade contratou projeto de calçamentos externos (em verificação pela DVPR) que deverá ser considerado na definição de escopo da nova contratação	projeto executivo contratado em rescisão
PS	2016	FMVZ	Reforma rede elétrica VPS Pirassununga	urgência	160.000,00			1a. Prioridade da unidade para 2016. Recursos a remanejar	em obras
SP	2016/17	FMVZ/PRG	Conclusão da obra do Centro Didático	estratégico		01/12/2017	1.126.518,00	Repassado em 17/08/2016 R\$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do cronograma, o restante deverá ser repassado no próximo ano conforme cronograma do contrato da obra. repassado em 27/01/2017 R\$ 316.178,18	em licitação /contratação obra
SP	2015	FO	Nova entrada		300.000,00	sem previsão		Planilha encaminhada para custos. Interferências com árvores encaminhadas a PUSP-C. Para verificação dos elementos para licitação	em projeto
SP	2017	FO	Instalações elétricas para aprovação - Administração e ODE		245.000,00	sem previsão		2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à Unidade em 06/12/2016 para correções e complementações.	em projeto da unidade

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara.			10/04/2017	949.561,84	Ordem de início dia 16/05/16.	em obras
SP	2015	FSP	Projeto Executivo de Restauo de fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção			30/05/2017	250.500,00	Licitação vencida pela empresa Argeplan. A ordem de início foi dada em 09/11/2016.	em projeto
SP	2017	FSP	Obras de restauro da fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção.			sem previsão		Após conclusão do projeto. Previsão orçamentária sem base para estimativa	projeto acima
SP	2016	FSP	Muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Pariquera-Açu.	urgência		sem previsão	139.737,00	Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc.	em projeto pela unidade
SP	2015	HU	Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de diversas configurações		29.000,00		28.800,00	Repasse efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.	Concluído Plano Metas
SP	2016	HU	Projeto executivo e obras de prevenção e combate a incêndio.	urgência	6.000.000,00	sem previsão		Já existe um projeto aprovado. A unidade verificou os itens de sua responsabilidade, o processo para continuidade está com DVPR. Levantamento Cadastral de Instalações Hidráulicas está concluído. Haverá necessidade de contratação de projeto estimado em R\$ 800.000,00. Em elaboração das diretrizes para contratação de projeto até 30/03/2017 .	em projeto
SP	2015	HU	Reforma da rede elétrica, com aproximadamente 80 plug in (substituição cofres de derivação)	urgência	312.000,00	28/03/2016	283.118,05		Concluído
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado da UTI	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de adequações de arquitetura. Prazo de término de projeto (especificações) 30/04/2017.	em projeto
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico	urgência	500.000,00	sem previsão		Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de adequações de arquitetura. Prazo de término de projeto (especificações) 30/04/2017	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IAG	Construção de novo reservatório de água no "Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.	inclusão		13/12/2016	183.240,24	Ordem de início dia 23/05/2016.	Concluído
SP	2017	IAG	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da área do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos	urgência			197.133,33	Repasseado recursos de 197.133,33 em 07/02/2017. Serviço necessário para futuro cercamento e segurança da área, objeto de invasões	em licitação /contratação pela Unidade
SP	2016	IAG	Construção da Passarela de interligação do Bloco A ao Bloco principal		300.000,00	01/07/2018		1ª. Prioridade da unidade em 2016. O projeto de arquitetura está concluído. Falta terminar Estruturas e Custos. Previsão de término: 30/05/2017	em projeto
SP	2015	IB	Aquisição e instalação de elevador no edifício Paulo Sawaya		110.000,00	22/02/2016	103.750,00	Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.	Concluído Plano de metas
SP	2015	IB	Instalação do elevador elétrico em substituição ao existente, com serviços de adequações civis da caixa corrida existente do edifício André Dreyfus		154.000 200.000,00	sem previsão	73.115,00	Contratado projeto executivo de adequações civis. Ordem de início 01.09.2016. Prazo de projeto 12/2016. A data do Contrato já venceu e a empresa está incorrendo em multa diária.	em projeto contratado
SP	2016	IB	Reforma da Cobertura do Edifício (Felix Rawitssher) Minas Gerais		613.200,00	sem previsão		1a. Prioridade da unidade em 2016. Prazo de projeto Estimativa considerando R\$350,00x1752,00m. Projeto apresentado pela Unidade não foi aprovado. A elaborar diretrizes para contratação de projeto	a iniciar
SP	2017	IB	Projeto e Obras para prevenção contra incêndios edifícios André Dreyfus e Ernesto Markus		1.500.000,00	sem previsão		Coordenar com projeto abaixo de prevenção contra incêndios em todos os prédios do IB.	a iniciar
SP	2017	IB	Projeto de reforma da lanchonete		40.000,00	30/03/2017		Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, está em contratação sondagens no local e será necessário contratar projeto de fundações e base.	em projeto
SP	2017	IB	Projeto de prevenção e combate a incêndios (PT) de todos os prédios exceto André Dreyfus e Ernesto Markus (item específico acima)	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Proc. 02.1.1540.41.0. Item incluído após previsão orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. Necessário confirmação levantamento cadastral existente	a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	IB	Aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo.	estratégico				Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. A verificar, situação da obra (acabamentos e acústica previstos no projeto e não executados até o momento) antes da licitação do mobiliário	em projeto
SP	2017	IB	Projeto e Construção de Depósito de solventes	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Iniciados estudos de implantação e restrições legais (bombeiros e normas técnicas). Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver em conjunto com PT para o IB	a iniciar
SP	2015	ICB	ICB- II Monitoramento estrutural	emergência		23/04/2016	11.500,00	Laudo concluído. O sobrepeso da laje de cobertura devido a impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP retirada de equipamentos de ar condicionado serão removidos pela Unidade. Para avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção, porém problema estrutural foi resolvido	Concluído parte da SEF
SP	2016	ICB	Projeto de reforma da lanchonete/área da cozinha		40.000,00	30/03/2017		Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, será necessário contratar projeto de fundações e base (há sondagens no local).	em projeto
SP	2015	ICB	Construção de ampliação no Bloco Didático ICBIII para a sala de gavetas (armazenamento de cadáveres),		1.000.000,00	sem previsão		Há necessidade de novo projeto, uma vez que o elaborado pela unidade não foi aceito por problemas técnicos. Prazo estimado término novo projeto em 20/12/2016 e Previsão de Encaminhamento para Eng. Armando em 10/02/2016	em licitação /contratação
SP	2015	IEA-SP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o IEA)		500000 2.000.000,00	31/10/2017		Desmembramento meta RUSP. Opção pelo projeto de reforma sem alterações significativas foi aprovado com ressalvas. Se verificar a necessidade de contratar projeto de instalações. Adequações de arquitetura serão resolvidas internamente. Deve ser feita uma avaliação do sistema de ar-condicionado em função do novo layout. Necessidade de complementação de arquivo deslizando (em substituição ao	em projeto
SP	2015	IEB	Obras para término da Brasiliana.		3.000.000,00	01/04/2017	1.546.386,63	Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16.Dilação de prazo necessária devido à transferência do SIBI necessário para o término das obras	em obra
SP	2016	IEB	Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, biblioteca e Laboratório de conservação e restauro	estratégico	4.378.332,76		246.740,00	Unidade encaminhou ao Superintendente nova solicitação indicando prioridades. R\$ 246.740,00 foram repassados em 08/08/2016 para mobiliar e equipar salas de aula. Preparação de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes. Previsão para: 15/03/2017.	em projeto
SP	2015	IEE	Verificação Instalação de torre no prédio da metrologia ensino e pesquisa p/ geração de energia eólica.		Unidade	30/12/2016		Estudo para instalação da Torre em outro local foi encaminhado para a Unidade.	Concluído Plano Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IEE	Projeto e construção para o Centro de Vivência		Unidade	30/07/2016		A obra foi contratada pela Unidade.	Concluído Plano Metas
SP	2015	IEE	Auditório EKO		Unidade	30/10/2016		A obra foi contratada pela Unidade. Fase de acabamentos e inst. de ar condicionado	Concluído Plano Metas
SP	2015	IEE	Projeto e construção de dois pavimentos sobre o laboratório de segurança elétrica		Unidade	10/05/2017		A obra reiniciou em junho de 2016. Inclusão do Laboratório NUPEGEL (Projeto existente a adequar)	em obra
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício do lab. Altas Correntes		Unidade R\$ 392.572,81	17/03/2017	270.879,20	Ordem de início 19/09/2016. Prazo 120 dias	em obra
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício de Alta Tensão		Unidade	sem previsão		Previsão para conclusão do projeto em 15/03/17.	em projeto
SP	2018	IEE	Adequação de edificações do Instituto para absorver programa do Laboratório NUPEGEL	estratégico				Item incluído no plano após previsão orçamentária 2017. Adequar programa do NUPEGEL previsto no projeto executivo existente para a ampliação do edifício de Metrologia (não executado) em edificação da Unidade. Início de estudo previsto para março 2017.	a iniciar
SP	2015	IF	Nova via Instituto de Física		266.000,00	30/12/2016		Licitação deserta, nova licitação está incluída na licitação das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua no IF).	em lic/contr. de obra
SP	2015	IF	Instalação de forro em salas de aula		187.000,00	28/02/2016	187.000,00	Repasse realizado em 31/03/2015, no valor de R\$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou a obra com recursos próprios	Concluído Plano Metas
SP	2015	IF	Acessibilidade Ala 1 (Diretoria e administração)- Elevador	urgência	66.000,00		65.560,00	Repasse realizado para a Unidade em 09/06/2015. A Unidade está verificando a viabilidade da obra, pois os recursos não foram utilizados em 2015. A unidade quer alterar prioridade	retirado do plano pela Unidade

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IF	Acessibilidade Edifício Basílio Jafet	urgência	130.000,00	sem previsão		O projeto está em andamento pela Unidade, ainda não foi concluído.	em projeto
SP	2015	IF	Rede de Abastecimento de água potável para atendimento da área sul	estratégico			175.000,00	Repasso realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade em homologação.	Concluído
SP	2016	IF	Reforma das coberturas dos edifícios Bloco A e Bloco B do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	urgência	372.500,00	30/08/2016 (projeto)	164.009,00	Solicitado repasse de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R\$ 164.009, 00 em obras.	Concluído
SP	2016	IF	Reforma das coberturas dos edifícios Bloco A do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	urgência	372.500,00	30/08/2016 (projeto)	164.000,00	Em conclusão a solicitar recursos para a SEF.	em projeto
SP	2015	IGc	Fissuras em paredes do CEPAS		200.000,00	30/03/2016	431.245,02	Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabamentos do Bloco IV (CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15.	Concluído
SP	2016	IG c	Conclusão da reforma com restituição dos acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui tratamento de concreto das fachadas	urgência	500.000,00	30/03/2017	545.196,96	Complementação da obra acima. Contrato em elaboração.Homologada em 29/11, retornando para SEF em 07/02/2017 para empenho e elaboração do contrato.	em lic/contr. de obra
SP	2015	IME	Reforma para instalação da torre do elevador e cobertura - Bloco A		400.000,00	03/10/2016	357.234,63	Ordem de início no dia 09/11/15.	Concluído
SP	2016	IME	Instalação de elevador no Bloco A	urgência	115.000,00	01/12/2017		Ministério público desde 2005. Em preparação elementos para licitação. Está em SCCustos. Prtevisão de término: 10/03/2017	em projeto
SP	2016	IME	Reforma da cobertura do Bloco B - CEC	urgência	370.000,00	sem previsão		Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura. A encaminhar para arquitetura.	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	IME	Projetos e obras para atendimento à legislação de combate a incêndio e trabalhista em todos os blocos	urgência.	370.000,00	sem previsão		Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem ABCB. A aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios	a iniciar
SP	2015	IMT	Projeto de reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e áreas p/prevenção e combate a incêndio dos Prédios I e II		161.000,00	01/07/2017	137.214,00	Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor original contrato R\$ 137.214,00). Falta finalizar projeto executivo. Há parte de projeto aprovado no corpo de bombeiros. A contratar novamente após conclusão da rescisão.	projeto executivo contratado em rescisão
SP	2016	IMT	Reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e áreas p/prevenção e combate a incêndio dos Prédios I e II		1.000.000,00	sem previsão		Apenas previsão orçamentária. Não há dados para estimativa.	projeto acima
SP	2015	IO	Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade		140.000,00	sem previsão	110.400,00	Ordem de início 04/04/2016. Término do contrato incluindo aditivos em 28/02/2017.	projeto executivo contratado
SP	2016	IO	Obras de adequação de incêndio e acessibilidade		500.000,00	sem previsão		Apenas previsão orçamentária. Não há dados para estimativa	projeto acima
SP	2015	IO	Projeto da reforma cobertura para o prédio principal (inclui pontos de ancoragem)		310.000,00	sem previsão	184.450,00	Aguardando assinatura de contrato. Ordem de início em 19/12/2016. Prazo previsto para o término do projeto:15/05/2017	projeto executivo contratado
SP	2017	IO	Reforma cobertura para o prédio principal (inclui pontos de ancoragem)		2.000.000,00	sem previsão		Após conclusão do projeto. Não há dados para estimativa.	projeto acima
SP	2017	IO	Construção de ponte de acesso para marégrafo em Cananéia		Verba R\$2.332.230,43 Unidade/Convênio Marinha	sem previsão		Projeto e planilha de orçamento encaminhados para o IO. Há necessidade de aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Orçamento apresentado não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016), informado em nov. 2016 que não há novidades em relação à aprovação pela Marinha.	projeto concluído
SP	2017	IO	Assessoria técnica para acompanhamento de obra de reforma do telhado no Armazém 8 em Santos	inclusão pela unidade	recursos unidade			Contratação feita pela unidade. Obra interrompida pelas docas de Santos devido a acidente em obra	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IP	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto		300.000,00	sem previsão		As reformas/manutenções dos telhados dos Blocos B e D foram concluídos pela Unidade. Os Blocos A, C, F e G serão executados pela SEF. O bloco G é prioritário (iniciado projeto de troca de terças, telhas, calhas e rufos emergencial). Término do projeto previsto para 30/05/2017. Não há dados para estimativa de custos.	em projeto
SP	2015	IP	Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F		300.000,00	sem previsão		Não há dados para estimativa de custos. A contratar projeto de reforma das instalações elétricas	a iniciar
SP	2016	IP	Construção de edificação para lanchonete		Concessionária R\$ 1.125.000,00	sem previsão (depende CODAGE e DPI)		Em elaboração edital de licitação nos moldes da FO (pela CODAGE-Jonisi) investimento de empresa vencedora que vencer a licitação ~R\$ 1.250.000,00. Aprovado em CTA da unidade em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital concluído para a CODAGE com IP preparando elementos para licitação	em lic/contr. de concessão
SP	2016	IQ	Reforma de Biotério para instalação de autoclave, conserto de trincas e alagamentos.		IQ/FCF			Projeto da unidade sem aprovação da SEF.	Concluído
SP	2016	IQ	Substituição de tubulação de água externa		Unidade			Em elaboração das Diretrizes para Contratação de Projeto, suspensão em função da priorização do projeto de combate a incêndios	a iniciar
SP	2016	IQ	Projeto e Construção de Depósito de Produtos Químicos e inflamáveis.	urgência	500.000,00			Fase de levantamento de dados (produtos químicos a fornecer pela unidade) a concluir em maio 2017 (vinculado ao PT para obtenção do AVCB)	a iniciar
SP	2017	IQ	Projeto de prevenção e combate a incêndios	urgência	sem previsão	nov 2020 (prazo encaminhado ao MP para realização do total das intervenções)		Notificação MP do Trabalho exigindo AVCB. Fase de levantamento de dados (edificações concluído, áreas externas a concluir em março 2017), diretrizes de projeto concluídas, em elaboração edital (aguardando orçamentos solicitados) para contratação de projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros -PT (condição para solicitação de AVCB). Resolução de questões pontuais em projeto pela SEF, como (ex:corrimãos).	em projeto
SP	2015	IQ	Vistoria blocos 6 a 12: fissuras, rachaduras e destacamento de concreto		500.000,00	sem previsão		A verificar planilha orçamentária para recuperação e restauro da Etapa dos Blocos 6 a 12 e uma fachada do 11. Elaborando elementos para licitação a concluir até 15/03/2017	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IRI	Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca	estratégico		30/09/2015			Concluído
SP	2015	IRI	Projeto de Reforma de auditório no 1º pavimento	inclusão		31/12/2015		Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, os projetos executivos serão contratados pela Unidade.	Concluído
SP	2016	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. Documental, salas de aula e secretaria acadêmica) e adequação física para implantação do restaurante			12/04/2017	424.992,01	Ordem de início desde 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de arte pelo MAC.	em obra
SP	2015		Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Administrativo.		500.000,00	18/12/2016	358.085,68	Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.	Concluído Plano de Metas
SP	2017		Adequação do Edifício Ibirapuera - Área da reserva técnica (inclui laboratórios).		1.000.000,00	30/06/2017		Transferência provisória com estudo concluído até junho 2017. Em projeto a adequação do espaço e drenagem das áreas externas para a transferência definitiva.	em projeto
SP	2017	MAC	Projeto para o Restaurante e Cafeteria	estratégico				Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir até dez/2016. A reapresentar com correções solicitadas pela DVPR	em projeto contratado
SP	2017	MAC	Regularização situação documental	estratégico				Alvará de Funcionamento em andamento na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da PMSP. Obtida isenção de Taxas. Em cotação projeto de aprovação no corpo de bombeiros.	em andamento
SP	2016	MAC	Manutenção rede Elétrica (inclusive futura cabine), incluindo gerador	urgente			1.108.952,67	Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C aguardando assinatura do reitor. Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico	em lic/contr. de obra
SP	2016	ECA(MAC)	Manutenção Ar Condicionado MAC IBIRAPUERA	urgente	548.998,00	30/09/2021	339.960,00	Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos técnicos, aguardando final de pregão para repasse de recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R\$ 226.640,00 em 2017. Começou início de outubro válido por um ano e renovável por mais 4.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	MAC	contratação do projeto e execução de cabine elétrica do MAC- Ibirapuera		350.000,00		59888,18 (projeto)	Homologada em 13/09/2016. Ordem de Início do projeto estabelecida para 05/12/2016. Término projeto 04/03/2017	em projeto
SP	2016	MAC	Projeto e reforma das áreas externas incluindo drenagem, estacionamentos, calçamentos e portaria		700.000,00			Para contratação de empresa de estacionamentos do público externo do Museu/restaurante e resolver infrações no espaço da futura reserva técnica. Arquitetura concluído, projeto de drenagem em elaboração. Previsão do término do projeto abril/2017. Quando concluído será apresentado ao MAC	em projeto
SP	2016	MAE	Ampliação e reforma da área expositiva e educativa.	estratégico	1.200.000,00	30/11/2017 (projeto)		Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m ² . Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Encaminhado para unidade novo anteprojeto para aprovação. Acrescido ao projeto em jan/2017 solicitação para cobertura do acesso e sanitários da área expositiva e, em 23/02/2017 questões sobre Corpo de Bombeiros (PT para AVCB) de todos os edifícios.	em projeto
SP	2015	MP	Restauração do Museu		1.000.000,00	23/09/2017 (diagnóstico estrutural)	1.537.407,40	1ª. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Licitação homologada para a empresa Falcon Bauer. Início do prazo do contrato dia 28/11/16.	em projeto contratado
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação (3 edifícios)	urgência	500.000,00	30/12/2017	722.000,00 (projetos)	Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. A definir com a unidade priorização	em projeto
SP	2015	MZ	Projeto e reforma para instalação do sistema de segurança contra incêndio (em todos os edifícios)		300.000,00	09/03/2017	578.013,69	Em obras do ed. Principal (1ª etapa R\$ 578.013,69, sistema de hidrantes) Ordem de início dia 17/11/15. Está em andamento o desenvolvimento do projeto do sistema de espuma com ordem de início estabelecida em 22/11/2016 com previsão de término em 25/03/2017. Deverá ser aprovado no Corpo de Bombeiros.	em obra
SP	2017	MZ	Situação documental	urgência				Ministério Público solicitou ao Corpo de Bombeiros algumas vistorias e este notificou a Subprefeitura pelas irregularidades. Até 15/03/2017 entrada nos órgãos de preservação (CONPRESP, CONDEPHAAT, IPHAN); entrada do projeto no Corpo de Bombeiros para AVCB efetuada (sem o qual não é expedida a licença de funcionamento pela PMSP). Após aprovações será dada entrada na prefeitura visando a licença de funcionamento	em projeto
SP	2016	MZ	Execução de rampa externa de acesso ao Edifício para acessibilidade.	urgencia	150.000,00	27/03/2017	150.000,00	Repasse de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade Fiscalização SEF Ordem de início 19/11/2016.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	MZ	Reforma da área do vestiário dos funcionários terceirizados		50.000,00	01/07/2017		Concluído projetos. Em custos, previsão de término 30/03/2016	em projeto
SP	2015	PRCEU	Término das obras do Camargo Guarnieri		15.000.000,00	25/06/2017	14.691.720,63	Nota: Item de Plano de obras anterior e também do Plano de Metas 2015. Ordem de início para o dia 01/07/16. Instalação do órgão não é viável.	em obra
SP	2015	PRCEU	Reforma das Colméias C e D		500.000,00	sem previsão		A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. Incluídos favos 27 e 29 para Consciência Negra. A adequar espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral.	em projeto
SP	2016	PRCEU	Reforma das Colméias A e B		500.000,00			Desmembramento item acima. Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral (Administração e ensaio orquestra) concluídas.	Concluído Plano Metas
SP	2015	PRCEU	Casa da Dona Yaya – Requalificação área externa e reformas Acessibilidade	urgência	500.000,00	05/12/2016	483.000,00	Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluídas as obras, porém há necessidade de licitar plataforma elevatória (estimada em R\$ 80.000,00)	Obras Concluídas
SP	2016	PRCEU	Projeto e obras de adequação de acessibilidade e incêndio Parque CIENTEC		350.000,00	15/12/2016		Atendimento ao Comunique-se da PMSP. Previsão de Início: 01/03/2017, somente para portaria e acesso ao prédio principal. A contratar projetos de aprovação.	a iniciar
SP	2017	PRCEU	Recuperação das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA	urgência	500.000,00	sem previsão		Verificada necessidade de inclusão da reforma da cobertura no escopo da licitação.	a iniciar
SP	2017	PRCEU	Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos	estratégico	3300000 sendo R\$ 2.862.318,35 BNDS	sem previsão	437.681,35	Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot. 16.5.772.82.2). Aguardando retorno da unidade	em projeto
SP	2017	PRCEU	Renovação do AVCB do Engenho dos Erasmos	estratégico				Para contratação de Projeto para Aprovação no Corpo de Bombeiros. Previsão: 30/05/2017	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	PRG	Reforma do Bloco K - 6o. Andar para pró reitoria de graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico.	estratégico		08/03/2017	377.158,47	Assinatura de contrato 08/09/2016. Ordem de início 10/10/2016.	em obra
SP	2015	PRP/IME	Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio Bl. C - IME.			09/05/2017	1.307.711,51	Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo NUMEC em contratação.	em obra
SP	2017	PRP/IB/IQ/IC B/IME/EP	Centro de Biologia Sintética e Sistêmica da Biomassa - CBSSB a instalar no CDI 2	estratégico				Ocupação pelo Centro de parte do 3o. Pavimento do Bloco C do CDI 2 para salas de professores e adequação do 3o. Pavimento do Bloco B do CDI 2 para laboratórios (substitui solicitação de ampliação de estufas na área do IB). Aguardando programa de necessidade dos professores	a iniciar
SP	2016	PUSP-C	Execução de muro de arrimo na quadra 11	emergência	120.000,00	30/04/2018		Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem, projeto em andamento previsão até 30/04/17.	em projeto
SP	2015	RUSP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para PG2)			30/09/2015		Reforma para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)	Concluído Plano Metas
SP	2015	RUSP	Reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio nos Blocos Administrativos K e L.	urgência		17/12/2016	47.796,70	Ordem de início para o dia 21/06/16.	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do muro da USP, ao longo da Raia Olímpica	estratégico			1.640.947,61	Projeto concluído. Estabelecimento de parceria.	PP
SP	2017	RUSP	Reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução dos sistemas de infraestrutura. Incluído nova rua no IF	estratégico	3.833.877,40	30/12/2017	3.547.841,72	Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Homologada a licitação em 10/2/2017. Deverá ser executada a praça Milton Santos até agosto/2017.	em lic/contr. de obra
SP	2015	RUSP	Reforma da área do entorno da Reitoria: Execução das obras de requalificação da área externa do Edifício da Reitoria da USP	estratégico		09/04/2017	813.413,14	Ordem de início dia 18/07/16.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	RUSP	Retrofit do sistema de ar condicionado e adequações civis no Prédio do Arquivo Geral da USP- SAUSP		260.000,00	21/11/2016	230.660,09	Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista - 2ª Etapa)	estratégico		27/04/2016	174.313,04	Ordem de início dia 29/01/16.	Concluído
SP	2015	RUSP	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus HU - São Remo.	estratégico	500.000,00	06/03/2017	260.442,78	Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016.	em obra
SP	2015	RUSP	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus - CPTM	estratégico		16/08/2016	346.918,44	Ordem de início dia 19/05/2016.	Concluído
SP	2017	RUSP	Obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria	estratégico				Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. Os trabalhos estão tendo colaboração da CIPA. O projeto de incêndio está aprovado. Falta AVCB. Previsão: 30/04/2017	em projeto
SP	2015	PRP/RUSP	Projeto e obra de acessibilidade da AGEUSPI	estratégico	450.000,00	30/03/2017	103.894,69 (projeto)	Encaminhado para licitação no dia 10/06/16. Abertura envelopes 1 em 20/09/2016. Homologada em 13/12/2016. Atualmente na PG.	licit/contr. de projeto
SP	2016	RUSP	Término Galpões no IPEN para CIETEC (Ageuspi)	estratégico	11.000.000,00	01/12/2017		AGEUSPI solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN encaminhou projetos e estimativas de custos do que falta datados de nov. 2015: Galpão 1 R\$ 2.755.830,34+Galpão 2 R\$ 2.591.228,31+ portaria, cabine, reservatório, gradis, pavimentação e drenagem R\$ 4.971.519,40 (Valor total atualizado pelo site BCentral). Em elaboração nova planilha orçamentária para término de galpão oeste (vazio) e execução de infraestrutura essencial de operação (reservatório, portaria e viário parcial, cabine de força - a licitar pela PUSP-C). Quantitativos dos projetos concluídos a encaminhar para CUSTOS. Em contratação sondagens para reservatório.	em projeto
SP	2016	RUSP	Recuperação estrutural e restauro das fachadas dos Blocos K e L do prédio da administração Central	urgência	3.000.000,00			Falta revisar e encaminhar para custos. Previsão de término: 15/06/2017	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para readequação do espaço expositivo - 2ª fase.	estratégico		05/11/2016	359.820,06	Ordem de início para o dia 10/05/2016. Em tramitação aditivo de 60 dias prazo passará para 06.10.2016	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de refeitório, convívio, motoristas, depósito e almoxarifado	estratégico		30/11/2015		Reformas da parte civil concluídas, faltam as redes de lógica que serão executadas pela STI.	Concluído
SP	2015	RUSP	Projetos das redes de infraestrutura urbana para abastecimento de água, implantação de hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação de águas pluviais, visando a requalificação da área destinada à implantação do CDI, IRI, Edifício Adm da Reitoria	estratégico	182.000,00	30/03/2016	182.000,00	Obras incluídas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Concluído (projeto)
SP	2017	RUSP	Transferência do Salão de Atos do 7o. Pavimento para o pav. Térreo	estratégico				Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado, a detalhar e orçar	em projeto
SP	2015	RUSP	Construção do Centro de Difusão Internacional Etapa 2 - CDI 2	estratégico	38.000.000,00	05/06/2017	46.402.281,92	Obra reiniciada em 15/10/2015 Não estão computados custos de adequação de 2 andares para o Instituto Pasteur.	em obra
SP	2015	RUSP	Fornecimento e instalação de Divisórias Acústicas - Mezanino e Palco no CDI 1.	estratégico		Prazo interrompido devido programação atividades auditório)	958.782,38	Ordem de início dia 20/06/16. Concedida dilação de prazo a estabelecer de acordo com programação de uso do auditório. Aprovado projeto de fabricação. Suspensa instalação, aguardando definição par instalação de órgão de tubos.	em obra (suspensa instalação)
SP	2017	RUSP	Adequação auditório CDI para instalação de órgão	estratégico				Incluído no plano em 06/01/2017. Aguardando parecer de organista sobre viabilidade da instalação	a iniciar
SP	2017	RUSP	Ar condicionado AUCANI - CDI1	inclusão Aucani	15.000,00	sem previsão		O Projeto de Instalações Mecânicas está pronto. Está em SCCustos Previsão de término: 01/03/2017	em projeto
SP	2016	RUSP	Projeto adequação do 3º e 4º. Pavimento do CDI 2 para o Instituto Pasteur	estratégico		30/12/2016	201.319,20	1a. Fase contratação do projeto executivo (aditivo MPD proposta técnica analisada falta proposta de preços ~R\$ 200.000 para projeto). Fase de cotação de preços para instalação do laboratório nível P3	licit/contr. de projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	RUSP	Demolição barracão Núcleo Consciência Negra	urgência		08/04/2016	30.000,00		Concluído
SP	2016	SAS	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	estratégico	570.000,00	30/04/2017	582.562,45	Abertura env. 1 e 2 em 18/10/2016. Licitação anulada, pois os equipamentos saíram de linha. Homologação em 13/02 se não houver recurso.	em lic/contr. de obra
SP	2017	SAS	Recuperação de Reservatório Metálico da Creche Central	urgência				Projeto concluído. Encontra-se na SCCustos para verificação de planilha	em projeto
SP	2016	SAS	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	estratégico				Contratado através ata de registro de preços.	Concluído
SP	2015	SAS / CRUSP	Projeto de ampliação e reforma e combate contra incêndio no Conjunto Residencial CRUSP		392.000,00	sem previsão para obras	249.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem.Verificação do Proj. Executivo .	projeto concluído
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	urgência				Para incluir apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia a gás da rede Congás instalada na avenida Previsão de Início: 01/05/2017	a iniciar
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação para instalação de sistemas de combate contra incêndio e acessibilidade no Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP		11.057.954,05	sem previsão		Valor total do empreendimento R\$ 11.057.954,05. 1ª. Etapa de licitação bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1ª. etapa R\$ 1.912.784,70.	projeto concluído
SP	2017	SAS	Pontos de ancoragem em todos os edifícios		150.000,00	sem previsão		Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa	a iniciar
SP	2017	SAS/RUSP/ PUSP-C	Reativação do Centro de Convivência da Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP -1ª etapa	estratégico	2.000.000,00	sem previsão		Paralisado. Há necessidade de negociação com demais envolvidos (FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (também a atualizar resolução).	a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	SCS	Alteração lay out 4o. e 5o. andares e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para transferência de estudos e adequações administrativas	estratégico		30/05/2017		Programa de necessidades definido pela unidade. 1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a instalação de estúdio rádio USP no térreo (local atualmente ocupado pela EDUSP) em 01/2017 e transferência dos demais estúdios aos andares 4o. ou 5o. do Bloco L	em projeto
SP	2016	SPPU	Construção de Bases de Segurança: Dr. Arnaldo	estratégico	200.000,00	30/12/2016	224.000,00	Preparando elementos para licitação.	em projeto contratado
SP	2015	SPPU	Reforma de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança	estratégico	1.500.000,00	27/04/2017	1.127.563,61	Ordem de início dia 22/02/16. 1ª. Licitação Contrato rescindido. Contrato do remanescente. Ordem de início: 1/8/2016; prazo contratual 240 dias corridos.	em obra
SP	2015	SPPU	Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária.	estratégico	290.000,00	30/06/2017	262.675,50	Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à demora na obtenção do licenciamento ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore)	em obra (suspensa)
SP	2015	SIBI	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)		250.000,00	15/11/2016	89.652,95	Contratado piso vinílico e caixilhos. Parte elétrica a cargo da DVER/SP depende da conclusão da instalação do ar condicionado. Mudança agendada para o dia 28/11. (problema em relação ao órgão, há necessidade de prever rota de saída do equipamento). Contrato assinado ar condicionado dia 03/05/2016. ordem de início devido a fechamento do prédio dia 4/7/2016. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Concluído
SP	2016	SIBI	Projeto executivo para ocupação do SIBI no Edifício da Administração Central - Etapa 2			30/07/2017	80.600,00	Com novo edital de licitação de projeto. (laboratórios, doca, arquivos, áreas de apoio, etc.) Abertura dos envelopes dia 07/03/2017	licit/contr. de projeto
SP	2015	STI	Projeto de Reforma dos Blocos A, B e Prédio Anexo, inclui prevenção e combate a incêndio	estratégico	342.909,00	30/03/2016	238.175,74	Ordem de início 05/10/2016. Foi entregue a projeto executivo (falta planilha orçamentária. Projeto executivo em verificação pela SEF e STI.	em projeto
SP	2016	STI	Reforma dos Blocos A,B e Prédio Anexo		4.500.000,00	30/06/2018		Após conclusão projeto previsto para janeiro 2017. Área de intervenção 2.951,00m2 x R\$ 1.500,00	projeto acima
RP	2015	EEFERP	Construção de duas quadras cobertas com iluminação. (alteração de meta pela unidade)	Alteração de prioridade	1.000.000,00			Alteração de meta (projeto executivo completo BI 3 e abrigo de carros). Repasse realizado para a Unidade em 2015, não utilizado. Feito o repasse abaixo.	Item abaixo

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	EEFERP	Complementação de recursos para construção de uma quadra de esportes coberta (item acima)			31/07/2017	737.794,27	Repasse realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R\$ 737.794,27. O valor restante será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras	em obra
RP	2016	EERP	Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. (desmembrado do item abaixo)	emergência		30/11/2016	71.462,14	Repasse efetuado para a unidade no valor de R\$ 62.514,33 referente aos telhados. Em obra, foi necessário aditamento de serviços no valor de R\$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.	Concluído
RP	2016	EERP	Reforma casa 5 (Centro educativo em gerontologia) da Rua Prof. Pedreira de Freitas.	emergência		31/07/2017	188.041,83	Repasse será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação. Atualizando planilha. Unidade vai licitar. Edital em fevereiro.	projeto concluído
RP	2015	EERP	Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios			31/10/2017	1.459.125,58	Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação sendo feita pela SEF. Abertura dos envelopes 02 dia 23/02/17.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FCFRP	Reforma de 02 elevadores do Bloco S	urgência		10/04/2016	166.000,00	Contrato SEF	Concluído
RP	2015	FCFRP	Readequação dos Anfiteatros I e II para a graduação (ampliação e acessibilidade). Mudança de meta pela unidade	Alteração de prioridade		30/10/2016	444.577,14	Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 03/2016. Foi aditado muro de arrimo, com repasse em 09/08/2016 no valor de R\$ 69.872,76.	Concluído
RP	2016	FCFRP	Projeto e obra de reforma para adequação do Anfiteatro V e telhado da passarela		374.183,00	31/07/2017	251.488,92	Atende nova proposta pedagógica. Recursos R\$ 251.488,92 repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. Início de obra em 15/12/2016.	em obra
RP	2016	FCFRP	Construção de espaço para novas atividades pedagógicas de graduação	Alteração de prioridade	275.200,00			Para nova proposta pedagógica. Recursos serão utilizados no Laboratório de Bioquímica (item abaixo). O anteprojeto está na Unidade para aprovação.	cancelado
RP	2017	FCFRP	Projeto e reforma do Laboratório de Bioquímica, acessibilidade e piso no Bloco B térreo.	alteração da prioridade acima	235.093,96	31/08/2017		Repassado recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R\$ 14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 24/01/17, no valor de R\$ 226.062,02. Abertura dos envelopes 15/02/17.	em lic/contr. de obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	FDRP	Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	urgência		31/12/2017	501.151,23	Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído e analisado pela DVER-RP, estando aprovado. A Unidade solicita inclusão no Plano de Obras da SEF e repasse de recursos para a obra...	projeto concluído
RP	2015	FDRP	Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica	inclusão		31/08/2017	596.461,72	Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Em elaboração minuta do edital pela Unidade.	projeto concluído
RP	2016	FEARP	Construção de área para terceirizados		600.000,00			1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA.	em projeto
RP	2015	FFCLRP	Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. Mudança de meta pela unidade		300.000,00	28/02/2017	265.712,02	Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia). Obra iniciada. 1o aditivo formalizado.	em obra
RP	2016	FFCLRP	Instalação de Transformador	urgência	112.546,33	28/02/2017	84.604,00	Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.	em obra
RP	2016	FFCLRP	Reforma estrutural do laboratório de Biologia molecular de Plantas	urgência	41.000,00	31/01/2017	48.532,24	Repasse realizado em 1/6/2016.	Concluído
RP	2016	FFCLRP	Instalação de elevadores nos Blocos 09, 09A e 10 do Depto de Química da FFCLRP		400.000,00	31/10/2017	288.927,13	Obras civis de adequação já realizadas. Abertura do Edital pela SEF. Homologada em 08/02/17. Em análise pela DFEI.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FMRP	Reforma térreo prédio FISIO TO	inclusão	300.000,00	31/10/2017		Reforma andar Térreo da Fisio TO. Abertura dos envelopes dia 02/02/17.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FMRP	Quadra Fisio TO		300.000,00	30/07/2017	1.616.527,54	Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação será feita pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Em julgamento na SVLIC.	em lic/contr. de obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2015	FMRP	Elevador Virologia		300.000,00	31/12/2017	189.075,72	Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Processo na PG RP desde 11/10 para análise da minuta (Proc 2016.1.1647.17.0)	em lic/contr. de obra
RP	2017	FMRP	Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		Unidade 1.877.666,54	28/02/2018		Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Homologada em 23/12/16. Aguardando assinatura de contrato.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FORP	Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	urgência	150.000,00	30/08/2017		Repasso no valor de R\$ 141.196,69 realizado em 8/5/15, recolhido. Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em fev/17.	em projeto
RP	2015	FORP	Projeto executivo de reforma para acessibilidade do Bloco M - Pacientes Especiais.		144.000,00	09/09/2016	144.242,42	Projeto recebido em 09/09/16.	Projeto concluído
RP	2016	FORP	Reforma para acessibilidade no Bloco M		2.500.000,00	sem previsão		A Unidade está verificando verba para a obra. Possibilidade de desmembrar em 02 etapas.	projeto acima
RP	2015	FORP	Construção da Estação de Tratamento de Efluentes em Formaldeído, no Depto. de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica		55.000,00	30/07/2017	55.000,00	Repasso realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em fase de contrato.	em lic/contr. de obra
RP	2015	IEA-RP	Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-RP.	estratégico		28/02/2017	216.042,44	Projeto executivo concluído, repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Em obra. Alguns materiais serão adquiridos por verba da FUSP	em obra
RP	2016	SGA	Projeto de reforma e ampliação da Casa 28			30/11/2016	51.680,00	Contrato do projeto executivo concluído.	projeto executivo concluído
RP	2017	SGA	Reforma e Ampliação Casa 28		400.000,00	30/07/2017		Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade.	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	PUSP-RP	Projeto de reforma do Bloco C e construção de quadras cobertas para o CEFER.	estratégico		30/03/2017	193.061,19	Projeto em andamento das quadras. Contrato assinado em 13/4/2016. Projeto das quadras concluído, falta o projeto do Bloco C (previsão 3/2017).	projeto executivo contratado
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do Bloco C .					Projeto do Bloco C em andamento.	projeto acima
RP	2017	PUSP-RP	Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER		2.400.000,00	30/12/2017	2.952.180,86 (quadras)	Projeto das quadras concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17.	em lic/contr. de obra
RP	2015	PUSP-RP	Projeto de obras de infraestrutura de esgoto (outra rede)		97 mil	sem previsão		Retirada do plano de metas pela DVER/RP devido a não necessidade imediata	retirado do plano
RP	2015	PUSP-RP	Rede de combate a incêndios e proteção contra descargas atmosféricas - Biblioteca Central		115.000,00	30/12/2016	136.892,54	Obra em andamento. Finalização prevista para dez/2016.	Concluído
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário		44.000,00	30/09/2017		1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em fevereiro/17.	em projeto
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER		105.000,00	30/09/2017		2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em fevereiro/17.	em projeto
RP	2017	PUSP-RP	Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.			30/12/2017		A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante.	projeto concluído
RP	2016	PUSP-RP	Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	urgência		30/09/2017	561.000,31	Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 está previsto o valor de R\$ 403.669,29. Nova licitação em andamento.	em lic/contr. de obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	PUSP-RP	Reforma do Espaço Cultural.	estratégico		31/12/2017	1.994.074,38	Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 está previsto o valor de R\$1.653.542,15. Em licitação pela PUSP-RP. Abertura dos envelopes 02 dia 08/02/17..	em lic/contr. de obra
RP	2017	PUSP-RP	Reforma dos Blocos do CREU	estratégico	Heranças vacantes R\$2.841.097,17	31/12/2018		Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Serão repassados recursos em conformidade com cronograma físico financeiro, R\$222.530,63 exercício de 2016, R\$1.151.015,03 exercício de 2017 e R\$1.467.551,51 exercício de 2018. Está na PUSP-RP para publicar edital.	em lic/contr. de obra
SC	2015	CDCC	Adequação de acessibilidade e segurança no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	urgência ação MP		31/03/2017	284.758,14	Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16. Licitação pela Unidade.	em obra
SC	2015	CDCC	Instalação do sistema de ar condicionado VRV	estratégico		30/12/2016	594.999,99	Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de manutenção de R\$ 20.400,00	Concluído
SC	2015	PRG/CISC/ICMC	Reforma da cobertura para o Centro de Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio Administrativo do CeTI-SC e áreas de estudo	estratégico		30/11/2016	471.544,70	Repasse de verba efetuado no dia 29/11/16. Ordem de início dia 1/6/2016.	Concluído
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de elevadores - Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		226.000,00	30/03/2016	223.400,08		Concluído
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		61.000,00	30/03/2016	57.999,96		Concluído
SC	2015	EESC	Construção do remanescente da obra do Bloco 5 da Engenharia Ambiental.			30/07/2017	458.437,87	Concluída parte civil valor R\$ 321244,61. Falta parte elétrica (combinado financiamento meio Unidade, meio SEF). Licitação pela EESC. Foi repassada verba de R\$ 137193,26 para parte elétrica e lógica em 16/01/17.	Concluído parte civil do Plano Metas
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 1	Ação MP		30/10/2016	101.218,03	Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.	Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade externa de edificações do Depto. de Engenharia Mecânica	Ação MP		30/03/2017	318.167,71	Repasse efetuado no dia 27/04/2016. Em obras.	em obra
SC	2015	IAU	Ampliação da área da Administração/Biblioteca	Alteração de prioridade	1.500.000,00	30/12/2017		Projeto inicial concluído, mas direção da Unidade solicitou um novo projeto. Projeto executivo de arquitetura e complementares concluído. Aguardando autorização para licitação da obra.	projeto concluído
SC	2015	ICMC	Prédio de serviços e Pesquisa		Unidade R\$ 1.925.853,15	30/03/2017		Em andamento, em estudo aditivos de prazo e serviço. A parte civil encerra em fev/2016.	em obra
SC	2015	ICMC	Adaptações relacionadas a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta pela Unidade	Alteração de prioridade	200.000,00	30/07/2017	83.102,00	Repasse de R\$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o piso térreo do ICMC-4, o 1.º pavimento será atendido por sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimento está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será necessário adequar o elevador existente e será conduzida pela Unidade em 2017.	em estudo
SC	2015	ICMC	Implantação de módulos Container-Campus 2		Fapesp (containers)	30/09/2016	157.000,00	Repasse de verba realizado no dia 14/10/2015. Obra civil concluída valor de R\$157.000,00, containers a cargo do ICMC. Falta AC, etc.	Concluído
SC	2015	IFSC	Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra		Gov do Estado R\$ 5.052.000,00	30/12/2017	3.772.082,40	Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, abertura do envelope 2 no dia 10/11/16. Houve recurso de empresa participante que está em análise na SVLIC.	em lic/contr. de obra
SC	2015	IFSC	Execução da obra remanescente da Ressonância Magnética (CierMag). Área 2.	estratégico	350.000,00	30/11/2016	681.542,65	Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Faltam caixilhos e parte elétrica.	Concluído
SC	2016	IFSC	Construção de Torre Metálica para Elevador do Bloco F1	urgência		31/07/2017	257.432,54	Licitação pela SEF. Abertura do envelope 2 no dia 16/11/16. Recurso até 2/12.homologa em 5/12.	em lic/contr. de obra
SC	2015	IQSC	Acessibilidade do IQSC-1		300.000,00	30/04/2017	436.103,50	Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68, efetuado em 27/04/16, para adequação do sanitário 2º pav. Repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. Em obra.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SC	2015	PUSP-SC	Conclusão do Centro de Convenções - Forro no Foyer e Sala de computação.	estratégico		15/11/2016	507.786,07	Ordem de início 16/05/16	Concluído
SC	2015	PUSP-SC	Levantamento Planialtimétrico e cadastral do Campus 1				14.500,00	Contratado pela SEF	Concluído
SC	2016/2017	Todas Unidades	Reformas para adequação acessibilidade		1.500.000,00		328.393,39	Devido a compromisso com o Ministério Público para os próximos dois anos. Solicitada verba para a SEF para acessibilidade do Prédio do NUMA- EESC, cujo projeto está concluído, valor R\$166.011,53 repasse realizado no dia 12/01/17. Foi solicitada verba para adequação de acessibilidade do Prédio Administrativo do Deptº de Hidráulica e Saneamento, valor R\$162.381,86, repassado em	em projeto (vários)
FC	2015	FZEA	Ampliação e reforma do Laboratório de Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)		400.000,00	30/03/2017	165.985,82	Repasse no valor de R\$ 164.927,84 realizado para execução da reforma e construção dos viveiros. A ampliação será feita com verba da FUSP, em obra.	em obra
FC	2015	FZEA	Reforma da sala do Serviço de Graduação.	Alteração de prioridade/inclusão para utilização do recurso de 400.000,00 acima		31/03/2016	58.447,28	Repasse no valor de R\$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.	Concluído
FC	2016	FZEA	Reforma de instalações elétricas ZAZ		810.000,00			1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016	projeto Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Rede de abastecimento de água (inclui reservatórios)		500.000,00	30/03/2017	569.365,94	Instalação de estação de tratamento de água e instalação de reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para a Unidade no valor de R\$289.499,96 para est. Trat. água e R\$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 respectivamente.	em obra
FC	2015	PUSP-FC	Permanência estudantil (Reformas em alojamentos estudantis)		Heranças vacantes/ R\$ 275.000,00	30/07/2017	275.000,00	Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ, as reformas serão executadas nas férias. Em análise na PG para retomada da obra com o segundo colocado.	em obra
FC	2017	PUSP-FC	Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	urgência	Heranças vacantes/ R\$ 563.072,55	30/12/2017	563.072,55	Repasse dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias. Preparando elementos para licitação.	projeto Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - 1 Quadra de tênis		67.000,00	30/07/2016	136.848,42	Repasso realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no valor de R\$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos pela Reitoria. Obra concluída (repasso de R\$ 136.848,42 efetuado novamente em 2016).	Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - Pista de Atletismo		140.000,00	30/11/2016	289.205,95	O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um saldo de R\$ 90.538,13 que foi acrescido de R\$ 198.667,82 repassados em 1/8/2016.	Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Recapeamento e ampliação do viário na entrada do Campus	emergência		31/05/2016	300.180,17	Repasso realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.	Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Outras obras - Pavimentação de acesso ao empreendimento.	Alteração prioridade	21.000,00		21.145,00	Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.	Concluído
FC	2016	PUSP-FC	Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de acesso e estacionamento do Bloco Didático Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário	emergência	1.000.000,00	30/03/2017	831.991,35	Repasso de verba efetuado no dia 2/6/2016. Em andamento pela PUSP-FC	em obra
FC	2016	PUSP-FC	Cabine elétrica	urgência	360.000,00	30/03/2017		DVER-FC considera prioritário, recursos a serem repassados pela SEF. Em andamento pela PUSP-FC.	em obra
BA	2015	FOB	Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia		800.000,00	31/07/2017	1.090.101,28	Repasso realizado em 2/6/2016, no valor de R\$ 650.329,80 referente ao exercício de 2016. O valor restante foi repassado em 27/01/17 - R\$164.699,30.	em obra
BA	2016	FOB	Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II		1.660.000,00	31/10/2017	1.717.540,48	Repasso realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44.	em obra
BA	2017	FOB	Ampliação do prédio da Esterilização		335.000,00 (Unidade)	30/05/2017	259.402,47	Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
BA	2016	PUSP-B	Execução de muro de arrimo e cerca de divisa no Campus de Bauru - USP	emergência	97.000,00	30/07/2016	97.396,98	Repasse de verba realizado no dia 28/01/16.	Concluído
BA	2015	PUSP-B	Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa		Recursos da Unidade: 270.656,25. Plano de metas:500.000	30/12/2017	959.452,43	Repasse realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17.	em lic/contr. de obra
BA	2016	PUSP-B	Rede externa de hidrantes do Campus.	Ação MP			180.000,00	1ª Prioridade em 2016. Aguardando aprovação no Conselho da SEF.	projeto concluído
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus.	Ação MP			395.000,00	Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00.	em projeto
LQ	2015	CENA	Projetos para substituição total das instalações elétricas de várias edificações da unidade e telhados (prédio principal e do laboratório de isótopos estáveis). (Eletr H3 Engenharia e Comércio Ltda)		300.000,00	30/03/2017	261321,61 (telhados)	Repasse realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor de R\$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 27/07/16, valor R\$284.000,00. Emitida Ordem de Início 01/12.	em obra
LQ	2016	CENA	Construção da primeira etapa do Pavilhão de Pesquisa (Laboratório ¹⁴ C) correspondendo a 725,21m2.		1.500.000,00	30/12/2017		Unidade fará aporte de R\$ 1.000.000,00. Recursos estimados a serem solicitados à SEF R\$ 500.000,00 sendo R\$ 15.000,00 para projeto de estrutura. Projeto Executivo Arquitetônico contratado pela FUSP e em andamento. Projeto Executivo Estrutural em contratação pela FEALQ.	em projeto
LQ	2015	ESALQ	Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia		FEALQ 1.029.000,00 ESALQ 445.726,43	31/07/2017		1a. Etapa Concluída (estrutura). Licitada 2ª Etapa (alvenarias e revestimentos parciais). Verba R\$ 445.726,43 - ESALQ . Encaminhado ao DFEI pela ESALQ.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro de Frangos para abrigar o Laboratório de Forragens e Pastagens		Unidade R\$ 585.962,20	20/05/2017	585.962,20	Ordem de início no dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias.	em obra
LQ	2015	ESALQ	Reformas, Adequações e Ampliação das Instalações e Vestiário Junto à área de pastagens da Zootecnia		Unidade R\$ 111.094,48	30/03/2017	98.000,00	Repasse efetuado de R\$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
LQ	2015	ESALQ	Ampliação do Laboratório de Silvicultura e Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - LCF.	Alteração de prioridade	Unidade R\$ 181.160,20	30/05/2017		Mudança de prioridade da obra de reforma do NACE. Licitação pela Unidade. Em fase de assinatura de contrato.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia		Unidade R\$ 262.906,80	30/05/2017		Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condephaat.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Complementação da sinalização de trânsito e viária do Campus e identificação de prédios.		Unidade R\$ 700.128,45			Item cancelado pela Unidade.	retirado do Plano
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal		Unidade R\$ 235.246,2			Item cancelado pela Unidade.	retirado do Plano
LQ	2015	ESALQ	Implantação de Instalações para Manejo de Abelhas		Unidade R\$ 40.000,00			Concluído	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Atualização do cadastro de plantas da Estação Experimental de Itatinga		Unidade			Concluído	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia e Gerador.		Gov do Estado R\$ 4.463.731,74	31/12/2017	794.275,59	Projeto concluído, governo do estado não repassou as verbas. Definiu-se pela compra da cabine de energia que está aprovada pela CPFL. Repasse de recursos no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Abertura de envelopes dia 9/3/2017.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã.	Alteração de prioridade	1.268.247,98	30/07/2017	1.268.247,98	Mudança de prioridade (obra de reforma do Laboratório de Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos realizado pela SEF no valor de R\$ 685.447,09 exercício 2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor de R\$ 255.533,26. 1a medição.	em obra
LQ	2015	ESALQ	Construção da casa de caldeira e vapor junto ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.	Alteração de prioridade	Unidade R\$ 65.669,68	30/07/2017		Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com projeto concluído). Projeto concluído, encaminhado para a unidade providenciar a licitação	em lic/contr. de obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados no Plano de Metas	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
LQ	2015	ESALQ	Reforma e Ampliação do laboratório de Biologia Molecular da Genética		Gov do Estado R\$ 1.762.278,00	31/12/2017		Projeto concluído, não licitado porque o governo do estado não repassou as verba . Elaboradas justificativas técnicas e científicas dentro das novas solicitações efetuadas pela Procuradoria Geral do Estado.	projeto concluído
LQ	2015	PUSP-LQ	Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.		500.000,00	31/12/2017		Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB.	Em projeto
LQ	2015	PUSP-LQ	Conclusão do Novo Refeitório do Campus "Luiz de Queiroz" com a compra de equipamentos (transformador, gerador e elevador).		560.000,00	31/10/2017		Concluída a instalação do transformador e do gerador. A licitação do elevador está em andamento pela PUSP-LQ.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	PUSP-LQ	Construção de Galpão para abrigar a marcenaria, Carpintaria e seção de materiais		Unidade	31/12/2016		Item cancelado pela unidade	retirado do Plano
LQ	2015	PUSP-LQ	Execução de Cobertura Metálica para posto de combustível do Campus		Unidade	30/09/2016	200.000,00	Recebimento Provisório em 23/9/16.	Concluído
LQ	2015	PUSP-LQ	Reforma das calçadas e guias da Av. Centenária		Unidade			Item cancelado pela Unidade	retirado do Plano
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus	Urgência	2.500.000,00	31/12/2017	2.850.705,42	Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa serão incluídos no exercício de 2017. Processo está na PG para verificar esclarecimento solicitado por empresa.	em lic/contr. de obra
LQ	2016	PUSP-LQ	Reforma da Casa do Estudante Universitário "CEU"	estratégico	Heranças vacantes R\$ 1.716.339,03	31/10/2017	1.716.339,03	Repasse de recursos enviados para a Unidade. Início da obra em fevereiro de 2017.	em obra
LQ	2017	PUSP-LQ	Substituição das tubulações de alimentação de água do campus.	Urgência		31/12/2017	707.734,97	Projetos concluídos da 1ª etapa que compreende as seguintes regiões: Al. das Palmeiras, do Brejo, dos Alecrins, do Jacarandá e do Mimoso já concluído. Recursos repassados no dia 16/01/17, valor R\$ 707.734,97. Material técnico encaminhado para licitação.	projeto concluído