

Legenda

Em vermelho, urgências/emergências

Em verde, inclusões estratégicas

Em roxo, alterações de prioridade

	concluído
	obra em andamento
	em licitação e/ou contratação de obra
	projeto concluído pronto para licitação de obra
	em estudo, projeto ou preparação para licitação de obras
	em licitação e/ou contratação de projeto executivo (anteprojeto concluído)
	intervenção (projeto) a iniciar
	obra sugerida para inclusão após reunião do conselho da SEF de 12/04/2016
	orçamento da USP estimados ou orçados para o item

95 Itens Plano de Metas Reitoria (inclui 37 itens concluídos e 3 desmembramentos)	49 Itens aprovados pelo Conselho SEF em reuniões anteriores a de 12/04/2016	32 Itens incluídos em 2015 aprovados pelo Conselho SEF em 12/04/2016	4 Itens de Planos Anteriores	71 Sugestões Inclusão Plano 2016/2017 aprovados no mérito execução condicionada à existência de recursos	98 Itens concluídos (37 Plano de Metas Reitoria)	63 Itens submetidos ao Conselho na reunião de 23/05/2017
---	---	--	------------------------------	--	--	--

TOTAL em 23/05/2017: 336 itens ativos (09 excluídos do plano não estão considerados)

NOTA: 1. Critérios de priorização considerados: emergências/urgências (situações de risco); ações MP para atendimento à legislação de acessibilidade, de prevenção e combate a incêndios e trabalhista; término de obras inacabadas; infraestrutura necessária às atividades de pesquisa e ensino; estratégicos para a Universidade.

NOTA 2: Repasse de recursos para unidades ou para publicação de licitações dependem de disponibilidade orçamentária

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
--------	-----	---------	-------------	---------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------	----------

SP	2015	CEBIMAR	Projeto p/construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade		240.000,00	20/05/2016	224.640,00	Projeto executivo concluído. Valor da obra estimado em R\$ 2.800.000,00 (sem previsão de execução da obra)	Concluído Plano de Metas
SP	2016	CEBIMAR	Reforma da rede subterrânea de energia em média tensão		300.000,00		373.632,40	Repasse de recursos efetuado para a PUSP-C em 25/08/2016. Aguardando retorno DFEI para contratação. Prazo contratual de 90 dias	em licitação /contratação obra
SP	2015	CEPEUSP	Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo Esportivo (denominado pela Unidade de "Quadras Cobertas")		3.000.000,00	25/04/2017	3.207.768,98	Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 22/12/15 com ordem de início dia 11/02/16. A Unidade Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras com fiscalização SEF	Concluído Plano de Metas
SP	2015	CEPEUSP	Recuperação das estruturas da piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas.	urgência	500.000,00	sem previsão		Laudo estrutural concluído, necessário iniciar preparação de elementos para contratar obra de recuperação estrutural e reforma.	a iniciar

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	CEPEUSP	Laudo e reformas estruturais no velódromo	urgência		sem previsão		Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R\$ 300.000,00) para após licitar as obras se houver recursos	a iniciar
SP	2016	CEPEUSP	Reforma das juntas e Impermeabilização parcial entre eixos G3 e G7 do anel inferior do estádio olímpico	urgência		15/05/2016	66.406,78	Contratado pela ata de registro de preços (pregão)	Concluído
SP	2017	CEPEUSP	Avaliação Estrutural do Prédio da Diretoria	urgência		sem previsão		Para vistoria e confirmação da necessidade da intervenção	a iniciar
SP	2015	EACH	Execução da complementação de ventilação de vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).		1.500.000,00	22/07/2017	3.467.991,20 + 25.517,21 em tramitação	Ordem de início 5/1/2015. Contrato em andamento.	em obra
SP	2017	EACH	Serviços de operação, manutenção e monitoramento de Sistemas de ventilação de gases	urgência			570.713,97	Abertura do pregão eletrônico 05/06/2017	em licitação /contratação obra
SP	2015	EACH	Execução Investigação Ambiental, Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)		2.500.000,00	08/12/2016	2.379.829,08	Ordem de início 13/7/2015.	Concluído Plano de Metas
SP	2016	EACH	Execução de serviços de avaliação e aprimoramento do Plano de Operações e Controle dos Sistemas de Ventilação do Subsolo, implantados nos Edifícios da USP Leste. (IPT)	urgência			100.000,00		Concluído
SP	2015	EACH	Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e do Edifício I3 (Administração)	urgência	500.000,00	30/03/2016	415.938,02	Início da obra dia 3/11/2015. Obs: Unidade solicita projeto de iluminação e paisagismo adequando o espaço à reforma realizada no prédio I3 (hall da Administração).	Concluído
SP	2015	EACH	Obra de reforma das instalações hidráulicas e adequações dos sistemas de bombeamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 e Ginásio Poliesportivo)	urgência	890.000,00	20/08/2016	960.135,39	Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016	Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	EACH	Revisão e atualização plano de contingência, remoção do tapume, fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato no I1	urgência			30.884,00		Concluído
SP	2017	EACH	Projeto e Construção Piscina	estratégico	9.600.000,00 (400.000,00 projeto)	sem previsão		Previsão de construção em etapas. Previsão de término estudo preliminar aguardando avaliação	em projeto (estudo preliminar)
SP	2016	EACH	Instalação de café/lanchonete		300.000,00	30/07/2017		Transferência do Café da Estação Ciência impossibilitada. Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra a cargo da EACH. Em licitação concessão do espaço pela EACH	em licitação concessão pela Unidade
SP	2016	EACH	Projeto e obras de combate a incêndios para AVCB	urgência	250.000,00	sem previsão	27.881,79	Obtida aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Há necessidade de revisão pois há inconsistências apontadas pela Unidade e há necessidade de correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB.	projeto aprovado no Corpo de Bombeiros
SP	2016	EACH	Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2	urgência	320.500,00	14/07/2017	410000 + 124.214,56 em tramitação	Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017	em obra
SP	2017	EACH	Reforma na cobertura do edifício I1	urgência	1.215.000,00	sem previsão		Estimativa considera área de 4.860,00 m ² e R\$ 250,00/m ² . Reformas emergenciais em rufos e telhas executadas. Projeto arquitetônico acarreta novas cargas na estrutura que estão sendo avaliadas pelo setor de estruturas	em projeto
SP	2016	EACH	Transferência Exposição Boticário	estratégico	400.000,00	sem previsão		Alternativa de implantação aprovada pela EACH. Para apresentar ao Boticário. Há possibilidade das obras serem financiadas e executadas pelo Boticário	em projeto
SP	2015	ECA	Projeto e Obra Ampliação do Saguão do prédio Principal e (reforma da Biblioteca).		660.000,00 (inclui mobiliário)	27/01/2017	293.994,17	Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Em entrega provisória a empresa encontra-se em multa por atraso na execução de serviços	Concluído Plano de Metas
SP	2015	ECA	Projeto de Ampliação e Reforma para Acessibilidade e Combate de Incêndio do Teatro Laboratório da ECA	estratégico	9.143.479,80	01/05/2017 (projeto)	259.375,00	Contrato assinado dia 2/5/2016 (R\$ 259.375,00)- Início:06/06/2016 - Término projeto: 01/01/2017 - Contratada: NPC. Fase de executivo. Fase final (R\$ 9.143.479,80) . Se houver recursos início de obras estimado para 2018. Falta aprovação no Corpo de Bombeiros	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	ECA	Projeto de reforma e ampliação do Auditório do Dep. de Música.	estratégico	300.000,00	sem previsão		Desmembramento do item acima, estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Obras, se houver recursos, apenas em 2018/2019.	a iniciar
SP	2017	ECA	Projeto e obras para adequação do antigo Prédio do MAC/CUASO para a ECA, denominado Espaço das Artes	estratégico	450.000,00	30/12/2017		Acordada ocupação inicial sem necessidade de obras de adequação até a saída definitiva do MAC. Proposta praça de esculturas dos alunos da ECA no jardim. Programa de necessidade definido em 06/2016, revisto em 02/2017 (manutenção por conta da ECA). Continuidade a partir de maio de 2017 se não houver outra priorização.	a iniciar
SP	2016	ECA	Conserto e manutenção do sistema de ar condicionado (Espaço das Artes)	urgente	200.000,00	sem previsão	226.640,00	Um dos chiller s está sucateado e outro back cap funciona de forma precária. Será substituído o sucateado por novo. Em cotação compra de novo chiller por pregão	em projeto
SP	2016	ECA	Contratação da manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndios do edifício ECA (Espaço das Artes)	urgente	200.000,00	sem previsão		Devido a reserva técnica do MAC continuar no prédio da CUASO. Continuidade a ser definida pela PUSP-C	a iniciar
SP	2015	ECA	Reforma do telhado CTR (Rádio e televisão).	urgência	550.000,00	sem previsão		Avaliação apontou necessidade de reforma geral.	em projeto
SP	2015	ECA	Projeto de acessibilidade e combate a incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22)	urgência (ações MP)	524.000,00	sem previsão	368.019,00	Há necessidade de nova contratação	contrato projeto executivo rescindido
SP	2016	ECA	Obras de acessibilidade e Prevenção contra incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22)	urgência	2.000.000,00	sem previsão		Após conclusão projeto acima.	projeto acima
SP	2017	ECA	Reforma e Ampliação dos Departamentos CJE (jornalismo e editoração) e CBD (biblioteconomia e documentação)	estratégico	1.000.000,00	sem previsão		Houve reunião no dia 11/01 para definição de programa de necessidades do Edifício Multifuncional (antigo SINTUSP). Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. Aguardando posicionamento da Unidade e entidades estudantis.	em projeto
SP	2016	ECA/PRP	Transferência PROLAM das Colméias para prédio principal da ECA	estratégico	30.000,00	01/12/2016		Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica a cargo da ECA concluídas	Concluído (obras)

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	EE	Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade		62.000,00	30/03/2017	46.562,99	Projeto na fase de ajustes finais. Falta aprovações em órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros.	em projeto contratado
SP	2015	EE	Obras de proteção contra incêndio e acessibilidade		500.000,00	30/12/2018	2.426.000,00	Após conclusão projeto acima.	projeto acima
SP	2017	EE	Projeto de Instalações Elétricas do Edifício Principal	urgência		sem previsão		projeto a contratar	a iniciar
SP	2016	EE	Execução de plataforma para acessibilidade último andar prédio administrativo		125.000,00	30/06/2017 (projeto)	42.899,00	Para inclusão na licitação obra de proteção contra incêndios e acessibilidade.	em projeto
SP	2015	EEFE	Comprometimento estrutural nos Blocos B e C em área de 600 m ² (Centro de vivência estudantil, grêmio de servidores, setor de manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e sala de educadores)		500.000,00	30/11/2016	322.739,24	Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016.	Concluído Plano de Metas
SP	2017	EEFE	Reforma da Cobertura do Complexo Esportivo e vazamentos da tubulação da piscina	urgência	2.300.000,00	sem previsão		Envolve aprovação no Condephaat. Se houver modificação da cobertura, há necessidade de autorização autor/descendente. Unidade contratou laudo para detecção de vazamentos. Falta comunicar ao CONPRESP, após aprovação se houver recursos será encaminhado para licitação	projeto concluído
SP	2016	EEL	Recurso para executar a ligação da Área 1 a rede da SABESP.	urgência	166.000,00	31/07/2016	166.202,55	Repasse dos recursos no valor de R\$130.906,11 realizado em 19/06/15, não utilizado, o saldo de R\$35.296,44 foi aprovado mas não efetuada. A unidade informou (03/08/16) não ser prioridade, pois a água utilizada é de poço artesiano.	projeto concluído
SP	2015	EEL	Manutenção de cabine elétrica no Campus 1	urgência	25.000,00	15/04/2017	25.000,00	A PUSP-C recomendou fazer manutenção na cabine existente. Repasse de recursos de R\$ 25.000,00, foi para a Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, porem serão necessários outras intervenções no Campus a contratar pela PUSP-C	Concluído
SP	2015	EEL	Recurso para execução das Instalações elétricas do conj. Laboratorial		175.000,00	30/12/2015	175.000,00	Repasse de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.	Concluído Plano de Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	EEL	Poço artesiano - Área II	urgência	120.000,00			Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGc.	em projeto pela unidade e IGc
SP	2017	EEL	Reforma de 3 laboratórios para o curso de Engenharia Ambiental	estratégico	120.000,00			Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. Preparando programa de necessidades para contratação de projeto executivo vão solicitar contratação pelo SEF	a iniciar
SP	2017	EEL	Conclusão do Anfiteatro	estratégico	800.000,00	30/03/2018		Obra paralisada, falta acabamentos, mobiliário e ar condicionado. Vistoria ao local (DVPL e DVFI) efetuada em janeiro 2017. Em preparação elementos para licitação para conclusão da edificação (desenhos atualizados e em preparação memorial e planilha).	projeto em andamento
SP	2016	EEL	Demolição de escada de alvenaria e execução de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de Biotecnologia.	urgência		sem previsão	30.948,02	Repasse de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de R\$ 30.948,02 exercício de 2016. Licitação fracassou. Será reaberta pela Unidade.	em licitação pela Unidade
SP	2015	EP	Estudo de viabilidade para reforma, restauro e adequação do Edifício para abrigar os cursos Poli Santos (edifício Cesário Bastos)		2.500.000,00	30/12/2017	1.509.279,46	Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Não foi aprovado no CONDEPASA e CONDEPHAAT Serviços contratados pela SEF para reparos no Edifício R\$ 44.560,00. Projeto em andamento do sist. de ar condicionado custo aproximado R\$ 1.000.000,00. Em licitação na SEF, reforma para conservação da Cobertura e fachadas. Suspensa vai haver a alteração de planilha orçamentária.	em licitação
SP	2016	EP	Obras da POLI SANTOS- Laboratório de Vias Férreas	estratégico	2.200.000,00	sem previsão	2.465.243,90	Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de R\$ 2.416.207,59 em 20/06/16 para o Lab. de Inovações em Vias Férreas. Devido à dificuldades na aprovação e alvará da Prefeitura de Santos os recursos serão revertidos para outro assunto na EP. em estudo adaptação do hall tecnológico da civil para 1a. etapa do laboratório.	projeto concluído (aguardando definição da EP)
SP	2015	EP	Reformas nos sanitários dos prédios da EP		500.000,00	31/12/2016	558.172,60	Concluídos reformas sanitários (engª Elétrica-Bloco C pav. Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da engª Mecânica - Bloco A- ala Direita e Esquerda; prédio da engª Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, Recepção; prédio da engª Civil Sanitário PHA (Monumental) executadas com R\$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 17/03/2016. Demais serão reformados quando houver recursos da unidade (estimados R\$ 700.000,00).	Concluído Plano de metas
SP	2015	EP	Depto Engª. Elétrica - Projeto de Recuperação Estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D).	urgência		01/06/2016	47.700,00	Projeto - Concluído. Obras não previstas	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016/17	EP	Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB		Ministério da Saúde R\$ 6.940.035,02	01/02/2019		Convênio entre Ministério da Saúde e EP / USP foi assinado. Falta liberação dos recursos do Ministério. Documentos para liberação ainda não foram encaminhados, falta Finalização do processo pelo GR. Em análise de edital e justificativas técnicas.	em licitação /contratação obra
SP	2015	EP	Depto Eng. de Produção Projeto de Recuperação Estrutural da Biblioteca e das redes externas com interface dos Blocos D2 e D3.	emergência	179.000,00	20/06/2016	118.635,00	Projeto final entregue em 01/08/2016.	projeto concluído
SP	2016	EP	Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e redes externas eng. de produção Blocos D2 e D3	emergência	520.000,00	01/12/2017	349.142,94	Em preparação elementos de licitação orçado em R\$ 519.884,94. Abertura do envelope 2 em 09/02/2017. Assinatura contrato 10/04/2017. Ordem de início em 05/06/2017	em obra
SP	2017	EP	Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza	urgência				(processo 12.1.596.82.9) preparar licitação baseada em relatório encaminhado pela Poli	a iniciar
SP	2015	FAU	Projeto e obra de Reforma da cobertura da FAU-Maranhão.	urgência	600.000,00	sem previsão		Monitoração dos problemas até 30/10/2016 (calhas, cobertura). Foi verificado a necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros e ripas. Em aprovação prévia junto com CONPRES e CONDEPHAAT. A FAU dará entrada nos órgãos de preservação	em projeto
SP	2015	FAU	Solicitação de Cooperação técnica entre PUSP e FAU para a reforma instalações elétricas da Rua Maranhão		600.000,00	30/12/2017	348.337,00	Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma para adequações elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017. Ordem de início da obra 22/05/2017	em obras
SP	2017	FAU	Avaliações estruturais: 1) Edifício Anexo - rampa e rachaduras na alvenaria; 2) tenda tensionada do Canteiro Experimental (sucção devido ao vento)	urgência		30/06/2017 (preparação elementos para licitação do projeto)		Incluído no plano após previsão orçamentária em 2017. Laudo do ed. Anexo concluído e aponta necessidade de contratação de projeto estrutural. Com relação á tenda haverá necessidade de substituição da mesma e o assunto ficará a cargo da Unidade.	em projeto
SP	2017	FAU	Reforma da cobertura do prédio anexo	urgência	1.400.000,00	sem previsão		A cargo da DVER-SP consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos telhados	em projeto
SP	2015	FCF	Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 por passarela (alternativa 1 com redução de escopo).		500.000,00	06/08/2017	1.014.228,37 + 124.214,56 em tramitação	1a. Etapa: Demolição das Marquises dos Blocos 13 a 18, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Por solicitação da unidade, Etapas subsequentes substituídas por item abaixo	em obras

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	FCF	Término do prédio de pesquisa	mudança da prioridade acima.				A FCF tem R\$ 500.000,00 da Fapesp	a iniciar
SP	2016	FCF	Projeto e obra transporte de nitrogênio aos pontos de consumo com instalação de um monta carga ou similar junto à escada de acesso ao tanque de nitrogênio líquido do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.	urgência	400.000,00	30/08/2017		Conclusão Plano de intervenção (5 montacargas, 1 elevador e percursos) em 12/08/2016. Fase de Estudo Preliminar concluída, encaminhado à unidade para de acordo. Após retorno será encaminhado à DVPR/SVEPENG para programar continuidade se priorizado pela Unidade. Unidade solicita estimativa de custos	em projeto
SP	2015	FD	Recuperação das passarelas de interligação 10º e 14º pavto.		90.000,00	30/08/2017	78. 657,48	Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser mantidas. Há necessidade de troca de piso. Obra contratada pela FUSP	em licitação /contratação obra.
SP	2015	FD	Reforma das fachadas e Cobertura do Edifício Senador Feijó-Biblioteca Jurídica.	emergência	250.000,00		205.572,28	Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com documentação completa. Nova licitação com abertura envelopes em 12/12 foi vazia. 3a. licitação com abertura de envelopes 01 e 02 em 13/04/2017 foi revogada em 10/05/2017(problemas nos atestados)	em licitação /contratação obra
SP	2017	FD	Reforma Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica) para atendimento legislação de acessibilidade e bombeiros.	estratégico	2.000.000,00			Incluído no plano após previsão orçamentária 2017. Em cotação orçamentos para contratação de levantamento cadastral arquitetônico.	em projeto
SP	2015	FD	Claúdio Lembo-Projeto de Recuperação estrutural e Consolidação edifício	emergência	173.000,00		130.000,00	Reforço Estrutural, incluindo fundações e construção de passarela. Término projeto em 30/03/2017	projeto concluído
SP	2016	FD	Obras de recuperação estrutural e consolidação edifício Cláudio Lembo	emergência	1.472.000,00	sem previsão		A contratação das obras está suspensa em função da falta recursos	projeto concluído acima
SP	2016	FD	Adequação acessibilidade nos prédios da FD (ação MP).	urgência. Ação MP.	R\$ 1.650.000,00 FD R\$ 250.000,00	sem previsão		Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) falta terminar detalhamento e atualização de planilha (R\$ 1.650.000,00). Há proj. do Cláudio lembo (reforma geral que inclui acessibilidade). Não há projeto dos demais prédios. Excluir ed. Senador Feijó objeto de item específico e incluir ed. Anexo	em projeto e projetos a contratar
SP	2016	FD	Captação de águas pluviais no Pátio Interno do Edifício Principal (Histórico)		FD R\$ 100.000,00 + 20.000,00	sem previsão		Em 2012 e 2013, duas licitações desertas. Sugestão: anexar à licitação da reforma de acessibilidade ou da reforma do salão nobre. Há necessidade de atualizar planilha.	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores lícitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	FD	Reforma do salão nobre (inclui acessibilidade e ar condicionado)		R\$ 500.000,00 FD R\$ 175.703,83	sem previsão		Projeto iniciado em 2008/2009 a retomar. Falta aprovação nos órgãos de tombamento. Há projeto da unidade de reforma da cobertura. Incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado e as aprovações.	em projeto a retomar
SP	2017	FD	Reforma da Cobertura	urgência	FD R\$ 1.100.000,00	sem previsão		Foi solicitado à Unidade incluir no projeto por ela contratado mansardas sobre o salão nobre necessárias ao sistema de ar condicionado do salão e as aprovações no CONPRESF e no CONDEPHAAT. O contratado não executará as correções solicitadas, necessárias à instalação de ar condicionado no Salão Nobre (item acima)	a iniciar
SP	2017	FD	Avaliação estrutural para recuperação da viga da entrada do Prédio anexo	urgência		01/12/2017		Em cotação com empresas de recuperação para definição de custos para a obra	em projeto
SP	2015	FE	Obra de recuperação estrutural da sala de música do bloco A da Escola de Aplicação	urgência	200.000,00			Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede e respectiva fundação. Em preparação elementos para licitação (falta memorial descritivo e arquitetura). está na seção de custos para orçamento	em projeto
SP	2015	FE	Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE		387.000,00	sem previsão		projeto em fase de finalização a encaminhar para seção de custos	em projeto
SP	2017	FE	Projetos de Combate a incêndios dos prédios da FE e da escola de Aplicação	urgência (MP do trabalho)					a iniciar
SP	2016	FE/EA	Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da Escola de Aplicação		150.000,00	31/12/2016			Concluído
SP	2015	FE/EA	Pintura externa do Bloco C da Escola de Aplicação				48.234,89	Item incluído. Ata de registro de preços	Concluído
SP	2017	FEA	Projeto para substituição do sistema de ar condicionado do auditório do edifício FEA-5		30.000,00	30/05/2017		Incluído no plano, após previsão orçamentária 2017. Projeto de ar condicionado concluído e sendo compatibilizado pela arquitetura, estrutura e elétrica. Está na seção de custos	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	FEA	Avaliação Estrutural do Bloco 1 Térreo	urgência				Deverá ser contratado projeto de recuperação estrutural	a iniciar
SP	2015	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais)	urgência	150.000,00	31/12/2017	151.199,02	Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. Encaminhado para DVFI para revisão final, após encaminhar projeto para a PUSP-C que verificará possibilidade de executar as obras através do seu pregão. O pregão foi realizado porém anulado e está sendo montado outro edital para novo pregão	projeto concluído
SP	2016	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes) .	urgência	100.000,00	sem previsão			a iniciar
SP	2015	FFLCH	Acessibilidade do Prédio Administrativo	urgência. (notificação MP de 2005)	1.600.000,00	sem previsão		Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever projeto contratado.	projeto concluído
SP	2015	FFLCH	Execução dos serviços de reforma para instalação de grupo gerador e adequação painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes	urgência		31/05/2016	227.423,00		Concluído
SP	2015	FFLCH	Projeto e reforma dos quadros elétricos e sua infraestrutura na Hist/Geog.	urgência	56.000,00	sem previsão		previsão de término do projeto 19/06/2017	projeto executivo contratado
SP	2015	FFLCH	Rotas de fuga no prédio das Letras (Projeto e obras para prevenção e combate a incêndios e acessibilidade no prédio das Letras)	solicitada substituição pelo item abaixo	500.000,00	sem previsão	309.400,00	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios e acessibilidade do prédio das letras e Anexo. Elementos técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do projeto executivo concluídos em 07/06/16. Em elaboração nova versão do edital. Será suspenso por falta de recursos	licit/contr. de projeto
SP	2017	FFLCH	Recuperação do prédio de História e Geografia - pintura, pisos do saguão e salas, instalação de sistema de segurança (em substituição à prioridade para 2015/16)	substituição pela Unidade do item acima		sem previsão		Considerada atual 1a. Prioridade pela unidade.	a iniciar
SP	2016	FFLCH	Projeto e obra de recuperação estrutural da passarela do Prédio da Filosofia, Letras e Ciências Humanas.	urgência	80.000,00	01/03/2018	25.674,00	DVFI já fez revisão. Será encaminhado para licitação até 30/05/2017	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	FFLCH	Risco de queda de muro de pedra no Prédio Administrativo	urgência	30.000,00	01/06/2017		Foi feita vistoria e há necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-C. Em licitação pela PUSP-C via FUSP incluirá pintura da fachada do prédio da Administração e manutenção do anfiteatro romano	em licitação /contratação obra pela PUSP-C
SP	2015	FM	Acessibilidade no edifício Oscar Freire		500.000,00	18/09/2017	299.445,70	Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltará elevador e demais itens de acessibilidade. Obra foi paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG. Obra a ser retomada em 01/06/2017. Após conclusão da obra deverá ser licitado elevador	em obras
SP	2015	FM	FOFITO - rede de esgoto prolongamento		300.000,00	30/08/2015		Ligação no PV existente.	Concluído
SP	2016	FM	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito		1.000.000,00	01/12/2017		Com elaboração de projeto de áreas externas. Em cotação empresas para diagnóstico e novo projeto estrutural	em projeto
SP	2013	FM	FOFITO- Execução das obras para ampliação e reforma do edifício de Pesquisa			26/04/2017	8.679.932,94	Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. A obra não foi concluída no prazo e encontra-se em multa contratual	em obras
SP	2016	FM/RUSP	Adequação de área no edifício da Portaria para instalação de RH	estratégico	100.000,00				Concluído
SP	2015	FMVZ	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	estratégico	180.000,00	30/04/2017	301.615,40	Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela Unidade. Executado com recursos da Unidade	Concluído
SP	2015	FMVZ	Recuperação da galeria de AP e de rachaduras do Bloco 17	estratégico				Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município.A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP. (proc. 2012.1.2586.10.3).	Concluído
SP	2015	FMVZ	Instalação de novos reservatórios de água para a FMVZ e execução de rede do poço artesiano aos novos reservatórios .	urgência	1.200.000,00	01/10/2017	1.209.635,61	O projeto foi encaminhado para a PUSP-C para posicionamento com as interferências de árvores. . Alterada implantação dos reservatórios para minimizar interferências com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação concluídos. Unidade aguarda repasse de recursos para licitação. (Reservatórios + Rede: R\$ 933.519,29 + R\$ 276.116,32 = R\$1.209.635,61)	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	FMVZ	Projeto de Ampliação e adequação das redes de Infraestrutura, Sistemas de Prevenção e Combate à Incêndio e Acessibilidade externa da FMVZ		281.000,00	sem previsão	257.019,00	Contrato em rescisão. A contratar novamente. Unidade contratou projeto de calçamentos externos (verificado pela DVPR) que deverá ser considerado na definição de escopo da nova contratação	projeto executivo contratado em rescisão
PS	2016	FMVZ	Reforma rede elétrica VPS Pirassununga	urgência	160.000,00			1a. Prioridade da unidade para 2016. Recursos a remanejar	Concluído
SP	2016/17	FMVZ/PRG	Conclusão da obra do Centro Didático	estratégico		01/12/2017	1.126.518,00	Repassado em 17/08/2016 R\$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do cronograma, o restante deverá ser repassado no próximo ano conforme cronograma do contrato da obra. repassado em 27/01/2017 R\$ 316.178,18	em obras
SP	2015	FO	Nova entrada		300.000,00	sem previsão	340.680,69	Planilha encaminhada para custos. Interferências com árvores encaminhadas a PUSP-C. Para verificação dos elementos para licitação. Aguardando recursos para encaminhar para licitação	projeto concluído
SP	2017	FO	Instalações elétricas para aprovação - Administração e ODE		245.000,00	sem previsão		2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à Unidade em 06/12/2016 para correções e complementações. Não Houve retorno da unidade	em projeto da unidade
SP	2015	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara.				949.561,84	Ordem de início dia 16/05/16. Prazo contratual 10/05/2017. ajustes finais em andamento para entrega provisória	em obras
SP	2015	FSP	Projeto Executivo de Restauro de fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção			sem previsão	250.500,00	A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Finalização do projeto 29/08/2017	em projeto
SP	2017	FSP	Obras de restauro da fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção.			sem previsão		Após conclusão do projeto se houver recursos	projeto acima
SP	2016	FSP	Muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Paríquera-Açu.	urgência		sem previsão	139.737,00	Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc. Não houve retorno da Unidade	em projeto pela unidade

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	HU	Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de diversas configurações		29.000,00		28.800,00	Repasse efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.	Concluído Plano Metas
SP	2016	HU	Projeto executivo e obras de prevenção e combate a incêndio.	urgência	6.000.000,00	sem previsão		Já existe um projeto aprovado. A unidade verificou os itens de sua responsabilidade, o processo para continuidade está com DVPR. Levantamento Cadastral de Instalações Hidráulicas está concluído. Haverá necessidade de contratação de projeto estimado em R\$ 800.000,00. Para elaborar diretrizes para contratação de projeto.	a iniciar
SP	2015	HU	Reforma da rede elétrica, com aproximadamente 80 plug in (substituição cofres de derivação)	urgência	312.000,00	28/03/2016	283.118,05		Concluído
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado da UTI	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de adequações de arquitetura, elétrica e encaminhar para custos.	em projeto
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico	urgência	500.000,00	sem previsão		Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de adequações de arquitetura, elétrica. Em cotação de preços	em projeto
SP	2015	IAG	Construção de novo reservatório de água no "Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.	inclusão		13/12/2016	183.240,24	Ordem de início dia 23/05/2016.	Concluído
SP	2017	IAG	Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da área do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos	urgência			197.133,33	Repasse recursos de 197.133,33 em 07/02/2017. Serviço necessário para futuro cercamento e segurança da área, objeto de invasões. Abertura dos envelopes 08/06/2017	em licitação /contratação levantamento pela Unidade
SP	2016	IAG	Construção da Passarela de interligação do Bloco A ao Bloco principal		300.000,00	30/7/2017 (projeto para licitação de obra)		1ª. Prioridade da unidade em 2016.	a iniciar (projeto a retomar)
SP	2015	IB	Aquisição e instalação de elevador no edifício Paulo Sawaya		110.000,00	22/02/2016	103.750,00	Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.	Concluído Plano de metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IB	Instalação do elevador elétrico em substituição ao existente, com serviços de adequações civis da caixa corrida existente do edifício André Dreyfus		154.000,00	sem previsão	73.115,00	Contratado projeto executivo de adequações civis. Ordem de início 01.09.2016. Prazo de projeto 12/2016. Falta recursos para encaminhamento para licitação.	projeto concluído
SP	2016	IB	Reforma da Cobertura do Edifício (Felix Rawitssher) Minas Gerais		613.200,00	sem previsão		1a. Prioridade da unidade em 2016. Prazo de projeto Estimativa considerando R\$350,00x1752,00m. Projeto apresentado pela Unidade não foi aprovado. A elaborar diretrizes para contratação de projeto	a iniciar
SP	2017	IB	Projeto e Obras para prevenção contra incêndios edifícios André Dreyfus e Ernesto Markus		1.500.000,00	sem previsão		Coordenar com projeto abaixo de prevenção contra incêndios em todos os prédios do IB.	a iniciar
SP	2017	IB	Projeto de reforma da lanchonete		40.000,00	30/03/2017		Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de fundações e base a concluir até 08/08/2017.	em projeto
SP	2017	IB	Projeto de prevenção e combate a incêndios (PT) de todos os prédios exceto André Dreyfus e Ernesto Markus (item específico acima)	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Proc. 02.1.1540.41.0. Item incluído após previsão orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Markus. Necessário confirmação levantamento cadastral existente	a iniciar
SP	2017	IB	Aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo.	estratégico			448.000,00	Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. A verificar, situação da obra (acabamentos e acústica previstos no projeto e não executados até o momento) antes da licitação do mobiliário. Encaminhado para contratação pela CODAGE. Pregão pelo DA	em licitação /contratação
SP	2017	IB	Projeto e Construção de Depósito de solventes	urgência	1.500.000,00	sem previsão		Iniciados estudos de implantação e restrições legais (bombeiros e normas técnicas). Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de Bombeiros) para o IB	a iniciar
SP	2015	ICB	ICB- II Monitoramento estrutural	emergência		23/04/2016	11.500,00	Laudo concluído. O sobrepeso da laje de cobertura devido a impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP retirada de equipamentos de ar condicionado serão removidos pela Unidade. Para avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção, porém problema estrutural foi resolvido	Concluído (parte da SEF)
SP	2016	ICB	Projeto de reforma da lanchonete e cozinha		40.000,00	sem previsão		Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de fundações e base (há sondagens no local). Previsão de término projetos 08/08/2017	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	ICB	Construção de ampliação no Bloco Didático ICBIII para a sala de gavetas (armazenamento de cadáveres),		1.000.000,00	sem previsão	455.762,19	Há necessidade de novo projeto, uma vez que o elaborado pela unidade não foi aceito por problemas técnicos. Abertura de envelopes 06/06/2017	em licitação /contratação
SP	2015	IEA-SP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o IEA)		500.000,00			Desmembramento Meta RUSP. Projetos de arquitetura e ar condicionados pela SEF, de instalações elétricas contrato externo. Compra do arquivo deslizante (em substituição ao cedido para a PG) concluída, prazo de entrega 45 dias corridos a partir de maio. Em elaboração planilha orçamentária para licitação obras civis e ar condicionado a serem contratadas pela FUSP	em licitação /contratação pela FUSP
SP	2015	IEB	Obras para término da Brasileira.		3.000.000,00	10/06/2017	1.918.923,6 + 400.668,76 (análise custos)	Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequencia da transferência do SIBI necessário para o término das obras	em obra
SP	2016	IEB	Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, biblioteca e Laboratório de conservação e restauro	estratégico	4.378.332,76		246.740,00 + 2.000.000,00	Unidade encaminhou ao Superintendente nova solicitação indicando prioridades. R\$ 246.740,00 foram repassados em 08/08/2016 para mobiliar e equipar salas de aula. Preparação de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes e elementos para contratação (lay-out, termo de referência e orçamentos) encaminhados para a Unidade em 18/05/2017	projeto concluído
SP	2015	IEE	Verificação Instalação de torre no prédio da metrologia ensino e pesquisa p/ geração de energia eólica.		Unidade	30/12/2016		Estudo para instalação da Torre em outro local foi encaminhado para a Unidade.	Concluído Plano Metas
SP	2015	IEE	Projeto e construção para o Centro de Vivência		Unidade	30/07/2016		A obra foi contratada pela Unidade.	Concluído Plano Metas
SP	2015	IEE	Auditório EKO		Unidade	30/10/2016		A obra foi contratada pela Unidade.	Concluído Plano Metas
SP	2015	IEE	Projeto e construção de dois pavimentos sobre o laboratório de segurança elétrica		Unidade NUPEGEL (USP)	sem previsão		A obra reiniciou em junho de 2016. Inclusão do Laboratório NUPEGEL . Item incluído no plano após previsão orçamentária 2017. Adequar programa do NUPEGEL previsto no projeto executivo existente para a ampliação do edifício de Metrologia (não executado) em edificação da Unidade. Estudo preliminar aprovado pelos responsáveis pelo laboratório. A contratar projeto executivo.	em projeto NUPEGEL em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício do lab. Altas Correntes		Unidade R\$ 392.572,81	30/06/2017	270.879,20	Ordem de início 19/09/2016.	em obra
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício de Alta Tensão		Unidade	sem previsão			em projeto
SP	2015	IF	Nova via Instituto de Física		266.000,00	28/03/2018		Licitação deserta, nova licitação está incluída na licitação das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua no IF).	em obra
SP	2015	IF	Instalação de forro em salas de aula		187.000,00	28/02/2016	187.000,00	Repasse realizado em 31/03/2015, no valor de R\$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou a obra com recursos próprios	Concluído Plano Metas
SP	2015	IF	Acessibilidade Ala 1 (Diretoria e administração)- Elevador	urgência	66.000,00		65.560,00	Repasse realizado para a Unidade em 09/06/2015. A Unidade está verificando a viabilidade da obra, pois os recursos não foram utilizados em 2015. A unidade quer alterar prioridade	retirado do plano pela Unidade
SP	2015	IF	Acessibilidade Edifício Basílio Jafet	urgência	130.000,00	sem previsão		O projeto está em andamento pela Unidade, ainda não foi concluído.	em projeto
SP	2015	IF	Rede de Abastecimento de água potável para atendimento da área sul	estratégico			175.000,00	Repasse realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade em homologação.	Concluído
SP	2016	IF	Reforma das coberturas dos edifícios Bloco A e Bloco B do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	urgência	372.500,00	30/08/2016 (projeto)	164.009,00	Solicitado repasse de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R\$ 164.009, 00 .	Concluído
SP	2016	IF	Reforma das coberturas dos edifícios Bloco A do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	urgência	372.500,00	30/08/2016 (projeto)	267.232,48	Repassado R\$ 267.232,48 em abr/2017 para reforma da cobertura do Bloco A do ed. Alessandro Volta e reformas de patologias causadas pelas infiltrações	em lic/contr. de obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	IGc	Fissuras em paredes do CEPAS		200.000,00	30/03/2016	431.245,02	Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabamentos do Bloco IV (CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15.	Concluído Plano de Metas
SP	2016	IGc	Conclusão da reforma com restituição dos acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui tratamento de concreto das fachadas	urgência	500.000,00	10/08/2017	423.550,23	Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017	em obra
SP	2015	IME	Reforma para instalação da torre do elevador e cobertura - Bloco A		400.000,00	03/10/2016	357.234,63	Ordem de início no dia 09/11/15.	Concluído Plano de metas
SP	2016	IME	Instalação de elevador no Bloco A	urgência	115.000,00		96.900,21	Ministério público desde 2005. Em preparação elementos para licitação. Em elaboração elementos para licitação	projeto concluído
SP	2016	IME	Reforma da cobertura do Bloco B - CEC	urgência	370.000,00	sem previsão		Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura.	em projeto
SP	2016	IME	Projetos e obras para atendimento à legislação de combate a incêndio e trabalhista em todos os blocos	urgência.	370.000,00	sem previsão		Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem ABCB. A aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios	a iniciar
SP	2015	IMT	Projeto de reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e áreas p/prevenção e combate a incêndio dos Prédios I e II		161.000,00	01/07/2017	137.214,00	Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor original contrato R\$ 137.214,00). Falta finalizar projeto executivo. Há parte de projeto aprovado no corpo de bombeiros. A contratar novamente após conclusão da rescisão.	projeto executivo contratado em rescisão
SP	2016	IMT	Reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e áreas p/prevenção e combate a incêndio dos Prédios I e II			sem previsão		Não há dados para estimativa.	projeto acima
SP	2015	IO	Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade				110.400,00	Ordem de início 04/04/2016. Valor do projeto R\$ 110.400,00. Concluído 12/04/2017. Encaminhar para licitação se houver recursos	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	IO	Obras de adequação de incêndio e acessibilidade		500.000,00	sem previsão	980.871,47		projeto acima
SP	2015	IO	Projeto da reforma cobertura para o prédio principal (inclui pontos de ancoragem)		310.000,00	sem previsão	184.450,00	Aguardando assinatura de contrato. Ordem de início em 19/12/2016. Prazo previsto para o término do projeto em julho 2017	projeto executivo contratado
SP	2017	IO	Reforma cobertura para o prédio principal (inclui pontos de ancoragem)			sem previsão		Após conclusão do projeto. Não há dados para estimativa.	projeto acima
SP	2017	IO	Construção de ponte de acesso para marégrafo em Cananéia		Verba R\$2.332.230,43 Unidade/Convênio Marinha	sem previsão		Projeto e planilha de orçamento encaminhados para o IO. Há necessidade de aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Orçamento apresentado não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016), informado em nov. 2016 que não há novidades em relação à aprovação pela Marinha. Projeto existente provavelmente deverá ser feito para adequação a recursos	a iniciar
SP	2017	IO	Assessoria técnica para acompanhamento de obra de reforma do telhado no Armazém 8 em Santos	inclusão pela unidade	recursos unidade			Contratação feita pela unidade. Obra interrompida pelas docas de Santos devido a acidente em obra	Concluído
SP	2015	IP	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto		300.000,00	sem previsão		As reformas/manutenções dos telhados dos Blocos B e D foram concluídos pela Unidade. Os Blocos A, C, F e G serão executados pela SEF. O bloco G é prioritário (iniciado projeto de troca de telhas, calhas e rufos emergencial). Término do projeto previsto para 30/05/2017. Não há dados para estimativa de custos.	em projeto
SP	2015	IP	Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F		300.000,00	sem previsão		Não há dados para estimativa de custos. A contratar projeto de reforma das instalações elétricas	a iniciar
SP	2016	IP	Construção de edificação para lanchonete		Concessionária R\$ 1.125.000,00	sem previsão (depende CODAGE e DPI)		Em elaboração edital de licitação nos moldes da FO (pela CODAGE-Jonisi) investimento de empresa vencedora que vencer a licitação ~R\$ 1.250.000,00. Aprovado em CTA da unidade em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital concluído para a CODAGE com PG para análise de edital	em lic/contr. de concessão
SP	2016	IQ	Reforma de Biotério para instalação de autoclave, conserto de trincas e alagamentos.		IQ/FCF			Projeto da unidade sem aprovação da SEF.	Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	IQ	Substituição de tubulação de água externa		Unidade			Em elaboração das Diretrizes para Contratação de Projeto, suspensão em função da priorização do projeto de combate a incêndios	a iniciar
SP	2016	IQ	Projeto e Construção de Depósito de Produtos Químicos e inflamáveis.	urgência	500.000,00			Fase de levantamento de dados (produtos químicos a fornecer pela unidade) a concluir em maio 2017 (vinculado ao PT de aprovação no corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB)	a iniciar
SP	2017	IQ	Projeto de prevenção e combate a incêndios	urgência		nov 2020 (prazo encaminhado ao MP para realização do total das intervenções	110.255,00 (projeto de incêndios e hydr.) + 310.000,00 reforma dos corrimãos em todos os prédios	Notificação MP do Trabalho exigindo AVCB.Levantamento cadastral concluído. 1a. etapa da intervenção edital para contratação de projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros -PT + PE inst. Hidr.(condição para solicitação de AVCB) encaminhado para licitação, abertura 21/06/2017. Encaminhado material técnico para licitação reforma corrimãos (obra). Em elaboração material técnico para contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA.	licit/contr. de projeto
SP	2017	IQ	Projeto para adaptação da captação de água de incêndio do reservatório inferior	urgência				A contratar e ou executar pela Unidade. Necessário devido a impermeabilização de espelho d'água que contem a reserva de incêndio do IQ +FCF. Encaminhado à unidade em 11/05	licitação/contratação
SP	2015	IQ	Vistoria blocos 6 a 12: fissuras, rachaduras e destacamento de concreto		500.000,00	sem previsão		A verificar planilha orçamentária para recuperação e restauro da Etapa dos Blocos 6 a 12 e uma fachada do 11. Elaboração dos elementos para licitação pela DVFI	projeto concluído
SP	2015	IRI	Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca	estratégico		30/09/2015			em projeto
SP	2015	IRI	Projeto de Reforma de auditório no 1º. pavimento	inclusão		31/12/2015		Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, os projetos executivos serão contratados pela Unidade.	Concluído
SP	2016		Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. Documental, salas de aula e secretaria acadêmica) e adequação física para implantação do restaurante			11/06/2017	634.982,80	Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de arte pelo MAC.	Concluído
									em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Administrativo.		500.000,00	18/12/2016	358.085,68	Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.	Concluído Plano de Metas
SP	2017		Adequação do Edifício Ibirapuera - Área da reserva técnica (inclui laboratórios).		1.000.000,00	30/06/2017		Transferência provisória com estudo concluído até junho 2017. Em projeto a adequação do espaço para a transferência definitiva.	em projeto
SP	2017	MAC	Projeto para o Restaurante e para a cafeteria	estratégico				Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir até dez/2016. A reapresentar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento (falta apresentação do projeto executivo pela empresa contratada pela CODAGE). Cafeteria em obras	em projeto contratado
SP	2017	MAC	Regularização situação documental	estratégico			40.000,00	Atendendo a comuniqué-se da Prefeitura de 15/05/2017. Em cotação projeto de aprovação no corpo de bombeiros para contratação. Previsão do encaminhamento do projeto para contratação em 30/05	em andamento
SP	2016	MAC	Manutenção rede Elétrica (inclusive futura cabine), incluindo gerador	urgente			1.108.952,67	Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C aguardando assinatura do reitor. Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico, houve problema e foi revogada. Está em cotação e preparação novo edital.	em lic/contr. de obra
SP	2016	MAC	Manutenção Ar Condicionado MAC IBIRAPUERA	urgente	548.998,00	30/09/2021	339.960,00	Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos técnicos, aguardando final de pregão para repasse de recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R\$ 226.640,00 em 2017. Começou início de outubro válido por um ano e renovável por mais 4.	concluído contrato de manutenção em andamento
SP	2016	MAC	contratação do projeto e execução de cabine elétrica do MAC- Ibirapuera				398.846,82	Ordem de Início do projeto (R\$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Projeto contratado concluído em montagem para licitação de obra. esta com DVFI para verificação	projeto concluído
SP	2016	MAC	Projeto e reforma das áreas externas incluindo drenagem, estacionamentos, calçamentos e portaria		700.000,00			Para contratação de empresa de estacionamentos do público externo do Museu/restaurante e resolver infrações no espaço da futura reserva técnica. Arquitetura concluído, projeto de drenagem em elaboração. Quando concluído será apresentado ao MAC	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2016	MAE	Ampliação e reforma da área expositiva e educativa.	estratégico	1.200.000,00	30/11/2017 (projeto)		Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m². Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Novo anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto em jan/2017 solicitação para cobertura do acesso e sanitários da área expositiva e, em 23/02/2017. Incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. Em cotação preços para encaminhamento de licitação de projeto	em projeto
SP	2015	MP	Restauração do Museu		1.000.000,00	23/09/2017 (diagnóstico estrutural)	1.537.407,4 +380.000,00 em tramitação	1ª. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Licitação homologada para a empresa Falcon Bauer. Início do prazo do contrato dia 28/11/16. Em montagem edital para concurso público para as demais etapas	em projeto contratado
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação (3 edifícios)	urgência	500.000,00	30/12/2017	722.000,00 (projetos)	Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. A definir com a unidade priorização. Sem recursos para licitação	em projeto
SP	2017	MP	Instalação de Rampas de Acessibilidade, Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas Sedes Provisórias do Museu Paulista	urgência			124.654,02	Homologação em 25/05/2017 caso não haja recurso	em lic/contr. de obra
SP	2015	MZ	Projeto e reforma para instalação do sistema de segurança contra incêndio (em todos os edifícios)		300.000,00	08/06/2017	578.013,69 + 280.000,00 em tramitação	Ministério Público solicitou ao Corpo de Bombeiros vistoria e este notificou a Prefeitura Regional irregularidades a sanar. Desde 17/11/2015 o ed. Principal está em obras (1ª etapa: sistema de hidrantes com sistema de espuma). Projeto de Prevenção contra incêndios aprovado no corpo de bombeiros em 18/05/2017. Após aprov. deve ser encaminhado ao CONPRES e CONDEPHAAT para após aprov. serem contratados os projetos executivos correspondentes. Novo projeto aprovado na PMSP e órgãos de tombamento encaminhado em 16/05/2017 pela unidade deve ser compatibilizado com ações em curso.	em obra em projeto
SP	2016	MZ	Execução de rampa externa de acesso ao Edifício para acessibilidade.	urgencia	150.000,00	27/05/2017	100.487,37	Repasse de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade Fiscalização SEF Ordem de início 19/11/2016.	em obra
SP	2016	MZ	Reforma da área do vestiário dos funcionários terceirizados		50.000,00	01/07/2017		Arquitetura, hidráulica elétrica. Falta projeto de estrutura e planilha orçamentária	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	PRCEU	Término das obras do Camargo Guarnieri		15.000.000,00	09/08/2017	14.691.720,63 + 93.723,93 em tramitação	Nota: Item de Plano de obras anterior e também do Plano de Metas 2015. Ordem de início para o dia 01/07/16. Instalação do órgão não é viável. Modificado destinação do edifício. Será para uso de todas unidades da CUASO. Falta empenhar R\$ 8.500.000,00	em obra
SP	2017	PRCEU	Aquisição de poltronas para o Anfiteatro.	estratégico				Lay-out, termo de referência e Orçamentos a serem encaminhados para pregão pelo DA	em projeto
SP	2015	PRCEU	Reforma das Colméias C e D		500.000,00	sem previsão		A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. Incluídos favos 27 e 29 para Consciência Negra. A adequar espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral.	a iniciar
SP	2016	PRCEU	Reforma das Colméias A e B		500.000,00			Desmembramento item acima. Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral (Administração e ensaio orquestra) concluídas.	Concluído Plano Metas
SP	2015	PRCEU	Casa da Dona Yaya – Requalificação área externa e reformas Acessibilidade	urgência	500.000,00	05/12/2016	483.000,00	Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluídas as obras. Material para licitação da plataforma elevatória com DVFI para verificação final	em projeto
SP	2016	PRCEU	Projeto e obras de adequação de incêndio e acessos aos edifícios do Parque CIENTEC		350.000,00	15/12/2016		Atendimento ao Comunique-se da PMSP. 1a. Etapa: Projeto e Construção de portaria (a contratar projeto executivo). A verificar necessidade de aprovação no CONPRESP.	em projeto
SP	2017	PRCEU	Recuperação das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA	urgência	500.000,00	sem previsão		Verificada necessidade de inclusão da reforma da cobertura no escopo da licitação.	a iniciar
SP	2017	PRCEU	Projeto estrutural e obra para execução de caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA	urgência				Esta em custos	em projeto
SP	2017	PRCEU	Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos	estratégico	3300000 sendo R\$ 2.862.318,35 BNDS	sem previsão	437.681,35	Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da unidade	em projeto

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	PRCEU	Renovação do AVCB do Engenho dos Erasmos	estratégico				Projeto para Aprovação no Corpo de Bombeiro contratado. Ordem de início 26/04/2017 do projeto e término 9/07/2017 para encaminhamento ao Corpo de Bombeiros	em projeto
SP	2015	PRG	Reforma do Bloco K - 6o. Andar para reitoria de graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico.	estratégico		06/07/2017	377.158,47	Assinatura de contrato 08/09/2016. Ordem de início 10/10/2016.	em obra
SP	2015	PRP/IME	Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio Bl. C - IME.	Plano obras anterior		08/07/2017	1.307.711,51	Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo NUMEC (contratados projetos de luminotécnica, inst. Elétricas e acústica para a sala multiuso).	em obra
SP	2017	PRP/IB/IQ/IC B/IME/EP	Centro de Biologia Sintética e Sistêmica da Biomassa - CBSSB a instalar no CDI 2 (substitui solicitação de ampliação de estufas na área do IB)	estratégico				Ocupação de parte do 3o. Pavimento do Bloco C do CDI 2 para salas de professores e adequação do 3o. Pavimento do Bloco B do CDI 2 para laboratórios . Em elaboração programa de necessidade. Necessidade de indicar um coordenador pois há grande dificuldade de reunir informações entre aprox. 20 pesquisadores. Encaminhada planilha de necessidades para preenchimento em 27.04.2017 apenas informadas necessidades de um lab., dos demais laboratórios sem informação.	em projeto
SP	2017	PRP/EP	Inovalab	estratégico				Para ocupação do Térreo do bloco C e 1o. Andar do Bloco B e 1o. Andar do Bloco C do CDI 2	em projeto
SP	2016	PUSP-C	Execução de muro de arrimo na quadras 10 e 11	emergência	120.000,00	sem previsão		Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem, projeto em andamento .	em projeto
SP	2017	PUSP-C	Remodelação e manutenção da rede primária de energia elétrica incluindo as cabines	urgência	9.930.000,00			Projeto a cargo da PUSP-C	projeto concluído
SP	2015	RUSP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para PG2)			30/09/2015		Reforma para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)	Concluído Plano Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	RUSP	Reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio nos Blocos Administrativos K e L.	urgência		17/12/2016	47.796,70	Ordem de início para o dia 21/06/16.	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do muro da USP, ao longo da Raia Olímpica	estratégico			1.640.947,61	Projeto concluído. Estabelecimento de parceria PMSP / PREVSENIOR	projeto concluído
SP	2017	RUSP	Reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução dos sistemas de infraestrutura. Incluído nova rua no IF	estratégico	3.833.877,40	28/03/2018	2.618.024,92	Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Ordem de início 03/04/2017. Deverá ser executada a praça Milton Santos até agosto/2017.	em obra
SP	2015	RUSP	Reforma da área do entorno da Reitoria: Execução das obras de requalificação da área externa do Edifício da Reitoria da USP	estratégico		30/04/2017	904.386,03	Ordem de início dia 18/07/16. Em fase de conclusão de obras. Em entrega provisória	Concluído
SP	2016	RUSP	Retrofit do sistema de ar condicionado e adequações civis no Prédio do Arquivo Geral da USP- SAUSP	urgente	260.000,00	21/11/2016	230.660,09	Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista - 2ª Etapa)	estratégico		27/04/2016	174.313,04	Ordem de início dia 29/01/16.	Concluído
SP	2015	RUSP	Construção de Praça de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus HU - São Remo.	estratégico	500.000,00	05/04/2017	306.853,47	Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016.	Concluído
SP	2015	RUSP	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus - CPTM	estratégico		16/08/2016	346.918,44	Ordem de início dia 19/05/2016.	Concluído
SP	2017	RUSP	Obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria	estratégico				Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. Os trabalhos estão tendo colaboração da CIPA. O projeto de incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação necessária ao AVCB.	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	PRP/RUSP	Projeto e obra de acessibilidade da AGEUSPI	estratégico	450.000,00	sem previsão	103.894,69 (projeto)	Ordem de início 20/04/2017 . Término projeto 30/10/2017)	em projeto
SP	2016	RUSP	Término Galpões no IPEN para CIETEC (Ageuspi)	estratégico	11.000.000,00	01/12/2017		AGEUSPI solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN encaminhou projetos e estimativas de custos do que falta datados de nov. 2015: Galpão 1 R\$ 2.755.830,34+Galpão 2 R\$ 2.591.228,31 + portaria, cabine, reservatório, gradis, pavimentação e drenagem R\$ 4.971.519,40 (Valor total atualizado pelo site BCentral). Planilha orçamentária para término de galpão oeste (vazio) concluída e execução de infraestrutura essencial de operação (reservatório, portaria e viário parcial, cabine de força-PUSP-C). Contratado projeto de fundações de reservatório para término em 08/08/2017.	em projeto
SP	2016	RUSP	Recuperação estrutural e restauro das fachadas dos Blocos K e L do prédio da administração Central	urgência	3.000.000,00	sem previsão		Falta revisar e encaminhar para custos.	em projeto
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para readequação do espaço expositivo - 2ª fase.	estratégico		05/11/2016	359.820,06	Ordem de início para o dia 10/05/2016. Em tramitação aditivo de 60 dias prazo passará para 06.10.2016	Concluído
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de refeitório, convívio, motoristas, depósito e almoxarifado	estratégico		30/11/2015		Reformas da parte civil concluídas, faltam as redes de lógica que serão executadas pela STI.	Concluído
SP	2015	RUSP	Projetos das redes de infraestrutura urbana para abastecimento de água, implantação de hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação de águas pluviais, visando a requalificação da área destinada à implantação do CDI, IRI, Edifício Adm da Reitoria	estratégico	182.000,00	30/03/2016	182.000,00	Obras incluídas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Concluído (projeto)
SP	2017	RUSP	Transferência do Salão de Atos do 7o. Pavimento para o pav. Térreo	estratégico		22/05/2017	62.869,00	Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. Orçamentos R\$ 62.869,00. Montagem de divisória e instalações SEF, mobiliário Reitoria	Concluído
SP	2015	RUSP	Construção do Centro de Difusão Internacional Etapa 2 - CDI 2	estratégico	38.000.000,00	18/10/2017	50.725.482,50	Obra reiniciada em 15/10/2015. Inclui adequação de 3o. e 4o. Pavimentos para o Instituto Pasteur (uso aprovado em reunião do conselho de 12/04/2016) aditados ao contrato da IMPD.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	RUSP	Fornecimento e instalação de Divisórias Acústicas - Mezanino e Palco no CDI 1.	estratégico		Prazo interrompido devido programação atividades auditório)	958.782,38	Ordem de início dia 20/06/16. Concedida dilação de prazo a estabelecer de acordo com programação de uso do auditório. Aprovado projeto de fabricação. Instalação parcial realizada no mezanino, aguardando definição par instalação da div. de fundo de palco em função da possível instalação de órgão de tubos.	em obra
SP	2017	RUSP	Adequação auditório CDI para instalação de órgão	estratégico				Incluído no plano em 06/01/2017. Aguardando parecer de organista sobre viabilidade da instalação	a iniciar
SP	2017	RUSP	Ar condicionado AUCANI - CDI1	inclusão Aucani	15.000,00	sem previsão		O Projeto de Instalações Mecânicas está pronto porém há necessidade de adequações civis . Em custos	em projeto
SP	2017	RUSP	Reforma do térreo do Prédio da Administração Central para o DRH e USP Cidades	estratégico	recursos pregão de obras			Obras em iniciadas pela DVER-SP. Projeto de sistema de ar condicionado em andamento. Devido a problemas no pregão (Ata de registro de preços) será contratado término das obras pela FUSP	em projeto em obra
SP	2016	RUSP	Demolição barracão Núcleo Consciência Negra	urgência		08/04/2016	30.000,00		Concluído
SP	2016	SAS	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	estratégico	570.000,00	22/07/2017	463.480,00	Ordem de início 24/04/2017.	em obra
SP	2017	SAS	Reforma de Reservatório Metálico da Creche Central	urgência			17.933,33	Projeto concluído. Na PG para análise do edital	em lic/contr. de obra
SP	2016	SAS	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	estratégico				Contratado através ata de registro de preços.	Concluído
SP	2015	SAS / CRUSP	Projeto de ampliação e reforma e combate contra incêndio no Conjunto Residencial CRUSP		392.000,00	sem previsão para obras	249.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem.Projeto concluído, sem licitação de obras por problemas de recursos .	Concluído Plano de Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	urgência				Para incluir apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia a gás da rede Congás instalada na avenida Previsão de Início: 01/06/2017	a iniciar
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação para instalação de sistemas de combate contra incêndio e acessibilidade no Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP		11.057.954,05	sem previsão		Valor total do empreendimento R\$ 11.057.954,05. 1ª. Etapa de licitação bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1ª. etapa R\$ 1.912.784,70. Não houve continuidade por falta de recursos	projeto concluído
SP	2017	SAS	Pontos de ancoragem em todos os edifícios		150.000,00	sem previsão		Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP	projeto concluído parcial (Blocos do CRUSP)
SP	2017	SAS/RUSP/ PUSP-C	Reativação do Centro de Convivência da Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP -1ª etapa	estratégico	2.000.000,00	sem previsão		Há necessidade de negociação com demais envolvidos (FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (também a atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS deverá ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de alimentação daquela Superintendência.	em projeto
SP	2017	SCS	Alteração lay out 4o. e 5o. andares e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para transferência de estudos e adequações administrativas	estratégico		sem previsão		Programa de necessidades definido pela unidade. 1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a instalação de estúdio rádio USP no térreo (local atualmente ocupado pela EDUSP) em 01/2017 e transferência dos demais estudos aos andares 4o. ou 5o. do Bloco L	em projeto
SP	2017	SEF	Pregão para contratação de Serviços de manutenção em edifícios da Cidade universitária (para execução de pequenas reformas)	estratégico	6.869.200,47			Para execução de pequenas obras e serviços urgentes dos edifícios da Reitoria e da Administração Central. Abertura dos envelopes 05/04/2017. Diligência licitante até 19/05/2017, não foi respondida pela empresa. A PG deve ser consultada sobre continuidade	em lic/contr. de obra
SP	2016	SPPU (SEG)	Construção de Bases de Segurança: Dr. Arnaldo	estratégico	200.000,00	sem previsão	232.512,88	Elementos para licitação concluídos Prazo de obra 120 dias. Aguardando recursos para licitação.	projeto concluído
SP	2015	SPPU (SEG)	Reforma de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança	estratégico	1.500.000,00	27/06/2017	1.127.563,61	Ordem de início dia 22/02/16. 1ª. Licitação Contrato rescindido. Contrato do remanescente. Ordem de início: 1/8/2016; prazo contratual 240 dias corridos.	em obra
SP	2015	SPPU (SEG)	Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária.	estratégico	290.000,00	30/06/2017	262.675,50	Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar projeto pois não se obteve a contento o licenciamento ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore). Em 31/03/2017 obra retomada a partir de projeto modificado	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SP	2015	SIBI	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)	urgente	250.000,00	15/11/2016	89.652,95	necessário para liberar área do IEB no Complexo BrasileiraContratado piso vinílico e caixilhos. Parte elétrica a cargo da DVER/SP depende da conclusão da instalação do ar condicionado. Mudança agendada para o dia 28/11. (problema em relação ao órgão, há necessidade de prever rota de saída do equipamento). Contrato assinado ar condicionado dia 03/05/2016. ordem de início devido a fechamento do prédio dia 4/7/2016. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Concluído
SP	2016	SIBI	Projeto executivo para ocupação do SIBI no Edifício da Administração Central - Etapa 2			30/07/2017	106.325,00	Com novo edital de licitação de projeto. (laboratórios, doca, arquivos, áreas de apoio, etc.) Abertura dos envelopes dia 07/03/2017. Em análise propostas técnicas	licit/contr. de projeto
SP	2015	STI	Projeto de Reforma dos Blocos A, B e Prédio Anexo, inclui prevenção e combate a incêndio	estratégico	342.909,00	30/03/2016	238.175,74	Ordem de início 05/10/2016. Foi entregue a projeto executivo falta planilha orçamentária. Projeto executivo em verificação pela SEF e STI.	em projeto
SP	2016	STI	Reforma dos Blocos A,B e Prédio Anexo		4.500.000,00	30/06/2018		Após conclusão projeto previsto para janeiro 2017. Área de intervenção 2.951,00m2 x R\$ 1.500,00 (estimativa de custos)	projeto acima
RP	2015	EEFERP	Construção de duas quadras cobertas com iluminação. (alteração de meta pela unidade)	Alteração de prioridade	1.000.000,00			Alteração de meta (projeto executivo completo Bl 3 e abrigo de carros). Repasse realizado para a Unidade em 2015, não utilizado. Feito o repasse abaixo.	Item abaixo
RP	2016	EEFERP	Complementação de recursos para construção de uma quadra de esportes coberta (item acima)			31/07/2017	737.794,27	Repasse realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R\$ 737.794,27. O valor restante será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras	em obra
RP	2016	EERP	Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. (desmembrado do item abaixo)	emergência		30/11/2016	71.462,14	Repasse efetuado para a unidade no valor de R\$ 62.514,33 referente aos telhados. Em obra, foi necessário aditamento de serviços no valor de R\$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.	Concluído
RP	2016	EERP	Reforma casa 5 (Centro educativo em gerontologia) da Rua Prof. Pedreira de Freitas.	emergência		30/11/2017	188.041,83	Repasse será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação. Atualizando planilha. Unidade vai licitar. Edital em fevereiro.	em lic/contr. de obra
RP	2015	EERP	Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios			15/11/2017	1.411.411,08	Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação sendo feita pela SEF. Abertura dos envelopes 02 dia 23/02/17. Contrato assinado, Início dia 15/05/2017.	em obra

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2015	FCFRP	Reforma de 02 elevadores do Bloco S	urgência		10/04/2016	166.000,00	Contrato SEF	Concluído
RP	2015	FCFRP	Readequação dos Anfiteatros I e II para a graduação (ampliação e acessibilidade). Mudança de meta pela unidade	Alteração de prioridade		30/10/2016	444.577,14	Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 03/2016. Foi aditado muro de arrimo, com repasse em 09/08/2016 no valor de R\$ 69.872,76.	Concluído
RP	2016	FCFRP	Projeto e obra de reforma para adequação do Anfiteatro V e telhado da passarela		374.183,00	30/05/2017	251.488,92	Atende nova proposta pedagógica. Recursos R\$ 251.488,92 repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. Início de obra em 15/12/2016.	em obra
RP	2016	FCFRP	Construção de espaço para novas atividades pedagógicas de graduação	Alteração de prioridade	275.200,00			Para nova proposta pedagógica. Recursos serão utilizados no Laboratório de Bioquímica (item abaixo). O anteprojeto está na Unidade para aprovação.	em projeto-aneelado
RP	2017	FCFRP	Projeto e reforma do Laboratório de Bioquímica, acessibilidade e piso no Bloco B térreo.	alteração da prioridade acima	275.200,00	30/09/2017	240.862,02	Repassado recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R\$ 14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 24/01/17, no valor de R\$ 226.062,02. Abertura dos envelopes 15/02/17. Contrato assinado..	em lic/contr. de obra
RP	2016	FDRP	Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	urgência		31/12/2017	501.151,23	Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído e analisado pela DVER-RP, estando aprovado. A Unidade solicita inclusão no Plano de Obras da SEF e repasse de recursos para a obra...	projeto concluído
RP	2015	FDRP	Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica	inclusão		30/11/2017	596.461,72	Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Em licitação pela Unidade.	em lic/contr. de obra
RP	2016	FEARP	Construção de área para terceirizados		600.000,00			1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA.	em definição pela Unidade.
RP	2015	FFCLRP	Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. Mudança de meta pela unidade		300.000,00	30/04/2017	265.712,02	Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia). Obra iniciada. 1o aditivo formalizado.	Concluído Plano de Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	FFCLRP	Instalação de Transformador	urgência	112.546,33	28/02/2017	84.604,00	Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.	Concluído
RP	2016	FFCLRP	Reforma estrutural do laboratório de Biologia molecular de Plantas	urgência	41.000,00	31/01/2017	48.532,24	Repasse realizado em 1/6/2016.	Concluído
RP	2016	FFCLRP	Instalação de elevadores nos Blocos 09, 09A e 10 do Depto de Química da FFCLRP		400.000.00	31/12/2017	288.927,13	Obras civis de adequação já realizadas. Abertura do Edital será feita novamente pela Unidade. Licitação pela SEF foi revogada.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FMRP	Reforma térreo prédio FISIO TO	inclusão	300.000,00	sem previsão		Reforma andar Térreo da Fisio TO.	em definição pela Unidade.
RP	2015	FMRP	Quadra Fisio TO		300.000,00	31/12/2017	1.144.000,00	Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação será feita pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Homologada em 11/04/2017. Está no DFEI.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FMRP	Elevador Virologia		300.000,00	31/12/2017	189.075,72	Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.	em lic/contr. de obra
RP	2017	FMRP	Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		Unidade 1.877.666,54	31/03/2018	1.100.000,00	Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Aguardando assinatura de contrato.	em lic/contr. de obra
RP	2015	FORP	Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	urgência	150.000,00	30/10/2017		Repasse no valor de R\$ 141.196,69 realizado em 8/5/15, recolhido. Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.	em projeto
RP	2015	FORP	Projeto executivo de reforma para acessibilidade do Bloco M - Pacientes Especiais.		144.000,00	09/09/2016	144.242,42	Projeto recebido em 09/09/16.	Projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2016	FORP	Reforma para acessibilidade no Bloco M		2.500.000,00	sem previsão		A Unidade está verificando verba para a obra. Possibilidade de desmembrar em 02 etapas.	projeto acima
RP	2015	FORP	Construção da Estação de Tratamento de Efluentes em Formaldeído, no Depto. de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica		55.000,00	30/07/2017	55.000,00	Repasse realizado em 13/08/15. Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em obra.	em obra
RP	2015	IEA-RP	Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-RP.	estratégico		10/05/2017	216.042,44	Repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Em obra. Alguns materiais serão adquiridos com verba da FUSP	em obra
RP	2016	SGA	Projeto de reforma e ampliação da Casa 28			30/11/2016	51.680,00	Contrato do projeto executivo concluído.	projeto executivo concluído
RP	2017	SGA	Reforma e Ampliação Casa 28		400.000,00	30/10/2017		Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade. Aguardando verba.	projeto concluído
RP	2016	PUSP-RP	Projeto de reforma do Bloco C e construção de quadras cobertas para o CEFER.	estratégico		30/03/2017	193.061,19	Projeto em andamento das quadras. Contrato assinado em 13/4/2016. Projeto das quadras concluído, falta o projeto do Bloco C (previsão 3/2017).	projeto concluído
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do Bloco C .			30/03/2018	2.600.000,00	Projeto do Bloco C concluído, encaminhado para a Unidade para licitação.	projeto concluído
RP	2017	PUSP-RP	Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER		2.400.000,00	30/11/2017	1.400.000,00 (quadras)	Projeto das quadras concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 23.03.17. Início da obra 15/05/2017.	em obra
RP	2015	PUSP-RP	Projeto de obras de infraestrutura de esgoto (outra rede)		97 mil	sem previsão		Retirada do plano de metas pela DVER/RP devido a não necessidade imediata	retirado do plano

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
RP	2015	PUSP-RP	Rede de combate a incêndios e proteção contra descargas atmosféricas - Biblioteca Central		115.000,00	30/12/2016	136.892,54	Obra em andamento. Finalização prevista para dez/2016.	Concluído Plano de Metas
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário		44.000,00	30/10/2017		1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	em projeto
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER		105.000,00	30/10/2017		2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	em projeto
RP	2017	PUSP-RP	Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.			15/10/2017	600.000,00	A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 15/06/2017.	em lic/contr. de obra
RP	2016	PUSP-RP	Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	urgência		30/11/2017	561.000,31	Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 está previsto o valor de R\$ 403.669,29. contrato assinado, previsão para início das obras em julho/2017..	em obra (a iniciar)
RP	2016	PUSP-RP	Reforma do Espaço Cultural.	estratégico		31/12/2017	1.994.074,38	Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 está previsto o valor de R\$1.653.542,15. Em licitação pela PUSP-RP. Início da obra em 15/05/2017.	em obra
RP	2017	PUSP-RP	Reforma dos Blocos do CREU	estratégico	Heranças vacantes 2.841.097,17	31/12/2018		Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Serão repassados recursos em conformidade com cronograma físico financeiro, R\$222.530,63 exercício de 2016, R\$1.151.015,03 exercício de 2017 e R\$1.467.551,51 exercício de 2018. Está na PUSP-RP para publicar edital.	em lic/contr. de obra
SC	2015	CDCC	Adequação de acessibilidade e segurança no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	urgência ação MP		15/07/2017	284.758,14	Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16. Licitação pela Unidade. Em obra.	em obra
SC	2015	CDCC	Instalação do sistema de ar condicionado VRV	estratégico		30/12/2016	594.999,99	Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de manutenção de R\$ 20.400,00	Concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SC	2015	PRG/CISC/ICMC	Reforma da cobertura para o Centro de Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio Administrativo do CeTI-SC e áreas de estudo	estratégico		30/11/2016	471.544,70	Repasse de verba efetuado no dia 29/1/16. Ordem de início dia 1/6/2016.	Concluído
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de elevadores - Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		226.000,00	30/03/2016	223.400,08		Concluído Plano Metas
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		61.000,00	30/03/2016	57.999,96		Concluído Plano Metas
SC	2015	EESC	Construção do remanescente da obra do Bloco 5 da Engenharia Ambiental.			30/07/2017	458.437,87	Concluída parte civil valor R\$ 321244,61. Falta parte elétrica (combinado financiamento meio Unidade, meio SEF). Licitação pela EESC. Foi repassada verba de R\$ 137193,26 para parte elétrica e lógica em 16/01/17.	Concluído
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 1	Ação MP		30/10/2016	101.218,03	Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.	Concluído
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade externa de edificações do Depto. de Engenharia Mecânica	Ação MP		30/04/2017	318.167,71	Repasse efetuado no dia 27/04/2016. Em obras.	Concluído
SC	2015	IAU	Ampliação da área da Administração/Biblioteca	Alteração de prioridade	1.500.000,00	sem previsão		Projeto inicial concluído, mas direção da Unidade solicitou um novo projeto. Projeto executivo de arquitetura e complementares concluído. Aguardando autorização para licitação da obra.	projeto concluído
SC	2015	ICMC	Prédio de serviços e Pesquisa		Unidade R\$ 1.925.853,15	30/03/2017		Obra civil concluída, falta parte elétrica à cargo da Unidade.	Concluído Plano de Metas
SC	2015	ICMC	Adaptações relacionadas a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta pela Unidade	Alteração de prioridade	200.000,00	30/12/2017	83.102,00	Repasse de R\$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o piso térreo do ICMC-4, o 1.º pavimento será atendido por sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimento está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será necessário adequar o elevador existente e será conduzida pela Unidade em 2017.	projeto concluído

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
SC	2015	ICMC	Implantação de módulos Container-Campus 2		Fapesp (containers)	30/09/2016	157.000,00	Repasse de verba realizado no dia 14/10/2015. Obra civil concluída valor de R\$157.000,00, containers a cargo do ICMC. Falta AC, etc.	Concluído Plano Metas
SC	2015	IFSC	Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra		Gov do Estado R\$ 5.052.000,00	07/08/2018	2.715.863,19	Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. Ordem de início para o dia 15/05/2017.	em obra
SC	2015	IFSC	Execução da obra remanescente da Ressonância Magnética (CierMag). Área 2.	estratégico	350.000,00	30/11/2016	681.542,65	Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Falta a parte elétrica à cargo da Unidade..	Concluído
SC	2016	IFSC	Construção de Torre Metálica para Elevador do Bloco F1	urgência		31/07/2017	257.432,54	Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017.	em obra
SC	2015	IQSC	Acessibilidade do IQSC-1		300.000,00	30/04/2017	436.103,50	Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68, efetuado em 27/04/16, para adequação do sanitário 2º pav. Repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. Em obra.	Concluído Plano Metas
SC	2015	PUSP-SC	Conclusão do Centro de Convenções - Forro no Foyer e Sala de computação.	estratégico		15/11/2016	507.786,07	Ordem de início 16/05/16	Concluído
SC	2015	PUSP-SC	Levantamento Planialtimétrico e cadastral do Campus 1				14.500,00	Contratado pela SEF	Concluído
SC	2016/2017	Todas Unidades	Reformas para adequação acessibilidade		1.500.000,00	30/09/2017	328.393,39	Devido à compromisso com o Ministério Público para os próximos dois anos. Solicitada verba para a SEF para acessibilidade do Prédio do NUMA- EESC, cujo projeto está concluído, valor R\$166.011,53 repasse em 12/01/17, obra iniciando. Foi solicitada verba para adequação de acessibilidade do Prédio Administrativo do Deptº de Hidráulica e Saneamento, valor R\$162.381,86, repassado em 06/02/17.	em obra (acessibilidade e do Numa)
FC	2015	FZEA	Ampliação e reforma do Laboratório de Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)		400.000,00	30/03/2017	165.985,82	Repasse no valor de R\$ 164.927,84 realizado para execução da reforma e construção dos viveiros. A ampliação será feita com verba da FUSP, em obra.	Concluído plano de Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
FC	2015	FZEA	Reforma da sala do Serviço de Graduação.	Alteração de prioridade/inclusão para utilização do recurso de 400.000,00 acima		31/03/2016	58.447,28	Repasse no valor de R\$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.	Concluído
FC	2016	FZEA	Reforma de instalações elétricas ZAZ		810.000,00			1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016	projeto Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Rede de abastecimento de água (inclui reservatórios)		500.000,00	30/03/2017	569.365,94	Instalação de estação de tratamento de água e instalação de reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para a Unidade no valor de R\$289.499,96 para est. Trat. água e R\$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 respectivamente.	Concluído plano de Metas
FC	2015	PUSP-FC	Permanência estudantil (Reformas em alojamentos estudantis)		Heranças vacantes/ R\$ 275.000,00	30/07/2017	224.961,98	Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ, as reformas serão executadas nas férias. O segundo colocado assumiu as obras. Reinício dia 27/03/2017	em obra
FC	2017	PUSP-FC	Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	urgência	Heranças vacantes/ R\$ 563.072,55	30/10/2017		Repasse dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias. Em licitação.	em lic/contr. de obra
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - 1 Quadra de tênis		67.000,00	30/07/2016	136.848,42	Repasse realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no valor de R\$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos pela Reitoria. Obra concluída (repasse de R\$ 136.848,42 efetuado novamente em 2016).	Concluído Plano Metas
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - Pista de Atletismo		140.000,00	30/11/2016	289.205,95	O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um saldo de R\$ 90.538,13 que foi acrescido de R\$ 198.667,82 repassados em 1/8/2016.	Concluído Plano Metas
FC	2015	PUSP-FC	Recapeamento e ampliação do viário na entrada do Campus	emergência		31/05/2016	300.180,17	Repasse realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.	Concluído
FC	2015	PUSP-FC	Outras obras - Pavimentação de acesso ao empreendimento.	Alteração prioridade	21.000,00		21.145,00	Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.	Concluído Plano Metas

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
FC	2016	PUSP-FC	Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de acesso e estacionamento do Bloco Didático Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário	emergência	1.000.000,00	30/03/2017	831.991,35	Repasse de verba efetuado no dia 2/6/2016. Em andamento pela PUSP-FC	Concluído
FC	2016	PUSP-FC	Cabine elétrica	urgência	360.000,00	30/06/2017		DVER-FC considera prioritário, recursos a serem repassados pela SEF. Em andamento pela PUSP-FC.	em obra
BA	2015	FOB	Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia		800.000,00	31/07/2017	815.029,10	Repasse realizado em 2/6/2016, no valor de R\$ 650.329,80 referente ao exercício de 2016. O valor restante foi repassado em 27/01/17 - R\$164.699,30.	em obra
BA	2016	FOB	Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II		1.660.000,00	31/10/2017	1.321.101,92	Repasse realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44.	em obra
BA	2017	FOB	Ampliação do prédio da Esterilização		335.000,00 (Unidade)	30/05/2017	259.402,47	Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.	em obra
BA	2016	PUSP-B	Execução de muro de arrimo e cerca de divisa no Campus de Bauru - USP	emergência	97.000,00	30/07/2016	97.396,98	Repasse de verba realizado no dia 28/01/16.	Concluído
BA	2015	PUSP-B	Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa		Recursos da Unidade: 270.656,25, Plano de metas:500.000	30/10/2017	670.656,25	Repasse realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17.	em obra
BA	2016	PUSP-B	Rede externa de hidrantes do Campus.	Ação MP		30/09/2017	209.788,68	1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B.	em lic/contr. de obra
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus.	Ação MP	395.000,00 em 2017			Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00.	projetos aprovados

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
LQ	2015	CENA	Projetos para substituição total das instalações elétricas de várias edificações da unidade e telhados (prédio principal e do laboratório de isótopos estáveis). (Eleto H3 Engenharia e Comércio Ltda)		300.000,00	30/03/2017	584.000,00	Repasse realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor de R\$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 27/07/16, valor R\$284.000,00. Emitida Ordem de Início 01/12.	Concluído Plano Metas
LQ	2016	CENA	Construção da primeira etapa do Pavilhão de Pesquisa (Laboratório ¹⁴ C) correspondendo a 725,21m2.		1.500.000,00	30/12/2017		Unidade fará aporte de R\$ 1.000.000,00. Recursos estimados a serem solicitados à SEF R\$ 500.000,00 sendo R\$ 15.000,00 para projeto de estrutura. Projeto Executivo Arquitetônico contratado pela FUSP e em andamento. Projeto Executivo Estrutural em contratação pela FEALQ. projetos de elétrica e condicionamento de ar estimados em R\$30000,00.	em projeto
LQ	2015	ESALQ	Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia		FEALQ 1.029.000,00 ESALQ 445.726,43	31/07/2017		1a. Etapa Concluída (estrutura). Licitada 2ª Etapa (alvenarias e revestimentos parciais). Verba R\$ 445.726,43 - ESALQ .	em obra
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro de Frangos para abrigar o Laboratório de Forragens e Pastagens		Unidade R\$ 585.962,20	30/05/2017		Ordem de início no dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias.	em obra
LQ	2015	ESALQ	Reformas, Adequações e Ampliação das Instalações e Vestiário junto à área de pastagens da Zootecnia		Unidade R\$ 111.094,48	30/03/2017	98.000,00	Repasse efetuado de R\$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16.	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Ampliação do Laboratório de Silvicultura e Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - LCF.	Alteração de prioridade	Unidade R\$ 181.160,20	30/04/2017		Mudança de prioridade da obra de reforma do NACE. Licitação pela Unidade. Em obra.	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia		Unidade R\$ 262.906,80	30/12/2017		Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condephaat.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Complementação da sinalização de trânsito e viária do Campus e identificação de prédios.		Unidade R\$ 700.128,15			Item cancelado pela Unidade.	retirado do Plano
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal		Unidade R\$ 235.246,2			Item cancelado pela Unidade.	retirado do Plano

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
LQ	2015	ESALQ	Implantação de Instalações para Manejo de Abelhas		Unidade R\$ 40.000,00			Concluído	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Atualização do cadastro de plantas da Estação Experimental de Itatinga		Unidade			Concluído	Concluído Plano Metas
LQ	2015	ESALQ	Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia e Gerador.		Gov do Estado R\$ 4.463.731,74	31/03/2018	794.275,59	Projeto concluído, governo do estado não repassou as verbas. Definiu-se pela compra da cabine de energia que está em aprovação pela CPFL. Repasse de recursos no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Análise das propostas..	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã.	Alteração de prioridade	1.268.247,98	30/07/2017	1.268.247,98	Mudança de prioridade (obra de reforma do Laboratório de Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos realizado pela SEF no valor de R\$ 685.447,09 exercício 2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor de R\$ 255.533,26.	em obra
LQ	2015	ESALQ	Construção da casa de caldeira e vapor junto ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.	Alteração de prioridade	Unidade R\$ 65.669,68	30/09/2017		Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com projeto concluído). Em fase de assinatura do contrato.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	ESALQ	Reforma e Ampliação do laboratório de Biologia Molecular da Genética		Gov do Estado R\$ 1.762.278,00	31/03/2018		Projeto concluído, não licitado porque o governo do estado não repassou as verba. Elaboradas justificativas técnicas e científicas dentro das novas solicitações efetuadas pela Procuradoria Geral do Estado. Recursos liberados.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	PUSP-LQ	Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.		500.000,00	sem previsão		Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB. Executando novas sondagens.	Em projeto
LQ	2015	PUSP-LQ	Conclusão do Novo Refeitório do Campus "Luiz de Queiroz" com a compra de equipamentos (transformador, gerador e elevador).		560.000,00	31/12/2017		Concluída a instalação do transformador e do gerador. A licitação do elevador está em andamento pela PUSP-LQ.	em lic/contr. de obra
LQ	2015	PUSP-LQ	Construção de Galpão para abrigar a marenaria, Carpintaria e seção de materiais		Unidade	31/12/2016		Item cancelado pela unidade	retirado do Plano

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classificação	Recursos Estimados	Prazo estimado	Valores licitados ou contratados	Observações	Situação
LQ	2015	PUSP-LQ	Execução de Cobertura Metálica para posto de combustível do Campus		200.000,00 Unidade	30/09/2016		Recebimento Provisório em 23/9/16.	Concluído Plano de Metas
LQ	2015	PUSP-LQ	Reforma das calçadas e guias da Av. Centenária		Unidade			Item cancelado pela Unidade	retirado do Pano
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus	Urgência	2.500.000,00	31/12/2017	2.850.705,42	Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa serão incluídos no exercício de 2017. em fase de homologação..	em lic/contr. de obra
LQ	2016	PUSP-LQ	Reforma da Casa do Estudante Universitário "CEU"	estratégico	Heranças vacantes R\$ 1.716.339,03	31/10/2017		Repasse de recursos enviados para a Unidade. Início da obra em fevereiro de 2017.	em obra
LQ	2017	PUSP-LQ	Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do campus. (Setor Central)	Urgência	SEF	31/12/2017	707.734,97	Repasse de recursos em 16/01/17, no valor de R\$707734,97. Em fase de homologação.	em lic/contr. de obra
LQ	2017	PUSP-LQ	Recuperação e reformulação da piscina da praça de esportes	Urgência	Unidade 1785879,23	31/12/2017		Em licitação pela PUSP-LQ. Abertura das propostas.	em lic/contr. de obra