



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
BA	2018	FOB	Projeto e obra Área de Espera Pacientes das Clínicas Odontológicas (Substituição de piso, instalações elétricas e hidráulicas)		inclusão 2018	1.400.000,00				Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2014	FOB	Conclusão das obras do Bloco Didático III do curso de Fonoaudiologia			1.619.086,33		1.619.086,33	Início setembro de 2013 término maio de 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Programa de educação Tutorial. Reforma da área integrada ao Bloco de Apoio Odontológico					135.000,00	Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Reforma do depto. de radiologia					114.500,00	Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Biblioteca - Reforma interna					557.639,35	Início Dezembro de 2013, término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2015	FOB	Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia			800.000,00		890.148,53	Repasso realizado em 2/6/2016, no valor de R\$ 650.329,80 referente ao exercício de 2016. O valor restante foi repassado em 27/01/17, valor R\$164.699,30. Repassado R\$22397,83 para Termo aditivo em 26/04/17 e R\$44983,49 em 02/03/17. Finalizada em outubro 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
BA	2016	FOB	Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II			1.660.000,00		1.425.358,91	Repasso realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44. Repassado R\$48142,16 para aditivo no contrato em 28/03/17. Repasse de R\$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de término dezembro 2017 Repasse de R\$56458,50 para atender aditamento de serviços em 07/11/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
BA	2016	FOB	Troca da Cobertura da Área de Espera das Clínicas de graduação					347.537,01	Início maio 2016 e término agosto 2016		Concluído (Obra)	
BA	2017	FOB	Ampliação do prédio da Esterilização - (reforma para instalação de Expurgo para a Clínica de Odontologia)			335.000,00	Unidade	259.402,47	Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
BA	2018	HRAC	Projeto e Construção de linha de vida e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura		inclusão 2018	580.000,00			Para atender NR 35 e SESMT	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. Etapa	Notificação MP		683.212,00		395.698,00	Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Autorizado repasse em julho de 2017 de R\$395.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	não priorizado pois é considerado pela unidade como item em atendimento
BA	2015	PUSP-B	Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa					770.656,25	Repasso realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17. Contrato rescindido, obra paralisada.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 1a. Etapa	Notificação MP				395.000,00	Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Autorizado repasse em julho de 2017 de R\$395.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	não priorizado pois é considerado pela unidade como item em atendimento
BA	2018	PUSP-B	Infraestrutura Elétrica: Adequação da Subestação SE/FOB; substituição da rede média tensão do campus; Instalação sistema iluminação pública do campus	Urgência	inclusão 2018	680.000,00			Adequação às normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores do campus	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2016	PUSP-B	Execução de muro de arrimo e cerca de divisa no Campus de Bauru - USP	Urgência		97.000,00		97.396,98	Repasso de verba realizado no dia 28/01/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
BA	2016	PUSP-B	Rede externa de hidrantes do Campus.	Notificação MP		210.000,00		160.396,10	1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
FC	2016	FMVZ/FC	Reforma rede elétrica VPS Pirassununga	Urgência		160.000,00		160.000,00	1a. Prioridade da unidade para 2016.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA	Reforma de instalações elétricas ZAZ	Urgência				1.222.405,93	1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016. Repasse de recursos efetivado em 30/08/18, valor de R\$1.222.405,93.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2018	FZEA	Reforço estrutural da cobertura do Bloco da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV	Urgência				599.000,00	1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. Repassados em 18/06/18, R\$ 599.000,00	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
FC	2016	FZEA	Adequação do sistema de segurança e combate a incêndio da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV	Urgência		121.000,00			2ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2014	FZEA	Construção dos Laboratórios Didáticos do Curso de Medicina Veterinária			3.705.352,79		3.705.352,79	Início em março de 2013 e término em janeiro 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA	Complementação do Bloco Administrativo do Curso de Engenharia de Biossistemas			1.999.860,20		1.999.860,20	Início das obras setembro de 2013 e conclusão em janeiro de 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA	Instalação de sistema de ar condicionado no Bloco Didático do Curso de Engenharia de Biossistemas					247.432,99	Início das obras janeiro 2014 término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA	Reforma e ampliação do Bloco Didático de Ciências Básicas					982.223,90		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	FZEA	Ampliação e reforma do Laboratório de Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)				Outros	165.985,82	Repasse no valor de R\$ 165985,82 realizado para execução da reforma e construção dos viveiros. A ampliação foi executada com verba FINEP de R\$ 235.072,16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	FZEA	Reforma da sala do Serviço de Graduação.	Inclusão			Recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura	58.477,28	Repasse no valor de R\$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA	Construção do laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos					367.188,90	Início maio de 2016 e conclusão fevereiro de 2017		Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA	Substituição da rede de esgotos da ZAS			200.000,00			3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2017	PUSP-FC	Implantação de sistema de tratamento de esgoto	Urgência		1.870.537,67			Obra em três etapas; prioridade etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R\$ 195.537,67 + RET 1 R\$ 1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
FC	2017	PUSP-FC	Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	Urgência			Heranças Vacantes	580.092,44	Repasse dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Rede de abastecimento de água (inclui reservatórios)			500.000,00		733.186,65	Instalação de estação de tratamento de água e instalação de reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para a Unidade no valor de R\$289.499,96 para est. Trat. água e R\$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 respectivamente. Repassado R\$163820,71 para cobertura do reservatório e alambrado na ETA. 19/04/17.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Permanência estudantil (Reformas em alojamentos estudantis)			275.000,00	Heranças Vacantes	514.996,94	Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Reforma do laticínio				Unidade	151.176,42	Início dezembro de 2014 e término em julho de 2015		Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - 1 Quadra de tênis			67.000,00		136.848,42	Repasse realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no valor de R\$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos pela Reitoria. Obra concluída (repasse de R\$ 136.848,42 efetuado novamente em 2016).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - Pista de Atletismo			140.000,00		289.205,95	O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um saldo de R\$ 90.538,13 que foi acrescido de R\$ 198.667,82 repassados em 1/8/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Recapeamento e ampliação do viário na entrada do Campus	Urgência				300.180,17	Repasse realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Outras obras - Pavimentação de acesso ao empreendimento.	Alteração de prioridade		21.000,00		21.145,00	Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC	Construção do Vestiários do CEFER					263.830,77	Início janeiro de 2016 término agosto 2016		Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC	Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de acesso e estacionamento do Bloco Didático Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário	Urgência		1.000.000,00		831.991,35	Repasse de verba efetuado no dia 2/6/2016. Contratado pela PUSP-FC	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC	Cabine elétrica	Urgência		360.000,00		382.213,13	Contratado pela PUSP-FC. Início em dezembro de 2016 término em junho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
LO	2018	EEL	Obtenção de AVCB nos Prédios do Campus - Área 1 e Área 2	Notificação MP		2.000.000,00			Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciado os projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1ª Prioridade do Campus de Lorena



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LO	2017	EEL	Conclusão do Anfiteatro		Notificação MP	800.000,00			Obra paralisada, falta acabamento, mobiliário e ar condicionado. Vistoria ao local (DVPL e DVFI) efetuada em janeiro 2017. Em análise documentação e projetos da licitação anterior. Notificação Tribunal de Contas	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2014	EEL	Construção da 2ª. etapa do Conjunto de Convivência do Campus da Escola de Engenharia de Lorena			4.037.103,37		4.037.103,37		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
LO	2014	EEL	Construção do Restaurante e Conjunto de Vivência do Campus II da Engenharia de Lorena			2.745.732,11		2.745.732,11		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
LO	2015	EEL	Manutenção de cabine elétrica no Campus 1		Urgência	25.000,00		25.000,00	A PUSP-C recomendou fazer manutenção na cabine existente. Repasse de recursos de R\$ 25.000,00, foi para a Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, porém serão necessários outras intervenções no Campus a contratar pela PUSP-C	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
LO	2015	EEL	Recurso para execução das Instalações elétricas do conj. Laboratorial			175.000,00		175.000,00	Repasso de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LO	2016	EEL	Demolição de escada de alvenaria e execução de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de Biotecnologia		Urgência			30.948,02	Repasso de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de R\$ 30.948,02 exercício de 2016. Feita nova licitação pela Unidade.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
LO	2017	EEL	Reforma de 3 laboratórios para o curso de Engenharia Ambiental		Estratégico	410.000,00			Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios (R\$ 182.000,00) para o início da intervenção	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2018	EEL	Construção de dois depósitos de reagentes nas áreas I e II		inclusão 2018		Unidade		Projeto verificado e aprovado pela o Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de execução	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2017	EEL	Poço artesiano - Área II			120.000,00			Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGc.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2018	SPPU / EEL	Reforma para construção de Base da Guarda Universitária do Campus Lorena		Estratégico	107.809,94			Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após aprovação da inclusão 2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2018	CENA	Projeto e obras para AVCB prédios do CENA		Urgência	1.500.000,00	R\$ 500.000,00 Unidade		Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas para obter autorizações de compra de produtos químicos , por falta de sistema de proteção contra incêndios	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2018	CENA	Construção do Pavilhão de Pesquisa contemplando Radioisótopos (Centro Satélite da UNESCO e Central Multiusuário (3560,00 - 725,21m2)		inclusão 2018	1.000.000,00	Unidade		Complementa item acima. A Unidade fará um aporte de R\$6.900.000,00, será solicitado para a SEF recursos na ordem de R\$ 1.000.000,00.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	
LQ	2015	CENA	Projetos para substituição total das instalações elétricas de várias edificações da unidade e telhados (prédio principal e do laboratório de isótopos estáveis). (Eletro H3 Engenharia e Comércio Ltda)			300.000,00		584.000,00	Repasso realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor de R\$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 27/07/16, valor R\$284.000,00. Emitida Ordem de Início 01/12.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Reformas diversas em Laboratórios e Áreas Administrativas do CENA (1ª Etapa)				Unidade				Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Reforma de Estufa da Divisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos - DVPROD				Unidade				Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Ampliação do Laboratorio de Isótopos Estaveis (15N)			115.070,27	Unidade	115.070,27			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Reforma do Laboratório de Geoprocessamento da DVECO			30.000,00	Unidade	30.000,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Reforma do Laboratório e Ampliação Laboratório no. 15			174.486,67	Unidade	174.486,67			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Irradiador Multipropósito do CENA/USP.			149.280,87	Unidade	149.280,87			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA	Projeto Geotécnico, Geológico e Sísmico do Irradiador Multipropósito do CENA/USP.			56.850,25	Unidade	56.850,25			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA	Linha de vida no Prédio 2			95.500,00	Unidade	95.500,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LQ	2016	CENA	Reformas diversas em Laboratórios e Áreas Administrativas do CENA (2ª Etapa)			135.000,00	Unidade	135.000,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA	Pavimentação e Arruamento			98.313,60	Unidade	98.313,60			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA	Central de Produção de água desionizada			113.017,77	Unidade	113.017,77			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2017	CENA	Construção de área de vivência (deck) e nova cobertura de frente ao prédio da Central de Aulas do CENA/USP, adequações e acessibilidade.			44.164,06	Unidade	57.927,26			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2017	CENA	Execução de reforma do Biotério do CENA/USP.					51.918,10			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2018	ESALQ	Reforma do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã (Auditório). 2a. Etapa do Depto de Engenharia de Biosistemas	Estratégico	inclusão 2018	1.126.450,77		1.126.450,77	Para conclusão de obra inacabada necessária à graduação. Projeto em fase de conclusão. Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Reitoria 221). Repasse de recursos no valor de R\$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia				Unidade		Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condepheet. Pavilhão de Ciências Humanas concluído. Valor contratado 441.792,83.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	
LQ	2015	ESALQ	Reforma e ampliação do Laboratório de Biologia Molecular do Depto de Genética.	Estratégico			Gov. Estado	1.959.222,70	Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	
LQ	2015	ESALQ	Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia (concluída) e Gerador.	Estratégico			Gov. Estado	794.275,59	Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Valor de R\$ 4.399.310,94 para as obras, liberados pelo Governo do Estado.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	Concluído cabine de energia
LQ	2018	ESALQ	Projeto e obra de adequação interna e externa para acessibilidade de todos os Prédios da ESALQ.		inclusão 2018	1.633.000,00			Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da ESALQ.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	
LQ	2015	ESALQ	Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia			1.474.726,43	FEALQ 1.029.000,00 ESALQ 445.726,43	1.386.816,91	1a. Etapa Concluída (fundações, estrutura). 2ª Etapa concluída (alvenarias, contra marcos e revestimentos externos). 3ª etapa - esquadrias (a licitar).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro de Frangos para abrigar o Laboratório de Forragens e Pastagens			585.962,20	Unidade	605.077,86	Ordem de início no dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias. Término abril 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	ESALQ	Reformas, Adequações e Ampliação das Instalações e Vestiário junto à área de pastagens da Zootecnia			111.094,48	Unidade	104.116,91	Repasse efetuado de R\$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16 término março 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	ESALQ	Ampliação do Laboratório de Silvicultura e Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - LCF.	Alteração de prioridade		181.160,20	Unidade	161.870,76	Mudança de prioridade da obra de reforma do NACE. Licitação pela Unidade. Início em dezembro 2016 término em julho 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	ESALQ	Implantação de Instalações para Manejo de Abelhas			40.000,00	Unidade		Concluído	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	ESALQ	Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã do Depto de Engenharia de Biosistemas	Alteração de prioridade		1.268.247,98		1.147.983,78	Mudança de prioridade (obra de reforma do Laboratório de Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos realizado pela SEF no valor de R\$ 685.447,09 exercício 2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor de R\$ 255.533,26. Concluído em agosto 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1ª Etapa
LQ	2015	ESALQ	Construção da casa de caldeira e vapor junto ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.	Alteração de prioridade		65.669,68	Unidade		Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com projeto concluído).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ	Centro de Estudos em Nutrigenômica- Fazenda Areão				Unidade	194.468,93	Início julho 2016. término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ	Reforma do Estábulo para confinamento de gado				Unidade	208.881,82	Início junho 2016 término novembro 2016		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ	Projeto de adequação interna para acessibilidade do Pavilhão de Ciências Humanas							Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 2ª Etapa	Urgência	Urgência ação MP	3.181.788,86			A Unidade vai solicitar os recursos para a 2ª etapa. (ETEs) - 50%	Aprovação na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LQ	2015	PUSP-LQ	Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.	Urgência		1.000.000,00			Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (reunião de 4/6)
LQ	2015	PUSP-LQ	Execução de Cobertura Metálica para posto de combustível do Campus			200.000,00	Unidade		Recebimento Provisório em 23/9/16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
LQ	2015	PUSP-LQ	Reforma das calçadas e guias entorno da Biblioteca				Unidade	309.783,14	Início outubro 2016 e término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	PUSP-LQ	Reforma da Casa do Estudante Universitário "CEU"	Estratégico		1.716.339,03	Heranças Vacantes	1.335.859,67	Repasso de recursos enviados para a Unidade. Início da obra em fevereiro de 2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
LQ	2018	PUSP-LQ	Substituição das tubulações de alimentação de água do campus - 2ª etapa. Construção de Reservatórios. Reforma e automação dos sistemas de captação e adução (2a., 3a. E 4a. Etapas)	Urgência	inclusão 2018	3.500.000,00			Será dividido em etapas em função dos recursos disponíveis. Repasse condicionado à solicitação e existência de recursos valor previsto total R\$3.500.000,00. A Unidade solicita os recursos totais divididos em 2019,2020 e 2021.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 1ª Etapa	Urgência		-		1.857.312,32	Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa foram repassados em 26/06/17 no valor de R\$269928,53 e repassados recursos no valor de R\$654.092,23 em 23/03/2018. (1a. Etapa 2015/2017).	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2017	PUSP-LQ	Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do campus. (Setor Central)	Urgência		-		707.734,97	Repasso de recursos em 16/01/17, no valor de R\$707.734,97. Em contratação.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2018	PUSP-LQ	Execução de redes de abastecimento e reservatório para sistema de proteção contra incêndio (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas)	Urgência	inclusão 2018	1.500.000,00			Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) Previsão de 4.500.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	EEFERP	Projeto executivo e construção de pista de atletismo (laboratório didático /sala de aula)		inclusão 2018	300.000,00			Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	EEFERP	Construção de uma quadra de esportes coberta (item acima)	Alteração de prioridade				737.794,27	Repasso realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R\$ 737.794,27. O valor restante (R\$ 185.188,56)será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2015	EERP	Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios					1.459.125,58	Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, Início dia 15/05/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2018	EERP	Instalação de elevador para macas e equipamentos de grande porte no Bloco de Laboratórios (concluído em maio 2018)		inclusão 2018	159.900,00			Complementa item acima	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	EERP	Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. (desmembrado do item abaixo)	Urgência				71.462,14	Repasso efetuado para a unidade no valor de R\$ 62.514,33 referente aos telhados.Foi necessário aditamento de serviços no valor de R\$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
RP	2016	EERP	Reforma casa 5 (Centro educativo em gerontologia) da Rua Prof. Pedreira de Freitas.	Urgência				188.041,83	Repasso será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação. Unidade vai licitar. Repasse para o exercício de 2017 de R\$120.885,56 feito em 14/07/17. Repasse de R\$43890,00, em 16/11/17 para atender aditamento de serviços.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
RP	2018	FCFRP	Criação de área nova para novas atividades pedagógicas da graduação		inclusão 2018	879.840,00				Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FCFRP	Reforma de 02 elevadores do Bloco S	Urgência				166.000,00	Contrato SEF	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
RP	2015	FCFRP	Readequação dos Anfiteatros I e II para a graduação (ampliação e acessibilidade).	Alteração de prioridade		444577,14 (SEF) + 223.495,00 (PRG/RUSP)	Outros	668.072,14	Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 03/2016. Foi aditado muro de arimo, com repasse em 09/08/2016 no valor de R\$ 69.872,76.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2016	FCFRP	Projeto e obra de reforma para adequação do Anfiteatro V e telhado da passarela			276.069,56 (SEF)		251.488,92	Atende nova proposta pedagógica. Recursos R\$ 251.488,92 repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. Início de obra em 15/12/2016 conclusão em julho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2017	FCFRP	Projeto e reforma do Laboratório de Bioquímica.	Alteração de prioridade	Alteração de prioridade	275.200,00		226.062,02	Repasse do recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R\$ 14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 24/01/17, no valor de R\$ 226.062,02.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
RP	2017	FCFRP	Acessibilidade Bloco B			201.928,81(SEF)		176.357,04	repasso de verbas em julho de 2017 de R\$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. Contrato assinado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
RP	2017	FCFRP	Construção parque de containers do Bloco S			332.797,92 (FAPESP)		150.683,92			Concluído (Obra)	
RP	2015	FCFRP	Ampliação Bloco J			471.918,00	Unidade		Contrato unidade de setembro 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	
RP	2015	FCFRP	Reforma lab. De Tecnologia Farmacêutica e Toxinologia do Bloco N			1.260.169,00	Unidade		Contrato unidade de agosto 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	
RP	2015	FCFRP	Reforma do Bloco H para abrigar área acadêmica			230.000,00	Unidade				Concluído (Obra)	
RP	2016	FCFRP	Reforma térreo Bloco S para instalação de laboratório e sala de freezers			109.663,25	Unidade				Concluído (Obra)	
RP	2016	FCFRP	Reforma Diretoria, sala ade reuniões , copa e refeitório Blocos A e B			203.090,56	Unidade	1			Concluído (Obra)	
RP	2017	FCFRP	Reforma laboratório didático de Bioquímica do Bloco M e reforma do banheiro do Bloco A			153.721,05 (SEF)	Unidade				Concluído (Obra)	
RP	2016	FDRP	Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	Urgência	inclusão 2018	-		501.151,23	Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído, analisado e aprovado pela DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017 R\$ 501.151,21	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FDRP	Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica			-		596.461,72	Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Verba já enviada	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
RP	2018	FEARP	Projeto executivo e obra de acessibilidade para todas as edificações		inclusão 2018	300.000,00			proc.15.1.1342.81.5	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FEARP	Construção de área para terceirizados			600.000,00			1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade da unidade.
RP	2018	FFCLRP	Expansão do Bloco 16 - Centro Didático			1.943.641,02			Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será encaminhado para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FFCLRP	Fornecimento e instalação de 03 elevadores de passageiros para os Blocos 09, 09-A e 10 do Departamento de Química.			-		287.754,88	Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R\$287.754,88.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	
RP	2015	FFCLRP	Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. Mudança de meta pela unidade	Alteração de prioridade		300.000,00	Unidade	265.712,02	Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2016	FFCLRP	Instalação de Transformador	Urgência		112.546,33	Outros	84.604,00	Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
RP	2016	FFCLRP	Reforma estrutural do laboratório de Biologia molecular de Plantas	Urgência		41.000,00		48.532,24	Repasse realizado em 1/6/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
RP	2015	FMRP	Quadra Fisio TO			-		1.144.000,00	Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
RP	2017	FMRP	Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental			-	Unidade		Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. Recursos encaminhados pela Unidade: R\$ 1.877.666,54	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	
RP	2016	FMRP	Reforma térreo prédio FISIO TO	Estratégico		1.500.000,00			Obra estimada em R\$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. Projeto contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	FMRP	Reparo Geral dos corredores internos e toda área externa e pátios do Prédio Central e Instalação de corrimãos metálicos e de madeira.	Estratégico	inclusão 2018			1.106.322,46	1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para obras de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a Prioridade em 20/08 pela diretora da FMRP.
RP	2014	FMRP	Construção da 2a. Etapa do Prédio da Saúde Mental			2.271.447,06		2.271.447,06		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
RP	2015	FMRP	Elevador Virologia			300.000,00	Unidade	189.075,72	Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2018	FORP	Construção de rampas para acessibilidade do Bloco M - Clínica de Pacientes Especiais	Urgência		271.284,51			Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna que encontra-se em obra. Solicitado antecipação do repasse de recursos.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Prioridade 2019
RP	2015	FORP	Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	Urgência		400.000,00		25.500,00	Repasse no valor de R\$ 141.196,69 realizado em 8/5/15, recolhido. Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FORP	Reforma para acessibilidade no Bloco M					1.546.758,15	A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R\$360.279,04 no dia 31/08/17, referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto que deverá arcar com parte dos recursos. Repasse de R\$1.186.479,11 em 29/01/2018, exercício 2018.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FORP	Construção da Estação de Tratamento de Efluentes em Formaldeído, no Depto. de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica			55.000,00		55.000,00	Repasse realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em obra.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2015	IEA-RP	Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-RP.	Estratégico				216.042,44	Repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Alguns materiais serão adquiridos com verba da FUSP	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
RP	2018	PUSP-RP	SPDA do posto de combustível (tanque diesel para tratores)	Urgência	inclusão 2018	95.000,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário	Urgência					1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER	Urgência		105.000,00			2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Execução das obras para prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) do prédio das oficinas e projeto de adequação e reforma da parte elétrica do prédio	Urgência	inclusão 2018			602.444,36	na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de recursos no valor de R\$602.444,36 em 17/09/18..	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Execução das obras de prevenção e combate a incêndios do prédio da prefeitura do Campus	Urgência	inclusão 2018	139.781,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP	Reforma dos Blocos do CREU	Estratégico			Heranças Vacantes	1.763.678,76	Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R\$ 1.739.583,18. Repasse complementar de R\$24.095,58, em 15/02/18.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil para instalação da ADUSP.					113.244,81	A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de verba no valor de R\$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
RP	2018	PUSP-RP	Projeto e obras de prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) das casas de hospedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de Freitas	Urgência	inclusão 2018				na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP	Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER					2.021.360,86	Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 23.03.17. Início da obra 20/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2018	PUSP-RP	reforma da parte elétrica do prédio da administração da Prefeitura do campus	Urgência	inclusão 2018	279.054,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Reforma elétrica do Bloco B e Ginásio e entrada de energia do CEFER	Urgência	inclusão 2018	400.000,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do projeto recursos próprios	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do Bloco C - Academias do CEFER e estacionamento	Estratégico		1.375.163,74		1.375.163,74	Projeto do Bloco C concluído, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de recursos 50% em 01/10/18.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	PUSP-RP	Rede de combate a incêndios e proteção contra descargas atmosféricas - Biblioteca Central			115.000,00	Unidade	136.892,54	Finalização prevista para dez/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2017	PUSP-RP	Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.			642.371,95		642.371,95	A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 15/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2016	PUSP-RP	Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	Urgência				495.512,02	Repasso de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R\$ 338.181,00, em 21/02/17. contrato assinado, previsão para início das obras em julho/2017..	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2016	PUSP-RP	Reforma do Espaço Cultural.	Estratégico				1.994.074,38	Repasso de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 Repasse efetuado no valor de R\$1.897.730,19 no dia 21/02/17. Em licitação pela PUSP-RP. Início da obra em 15/05/2017.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
RP	2017	SGA-RP	Reforma e Ampliação Casa 28			400.000,00			Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade. Aguardando verba.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Aguardando recurso para obra
SC	2018	CDCC	Adequação dos prédios, sede do CDCC e Observatório quanto às questões de segurança contra incêndio.	Notificação MP	inclusão 2018	250.000,00		250.000,00	Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC projeto executivo foi concluído, repasse de recursos 50%, efetivado no valor de R\$250.000,00 em 05/09/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	CDCC	Adequação de acessibilidade no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	Notificação MP				224.417,83	Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R\$ 204.072,07 já repassado em 17/05/18.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a.Prioridade (reunião SEF)
SC	2015	CDCC	Instalação do sistema de ar condicionado VRV	Estratégico				594.999,99	Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de manutenção de R\$ 20.400,00	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2018	EESC	Projeto para adequação acessibilidade do prédio de Geotecnia e do Laboratório de Geossintéticos.	Notificação MP	inclusão 2018	117.000,00		271.604,10	Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos já solicitados à SEF (proc. 2017.1.290.18.0) são de outro valor e repassados em 29/06/2017, valor R\$271604,10. Faltam 117 mil.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Fornecimento e instalação de escada de emergência no Lab. De Ensino (SEL) e Mecatrônica.	Urgência	inclusão 2018	252.232,00			Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Priorização pela unidade
SC	2018	EESC	Reforma para acessibilidade no edifício Administrativo da Engenharia Mecânica: internas e externas.	Notificação MP	inclusão 2018			320.257,52	Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 17/09/18 no valor de R\$320.257,52.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	Priorização pela unidade
SC	2018	EESC	Projeto para adequação acessibilidade nos prédios da Engenharia Mecânica (SEM), Elevadores para acessibilidade nos edifícios: NETeF; Laboratório de Geossintéticos; LAVI-SEL	Notificação MP	inclusão 2018	681.985,66		1.363.971,32	Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/LAMAFE/SVMANOB/Túnel de Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETeF; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de R\$681.985,66 em 04/09/18 = 50%.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Priorização pela unidade
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio do Lab. De Madeiras e estruturas de Madeiras (LAMEM)	Notificação MP	inclusão 2018				Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.		Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio de engenharia de Estruturas (SET)	Notificação MP	inclusão 2018			363.498,11	Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC.Recursos repassados no exercício de 2017 no valor de R\$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R\$249.295,84 repassados em 31/01/18.		Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio do Depto. de Engenharia de Transportes	Notificação MP	inclusão 2018			132.431,12	Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de verba no valor de R\$132.431,12, em 31/01/18.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de elevadores - Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. Aeronáutica da EESC			226.000,00		223.400,08		Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica da EESC			61.000,00		57.999,96		Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SC	2015	EESC	Construção do remanescente da obra do Bloco 5 da Engenharia Ambiental.					137.193,26	Concluída parte civil valor R\$ 321244,61. Falta parte elétrica (combinado financiamento meio Unidade, meio SEF). Licitação pela EESC. Foi repassada verba de R\$ 137193,26 para parte elétrica e lógica em 16/01/17.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2015	EESC	Complementação da 3a. Fase da Engenharia da Computação					574.797,46		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 1	Notificação MP				101.218,03	Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade externa de edificações do Depto. de Engenharia Mecânica	Notificação MP				318.167,71	Repasso efetuado no dia 27/04/2016. Em obras.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2014	EESC	Laboratório Multifísicos Industriais - 2a. Etapa					1.682.327,79		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2018	IAU	Ampliação das salas de aula Bloco A (5 salas de projeto e duas normais para 45 alunos) + Biblioteca.	Estratégico	inclusão 2018	4.800.000,00			Para implantação do ensino de graduação e área para a Biblioteca.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade Conselho Gestor
SC	2018	IAU	Instalação de elevador e sanitários no edifício do IAU para atendimento legislação acessibilidade.	Notificação MP	inclusão 2018			589.037,61	Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R\$ 589.037,61.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)





## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2018	IAU	Construção de Torre e Instalação de elevador para acessibilidade no Bloco dos Laboratórios (Oficinas).	Notificação MP	inclusão 2018	376.456,00			Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Priorização pela unidade
SC	2018	ICMC	Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina	Urgência	inclusão 2018	530.996,28				Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	ICMC	Ampliação (espelhamento) do Bloco de salas de Aula (ICMC 5)		inclusão 2018	2.679.636,81			Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do proj.executivos	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	ICMC	Projeto Executivo e obras de Combate a Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e ICMC-6	Urgência	inclusão 2018	300.000,00			Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	ICMC	Prédio de serviços e Pesquisa			1.925.853,15	Unidade		Obra civil concluída, falta parte elétrica à cargo da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SC	2015	ICMC	Projeto executivo de combate a incêndios nos Blocos 1 e 2 Adaptações relacionadas a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta pela Unidade	Alteração de prioridade		200.000,00		137.301,08	Repasso de R\$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o piso térreo do ICMC-4, o 1.º pavimento será atendido por sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimento está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será necessário adequar o elevador existente e será conduzida pela Unidade em 2017. Repasse de R\$30786,40 em 27/01/17. Repasse de verba no valor de R\$23412,68, em 18/01/18.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SC	2016	ICMC	Adaptações relacionadas a acessibilidade na cantina do ICMC								Concluído (Obra)	
SC	2015	ICMC	Implantação de módulos Container-Campus 2				Fapesp (containers)	139.980,00	Repasso de verba realizado no dia 14/10/2015. Obra civil concluída valor de R\$157.000,00, containers a cargo do ICMC. Falta AC, etc.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SC	2018	IFSC	Instalação de 02 plataformas Elevatórias no Auditório e no Bloco E	Notificação MP	inclusão 2018	100.000,00		49.895,00	Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, valor R\$49895,00	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IFSC	Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra	Estratégico			Gov. Estado		Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R\$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IFSC	Reforma do telhado do Prédio dos Departamentos	Urgência	inclusão 2018	600.000,00			A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão danificando a parte elétrica.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	
SC	2018	IFSC	Centro de Pesquisa por RMN e suas Aplicações em Ciência e Petróleo	Estratégico	inclusão 2018		Outros		Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela Unidade para verificação da equipe da SEF. Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas, Projetos de ar condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R\$7.381.980,09). Projeto não aprovado pela SEF a revisar	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SC	2018	IFSC	Instalação de elevador no Bloco F2 área 1	Notificação MP	inclusão 2018	150.000,00			Prazo até novembro de 2019, compromisso com Ministério Público. Em fase de execução de planilha de custos.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IFSC	Construção da ligação do Auditório do IFSC							Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2015	IFSC	Execução da obra remanescente da Ressonância Magnética (CierMag). Área 2.	Estratégico		350.000,00		681.542,65	Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Falta a parte elétrica à cargo da Unidade..	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2016	IFSC	Construção de Torre Metálica para Elevador do Bloco F1- Bloco F2 área 1	Urgência				164.836,92	Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017. Complementar com elevador	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2018	IQSC	Instalação de SPDA nos prédios do IQSC	Urgência	inclusão 2018				Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem repassados no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram repassados para acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SC	2015	IQSC	Acessibilidade do IQSC-1	Notificação MP				593.642,60	Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68 (rampas concluídas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. ( O contrato foi rescindido ). A Unidade está solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da obra. Recursos de R\$ 157539,10 repassados em maio de 2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2018	IQSC	Obras de acessibilidade: rampas e escadas do Q3; elevadores Q1 e Q10; sanitários Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de estac. área 2; escadas, corrimãos e guardacorpos internos e externos ed. Q1, Q2 e Q4	Notificação MP	inclusão 2018	671.774,67			Valor estimado em junho de 2018.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IQSC	Acessibilidade externa IQSC	Notificação MP				261.022,84			Concluído (Obra)	
SC	2016	IQSC	Construção da sala de docentes do bloco Q01					453.765,90			Concluído (Obra)	
SC	2015	PRG/CISC/ICMC	Reforma da cobertura para o Centro de Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio Administrativo do CeTI-SC e áreas de estudo	Estratégico				471.544,70	Repasso de verba efetuado no dia 29/1/16. Ordem de início dia 1/6/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2018	PUSP-SC	Acesso ao novo campus 2	Estratégico	inclusão 2018	830.000,00			Solicitados adiantamento de repasses para 2018 - 50% e 2019-50%.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade
SC	2018	PUSP-SC	Adequação de acessibilidade dos edifícios da Prefeitura	Notificação MP	inclusão 2018	3.748.061,53		61.938,47	R\$90 mil para Projetos, R\$300 mil para Gerenciamento de obras e R\$3.420 mil para obras (CSCHR, Almoxarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Ciência WEB, Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centro de Apoio Técnico, Alojamentos estudantis (Blocos A a E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno Cidadão, Restaurante Universitário, Salão de eventos, Garagem de veículos oficiais, IEA, Laboratório de Resíduos Químicos e Galpão de Serviço de Manutenção). Repasse de recursos de R\$61.938,47 para projetos, levantamentos e adequações efetuado em 05/09/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade
SC	2014	PUSP-SC	Rede de Infraestruturas -Setor 4					304.485,86		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2014	PUSP-SC	Reforma do restaurante Central Campus 1			1.153.272,30		1.153.272,30		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SC	2015	PUSP-SC	Construção do 1o. Complemento do Centro de Convenções e Conclusão do Forro no Foyer e Sala de computação.	Estratégico				655.177,16	Dois licitações: primeira início em fev. de 2015 e conclusão em maio de 2015. a ultima licitação início em maio de 2016 e término em outubro de 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2015	PUSP-SC	Levantamento Planialtimétrico e cadastral do Campus 1					14.500,00	Contratado pela SEF	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SC	2018	Todas Unidades	Reformas para adequação acessibilidade	Notificação MP		250.000,00			Solicitado repasse de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	
SC	2016/17	Todas Unidades	Reformas para adequação acessibilidade	Notificação MP				737.498,12	Devido à compromisso com o Ministério Público para os próximos dois anos. Solicitada verba para a SEF para acessibilidade do Prédio do NUMA- EESC, cujo projeto está concluído, valor R\$166.011,53 repasse em 12/01/17, obra iniciando. Foi solicitada verba para adequação de acessibilidade do Prédio Administrativo do Deptº de Hidráulica e Saneamento, valor R\$162.381,86, repassado em 06/02/17. Repasse para sanitário PNE do CeTI valor R\$78.359,72, em 05/07/17. Repasse de R\$59.260,68, para sanitário PNE-Unissex no pav. térreo do ICMC-06. Solicitados R\$ 223.165,82 para licitação da adequação de acessibilidade do prédio engenharia de transportes, repassados recursos correspondentes ao cronograma de obras do exercício de 2017 no valor de R\$48318,51..	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2016	CEBIMAR	Reforma da rede subterrânea de energia em média tensão	Urgência		300.000,00		373.632,40	Repasso de recursos efetuado para a PUSP-C em 25/08/2016. Contrato e fiscalização PUSP-C	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2018	CEBIMAR	Projeto de Revitalização área externa (inclui pavimentação, coberturas, vias de acesso, estacionamentos e acessibilidade)		inclusão 2018	300.000,00			Sem projeto, sem dados para estimar preço	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	CEBIMAR	Projeto p/construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade		inclusão 2018	3.000.000,00		224.640,00	A realização do projeto pertence ao Plano de Metas Reitoria 2015, porém a obra necessita de aprovação para ser incluída no Plano de obras. Falta aprovações nos órgãos: Prefeitura São Sebastião, IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB (há necessidade de regularização total da área) <b>a licitação para as obras não poderá ocorrer até a regularização com os órgãos.</b> O MAE (Prof. Paulo) está auxiliando a Unidade no relatório a ser encaminhado ao IPHAN em relação ao sítio arqueológico. Os números das matrículas dos terrenos obtidos junto ao DPI foram encaminhados a inidade para responder à CETESB. Após aprovações nestes órgãos a documentação será encaminhada à prefeitura.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEBIMAR	Reforma do Mirante (Construção de Muro de Arrimo)	Urgência	inclusão 2018	220.000,00			Projeto contratado pela FUSP. Execução da obra aguarda recursos. Atualizar planilha	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	CEPEUSP	Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo Esportivo (denominado pela Unidade de "Quadras Cobertas")			3.000.000,00		3.207.768,98	Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 22/12/15 com ordem de início dia 11/02/16. A Unidade Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras com fiscalização SEF	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	CEPEUSP	Laudo e reformas estruturais no velódromo	Urgência		300.000,00			Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R\$ 300.000,00 para o laudo). Em cotação empresas para elaboração do projeto de recuperação estrutural. Há necessidade de verificação se vale a pena manter a edificação em face dos altos custos de recuperação e do velódromo já não atender normas atuais esportivas	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	CEPEUSP	Reforma das juntas e Impermeabilização parcial entre eixos G3 e G7 do anel interior do estádio olímpico	Urgência				66.406,78	Contratado pela ata de registro de preços (pregão)	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	CEPEUSP	Recuperação das estruturas da piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas.	Urgência		500.000,00			Verificar relatório (prot. 15.5.459.63.5) Processo com SVPARQ troca de coordenação para a SVPENG em janeiro 2018. Contratado laudo no processo 15.1.554.82.7. Falta projeto executivo e planilha orçamentária em contratação	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	CEPEUSP	Avaliação Estrutural do Prédio da Diretoria - Projeto executivo e obras para recuperação estrutural dos blocos F e G	Urgência		550.000,00			A vistoria confirmou necessidade da intervenção. Em cotação para contratação de projeto de recuperação estrutural. Há necessidade de retirada de cabine de energia interna da edificação para possibilitar os trabalhos de recuperação. A DVPARQ verificou estudo de nova implantação considerando transformador de pedestal encaminhado pela Pusp-C. Sem resposta da PUSP-C. Projeto estrutural concluído. PUSP-C está finalizando custos para encaminhar para a SEF repassar verba (repasso de R\$265.882,00, autorizado em 19/9/2018)	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	CEPEUSP	Aquecimento da Piscina Olímpica		inclusão 2018	-			Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído porém não foi verificado pela SEF.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEPEUSP	Impermeabilização da Laje dos Auditórios		inclusão 2018	100.000,00			Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído, porém não foi verificado pela SEF. Engo. Newton informa que há necessidade de recuperação estrutural também	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEPEUSP	Iluminação do campo-4 quadra de Rugby		inclusão 2018	-			Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído porém não foi verificado pela SEF.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEPEUSP	Reforma das quadras externas poliesportivas (1 a 6, 9A,B,10 A,B)		inclusão 2018	-			Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído porém não foi verificado pela SEF.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEPEUSP	Reforma das quadras externas 7 e 8		inclusão 2018	-			Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído porém não foi verificado pela SEF.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	EACH	Projeto e construção de torre e elevador no ginásio de esportes	Notificação MP		300.000,00			Para corrigir desconformidade existente (caixa executada não comporta o elevador)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EACH	Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 e A1	Urgência		810.000,00			Incluído após relatório mostrando as condições inadequadas das coberturas em setembro de 2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2014	EACH	Reforma para consolidação do Ginásio Poliesportivo	Urgência				2.658.381,72		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	EACH	Execução da complementação de ventilação de vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).			1.500.000,00		3.493.508,41	Ordem de início 5/1/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2015	EACH	Execução Investigação Ambiental, Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)					2.379.829,08	Ordem de início 13/7/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	EACH	Execução de serviços de avaliação e aprimoramento do Plano de Operações e Controle dos Sistemas de Ventilação do Subsolo, implantados nos Edifícios da USP Leste. (IPT)	<b>Urgência</b>				100.000,00		Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2015	EACH	Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e do Edifício I3 (Administração)	<b>Urgência</b>				415.938,02	Início da obra dia 3/11/2015. Obs: Unidade solicita projeto de iluminação e paisagismo adequando o espaço à reforma realizada no prédio I3 (hall da Administração).	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	EACH	Obra de reforma das instalações hidráulicas e adequações dos sistemas de bombeamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 e Ginásio Poliesportivo)	<b>Urgência</b>				960.135,39	Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	EACH	Revisão e atualização plano de contingência, remoção do tapume, fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato no I1	<b>Urgência</b>				30.884,00		Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2016	EACH	Reforma para instalação de café/lanchonete			300.000,00			Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra a cargo da EACH.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	em licitação concessão pela Unidade
SP	2016	EACH	Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2	<b>Urgência</b>				534.214,56	Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017. Conclusão ago/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2017	EACH	Reforma na cobertura do edifício I1 e pintura externa do Ginásio de Esportes	<b>Urgência</b>				1.096.433,10	Reformas emergenciais em rufos e telhas executada anteriormente. (início 2018 prot.17.5.777.82.5). Material encaminhado à licitação em 15/03/2018. Revisado e finalizado em custos (Valfran) com conclusão em 22/08/2018. Encaminhado para licitação em 03/09/2018	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	EACH	Projeto e obras de combate a incêndios para AVCB	<b>Urgência</b>		200.000,00			Obtida aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Há necessidade de correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB. Foi realizada reunião com a EACH e PUSP-CL para orientar ações que eles podem realizar com vistas a obtenção do AVCB. Deverão ser apresentados à SEF os orçamentos correspondentes para repasse dos recursos previstos no Plano de Obras para esta finalidade).	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EACH	Projeto e Construção Piscina						Previsão de construção em etapas. Término estudo preliminar aguardando avaliação. Projeto postergado em função de outras prioridades	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EACH / PUSP-CL	Serviços de operação, manutenção e monitoramento de Sistemas de ventilação de gases	<b>Urgência</b>		209.030,23		341.116,63	Desmembrado de Plano de Metas da reitoria. Abertura do pregão eletrônico 05/06/2017. Ordem de início 5/7/2017. Término 24/07/2018. Em custos para atualização de preços de reajuste. A Reajustar para mais um ano. Há necessidade de prever mais 5 anos com reajustes anuais sempre em julho (IPC FIPE). Em reunião com o prof. dib em 19/07/2018 foi acordado que a 1a. prorrogação é responsabilidade da SEF e que as demais serão pela PUSP-CL, idem em relação às medições. Parte do valor empenhado em 2018 (R\$ 132.086,40) e parte ficando para 2019 (R\$ 209.030,23).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EACH / PUSP-CL	Avaliação, projeto e reforma das redes de abastecimento e de efluentes do Conjunto Didático, Conjunto laboratorial, do edifício I1 e do ramo principal até a ETE.	<b>Urgência</b>		500.000,00			Necessidade reforçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Em reunião com o prof. Dib sobre este assunto em 20/07/2018, foi comentado que ao investigar pontos específicos da rede descobriram-se problemas de má execução. Foi também mencionada a necessidade de desativação da estação elevatória dentro do campus e construção de nova fora. Processo 07.1.1183.82.4 sobre este assunto foi encaminhado à PUSP-CL em 30/08/2018.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EACH / PUSP-CL	Plano Diretor Físico do Campus USP LESTE						Em andamento estudos para o Plano Diretor inclui melhorias da qualidade ambiental e diretrizes de ocupação e construção para implementação e ordenação das atividades do campus	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade PUSP-CL



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	ECA	Projeto e obras para adequação do antigo Prédio do MAC / CUASO para a ECA, denominado Espaço das Artes	Estratégico		6.310.850,00			Condição para a cessão do prédio era a ocupação inicial sem obras de adequação e a manutenção por conta da ECA. Uma pequena reforma (a ser projetada de acordo com Programa de necessidades de 06/2016 revisado em 02/2017) ao custo de R\$ 450.000,00 foi aprovada em reunião do Conselho anterior a 12/04/2016. Em reunião de março de 2018 houve apresentação de novo programa e de estudo preliminar elaborado por arquiteto contratado pela Unidade para transferência das atividades realizadas no edifício do CAP que implicam em reforma geral na edificação (estimado em mais de R\$ 6.000.000,00 pela SVPLF) e que obrigará a reformar também o edifício do CAP (Para a EAD e CMU) para adequação de novas necessidades (sem previsão de custos). A Unidade informou em 20/09/2018 que irá em busca de recursos externos e acrescentou a demolição de três anexos e a construção de novo prédio no mesmo local com valores não estimados ainda	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ECA	Projeto e Obra Ampliação do Saguão do Prédio Principal e (reforma da Biblioteca).			660.000,00 (inclui mobiliário)		293.994,17	Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Em entrega provisória a empresa multada por atraso na execução de serviços	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	ECA	Conserto e manutenção do sistema de ar condicionado (Espaço das Artes)	Urgência				226.640,00	Devido a reserva técnica ainda não ter sido à época transferida ao MAC Ibirapuera. Um dos chiller s está sucateado e outro funciona de forma precária. Será substituído o sucateado por novo. Em cotação compra de novo chiller por prego pela PUSP-C	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	ECA	Requalificação da Área de Vivência (Praia) e do Edifício CriatECA (antigo Sintusp)	Estratégico		3.580.000,00		255.775,01 (projeto)	Houve reunião no dia 11/01/17 para definição de programa de necessidades da reforma do Edifício Multifuncional CRIARTECA (antigo SINTUSP). Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. Nova alternativa apresentada em julho solicitadas modificações, nova apresentação 05/09/2017 oficialmente pela unidade. Custo médio de projeto em função das propostas recebidas R\$ 260.000,00 (inclui áreas externas)	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ECA	Projeto e obras de acessibilidade e combate a incêndios (nos blocos A, B, C, D, GMU, CAC, CAP e Barracão 22) e projeto e obras de acessibilidade do CAC	Notificação MP		4.180.000,00		368.019,00	Contrato projeto executivo rescindido. Recursos pagos até rescisão R\$ 62.563,23. Aprovação para obras em reunião do Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso). Considerando uma área de 20900,00 x R\$ 200,00 (sem Centro Acadêmico, CMU e blocos com intervenções de acessibilidade já concluídas objetos de outro projeto). Considerando 316.000 para obras de acessibilidade do CAC a serem concluídas até 2020 (para adequação ao plano de acessibilidade)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ECA	Reforma do telhado do Bloco C - CTR (Rádio e televisão).	Urgência		550.000,00			Avaliação apontou necessidade de reforma geral, projeto inclui escada de acesso e sistema de ancoragem. Projeto de arquitetura e engenharias (hidráulica, estrutura e AP) concluídos. Encaminhado para custos em 23/03/2018. A iniciar orçamento	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ECA	Projeto e obras de Ampliação e Reforma para Acessibilidade e Combate de Incêndio do Teatro Laboratório da ECA.	Notificação MP		11.194.599,56		259.375,00 (projeto)	Contrato assinado dia 2/5/2016 - Início:06/06/2016 - Término projeto: 01/01/2017 - Contratada: NP por R\$ 259.375,00. Aprovado no Corpo de Bombeiros. Em revisão planilha orçamentária (desde 15/12/2017 com custos). Licitação de obras quando houver recursos, porém foi orientado licitar apenas itens para atendimento aos MPs. Devido a dificuldades técnicas para a execução em etapas, foi priorizado para ser executado até 2021 em decorrência de exigência do MP para viabilizar o AVCB do prédio e adequá-lo à legislação trabalhista	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em custos	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	ECA	Afundamento piso da Biblioteca	Urgência	inclusão 2018	125.000,00			Urgência definida pela Unidade em 28/04/2017. Feita avaliação inicial e contratada empresa para diagnóstico (2017.1.442.82.6). Em elaboração elementos técnicos para licitação da obra.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ECA	Projeto e obras de reforma e ampliação do Auditório do Dep. de Música.	Notificação MP		2.300.000,00			Desmembramento do item acima, estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Acrescido itens de acessibilidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	ECA	Análise telhado do CAP		inclusão 2018				Urgência definida pela Unidade. Com DVER-SP (16.5.21.27.4) desde 01/02/2017. Feita avaliação e solicitado à Unidade limpeza do telhado.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2016	ECA	Contratação da manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndios do edifício ECA (Espaço das Artes)			200.000,00			Devido a reserva técnica do MAC continuar no prédio da CUASO. Continuidade a ser definida pela PUSP-C.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	ECA/PRP	Transferência PROLAM das Colméias para prédio principal da ECA	Estratégico		30.000,00			Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica a cargo da ECA concluídas	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2017	EE	Projeto de Instalações Elétricas do Edifício Principal	Urgência		1.000.000,00			Projeto executivo a contratar, necessário para permitir obras de adequação contra incêndios e acessibilidade. Laudo da situação atual concluído (Elaborado com auxílio do Eduardo). Sem dados para estimativas.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	EE	Contratação da reforma do espaço Estudantil (273,00 m <sup>2</sup> segurança, acessibilidade, hidráulica, elétrica e dados, conforto sonoro e climático). Desmembramento do projeto	Notificação MP			Unidade	404.787,18	Projeto executivo contratado pela unidade revisado pela equipe interna. Desmembrado do item "Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade" Recursos previstos inicialmente R\$ 231.181,00 (Parte do Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade). Em agosto de 2018 valor total = R\$ 434.513,85 a serem repassados pela EE. Situação atual (21/08/2018) em custos para correção de planilha (faltou um equipamento de ar condicionado). Nenhum repasse efetuado pela unidade até 21/9/2018.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	EE	Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade	Notificação MP		2.650.000,00		58.135,95	Projeto executivo contratado pela unidade em revisão pela equipe interna. Falta aprovações em órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros. A revisar projeto e incluir plataforma para acessibilidade último andar do prédio admin. (Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso). Estimativa exclui custo do espaço estudantil, mas inclui elevador e plataforma (outra intervenção)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	EEFE	Comprometimento estrutural nos Blocos B e C em área de 600 m <sup>2</sup> (Centro de vivência estudantil, grêmio de servidores, setor de manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e sala de educadores)			500.000,00		322.739,24	Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2017	EEFE	Projeto e obras de Reforma da Cobertura do Complexo Esportivo	Urgência		2.500.000,00			Edifício não foi tombado pelo CONPRESP. Se houvesse modificação do desenho da cobertura, haveria necessidade de autorização autor/descendente. Foi contratado laudo estrutural com a Empresa ENGETI, concluído na 2a. quinzena de dezembro 2017. Foi definido a partir do laudo e com a engenharia que será feita a troca total das telhas autoportantes de modo a não alterar conceitualmente o projeto original. Falta apresentar solução à unidade e planilha orçamentária	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EP	Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza	Urgência		5.000.000,00			(processo 12.1.596.82.9) a orientação para preparar licitação baseada em relatório encaminhado pela Poli foi suspensa pois, há outro laudo da Poli. A SEF está no aguardo da decisão da própria Escola para definir qual solução adotar.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP	Reforma Coberturas dos prédios da Engenharia Metalurgia e de Materiais e de Minas e Petróleo	Urgência	inclusão 2018	3.983.000,00			Vistoria realizada em ago 2017. Custo estimado da reforma: R\$ 188.000,00 + 1.555.000,00 (proj. + obra metalurgia); R\$ 240.000,00 + 2.000.000,00 (proj.eto e obra Minas e Petróleo). Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP	Projetos e obras de acessibilidade no Edifício da Engenharia Mecânica	Notificação MP							A iniciar	
SP	2018	EP	<del>Reforma dos sanitários dos prédios da Elétrica Bloco B, Química Blocos 19 a 22, Semiindustrial.</del> Projetos e Obras para acessibilidade no edifício Paula Souza	Notificação MP		1.214.000,00			Para atendimento legislação acessibilidade. Nova prioridade definida pela Unidade além das já alencadas para 2015/2017	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018.	EP	Elevadores para acessibilidade nos edifícios: Dênio, Elétrica (plat.), Seminudustrial (3 elevadores), Enorg (1 elevador), Biblioteca Central (plat.), Projetos e obras para acessibilidade nos edifício de Minas e Petróleo e Metalurgia	Notificação MP		710.000,00			Para atendimento legislação acessibilidade, Nova prioridade definida pela Unidade além das já elencadas para 2015/2017	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016/17	EP	Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB				Unidade	5.999.025,08	Licitação suspensa, aguardando aprovação do Convênio e repasse de recursos	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	
SP	2015	EP	Reformas nos sanitários dos prédios da EP (parcial)			500.000,00		558.172,60	Concluída reforma sanitários executadas com R\$ 500.000,00 encaminhadas pela SEF em 17/03/2016 (engª Elétrica-Bloco C pav. Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da engª Mecânica - Bloco A- ala Direita e Esquerda; prédio da engª Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, Recepção; prédio da engª Civil Sanitário PHA (Monumental). Demais serão reformados quando houver recursos da unidade (estimados R\$ 700.000,00).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	EP	Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e redes externas eng. de produção Blocos D2 e D3	Urgência		520.000,00		512.581,23	Projeto contratado externamente finalizado em 01/08/2016. Assinatura contrato da obra em 10/04/2017. Ordem de início em 05/06/2017. Término 28/02/2018	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2015	EP	Depto Engª. Elétrica - Projeto de Recuperação Estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D).	Urgência		1.500.000,00			Projeto - Concluído (R\$ 47.000,00). Obras não previstas. Terá nova vistoria para detectar urgência. Verificado os riscos e avaliado que pode ser adiada a recuperação e iniciar pelo Bloco B	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Projeto)	
SP	2018	EP / Química	Nova passarela blocos 19 a 22 do depto de Engenharia Química no conjunto do IQ/FCF - 2a. Etapa: demolição da passarela existente e execução de gradis para proteção dos acessos. 3a. Etapa refazimento dos acessos principais.	Urgência		171.242,97			Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Em preparação elementos para licitação sendo que para demolição apenas estão previstos R\$ 150.000,00. Projeto da demolição concluído. Falta planilha orçamentária (para as duas intervenções, considerando demolição e gradis inicialmente, a previsão era de R\$230.000,00, )	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	Nova passarela blocos 19 a 22 do depto de Engenharia Química no conjunto do IQ/FCF - 1a. Etapa: execução de acessos externos alternativos	Urgência				131.831,94	Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Em obra pela Ata de registro de preços	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	Nova passarela blocos 19 a 22 do depto de Engenharia Química no conjunto do IQ/FCF - 3a. Etapa: demolição da passarela existente e execução de gradis para proteção dos acessos. 4a. Etapa refazimento dos acessos principais (a programar).	Urgência		150.000,00			Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Em preparação elementos para licitação sendo que para demolição apenas estão previstos R\$ 150.000,00. Projeto da demolição concluído. Falta planilha orçamentária (para as duas intervenções, considerando demolição e gradis inicialmente, a previsão era de R\$230.000,00, )	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EP / Santos	Estudo de viabilidade para reforma, restauro e adequação do Edifício para abrigar os cursos Poli Santos (edifício Cesário Bastos) -1- Obras para conservação emergencial da cobertura e das fachadas	Notificação MP		350.000,00		1.271.067,86	Prédio tombado com ação do MP devido às condições precárias obrigando o restauro. Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Serviços de reparos contratados pela SEF R\$ 44.560,00. Em obras a reforma para conservação da cobertura e fachadas, contrato assinado em 23/10/2017 (R\$ 1.135.073,07). Previsão de Término 28/11/2018. Há necessidade de exclusão de serviços da cobertura e aditivo em função dos equipamentos de ar condicionado e de restauro dos ornatos. O restauro de caixilhos da fachada não poderá ser aditado.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e adequação do Edifício para abrigar os cursos Poli Santos (edifício Cesário Bastos) - 2 - Projetos e obras para adequação de acessibilidade (reforma nos sanitários e instalação de elevador), prevenção e combate a incêndios, instalação de sistema de ar condicionado, instalações elétricas, SPDA e reformas da cobertura e outras	Notificação MP		4.000.000,00			Anteroprojeto do sist. de ar condicionado (custo aproximado R\$ 1.000.000,00 em aprovação no Condepasa com objeções a atender), aprovado no Condepahaat. Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento). A quantidade de sanitários prevista no projeto , sob a ótica da legislação atual, continua atendendo. Com pequena alteração, o elevador proposto no projeto atenderá acessibilidade do 3o. pavimento. Em reunião com EP em 08/06/2018 foi aprovada proposta de aproveitamento daquele projeto. A verificar se aprovação no corpo de bombeiros continua válida uma vez que houve alteração de uso em relação ao projeto aprovado (a repassar pelo FDE).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	EP / Santos	Estudo de viabilidade para reforma, restauro e adequação do Edifício para abrigar os cursos Poli-Santos (edifício Cesário Bastos) - 3- projetos e obras para complementação de restauros, portaria, áreas externas e paisagismo	Notificação MP		1.500.000,00			As licitações (2 e 3) poderão ser subdivididas ou reagrupadas a depender da conclusão dos projetos e disponibilidade de recursos. Conforme encaminhado ao MP em outubro de 2018 o restauro das esquadrias externas deverá estar concluído até final de 2020. Encaminhado para contratação direta do diagnóstico das esquadrias externas em 25/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FAU	Projeto e obra de Reforma da cobertura da FAU-Maranhão.	Urgência		600.000,00			Após monitoração dos problemas até 30/10/2016 detectou-se necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros, ripas e reservatórios. A aprovação prévia junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT, à cargo da FAU ainda não foi obtida. Proj. arquitetura concluído, hidráulica - concluído. SPDA aproveitará linha de vida há necessidade de elétrica complementação. Projetos das engenharias concluídos. Após aprovação nos órgãos de tombamento serão elaborados os projetos executivos correspondentes.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	Reforma da cobertura do prédio anexo	Urgência		1.775.000,00			A cargo da SVOR consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos telhados. Após reunião com unidade será feita alternativa com troca da telha trapezoidal com acréscimo de inclinação e aumento de platibandas. Haverá alteração provavelmente de águas. Há necessidade de aprovação nos órgãos de tombamento.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	Avaliações estruturais: 1) Edifício Anexo - rampa e rachaduras na alvenaria; 2) tenda tensionada do Canteiro Experimental (sucção devido ao vento), assunto a ser resolvido pela Unidade	Urgência		300.000,00			proc. 2015.1.1376.16.7. Em cotação tolda da tenda para ser encaminhado à Unidade. Em cotação contratação de projeto de recuperação estrutural das questões levantadas para o prédio anexo. Falta adequação de arquitetura e planilha orçamentária	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FAU	Solicitação de Cooperação técnica entre PUSP e FAU para a Reforma instalações elétricas da Rua Maranhão	Urgência		200.000,00		391.206,91	Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma das inst. elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017. Ordem de início da obra 05/06/2017. Término: 01/12/17. Obra paralisada. Contrato rescindido. Em elaboração elementos técnicos para nova licitação, tendo sido contratado dois serviços (as built de elétrica R\$ 4.500,00 e alteração de entrada de energia na Eletropaulo R\$ 8.200,00)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FAU	Estudo de local para abrigar parte da reserva técnica da Biblioteca da FAU						Solicitação inicial da unidade ocupar espaço do IEB nas Colméias não é adequada, pela distância e porque há outros usos previstos para o local conforme projeto da Reitoria	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2017	FCF	Término do prédio de pesquisa	Estratégico	Alteração de prioridade			130.000,00	A FCF tem R\$ 720.000,00 da Fapesp e necessita R\$ 135.000,00 para licitação da 2a. Etapa. Encaminhadas pendências do material necessário à licitação para a unidade. A unidade providenciou a licitação e solicitou fiscalização SEF	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	FCF	Projeto e obra transporte de nitrogenio aos pontos de consumo	Urgência		500.000,00			Concluído plano de intervenção: 5 montacargas, 1 elevador e percursos, em 12/08/2016. Após retorno com de acordo será encaminhado à DVPR/SVEPENG para continuidade se priorizado. Estimativa de custos encaminhada à unidade em 18/09/2017. <b>Aguardando retorno da FCF para continuidade</b>	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FCF	Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 por passarela (alternativa 1 com redução de escopo).					1.184.101,66	1a. Etapa: Demolição da Marquise, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Etapas subsequentes são 2a. Prioridade. <b>Contrato rescindido.</b> obras de finalização contratadas e a iniciar (18.1.81.82.4)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)





PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	FD	Reforma Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica) para atendimento legislação de acessibilidade e bombeiros.	Notificação MP		980.000,00		28.260,00 (levantamento cadastral)	Incluído no plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhados elementos e edital para licitação da contratação de levantamento cadastral arquitetônico (etapa preliminar à contratação do projeto). Segundo a Unidade, há possibilidade de exclusão deste item, caso o prédio Claudio Lembo venha a ser demolido. Em caso afirmativo, nesse espaço será construída a Biblioteca Jurídica com recursos a serem obtidos pela Unidade.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	FD	Captação de águas pluviais no Páteo Interno do Edifício Principal (Histórico)	Urgência		120.000,00			Em 2012 e 2013, duas licitações desertas. Sugestão: anexar à outra licitação da unidade ( como o edital da reforma da cobertura). Há necessidade de atualizar planilha.	Planos anteriores a 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2014	FD	Modernização dos Elevadores – Prédio das Arcadas, Prédio de Apoio			1.944.920,00		1.944.920,00		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2015	FD	Recuperação das passarelas de interligação 10ª e 14ª pavto.			90.000,00		78.657,48	Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser mantidas. Há necessidade de troca de piso. Obra contratada pela FUSP	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Projeto Técnico e obras de Combate e Prevenção Contra Incêndios dos edifícios Principal e Anexo da FD, para obtenção de AVCB.	Urgência	inclusão 2018	1.500.000,00	Unidade		A Faculdade de Direito contratou os projetos técnicos. Quando da aprovação do Corpo de Bombeiros, se houver ressalvas que exijam obras, deverá ser encaminhado à SEF para verificação, anteriormente ao pedido de vistoria.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade da Unidade
SP	2016	FD	Adequação acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios nos prédios da FD .	Notificação MP		1.650.000,00		128.748,47	Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) falta terminar detalhamento e atualização de planilha (*1.650.000,00) Unidade disporá de R\$ 250.000,00. Há proj. do Cláudio Lembo (reforma geral que inclui acessibilidade). Não há projeto dos demais prédios. Excluir ed. Senador Feijó objeto de item específico e incluir ed. Anexo. Em janeiro de 2018 incluídos itens de prevenção e combate a incêndios (item assumido pela Unidade). A obra poderá ser contratada pela Unidade.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FD	Reforma do salão nobre (inclui acessibilidade e ar condicionado)	Notificação MP			Unidade		Projeto iniciado em 2008/2009 a retomar. O projeto da reforma da cobertura, item abaixo, deve incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado. A Aprovar nos órgãos de tombamento. Considerado projeto desenvolvido pela SEF	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FD	Reforma da Cobertura do Prédio Histórico	Urgência			Unidade		Foi solicitado à Unidade incluir no projeto por ela contratado mansardas sobre o salão nobre necessárias ao sistema de ar condicionado e aprovações no CONPRESP e no CONDEPHAAT. O contratado não executará as correções solicitadas, necessárias à instalação de ar condicionado no Salão Nobre (item acima). A Unidade poderá arcar com custos do projeto. Deve-se rever todo sistema de águas pluviais que não comportam os novos volumes pluviométricos e retirada da subcobertura (segundo informações da unidade a manta proprietária a propagação de fogo em caso de incêndio). Valro: R\$ 1.100.000,00. Considerado projeto desenvolvido pela SEF	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Telhado verde na laje de cobertura do prédio Anexo da Faculdade de Direito						Encaminhado para Aprovação em órgãos de Tombamento. Observar que haverá necessidade de revisão de PT de corpo de Bombeiros em função desta nova situação	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Reforma do auditório do CA 11 de Agosto (Anexo)		inclusão 2018		Unidade		Unidade informa que Projeto já foi analisado pela SEF, no entanto o processo não foi localizado. Faltam elementos completos para análise (A empresa responsável pelo projeto não está respondendo aos chamados)	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	
SP	2015	FD	Reforma das fachadas e Cobertura do Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica).	Urgência		217.372,40		202.118,00	Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com documentação completa. Nova licitação com abertura envelopes em 12/12 foi vazia. 3a. licitação com abertura de envelopes 01 e 02 em 13/04/2017 foi revogada em 10/05/2017(problemas nos atestados). Contrato assinado em 29/09/2017 e ordem de início em 04/12/2017. Em recebimento provisório.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	FD	Avaliação Recuperação estrutural para recuperação da viga da entrada do Prédio Anexo	Urgência		80.000,00			Em contratação projeto de recuperação estrutural (R\$ 13.500). Contratação do projeto feita no final de maio e concluído. Falta planilha de custos e montagem dos elementos de licitação	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FD	Cláudio Lembo-Projeto e obras de Recuperação estrutural e Consolidação edifício	Urgência		1.472.000,00		130.000,00	Urgência no reforço estrutural, porém o projeto elaborado prevê reforma total incluindo fundações, acessibilidade e construção de passarela. Término projeto em 30/03/2017. Sem dados para estimativa de reforço estrutural apenas. Aprovação da obra pelo Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso). Urgência: de reparos na cobertura e nas fachadas frontal e lateral direita, reposição dos pilares abertos para o diagnóstico (considerado custo estimativo de 2% do total para 2o. semestre 2018). Segundo a Unidade, há possibilidade de demolição deste edifício e a Biblioteca Jurídica ocuparia este espaço. Reforma emergencial com custo de R\$ 32.986,27 contratada em outubro 2018 compreende: Revisão no telhado; Execução de revestimento total da fachada lado esquerdo do prédio; Revisão das bandejas frontais; Recuperação estrutural externa das estruturas vigas e pilares da fachada lado esquerdo; Recuperação das estruturas de concreto internas e do emboço externo do reservatório elevado; Pintura da fachada lado esquerdo do prédio.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FE	Projetos e obras de Combate a incêndios dos prédios da FE e da Escola de Aplicação (Inclui alarme de incêndio do bloco A da EA) para obtenção do AVCB pela unidade	Notificação MP		2.500.000,00			A unidade formulou solicitações separadas (prot. 17.5.126.48.4 e 09.5.340.48.8). Item inclui saídas de emergência do Bloco B. Foi elaborado relatório pelos setores de hidráulica e fiscalização, enviado para a SVPARQ.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FE	Auxílio Técnico para montagem de edital de Lanchonete	Estratégico					Definido pela unidade que a área do Restaurante deverá sofrer reforma para se tornar uma lanchonete apenas. A SEF deverá auxiliar nas questões técnicas a serem incorporadas ao edital visando que a reforma seja conduzida pela concessionária, será anexado ao edital um croqui de arquitetura com a reforma pretendida.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FE	Reforma para acessibilidade e Instalação de elevador para pessoas com necessidades especiais no Bloco B	Notificação MP		150.000,00			Prot. 10.5.292.48.5. Há necessidade de compatibilizar com projeto já existente de reforma do Bloco B. Haverá necessidade de prospecção estrutural. Recursos necessários serão provavelmente maiores do que os R\$ 150.000,00 previstos	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FE	Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE	Urgência				164.680,92	Na PG desde 03/05/2018. Em 16/08/2018 Encaminhado à DVPENG/SVPENG para manifestação quanto ao Parecer PG.P-S 6/2018-ED (fls. 51/53). Após parecer da PG planilha orçamentária atualizada em 09/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FE	Reforços estruturais do Bloco B (inclui Labrimp)	Urgência		50.000,00			Encaminhado para licitação de projeto em 19/04/2018 valor: R\$ 12.464,00. Em reunião com a unidade em 07/06/2018 foi informado que as atividades no labrimp estão interrompidas há um ano e que há possibilidade de empresa parceira fazer as reformas necessárias sem custos à Universidade	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FE/EA	Obra de recuperação estrutural da sala de música do bloco A da Escola de Aplicação	Urgência		200.000,00			Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FE/EA	Construção de alvenaria na sala de música da Escola de Aplicação	Urgência		14.900,00			Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017		Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	FE/EA	Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da Escola de Aplicação			150.000,00				Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	FE/EA	Pintura externa do Bloco C da Escola de Aplicação	Inclusão				48.234,89		Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2017	FE/EA	Recuperação estrutural rampa de acesso ao Bloco B da escola de aplicação	Urgência					Não havia risco estrutural, reparo já efetuado	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2018	FEA	Contratação de projetos e obras (incluindo acessibilidade e prevenção e combate a incêndios) para os prédios FEA 1, 2, 5 e 6	Estratégico	inclusão 2018		Unidade		Solicitação de elaboração de edital e contratação de projetos executivos para reformas	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FEA	Reforma Ed. Duque de Caxias	Estratégico	inclusão 2018		Unidade	1.600.000,00	Edifício localizado na Rua Dr. Vila Nova	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade Unidade
SP	2017	FEA	Avaliação Estrutural do Bloco 1 Térreo	Urgência		35.000,00			Aguardando propostas para execução	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	
SP	2017	FEA	Verificação da Estrutura metálica e telhado do prédio da FEA 1		inclusão 2018				Serviço contratado pela unidade em garantia. Encaminhado pela fiscalização relatório de falhas. A Unidade deveria contratar os reparos.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FFLCH	Acessibilidade do Prédio Administrativo - 1a. Etapa reforma dos sanitários	Notificação MP		653.718,53			Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever projeto contratado. A pedido da Unidade o assunto foi a ela encaminhado que se encarregará das licitações parciais. Já tem a licitação montada para a 1a. Etapa (informado pelo Eng. Alexandre em 30/08/2018). Falta solicitar o recurso	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	Acessibilidade do Prédio Administrativo - 2a. Etapa demais obras de acessibilidade	Notificação MP		1.000.000,00			Unidade está equacionando próxima licitação. Ainda não tem previsão orçamentária	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	Projeto e reforma dos quadros elétricos e sua infraestrutura na Hist/Geog.	Urgência				157.156,03	Encaminhado para licitação de obras em 26.09.2017. Com DVENG desde 13/11/2017 para responder parecer PG (em análise de custos desde 07/12/2017), Abertura de envelopes dia 08/03/2018. Aguardando prazo de recursos e após será homologado. Licitação finalizada em 13/4. Obra a ser entregue até 30/10/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em obra	
SP	2015	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais)	Urgência				137.676,61	Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. O pregão da PUSP-C foi realizado e anulado. Nova lic. em andamento pela SEF. Abertura envelope 2 em 05/10/2017. Contrato assinado em 06/12/2017. Ordem de início 09/01/2018. Previsão de término em 07/06/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FFLCH	Projeto e obra de recuperação estrutural da passarela do Prédio da Filosofia, Letras e Ciências Humanas.	Urgência				22.550,00	Projeto contratado externamente concluído em 02/06/17. Em 17/10/2017 abertura dos envelopes. Assinatura do contrato em 13/12/2017. Ordem de início de obra 09/01/2018. Término da obra previsto para 23/05/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FFLCH	Reforma da cobertura do prédio da administração:	Urgência			Unidade	128.650,00	Foi solicitada a transposição de R\$335.421,66, por meio de e-mail de 15/5/2018. Transposição será feita quando da efetiva licitação da obra. Licitado com recursos próprios. Valor repassado em 05/09/18 no valor de R\$ 128.650,00. Projeto, licitação e Obras pela Unidade	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	Execução dos serviços de reforma para instalação de grupo gerador e adequação painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes	Urgência				227.423,00	Concluído em março 2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2016	FFLCH	Risco de queda de muro de pedra no Prédio Administrativo	Urgência		100.000,00			Necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-C. Licitação pela PUSP-C via FUSP	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
SP	2015	FFLCH	Rotas de fuga no prédio das Letras (Projeto e obras para prevenção e combate a incêndios no prédio das Letras)	Urgência		1.500.000,00		309.400,00	Proj. de Prev. e Combate a Incêndios do Prédio Letras e Anexo. Elem. técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do proj. exec. concluídos 07/06/16. Excluído pela Unidade e em maio e incluído novamente (prot.2017.5.469.8.0). Em elaboração material para licitação do projeto.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes).	Urgência		100.000,00			A verificar com a Unidade a necessidade da intervenção	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	
SP	2018	FFLCH	Projeto e obras para prevenção e combate a incêndios no prédio da História e Geografia		inclusão 2018	500.000,00			Sem dados para estimativas. A elaborar material para licitação do projeto	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade no prot.2017.5.469.8.0



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	FM	Acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP				299.445,70	Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltará elevador e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG retomada em 01/06/2017. Parada devido a necessidade de desvios de redes. Previsão de término em 16/05/2018. A preparar licitação do elevador.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retórica 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2014	FM	Construção da Sala de Freezers do Centro de Armazenamento de Amostras			2.257.236,01		2.257.236,01		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2014	FM	Construção do Edifício da Autopsia Virtual – Ressonância Magnética			4.147.414,93		4.147.414,93		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2017	FM	Instalação de elevador para Acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP		80.000,00			Incluído no plano, após encaminhamento de previsão orçamentária 2017. Contratação do elevador para instalar após término da obra.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FM / FOFITO	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito	Estratégico		1.000.000,00			Com elaboração de projeto de áreas externas. Em cotação empresas para diagnóstico e novo projeto estrutural. Questão estrutural a cargo da DVENG	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	
SP	2015	FM / FOFITO	FOFITO - rede de esgoto prolongamento			300.000,00			Ligação no PV existente.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retórica 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	FM / FOFITO	FOFITO - Conclusão da obra de ampliação e Reforma do Edifício de Pesquisa FonoFisioTO (3)	Estratégico		3.500.000,00			Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. A obra não foi concluída no prazo e encontra-se em multa contratual. Contrato rescindido em 16/10/2017. Em preparação nova licitação para conclusão das obras. Foi efetuada vistoria conjunta entre a SEF e a FOFITO. Em elaboração novo lay-out em função do novo programa de necessidades do prédio (a apresentar à unidade).	Planos anteriores a 2015	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FM / NUCEL	Procedimentos necessários para obtenção do AVCB e acessibilidade para NUCEL	Notificação MP		100.000,00			Trata-se de notificação da ANVISA. Não há estimativa de recursos. Acrescentado R\$ 100.000,00 como previsão	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2016	FM/RUSP	Adequação de área no edifício da Portaria para instalação de RH	Estratégico		100.000,00				Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2015	FMVZ	Projeto e obras de Ampliação e adequação das redes de Infraestrutura, Sistemas de Prevenção e Combate à Incêndio e Acessibilidade externa da FMVZ	Estratégico		2.500.000,00		257.019,00	Contrato rescindo em 09/06/2017. FMVZ contratou proj. de calçadas externas (verificado pela DVPR) a ser considerado na definição de escopo da nova contratação. Previsão de custo do projeto R\$ 257.019,00	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retórica 2015	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício unidade 032/FMVZ)
SP	2015	FMVZ	Instalação de novos reservatórios de água para a FMVZ e execução de redes de abastecimento e de incêndio	Urgência		760.000,00			Alterada implantação dos reservatórios para minimizar interferências com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação concluídos. Unidade aguarda repasse de recursos para licitação. (Reservatórios + Rede: R\$ 933.519,29 + R\$ 276.116,32 = R\$1.209.635,61). Informado pela Unidade em maio de 2018 que a rede de abastecimento foi realizada pela Unidade. Falta instalação dos reservatórios e foi solicitada pela Unidade inclusão da rede de Incêndios neste projeto. A pedido da FMVZ foi encaminhado o projeto para a Unidade com repasse de R\$ 760.000,00 em 09/08/2018 e compromisso de repasse do restante no próximo ano. Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FMVZ	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	Estratégico		180.000,00		301.615,40	Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela Unidade. Executado com recursos da Unidade	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	FMVZ	Recuperação da galeria de AP e de rachaduras do Bloco 17	Urgência			Outros		Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. (2012.1.2586.10.3) Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município. A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP, porém a maior contribuição desta galeria é externa à USP (Jardim Bonfiglioli, etc.). A empresa contratada pela PUSP-C "Soleil" está fazendo estudos para subsidiar decisões de encaminhamento deste assunto) coordenado pela PUSP-C com colaboração da SVPENG. Previsão: R\$ 4 milhões para nova galeria da PMSP a ser negociado com a Prefeitura Municipal	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FMVZ	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	Estratégico		180.000,00		301.615,40	Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela Unidade. Executado com recursos da Unidade	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2016/17	FMVZ/PRG	Conclusão da obra do Centro Didático	Estratégico		806.100,00		1.126.518,00	Repassado em 17/08/2016 R\$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do cronograma. Repassado em 27/01/2017 R\$ 316.178,18	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
SP	2015	FO	Nova entrada (novo acesso para viabilizar entrada de viaturas)	Urgência		340.680,69		340.680,69	Interferências com árvores encaminhadas a PUSP-C. Há necessidade de revisão e complementação de projeto, para se houver recursos, encaminhar para licitação	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FO	Instalações elétricas para aprovação - Administração e ODE			245.000,00	Unidade		2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à FO em 06/12/2016 para correções e complementações. Obra concluída pela Unidade com recurso próprios unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2015	FSP	Projeto Executivo e obras de restauro de fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção	Urgência		1.273.725,38			Projeto contratado por R\$ 147.356,63. A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Em tramitação nos órgãos de patrimônio. Projeto contratado com pendências na planilha. Aprovado no CONPRES e CONDEPHAAT. Priorizada intervenção nas platibandas	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FSP	Muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Pariquera-Açu.	Urgência		140.000,00		139.737,00	Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha, reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc. Não houve retorno da Unidade	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 1a. Etapa	Inclusão				949.561,84	Ordem de início dia 16/05/16. Prazo contratual 10/05/2017. Unidade solicita complementação da reforma ver item abaixo	Planos anteriores	Concluído (Obra)	1ª Etapa
SP	2018	FSP	Reforma dos telhados do Prédio Principal, Blocos A e B (anexo)	Urgência	inclusão 2018	1.300.000,00			Solução paliativa (contratada pela SVFISCO término aproximado 30/03/2018) para minimizar problemas de infiltração sobre o laboratório de Bioquímica (2o. andar Bloco B). Solução final depende de reforma geral da cobertura. Projeto iniciado em abril 2018 (com engenharia para estudo de viabilidade estrutural). Previsão de custos para o Bloco B R\$ 400.000,00. Para o Bloco A R\$ 900.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 2a. Etapa		inclusão 2018	500.000,00			Pinturas externas (1a. etapa R\$ 141.168,25) e outros itens como: troca de cobertura, substituição de toda a rede elétrica, reforma de banheiros públicos e de funcionários (masc. e fem.) do térreo, 1o. andar e alojamento, rampa de ligação entre enfermagem e escadas de saída, troca de piso de concreto e demolição de muro (proc.17.1.480.6.0)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FSP	Projeto Corpo de Bombeiros		inclusão 2018				Não estava no plano inicialmente, não foi mencionado este assunto na resposta ao ofício SEF do ano passado, mas conforme anotação no Plano (versões anteriores a 31) foi "Mencionado pelo Prof. Tanaka e seu ATAd Gilberto como tendo sido solicitado em 03/2017 (19/4)" e por isso foi incluído (não há esta solicitação pelo Acrópole.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	HU	Reforma sistema de ar condicionado da UTI Pediátrica e Neo Natal	Urgência	inclusão 2018	500.000,00			Incluído pedido do HU em março de 2018. Encaminhado para Unidade informar necessidade de priorização.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	Vistoria nos Pilares e Alvenarias do Galpão de Produtos Químicos do Hospital Universitário. Proposta de Demolição a contatar unidade	Urgência		200.000,00			Solicitação de março de 2018. Não foi incluída no Plano pois há necessidade de programar vistoria pela DVENG e SVPARQ, para verificar urgência efetiva. Conforme relatório anexado ao Acrópole, não há evidências de risco eminente porém são necessários reparos de manutenção nas redes hidráulicas externas e internas para programar posterior reparos estruturais da edificação. Há verificar necessidade de recuperação ou demolição da edificação pois trata-se de galpão sem uso e os investimentos serão de grande porte. Atenção para bombas do sistema de incêndios	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2016	HU	Projeto executivo e obras de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade.	Notificação MP		6.000.000,00			Há um projeto aprovado de 2008. A unidade está contratando os itens de sua responsabilidade (porta corta-fogo, corrimãos, etc). Falta escada de emergência, central de alarme e de fumaça (a cargo da SEF). Haverá necessidade de contratação de projetos executivos. Há dois projetos aprovados no Corpo de Bombeiros, o de 2014 deve ser substituído. Programada para setembro de 2008 o levantamento cadastral da edificação. Após deverá ser confrontado com PT 2008 para verificar conveniência de manter aquele projeto e se confirmada conveniência contatar CB.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado da UTI- Adulto	urgência		1.500.000,00			Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Projeto de ar condicionado de 2007 encaminhado pelo HU foi revisado e corrigido. Há necessidade de adequações de elétrica (projeto original do eng. Lima a adequar) e estrutura. Arquitetura (paginação de forros e iluminação) concluído e encaminhado para SVPENG. Após engenharias será encaminhado para custos.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	Reforma sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico	Urgência		1.500.000,00			Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação (2016.1.1651.62.2). Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de contratação externa. Contratação direta diagnóstico/projeto por R\$ 13.000,00 dia 23/07/2018 em execução. A estimativa passou de R\$500.000,00 para R\$1.500.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	Vistoria e parecer Urgente da Rede Hidráulica cano principal de entrada do Hospital. (inclui Projeto e Obra)	Urgência	inclusão 2018	400.000,00			Solicitação de inclusão em março de 2018. Vistoria realizada pela SVOR e detectada necessidade de refazimento de rede de alimentação que sai do reservatório para o prédio bem como nova impermeabilização. SVPENG elaborou estudo com três propostas e o HU optou pela 1a. alternativa. Falta quantitativo e memorial	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	HU	Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de diversas configurações			29.000,00		28.800,00	Repasso efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retórica 2015	Concluído (Obra)	
SP	2015	HU	Reforma da rede elétrica, com aproximadamente 80 plug in (substituição cofres de derivação)	urgência		312.000,00		283.118,05	Concluído maio 2016		Concluído (Obra)	
SP	2016	IAG	Construção da Passarela de interligação do Bloco A ao Prédio Principal	Notificação MP		150.000,00			Proc. 12.5.85.14.71º. Prioridade da unidade em 2016. Para permitir mobilidade de Pessoas com necessidades especiais dos Blocos A e Principal. Há projeto de arquitetura, falta engenharias e custos	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IAG	Projeto e obras para reforma do acesso e instalação de guarda corpo na cobertura do prédio principal	Urgência		100.000,00	Unidade		Solicitação encaminhada após ofício SEF 178/17. Questão de segurança. Unidade encaminhou projeto que foi feito pela SEF. Arquitetura concluída, com engenharia para confirmação das fixações. Encaminhado para custos em 22/08/2018	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a Prioridade Unidade (posterior ao ofício)
SP	2015	IAG	Construção de novo reservatório de água no "Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.	Urgência				183.240,24	Ordem de início dia 23/05/2016.		Concluído (Obra)	
SP	2018	IAG	Projeto e execução de acessibilidade e prevenção contra incêndios do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos		inclusão 2018	350.000,00			Proc. 08.5.39.14.0. Projeto parado na prefeitura de Valinhos desde 2004, necessita de contemplar exigências da Legislação do corpo de Bombeiros. Sem dados para estimativa	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IAG	Reforma dos banheiros do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos		inclusão 2018	123.492,90			Proc. 16.5.105.14.1. Devido ao atendimento de público externo crescente e para atender legislação de acessibilidade. Proj. contratado pela unidade verificado DVFI. Em setembro 2016 R\$118.120,20	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IB	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção contra incêndios nos edifícios do IB (inclui André Dreyfus+Ernesto Markus e seus anfiteatros, Genoma Humano Sobre as ondas, Paulo Sawaya, Felix Rawitscher)	Notificação MP		7.500.000,00			Proc. 02.1.1540.41.0. todos os prédios solicitados após previsão orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. Necessário confirmação levantamento cadastral existente. Considerada área de 24145,00m2	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	IB	Instalação do elevador elétrico do edifício André Dreyfus	Notificação MP		120.000,00			Após execução das obras civis	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IB	Instalação do elevador elétrico em substituição ao atual, com serviços de adequações civis da caixa corrida existente do edifício André Dreyfus	Notificação MP		-		419.684,18	Contratado projeto executivo de adequações civis R\$ 73.115,00). Ordem de início 01.09.2016. Prazo de projeto 12/2016. Valores atualizados por Custos. Elementos de licitação (elevador não incluso) encaminhados em 19/07/2018.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	IB	Problemas de funcionamento do sistema de ar condicionado da Sala da Congregaçãõ do Edifício Administrativo e dos demais ambientes.	Urgência		50.000,00			Foi feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Já foram obtidos os orçamentos encaminhados para contratação	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	IB	Projeto e Obras de correção na cobertura do Auditório e da acessibilidade do Edifício Administrativo do Instituto de Biociências	Estratégico		360.000,00			Cobertura instalada tem apresentado graves problemas de infiltrações e deverá ser reconstruída. Com instalação de sistema de ancoragem e escada marinho pois o telhado deverá ser constantemente revisado ao menor sinal de infiltrações.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	IB	Projeto e Construção de Depósito de solventes	Urgência		200.000,00			Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de Bombeiros) para o IB. Sem dados para estimativa	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2014	IB	Construção do Edifício Administrativo do Instituto de Biociências			5.956.396,17		5.956.396,17			Concluído (Obra)	
SP	2015	IB	Aquisição e instalação de elevador no edifício Paulo Sawaya					103.750,00	Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2017	IB	Projeto de reforma da lanchonete	Estratégico				1.144.533,89	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado para a unidade em agosto de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IB	Aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo.					448.000,00	Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhado para contratação pela CODAGE. Pregão pelo DA	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	Compra mobiliário
SP	2014	IB	Construção do Edifício Administrativo do Instituto de Biociências			5.956.396,17		5.956.396,17			Concluído (Obra)	
SP	2015	ICB	Construção de ampliação no Bloco Didático ICBIII para a sala de gavetas (armazenamento de cadáveres),	Estratégico				385.725,93	Ordem de início 13.11.2017 e término previsto para 10.06.2018. Nas escavações, os níveis das sapatas existentes divergiram das cotas de projeto. As cotas de topo (eixos 04 e 05) estavam, 1,50 m e 0,50 respectivamente, acima da cota de piso acabado e perderam as condições de apoio. Fez-se as contratações dos serviços emergenciais de projeto e execução dos reforços estruturais das sapatas e muros de arrimo laterais. O auditório foi interditado durante a execução destes serviços. O grampeamento de solo tb necessário, será contemplado no termo de aditamento de serviços. As alterações na arquitetura foram feitas pelo arquiteto Ivo, na drenagem, água fria, esgoto e elétrica foram feitas pela SVENG. A área de custos da SEF precificou. A construtora concordou com os preços. Após validação da justificativa do aditivo e da planilha -R\$ 63.500,00 (19% do valor do contrato), a DVAF realizará empenho e Termo de Aditivo de Serviços. Após a assinatura do termo a construtora será autorizada a retomar os serviços em campo. Dos serviços especificados originalmente só foi realizada a escavação (5% do total do contrato). Novo contrato assinado, com aditivo	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	ICB	Reforma de sanitários nos Edifícios Biomédicas II e III	Notificação MP				73.716,81	Solicitação formulada pela Unidade ao Sr. Superintendente (Prof. Nakao) em substituição ao item de elevadores previsto anteriormente. O projeto de acessibilidade do sanit. foi fornecido pela unidade para o ICB II e estimado em R\$ 69.000,00, o restante ~R\$ 40.000,00 será para o ICB III. Conforme SVPLF não está prevista a reforma em todos os banheiros como solicitado pela Unidade inicialmente, apenas daqueles em pior estado. Há necessidade de mais obras de adequação de sanitários para acessibilidade não previstos recursos no plano. Obras executadas com ata de registro de preços conclusão prevista 20 dias	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	ICB	Reforma ou substituição de elevador e outros itens nos Prédios do ICB II para atendimento de acessibilidade	Notificação MP		120.000,00			Para vistoria inicial, solicitação encaminhada em 04/04/2018. Falta encaminhamento dos cortes de arquitetura para a SVENG	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ICB	ICB- II Monitoramento estrutural	Urgência				11.500,00	Laudo concluído. O sobreposo da laje de cobertura devido a impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP. Retirada de equipamentos de ar condicionado pela Unidade. Avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção. Problema estrutural foi resolvido	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Concluído (parte da SEF)
SP	2016	ICB	Projeto de reforma da lanchonete e cozinha	Estratégico				859.300,02	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de fundações e base (há sondagens no local). Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado à Unidade em agosto de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	
SP	2015	IEA-SP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o IEA)			500.000,00		447.959,86	Desmembramento Meta RUSP. Projetos de arquitetura e ar condicionados pela SEF, de instalações elétricas contrato externo. Compra do arquivo deslizando (em substituição ao cedido para a PG) concluída. Parte das obras equipe SEF. Parte das obras contrato FUSP. Unidade solicita observar caixilhos e ar condicionado específicos. Áreas externas e saídas de emergência. Entrega provisória	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IEA-SP	Reforma para requalificação da área externa, paisagismo, jardim vertical e fachada envoltória		inclusão 2018	100.000,00			Sem dados para estimativas. Projeto de calçadas externas elaborado e aprovado pelo IEA a encaminhar para a PUSP-C. O jardim vertical será incorporado ao projeto de continuidade da SEG	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IEB	Obras para término do Conjunto da Brasileira.			3.000.000,00		2.291.526,05	Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequência da transferência do SIBI	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	IEB	Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, biblioteca e Laboratório de conservação e restauro	Estratégico				2.246.740,00	Recursos repassados em 08/09/2016 para mobiliar e equipar salas de aula. Preparação de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes e elementos para contratação (lay-out, termo de referência e orçamentos) encaminhados para a Unidade em 18/05/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2018	IEB	Adaptação da Sala Marta Rosset Batista para espaço expositivo		inclusão 2018	500.000,00			Reforma de adaptação incluindo segurança, ar condicionado, iluminação e demais necessidades	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP		IEE	Construção da Ampliação da prédio de altas correntes para o laboratório de descargas atmosféricas						Projeto encaminhado pela Unidade analisado pela DVPR com pendências estruturais revisadas pela empresa responsável pelos projetos (INTERARQ)		Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	
SP	2015	IEE	Projeto e construção de dois pavimentos sobre o laboratório de segurança elétrica					2.195.000,00	A obra reiniciou em junho de 2016. Foi elaborado pela SEF e aprovado anteprojeto para adequação do programa do NUPEGEL (de acordo com o projeto executivo do edifício de Metrologia não construído) a ser instalado 1o pavimento do edifício. O projeto executivo correspondente contratado pelo IEE através da empresa Interarg foi finalizado em outubro de 2017. O projeto de alimentação elétrica foi feito pela PUSP-C. Licitação das obras pela Unidade provavelmente pela FUSP.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício de Alta Tensão	Urgência					Projeto reiniciado em 03/18. Estimativa para término julho 2018. Reforma da cobertura e do sistema de águas pluviais faz parte do escopo. Sugere-se encaminhamento do projeto à Unidade que fará a planilha, a licitação e fiscalização das obras correspondentes. Concluído em 26/07/2018 e encaminhado à Unidade na mesma data.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)





## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade	
SP	2015	IEE	Projeto e construção para o Centro de Vivência				Unidade		A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2015	IEE	Auditório EKO				Unidade		A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício do lab. Altas Correntes			392.572,81	Unidade	392.572,81	Ordem de início 19/09/2016. Incluída reforma da cobertura.Término 28/09/2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2015	IF	Nova via Instituto de Física					266.000,00	Licitação deserta, nova licitação está incluída na licitação das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua no IF).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2015	IF	Acessibilidade Edifício Basílio Jafet		Notificação MP	163.538,50			O projeto está em andamento pela Unidade. Unidade irá apresentar planilha e projeto em maio de 2018. Houve alteração de valor de R\$ 50.585,00 para R\$ 163.538,50. Projeto foi encaminhado pela Unidade e está em verificação pela SEF	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2018	IF	Reforma Cobertura Biblioteca		Urgência	inclusão 2018	671.363,14		Cobertura de cimento amianto apresenta vazamentos, problemas com manutenção do acervo, riscos de acidente de trabalho, etc. Em projeto pela unidade a ser apresentado inclusive com planilha em maio de 2018. R\$ 468.500,00 previstos anteriormente foram atualizados em maio de 2018 para R\$ 671.363,14. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2018	IF	Reforma elétrica, iluminação e lógica da Biblioteca		Urgência	inclusão 2018	235.000,00		Em situação de risco de incêndio por falta de proteção de cabos elétricos, não atende a legislação trabalhista e à infraestrutura de ensino e pesquisa. Em projeto pela unidade	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2018	IF	Rede de abastecimento de água para atendimento da área Norte		Urgência	inclusão 2018	199.000,00		Obras essenciais para o funcionamento da unidade. Sistemas atuais em colapso e sem cadastro o que dificulta a manutenção. Em projeto pela unidade	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2015	IF	Instalação de forro em salas de aula			187.000,00		187.000,00	Repasso realizado em 31/03/2015, no valor de R\$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou a obra com recursos próprios	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2015	IF	Rede de Abastecimento de água potável para atendimento da área sul		Estratégico			175.000,00	Repasso realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)		
SP	2016	IF	Reforma da cobertura do Bloco A e do Bloco B do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)		Urgência			164.009,00	Repasso de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R\$ 164.009,00.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)		
SP	2015	IGc	Fissuras em paredes do CEPAS		Urgência			431.245,02	Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabamentos do Bloco IV (CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15. Concluído em 13/4/2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)		
SP	2016	IGc	Conclusão da reforma com restituição dos acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui tratamento de concreto das fachadas		Urgência			500.000,00	423.550,23	Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
SP	2018	IGc	Ampliação do prédio			inclusão 2018	5.467.699,80		Estimativa baseada em orçamento de setembro de 2013 (processo licitação 13.1.1193.82.6 (R\$ 4.283.397,85). Se aprovado investimento há necessidade de verificação de projeto	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2016	IME	Instalação de elevador no Bloco A		Urgência			94.190,51	Ministério público desde 2005. Assinatura contrato 11/12/2017. Ordem de início 22/01/2018. Término previsto até 30/10/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)	
SP	2016	IME	Projetos e obras para atendimento à legislação de combate a incêndio e trabalhista em todos os blocos do Bloco B		Notificação MP			1.000.000,00	Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem AVCB. Há aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios em outras etapas. Laudo de elétrica contratado pela SEF (proc. 17.1.409.82.9 coordenação Eng. Luiz Augusto) deverá ser avaliado pela DVENG sendo que o IME deve ser orientado para resolução dos itens de manutenção pertinentes à unidade, os demais devem ser atendidos pela SEF	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2016	IME	Reforma da cobertura do Bloco B - CEC	Urgência		370.000,00			Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura. Graves vazamentos poderão provocar a perda de equipamentos dos lab. de informática. Aguardando projeto de arquitetura. SVPENG projeto de estrutura de pilares para fixação de pinos de ancoragem para trabalhos em altura, SPDA conforme Norma, calhas e condutores de AP.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IME	Reforma para instalação da torre do elevador e cobertura - Bloco A			400.000,00		357.234,63	Ordem de início no dia 09/11/15.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2018	IME	Reforma Biblioteca (fissuras estruturais, conserto de vãos entre divisórias naval e piso e novas divisórias de gesso e forro)	Urgência	inclusão 2018	500.000,00			Foi elaborado relatório de vistoria e monitoramento das trincas, sendo a reforma da Biblioteca liberada para execução encaminhado para SVOR (processo 17.1.326.45.1). Foi corrigido o piso em paviflex e refeito o lay-out (divisórias de drywall)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IMT	Projeto e reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e áreas p/prevenção e combate a incêndio dos prédios I e II	Notificação MP		2.135.000,00			Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor R\$ 137.214,00). A finalizar projeto executivo. Há proj. aprovado no Corpo de Bombeiros. Há necessidade de contratação de projetos para complementação.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IMT	Reforma das instalações elétricas de rede comum e emergência para o andar térreo e 1o. Pavimento dos Predios I e II (inclui melhoria do gerador e painel geral de emergência)	Urgência		881.077,67			Para atender demandas dos laboratórios e adequação às normas. Projeto executivo contratado pela unidade (planilha atualizada pela unidade em julho 2018). Conforme informação SVPENG de 05/2016 a reforma não é imprescindível	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IMT	Projetos e Obras para obtenção de licença de funcionamento		inclusão 2018				Após adequações previstas nos itens anteriores. Sem dados para estimativa	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IO	Projeto executivo completo e obras de prevenção contra incêndio e acessibilidade	Notificação MP		1.210.967,31			Ordem de início 04/04/2016. Valor do projeto R\$ 110.400,00. Concluído 12/04/2017. Aprovado no Corpo de Bombeiros. Aguardando recursos (R\$ 986.699,42) para licitação das obras. Prioridades da unidade em preparação para licitação das obras: hidrantes, alarme e sinalização de emergência e a instalação de plataforma no auditório (acessibilidade do auditório). A Unidade sinalizou que poderá contratar todo o sistema de hidrantes para todo prédio, bem como, a plataforma elevatória do auditório. A SEF lembra que, para a obtenção do AVCB, todo o projeto deverá ser executado. Atualização de orçamento de R\$ 1.076.626,4 originais para R\$ 1.210.967,31. Voltou para revisão final pela DVENG antes da licitação	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IO	Projeto da reforma cobertura e obras para o prédio principal (inclui pontos de ancoragem e casas de máquinas para equipamentos de ar condicionado). 1a. Etapa reforma da cobertura do Auditório	Urgência		250.000,00		6.441.000,00	Ordem de início em 19/12/2016. Projeto completo concluído, porém devido ao valor licitar apenas a prioridade da Unidade que é a cobertura do auditório e conforme avaliação SEF está em piores condições.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade apenas a cobertura do auditório
SP	2018	IO	Muro de contenção na base Ubatuba	Urgência	inclusão 2018	100.000,00			Encaminhado pela Unidade desenhos do projeto, não foi encaminhada Planilha, nem memorial descritivo. Projeto estrutural encaminhado pela unidade foi verificado e não foi aprovado e foi refeito parcialmente pela equipe SEF (drenagem e arquitetura) sendo que o projeto estrutural foi contratado. Falta planilha orçamentária (23/08/2018).	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IO	Estações de tratamento de esgoto das bases de Cananéia e Ubatuba	Urgência	inclusão 2018	-			Relatórios de vistoria da DVFI de setembro de 2017 no prot. 2010.5.2012.21.4. Necessário contratação de projetos específicos para as duas bases prevendo edificações e contribuições futuras (vide Planos diretores). Em fase de levantamentos topográficos e cadastrais. Parte legal: dada entrada no pedido de diretrizes da Prefeitura e Falta CETESB	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IO	Assessoria técnica para acompanhamento de obra de reforma do telhado no Armazém 8 em Santos	Inclusão		recursos unidade			Contratação feita pela unidade e fiscalizada pela DVFI	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2017	IO	Construção de pier e ponte de acesso para marégrafo em Cananéia (Pier Cananéia) e pier em Ubatuba.			2.332.230,43	Unidade		Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). <u>Projetos dos piers para Cananéia e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Há necessidade de propor alternativas mais economicas</u>	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	IO	Drenagem das águas pluviais da Base de Ubatuba		inclusão 2018			46.592,34	Projeto concluído pela unidade, verificado e não aprovado pela SEF. Recursos serão repassados pela unidade que solicita licitação pela SEF	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IP	Projetos e Obras de prevenção e Combate a incêndios do Bloco A	Urgência	inclusão 2018	300.000,00			Solicitação da unidade é o Projeto e execução da reforma de sistemas de hidrantes do Bloco, porém deverá ser avaliada todo a questão de Prevenção contra Incêndios. Sistemas atuais inoperantes por falta de uso. Feita vistoria inicial em março de 2018 pela hidráulica	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IP	Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F - 1a. Etapa Blocos A e F	Urgência		121.983,64			Projeto de reforma das instalações elétricas concluído para os blocos em situação de urgência (A e F). Aguardando planilha orçamentária para encaminhamento da licitação. Desde 25/04/2018. Encaminhado para licitação em 09/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IP	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto - 1a. Etapa Bloco G	Urgência		300.000,00			Reformas/manutenções telhados Blocos B e D concluídos pela Unidade. Blocos A, C, F e G a executar pela SEF. Bloco G prioritário (iniciado projeto de troca de telhas, calhas e rufos emergenciais). Projeto do bloco em fase de finalização. Foi encaminhado para o setor de custos para elaborar planilha desde 15/05/2018. A iniciar orçamento	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IP	Construção de edificação para lanchonete				Concessionária		Projeto executivo Interarq. Aprovado CTA do IP em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital pela CODAGE-Jonisi (investimento de vencedora -R\$ 1.250.000,00) PG solicita planilha atualizada em out 2017. Planilha atualizada em abril de 2018 encaminhada ao IP. Dia 21/08/2018 retornou da PG para CODAGE para complementação da documentação e encaminhar ao IP para licitação	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em licitação pela Unidade ou Codage ou PUSP-C	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IQ	Projeto e Construção de Depósito de Solventes, Produtos Químicos e inflamáveis.	Notificação MP		1.500.000,00			Fase de levantamento de dados pela Unidade dos produtos químicos a estocar (deveria ter sido concluída em maio 2017). Projeto vinculado ao PT de aprovação no corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB. Devido a falta de dados, em reunião com a unidade em junho de 2018, foi solicitado considerar a duplicação da área de estocagem atual	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Contratação de Laudo de instalações elétricas do IQ para fins de obtenção do AVCB	Urgência				140.800,00	Material inicial preparado pela arq. Camila com auxílio do eng. Paulo Cesar Sartori encaminhado para continuidade pela DVENG. Encaminhado para licitação em 13/04/2018. Edital analisado pela PG retornou em 13/08/2018 e SVENG devolveu para continuidade da licitação. Abertura envelope 2 (proposta técnica) 15/10/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 3: Projeto e obras para instalação de novos guarda-corpos e corrimãos para a Passarela Central e os Blocos 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12 (desdobramento proj. prevenção e combate incêndios)	Notificação MP				207.598,95	Faz parte das intervenções do projeto acima. Contrato assinado em 16/11/2017. Ordem de início 02/01/2018. Com aditivo de prazo o término está previsto para 16/05/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IQ	Substituição de tubulação de água externa	Urgência		260.000,00			Foi feito relatório haverá necessidade de troca de rede e desenvolvimento de projeto	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios. Projetos executivos e obras para intervenções necessárias à obtenção do AVCB	Urgência		1.000.000,00			Demais adequações (escadas, novos abrigos, reforma de auditórios, etc.) resultarão do Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de Bombeiros em elaboração pela SEF. Em elaboração projeto executivo de hidráulica para ligação da rede de incêndio ao reservatório inferior e dados para elaboração do PT (cálculo de lotação, rotas de fuga e saídas de emergência em todos os prédios).	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 2: Projetos Técnico e obras para Prevenção e combate a incêndios (PT) em 16 edifícios da Unidade visando obtenção de AVCB	Notificação MP		122.805,00			Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de Bombeiros em licitação pela SEF (após licitação vazia novo edital em análise pela PG desde 24/01/2018 retornou dia 03/04/2018 pedindo alterações, verificado pela SVPLF e encaminhado novamente para licitação em 18/04/2017. Abertura dos envelopes 1, 2 e 3 no dia 28/05/2018. Em análise de atestado das empresas (dúvidas em relação a qualificação). Houve alteração de escopo e licitação foi revogada. Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Laudo, projeto e obras de SPDA do IQ para fins de obtenção do AVCB	Urgência		300.000,00			Material inicial preparado pela arq. Camila com auxílio do eng. Paulo Cesar Sartori encaminhado para continuidade pela DVENG contratado o IEE (Prof. Hélio Sueti).	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	IQ	Projetos e Obras para adequação de incêndios e acessibilidade no Bloco 6	Notificação MP							Em projeto	
SP	2015	IQ	Vistoria blocos 6 a 12: fissuras, rachaduras e desprendimento de concreto 1a. Etapa: Blocos 6, 11 e 12	Urgência		818.374,78			Processo 14.1.1217.46.7. Encaminhado para custos para planilha da 1a. Etapa de intervenções. Em custos desde 21/03/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	Reforma para recuperação estrutural blocos 0, 1, 7, 8 e 9: fissuras, rachaduras, bem como demais blocos não previstos na 1a. Etapa	Urgência		1.364.000,00			Projeto contratado concluído. Com custos desde 23/04/2018	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 4: Projeto e obra das saídas de emergência nos blocos do IQ (desdobramento proj. prevenção e combate incêndios)	Notificação MP		410.000,00			Faz parte das intervenções do projeto acima para prevenção e combate a incêndios. Arquitetura concluída, falta estrutura das rampas da calçada externa no fundo das edificações e da escada no talude	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 1: Adaptação da captação de água de incêndio do reservatório inferior	Urgência			Unidade		Projeto SEF, obras a contratar e ou executar pela Unidade. Necessário devido a impermeabilização de espelho d'água que contém a reserva de incêndio do IQ +FCF. Encaminhado à unidade em 11/05	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Anterior ao Ofício SEF 178/17
SP	2018	IQ / FCF	Projeto e obras para instalação de sistema de alarme e escada de emergência e acessibilidade no prédio da biblioteca da FCF e IQ	Notificação MP		350.000,00			Há projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Há notificação do MPT para o IQ	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IRI	Projeto de Reforma de auditório no 1º. pavimento	Estratégico		300.000,00			Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, os projetos executivos serão contratados pela Unidade.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Projeto)	
SP	2015	IRI	Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca	Estratégico						Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2018	IRI	Série de atividades de reparos pós entrega (piso escada, esquadrais escadas, insuficiência quadro de elétrica, elevador)		inclusão 2018	100.000,00			Em verificação pela engenharia. Memorial para adequação do elevador às normas está concluído, falta informações das demais questões	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade da unidade em reunião de 13/04/2018
SP	2016	MAC	Projeto e execução de cabine elétrica do MAC- Ibirapuera	Urgência				385.482,10	Ordem de Início do projeto (R\$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Análise do edital desde 10/08/17. Abertura envelope 2 09/01/2018. Homologada, com DFEI desde 06.02.2018. Contrato 01/2018 celebrado com a empresa RA'S para emissão de ordem de início na segunda semana de maio. Com problemas relacionados a descoberta de redes não cadastradas. Há necessidade de assinatura de documentação entre FUSP e Eletropaulo para prolongamento da rede.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Manutenção rede elétrica incluindo gerador existente (inclusive futura cabine).	Urgência				1.108.952,67	Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C. Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico, houve problema e foi revogada. Nova licitação em andamento, pregão em andamento, fase de recursos. Contrato em vigor desde 07/07/2026, renovável por mais cinco	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - 2a. Etapa Projeto e reforma das áreas externas incluindo drenagem, estacionamentos, calçamentos e portaria	Estratégico		700.000,00			Para licitação de concessão do espaço para empresa de estacionamento público externa. Levantamento topográfico e cadastral fornecido está em revisão. Será necessário revisar projeto de drenagem e de estacionamento já elaborado. Incluir no projeto as bases para a transferência das esculturas	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - 3a. Etapa - Área da reserva técnica	Estratégico		500.000,00			Em fase de diagnósticos para início do projeto: avaliação de estrutura (fissuras no piso) e do funcionamento das bombas de drenagem. Manutenção de sistemas de automação e manutenção das bombas (responsabilidade unidade a PUSP-C). Após funcionamento destes sistemas será feita a avaliação de hidráulica. A continuidade depende da avaliação das áreas externas (projeto de drenagem)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Projeto de Reforma para Adequação dos Laboratórios do MAC Ibirapuera	Estratégico		500.000,00			Transferência provisória com estudo concluído em junho 2017. Projetos de arquitetura, hidráulica e ar condico/exaustão, elétrica concluídos Falta Planilha orçamentária	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAC	Regularização situação documental	Estratégico		32.500,00		30.476,67	Acompanhamento do Processo de Licença de Funcionamento junto a Prefeitura de São Paulo (já foram atendidos dez comunique-ses, o último em 25/05/2018). Foi dada entrada no certificado de Acessibilidade em 12/04/2018. Novo-projeto de aprovação no corpo de bombeiros (necessário para AVCB) será contratado externamente. Antes desta aprovação no CB nada mais pode ser feito.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	
SP	2017	MAC	Projeto para o Restaurante e para a cafeteria	Estratégico					Contrato concessão de uso CODAGE. Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir . A reaperstar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento nos órgãos de tombamento. Cafeteria inaugurada em julho 2017. Restaurante inaugurado em abril de 2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Manutenção Ar Condicionado MAC IBIRAPUERA			350.000,00		347.059,63	Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos técnicos, aguardando final de pregão para repasse de recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R\$ 226.640,00 em 2017. Começou inicio de outubro válido por um ano e renovável por mais quatro. Previsão de novo contrato de manutenção dos elevadores para 2019.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Serviço de Engenharia)	concluído contrato de manutenção em andamento
SP	2016	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. Documental, s. aula e secretaria acadêmica) adequação física para restaurante					634.982,80	Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de arte pelo MAC. Concluído em dezembro 2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2015	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Administrativo.					514.210,71	Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
SP	2017	MAE	Execução da obra de Cobertura do acesso para o Bloco de Exposições	Estratégico	inclusão 2018			190.401,67	Contratado projeto Interarq por R\$ 14.500,00 90 dias de duração, projeto concluído em 09/01/2018). Planilha encaminhada pela contratada não aprovada foi corrigida. Corresponde a primeira etapa de obras do item "Ampliação e reforma da área expositiva e educativa e Projeto de Prevenção e combate a incêndios de todos os edifícios". Está em análise na PG desde 14/06/2018. Em custes para atualização de Planilha para publicação de edital já aprovado pela PG	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAE	Execução da obra de Ampliação e reforma da área expositiva e educativa e Projeto de Prevenção e combate a incêndios e acessibilidade de todos os edifícios Principal e Expositivo	Estratégico		1.350.000,00		252.683,00 (projeto)	Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m <sup>2</sup> . Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Novo anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto em jan/2017 solicitação para cobertura do acesso da área expositiva e, em 23/02/2017. Necessário incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. Encaminhado para licitação dos projetos executivos em 22/03/2018. Desde 16/04/2018 em análise do edital na PG	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAE	Construção de anexo em Pirajú	Notificação MP		300.000,00			Revisão do projeto contratado pela Unidade à disponibilidade dos recursos (R\$ 100.000,00) e às condições de licitação. Levantamentos concluídos Em fase de projeto, houve necessidade de alteração devido ao atendimento da legislação ambiental e de acessibilidade. Apresentado e aprovado pela unidade em 26/04/2018. Projetos executivos cotados em R\$ 26.000,00 (Contratação Direta). Ordem de início em 15/10/2018	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 1a. ETAPA MUSEU Republicano	Urgência		3.150.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 260.000,00. Pretende-se reformar, restaurar e ampliar o edifício. Sugestão inicial: proceder a revisão de elétrica. Estudo Preliminar a ser aprovado nos órgãos de tombamento	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 2a. ETAPA Centro de Estudos (casa do Barão)	<b>Urgência</b>		1.100.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 90.000,00. <b>Pretende-se reformar o edifício.</b>	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 3a. ETAPA Centro USP	<b>Urgência</b>		1.220.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 100.000,00. <b>Pretende-se reformar e ampliar o edifício</b>	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MP	Instalação de Rampas de Acessibilidade, Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas Sedes Provisórias do Museu Paulista	<b>Urgência</b>				124.654,02	Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Homologação em 25/05/2017. Ordem de início 18/07/2017. Término previsto para 05/05/2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MP	Adequações civis nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do Edifício monumento (Reforma de pintura e consolidação das sedes provisórias do Museu Paulista)		<b>inclusão 2018</b>	160.000,00		392.431,29	Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Obras necessárias para receber os acervos tridimensionais, já foram transferidos a documentação textual, de iconografia e bibliográfico. Encaminhado para licitação 18/09/2017. Homologada em 18/12/2017 com DFEI desde 22/12/2017. Contrato assinado em 22/02/2018. Ordem de início 19/03/2018. Término previsto em 16/07/2018. Houve aditamento de prazo de 90 dias	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Laudo de recuperação estrutural (edifício Monumento)					1.838.139,07	1ª. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Início do prazo do contrato 28/11/16. Antecedem o edital do concurso as seguintes etapas a serem aditadas ao contrato atual: escaneamento (levantamento cadastral), prumadas das alvenarias externas, monitoramento de trincas e fissuras em todo o edifício, cadastramento de redes, sondagem e topografia	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Serviço de Engenharia)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Ampliação e Restauração do Museu (edifício Monumento)		<b>inclusão 2018</b>	300.000,00			Elaborado concurso público pela Reitoria. Aguardando instruções de prosseguimento pela SEF. Contrato através da FUSP, em andamento. <b>Verba prevista para a contratação pela SEF de consultores para apoiar as verificações e validações de projetos (geotecnia / funações, estrutura de CA, estrutura de aço, instalações mecânicas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas de proteção ao fogo).</b>	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MZ	Licitação para contratação do projeto executivo para o prédio anexo ao MZ	<b>Estratégico</b>	<b>inclusão 2018</b>	800.000,00			Novo projeto de ampliação encaminhado em 16/05/2017 pela unidade (aprovado na PMSP e órgãos de tombamento) deve ser compatibilizado com ações em curso. Unidade informa: "Faz parte do caderno de prioridades do Exmo. Sr. Reitor" e "o projeto executivo é imperativo para a busca de recursos externos à USP". Projeto (nível prefeitura) elaborado por arq. Eduardo Colonelli encaminhado à SVPARQ e SVPENG para compatibilizar com ações em curso no prédio principal. Estimativa obra para área de 2614,00 x R\$ 3.000,00. Estimativa projeto R\$ 800.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MZ	Licitação das obras complementares da reforma da cobertura, da reforma para atendimento de exigências do Corpo de Bombeiros e da cobertura do laboratório de taxitermia	<b>Urgência</b>		420.000,00			Projeto de Prevenção contra incêndios foi aprovado no corpo de bombeiros e está em elaboração os elementos técnicos para aprovação no CONPRESP e CONDEPHAAT (até 11/10/2018). Está em cotação pelo CUSTOS a aquisição de equipamentos extintor de espuma, carreta de líquido gerador de espuma e detectores de calor que entendemos não necessitarem de aprovação nos órgãos de tombamento. Estes equipamentos poderão ser comprados por preço pela Unidade com repasse de recurso da SEF (encaminhada cotação por e-mail à unidade em 19/09/2018). Para a cobertura há necessidade de contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinho nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) e demolição do reservatório interno no subsolo (falta parecer estrutural confirmando solução e metodologia de execução)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2014	MZ	Reforma da Cobertura			1.624.987,01		1.624.987,01	Falta nova licitação para contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) estes itens deverão constar de nova licitação	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	MZ	Execução de rampa externa de acesso ao Edifício para acessibilidade.	Notificação MP				100.487,37	Repasse de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade Fiscalização SEF Ordem de Início 19/11/2016. Prazo contratual concluído mas obras em andamento	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MZ	Projeto e reforma para instalação do sistema de segurança contra incêndio					735.160,12	Intervenção motivada pelas irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros (vistoria solicitada pelo MP) e necessárias para obtenção da licença de funcionamento da prefeitura (1ª etapa executada: sistema de hidrantes e novo reservatório com reserva de consumo e incêndio).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MZ	Reforma edificações Estação Biológica Boraceia			560.177,29			Solicita 50% recursos para reformas correspondendo a 1a. Etapa das intervenções (implantação de reservatórios e instalações correspondentes, reforma laboratório, oficina, maceração e cabine elétrica, gerador) a ser definido pelo Conselho de Obras da Reitoria. Total das reformas é de R\$ 980.000,00 sendo R\$ 560.177,29 para a 1a. etapa. Projeto executivo (INTERARQ) contratado pela Unidade, levantamento da área urbanizada concluído pela SEF. Reforma da 2a. etapa compreenderá alojamento 1, alojamento 2 e zeladoria.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MZ	Reforma da área do vestiário dos funcionários terceirizados			104.000,00		145.020,82	Projeto elaborado pela SEF, encaminhado início de jan 2018 para obra ser licitada pela unidade. Devolvido pela Unidade para atualização de custos em 28/09/2018	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em custos	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	PRCEU / CEUMA	Projeto e obra para execução de caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA inclui piso do teatro, acessibilidade no piso da praça	Urgência		338.926,91			Esta em custos. Possibilidade de parte dos recursos necessários serem pagos pela SABESP no valor de R\$ 111.000,00 devido a vazamento ocorrido no local. Substituição do piso do Tusp equivale a R\$ 155.741,30	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	PRCEU / CEUMA / TUSP	Projeto de ar condicionado e renovação de ar da Sala Experimental do Teatro e instalações elétricas correspondentes	Urgência		50.000,00			Riscos a saúde do público e usuários do teatro levantado pelo SESMT devido a falta de renovação de ar do ambiente. Incluído após reunião com Pro-Reitor em 18/12/2017. Prédio tombado necessidade de envolvimento de arquiteto desde os primeiros estudos. Projeto de instalações elétricas e de ar condicionado concluídos falta custos.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	Substituição de rede de infraestrutura de água potável	Urgência					Urgência a confirmar (processo 2012.1.710.82.6		A iniciar	4a. Prioridade da Unidade (ofício 18/10/2018 proc. 16.1.76.82.9
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	Restauo do prédio 8			1.050.000,00			Acrescido no plano em 01/11/2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	3a. Prioridade 2018 (ofício processo 16.1.76.82.9)
SP	2015	PRCEU / CPC	Análise de fissuras e problemas estruturais na casa da Dona Yayá e adoção de medidas cabíveis	Urgência		100.000,00			Acrescentar no acompanhamento em andamento os pilares de madeira da varanda sul conforme solicitação da CPC em 20/04/2018 (prot.16.1.45.82.6). Acrescentar no escopo da licitação a pintura dos muros solicitada no Acrópole 20180381 e reforma de instalações elétricas e da cobertura conforme Acrópole 20180451	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	PRCEU / CPC	Casa da Dona Yaya – reformas Acessibilidade: fornecimento e instalação de plataforma elevatória cabinada	Notificação MP				39.147,50	Assinatura contrato 7/12/2017/Ordem de início 15/1/2018. Término previsto para 13/07/2018. Contrato em rescisão. A elaborar elementos técnicos para nova licitação. Custos deve atualisar	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	PRCEU / CPC	Casa da Dona Yaya – Requalificação área externa e reformas Acessibilidade	Notificação MP				483.000,00	Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluídas as obras em agosto 2017 .	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
SP	2015	PRCEU / RUSP	Término das obras do Camargo Guarneri	Estratégico		115.107,14		17.315.216,59	Item Plano de Obras anterior e Plano de Metas 2015. Ordem de início dia 01/07/16. Instalação órgão tamborini inviável. Modificada destinação edifício: uso todas unidades da CUASO. Término previsto em 06/05/2018, porém obra em atraso. Conclusão até 30/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	PRCEU / RUSP	Aquisição de poltronas para o Anfiteatro Camargo Guarneri.	Estratégico				880.295,00	Lay-out, termo de referência e Orçamentos para pregão pelo DA.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	PRCEU/ CIENTEC	Projeto e obras para construção da Portaria do parque CIENTEC (inclui áreas externas e caminho acessível)	Estratégico		200.000,00			Item Priorizado pelo CIENTEC. Anteprojeto de arquitetura encaminhado e aprovado do CIENTEC em dez 2017, a contratar projeto executivo das engenharias após aprovação no CONPRESP. No CONDEPHAAT já aprovado	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a prioridade (reunião SEF)
SP	2016	PRCEU/ CIENTEC	Projeto e obras de adequação de incêndio e acessibilidade aos edifícios do Parque CIENTEC. 1a. Etapa troca dos quadros de Instalações elétricas. 2a. Etapa restante das intervenções	Notificação MP		350.000,00			Atendimento ao Comunique-se da PMS. Suspensão devido a priorização do projeto da Portaria. Existe projeto pronto elaborado pela DVPR a dar entrada no CB	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	
SP	2017	PRCEU/ ENG. ERASMUS	Projeto de prevenção e combate a incêndios do Engenho dos Erasmos	Estratégico		-			Encaminhado à unidade A unidade que irá pedir AVCB. Não haverá necessidade de intervenções físicas	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	
SP	2017	PRCEU/ ENG. ERASMUS	Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos	Estratégico		437681,35	2.862.318,35 BND\$	3.300.000,00	Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da unidade total estimado R\$ 3.300.000,00, sendo R\$ 437.681,35 da USP e o restante BND\$. 3a. revisão do projeto entregue em 30/10/2018 para nova verificação	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	
SP	2018	PRCEU/ ENG. ERASMUS	Vistorias de engenharia (estruturais, ar condicionado e abastecimento reservatórios)	Urgência		300.000,00			Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. A SEF resolveu a questão da manutenção corretiva do ar condicionado, deverá ser feita avaliação se há necessidade de mais intervenções. Há necessidade de troca de caixilharia o que envolveria pessoal de arquitetura, há também necessidade de refazimento da impermeabilização completa e de recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em custos	
SP	2014	PRCEU/CEUM A	Reforma do Edifício Joaquim Nabuco e Construção da Torre do Elevador do Edifício Joaquim Barbosa no CEUMA	Estratégico		6.000.126,30		6.000.126,30		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2017	PRCEU/CEUM A	Recuperação das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA			500.000,00			Vistoria realizada no local apontou cobertura em bom estado, há necessidade de inclusão de linha de vida apenas e reforma no revestimento da platibandas e pintura integral. Necessária comunicação em órgãos de tombamento.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	
SP	2016	PRCEU/CORAL	Reforma de favos das Colméias A e B para abrigo provisório da Orquestra e Coral			500.000,00			Desmembramento item acima. Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral (Administração e ensaio orquestra) concluídas. A adequar espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	PRG	Reforma do Bloco K - 6o. Andar para pró reitoria de graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico.	Estratégico		400.000,00			Assinatura de contrato 08/09/2016. Ordem de início 10/10/2016. Contrato rescindido em 29/03/2018. Em elaboração nova licitação para conclusão das obras	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	PRP/IME	Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio Bl. C - IME.	Inclusão				1.543.540,71	Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo NUMEC (contratados projetos de luminotécnica, inst. Elétricas e acústica para a sala multiuso). Em recebimento provisório 15/08/2017. Empresa multada por atraso na entrega dos serviços.	Planos anteriores	Concluído (Obra)	
SP	2017	PUSP-C	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 1 - implantação dos novos circuitos	Urgência	inclusão 2018	9.000.000,00			Projeto completo concluído pela PUSP-C	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	PUSP-C	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 2 - Automatização	Urgência	inclusão 2018	10.000.000,00			Projeto completo concluído pela PUSP-C	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	PUSP-C	Execução de muro na quadra 10	Urgência		200.000,00			Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem. Falta encaminhar para custos (12/08/2018). Foi solicitado pela PUSP-C para a SVPLF avaliar pertinência da solução conforme reunião havida na SEF com o prof. Hermes em 16/07/2018	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	PUSP-CL	Instalação de iluminação pública no Campus	Urgência		6.000.000,00			Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) Projeto existente feito pela PUSP-C de 2015 para revisar e programar etapas	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade da Unidade





## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	PUSP-CL	Fechamento no campus na área sudoeste	Urgência					Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) tem levantamento da PUSP-C, A Unidade vai encaminhar estimativa de custos	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade da Unidade
SP	2018	PUSP-CL	Reforma das Calçadas do Campus Leste	Notificação MP		459.661,20			Projeto elaborado pela Prefeitura do Campus Leste e verificado pela SVPLF		Concluído (Projeto)	
SP	2018	PUSP-CL/SPPU	Reforma e Ampliação da Base da Guarda Universitária		inclusão 2018		Unidade	295.000,00	Projeto completo encaminhado pela PUSP-CL (Interarq), há necessidade de revisão das engenharias e de aprovação na CETESB. A licitação será por parte da PUSP-CL. Engenharias verificaram os projetos com ressalvas e encaminharam para unidade. Nova verificação concluída em 28/09/2018	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2018	RUSP	Reserva serviços diversos ligados aos órgãos da Reitoria	Estratégico		700.000,00			Para reformulação de lay-out e outros	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	RUSP	Recuperação estrutural e reparo das fachadas dos Blocos K e L do edifício da Administração Central	Urgência		3.000.000,00			Falta revisar projeto de 2006 e encaminhar para estimativa de custos para a licitação	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP		RUSP	Atenuação de ruído em salas dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria	Estratégico					Atenuação do ruído nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da Chefia de gabinete dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria. Obra a ser contratada pela FUSP		Concluído (Obra)	
SP	2017	RUSP	Retirada do solo gerado pela instalação da iluminação em LED do campus e depositada entre o IRI e o CDI I	Estratégico		634.000,00			Solicitação aqui colocada a pedido da PUSP-C. Considerar incluir na mesma licitação para a reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra	
SP	2017	RUSP	Reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução dos sistemas de infraestrutura. Incluído nova rua no IF	Estratégico				3.924.033,72	Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Ordem de início 03/04/2017. Inaugurada a praça Milton Santos inicialmente (proj. artístico da Prof. Regina Silveira) em 12/12/2017. Término previsto para 26/07/2018, porém contrato rescindido. Continuidade das obras a ser encaminhada à PUSP-C (Nova licitação estimados R\$ 1.500.000,00, sem considerar remoção de terra depositada atrás do canteiro da SEF). Quando rescindido passar o processo para a PUSP-C	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em obra	
SP	2015	RUSP	Fornecimento e instalação de Divisórias Acústicas - Mezanino e Palco no CDI 1.	Estratégico		30.000,00			Ordem de início dia 20/06/16. Concedida dilação de prazo a estabelecer de acordo com programação de uso do auditório. Aprovado projeto de fabricação. Instalação parcial realizada no mezanino, aguardando definição instalação da div. de fundo de palco em função da possível instalação de órgão de tubos. Não houve continuidade em relação ao estudo para adequação do órgão e as divisórias de fundo de palco. Seriam instaladas de 08 de fevereiro a 06 de março/2018 porém não foram autorizadas devido ao uso do auditório para eventos neste período.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP	Atenuação de ruído em salas dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria	Estratégico			Outros		Atenuação do ruído nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da Chefia de gabinete dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria. Obra contratada pela FUSP	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP	Obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria	Estratégico		50.000,00			Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. O projeto de incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação necessária ao AVCB. Foi contratada empresa para avaliação da situação e entrada nos documentos no Corpo de Bombeiros. Foram detectadas não conformidades a serem resolvidas pela manutenção da Reitoria e SEF. Após conclusão das adequações e demais assuntos de responsabilidade da Reitoria será solicitada a avaliação dos bombeiros. Haverá necessidade de contratação de serviços e de nova aprovação no CB devido as alterações efetuadas no prédio	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP	Ar condicionado AUCANI - CDI1			32.254,08			Projeto encaminhado para licitação e devolvido para correções desde 11/09/2017. Encaminhado à DVAF para continuidade da licitação pela SVPENG com correção de documentação em 15/05/2018. Em atualização de custos	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	
SP	2018	RUSP	Reforma das áreas do térreo do Prédio da Administração Central para PUSP-C / Manutenção Reitoria, Arquivos SEF, PG e DRH	Estratégico					Foi feita reunião com a Prefeitura para definição de programa de necessidades. Recursos da Ata de Registro de preços	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	RUSP	Fornecimento e instalação de sistema de exaustão para copa do Conselho Universitário	Estratégico		20.000,00				Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	
SP	2014	RUSP	Construção do CO e reforma das alas laterais do Prédio da Reitoria	Estratégico				26.017.856,18		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para PG2)						Reforma para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio nos Blocos Administrativos K e L.	Urgência				47.796,70	Ordem de início para o dia 21/06/16.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Execução das obras de requalificação da área externa do Edifício da Reitoria da USP	Estratégico				904.386,03	Ordem de início dia 18/07/16. Concluído 08.04.2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista - 2ª Etapa)	Estratégico				174.313,04	Ordem de início dia 29/01/16. Concluído em dezembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 1ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista)	Estratégico				317.170,35	Concluído em março 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Construção de Praça de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus HU - São Remo.	Estratégico		500.000,00		306.853,47	Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016. Concluído em 05/04/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus - CPTM	Estratégico				346.918,44	Ordem de início dia 19/05/2016. Concluído novembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para readequação do espaço expositivo - 2ª fase.	Estratégico				359.820,06	Ordem de início para o dia 10/05/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de refeitório, convívio, motoristas, depósito e almoxarifado	Estratégico					Reformas da parte civil concluídas, redes de lógica executadas pela STI.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Projetos das redes de infraestrutura urbana para abastecimento de água, implantação de hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação de águas pluviais, visando a requalificação da área destinada à implantação do CDI, IRI, Edifício da Reitoria	Estratégico		182.000,00		182.000,00	Obras incluídas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2017	RUSP	Transferência do Salão de Atos do 7o. Pavimento para o pav. Térreo	Estratégico				62.869,00	Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. Montagem de divisória e instalações SEF, mobiliário Reitoria	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2017	RUSP	Reforma do térreo do Prédio da Administração Central para o DRH e USP Cidades	Estratégico					recursos pregão de obras	Previsão de término em fevereiro 2018	Concluído (Obra)	
SP	2016	RUSP	Demolição barracão Núcleo Consciência Negra	Urgência				30.000,00		Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	RUSP	Reforma das Colméias A, B, C e D			500.000,00			A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. A decidir pela Reitoria Programa de Necessidades	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	
SP	2015	RUSP / AUSPIN	Projeto e obra de acessibilidade da AUSPIN	Notificação MP		1.316.200,25			Ordem de início 20/04/2017. (valor do projeto: R\$182.985,31). Alterado projeto a pedido da ABCP (Associação brasileira de Cimento Portland, proprietária do edifício). Em verificação pela fiscalização antes da licitação desde 01/11/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	RUSP / AUSPIN	Término Galpões no IPEN para CIETEC (AUSPIN)	Estratégico		2.000.000,00			Em 11/2015 AUSPIN solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN entregando projetos e estimativas que totalizavam R\$ 10.318.578,00. Decidiu-se pela montagem de duas licitações, a saber: 1a. licitação: Módulo Empresarial Oeste (reforma de prédio) e infraestruturas essenciais ao funcionamento (reservatório, cabine elétrica, e redes de infra para alimentação elétrica e hidrosanitárias). Desenhos e planilha de arquitetura do prédio concluídos (valor parcial de R\$ 901.632,30 datada de 06.10.17). Aguardando projeto de alimentação elétrica em elaboração pela PUSP-C; 2a. licitação: Módulo Empresarial Leste, Portaria e infraestruturas externas restantes	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / AUSPIN	Acompanhamento estrutural no Auditório da AUSPIN		inclusão 2018				Avaliação estrutural em maio 2017. Trabalho de monitoramento estrutural desde julho de 2017 em acompanhamento sem conclusão final.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Serviço de Engenharia)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP	Reformas do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP e do Instituto Pasteur	Estratégico					Ocupação do CDI 2 / Inova usp por laboratórios sendo: <b>Bloco A</b> IRIS/POLI - 1o e 2o. pav. lab - projeto para licitação das divisórias (R\$ 600.000,00) em finalização (revisão de custos porém sem recursos na SEF para este fim), projeto executivo de elétrica concluído e parcialmente executado pois depende das divisórias para finalizar.  <b>Blocos B e C</b> S2B/IB/IQ/ICB - 3º Pav e 4º pav. Bloco B e C - recursos repassados à SEF de R\$ 6.400.000,00 projeto de arquitetura concluído aguardando propostas para encaminhamento das contratações de projetos e posteriormente obras As obras para atendimento do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros para todos os Blocs deverão ser incluídas na licitação Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP	Reformas do prédio do CDI 1 E CDII (INOVAUSP) - Fechamento das garagens	Estratégico		150.000,00			Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade. <b>Falta avaliar o custo e lança-lo.</b>	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / SAUSP	Instalação de escada de acesso à Cobertura	Urgência		30.000,00			Solicitado pelo SESMT. Em fase de montagem da documentação para a contratação direta.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2018	RUSP/ SAUSP	Instalação de escada de acesso à Cobertura	Urgência				6.632,00	Solicitado pelo SESMT. Em fase de montagem da documentação para a contratação direta.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2018	RUSP/Parque dos Museus/Centro de Convenções/Consoletap	Manutenção área externa. 1a. Etapa limpeza de terreno	Urgência		30.000,00			Necessário devido à segurança do local. Os valores serão debitados da Ata de Registro de Preços 2018 da SEF. Estimados R\$ 320.000,00. Intervenção atual contratação de limpeza dos terreno	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP/PRP/IB/IQ/ICB/IME/EP	Reformas do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP e do Instituto Pasteur	Estratégico					<b>Bloco A</b> INSTITUTO PASTEUR - 3o. e 4o. pav. - obra concluída, obtida certificação do laboratório, compra de autoclaves (responsabilidade do DA) não foi realizada e haverá necessidade de intervenções civis após obra entregue para instalação do autoclave. <b>BLOCOS B e C</b> PATEO/ POLI - 1º andar do B e Térreo do C: Obra concluída CIÊNCIAS MOLECULARES - 2º Pav. do B Obra concluída ADMINISTRAÇÃO - 4º Pav. parcial do Bloco B . Obra concluída Os laboratórios PATEO, Pasteur , IRIS, Ciências Moleculares , Bioinformática do S2B foram contemplados no aditivo de serviço da MPD.		Concluído (Obra)	
SP	2016	RUSP/SAUSP	Retrofit do sistema de ar condicionado e adequações civis no Prédio do Arquivo Geral da USP- SAUSP	Urgência				230.660,09	Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2016	SAS	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	Estratégico					Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2017	SAS	Pontos de ancoragem em todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do CRUSP						Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP não dos demais	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / Creche	Substituição de Reservatório Metálico da Creche Central	Urgência				138.900,11	Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 11/09/2018. Licitação deserta, vas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao caixa da SEF	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	SAS / CRUSP	Projeto de ampliação e reforma e combate contra incêndio no Conjunto Residencial CRUSP	<b>Urgência</b>		11.060.000,00		11.060.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem. Projeto concluído, porém ainda há necessidade de aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por problemas de recursos estimados em mais de R\$ 11.000.000,00 para todos os prédios	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	<b>Urgência</b>		213.124,27			Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos/projetos. Projetos de hidráulica e elétrica prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82,7). Recursos reservados (13/06/2018). Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação mais uma vez deu deserta e a verba retornou ao caixa.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Recalque em parede externa e piso interno da sala de atendimento do passe escolar no Bloco E do CRUSP	<b>Urgência</b>		65.000,00			Contratado projeto de reforço	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Projeto de reforma das instalações elétricas dos blocos do CRUSP	<b>Urgência</b>		4.200.000,00			Solicitado em outubro de 2017 em função de incêndio em um dos blocos (menos A0). Estudo prevê repetição de solução adotada na reforma do apto incendiado. R\$ 600.000,00 por Bloco	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação para instalação de sistemas de combate contra incêndio e acessibilidade no Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP	Notificação MP		1.912.784,70			Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de Bombeiros ainda está tramitando na Corporação. Estudar viabilidade de execução das torres	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio	<b>Urgência</b>					Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas	Aguardando aprovação para ser incluído no Plano	Concluído (Obra)	
SP	2018	SAS / DVALM	Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central	<b>Urgência</b>	inclusão 2018	200.000,00			Foi para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para engenharia, caso aprovado.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	SAS / DVALM	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	<b>Estratégico</b>		570.000,00		463.480,00	Ordem de início 24/04/2017. Concluído em 21/08/2017 em fase de entrega provisória	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / RUSP / PUSP-C	Reativação do Centro de Convivência da Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP - 1ª etapa	<b>Estratégico</b>		1.000.000,00			Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R\$ 650.000,00. <b>Por que não lançamos corretamente no tempo?</b>	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	A iniciar	
SP	2017	SCS	Alteração lay out 5o. andar e transferência para o Bloco L de estudos de rádio. Etapa 3 da solicitação acima	<b>Estratégico</b>		450.300,00			Decidida a transferência dos estudos da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) em 01/2017. A edusp em 01/2018 janeiro de 2018 verbalmente não aprovou ceder área para estudos de gravação, em consequência deve ser feito novo estudo para outro local do prédio. Falta rever projeto do 5o. andar do Bloco L	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SCS	Alteração lay out 4o. andar e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para adequações administrativas e transferência de estudos. 1a. E 2a. Etapas	<b>Estratégico</b>		450.300,00			1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a transferência dos estudos da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) em 01/2017. 2a. etapa Reforma do 4o. andar do BL.L concluída pela ata de registro de preços.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SEF	Ata de Registro de Preços 2018	<b>Estratégico</b>		2.400.000,00		4.800.000,00	Usando uma fração dos valores totais no 1o. Ano	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SEF	Reforma 4o. Andar e térreo do Bloco K do Prédio da Administração Central para: 4o. Andar - Superintendência, assessores, DVAF e PHUERE; térreo - arquivo SEF						Reforma da Superintendência para adequação ao novo organograma, no arquivo deve ser prevista aquisição de arquivo deslizante e estar coordenada com as ações de recuperação do acervo (em conjunto com o SIBI)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2019	SEF	Ata de Registro de Preços 2019	<b>Estratégico</b>		1.200.000,00		4.800.000,00		Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



## PLANO DE OBRAS 2018-2021

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Classif.	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	SEF	Ata de Registro de Preços 2020	Estratégico		1.200.000,00		4.800.000,00		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2021	SEF	Ata de Registro de Preços 2021	Estratégico		1.200.000,00		4.800.000,00		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SEF / PUSP-C / IGc (CEPAS)	Implementação da captação de água subterrânea através da complementação de infraestruturas existentes.		inclusão 2018	2.494.088,47		2.500.000,00	Estudos conceituais iniciados pelo CEPAS (a Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento da FMVZ é parte do projeto). O investimento total preliminarmente estimado é da ordem de R\$ 2.494.088,47 a ser realizado no período de janeiro de 2018 (considerando no primeiro mês os valores já efetuados em 2017) a dezembro de 2019.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2013	SEF/PUSP-FC	Construção do Escritório Regional da SEF em Pirassununga					448.578,94	Início em março de 2013 e término em maio de 2016	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
SP	2018	SEF/RUSP	Plano de Acessibilidade nas edificações da USP na Cidade de São Paulo.	Notificação MP					Atendimento da solicitação do MP para levantamento do campus em seis meses a partir de 27/03/2018. 1a. Etapa: Levantamento da situação de acessibilidade no Campus Cuaso e Planejamento das intervenções. 2a. Etapa Levantamento da situação de acessibilidade no restante da capital e Planejamento das intervenções	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	SIBI	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI) - Etapa 1	Urgência				375.470,03	Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB). Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasileira. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retórica 2015	Concluído (Obra)	
SP	2016	SIBI	Reforma para ocupação do SIBI no Edifício da Administração Central - Etapa 1	Estratégico				375.000,00		Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
SP	2016	SIBI	Projeto executivo e obra para ocupação do SIBI no Edifício da Administração Central - Etapa 2			2.384.628,44			Projeto (R\$ 80.311,13) para laboratórios, doca, arquivos, áreas de apoio, etc. Abertura dos envelopes dia 07/03/2017. Ordem de início 14/08/2017. Obra de reforma de 600,00 m2. Projeto concluído em junho em revisão planilha orçamentária pelo Custos da SEF desde 25/06/2018. Falta corrigir poucas pendências com a contratada	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em custos	1a prioridade Maria Crestana
SP	2015	SPPU (SEG)	Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária.	Estratégico		300.000,00		262.675,60	Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar projeto pois não se obteve a contento o licenciamento ambiental pela PUSP (retrada de uma árvore). Em 31/03/2017 obra retomada a partir de projeto modificado. Obra atualmente paralizada. Contrato rescindido. A elaborar elementos técnicos para nova licitação	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	SPPU (SEG)	Reforma para Construção de Central de monitoramento: Dr. Arnaldo	Estratégico				275.975,19	Elementos para licitação concluídos Prazo de obra 120 dias. Edital publicado em 25/07/2018. Foi solicitada impugnação da licitação, aguardando resposta técnica do recurso.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SPPU (SEG)	Execução de demolição de edificação e reforma de espaço para vigilância em terreno da USP no Tremembé	Urgência	inclusão 2018			89.086,74	Da ata de registro de preços. Ordem de início 20/03/2018. Previsão de Término 20/05/2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	SPPU (SEG)	Reforma de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança	Estratégico		1.000.000,00		1.127.563,61	Ordem de início 22/02/16 (1ª. Licitação Contrato rescindido). Contrato do remanescente: ordem de início 1/8/2016; prazo 240 dias corridos. Obra não concluída. Contrato rescindido. Em elaboração dos elementos técnicos para nova licitação	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	STI	Projeto e reforma dos Blocos A, B, C e Prédio Anexo , inclui acessibilidade, prevenção e combate a incêndio	Estratégico		2.804.978,87		238.175,74	Ordem de início 05/10/2016 (projeto). Foi entregue a projeto executivo concluído em julho 2017. Licitação 1a. Etapa em andamento Valor estimado para a 2a. Etapa R\$ 2804.978,87. Abertura dos envelopes 1 e 2 dia 17/02/18.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	
SP	2018	STI	Reforma completa do Bloco B e intervenções nos Blocos A, C e edifício da STI - 1ª Etapa de Obra	Estratégico		2.211.593,78		2.255.938,49	Corresponde à primeira etapa das obras. Abertura de envelopes dia 16/01/2018, adiada para 17/05/2018. Licitação concluída em 21/08/2018, tendo sido feito o empenho de metade do valor do contrato (R\$ 1.022.098,60), restando ainda a outra metade para 2019 (R\$ 1.233.839,89, que inclui a obra R\$ 1.189.495,18 e o contrato de manutenção de R\$ 44.344,71. Verificar possibilidade de aditar obras civis para acessibilidade do Bloco C (para elevador) e após licitar equipamento	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	STI	Estudo para implantação novas antenas de telefonia celular no campus CUASO	Estratégico				0,00	Instalação de duas novas antenas em função da solicitação da VIVO para melhoria do sinal no campus	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2018	Todas Unidades	Adequação de acessibilidade dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros)	Notificação MP		5.000.000,00			Fase 1 de um total de R\$ 10 milhões estimados, em decorrência de reunião com MP ocorrida em 27/03/2018. Em fase de levantamentos para atualização cadastral e elaboração de Plano de atendimento (a concluir até março de 2019)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)

Soma de Contagem de Solicitação

## Plano de Obras Resumo por situação

