



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| SP | 2021 | CEBIMAR | 20190160 | Contenção de talude no acesso do Cebimar | Urgência | 300.000,00 | | | Contratado projeto e orçamento em 24/10/2021 com prazo de 30 dias (R\$ 27.000,00). Entregue em 04/02/2022 para verificação de custos | Laudo contratado pela Unidade aponta necessidade e medidas paleativas que foram implantadas pela Unidade (desvio descida águas pluviais) | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2018 | CEBIMAR | 20180290 | Reformulação de áreas externas (acessibilidade, pavimentação, coberturas, vias de acesso e estacionamentos) | | 300.000,00 | | | | Sem projeto, sem dados para estimar preço | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | CEBIMAR | 20130136 20200108 | Construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade | Estratégico | 3.000.000,00 | | 224.640,00 | | A realização do projeto pertence ao Plano de Metas Reitoria 2015, porém a obra necessita de aprovação para ser incluída no Plano de obras. Falta aprovações nos órgãos: Prefeitura São Sebastião, IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB (há necessidade de regularização total da área) <u>a licitação para as obras não poderá ocorrer até a regularização com os órgãos.</u> O MAE (Prof. Paulo) está auxiliando a Unidade no relatório a ser encaminhado ao IPHAN em relação ao sítio arqueológico. Os números da matrículas dos terrenos obtidos junto ao DPI foram encaminhados a inidade para responder à CETESB. Após aprovações nestes órgãos a documentação será encaminhada à prefeitura. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | CEBIMAR | 20180291 | Reforma do mirante e construção de muro de arrimo com solo grampeado verde | Urgência | - | | 240.595,02 | Início 21/09/2020 / Término 28/01/21. | Projeto contratado pela FUSP. Atualização planilha desde 11/03/2019. Abertura envelopes 26/08/2019. Licitação deserta, nenhuma empresa apresentou envelopes. Contratada empresa em setembro de 2020 (Obra em fevereiro de 2021 estava R\$ 214.775,02) + Acessoria para fiscalização (R\$ 25.820,00) | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | CEPEUSP | 20180106 | Avaliação da Recuperação estrutural do Velódromo | Urgência | 300.000,00 | | | | Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R\$ 300.000,00 para o laudo). Questionada sobre se valeria a pena manter a edificação em face dos altos custos de recuperação e do velódromo já não atender normas atuais esportivas a unidade manifestou-se pela manutenção uma vez que há atividades administrativas lá instaladas que não poderiam ser removidas e a edificação presta-se para outras atividades que não apenas competições ciclisticas. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | CEPEUSP | 20180078 | Recuperação estrutural do tanque de saltos e das piscinas olímpica e múltiplas | Urgência | 500.000,00 | | | | Verificar relatório (prot. 15.5.459.63.5) Processo com SVPARQ troca de coordenação para a SVPENG em janeiro 2018. Contratado laudo no processo 15.1.554.82.7. Falta projeto executivo e planilha orçamentária em contratação. Necessidade reforçada em reunião de 29/04/2019 com a direção da Unidade que informou haver perda diária de água oque indica grave vazamento. O conjunto piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas foi tombado pelo CONPRESP em 2019 | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | A iniciar |
| SP | 2018 | CEPEUSP | 20180293 | Reforma do sistema de impermeabilização da Laje dos Auditórios do estádio | Urgência | 100.000,00 | | | Intervenção relacionada com recuperação estrutural do estádio | Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído, porém não foi encaminhado para a SEF. Engo. Newton informa que há necessidade de recuperação estrutural também. Os auditórios estão no prédio do estádio | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | CEPEUSP | Não há solicitação no Acrópole | Avaliação e Recuperação estrutural do estádio | Urgência | 300.000,00 | | | Recomenda-se uma vistoria para detectar, através de inspeção visual, possíveis riscos | A unidade informa que já foi feita avaliação neste sentido. Verificar com o Protocolo em qual processo a avaliação transitou. O Estádio Olímpico foi tombado pelo CONPRESP em xxxxx/2019 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | CEPEUSP | 20180093 | Reforma do Bloco F e Recuperação estrutural dos blocos F e G | Urgência | 550.000,00 | | | O remanejamento do transformador foi executado e há necessidade de definir novo uso para o ambiente remanescente. É preciso agendar vistoria com o Ivo e Jailton para definir o uso e acesso da sala desocupada. Ivo deve contatar Cepeusp para definir uso do espaço e daí especificar acabamentos ou outras necessidades, lembrar da impermeabilização da cobertura | A vistoria confirmou necessidade da intervenção. Há necessidade de retirada de cabine de energia interna da edificação para possibilitar os trabalhos de recuperação. A DVPARQ verificou estudo de nova implantação considerando transformador de pedestal encaminhado pela Pusp-C. PUSP-C está finalizando custos para encaminhar para a SEF repassar verba (repasso de R\$265.882,00, autorizado em 19/9/2018)). Projeto estrutural concluído (inclui reforma da cobertura) porém o projeto de fundações contratado não foi aprovado e será executado novo projeto. É preciso cobrar PUSP-C do andamento da transferência do transformador. Apresentado estudo de arquitetura para novo lay-out não aprovado. Novo estudo aprovado foi encaminhado para DVENG para continuidade em 07/06/2019. Conforme DVENG obra será executada pelo registro de preços | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| SP | 2016 | EACH | 20190294 20190179 20160299 | Reforma para prevenção e combate a incêndio | Urgência | 175.500,00 | | 25.510,63 | Repasses de R\$ 124.729,06 em 25/06/2019, de R\$ 25.510,63 em 27/06/2019 e de R\$ 50.000,00 realizados em 03/02/2020. Para instalações necessárias para prevenção e combate à incêndios. Não houve prestação de contas e tampouco sabemos se a Unidade providenciou o AVCB. Informação de março de 2022: Unidade providenciando os serviços necessários para obtenção AVCB (p.ex. instalação lâmpadas de emergência e adequação PCF). | Obtida aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Há necessidade de correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB. Foi realizada reunião com a EACH e PUSP-CL para orientar ações que eles podem realizar com vistas a obtenção do AVCB. Deverão ser apresentados à SEF os orçamentos correspondentes para repasse dos recursos previstos no Plano de Obras para esta finalidade). Apresentado 1 orçamento para Aquisição e instalação de blocos Autônomos de Emergência no valor de R\$ 124.729,06 + 25.510,63=R\$ 150.239,69 para todos os edifícios da EACH desde 17/06/2019. Repasse efetuado em 27/06/2019 de 25510,63. Foi informado que para os blocos autônomos foram necessários R\$109.900,00. Solicitados R\$ 50.000 em novembro 2019 para sinalização e portas corta-fogo | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2022 | EACH | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para acessibilidade do I1 Conjunto Didático Inicial | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EACH | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para acessibilidade do Conjunto Didático / Ciclo Básico | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EACH | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para acessibilidade do Posto de Enfermagem | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EACH | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para acessibilidade do I2 - Anfiteatros | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2017 | EACH | 20150095.4 | Reforma da Cobertura, Instalação de Linha da Vida do Ed. I1 e Pintura Ext. Gin. Esportes | Urgência | | | 863.267,37 | Recebimento Definitivo em 02/08/2020 | Reformas emergenciais em rufos e telhas executada anteriormente. (início 2018 prot.17.5.777.82.5). Material encaminhado à licitação em 15/03/2018. Revisado e finalizado em custos (Valfran) com conclusão em 22/08/2018. Encaminhado para licitação em 03/09/2018. Ordem de início 08/04/2019 término previsto 05/08/2019. Solicitado em maio de 2019 pela Unidade acrescentar recuperação de calha de águas pluviais da fachada sul do ginásio poliesportivo da EACH, bem como a finalização das fachadas Sul e Oeste do mesmo edifício (Acrópole 20190159). Previsão de Término dezembro 2019 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | EACH | 20180297 | Construção de torre e instalação de elevador no ginásio de esportes | Notificação o MP | 300.000,00 | | | Estudos iniciados em fevereiro 2021. Anteprojeto aprovado pela unidade e Cetesb em out 2021 posterior contratação projeto executivo estrutural e elétrica. | Para corrigir desconformidade existente (caixa executada não comporta o elevador). Necessidade reorçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Prazo MP 2022 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | EACH | 20150095.5 | Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 e A1 | Urgência | 810.000,00 | | | Projeto de arquitetura concluído encaminhado para DVENG com dúvida em relação à SPDA em 20/01/2020. | Incluído após relatório mostrando as condições inadequadas das coberturas em setembro de 2018. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|----------------|------------------------|---|---------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|---|--|
| SP | 2020 | EACH | 20200056 | Reforma das quadras externas da EACH (cobertura e instalações elétricas é de captação de água) | Estratégico | - | Outros | 3.354.369,52 | Licitação homologada valor R\$ 6.575.481,54. Empresa vencedora Brasfort | Projeto contratado pela Unidade. Arquitetura aprovada, estrutura e fundações não aprovada. Previsão R\$ 5.7 mil no total; apoio reitoria R\$ 2.728.035,82 mi - saldo de R\$ 2,9 mi (valores revistos em 7/5/2021) solicitados à SEF. Houve necessidade de recursos complementares devido às correções de projeto solicitadas pela engenharia da SEF. DVENG informa: PROJETO REVISADO ENCAMINHADO PELA UNIDADE EM 09/03/21 COM PENDÊNCIAS. MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL ENCAMINHADO PELA UNIDADE POR E-MAIL NO DIA 10/03/21 EM ANÁLISE DVENG. Foi realizada contratação de assessoria técnica para revisão do projeto da cobertura metálica, a previsão de entrega do relatório final é dia 31.05.2021. Aprovado ad referendum o valor de R\$2,5 milhões, em 23/3/21 para repassar a unidade. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contratação obra pela Unidade |
| SP | 2017 | EACH | 20160279 | Construção de Piscina | | | | | Projeto postergado em função de outras prioridades | Previsão de construção em etapas. Término estudo preliminar aguardando avaliação. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | EACH / PUSP-CL | 20180299 | Serviços de operação, manutenção e monitoramento de Sistemas de ventilação de gases | Urgência | | | 341.116,63 | Em processo de renovação para o último período, com término para 03/07/2022 | Desmembrado de Plano de Metas da reitoria. Abertura do pregão eletrônico 05/06/2017. Ordem de início 5/7/2017. Término 24/07/2018. Em custos para atualização de preços de reajuste. A Reajustar para mais um ano. Há necessidade de prever mais 5 anos com reajustes anuais sempre em julho (IPC FIPE). Em reunião com o prof. dib em 19/07/2018 foi acordado que a 1a. prorrogação é responsabilidade da SEF e que as demais serão pela PUSP-CL, idem em relação às medições. Parte do valor empenhado em 2018 (R\$ 132.086,40) e parte para 2019 (R\$ 209.030,23). Em custos para análise do 2o. aditivo. Previsão de Término julho 2022 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em obra |
| SP | 2018 | EACH / PUSP-CL | 20180298 | Avaliação, projeto e reforma das redes de abastecimento e de efluentes do Conjunto Didático, Conjunto laboratorial, do edifício I1 e do ramo principal até a ETE. | Urgência | 500.000,00 | | | RECOMENDAMOS A LIMPEZA DO SISTEMA, MAS NÃO SABEMOS SE A RAZÃO DO PROBLEMA FOI RESOLVIDA APENAS COM A LIMPEZA E SE A LIMPEZA FOI REALIZADA. Necessário contato com a Unidade para mais informações, não podemos dar como concluído. | Necessidade reforçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Em reunião com o prof. Dib sobre este assunto em 20/07/2018, foi comentado que ao investigar pontos específicos da rede descobriram-se problemas de má execução. Foi também mencionada a necessidade de desativação da estação elevatória dentro do campus e construção de nova fora. Processo 07.1.1183.82.4 sobre este assunto foi encaminhado à PUSP-CL em 30/08/2018. Atualmente (maio 2019) a PUSP-CL está providenciando limpeza da rede. Eng. Raimundo fará nova vistoria após o retorno via Acrópole. Em relatório encaminhado em 01/12/2020 o eng. Raimundo pede: "limpeza do sistema de esgoto sanitário através de hidrojetamento, em seguida o reparo das caixas que estão rompidas, mas ante disso sugiro a avaliação de um engenheiro de estrutura, pois a fenda aberta no pescoço da caixa tem dimensões considerável e pode estar retendo gás metano oriundo do esgoto. Também recomendo o levantamento topográfico cadastral da área com registro fotográfico para melhor esclarecer o problema causado, pois o traçado da rede existente não obedece ao projeto original dos prédios." | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | EACH / PUSP-CL | 20150215 | Plano Diretor Físico do Campus USP LESTE | Estratégico | | | | Projeto postergado em função de outras prioridades | Estudos para o Plano Diretor incluí melhorias da qualidade ambiental e diretrizes de ocupação e construção para implementação e ordenação das atividades do campus. Necessário para orientar futuras construções e expansão do campus, adequar áreas externas à acesso a viaturas, melhoria das condições de convivência, habitabilidade e ambientação no campus | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | ECA | 20180347 | Reforma para correção do afundamento do piso da Biblioteca | Urgência | | | 182.621,95 | Falta atualizar Acrópole com termo de recebimento definitivo | Urgência definida pela Unidade em 28/04/2017. Feita avaliação inicial e contratada empresa para diagnóstico (2017.1.442.82.6). Em elaboração elementos técnicos para licitação da obra prevista durante o mês de maio 2019. Previsão Término do contrato 22/03/2020 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | ECA | 20150127 20150127.4 | Reforma do telhado do Bloco C - CTR (Rádio e televisão) | Urgência | | | 979.777,52 | assinatura do contrato 03/2021. Prazo 180 dias. Início de obras 03/11/2021 Término previsto para 01/05/2022 | Avaliação apontou necessidade de reforma geral, projeto incluí escada de acesso e sistema de ancoragem. Projeto de arquitetura e engenharias (hidráulica, estrutura e AP) Falta projeto de estruturas e orçamento | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em obra |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|---|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| SP | 2017 | ECA | 20170324 | Reformulação da Área de Vivência (Praia) e do Edifício CriatECA (antigo Sintusp) | Notificação o MP | 4.500.000,00 | | 255.775,01 | Valor do contrato do projeto R\$ 225.773,15. Início do contrato 25/11/2019. Término previsto para 18/04/2021. Após consecutivos aditivos, o projeto estruturas não foi aprovado. Encaminhado para rescisão meados out 2021. Licenciamento Ambiental de Manejo Arbóreo por R\$ 8.700,00 com prazo de aprovação legal 180 dias (15/11/2021 em andamento ainda não aprovado). Correção patologias concreto com SVAOR desde 03/06/2021, porém as obras foram realizadas parcialmente, necessário verificar o restante. Projeto estrutural de concreto refeito. Falta projeto de tanque de águas pluviais e faltará a cobertura externa metálica (a contratar). Será contratada uma primeira etapa (reformas internas do edifício existente para atender MP e na 2a. etapa cobertura e áreas externas. | Houve reunião no dia 11/01/17 para definição de programa de necessidades da reforma do Edifício Multifuncional CRIARTECA (antigo SINTUSP). Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. Nova alternativa apresentada em julho solicitadas modificações, nova apresentação 05/09/2017 aprovado oficialmente pela unidade. Custo médio de projeto em função das propostas recebidas R\$ 260.000,00 (inclui áreas externas). abertura envelope 1 dia 30/04/2019. Abertura envelope 3 em 13/08/2019. Contrato encaminhado em 12/11/2019. Prazo MP acessibilidade 2021 adiado para final de 2022. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2017 | ECA | 20180022— 20190167 20200138 | Reforma do Espaço das Artes | Estratégico | 450.000,00 | | | Unidade programou Reforma de Adequação parcial do Espaço das Artes para Acolhimento das Atividades da Orquestra de Câmara e do Coral - OCAM e de edificação anexa para Projeto de reforma e adequação de sala para acomodar professores visitantes - GuestHouse, para tanto encaminhou projetos (elaborados por estagiários da ECA) para aprovação. SEF considera mais adequado proceder aos projetos e obras dada a falta de responsabilidade técnica da unidade. Para a OCAM foi feita a demolição de paredes contratada pela SEF, projeto arquitetônico da reforma concluído, de ar condicionado em andamento, falta aprovação oficial (encaminhado acrópole com esta finalidade em fev. 20220 a contratar projeto de elétrica. | Condição para a cessão do prédio do antigo Mac para a ECA era a ocupação inicial sem obras de adequação e a manutenção por conta da ECA. Uma pequena reforma (a ser projetada de acordo com Programa de necessidades de 06/2016 revisto em 02/2017) ao custo de R\$ 450.000,00 foi aprovada em reunião do Conselho anterior a 12/04/2016. Em reunião de março de 2018 com a unidade houve apresentação de novo programa e de estudo preliminar elaborado por arquiteto contratado pela Unidade para transferência das atividades realizadas no edifício do CAP que implicam em reforma geral na edificação (estimado em R\$ 6.310.850,00 pela SVPLF) e que obrigará a reformar também o edifício do CAP (Para a EAD e CMU) para adequação de novas necessidades (sem previsão de custos). A Unidade informou em 20/09/2018 que irá em busca de recursos externos e acrescentou a demolição de três anexos e a construção de novo prédio no mesmo local com valores não estimados ainda. Em nova reunião com direção fomos informados de que a intervenção voltará a ser de simples adequação pois não há possibilidade de obter o valor estimado para a reforma apresentada no estudo contratado pela ECA. Prazo MP acessibilidade 2022 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2022 | ECA | Não há solicitação no Acrópole | Reforma das Edificações Anexas ao Espaço das Artes | Notificação o MP | | | | Há programa de necessidades a ser atendido no projeto de reforma que deverá incluir acessibilidade | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2020 | ECA | 20190065.3 | Execução dos Serviços de Drenagem do Pátio do Departamento de Música da ECA | Urgência | | | 92.583,09 | Em recebimento provisório | há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção prioritizada pela Unidade em abril de 2019) | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2020 | ECA | 2019 0065 20190065.7 | Reforma e Ampliação do Auditório do CMU e drenagem do Pátio Externo do Depto de Musica | Urgência | | | 437647,21 | Drenagem já executada a obra. Reforma do Auditório em licitação desde 15/09/21. Em elaboração de Contrato da Obra com construtora Harus (prazo previsto para término 90 dias) | Devido às chuvas do início do ano, há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção prioritizada pela Unidade em abril de 2019). | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contrato obra |
| SP | 2015 | ECA | 20120091.7 | Reforma para combate a incêndios nos blocos A, B, C, D e reforma para combate a incêndio e acessibilidade no edifícios CAC, CMU e CAP. Intervenção: Projeto Executivo Completo para Acessibilidade dos Edifícios do CAC, CMU e CAP | Notificação o MP | 4.180.000,00 | | 305.135,00 | A reforma e Ampliação do Auditório do CMU (Acrópole 20190150) está em licitação. Anteprojeto em aprovação pela unidade que solicitou em fevereiro 2021 modificações. Montando as diretrizes de projeto em maio 2021. Orçamento projeto acessibilidade dos edifícios CAC, CMU e CAP: R\$ 305 mil. Encaminhado para licitação em 05/07/2021. Abertura Env. 03: 26.01.22. Licitação foi fracassada pois unico licitante apresentou preço abaixo de 70% do VGE. Necessidade de nova licitação | Contrato projeto executivo rescindido. Recursos pagos até rescisão R\$ 62.563,23. Aprovação para obras em reunião do Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso). Considerando uma área de 20900,00 x R\$ 200,00 (sem Centro Acadêmico, CMU e blocos com intervenções de acessibilidade já concluídas objetos de outro projeto). Considerando R\$ 316.000 para obras de acessibilidade do CAC a serem concluídas até 2020 (para adequação ao plano de acessibilidade), devido a existência de cadeirante no edifício do CAC/EAD foi solicitada priorização para intervenção de acessibilidade neste prédio. Elaborado e aprovado estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Acrescido itens de acessibilidade. Devido às chuvas do início do ano, há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção prioritizada pela Unidade em abril de 2019). Há projeto de Corpo de Bombeiros aprovado em conjunto com projeto NPC de ampliação e reforma do Teatro Laboratório. MP atualizado prevê término de todas as intervenções até 2023 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contrato projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| SP | 2019 | ECA | 20190150 | Ampliação e reforma do Teatro Laboratório (acessibilidade, prevenção e combate a incêndio) | Notificação o MP | 7.500.000,00 | | | Orçamento licitação projeto de R\$ 708 mil. Valor contratado: R\$ 355.905,84. Ordem de início dada em 26/07/21 - Término 06/03/21. terá de ser aditado, pois intercorrências (covid, etc.) atrasaram sua elaboração. Etapa atual Anteprojeto incompleto, advertência por e-mail. Nova entrega até 07/02 efetuada com pendências. Encaminhada advertência em 10/02/2022 | Passou para o grupo 1 em função da reunião com o MPT em junho 2018. Devido a dificuldades técnicas para a execução em etapas, complexidade da solução técnica estrutural adotada no projeto e alto custo de execução, não foi aprovado repasse de recursos (quase R\$ 12.000.000,00) para esta finalidade obrigando a elaboração de novo projeto em abril de 2019. Foi priorizado para ser executado até 2021 em decorrência de exigência do MP para viabilizar o AVCB do prédio e adequá-lo à legislação trabalhista. A nova proposta foi apresentada à direção da unidade e pré-aprovada. Anteprojeto aprovado pelos departamentos envolvidos encaminhado elementos técnicos para contratação do projeto em 08/11/2019. Prazo MP 2o. semestre 2021 (para Apresentação do AVCB) | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2022 | EDUSP | 20210114 | Reforma Espaço da EDUSP no Edifício Administrativo | Notificação o MP | | Unidade | | Encaminhado estudo por e-mail em dez 2021. a verificar | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2022 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | EE | 20180040 | Reforma do espaço Estudantil | Notificação o MP | - | Unidade | 301.085,86 | | Projeto executivo contratado pela unidade revisado pela equipe interna. Desmembrado do item "Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade" Recursos previstos inicialmente R\$ 231.181,00 (Parte do Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade). Em agosto de 2018 valor total = R\$ 434.513,85 repassados pela EE. Ordem de Início 15/04/2019. Término previsto 08/2019. Em recebimento provisório (07/11/2019) | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | EE | 20180301.4 | Reforma do sistema de instalações elétricas do Edifício Principal | Urgência | - | | 366.810,89 | Contrato 40/2020. Ordem de Início 17/02/2021. Previsão de Término 16/07/2021 | Projeto executivo necessário para permitir obras de adequação contra incêndios e acessibilidade. Processo de contratação do projeto 19.1.110.82.5 empresa contratada por R\$ 26.500 CONTRATO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA. Encaminhado para custos 17/07/2019 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2015 | EE | 20180300.3 | Reforma edifício principal (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios). Intervenção: Projeto das Escadas de Emergência 1,2 e 3 do Ed. Principal | Notificação o MP | - | | 152.000,00 | Em licitação de projeto desde 27/07/2021. DVPARQ/SVPARQ Alterações cf. Parecer PG - 07.01.22 e atualização das propostas (preços) foi reencaminhado para licitações em 03/02/2022 | Projeto executivo contratado pela unidade em revisão pela equipe interna. Falta aprovações em órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros. A revisar projeto e incluir plataforma para acessibilidade ou elevador no último andar do prédio admin. (Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso). Estimativa exclui custo do espaço estudantil. Encaminhado para órgãos de tombamento em 05/09/2019. Projeto aprovado em janeiro de 2020. Prazo MP acessibilidade postergado de 2021 para 2022 - | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em Licitação/Contrato projeto |
| SP | 2015 | EE | 20180300 | Reforma edifício principal (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios) | Notificação o MP | 2.650.000,00 | | 58.135,95 | Necessário Contratar projeto executivo das novas escadas e incorporá-lo aos demais projetos existentes | Projeto executivo contratado pela unidade em revisão pela equipe interna. Falta aprovações em órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros. A revisar projeto e incluir plataforma para acessibilidade ou elevador no último andar do prédio admin. (Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso). Estimativa exclui custo do espaço estudantil. Encaminhado para órgãos de tombamento em 05/09/2019. Projeto aprovado em janeiro de 2020. Prazo MP acessibilidade postergado de 2021 para 2022 - Elevador do prédio principal desmembrado | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2019 | EE | 20190265 20180300.2 | Reforma edifício principal (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios). Intervenção: Substituição de elevadores no Prédio Principal | Notificação o MP | 200.000,00 | | | Projetos de mecânica, arquitetura, estrutura e elétrica para substituição de dois elevadores no prédio principal para atendimento até o 4o. Andar (atendem atualmente até o 3o. Andar) . Milton (coordenador) deve encaminhado para custos em janeiro 2022. | Desde 24/10/2019 com Milton Reforma para a substituição de elevadores e instalação de equipamentos que alcancem o 4º. Pavimento do Prédio Principal da EE. Intervenção relacionada com o Acrópole 20180300. Desdobramento do item anterior. Prazo MP 2021. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em custos |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|-------|---------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|--|
| SP | 2021 | EE | 20200090 | Reforma e restauro das fachadas dos Edifícios da Escola | Urgência | | | | Projeto deverá ser aprovado no CONDEPHAAT e aguardar as demais intervenções previstas para a EE para ter prosseguimento | Está em contratação pela SEF o Projeto Executivo Completo das três Escadas de Emergência necessárias ao atendimento da Acessibilidade e Combate a Incêndio. Compõem o projeto: arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas e elétricas das escadas. Foram necessárias adequações no edifício de modo a permitir que o usuário tenha acesso às escadas que estão localizadas equidistantes no edifício. Foram restauradas antigas circulações com a execução de divisórias, criação de hall de acesso à escada 2, colocação de portas e de portas corta-fogo entre outras adequações. As adequações internas, somente na interface com as escadas, serão tratadas como reforma, como por exemplo, execução de divisórias, colocação de portas. Todos os elementos a serem executados receberão tratamento de modo a torná-los acabados. As escadas a serem executadas serão tratadas integralmente como toda construção nova, este projeto foi aprovado pelo CONDEPHAAT. Em uma próxima etapa o edifício deverá ser internamente adequado para atendimento da acessibilidade, incluindo a reforma dos sanitários, eliminação de desníveis, execução e adequação de rampas, etc. | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2021 | EE | 20210062 | Reforma para sanar infiltrações de água no telhado da Ala Sul e nas laterais de pedra do Edifício Principal | Urgência | | | 32.418,22 | | Necessários serviços de refazimento de tubulações, impermeabilização, calefação (Manutenção). Foi feito relatório sobre com orientação em relação aos serviços necessários, mas a unidade considerou-os complexos e solicitou atendimento pela SEF | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | EEFE | 20170332.5 | Reforma da cobertura dos Blocos B e C (Complexo Esportivo) | Urgência | | | 2.309.161,07 | Ordem de início 01/12/2020 e término previsto para 29/05/21. Atrasos durante a obra prorrogaram seu término. Está sendo processado um aditivo para a instalação de novas luminárias | Edifício não foi tombado pelo CONPRESP. Se houvesse modificação do desenho da cobertura, haveria necessidade de autorização autor/descendente. Foi contratado laudo estrutural com a Empresa ENGETI, concluído na 2a. quinzena de dezembro 2017. Foi definido a partir do laudo e com a engenharia que será feita a troca total das telhas autoportantes de modo a não alterar conceitualmente o projeto original. Concluído em 11/03/2019. Encaminhado para licitação em 22/03/2019 e para PG em 26/03/2019 Retornou para atualização de custos em julho. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional a recurso) | Em obra |
| SP | 2022 | EEFE | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade Blocos B e C | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acessibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2020 | EEFE | 20200051 | Reforma do Biotério | Estratégico | 500.000,00 | Unidade | | O material apresentado novamente não estava adequado para aprovação e construção do projeto, sugerimos à unidade encaminhar à SEF para contratação do projeto executivo. A solicitação se encontra entre os itens aguardando pela SVPARQ a desde 19/07/2021. Deverá ser dado início à contratação do projeto executivo com a elaboração dos elementos técnicos. | O projeto de reforma do Biotério da EEFE encaminhado nesta Solicitação foi objeto de 03 verificações elaboradas pela SEF, 01 estudo de laudate elaborado em conjunto com o Técnico Ney da EEFE e respectivo relatório da proposta, além de 02 vistorias no local desta SEF e em conjunto com a EEFE e a Empresa contratada. Os recursos serão oriundos da Reitoria. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional a recurso) | Em projeto |
| SP | 2017 | EP | 20180076.1 | Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. | Urgência | | | 332.800,00 | | Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. Em maio de 2019 foi pedida à PG a contratação emergencial da execução de sistema de proteção dos 35 elementos de cobertura em casca por telas eletrosoldadas (Projeto Prof. Maffei), com o valor de R\$ 332.800,00, e execução no prazo de 60 dias. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2022 | EP | 20200123 | Reforma Bloco D1 da Engenharia de Produção - | Notificação o MP | | | | Em licitação pela unidade desde nov 2021 | Projeto inclui para Adequação Acessibilidade. No Plano de acessibilidade a adequação deve ser finalizada até final 2022 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Em Licitação/Con tatação obra pela Unidade |
| SP | 2017 | EP | 20180076 | Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza | Urgência | 7.000.000,00 | | 98.400,00 | Após finalização do laudo foi realizada reunião com a Direção da EP e decidiu-se pela substituição da cobertura | (processo 12.1.596.82.9) a orientação para preparar licitação baseada em relatório encaminhado pela Poli foi suspensa pois, há outro laudo da Poli. Novo estudo foi feito, que coloca em dúvida toda a estrutura da cobertura e, portanto, a possibilidade da sua recuperação. Projeto de restauro e reforço sendo conduzido pela SEF. Em execução primeira etapa: Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. Valor do diagnóstico estrutural: R\$ 98.400,00. Diagnóstico apontou a impossibilidade de recuperação dos módulos de 225 m2 cada em parabolóide. Recursos necessários estimados passaram de R\$ 5 para R\$ 7 milhões | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2018. | EP | 20180349.xx | Reforma para acessibilidade e prevenção e prevenção e combate a incêndios no edifício Minas e Petróleo | Notificação o MP | 250.000,00 | | | Retornou da POLI em 05/02/2021 para que a SEF aumente o detalhamento e dê continuidade. O projeto foi submetido e aprovado pelo CONPRESP. Projeto executivo em andamento com prazo de finalização março 2022, intervenções serão realizadas pela SVAOR | Para atendimento legislado plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Nova prioridade definida pela Unidade além das já alencadas para 2015/2017. Encaminhado para unidade para prosseguimento em 19/07/2019. Prof. Eduardo Ioshimoto foi contatado em 17/09/2019 para informar andamento, em 03/10/2019 foi encaminhada para contratação de orçamento para que a POLI possa licitar as adequações no início do ano 2020. MP Acessibilidade 2021 foi adiada para 2022 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional a recurso) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|-------|---------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| SP | 2018. | EP | 20180349. xx | Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios nos edifícios Metalurgia e Materiais | Notificação o MP | 460.000,00 | | | O projeto deverá ser submetido ao CONPRESP. Definição de execução das obras pela SEF em 2021. EP - Minas: Projeto detalhado, aprovado pela Unidade e pelo CONPRESP. Estudos iniciais em andamento com inclusão do escopo de PPCI dado relatório de vistoria da Inpredial que aponta risco iminente para o edifício. Há também necessidade de contratação de projeto de prevenção e combate a incêndios antes dos projetos executivos. | Para atendimento legislação do plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Nova prioridade definida pela Unidade além das já alencadas para 2015/2017. MP Acessibilidade 2021 adiado para 2023 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2022 | EP | 20210170 | Reforma Bloco D2 da Engenharia de Produção (Inclui Adequação Acessibilidade) | Notificação o MP | | Unidade | | Encaminhado estudo por e-mail em dez 2021 pela unidade. Verificado aprovado com ressalvas a corrigir no executivo | Previsão Plano acecibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Em projeto contratado pela Unidade/Prefeitura ou Reitoria |
| SP | 2018 | EP | 20180041 | Reforma das coberturas dos edifícios da Eng. Metalúrgica e Materiais, Eng. Minas e Petróleo | Urgência | 5.200.000,00 | | | | Compõem os elementos técnicos as "Diretrizes para elaboração do projeto executivo completo para execução das escadas de emergência" e Desenhos de arquitetura. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | EP | 20190268 | Reforma para acessibilidade Bienio - Blocos A, F, G e C e Auditórios | Notificação o MP | 1.000.000,00 | | | | Este projeto engloba a arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas e elétricas das escadas. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2022 | EP | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para Adequação Acessibilidade da Engenharia Química Blocos 18, 19, 20, 21 e 22 | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acecibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2024 (bloco 18) e 2025 demais blocos | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EP | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para Adequação Acessibilidade da Engenharia de Mecânica | Notificação o MP | | | | | Previsão Plano acecibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EP | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para Adequação Acessibilidade Bloco D3 da Engenharia de Produção - | Notificação o MP | | | | | Observar plano diretor da Engenharia de produção encaminhado pela EP e projetos de reforma do Bloco D1 e D2 contratados pela unidade. Previsão Plano acecibilidade encaminhado ao MP para conclusão de atendimento em 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | EP | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para Adequação Acessibilidade dos edifícios do Depto de Elétrica (blocos A, B, C e D) | Notificação o MP | | | | | Para parte das adequações do Bloco B há projeto encaminhado pela Unidade no Acrópole 20180079. Conforme plano da Acessibilidade Adequações até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2019 | EP | 20190297 | Reforma da estrutura no prédio da engª Elétrica - bloco "D" | Urgência | | | | Foi solicitado pelo Superintendente em março de 2020 acompanhamento por um período para confirmar antes de encaminhar para a Unidade parecer estrutural conclusivo. Por ora sem previsão de recurso financeiro | Item vinculado ao ACRópole 20120006. Unidade relata em novembro de 2019 problemas de movimentação estrutural, após retirada de elementos estruturais da fachada. Vicente informou após vistoria em março 2020, não haver problemas estruturais. Como em 2013 foi feito um projeto de recuperação estrutural para o edifício (coordenado pelo Adilson) e não executado, foi solicitado pelo Prof. Francisco acompanhamento por um período para confirmar antes de encaminhar para a Unidade. | Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016 | Em projeto |
| SP | 2018 | EP | 20180076 | Reforma para acessibilidade no edifício da Engenharia Civil - Edifício Paula Souza | Notificação o MP | 2.000.000,00 | | | Em levantamento | Consultada Unidade sobre alteração de prioridade em reunião 09/11/2018 para adequação ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP em novembro 2018, prioridade acrescida além das já elencadas em 2015-2017 Com necessidade deacréscimo de R\$ 885.500,00 para 2020. Prazo MP-2019. Novo prazo acessibilidade 2024 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | EP | 20120006.2 | Recuperação estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D) do Depto Engª. Elétrica. Intervenção: Recuperação estrutural do Bloco B | Urgência | 2.500.000,00 | | | A Unidade na solicitação mencionou todos os blocos da elétrica. Segundo Eng. Adilson o Bloco B era o prioritário, não foi dado andamento depois disso. Realizado até o momento a contratação do projeto de Recuperação do Bloco B. Contrato iniciado em 3/01/2021. Término previsto em 27/02/2022 | Projeto - Concluído (R\$ 47.000,00). Terá nova vistoria para detectar urgência. Verificado os riscos e avaliado que pode ser adiada a recuperação dos blocos exceto o Bloco B que seguirá para para atualização do orçamento. Projeto de recuperação estrutural concluído em 2013 a retomar e incluir Acrópole. 20190252. Estudo para recuperação ou substituição dos brises que compõe os blocos do prédio de engª Elétrica desta Escola Politécnica. | Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016 | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|--------------|----------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|
| SP | 2019 | EP | 20190252 | Reforma para Substituição de Elementos Vazados no Bloco C da Poli Elétrica | Urgência | 800.000,00 | | | Encaminhado para svpeng 22/06/21. Concluído projeto em 22/12/2021. Encaminhado para custos | Item desmembrado da solicitação Acrópole 20120006 | Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016 | Em custos |
| SP | 2016 | EP | 20120007 | Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB | Estratégico | - | Unidade | | Aguardando retorno da Unidade | Licitação suspensa, aguardando aprovação do Convênio e repasse de recursos orçados em 2012 de R\$ 5999025,08 a serem repassados por Ministério da Ciência e Tecnologia (?) | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | EP / Química | 20180033.5 | Construção de nova passarela para a Poli-Química. Etapa Construção da nova passarela elevada e calçada para os acessos principais aos Blocos da Poli Química | Urgência | 2.000.000,00 | | | Há ante projeto de nova calçada porém não prevê passarela elevada. Estudar acrescimo do projeto da passarela elevada. | Após demolição da passarela atual | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | A iniciar |
| SP | 2018 | EP / Química | 20180033.1 | Construção de nova passarela da para a Poli-Química - Adequação de acessos para desvio de fluxo de usuários durante interdição do acesso principal para obra de demolição | Urgência | - | | 133.574,03 | | Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Devido urgência obra pela Ata de registro de preços | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | EP / Química | 20180033.2 | Construção de nova passarela para a Poli-Química. Intervenção: -Reforma para instalação de gradis e adequações | Urgência | - | | 194.758,83 | | Ordem de início 15/04/2019 e término previsto para 08/2019. Recebimento definitivo 15/06/2020 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | EP / Química | 20180033.3 | Construção de nova passarela para a Poli-Química. Etapa: demolição da marquise da Poli-Química | Urgência | - | | 140.632,04 | Obra concluída em junho 2020, porém falta atualização no Acrópole | Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Encaminhada licitação para demolição em 12/12/2018 e para PG em 21/12//2018. Devolvido pela PG em julho 2019. Abertura envelopes 21/08/2019. Ordem de início 11/11/2019. Término previsto 08/02/2020 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | EP / Santos | 20150128.xx | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Intervenção: Restauro interno e paisagismo | Notificação MP | 1.000.000,00 | | | Precisará de aprovação no CONDEPASA. Últimas intervenções a programar no edifício, após as demais intervenções programadas | Conforme informado ao MP (prazos estimados): Licitação, contratação e elaboração de projetos executivos-2o. Semestre de 2021; Licitação de Obra-1o. Semestre de 2022 e realização das obras 2o. Semestre de 2022 | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | EP / Santos | Anterior ao Acrópole | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos - Intervenção - Reforma Emergencial e de Conservação da Cobertura e Fachadas do Edifício Cesário Bastos | Notificação MP | - | | 1.676.308,46 | | Prédio tombado com ação do MP devido às condições precárias obrigando o restauro. Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Serviços de reparos contratados pela SEF R\$ 44.560,00. Em obras a reforma para conservação da cobertura e fachadas, contrato assinado em 23/10/2017 (R\$ 1.135.073,07). Ordem de início 4/12/2017. Previsão de Término junho/2019. Exclusão de serviços da cobertura e aditivo em função dos equipamentos de ar condicionado e de restauro dos ornatos. O restauro de caixilhos da fachada não pode ser aditado e será objeto de outra licitação. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | EP / Santos | 20150128.17 | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos - Intervenção: Restauro das Esquadrias de Madeira e Gradis de Ferro do Edifício Cesário Bastos | Notificação MP | - | | 902.584,83 | Início da obra: 20/08/2020. Término previsto 15/06/2021. Nova data de término 11/01/2022. Falta executar itens do aditivo: novas prumadas e AP e canaletas de drenagem externas. | Título encaminhado ao Ministério Público: Restauro de caixilhos externos. Conforme encaminhado ao MP em outubro de 2018 o restauro das esquadrias externas deverá estar concluído até final de 2020. Encaminhado para contratação direta do diagnóstico das esquadrias externas em 25/10/2018. Diagnóstico e projeto Encaminhado para confirmação de custos em 19/06/2019. Previsão Término informada ao Ministério Público 1o. semestre 2021 em nov. 2020. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em obra |
| SP | 2015 | EP / Santos | 20150128.33 | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Intervenção Reformas para Acessibilidade e Prevenção e Combate a incêndios e elétrica do edifício Cesário Bastos | Notificação MP | 2.500.000,00 | | 3.485.293,27 | -Em custos desde 27/01/2021. Encaminhado para licitação em 27/10/2021, porém em 16/12/2021 retornou para atualizar o orçamento, pois a data-base é Julho/2021. Finalizada a atualização e encaminhada no dia 08/02/2022 | Título Ministério Público: Prevenção e Combate a incêndios. A verificar se aprovação no corpo de bombeiros continua válida uma vez que houve alteração de uso em relação ao projeto aprovado (repassado pelo FDE). Verificar aprovação existente e que medidas devem ser tomadas para as eventuais consequências da situação atual. Foi aprovado PT no Corpo de Bombeiros para Secretaria de Educação e é Escola Título Ministério Público: Acessibilidade (sanitários e elevador). Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento). A quantidade de sanitários prevista no projeto, sob a ótica da legislação atual, continua atendendo. Com pequena alteração, o elevador proposto no projeto atenderá acessibilidade do 3o. pavimento. Em reunião com EP em 08/06/2018 foi aprovada proposta de aproveitamento daquele projeto. Foi contratada a sondagem, pois não há projeto de fundações do FDE (em elaboração dos elementos para contratação deste projeto). Prazo MP término de obras 2o. semestre 2022 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em Licitação/Contrato obra |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|-------------------------------|
| SP | 2015 | EP / Santos | 20150128.xx | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Reformas para instalação de Sistema de ar condicionado e reforma da cobertura do edifício Cesário Bastos | Notificação o MP | 1.800.000,00 | | | No que se refere ao sistema de ar condicionado ainda não houve aprovação do CONDEPASA | Anterjeto do sist. de ar condicionado (custo aproximado R\$ 1.000.000,00 em aprovação no Condepasa com objeções a atender) foi aprovado no Condephaat. Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento não é adequado a situação atual). As intervenções previstas neste item serão encaminhadas na medida da aprovação e elaboração dos projetos executivos de forma independente ou agrupadas. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2022 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2015 | EP / Santos | 20150128.8 20150128.25 | Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Etapa Reforma Áreas Externas e construção de novo acesso e de portaria | Notificação o MP | 800.000,00 | | | Aguardando aprovação no CONDEPASA - Reprogramado para 2022 | Título Ministério público: Áreas Externas novo acesso e portaria. Estudo preliminar encaminhado para aprovação do CONDEPHAAT em dez 2018. A demolição do galpão não foi totalmente aprovada pelo CONDEPHASA Prazo MP término de obras 1o. semestre 2023 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2015 | FAU | 20170331.2 20170331.3 20170331.4 20170331.6 | Reforma das instalações elétricas da FAU Maranhão | Urgência | - | | 310.017,90 | Contrato encerrado | Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma das inst. elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017. Ordem de início da obra 05/06/2017. Término previsto: 01/12/17. Obra paralisada. Contrato rescindido. Contratados dois serviços (as built de elétrica R\$ 4.500,00 e alteração de entrada de energia na Eletropaulo R\$ 8.200,00). Encaminhado para licitação em 19/02/2019 com valor superior ao inicialmente previsto de R\$ 200.000,00. Em avaliação envelope 2 desde 06/06/2019. Encaminhado para contratação da entrada de energia em 29/09/2019 (R\$ 15.340,50). Situação da contratação: Em Homologação em 31/07/2019. Contrato assinado 28/08/2019. Obra concluída em recebimento provisória desde 19/05/2020. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | FAU | 20180042 | Reforma da cobertura do prédio anexo | Urgência | 1.775.000,00 | | 288.883,00 | Encaminhado para licitação de projeto executivo em 10.12.21. A solução escolhida é a de 3 águas para o desenvolvimento do projeto executivo. Após alterações solicitadas no Parecer PG ref. à TP 11/21 (Projeto EE), o Edital desta intervenção será refeito antes do envio à PG. | A cargo da SVOR consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos telhados. Unidade aprovou estudo de alternativa para troca da telha trapezoidal com acréscimo de inclinação e aumento de platibandas. Há necessidade de aprovação nos órgãos de tombamento. Projeto paralisado em função de outras prioridades a retomar neste ano de 2021. Unidade solicitou Acrópole para nova verificação (aprovação ou não do projeto). O projeto foi aprovado pela unidade | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em Licitação/Contrato projeto |
| SP | 2015 | FAU | 20170331.1 | Reforma da cobertura da FAU Maranhão | Urgência | 600.000,00 | | | A proposta para a nova linha da vida foi aprovada pela engenharia; os desenhos estão finalizados. A pedido da arq. Eunice da FAU, a entrada nos órgãos de preservação será feita integralmente pela SEF (as entradas anteriores também haviam sido feitas com assinatura do superintendente, mas efetuadas pela FAU). O Acrópole está na Engenharia (eng. Vicente) deve retornar à dvarq com a concordância da solução adotada e encaminhado à FAU para aprovação antes da entrada nos órgãos de tombamento | Após monitoramento dos problemas até 30/10/2016 detectou-se necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros, ripas e reservatórios. Aprovação junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT, a cargo da FAU. Após aprovação nos órgãos de tombamento serão elaborados os projetos executivos correspondentes (arquitetura, hidráulica, estrutura, elétrica SPDA). CONDEPHAAT aprovou a solução estrutural para a fixação da linha de vida, porém não foi aprovada pelo CONPRESP, que solicita uma estrutura metálica interna à platibanda para esta finalidade. A avaliação estrutural não esta de acordo e será feito projeto sem considerar a linha de vida fixada na cobertura, devendo ainda ser apresentada esta solução aos órgãos de tombamento (em estudo opção de fixação na estrutura de madeira do telhado) | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2017 | FAU | 20180327 | Avaliação da estrutura e Reforma da rampa de acesso ao Edifício Anexo | Urgência | 300.000,00 | | | Falta memorial de obra, definições de canteiro e ser encaminhado para custos | proc. 2015.1.1376.16.7. Tenda será solucionado pela Unidade. Projeto de recuperação estrutural concluído. Falta planilha orçamentária e fechamento documentos de licitação. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2022 | FAU | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do edifício Vilanova Artigas | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | FAU | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do edifício FAU Maranhão | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | FAU | 20180036 | Estudo de viabilidade do local para abrigar parte da reserva técnica da Biblioteca da FAU | | | | | Projeto paralisado em função de outras prioridades | Solicitação inicial da unidade ocupar espaço do IEB nas Colméias não é adequada, pela distância e porque há outros usos previstos para o local conforme projeto da Reitoria | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2020 | FCF | 20200006 20180123 | Reforma das coberturas dos Blocos 13 B | Urgência | 500.000,00 | | | | Solicitada prioridade pela Unidade, em função dos graves prejuízos provocados pelas chuvas nos laboratórios e equipamentos destes blocos, na reunião virtual de 05/11/2020 e confirmada em e-mail de 21/01/2021 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|----------|----------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|
| SP | 2020 | FCF | 20200082 | Contenção do Talude entre os Blocos 13A e 13B da FCF. | Urgência | | | 5.930,00 | Acrópole concluído em 08/10/2020 | Problema surgiu em meados de 2019. O talude que estava apresentando erosão e desabamento. Após visita de SEF e PUSP-C foi orientado para elaborar projeto executivo para correção do problema, que está contemplado no projeto da passarela elevada. Assim, para possibilitar execução de obra emergencial para recuperação da área a DVENG contratou serviços específicos | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | FCF | 20210006 20180122 20180015 | Reforma para conclusão do sub solo e térreo do Edifício de Pesquisas da FCF (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento) | Estratégico | | Unidade | 32.500,00 | Em 05/02/2021 a unidade solicita fiscalização de etapa de obra por ela contratada. Foi contratada assessoria para fiscalização da obra no período de 19/04/21 até 15/09/21. Aguardando aditamento de serviços (na PG) | A FCF tem R\$ 720.000,00 da Fapesp e necessita R\$ 135.000,00 para licitação da 2a. Etapa. Encaminhadas pendências do material necessário à licitação para a unidade. A unidade providenciou a licitação e solicitou fiscalização SEF. A Unidade solicitou em e-mail de 22/02/2019 correção nos recursos necessários para a conclusão da obra (recursos indicados de R\$ 3.000.000,00 foram estimados pela Unidade). Pediu alteração de prioridade em reunião no dia 10/04/2019 para a construção da passarela elevada. Em junho de 2019 a FCF apresentou projetos corrigidos para avaliação, arquitetura aprovada, resta engenharia. Aprovação do projeto completo pela engenharia em 30/01/2020 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2019 | FCF | 20190098 | Conclusão da passarela elevada | Notificação o MP | 1.775.000,00 | | | Os relatórios de verificação das engenharias foram anexados entre setembro e dezembro de 2021. Falta mecânica para encaminhar para o coordenador do projeto e daí para a contratada. Falta projeto estrutural do muro de arrimo e fundações (Suely vai contatar projetista) | Unidade solicita execução da 2a. etapa (recursos indicados foram estimados pela Unidade). Projeto concluído em 2012 a retomar, pois a passarela, além de ser rota de fuga, resolverá em conjunto com o elevador já existente e outro a construir o problema de acessibilidade de todos os blocos. Encaminhado para SVPENG em setembro 2020 para verificação de projeto encaminhado pela unidade (estrutura, elétrica, hidráulica e custos) para preparação dos elementos para licitação. Verificações foram pausadas pela engenharia, talvez por mal-entendimento de alguma orientação. Solicitada retomada em 15/04/2021 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2020 | FCF | 20200006 20180123 | Reforma da cobertura do Bloco 13 A | Urgência | 500.000,00 | | | Houve reunião com Prof. Aquiles, Unidade e SEF em maio 2021 e serão instalados módulos de placas fotovoltaicas na cobertura do Bloco 13 A, o projeto do Bloco A já está considerando este fator. Projeto concluído do Bloco 13 A encaminhado para custos em 05/07/2021 | Solicitada prioridade pela Unidade, em função dos graves prejuízos provocados pelas chuvas nos laboratórios e equipamentos destes blocos, na reunião virtual de 05/11/2020 e confirmada em e-mail de 21/01/2021 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em custos |
| SP | 2022 | FCF | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade dos Blocos 13A, 13, 13B, 17, 16, 15, 14 | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 13A (2023), 13 e 13 B (2025), 17 (2024), 16, 15 e 14 (2025) | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | FCF / IQ | 20180134 | Reforma das edificações da Biblioteca do IQ/ FCF para prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, instalações e pintura externa dos prédios | Notificação o MP | 1.077.000,00 | | | Conforme tratativas entre a FCF, através da Sra. Yara Maria Lima Mardegan, ATD da FCF, e a SEF, a FCF deverá assumir as intervenções de acessibilidade dos sanitários, as demais de adequação à NBR 9050 e aquelas destinadas a prevenção e combate a incêndio incluindo a instalação da escada de emergência serão pela SEF. O projeto de arquitetura da escada metálica está em fase executiva e deverá ser submetido ao Setor de engenharia, bem como as demais adequações que a legislação exige, para tanto além da engenharia estrutural para a estrutura e fundações da escada nova, a SVPENG deve verificar/projetar sistema de hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de emergência e instalações elétricas gerais. Uma vez finalizado o projeto de arquitetura o acrópole respectivo deve ser encaminhado à DVENG com o projeto técnico aprovado pela FCF. | Há projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Há notificação do MPT para o IQ que não inclui o prédio da Biblioteca. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo e ano de resolução (para acompanhar plano de ação da acessibilidade). Previsão de recruso neste item de R\$ 350.000 deve ser alterada para R\$ 1.077.000. Incluiu pintura externa e avaliação das instalações dos prédios por solicitação da FCF no Acrópole (20190146 e 20190182). MP prevê término das intervenções em 2022 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | FD | 20180454 | Avaliação do projeto para reforma do Centro Acadêmico XI de Agosto no Edifício Principal | Urgência | | Unidade | | Obra concluída pela Unidade | Prof. Floriano introduziu tal prioridade (9/5; visita à unidade 30/5); diz que deve conseguir mobilizar recursos para tanto. Elementos encaminhados pela Unidade não foram aprovados na verificação da SEF e estão com a Unidade desde janeiro de 2019. SEF está fazendo novo estudo de arquitetura atendendo legislação Vigilância sanitária. Classificação foi alterada devido ao incêndio no local. Sugestão: passar para Grupo 1 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | FD | 20180044.1 | Reforma do Térreo do Ed. Anexo (acessibilidade, PCI e transferência restaurante) | Notificação o MP | 500.000,00 | Unidade | | Projeto concluído em janeiro 2022. Aguardando Planilha da Interarq para encaminhamento para verificação de custos | Em Reunião com unidade no dia 03/02/2021 fomos informados que a empresa INTERARQ foi contratada para elaboração do projeto do restaurante. O estudo preliminar de arquitetura para reforma do espaço para restaurante foi apresentado indicou que há necessidade de equacionar o térreo como um todo pois não atendia ao projeto de prevenção e combate a incêndios. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021 adiado para 2023 | | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Cam-pus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classifica-ção | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|---------|------|---------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|------------------|
| SP | 2017 | FD | 20180113 | Reformas da cobertura, do Salão Nobre (ar condicionado e acessibilidade) e do pátio interno (captação de águas pluviais) do Ed. Principal | Notificação o MP | | Unidade | 2.710.886,39 | Encaminhado para ORÇAMENTO em 08/09/2020. Custo estimado R\$ 2.600.000,00 Encaminhado para licitação de obra em 09/04/2021. Ordem de início 27/09/21. Término previsto para 26/09/22 | Projeto iniciado em 2008/2009 retomado. No que se refere a reforma do pátio interno, houve duas licitações fracassadas em 2012 e 2013. O projeto da reforma da cobertura, deve incluir mandsaradas necessárias ao sistema de ar condicionado e deve ser aprovado nos órgãos de tombamento junto com o do sistema de ar condicionado do salão nobre (encaminhado em abril de 2019 ao CONPRES e CONDEPHAA). Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021 adiado para final de 2022 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em obra |
| SP | 2016 | FD | 20180352 20180440 | Reforma de elétrica, adequação da acessibilidade e da prevenção e combate a incêndios (Arquitetura) no Edifício Principal | Notificação o MP | 2.650.000,00 | | 128.748,47 | Projeto enviado para custos em 30/06/2021. Projeto de elétrica encaminhado anteriormente. Esclarecimento de dúvidas de custos em 24/09/2021. Previsão de Término da planilha dez. 2021 em atraso devido a atraso nos projetos de elétrica e hidráulica para o sistema de prevenção e combate a incêndios (prevista conclusão para 04/2022) | Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) para as intervenções de acessibilidade, também aprovadas nos órgãos de tombamento. Falta terminar detalhamento e atualização de planilha (*1.650.000,00) Unidade disporá de R\$ 250.000,00. Há projeto técnico aprovado no corpo de Bombeiros encaminhado pela Unidade a verificar quais as adequações exigirão projetos executivos. Foi feita a reforma do Centro Acadêmico (Acrópole 20180454). Novo layout dos sanitários com adequação a NBR9050/2020 foi encaminhado para DVENG em 21/01/2021 Situação: Arquitetura - Foram compatibilizados os projetos das salas de aula/auditórios com os projetos e obras contratados pela FD. Há problemas de atendimento à acessibilidade nestes projetos. Em reunião com a Unidade em 03.02.2021 foi sugerida que a construtora Bolanho (contratada pela unidade) fizesse as adequações necessárias e com isso diminuir o escopo da licitação da SEF, finalizar o projeto e encaminhar para orçamento. Caso a empresa contratada pela unidade possa realizar os serviços de adequação a SVPARQ poderá agendar reunião com a empresa para explicar as intervenções e durante a obra fiscalizar a execução destes serviços, caso contrário sugerimos à unidade suprimir parcialmente os serviços de reforma dos pisos e das pinturas nas paredes onde houver interferências. Será realizada uma reunião com elétrica e hidráulica para compatibilizar com o escopo do projeto de incêndio e a interface com o projeto de elétrica (20180440). PRAZO ESTIMADO: Arquitetura - março/2021 - Engenharia (inclui custos) - será definido após a reunião com a equipe DVENG Em contratação projetos de sistemas de hidráulica e elétrica para a prevenção e combate a incêndios Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021 adiado para final 2022 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | FD | 20180044 | Reforma no Edifício Anexo (para acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, salas dos departamentos e transferência restaurante) | Notificação o MP | 500.000,00 | Unidade | | Projeto da reforma do térreo contratado pela unidade foi verificado pela equipe técnica da SEF. até o momento o projeto estrutural não foi aprovado. Programa de necessidades encaminhado pela unidade em julho 2021 Estudos de Arquitetura em andamento> projeto existente de combate a incêndios de 1988 desatualizado. Necessária nova contratação | A Faculdade de Direito contratou o projeto técnico, porém ainda não foi obtida a aprovação no Corpo de Bombeiros. Quando da aprovação do Corpo de Bombeiros, se houver ressalvas que exijam obras, deverá ser encaminhado à SEF para verificação, anteriormente ao pedido de vistoria. O Projeto Técnico do Corpo de bombeiro deverá ser conciliado com o projeto de acessibilidade e o projeto encaminhado pela unidade (Acrópole 2018 0175) para a reforma do Auditório XI de agosto neste edifício. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021 adiado para 2023 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2019 | FD | 20180440 | Reforma das instalações elétricas do Edifício Principal | Notificação o MP | | | | Projeto com pendências. Encaminhado pelo Eng. Paulo César em 13/01/2021. Foi constatado que o Projeto não está finalizado (falta iluminação de emergência e central de Alarme) Situação: Arquitetura (Daniela) - Elaborar Memorial Justificativo para aprovação nos órgão de preservação - Durante aprovação, será encaminhado para orçamento e licitada a obra. - Realizada uma reunião com elétrica para verificar a interface com o projeto de incêndio (20180352). -Incluído na licitação para adequação de acessibilidade e de combate a incêndios | Incluído após relatório do Eng. Paulo Sartori (ver Acrópole 20180440). Também será necessário em função da futura solicitação de AVCB. Projeto executivo contatado em 28/08/2019. Identificamos que o levantamento geral de instalações elétricas realizado possui inconsistências e também que não foi incluído no material de licitação do projeto elétrico em andamento. Isto foi reportado ao Thiago, que informou que verificaria estas questões. Não foi possível juntar licitação de obra com a obra da reforma da cobertura. Prazo MP 2021. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2017 | FD | 20180027 | Reforma para adequação da acessibilidade e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica) | Notificação o MP | | | | 1a. Prioridade Cancelada pela Unidade, porém reincluída no PPO pela SEF devido à notificação MP | Encaminhados elementos e edital para licitação da contratação de levantamento cadastral arquitetônico (etapa preliminar à contratação do projeto R\$ 28.260,00). Segundo a Unidade, há possibilidade de exclusão deste item, caso o prédio Claudio Lembo venha a ser demolido para em seu lugar ser construída a Biblioteca Jurídica com recursos a serem obtidos pela Unidade, porém mesmo que não seja mais biblioteca o levantamento cadastral foi concluído (meados de janeiro 2019) pois haverá necessidade de continuidade dos serviços de projeto para acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios. (Conforme cronograma do plano de acessibilidade esta obra está prevista para 2024) | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | A iniciar |
| SP | 2020 | FD | 20200026 | Demolição do Edifício Claudio Lembo | Urgência | | 2.862.318,35 BNDS 437681,35 Reitoria | 1.081.118,03 | A SEF está elaborando um termo de referência para a FD contratar uma empresa de gerenciamento. A aprovação nos órgãos da Prefeitura está a cargo da FD. Resultado da licitação: valor de R\$ 621.287,03 | Necessária devido a problemas estruturais graves e para construção da Nova Biblioteca | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|---|--|
| SP | 2017 | FD | 20180109 | Recuperação estrutural e Reforma das fachadas do edifício Anexo. 1a. Etapa Recuperação Estrutural da Viga em Arco do Edifício Anexo | Urgência | 350.000,00 | | | Aumento do escopo para a 1a. fase (SPDA e reforma das fachadas devido à despreendimento de argamassas destas superfícies). SPDA não iniciado e especificação fachadas em finalização. Recentemente foi solicitada inclusão da reforma dos caixilhos. Por se tratar de manutenção, sugere-se solicitar à SVAOR levantamento e orçamentos de empresas de serralheria para a execução destes serviços. Estes orçamentos poderão indicar quais são os serviços necessários e poderão compor a planilha orçamentária da reforma total | Projeto de recuperação estrutural (R\$ 13.500) contratado no final de maio e concluído. Falta planilha de custos e montagem dos elementos de licitação. A recuperação das fachadas será definida em função da gravidade dos desprendimentos de argamassa. Será realizada nova vistoria para averiguar situação atual das patologias, pois falta informação sobre os revestimentos das Fachadas e SPDA para encaminhamento ao setor de custos | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2018 | FD | 20180482 | Construção da Nova Biblioteca | Estratégico | | Unidade | | Em processo de contratação de gerenciadora pela FD, porém o assunto continuará sob acompanhamento da ISIS no que se refere aos projetos. Marco Antonio recebendo projetos por e-mail, passará o projeto executivo para arquivamento pela SCCAD. Há uma gerenciadora verificando os projetos contratada pela FD. O projeto ainda não foi aprovado na PMSP | Segundo a Unidade, há possibilidade de demolição do edifício Cláudio Lembo e a novo edifício para a Biblioteca Jurídica ocuparia este espaço. Encaminhado via Acrópole estudo preliminar da nova edificação elaborado pelo arq. Paulo Bruna em dez de 2018. Foi verificado pela Arq. Isis e há objeções encaminhadas à Unidade | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto contratado pela Unidade/Prefeitura ou Retoria |
| SP | 2015 | FE | 20150134 | Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE | Urgência | | | 145.362,83 | | Na PG desde 03/05/2018. Em 16/08/2018 Encaminhado à DVPENG/SVPENG para manifestação quanto ao Parecer PG.P-S 6/2018-ED (fls. 51/53). Após parecer da PG planilha orçamentária atualizada em 09/10/2018. abertura das propostas 29/11/2018. Em elaboração de contrato e assinatura desde 18/04/2019. Contrato assinado em 06/06/2019, início em 24/06/2019, previsão de término 08/2019 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | FE | 20180105.2 20180105.7 | Reforma estrutural do Bloco B (Inclui Labrimp) | Urgência | | | 500.888,31 | Obra interrompida por 6 meses, necessária execução de desvio de rede externa (R\$ 32.315,90) . Retomada com prazo adicional de 90 dias. | Encaminhado para licitação de projeto em 19/04/2018 valor: R\$ 12.464,00. Em reunião com a unidade em 07/06/2018 foi informado que as atividades no labrimp estão interrompidas há um ano e que há possibilidade de empresa parceira fazer as reformas necessárias sem custos à Universidade. Custos concluído em março 2019 (estimados inicialmente em R\$ 80.000,00) porém há necessidade de correção detectada em junho de 2019. Encaminhado para licitação em 30/08/2019. Contratado por R\$ 338.342,92. Houve necessidade de execução de levantamento topográfico (R\$ 10.450,00) e de desvios nas redes de águas pluviais para a execução da reforma estrutural do bloco B da FEUSP, junto ao Labrimp (R\$ 32.315,90). | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | FE | 20180306.1 | Reforma para acessibilidade e instalação de elevador para pessoas com necessidades especiais e da Lanchonete no Bloco B | Notificação MP | 1.785.000,00 | | | Projeto concluído encaminhado para custos em 18/11/2021 | Prot. 10.5.292.48.5. Há necessidade de compatibilizar com projeto já existente de reforma do Bloco B. Haverá necessidade de prospecção estrutural. Recursos necessários serão provavelmente maiores do que os R\$ 150.000,00 previstos. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo (para acompanhar plano de ação da acessibilidade e projeto de reforma da lanchonete Acrópole 20180171). Previsão de recursos neste item de R\$ 150.000 deve ser alterada para R\$ 1785.000. Prazo MP término de obras 2021 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2022 | FE | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Bloco A | Notificação MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2021 | FE | 20210003 20190050 20180086 | Reforma da Cobertura da Biblioteca da FE | Urgência | 500.000,00 | | | | Conforme informado em reunião de chefias em março de 2021, os serviços emergenciais já foram feitos e há necessidade de reforma geral da cobertura. Foi comentado que o espaçamento de telhas conforme catálogo de fabricantes não está adequado à questão de manutenção frequente nos telhados da USP e sugerida aumento de espessura das telhas e espaçamentos de terças de aprox. 1.50m | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2021 | FE / EA | 20200110.3 | Obra do reforço estrutural do bloco A da Escola de Aplicação da FE | Urgência | | | 1.375.401,92 | Encaminhado para licitação 12.01.22. Abertos envelopes 1 e 2 em 03/02. Uma participante. Em análise documentação desta empresa. Prazo de execução após contratação 122 dias | Intervenção decorrente da Ação Civil Pública - Perícia - Escola de Aplicação | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Em Licitação/Contrato obra |
| SP | 2018 | FE/EA | 20180094 | Drenagem do Parquinho da Escola de Aplicação | Urgência | | | 32.998,54 | | Serviços concluídos em 07/11/2018 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| SP | 2017 | FE/EA | 20180045 | Reforma dos blocos A, B e C da Escola de Aplicação para obtenção dos AVCBs | Notificação o MP | - | | | Obras e instalações necessárias ao AVCB foram concluídas, faltam ARTs para solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiros. | A unidade formulou solicitações separadas (prot. 17.5.126.48.4 e 09.5.340.48.8). Contrato assinado em 09/11/2018. Prazo de conclusão previsto para final de março de 2019. Projeto Técnico foi aprovado no corpo de bombeiros em abril de 2019 (20180045.1). Há necessidade de pequenas adequações de arquitetura a serem elaboradas internamente e contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA e dos projetos executivos para adequações nas instalações encaminhado para contratação em 19/06/2019. Devido à redução de escopo foi feita redução de estimativa de R\$ 2.500.000,00 para R\$ 865.000,00. Prazo MP término de obras 2o. semestre 2020 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2020 | FE/EA | 20200110 20200147 | Vistoria no conjunto de caixilhos instalados no Bloco C da Escola de Aplicação, bem como a sua recuperação/reestruturação | Urgência | 800.000,00 | | | Esquadrias têm problemas de aberturas e fechamento. Deve-se prever troca completa dos sistema das fachadas. Medidas paliativas não resolvem mais | As adequações internas, somente na interface com as escadas, serão tratadas como reforma, como por exemplo, execução de divisórias, colocação de portas. Todos os elementos a serem executados receberão tratamento de modo a torná-los acabados. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2020 | FE/EA | 20190019 | Reforma para correção de patologias apresentadas nas paredes das salas 18C e 19C do Bloco C da Escola de Aplicação | Urgência | | | | SERVIÇOS FINALIZADOS POR MEIO DA 20200110.2 | Inserido no Plano após vistoria em 02/04/2020 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2020 | FE/EA | 20200110 | Colaboração para resposata à PG quanto a Ação Civil Pública - Perícia - Escola de Aplicação. | Notificação o MP | - | | | Pequenas obras / assunto em andamento | | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em obra |
| SP | 2018 | FEA | 20180090 | Reforma dos prédios FEA 1, 2, 5 e 6 (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) | Estratégico | 1.000.000,00 | Unidade | | Em janeiro de 2021 Unidade solicitou retorno do processo 17.1.716.12.8, que foi encaminhado escaneado em 09-/02/2021 para alteração de escopo da solicitação. Não houve retorno até o momento | Solicitação de elaboração de edital e contratação de projetos executivos para reformas. Mudado para 1a Prioridade em 30/5. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para a próxima gestão | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | A iniciar |
| SP | 2017 | FEA | 20180309 | Avaliação da estrutura metálica e telhado do prédio da FEA 1 | | - | | | | Serviço contratado pela unidade em garantia. Encaminhado pela fiscalização relatório de falhas. A Unidade deve contratar os reparos. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | FFLCH | 20180047 | Reforma no prédio da História e Geografia (prevenção e combate a incêndio) | Urgência | 500.000,00 | | | A programar para 2022 | Sem dados para estimativas. A elaborar material para licitação do projeto. Faz parte do 1o. Lote a contratar da CUASO | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|---|------------------|
| SP | 2015 | FFLCH | 20170316 | Reforma elétrica do prédio da História e Geografia | Urgência | - | - | 157.156,03 | | Encaminhado para licitação de obras em 26.09.2017. Com DVENG desde 13/11/2017 para responder parecer PG (em análise de custos desde 07/12/2017). Abertura de envelopes dia 08/03/2018. Aguardando prazo de recursos e após será homologado. Licitação finalizada em 13/4. Obra a ser entregue até 30/10/2018 | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | FFLCH | 20190107 | Reforma da Cobertura do Prédio da Biblioteca Florestan Fernandes | Urgência | 941.000,00 | - | | Encaminhado para custos em 14/07/21. Contrato externo de planilha desde 09/2021. Planilha está na 4a. Revisão e ainda não foi aceita por Custos da SEF | Devido à situação da cobertura foi a presente intervenção foi solicitada pela Unidade. A SEF verificou os elementos técnicos encaminhados, solicitou alterações e repassará os recursos correspondentes quando solicitado. Foi apresentada a planilha orçamentária sem os projetos. retornou a unidade para complementação do material. os projetos foram encaminhados para verificação em setembro. Verificação dará início em novembro 2019 (pode ser que esteja incluído outros prédios objeto de outros acrópoles, a verificar). Projetos foram avaliados e não aprovados. Unidade solicitou que os mesmos fossem corrigidos e as obras licitadas pela SEF. Aguardando Engenharias SPDA e hidráulica e estrutura(encaminhado em julho de 2020 para sveng). | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2015 | FFLCH | 20150120 | Reforma no prédio das Letras (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios) | Urgência | 1.500.000,00 | - | | | As escadas a serem executadas serão tratadas integralmente como toda construção nova. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | A iniciar |
| SP | 2015 | FFLCH | anterior ao Acrópole | Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais) | Urgência | - | - | 137.676,61 | Há Acrópole 20160255 para a Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes), aguardando manifestação da unidade sobre necessidade ou não de atendimento | Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. O pregão da PUSP-C foi realizado e anulado. Nova lic. em andamento pela SEF. Abertura envelope 2 em 05/10/2017. Contrato assinado em 06/12/2017. Ordem de início 09/01/2018. Previsão de término em 07/06/2018. | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | FFLCH | 20160276 | Reforma para recuperação da passarela de acesso ao Ed de Ciências Sociais | Urgência | - | - | 22.550,00 | | Projeto contratado externamente concluído em 02/06/17. Em 17/10/2017 abertura dos envelopes. Assinatura do contrato em 13/12/2017. Ordem de início de obra 09/01/2018. Término da obra previsto para 23/05/2018 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | FFLCH | 20180310 | Reforma da cobertura do prédio da administração: | Urgência | - | Unidade | 128.650,00 | | Foi solicitada a transposição de R\$335,421,66, por meio de e-mail de 15/5/2018. Transposição será feita quando da efetiva licitação da obra. Licitado com recursos próprios . Valor repassado em 05/09/18 no valor de R\$ 128.650,00. Projeto, licitação e Obras pela Unidade concluído. | | Concluído (Obra) |
| SP | 2020 | FFLCH | 20200009 | Reforma para reforço estrutural no prédio da Administração da FFLCH | Urgência | - | - | 151.500,61 | Ordem de início 01/02/2021. Término previsto 01/05/2021 | Escoramento da Laje do Piso Térreo do Prédio da Administração da FFLCH (R\$ 21.000,00) + projeto de recuperação estrutural de concreto no Prédio da Diretoria e da Administração, da FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (R\$ 31.860,00) + execução de obra de reforço (R\$ 98.640,61) | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2021 | FFLCH | 20200081 | Reforma para reforço estrutural na passarela do edifício das Letras | Urgência | - | - | 28.010,00 | | Acrópole informa que as obras forma contratadas e que o término estava previsto para dez 21. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | FFLCH | 20200044 20180434 | Reforma do prédio Administrativo para acessibilidade | Notificação o MP | 1.653.718,53 | - | | Como desde janeiro de 2019 a Unidade não conseguiu licitar as obras, foi solicitado o retorno dos recursos repassados e a SEF providenciará a licitação em uma única etapa. Previsão inicial R\$ 1.000.000 + R\$ 653.718,53 (retorno de repasse). Houve necessidade de reavaliação do projeto para adequação a atual NBR 9050/2020, finalizada e a última revisão do Projeto Executivo Completo foi encaminhada para o setor de custos em 03/12/2021 | Unidade está equacionando próxima licitação. Ainda não tem previsão orçamentária. A Unidade ainda não começou a preparar a licitação. Recursos repassados de 653.718,53 em janeiro de 2019 para a execução das obras da 1a. Etapa (reforma de sanitários). Há necessidade de aguardar término das obras a cargo da unidade para poder licitar as da SEF. Prazo MP 2019 adiado para final 2022 | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em custos |
| SP | 2016 | FFLCH | 20160255 | Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes) | Urgência | 100.000,00 | - | | Topografia foi acionada para levantamento da área | Aguardando manifestação da unidade sobre necessidade ou não de atendimento desde 07/02/2020 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|---|------------------|
| SP | 2015 | FM | 20150113 | Acessibilidade no edifício Oscar Freire - Instalação de elevador | Notificação o MP | - | - | 299.445,70 | Falta itens de acessibilidade no prédio. MP acessibilidade até 2024 | Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltarão elevador e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG retomada em 01/06/2017. Parada devido a necessidade de desvios de redes. Previsão de término em 16/05/2018. A preparar licitação do elevador. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2022 | FM | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para Adequação Acessibilidade no edifício Principal | Notificação o MP | - | - | - | - | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | FM | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação Acessibilidade no Instituto Oscar Freire | Notificação o MP | - | - | - | - | Elevador instalado Acrópole 20150113. Há necessidade das demais intervenções. Plano de acessibilidade prevê e conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | FM | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação Acessibilidade no edifício do Centro Saúde Escola Butantã | Notificação o MP | - | - | - | - | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2017 | FM | 20150113.6 | Aquisição e Instalação de elevador para acessibilidade no edifício Oscar Freire | Notificação o MP | - | - | 78.300,00 | Elevador instalado, faltam acabamentos civis | Incluído no plano, após encaminhamento de previsão orçamentária 2017. Encaminhado para licitação em 03/04/2019 e para PG em 18/04/2019. Ordem de início 04/01/2021, término previsto 03/05/2021 (R\$ 73.500,00) acrescido de mais um ano para a execução do contrato de manutenção (R\$ 4800,00) | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2016 | FM / FOFITO | Não há solicitação no Acrópole | FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito | Estratégico | 1.000.000,00 | - | - | A programar para 2023 | Com elaboração de projeto de áreas externas. Questão estrutural a cargo da DVENG | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | FM / FOFITO | 20180127 | Reforma e ampliação do Edifício de Pesquisas da FonoFisioTO | Estratégico | - | - | 4.882.776,60 | Publicação do edital da licitação em 20/10/2020. Ordem de início 02/08/2021. Término previsto 28/05/2022. | Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. O contrato da obra foi rescindido em 16/10/2017. Novo lay-out solicitado em função do novo programa de necessidades do prédio foi aprovado pela unidade. Concluído levantamento em novembro de 2018 e arquitetura em 21/12/2018 quando foi encaminhado para engenharias. Contratado levantamento cadastral de Elétrica e Ar condicionado; hidráulica levantamento interno. Projeto de instalações a contratar (prazos estimados para finalização dos elementos técnicos para licitação 5 meses a contar desde março 2019). Haverá necessidade de novo projeto de estruturas para: reservatório, contenção de taludes e bases de equipamentos. Há necessidade de aprovação do projeto técnico no corpo de bombeiros. Encaminhado ao prof. Reynaldo para custos | Planos anteriores a 2015 | Em obra |
| SP | 2022 | FM / FOFITO | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Bloco Didático | Notificação o MP | - | - | - | - | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | FM / NUCEL | 20180368 | Avaliação das intervenções necessários para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB para o Edifício do Centro Integrado de Medicina Translacional (antigo Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL) e adequação da acessibilidade. Intervenção: adequação acessibilidade | Notificação o MP | - | - | 25.000,00 | Aguardando desde maio/2020 manifestação da Unidade sobre providências por ela tomadas para obtenção do AVCB. Obras de acessibilidade concluídas pela SVAOR | Trata-se de notificação da ANVISA. Não há estimativa de recursos. Acrescentado R\$ 100.000,00 como previsão. Necessário Adaptar: Acessos secundários com desnível de 11cm. Portas com largura insuficiente. Escadas com largura insuficiente e corrimão não prolonga 30cm. Sanitários para PNE com largura de porta insuficiente. Auditório com rampa inadequada. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para 2019. encaminhado para DVENG em 11/10/2019. Prazo MP acessibilidade 2019 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | FM / SPPU | 20170327 | Reforma do Edifício da Portaria da Faculdade de Medicina - Quadrilátero da Saúde, para a central de monitoramento da SEG. | Estratégico | - | - | 336.876,43 | Contrato encerrado | Elementos para licitação concluídos Prazo de obra 120 dias. Edital publicado em 25/07/2018. Ordem de início em 07/01/2019. Prazo previsto para término 08/09/2019 (R\$ 329396,35). Há contrato de manutenção de equipamento por um ano (R\$ 7.480,08) | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação | |
|--------|------|---------|---|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|---|---|---|---|-----------|
| SP | 2015 | FMVZ | 20180442 20190011 20210009 | Instalação de novos reservatórios de água e de redes de abastecimento e de incêndio (Projeto Executivo: Ampliação e Adequação das Redes de Infraestrutura no Complexo da FMVZ: água fria, água de incêndio, água pluvial, esgoto, elétrica, telefonia, e TI, respeitando o Plano Diretor da FMVZ) | Urgência | 760.000,00 | | | Há informação sobre a execução dos reservatórios pela unidade. Há outro Acrópole do mesmo tema 20210009. Reunião com unidade em 12/03/21 para organização das demandas do Acrópole. A demanda mais recente será devolvida e hidráulica realizará estudos de pressão para dimensionamento da válvula redutora, posicionamento de registros para setorização das redes. Unidade encaminhou desenhos em 02/06/21 | Alterada implantação dos reservatórios para minimizar interferências com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação concluídos. Unidade aguarda repasse de recursos para licitação. (Reservatórios + Rede: R\$ 933.519,29 + R\$ 276.116,32 = R\$ 1.209.635,61). Informado pela Unidade em maio de 2018 que a rede de abastecimento foi realizada pela Unidade. Falta instalação dos reservatórios e foi solicitada pela Unidade inclusão da rede de incêndios neste projeto. A pedido da FMVZ foi encaminhado o projeto para a Unidade com repasse de R\$ 760.000,00 em 09/08/2018 e compromisso de repasse do restante no próximo ano. Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Encaminhado projeto para verificação, há correções a efetuar e aprovação prévia do projeto no corpo de bombeiros. A Unidade iniciou as obras sem a aprovação do projeto sem ter solicitado o recurso adicional à SEF. Obra realizada pela Unidade, pedido de apoio ao Eng.º Victor para especificação de válvula redutora de pressão; tal análise precisa ser priorizada. | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em projeto | |
| SP | 2022 | FMVZ | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade dos Blocos 17, Anexo ao Bl. 17 e Blocos complementares | Notificação o MP | | | | | Para todas as edificações Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar | |
| SP | 2020 | FMVZ | 20200070 | Auxílio financeiro da SEF com reforma para Contenção do talude localizado na FMVZ e que vem apresentando sinais iminentes de desabamento | Urgência | - | | 240.000,00 | Material técnico em 2a. Avaliação pelo Vicente aprovado e também aprovado o repasse de recursos ad referendum pelo presidente do Conselho em 17/03/2021. Ver com Unidade se realizaram licitação | | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Construção obra pela Unidade | |
| SP | 2020 | FMVZ | 20200064 | Projeto de reforma do telhado do Bloco 17 pela FMVZ | Urgência | 2.288.826,10 | | | Projeto executivo encaminhado para verificação em 17/02/2021. A análise da arquitetura apontou uma série de problemas e o projeto após corrigido será encaminhado para a engenharia | Inicialmente a unidade solicitou auxílio para elaboração de edital para contratação de projeto, antes que o edital ficasse pronto e fosse encaminhado, a FMVZ contratou o projeto executivo. Encaminhou o projeto e solicita recursos e fiscalização das obras à SEF | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em projeto | |
| SP | 2015 | FMVZ | 20180312 | Reforma da galeria de águas pluviais e de rachaduras do Bloco 17 | Urgência | 4.000.000,00 | Outros | | A equacionar atendimento para apoio técnico à PUSP-C conforme demanda da Prefeitura | Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. (2012.1.2586.10.3) Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município. A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP, porém a maior contribuição desta galeria é externa à USP (Jardim Bonfiglioli, etc.). A empresa contratada pela PUSP-C "Soleil" está fazendo estudos para subsidiar decisões de encaminhamento deste assunto) coordenado pela PUSP-C com colaboração da SVPENG. Previsão: R\$ 4 milhões para nova galeria da PMSP a ser negociado com a Prefeitura Municipal. Douglas da PUSP-C solicitou que tomássemos a frente deste assunto em e-mail de 11/11/2019. té maio 2021 não foi realizada nenhuma vistoria pela SEF sobre a questão do piso. | Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016 | Em projeto contratado pela Unidade/Prefeitura ou Retoria | |
| SP | 2019 | FMVZ | 20180486 | Instalação de três reservatórios subterrânea para água de reuso | Estratégico | 1.029.104,61 | | | Aguardando informações solicitadas pelo PUERHE desde junho 2019. Sugere-se excluir do PPO | Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Foi apresentado novo projeto de reservatórios de água de reuso. Para esta finalidade a unidade solicita acréscimo no plano de Obras e mais R\$ 1.029.104,61 Não aprovado pelo PUERHE, aguardando esclarecimentos da unidade desde junho 2019. Solicitação ainda prematura para ser submetida ao Conselho. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em projeto | |
| SP | 2019 | FO | 20190037 | Construção de Depósito de resíduos químicos e inflamáveis | Urgência | 180.000,00 | Unidade | | Projeto aguardando atendimento na DVPARQ para continuidade | Projeto encaminhado pela Unidade via acrópole em fevereiro de 2019. Em avaliação pela SEF. Valor estimado pelo projetista R\$ 73.361,62. Não foi aprovado | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto | |
| SP | 2015 | FO | 20150177 | Novo acesso viário à Faculdade de Odontologia | Urgência | 500.000,00 | | | Projeto aguardando atendimento na SVPLF para continuidade | Interferências com árvores encaminhadas à PUSP-C. Há necessidade de revisão e complementação de projeto | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Retoria 2015 | Em projeto | |
| SP | 2019 | FO | 20200059 | Reformas do conjunto da FO para a obtenção do AVCB e adequação para acessibilidade | Urgência | 3.000.000,00 | | | | | Plano de acessibilidade prevê adequação das Clínicas A, B e C e do prédio edifício principal até 2024 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-----------|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|---|---|
| SP | 2020 | FSP | 20180449 | Reforma no conjunto de edificações para acessibilidade (MP) e prevenção e combate a incêndio (Diagnosticado) | Notificação o MP | 4.000.000,00 | | | Há relatório da Inprediais que indica existir situação de risco devido a cilindros de GLP no interior de alguns edifícios. Os projetos de adequações deverão ser submetidos ao CONDEPHAAT (exceto o CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - ANEXO que é de 2002) | Unidade solicita encaminhar projetos aprovados no Corpo de Bombeiros para 6 edifícios (ficaram faltando os edifícios CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do CENTRO DE SAÚDE ESCOLA). Solicita execução de Projeto com vista à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para todos os edifícios (aprox. 16.000,00 m2). No plano de acessibilidade do MP para 2022 estão os edifícios EDIFÍCIO PRINCIPAL E ANEXO, CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do CENTRO DE SAÚDE ESCOLA. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2016 | FSP | 20180313 | Reforma do muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Pariquera-Açu | Urgência | 140.000,00 | | | SVAOR relatou em reunião de chefias de 12/02/2021 realização de outros serviços neste imóvel. Não há informação sobre o muro de arrimo. A contatar unidade para esta informar se ainda há interesse neste assunto | Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha, reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc. Realizado em 2021 o reparo emergencial nas alvenarias internas do imóvel e contenção provisória do Talude. Não houve retornado projeto por parte da Unidade. Solicitação ficará suspensa até novo chamamento pela unidade pois esta pensando em adquirir imóvel na cidade, pois custo da reforma é maior que o custo do edifício (reunião 04.03.2020) | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto contratado pela Unidade/Prefeitura ou Reitoria |
| SP | 2022 | FSP | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Edifício Serviços Gerais e Grêmio | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2015 | FSP | 20130052 | Restauração da fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção | Urgência | | | 1.228.091,61 | Projetos de hidráulica complementares para a reforma e ampliação do Bloco B do IME necessários ao AVCB (elaborado pela equipe SEF). Iniciado em 22/07/2020 e concluído em 18/11/2020. | Projeto contratado por R\$ 147.356,63. A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Em tramitação nos órgãos de patrimônio. Aprovado no CONPRESP e CONDEPHAAT. Encaminhado para engenharia para elaboração de estudo estrutural e quantificação do material para estrutura de concreto e metálica de plataforma de apoio de equipamento de exaustão (peso: 50 kg) e conjunto de acesso à cobertura (plataformas e escadas marinheiro). Encaminhado para custos em 18/07/2019. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em obra |
| SP | 2018 | FSP | 20190192 | Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 2a. Etapa | Urgência | 500.000,00 | | | Há Acrópole para a Reforma das instalações elétricas do SESA em Araraquara. Encaminhado e-mail ao prof. Campana (pref. PUSP-SC) em 20/07/2021 para auxílio devido à proximidade e conhecimento dos problemas e projetos pela DVEF-SC | Pinturas externas (1a. etapa R\$ 141.168,25) e outros itens como: troca de cobertura, substituição de toda a rede elétrica, reforma de banheiros públicos e de funcionários (masc. e fem.) do térreo, 1o. andar e alojamento, rampa de ligação entre enfermagem e escadas de saída, troca de piso de concreto e demolição de muro (proc.17.1.480.6.0) | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2022 | FSP / SAS | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Restaurante da Saúde Pública | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2022 | FSP / SAS | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade da Creche da Saúde Pública | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|-------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| SP | 2016 | HU | 20180050 | Reforma (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio) | Notificação o MP | 6.000.000,00 | | | 20180050.4 Projeto do sistema de alarme e iluminação de emergência concluído em maio 2021. 20180050.3 Projeto das escadas metálicas concluído em 01/10/2021. 20180050.6 Projeto escadas de concreto (saída de emergência) concluído em custos. 20180050.8 Levantamentos e Diagnóstico das Instalações elétricas e do SPDA em elaboração término previsto para abril 2022. | Havia projeto aprovado de 2008 e a unidade deveria contratar porta corta-fogo, corrimãos, etc. Falta escada de emergência, central de alarme e de fumaça (a cargo da SEF). Havia necessidade de contratação de projetos executivos. Posteriormente constatou-se outro projeto aprovado no Corpo de Bombeiros de 2014 que deve ser substituído. Programada para setembro de 2018 o levantamento cadastral da edificação. Após deverá ser confrontado com PT 2008 para verificar conveniência de manter aquele projeto e se confirmada conveniência contatar CB. Considerou-se necessário contratar novo PT que foi aprovado no Corpo de Bombeiros em 08/2020. A partir de nova notificação do MP em set 2020 foi estabelecido um cronograma para atender suas solicitações a saber: instalação de detector de fumaça e alarme de incêndios até jan. 21; laudo e diagnóstico de instalações elétricas e spda março 2021; obras para instalações hidráulicas (hidrantes, reserva, bombas, etc.) até julho de 2021; adequações civis para saídas de emergência e rotas de fuga (inclui escadas) até julho 2022; contratação e elaboração de projeto de instalações elétricas, spda iluminação de emergência e demais itens necessários ao avcb set. 2022; execução da iluminação de emergência set. 2022; demais adequações elétricas set. 2023. 20180050.2 Estudo Preliminar de Arquitetura para adequação acessibilidade e prevenção e combate a Incêndios em andamento à apresentar para a unidade aprovar. 20180050.3 Projeto executivo de estrutura das escadas metálicas de saída de emergência do HU (R\$ 30.250,00) Início 18/11/2020 Término 18/04/2021 em andamento 20180050.4 Projeto sistemas de detecção, alarme de incêndio e iluminação de emergência do HU (R\$ 30.250,00) Início 01/12/2020 Término 25/04/2021. 20180050.5 Serviços de Construção de Abrigo para Casa de Bombas de Incêndio do Hospital Universitário (R\$ 18.780,00) Iniciado em 18/10/2020 e término em 17/11/2020. 20180050.7 Projeto de adequação da rede hidrante no projeto aprovado no corpo de bombeiro. Iniciado em 26/10/2020 e concluído em 24/11/2020. Iluminação de emergência + alarmes orçados em maio de 2021 em R\$ 2,8 milhões. | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2016 | HU | 20180050.xx | Reforma (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio). Intervenção: Obra das escadas de concreto | Notificação o MP | | | | Falta projeto iluminação, porém caso não ficar pronto será aditado em obra, pois trata-se de item pequeno. Encaminhado para custos em 22/12/2022 | | | Em custos |
| SP | 2016 | HU | 20180050.xx | Reforma (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio). Intervenção: Obra da reforma do sistema de hidrantes e instalação de alarme contra incêndios | Notificação o MP | | | | em custos desde de 24/11/2020 | Primeira prioridade Ministério Público | | Em custos |
| SP | 2018 | HU | 20180025 | Reforma da Rede Hidráulica na entrada principal do HU | Urgência | | | 84.426,34 | Contrato Iniciado em 11/01/2021 e término previsto em 29/05/2021 | Vistoria realizada pela SVOR e detectada necessidade de refazimento de rede de alimentação que sai do reservatório para o prédio bem como nova impermeabilização. SVPENG elaborou estudo com três propostas e o HU optou pela 1a. alternativa. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | HU | 20180014 | Vistoria nos Pilares e Alvenarias do Galpão de Produtos Químicos do Hospital Universitário. | Urgência | | | | Sem retorno do HU sobre novo uso a ser dado ao galpão | Solicitação de março de 2018. Conforme relatório anexado ao Acrópole, não há evidências de risco eminente porém são necessários reparos de manutenção nas redes hidráulicas externas e internas para programar posterior reparos estruturais da edificação. Atenção para bombas do sistema de incêndios. No relatório encaminhado à Unidade foi informando que o prédio deve ser mantido interditado e que há necessidade de definição de uso do espaço antes do projeto de recuperação estrutural e de reforma para novo uso. Aguardando retorno da Unidade desde 25/02/2019 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| SP | 2017 | HU | 20170325 | Reforma do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico | Urgência | 1.500.000,00 | | | A última entrega do projeto foi feita em julho 2021 (R\$ 31.000,00). Falta projeto de elétrica e hidráulica. Não há necessidade de arquitetura e estrutura porque será aproveitado abrigo existente. Após aprovação irá para custos. Houve apresentação de anteprojeto no HU, porém não houve retorno | Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação (2016.1.1651.62.2). Em notificação ANVISA, risco de interdição. A estimativa passou de R\$500.000,00 para R\$1.500.000,00. 20170325.1 Elaboração de Diagnóstico do Sistema de Condicionamento de Ar do Centro Cirúrgico e Obstétrico do HU (R\$13.000,00). Iniciado em 24/07/2018 e concluído em 23/08/2018. 20170325.2 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico (R\$ 31.000,00) Iniciado em 10/06/2019 e concluído em 05/10/2020. 20170325.3 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico - Etapa 2 (R\$ 26.500,00) iniciado em 01/09/2020 com previsão de término em 09/12/2020. Porém não concluído. Clarice, não há indicação de equipe (elétrica, estrutura e arquitetura) | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2018 | HU | 20180316 | Reforma do sistema de ar condicionado da UTI Pediátrica e Neo Natal | Urgência | 500.000,00 | | | Projeto executivo de ar condicionado iniciado em 01/07/2020 e concluído em 30/11/2020. Faltam demais projetos (arquitetura, estrutura e elétrica casa de máquinas externa). Porém não foi encaminhado para dvparq. | Incluído pedido do HU em março de 2018. Em andamento projeto básico. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Em projeto |
| SP | 2017 | HU | 20170348 | Instalação do sistema de ar condicionado da UTI Adulto | urgência | 1.500.000,00 | | | Projetos concluídos encaminhados para custos em abril 2021 | Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Projeto de ar condicionado de 2007 encaminhado pelo HU foi revisado e corrigido. Há necessidade de adequações de elétrica (projeto original do eng. Lima a adequar) e estrutura. Arquitetura (paginação de forros e iluminação) concluído e encaminhado para SVPENG. Diversas incongruências verificadas por custos (Valfran), projeto devolvido para correções. 20170348.3 Projeto Executivo de Estrutura do Sistema de Ar Condicionado da UTI Adulto (R\$ 28.000,00) projeto iniciado em 01/02/21 e concluído em 15/02/2021 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em custos |
| SP | 2019 | IAG | 20190143 | Definição de objeto para a contratação e readequação do projeto de combate a incêndio do Instituto visando a obtenção do AVCB | Urgência | 1.000.000,00 | | | A programar para 2022 | Unidade encaminhou projeto de prevenção e combate a incêndios feito pelo FUNDUSP em abril de 2000 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | IAG | 20180107.3 | Reforma do acesso e instalação de guarda corpo na cobertura do prédio principal | Urgência | - | Unidade | 52.767,12 | Ordem de Início 02/12/2019. Término previsto em 29/02/2020. Em elaboração Termo de recebimento definitivo | Solicitação encaminhada após ofício SEF 178/17. Questão de segurança. Unidade encaminhou projeto que foi refeito pela SEF. Arquitetura concluída, com engenharia para confirmação das fixações. Encaminhado para custos em 24/08/2018. Custos concluído em maio de 2019. Encaminhado para licitação em 13/06/2019. abertura envelopes dia 22/08/2019. Contrato assinado em 14.10.2019 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | IAG | 20180317 | Reforma dos banheiros do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos | Estratégico | - | | | Autorizado utilização de saldo de recursos repassados para outra finalidade na reforma pelo IAG Proc. 2016.1.438.14.3 | Proc. 16.5.105.14.1. Devido ao atendimento de público externo crescente e para atender legislação de acessibilidade. Proj. contratado pela unidade verificado DVFI. Há pendências a corrigir. Em setembro 2016 R\$118.120,20 | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | Em projeto contratado pela Unidade/Prefeitura ou Reitoria |
| SP | 2016 | IAG | 20180051 | Construção da passarela de Interligação do Bloco A ao Prédio Principal | Notificação MP | 250.000,00 | | | Anteprojeto aprovado pelo IAG em novembro 2021 para acontratar projeto executivo | Proc. 12.5.85.14.71 ^a . Prioridade da unidade em 2016. Para permitir mobilidade de Pessoas com necessidades especiais dos Blocos A e Principal. Prioridade reforçada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. Prazo MP 2021 adiado para 2025 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2022 | IAG | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade dos Blocos da Biblioteca e Administração e Blocos A, B e E | Notificação MP | | | | | Para todas as edificações Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2019 | IAG | 20190289 | Instalação de elevador de carga/PNE no prédio Principal | Estratégico | 450.000,00 | | | Está em estudo localização do elevador, e que permita resolver as questões de carga e da acessibilidade | Unidade solicita auxílio para contratação de projeto para instalação de elevador de carga que atenda os 3 pavimentos e a cobertura do prédio principal, informando ter recursos para o equipamento; no entanto haverá necessidade de expressiva intervenção civil para execução de nova torre e que deverá servir para a finalidade PNE. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | IAG | 20180052 | Reforma do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio) | | 350.000,00 | | | | Proc. 08.5.39.14.0. Projeto parado na prefeitura de Valinhos desde 2004, necessita de contemplar exigências da Legislação do corpo de Bombeiros. | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | IAG / PRCEU | 20180068.2 | Reforma da cobertura do Prédio 5 do CIENTEC | Urgência | - | | 24.936,00 | | Prioridade informada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. O local abriga a estação meteorológica e está com o funcionamento prejudicado devido às infiltrações. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|-------------------------------|
| SP | 2017 | IB | 20180476 | Reforma para acessibilidade e prevenção contra incêndio do Edifício do Genoma | Notificação o MP | | | 542.563,41 | Valor orçado: R\$ 542.563,41. Valor da licitação: R\$ 486.448.00. Ordem de início 17/01/2022 | Desdobrado intervenção abaixo. Projeto elaborado pela INTERARQ, verificado SVPARQ e encaminhado para custos (Luis Rolando) em 26/03/2020. MP acessibilidade 2019. | Aprovação Conselho em 12/04/2016 | Em obra |
| SP | 2017 | IB | 20180473 | Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção contra incêndios nos edifícios do IB. Intervenção projeto André Dreyfus e Anfiteatro Anexo | Notificação o MP | 7.500.000,00 | | 284.653,33 | Anteprojeto de arquitetura Ed. André Dreyfus e anfiteatro aprovados pela unidade. Encaminhado para licitação de projeto Executivo em 17.11.2021. Após alterações solicitadas no Parecer PG ref. à TP 11/21 (Projeto EE), o Edital desta intervenção não foi encaminhado à PG. | Proc. 02.1.1540.41.0. todos os prédios solicitados após previsão orçamentária 2017. Considerada área de 24145,00m2. Para adequação ao Plano de acessibilidade e licenciamento da ANVISA (informação do João Marcos em out 2018) o primeiro edifício é o do Genoma estimado em R\$ 325.000 (corre em outro Acrópole) e o edifício André Dreyfus estimado em R\$ 2.045.000 para 2020. No edifício genoma é necessário adaptar: Porta de entrada dupla com folhas de 73 cm. Portas e largura de corredores insuficientes. Rampa com inclinação inadequada e não há outra forma de deslocamento vertical. Não há sanitários acessíveis em todos os pavimentos, no auditório, não há acesso ao palco nem lugares para cadeirantes e obesos. Encaminhado projeto executivo pela unidade a verificar em junho 2019 Prazo MP término obras Genoma 2019, André dreyfus 2020 (Questão do elevador foi reavaliada, pois não será permitido pela unidade realizar o elevador conforme projeto contratado. Será priorizado a pedido da unidade a reforma dos sanitários), Ernesto Marcus, Paulo Sawaya, Sobre ondas e Felix Rawitscher 2021 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contrato projeto |
| SP | 2017 | IB | 20180026 | Construção de depósito de solventes | Urgência | 200.000,00 | | | Aguardando espaço na programação da equipe para atendimento | Conclusão: Só receberão pintura as escadas novas, e as áreas de ligação reformadas entre o edifício e as escadas. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | A iniciar |
| SP | 2018 | IB | 20180473.1 | Reforma na acessibilidade do Edifício Administrativo | Notificação o MP | - | | - | | Acrescido no plano atendimento à acessibilidade devido ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Necessário adaptar: Entrada principal com mas desnível maior que 20mm. Outras três entradas (exclusivas de algumas ambientes ambientes) com desnível maior. Uma das escadas com largura insuficiente. Sanitário acessível possui desnível de 25 mm no acesso. Encaminhado DVENG em dez. 2019. Prazo MP acessibilidade 2019 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | IB | 20180087 | Reforma do sistema de ar condicionado da sala da Congregação e demais ambientes do Edifício Administrativo. | Urgência | - | | 16.280,00 | Acrópole 20180087 foi concluído (falta encaminhar para unidade), no entanto há nova solicitação relacionada de número 20200032 de 18/02/2020 (com Mariana) para instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas técnica e tradução simultânea, dentro do Auditório do novo prédio da Administração - Paulo Nogueira Neto, que ainda não foi iniciada | Foi Feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Faltam orçamentos para encaminhar para contratação | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | IB | 20180128 | Reforma na cobertura do auditório do Edifício Administrativo | Estratégico | 360.000,00 | | | 20180128.2 - Projeto Executivo de Estrutura para Linha de Vida e Escada Marinheiro com Plataforma (iniciado em 13/10/2020) não concluído. 20180128.3 - Projeto Executivo de Reforma do Sistema de SPDA, projeto concluído porém o Acrópole não está atualizado. encaminhado para custos em 06/12/2021 | Cobertura instalada tem apresentado graves problemas de infiltrações e deverá ser reconstruída. Com instalação de sistema de ancoragem e escada marinheiro pois o telhado deverá ser constantemente revisado ao menor sinal de infiltrações. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2017 | IB | 20160277 | Reforma do Restaurante do IB | Estratégico | 1.300.000,00 | | | Orçamento contratado externamente em 26/10/21, concluído aguardando validação por custos | Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado para a unidade em agosto de 2017. Que avaliou custos altos e não deu sequência. A incluir no Plano de Obras da SEF com previsão de recursos para a obra considerando a dificuldade de realizar refeições no Campus CUASO. Em custos Luis Rolando desde 13/04/2020 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2017 | IB | 20180128 | Apoio pós-obra para a aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo | Estratégico | - | | - | Devido ao tempo decorrido, antes de dar atendimento a esta solicitação verificar com unidade se ela ainda é necessária. R\$ 448 mil valor estimado. Unidade informou que obteve a verba da Reitoria | Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhado para contratação pelo CODAGE. Pregão pelo DA. Aguardando reforma da cobertura do Auditório para prosseguimento. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | A iniciar |
| SP | 2018 | IB | 20200032.1 | Instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas técnica e tradução simultânea, dentro do Auditório do novo prédio da Administração | Urgência | - | | 22.575,00 | Serviço concluído e pago em fev. 2022 | Foi Feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Faltam orçamentos para encaminhar para contratação. Também foram realizadas todas as manutenções necessárias, a Unidade precisando realizar contrato de manutenção permanente. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|---|--|
| SP | 2015 | ICB | 20150152 | Ampliação no Bloco Didático ICB III - Edifício de Anatomia (para a sala de gavetas - armazenamento de cadáveres) | Estratégico | | | 385.725,93 | | Ordem de início 13.11.2017 e término previsto para 10.06.2018. Nas escavações, os níveis das sapatas existentes divergiram das cotas de projeto- As cotas de topo (eixos 04 e 05) estavam, 1,50 m e 0,50 respectivamente, acima da cota de piso acabado e perderam as condições de apoio. Fez-se as contratações dos serviços emergenciais de projeto e execução dos reforços estruturais das sapatas e muros de arrimo laterais. O auditório foi interditado durante a execução destes serviços. O grampeamento de solo tb necessário, contemplado no termo de aditamento de serviços. As alterações na arquitetura foram feitas pelo arquiteto Ivo, na drenagem, água fria, esgoto e elétrica foram feitas pela SVENG. A área de custos da SEF precificou. A construtora concordou com os preços. Após validação da justificativa do aditivo e da planilha ~R\$ 63.500,00 (19% do valor do contrato), a DVAF realizará empenho e Termo de Aditivo de Serviços. Prazo contratual suspenso em 11/12/2017 e retomado em 06/04/2018. Valor dos Aditivos: R\$ 50.487,77. Previsão de término 17.05.2019 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2021 | ICB | 20200150 | Retrofit nos quadros de baixa tensão da cabine do ICB IV | Urgência | | | 1.673.477,20 | Recursos repassados em 03/08/2021 repassar ainda neste ano de 2021 | Urgencia avaliada pela engenharia da PUSP-C, foram encaminhados projetos e planilha orçamentária que deverão ainda ser verificados pela Prefeitura | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Con tatação obra pela Unidade |
| SP | 2022 | ICB | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade dos Edifícios: ICB I, II e IV e da Anatomia | Notificação o MP | | | | | Para todas as edificações Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | ICB | 20180111 | Reforma de sanitários nos Edifícios Biomédicas II e III | Notificação o MP | | | 73.716,81 | | Solicitação formulada pela Unidade ao Sr. Superintendente (Prof. Nakao) em substituição ao item de elevadores previsto anteriormente. O projeto de acessibilidade do sanit. foi fornecido pela unidade para o ICB II e estimado em R\$ 69.000,00, o restante ~R\$ 40.000,00 será para o ICB III. Conforme SVPLF não está prevista a reforma em todos os banheiros como solicitado pela Unidade inicialmente, apenas daqueles em pior estado. Há necessidade de mais obras de adequação de sanitários para acessibilidade não previstos recursos no plano. Obras executadas com ata de registro de preços conclusão prevista 20 dias | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | ICB | 20180102 | Substituição de elevador no prédio ICB II (acessibilidade) | Notificação o MP | | | 78.513,29 | Enm contratação | Solicitação encaminhada em 04/04/2018. Solicitado pela engenharia e encaminhados os cortes de arquitetura para a SVENG em 11/12/2018. Prazo MP 2025. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Con trato obra |
| SP | 2019 | ICB | 20190072 | Recuperação estrutural e impermeabilização da Cobertura do ICB I | Urgência | 800.000,00 | | | A DVENG concordou com os serviços especificados e solicitou à Unidade (dez 2021) atualização do orçamento retornado à SEF para continuidade do processo de transposição de verba. | Feita vistoria no local em junho de 2019 e foi detectada necessidade de intervenção pois elementos premoldados da cobertura apresentam sinais de corrosão. Não foi evidenciado risco iminente | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto contratado pela Unidade/Pref eitura ou Reitoria |
| SP | 2016 | ICB | 20160278 | Reforma do Restaurante ICB | Estratégico | 1.200.000,00 | | | Encaminhado para custos em julho 2021. Contrato externo para planilha orçamentária a ser entregue 2a quinzena maio 2022 | Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de fundações e base (há sondagens no local). Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado à Unidade em agosto de 2017. sem notícias sobre prosseguimento do assunto | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em custos |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|
| SP | 2020 | IEA-SP | 20180104 | Reforma de portas em geral e de sala para instalação de copa | Estratégico | 75.000,00 | | | Anteprojeto aprovado, retornou para coordenador em 18/02/2021. Encaminhado para DVENG (SVAOR) em 11/2021. Unidade solicitou alteração nas portas do Foyer em dez 2021 (aguardando confirmação da unidade) | Solicitação complementa intervenções de adequação do espaço para o IEA já realizadas. Sugerido aditar a futuras obras de reformas do pavimento térreo | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2021 | IEB | 20190138 | Elaboração de memoriais descritivos para contratação de manutenção preventiva de sistema de incêndio e automação | Estratégico | - | | | A programar | A solicitação da unidade foi formulada em julho de 2019 e iria fazer parte do escopo de empresa a ser contratada para o gerenciamento de facilities de cinco edificações da CUASO. A contratação não se efetivou por dificuldades na elaboração do edital. Não há continuidade prevista no momento. | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2015 | IEB | Anterior ao Acrópole | Obras para término do Conjunto da Brasileira. | Estratégico | - | | 2.291.526,05 | | Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequência da transferência do SIBI | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | IEB / Brasileira | 20190138 | Avaliação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e de automação | Urgência | 100.000,00 | | | Situação: Aguardando atendimento na dvparq / InPrediais, precisaria entrar em Planejamento de atendimento. Pelo alto valor investido deveria ser priorizado com a obtenção do AVCB. Encaminhar depois para a DVENG | | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | IEB / Brasileira | 20190027 | Intervenções necessárias para resolução do problema da qualidade da água no Edifício Brasileira | Urgência | - | | | | Detectada contaminação por chumbo, obrigou a troca de tubulações e instalações 20190027.1 Substituição da Tubulação de Interligação dos Reservatórios inferiores e Superiores do Espaço Brasil (R\$28.945,00) 20190027.2 Substituição da tubulação existente de rede fria de cobre para rede de água em PVC (R\$ 32.933,00) 20190027.3 Instalação de Nova Rede de Água Fria para 16 Mictórios do IEB e EDUSP (R\$ 9.100,00) 20190027.4 Serviços de Recomposição e Pintura dos Forros dos Sanitários do IEB e EDUSP no Espaço Brasileira (R\$ 9.600,00) | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2022 | IEE | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade dos Edifícios Didáticos (SPEB04 e SPCC07) | Notificação MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2020 | IF | Não há solicitação no Acrópole | Troca de transformador prédio do Tokamak | Urgência | - | | 46.600,00 | Pedido de apoio de verba no final do ano devida a explosão um transformador 13800x380 que alimenta o prédio do Tokamak. Aprovado ad referendum em 23/11/2020. | | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em Licitação/Contratação obra pela Unidade |
| SP | 2018 | IF | 20180098 | Reforma da cobertura, de instalação elétrica, da iluminação e da rede de lógica da Biblioteca | Urgência | 1.932.481,60 | | 288.000,00 (repasso retirada de árvores) | Devido á dificuldades no desenvolvimento do projeto, o mesmo retornou para ser desenvolvido pela SEF em 04/11/2021. Houve repasse de recursos para retirada de árvores (Acrópole 20210022 R\$ 288.000,00) em 13/12/2021 | Cobertura de cimento amianto apresenta vazamentos, problemas com manutenção do acervo, riscos de acidente de trabalho, etc. Em projeto pela unidade a ser apresentado inclusive com planilha em maio de 2018. R\$ 468.500,00 previstos anteriormente foram atualizados em maio de 2018 para R\$ 671.363,14. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Em situação de risco de incêndio por falta de proteção de cabos elétricos, não atende a legislação trabalhista e à infraestrutura de ensino e pesquisa. Em projeto pela unidade. Projeto revisado pela Unidade incluindo elétrica e iluminação, reencaminhado em dez de 2018 está em verificação na SVPARQ. Conforme acertado com reunião com o IF de janeiro 2021, Clarice informar pois Adilson precisa verificar memorial de cálculo do telhado. Sugestão pedir Acrópole que está com Unidade para continuidade pelo Adilson e retorno para demais correções. Conforme informado Adilson apenas poderá verificar este assunto no final de março de 2021. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Em projeto |
| SP | 2018 | IF | 20180320 | Instalação da rede de abastecimento de água para atendimento da área Norte | Urgência | 199.000,00 | | | Aguardando solicitação de recursos pela Unidade | Obras essenciais para o funcionamento da unidade. Sistemas atuais em colapso e sem cadastro o que dificulta a manutenção. Em projeto pela unidade | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | IF | 20180099 | Reforma Edifício Basilio Jafet (acessibilidade) | Notificação MP | 500.000,00 | | | Projeto pausado aguardando para continuidade | O projeto está em andamento pela Unidade. Unidade irá apresentar planilha e projeto em maio de 2018. Houve alteração de valor de R\$ 50.585,00 para R\$ 163.538,50. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Devido à complexidade, deverá ser incluído na programação de trabalho da equipe interna para resolução. Prazo MP 2022. | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2022 | IF | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade Conjunto Abraão de Moraes (Bloco A) | Notificação MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação | |
|--------|------|---------|----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| SP | 2022 | IF | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Edifício Principal | Notificação o MP | | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2019 | IGc | 20190077 | Avaliação estrutura das vigas das fachadas do Edifício Principal | Urgência | 500.000,00 | | | | Está com Pedro Wellington desde 13/08/2019 | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar | |
| SP | 2022 | IGc | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para adequação da acessibilidade do Edifício Principal | Notificação o MP | | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2024 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2018 | IGc | 20180321 | Ampliação do prédio | Estratégico | 5.500.000,00 | | | | Necessário contactar Unidade | Estimativa baseada em orçamento de setembro de 2013 (processo licitação 13.1.1193.82.6 (R\$ 4.283.397,85). Se aprovado investimento há necessidade de verificação de projeto | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2016 | IME | 20110010 | Instalação de elevador no Bloco A | Notificação o MP | - | | 94.190,51 | | Pendencia financeira resolvida e será encaminhado para Recebimento Definitivo. | Ministério público desde 2005. Assinatura contrato 11/12/2017. Ordem de início 22/01/2018. Término previsto até 30/10/2018 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2021 | IME | 20180160 20200007 20210105 | Reforma da cobertura do Bloco A e da rede de captação de água do telhado do Bloco A do IME | Urgência | 1.000.000,00 | | | | Compreende duas solicitações: 20180160 laboração e financiamento de projeto para a rede de captação de água do telhado do Bloco A do IME e 20200007 Elaboração de memorial descritivo para a manutenção do telhado do Bloco A que apresenta vazamentos significativos em vários pontos. Relatório propondo reforma em duas etapas (1a. troca do domus e caixilharia dos sheds + 2a. troca das telhas, impermeabilizações de calhas e sistema de AP) foi encaminhado à unidade em novembro de 2021. Os serviços de impermeabilização do reservatório (20210105) foram concluídos em fev 22. Há necessidade de programar atendimento às demais demandas. | Acrópole 20210105 solicita Execução da reforma dos dois reservatórios de água potável do Bloco A e de suas tubulações antecipadamente ao restante da reforma da cobertura | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2016 | IME | 20170321 | Reforma da cobertura do Bloco B - CEC | Urgência | 400.000,00 | | | | Em abril/2019 foram encaminhados comentários da arq. Veronica sobre o projeto de estruturas (Acrópole 20170321.1), não houve mais retorno. SPDA projeto concluído em 03/2020. Aguardando finalização do projeto de estrutura para eEncaminhado para custos em 04/11/2021 | Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura. Graves vazamentos poderão provocar a perda de equipamentos dos lab. de informática. Há necessidade de projeto de estrutura de pilares para fixação de pinos de ancoragem para trabalhos em altura, SPDA conforme Norma, calhas e condutores de AP. Projeto de arquitetura concluído encaminhado para SVENG para continuidade das engenharias em 26/04/2019. Prof. Júnior reforça pedido de prioridade em 5/12. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em custos |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|--|----------------------------|
| SP | 2016 | IME | 20180003 | Reforma e ampliação necessária à obtenção do AVCB do Bloco B | Notificação o MP | | | 2.684.091,56 | O prazo de licitação estimado em 4 meses e o de execução das obras e das instalações está estimado em 10 meses. Encaminhado para licitação em 19.11.21. Em 06.01.22 licitação foi suspensa temporariamente a abertura dos envelopes para esclarecimentos ao questionamento de uma das licitantes. Houve necessidade de alterações e atualização da data base da planilha de estimativa de custos. Está previsto a publicação de reabertura desta Tomada de Preço para o dia 08/02/2022 (conforme Coppola). | Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem AVCB. Há aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevenendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios, no entanto as intervenções neste Plano estão restritas ao Bloco notificado pelo MPT. Laudo de elétrica contratado pela SEF (proc. 17.1.409.82.9 coordenação Eng. Luiz Augusto) deverá ser avaliado pela DVENG sendo que o IME deve ser orientado para resolução dos itens de manutenção pertinentes à unidade, os demais devem ser atendidos pela SEF. Projetos de SPDA Blocos A, B e C elaborados pelo IEE em novembro de 2014 (encaminhados pela unidade no prot. 15.5.250.45.0) com Luiz Marcos desde 09 / 2018. Processo USP 19.1.00187.82.8: Laudo Completo das Instalações Elétricas. Iniciado em 11/06/2019 e concluído em 10/07/2019. Projeto de arquitetura para adequação ao corpo de bombeiros do Bloco B (elaborado pela equipe SEF) foi iniciado em 15/03/2019 e concluído em dezembro 2020. Necessidade de contratação dos projetos de estruturas, hidráulicos, elétricos e SPDA, bem como licenciamento ambiental devido a remanejamento arboreo. Processo USP 19.1.00284.82.3: Serviço de aprovação junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo de manejo arbóreo do Bloco B, para corte de árvores no local onde estão previstos as escadas e o reservatório. Iniciado em 09/09/2019 e concluído em 03/08/2020. A Prefeitura do Campus vai iniciar a retirada das árvores e também o plantio de compensação. O fundo de compensação da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) já foi recolhido; Os projetos foram concluídos e encaminhados para área de orçamentação da SEF em janeiro 2021 (contratado externamente). Após planilha orçamentária (prazo previsto de 60 dias para contratação e finalização do serviço), o material técnico será encaminhado para licitação. - Processo USP 20.1.00089.82.8: Projeto executivo de elétrica do Bloco B para adequação às exigências do Corpo de Bombeiros (inclui alarme), iniciado em 01/06/2020 e concluído em 22/10/2020. Prazo MP AVCB no 2o. semestre 2020 adiado devido a não conclusão dos projetos | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contrato obra |
| SP | 2015 | IMT | 20180108 | Reforma das instalações hidráulicas dos prédios I e II (Acessibilidade e prevenção e combate a incêndio) | Notificação o MP | 2.135.000,00 | | | A programar para 2022 | Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor R\$ 137.214,00). A finalizar projeto executivo. Há proj. aprovado no Corpo de Bombeiros. A reiniciar. Há necessidade de contratação de projetos para complementação. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | A iniciar |
| SP | 2018 | IMT | Não há solicitação no Acrópole | Projetos e Obras para obtenção de licença de funcionamento e demais licenças para funcionamento | Notificação o MP | 150.000,00 | | | A programar para 2023 | Após adequações previstas em intervenções anteriores. Sem dados para estimativa | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | IMT | 20180325 | Reforma das instalações elétricas (rede comum e emergência) para o andar térreo e 1o. pavimento dos prédios I e II | Urgência | 1.000.000,00 | | | Processo 2015.1.123.83.4 com custos desde 28/09/2018. solicitada planilha em 03/06/2019 | Para atender demandas dos laboratórios e adequação às normas. Projeto executivo contratado pela unidade (planilha atualizada pela unidade em julho 2018). | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2017 | IO | 20180031. xx | Construção de pier e ponte de acesso ao marégrafo da base Cananéia | Urgência | 380.000,00 | Unidade | | Obra de Ubatuba concluída e será efetuado o Recebimento Definitivo. Cananea não iniciados projetos e obra. | Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos novos piers para Cananea e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. Cananéia a executar | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | IO | 20180031.4 | Construção de pier e ponte de acesso ao marégrafo da base de Ubatuba | Urgência | | Unidade | 136.398,93 | Contrato 29/2019. Início 18/11/2019 com Término previsto para 25/02/2020. Marco Antonio, informar situação. CANANÉIA NÃO INICIADA E UBATUBA EM ELABORAÇÃO RECEBIMENTO DEFINITIVO. | Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananea e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. Cananéia a iniciar. Ubatuba em custos prevenendo-se a demolição e reconstrução do pier existente (alternativa mais economica). 1a. Licitação Pier Ubatuba R\$ 125.796,72. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada para 2019. Encaminhado para licitação em 17/07/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. Assinatura do contrato 15.10.2019 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|--|------------------|
| SP | 2018 | IO | 20180062.4 | Construção de muro de arrimo da Base de Ubatuba | Urgência | - | - | 167.529,99 | Contrato 26/2019. Início 18/11/2019 e Término previsto para 15/02/2020. Marco Antonio informar. EM ELABORAÇÃO RECEBIMENTO DEFINITIVO | Encaminhado pela Unidade projeto estrutural por ele contratado e não aprovado (não foi encaminhada Planilha, nem memorial descritivo). O projeto foi refeto pela equipe SEF (drenagem e arquitetura) e o projeto estrutural foi contratado. Valor inicialmente previsto de 100.000,00 Encaminhado para custos em 23/08/2018. Encaminhado para licitação 20/05/2019. reencaminhado em 26/07/2019. Abertura envelopes dia 28/08/2019. Contrato assinado 15.10.2019 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | IO | 20130088 | Reforma nos Edifícios Principal e manutenção (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade) | Notificação o MP | - | - | 1.149.895,61 | Contrato 09/2020 iniciado em 10/08/2020 Término Previsto 04/08/2021 | Ordem de início 04/04/2016. Valor do projeto R\$ 110.400,00. Concluído 12/04/2017. Aprovado no Corpo de Bombeiros. Aguardando recursos (R\$ 986.699,42) para licitação das obras. Prioridades da unidade: hidrantes, alarme e sinalização de emergência e a instalação de plataforma no auditório (acessibilidade do auditório). A Unidade sinalizou que poderá contratar todo o sistema de hidrantes para todo prédio, bem como, a plataforma elevatória do auditório. A SEF lembra que, para a obtenção do AVCB, todo o projeto deverá ser executado. Atualização de orçamento de R\$ 1.076.626,4 originais para R\$ 1.210.967,31. Voltou para revisão final pela DVENG antes da licitação, em dez/2018 encontrados problemas na planilha e retornou para revisão (com arq. lvo e após custos). Encaminhado para licitação em 01/04/2019 e para PG em 17/04/2019. Em reunião com a direção do IO, foi solicitado quando da obra aditar reforma do piso do auditório. Retornou para licitação em 10/10/2019. Prazo MP 2021. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em obra |
| SP | 2018 | IO | 20180038.1 | Construção e Instalação das estações de tratamento de esgoto e rede de drenagem externa da base de Ubatuba e Cananeia. Etapa Ubatuba | Urgência | 400.000,00 | - | - | Na equipe está indicado Arquitetura (para locação das ETES) porém não houve nenhuma solicitação de serviços para esta área técnica, pois há necessidade de vistoria inicial do Eng. Raimundo. | Relatórios de vistoria da DVFI de setembro de 2017 no prot. 2010.5.2012.21.4. Projetos específicos para as duas bases prevendo edificações e contribuições futuras (vide Planos diretores). Cananeia a iniciar levantamentos topográficos e cadastrais. Ubatuba: projeto legal elaborado entrada na Prefeitura em 20/04/2018 e aprovado em 30/08/2018. Foi dispensado pela prefeitura a entrada na CETESB. Projeto básico pronto. Falta protocolar o projeto na prefeitura de Ubatuba | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | IP | 20150163.2 | Obra de reforma elétrica dos blocos A/F | Urgência | - | - | 140.180,02 | Contrato 3/2020 iniciado em 22/06/2020 e término previsto para 19/09/2020. Concluídas OBRAS Blocos A e F. | Projeto de reforma das instalações elétricas concluído para os blocos em situação de urgência (A e F). Planilha orçamentária desde 25/04/2018. Encaminhado para licitação em 23/10/2018 e para PG em 13/02/2019. Retornou para atualização de custos, encaminhado para licitação | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | IP | 20170340.2 | Reforma da Cobertura e instalação de linha de vida no Bloco G | Urgência | - | - | 483.213,06 | Contrato 32/2019 iniciado em 21/01/2020 e término previsto para 16/10/2020. Obra finalizada | Item desdobrado da solicitação acima. Bloco G prioritário (iniciado projeto de troca de telhas, telhas, calhas e rufos emergencial). Previsto inicialmente custo de R\$ 300.000,00. Foi encaminhado para o setor de custos para elaborar planilha em 15/05/2018. Orçamento concluído em março 2019. Encaminhado para licitação em 25/03/2019 e para a PG em 02/04/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. Licitação concluída em 17.10.2019. Em elaboração do contrato. Empenho realizado em 16/10/2019 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | IP | 20170340 | Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto | Urgência | 1.500.000,00 | - | - | Projeto de arquitetura Concluído dos Blocos A e F a encaminhar acrópole pedindo avaliação de SPDA uma vez que AP não há necessidade | Reformas/manutenções telhados Blocos B e D concluídos pela Unidade. Blocos A, C, F e G a executar pela SEF. (20170340.2 Concluída Reforma da Cobertura e instalação de linha de vida no Bloco G) | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2018 | IP | 20180063 | Reforma dos Edifícios do IP para prevenção e combate a incêndio | Urgência | 450.000,00 | - | - | Projeto iniciado. Conforme acordado com unidade o projeto iniciará pelos Blocos C e D. Bloco C em elaboração projeto de elétrica, spda e bombeiro. Hidráulica em elaboração diretrizes para contratação de projeto executivo. Bloco D em elaboração interna projeto de bombeiros | Solicitação da unidade é o Projeto e execução da reforma de sistemas de hidrantes do Bloco, porém deverá ser avaliada toda a questão de Prevenção contra Incêndios. Sistemas atuais inoperantes por falta de uso. Feita vistoria inicial em março de 2018 pela hidráulica. Encaminhado para levantamento cadastral em abril 2019. Iniciado levantamento em 03/05/2019. Encaminhado para SVPARQ programar atendimento em 10/09/2019. Ver nos relatórios da Inprediais qual o Bloco está em pior situação. Ver com Hidráulica questão de reservatório de incêndio. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | IP | 20150163 | Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F - 2a. Etapa Blocos B e D | Urgência | 170.000,00 | - | - | Concluídas obras blocos A e F. Blocos B e D a iniciar. Acrópole está com A Fiscalização (Naomi) e deve retornar ao Paulo Cesar (SVENG) para continuidade. Projetos de reformas dos Blocos sendo desenvolvidos em conjunto com a solicitação 20180063 | Projeto e obras de reforma das instalações elétricas paratodos os blocos do instituto (Em obras intervenção 20150163.2 para os Blocos A e F) | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2019 | IP | 20190039 | Reforma da passarela central | Urgência | 250.000,00 | - | - | Anteprojeto de Arquitetura concluído em nov de 2019, encaminhado para prof. Pedro Weellington. Com Eng. Sueli para providenciar projeto desde out 2021 | Relatório aponta necessidade de troca da cobertura. Risco de queda de telhas sobre usuários | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|----------------------|---|------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| SP | 2020 | IP | 20200102 | Reforma da tubulação externa de água que abastece todo Instituto. | Urgência | 150.000,00 | | | O Acrópole foi para a SVENG para fazer relatório e informar da necessidade ou não de projeto e troca total para inclusão no Plano. VERIFICAR SE UNIDADE JÁ CONTRATAOU O SERVIÇO (VER JAILTON) Já temos alguma informação? Sabemos o valor? Segundo o Jailton a Unidade fez uma contratação direta para resolver o assunto, não sei informar o valor. Thiago, há alguma ação a ser feita pela SEF, podemos cancelar este item? O Acrópole está com o Raimundo desde 11/11/21 para que ele elabore diretrizes para que a unidade contrate a obra ou o projeto. | Foi encaminhada solicitação pela unidade informando que toda a rede externa tem apresentado sucessivos problemas e pede projeto (uso da Ata de Registro de Preços). Não precisaria de aprovação do Conselho da SEF | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2016 | IP | Anterior ao Acrópole | Construção de edificação para lanchonete | | 1.000.000,00 | 2.862.318,35 BND\$ 437681,35 Reitoria | | Esta lanchonete pode fazer parte do plano de alimentação na CUASO. Quando definida licitação, projeto e planilha precisarão ser revisados | Projeto executivo Interarq. Aprovado CTA do IP em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital pela CODAGE-Jonisi (investimento de vencedora "R\$ 1.250.000,00) PG solicita planilha atualizada em out 2017. Planilha atualizada em abril de 2018 encaminhado ao IP. Dia 21/08/2018 retornou da PG para CODAGE para complementação da documentação e encaminhar ao IP para licitação. Licitação deu vazia | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2015 | IQ | 20180405.3 | Reforma das Fachadas dos Blocos 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10 | Urgência | 1.500.000,00 | | | Preparando elementos de contratação do projeto. Engenharia solicitou à unidade em reunião de 05/02/2021 informar quais abrigos/edículas podem ser demolidas definitivamente. Não houve retorno Sugerido à DVENG encaminhar Acrópole com solicitação formal, porém como eng. Newton pode informar sobre abrigos que interferem na obra dos blocos 6, 11 E 12, DVENG solicitou da SVPARQ esclarecer quais os demais abrigos que poderão ser demolidos. | Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) estão caracterizados em outra solicitação (obras em andamento) | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | IQ | 20200058 | Reforma do Almoarifado para Depósito de Solventes, Produtos Químicos e inflamáveis. | Urgência | 1.500.000,00 | | | Situação do projeto: a iniciar (após adequações para AVCB nos demais Blocos). Previsão fevereiro 2022 | Na última reunião realizada com o IQ em 23.08.2019, definiu-se que a construção do novo edifício (objeto da solicitação cancelada 20180032) não seria a melhor solução pois o espaço é muito reduzido para a construção de um novo edifício e estaria muito próximo da Biblioteca. Concluiu-se que a reforma do Almoarifado existente é a melhor opção, pois trata-se de um edifício grande, com uma estrutura robusta que é favorável do ponto de vista de segurança que está a uma distância adequada das áreas de maior concentração de usuários (na época, um especialista em segurança do trabalho foi consultado e alertou o IQ sobre este aspecto de risco). O professor Pedro relembrou o projeto desenvolvido para o novo Bloco Didático do IQ, que estava pronto para ser licitado ao final da gestão Rodas. Com a construção deste edifício, seria possível promover um remanejamento de setores administrativos e salas de aula para esvaziar áreas e promover as reformas necessárias. A orientação é que para o estudo preliminar da reforma seja considerado o programa de necessidades levantado para um prédio novo. I:\DVPL\Campus São Paulo\IQ\2017 - Depósito de Inflamáveis_A INICIAR\Documentos\Solicita PAUSAR Acrópole 20.12.2019. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | IQ | 20160313.5 | Prevenção e Combate a incêndios . Projeto e obras para instalação de novos guarda-corpos e corrimãos para a Passarela Central e os Blocos 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12 | Notificação o MP | - | | 207.598,95 | | Faz parte das intervenções do projeto acima. Contrato assinado em 16/11/2017. Ordem de início 02/01/2018. Com aditivo de prazo o término está previsto para 16/05/2018. Recebimento definitivo em junho 2019 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | IQ | 20160313.15 | Prevenção e combate a incêndios. Reforma das Saídas de emergência (portas de saída dos blocos 7 ao 12 e circulação posterior) | Notificação o MP | - | | 362.707,53 | Em elaboração Termo de Recebimento Definitivo. | Faz parte das intervenções do projeto acima para obtenção do AVCB. Abertura de envelope 1 12/04/2019. desde 02/05/2019. Situação em contratação valor R\$ 362707,53 menor que os R\$ 410.000,00 estimados). Reunião de ordem de início em 23/07/2019. Início em 05/08/2019. Previsão de término 31/01/2019 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|-------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|--|---|
| SP | 2015 | IQ | 20180405.1 | Reforma para recuperação das fachadas dos blocos 06, 11 e 12 e reforma interna dos blocos 00 e 09 | Urgência | | | 726.843,20 | Ordem de início 10/12/2020. Prazo 180 dias até 07/06/2021. Aditivo até 06.08.21. | Projeto contratado concluído. Com custos desde 23/04/2018. Processos 14.1.1217.46.7 e 15.1.00597.46.1. Encaminhado para custos para planilha da 1a. Etapa de intervenções em 21/03/2018. Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) encaminhados para licitação de obras em abril 2019. A necessidade de recuperação estrutural dos demais blocos será avaliada e se necessário deverá ser incluída em outra etapa. Retornou para atualização de custos em função de questionamentos de empresas durante a licitação. Relatório problemas em relação à construção de ampliação de viveiro entre blocos 11 e 12 pela unidade. Projeto Executivo de condicionamento de ar dos Blocos 6, 11 e 12 do IQ (20180405.7) contratado devido à interferência de equipamentos de ar condicionado, foi contratado projeto que teve ordem de início em 11/01/2021 e prazo 70 dias até 21/03/2020. Engenharia solicitou à Unidade na reunião de 05/02/2021 informar quais abrigos/edículas podem ser demolidas definitivamente. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | IQ | 20160313.8 | Prevenção e combate a incêndios. Contratação de Laudo de instalações elétricas | Urgência | | | 101.956,80 | | Material inicial preparado pela arq. Camila com auxílio do eng. Paulo Cesar Sartori encaminhado para continuidade pela DVENG. Encaminhado para licitação em 13/04/2018 (valor inicial estimado R\$ 140.800,00). Edital analisado pela PG retornou em 13/08/2018 Abertura envelope 2 (proposta técnica) 15/10/2018 e da proposta 3 (preço) em 23/11/2018. Processo licitatório do laudo concluído encaminhado ao DFEI da CODAGE em 10/12/2018 retornou à DVAF em 21/01/2019. Contratação do laudo autorizada dia 13/4. Após laudo haverá necessidade de projeto executivo para correção das desconformidades encontradas antes da licitação das obras em conjunto com SPDA. Ordem de início 11/02/2019 e término previsto para 11/05/2019. Elaborando elementos para licitação do projeto | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2015 | IQ | 20160313.14 | Reforma (Prevenção e combate a incêndios) - Elaboração e aprovação no Corpo de Bombeiros de projeto técnico de incêndio para o IQ | Notificação o MP | | | 32.650,00 | Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros em março de 2020 | Houve duas tentativas de contratação de Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, uma vazia e outra revogada por alteração de escopo (entre 2017 e 2018). Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. Parte está em elaboração pela SVPLF e a aprovação efetivamente foi contratada com ordem de início em 5/12/2018 e prazo até 03/2019 para aprovação. Recebimento definitivo do projeto em 08/10/2020. Prazo estipulado pelo MP agosto de 2020 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | IQ | 20180177 | Reforma do Bloco 06 para adequação de incêndios e acessibilidade. | Notificação o MP | | | 1.216.128,91 | (orçamento R\$ 1.586.264,87). Em execução, obra em atraso. Novo prazo em aditamento 26.02.22 não será cumprido é necessário novo prazo. | Inclui reforma dos auditórios, portas e circulações internas. Item individualizado para adequação ao Plano de acessibilidade (o edifício contém auditório que não atende legislações e deverá ser reformado) por este motivo foi adiantado para esta gestão a resolução da acessibilidade. O valor estimado para estas obras é de R\$ 825.000,00. Estudo dos novos auditórios apresentado para aprovação da unidade em 21/12/2018. Aprovado pela unidade em maio 2019. Projeto executivo da reforma dos auditórios contratado com prazo de projeto até dez. 2019. Prazo estipulado pelo MP agosto de 2020 adiado para final de 2022 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em obra |
| SP | 2015 | IQ | 20160313.23 | Obra de reforma da instalação hidráulica de incêndio e barrilete (sistema de sucção de água) | Notificação o MP | | | 208.253,47 | Ordem de início 01/12/2021. Término previsto 28/02/2022 | Item desmembrado da contratação externa do projeto para obtenção do AVCB. Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. A aprovação efetivamente foi contratada com prazo até 03/2019 para aprovação mas está atrasada e com comunique-se, enquanto isso o projeto executivo da inst. hidr.deveria ser desenvolvido pela SVPENG, novo reservatório foi descartado pelo Eng. Victor em avaliação feita no ano passado. Outras obras de hidráulica poderão ser necessárias após regularizar pressão na rede. Prazo MP janeiro de 2021. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2015 | IQ | 20160313.22 | Obra de reforma das circulações e acessos do Bloco 01 | Notificação o MP | | | 399.712,38 | Contrato assinado em 08/11/2021. Ordem de início das obras fev. 2022 | Desmembrado de Projeto de adequações civis em todos os blocos em função do Projeto Técnico aprovado no Corpo de Bombeiros. Prazo estimado 07 meses para início de obra (3 de custos e 4 de licitação). Intenção é que as obras deste Bloco sirvam como um protótipo dos possíveis problemas que poderão existir para orientar a execução dos demais blocos Prazo MP junho de 2022. | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em obra |
| SP | 2017 | IQ | 20160313.16 | Prevenção e combate a incêndios. Reforma das instalações elétricas de todos os edifícios do IQ | Notificação o MP | | | 4.846.255,70 | Orçamento contratado em 2021. Obra prevista para 2022. Encaminhado para licitação em 01.10.21. Homologação em 13.01.22 (valor estimado total R\$ 3.500.000,00. real: projeto R\$ 247.983,7 e da obra R\$ 4598272,00) | Projeto contratado a partir de Laudo anterior. Projeto em elaboração com prazo de 180 dias e a ordem de início em 08/10/2021 até 05/04/2021. Necessário incluir neste projeto a remoção da "central elétrica" sob a escada do Bloco 12 (ligada aos equipamentos do laboratório do professor Paolo). A Engenharia participou de reunião no início de março de 2021, esclareceu do projeto básico de elétrica com interlocutores indicados pelo IQ. Prazo MP junho de 2022. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em Licitação/Contrato obra |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|-------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|
| SP | 2020 | IQ | 20160313.xx | Projeto de reforma das circulações e acessos dos demais Blocos (02, 03....) | Notificação o MP | 4.400.000,00 | | | Situação: Em finalizado de projeto (Arquitetura). Estrutura: vergas para novas portas aguardando Gabrieli. Em reunião com a unidade em novembro de 2021, foi acordado que a SEF faria os projetos de adequação das circulações Internas e a unidade realizará as reformas para poder conciliar com os interesses dos pesquisadores. As áreas de circulação ao externas será responsabilidade da SEF. | Demais adequações civis resultantes do Projeto Técnico em aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Prazo MP junho de 2022. | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2015 | IQ | 20180405.8 | Recuperação estrutural dos prédios do Instituto de Química da USP - IQ | Urgência | | | 13.700,00 | Diagnóstico contratado em 17/11/2021. Detectada necessidade de reforços e recuperação na passarela Central, Almoxarifado e piso térreo do bloco 12. A contratar projetos específicos. | Devido ao histórico e continuas solicitações para avaliação estrutural foi contratado diagnóstico específico | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2020 | IQ | 20160313.yy | Adequação das áreas externas conforme PT aprovado | Notificação o MP | 200.000,00 | | | Envolve: execução de paredes estendidas das empenas das fachadas para compartimentação e isolamento entre edifícios; Reforma das calçadas entre blocos que compõem rota de fuga (também atendendo acessibilidade); Adequação de portões de saída de emergência – interligação com os sistemas de alarme de emergência; Adequação de desníveis nas saídas dos edifícios (também atendendo acessibilidade); Execução de novas rampas na entrada dos Blocos 01 a 06, com adequação dos corrimãos (O projeto técnico aprovado não indica necessidade de adequações de abrigos de gases, equipamentos e materiais existentes). | Demais adequações nas áreas externas aos blocos resultantes do Projeto Técnico em aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Prazo MP junho de 2022. | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2020 | IQ | 20200001 | Reformas de Coberturas dos prédios do IQ | Urgência | 4.500.000,00 | | | Thiago: Retorno do Acrópole com indicação das prioridades (Prédio do Almoxarifado e Bloco D) incluímos a solicitação no Plano de Obras e programamos atendimento. Encaminhar relatório à DVPARQ para alteração de coordenador. Solicitei a devolução ao Jailton para inclusão do relatório dos serviços paleativos executados. | O Acrópole foi para unidade em março de 2020 com lista de empresas que realizam serviços e relatório com orientações. Não houve retorno desde então do Acrópole. De acordo com vistorias, relatório fotográfico (Camila e Luciana) e informações da unidade os serviços deverão envolver recuperação estrutural e até mesmo execução de novas coberturas. Em vistoria realizada pela DVENG em 11/02/2021 foi verificado que a laje sobre a cabine de medição no prédio do Almoxarifado pode ser impermeabilizada. Os serviços iniciais serão contratados pela ata de registro de preços (SVAOR) | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2021 | IQ | 20200001.xx | Reforma da Cobertura do Bloco 00 | Urgência | 500.000,00 | | | Necessário formalizar Acrópole. Conforme SVAOR, o projeto terá de prever piso técnico para equipamentos na cobertura, telha metálica 08mm e espaçamentos menores do que os indicados pelos fabricantes. | Em reunião com a unidade no dia 05/02/2021 foi relatado diversos problemas nas coberturas dos blocos do instituto com priorização de gravidade para o Bloco 00 confirmada por vistoria realizada em 11/02/2021 pela DVENG | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | IQ | 20190243 | Reforma de adequação às normas de segurança e acessibilidade do Biotério da FCF/IQ | Notificação o MP | 300.000,00 | | | A Iniciar após projetos para AVCB | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2027 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | IQ | 20190137 | Recuperação estrutural da sala de drogas no prédio do Almoxarifado | Urgência | - | | | Serviços executados. Acrópole está com DVAF para atualizar e encaminhar à unidade. | Situação de risco (não eminente) constatada após vistoria realizada em maio 2019 justifica programar intervenção. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | IQ | 20210107 | Novo Edifício Administrativo | Estratégico | 2.500.000,00 | | | IQ precisa analisar suas necessidades atuais em face do projeto existente e informar à SEF. No caso do projeto existente ser aproveitado, será economizado o prazo de projeto. Encaminhado projeto existente à Unidade em 05.01.22 | Ver Histórico da solicitação 20200058 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2019 | IQ | 20190238 | Plano Geral de Abrigos para o IQ | Urgência | - | | | Em elaboração Plano a ser encaminhado para o IQ. | Problema crônico: cada laboratório constrói sua edícula para equipamentos e cilindros de gases. Não há regras estabelecidas e diretrizes o que leva a uma "favelização" das áreas entre blocos. No projeto técnico ou esta questão não foi percebida pelo bombeiro avaliador, ou não é um problema sob a ótica da segurança contra incêndio. Não há previsão de adequação destes locais para obtenção do AVCB. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|---|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| SP | 2021 | IQ | 20210059 | Elevador para cargas passageiros e acessibilidade | Notificação o MP | 100.000,00 | | | Elaborado Levantamento cadastral arquitetura para possibilitar licitação de equipamento, encaminhado por e-mail ao eng. Milton em janeiro 2022. Encaminhar acrópole à DVENG/SVPENG | Há previsão no projeto de acessibilidade apresentado ao MP (gestão 2026/2029) para construção de novas torres de elevador, pois as pessoas com necessidades especiais utilizam o elevador de carga da unidade que é inadequado (antigo e com problemas de segurança). Para antecipar uma solução propõe-se substituir o equipamento existente (antigo e desatualizado em relação às normas) por outro equipamento que possa servir para passageiros/acessibilidade e cargas. Necessário para completar acessibilidade dos Blocos 6 e 1 com previsão de conclusão no Plano de acessibilidade para 2022 | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | IRI | 20180153 | Apoio pós-obra (piso escada, esquadrias, escadas, quadro de elétrica). | Estratégico | 100.000,00 | | | Foi encaminhado pelo Acrópole para o Jailton SVAOR Memorial de Adequação. A reiniciar contatos entre dveng e unidade para atualização e continuidade | Encaminhada solicitação para: Readequação do painel elétrico, reparo nas borrachas dos vidros do prédio, reparo do piso na região das escadarias pois unidade informa que os problemas vinham desde a entrega do prédio em 2012. Desde 30/05/2018 com DVENG e na sequência encaminhado ao Eng. Newton. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2018 | IRI | 20180131 | Adequação de elevador do IRI às normas | Urgência | 30.000,00 | | | Em cotação para complementação de acessórios de acessibilidade e pequenos ajustes de obra e elétrica | Fornecimento e instalação de peças e acessórios conforme o recomendado no relatório de inspeção anual (RIA) que foi elaborado pela Absoluta Elevadores. A aprovação no conselho se deu junto com a outra solicitação de apoio pós obra | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2019 | IRI | 20190168 | Projeto vão livre do prédio do Instituto de Relações Internacionais | Estratégico | 500.000,00 | | | Na ocasião não foi incluído no Plano, mas tampouco retornou com alguma informação para a Unidade | Em maio 2018 a direção da unidade solicitou ocupação deste espaço alegando necessidade de ampliar áreas acadêmicas e para possibilitar maior segurança e fechamento do prédio. Informava que tinha projeto, porém nada foi anexado ao Acrópole | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A Iniciar |
| SP | 2016 | MAC | 20150121.18 | Construção e Transferência da Subestação SPR1 do MAC-Ibirapuera | Urgência | - | | 385.482,10 | | Ordem de início do projeto (R\$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Análise do edital desde 10/08/17. Abertura envelope 2 09/01/2018. Homologada, com DFEI desde 06.02.2018. Contrato 01/2018 celebrado com a empresa RA'S para emissão de ordem de início na segunda semana de maio. Com problemas relacionados a descoberta de redes não cadastradas. Há necessidade de assinatura de documentação entre FUSP e Eletropaulo para prolongamento da rede. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | MAC | anterior ao Acrópole | Manutenção da rede elétrica incluindo gerador existente | Urgência | - | | 1.108.952,67 | | Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C. Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico, houve problema e foi revogada. Nova licitação em andamento, pregão em andamento, fase de recursos. Contrato em vigor desde 07/07/2018 a ser rescindido, vai ser licitada novo contrato pela PUSP-C | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | MAC | 20150121.25 | Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma para Adequação dos Laboratórios | Estratégico | - | | 282.901,96 | Situação desde 15.12.2020 em recebimento provisório | Desdobramento do item Transferência do Mac ao Ibirapuera. Houve transferência provisória dos laboratórios com estudo concluído em junho 2017. Projetos concluídos em maio 2019. Encaminhado para licitação em 02/08/2019. Abertura envelopes dia 30/08/2019 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | MAC | 20150121.26 20150121.31 20150121.36 | Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma da Reserva Técnica (Inclui retrofit do sistema de ar condicionado, reforma da elétrica e reforma do piso da reserva) | Estratégico | 2.000.000,00 | | | Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização da Reserva Técnica do MAC Ibirapuera (R\$ 16.000,00, em recebimento provisório desde 29/05/2020, porém não atualizado no sistema). Projeto de elétrica concluído (incluído no projeto de áreas externas). Hidráulica (projeto de dreno dos equipamentos também concluído). Após definição de estrutura do piso, há necessidade de ajustes nos desenhos de arquitetura. Aguardando prospecção da laje do piso, há probabilidade das fissuras serem do contrapiso. Laudo foi concluído e aponta a necessidade de substituição completa do piso e do seu revestimento, bem como das alvenarias e consequentes ajustes das instalações afetadas. Foi contratada empresa para projeto de impermeabilização (Prooasp) em fase de finalização | Em fase de diagnósticos para início do projeto: avaliação de estrutura (fissuras no piso) e do funcionamento das bombas de drenagem. Manutenção de sistemas de automação e manutenção das bombas (responsabilidade unidade a PUSP-C). Após funcionamento destes sistemas será feita a avaliação de hidráulica. A continuidade depende da avaliação das áreas externas (projeto de drenagem) e do projeto de climatização em andamento. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2020 | MAC | 20150121.34 | Reforma dos Guarda-Corpos do terraço MAC Ibirapuera | Notificação o MP | 1.000.000,00 | | | Projeto de arquitetura concluído. Encaminhado para contratação (março 2021) de protótipo com estrutura e laudo. Efetuado a prova e estrutura existente não resistiu. Em contratação novo protótipo com alteração da estrutura dos montantes | Necessário para obtenção do AVCB altera altura de 1.10m para 1.50m | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--|--|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|--|------------------|
| SP | 2016 | MAC | 20150121.21 20150121.28 20150121.29 20150121.30 20150121.32 20150121.35 | Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera - Reformulação das áreas externas (inclui drenagem, estacionamentos, bases para esculturas, iluminação externa, calçamentos e portaria) | Estratégico | 4.000.000,00 | | | IPhan não aprovou a nova portaria e condicionou a aprovação do novo acesso ao CET. Decidiu manter acesso atual e excluir portaria nova. IPHAN solicita projeto arqueológico, será feita reunião com o MAE para confirmar se é necessário ou não tal projeto. licenciamento arbóreo contratado e em andamento | Para licitação de concessão do espaço para empresa de estacionamento público externa. Levantamento topográfico e cadastral fornecido está em revisão. Será necessário revisar projeto de drenagem e de estacionamento já elaborado. Incluir no projeto as bases para a transferência das esculturas. Levantamento cadastral concluído. A contratar projeto executivo. Projeto contratado e concluído. Projeto de aprovação concluído, foi encaminhado em 01/03/2021 para os órgãos de preservação (valores: R\$ 2,509 mi para drenagem e pavimentação; R\$ 65 mil bases estruturas; R\$ 730 mil iluminação externa; R\$ 700 mil portaria) | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição de recurso) | Em projeto |
| SP | 2017 | MAC | 20150121.20 | Acompanhamento do processo para obtenção de licença de funcionamento do edifício do MAC Ibirapuera | Notificação o MP | | | 30.476,67 | AVCB E LICENCIAMENTO - MAC reunião dia 02/02/2022 (Juliana, José Eduardo, Isis, Thiago e Gemma) e acontecimentos posteriores definiriam prioridades e responsabilidades. Manutenções corretivas e preventivas MAC incluindo laudos acompanhados das respectivas ARTs (devem ser solicitados com os sistemas funcionando); Processo PMSP 2016-0.165.657-9 para Alvará de Funcionamento foi indeferido em 06/11/2021. Em 06/01/2022 emitida a Notificação 0088/CONTRU/DLR/2022, solicitando a autuação de novo processo de Alvará de Funcionamento. Cadastrado na SMUL da PMSP novo processo para o MAC (nº 10652-22-SP-DLR modalidade para este tipo de processo é eletrônica). responsabilidades SEF: executar novo guarda corpo no terraço com altura de 1.50m, fornecer desenhos para septos de compartimentação vertical em gesso e para reforma das portas dos halls de elevadores para que o MAC faça as contratações. Houve encaminhamento de planilha com definições de responsabilidades por e-mail dia 08/02/22 | Acompanhamento do Processo de Licença de Funcionamento junto a Prefeitura de São Paulo (já foram atendidos dez comunicações, o último em 25/05/2018). Foi dada entrada no certificado de Acessibilidade em 12/04/2018. Novo-projeto de aprovação no corpo de bombeiros (necessário para AVCB) Contrato até 24/01/2019. Projeto aprovado no Corpo de Bombeiros em setembro 2019. Há pendências no Relatório final de aprovação: Prever duplicata do grupo moto-ventilador para as escadas pressurizadas com base no anexo B da IT-13. Indicar Lotação máxima do primeiro pavimento em 654 pessoas. Verificar se o Terraço tem guarda corpo, com a altura mínimas de 1,30m. Apresentar o relatório de Inspeção periódica da sistema de controle de fumaça e o teste de aceitação. Os documentos que o MAC deverá providenciar: Atestado de brigada contra incêndio; ART/RRT: de instalação/manutenção - C-MAR, conf. IT-10, exceto Classe I; de instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio; de instalações elétricas Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41; Relatório de Comissionamento e Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio; Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Pressurização de Escadas; Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2017 | MAC | anterior ao Acrópole | Restaurante e cafeteria | Estratégico | | | | | Contrato concessão de uso CODAGE. Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir . A reapresentar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento nos órgãos de tombamento. Cafeteria inaugurada em julho 2017. Restaurante inaugurado em abril de 2018. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | MAE | 20180018 | Ampliação e Readequação dos Edifícios do MAE em Piraju | Notificação o MP | | | 393.321,58 | Em recebimento provisório desde 31/10/21 | Revisão do projeto contratado pela Unidade à disponibilidade dos recursos (R\$ 100.000,00) e às condições de licitação. Levantamentos concluídos Em fase de projeto, houve necessidade de alteração devido ao atendimento da legislação ambiental e de acessibilidade. Apresentado e aprovado pela unidade em 26/04/2018. Projetos executivos cotados em R\$ 26.000,00 (Contratação Direta). Ordem de início em 15/10/2018. Concluído projeto em maio 2019. . Prazo MP 2020. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | MAE | 20170328 | Reforma e ampliação dos edifícios do MAE (com ampliação da área expositiva e educativa e adequações necessárias à acessibilidade e prevenção e combate a incêndios incluindo edifícios Principal e Bloco Expositivo) | Estratégico | 2.000.000,00 | | | Acrópole 20170328.1 Projeto executivo contratado (R\$ 203.300,00) com início em 04/07/2019 e término previsto para 06/04/2021. Problemas com engenheiro de estruturas e aditivos de serviços e acréscimo do projeto de acessibilidade obrigaram à postergação do prazo de projeto. Houve necessidade de contratar projeto de remanejamento arbóreo Acrópole 20170328.6 (R\$ 8200,00) com início em 26/01/2021 e término previsto 24/07/2021. Entrega de ajustes finais do Projeto executivo e projeto executivo de acessibilidade 14/02/2022. necessária nova entrada do projeto no Corpo de Bombeiros devido à alteração de posição de plataforma e escada. | Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m ² . Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Novo anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto em jan/2017 solicitação para cobertura do acesso da área expositiva e, em 23/02/2017. Necessário incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. Encaminhado para licitação dos projetos executivos em 22/03/2018 valor estimado: R\$252.683,00. Desde 16/04/2018 em análise do edital na PG. Abertura dos envelopes 1 04/12/2018. Licitação concluída encaminhada para DFEI em 02/05/2019. Vencedora SANDRA CHECHTER&VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA iniciado em 04/07 e previsão de término novembro 2019. (projeto)164.000.00 Acrescentara (ao previsto de R\$ 1350.000,00) + R\$ 900.000 para obras de acessibilidade e combate a incêndios nos prédios principal e expositivo para adequação ao Plano de acessibilidade | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Em projeto |
| SP | 2017 | MP | anterior ao Acrópole | Instalação de Rampas de Acessibilidade, Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas Sedes Provisórias do Museu Paulista | Urgência | | | 124.654,02 | | Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Homologação em 25/05/2017. Ordem de início 18/07/2017. Término previsto para 05/05/2018. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | MP | 20150221 | Reforma nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento | Estratégico | | | 392.431,29 | | Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Obras necessárias para receber os acervos tridimensionais, já foram transferidos a documentação textual, de iconografia e bibliográfico. Encaminhado para licitação 18/09/2017. Homologada em 18/12/2017 com DFEI desde 22/12/2017. Contrato assinado em 22/02/2018. Ordem de início 19/03/2018. Término previsto em 16/07/2018. Previsão término 10/2019 | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|--|---|
| SP | 2015 | MP | 20180414 | Avaliação para recuperação estrutural (edifício Monumento) | Estratégico | - | - | 1.838.139,07 | I:\G_Fiscaliza\Medição\2019\Thiago\04-2019 CD MP - Monitoramento de Fissuras\Relatórios Contrato 45-2016 Falcão Bauer: Diagnóstico Estrutural MP: I:\G_Fiscaliza\Medição\2016\Thiago\45-2016 - MP - FALCÃO BAUER\Informações e Relatórios\HD Externo entregue a SEF | 1º. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Início do prazo do contrato 28/11/16. Antecedem o edital do concurso as seguintes etapas a serem aditadas ao contrato atual: escaneamento (levantamento cadastral), prumadas das alvenarias externas, monitoramento de trincas e fissuras em todo o edifício, cadastramento de redes, sondagem e topografia. Em monitoramento de fissuras e recalques. Elaboração de Laudo Técnico de Monitoramento Estrutural das fissuras do Edifício Monumento do Museu Paulista da USP (R\$ 18.891,70) L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. Iniciado em 10/04/2019 e encerrado em 16/03/2020. A intervenção foi derivada da solicitação para "reforma nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento". Caminho na rede será informado no Acrópole 20180414, associado com a interv. 20150221.13 concluída. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2015 | MP | 20180415 | Ampliação e restauro do Museu (edifício Monumento) | Estratégico | - | - | - | Encaminhado Acrópole para Gisele com as devidas orientações de prosseguimento, para arquivamento de documentação e projetos | Elaborado concurso público pela Reitoria. Projeto contratado através da FUSP, em andamento. Verba prevista para a contratação pela SEF de consultores para apoiar as verificações e validações de projetos (geotecnia / fundações, estrutura de CA, estrutura de aço, instalações mecânicas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas de proteção ao fogo). | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em obra FUSP |
| SP | 2015 | MP | 20140032.4 20140032.5 20140032.6 | Intervenções: Projeto Executivos do edifício histórico de: Inst. Elét., Luminotécnica, Logica, CFTV do Anexo e do Ed. Hist. do MRCI; Instalações Hidráulicas do Anexo; Climatização e Inst. Mec.(Elevador) do Anexo do Ed. Histórico do MRCI | Notificação o MP | 1.000.000,00 | - | - | Diretrizes Elétrica e Hidráulica enviados aos proponentes projeto. AVAC e elevador desenvolvimento interno. Estruturas - PB analisado pelo eng. Vicente e encaminhado SVPARQ. - Contrato iniciado em 19/05/2021. | - | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | MP | 20140032 | Reformas e ampliações para modernização, restauro e acessibilidade, prevenção e combate a incêndios dos edifícios do Museu Republicano de Itu | Notificação o MP | 3.150.000,00 | - | - | Ver desdobramentos abaixo | Estudos preliminares de modernização e ampliação de todas as edificações do Museu em ITU encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar os projetos executivos. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 260.000,00. Sugestão inicial: proceder a revisão de elétrica e as reformas e ampliação do prédio histórico, demais edifícios ficarão para outras gestões. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | MP | 20140032.2 20140032.4 20140032.5 20140032.6 | Intervenções: Projetos de arquitetura, fundações e estruturas das reformas e ampliações para modernização, restauro e acessibilidade, prevenção e combate a incêndios do edifício Histórico do Museu Republicano de Itu. | Notificação o MP | 1.000.000,00 | - | 82.000,00 | Contrato 32/2020 (R\$ 82.000) Proj. Ex. de Arquitetura (projetos e aprovações) e Estruturas (fundações, concreto e metálicas) iniciado em 30/11/2020 com término previsto para 18/04/2021. Contrato em atraso. Contrato 10/21 (R\$ 26.900,00) Proj. Ex. de Instalações Elétricas e Hidráulicas assinado em 12/05/2021 com prazo de término previsto para novembro 2021. Projetos de elevador e ar condic. equipe SVPENG. Estruturas - PB analisado pelo eng. Vicente. Projeto aprovado IPHAN, executivo em andamento. Falta aprovação Corpo de Bombeiros | Estudo Preliminar encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU) deu comunicado, os demais não se manifestaram. Unidade encaminhou novo Programa de necessidades em 30/09/2019. O anteprojeto de arquitetura foi aprovado nos órgãos de tombamento em Reapresentar até meados de dezembro novos estudos para aprovação do Museu e reencaminhar processo de aprovação nos órgãos de tombamento até dezembro de 2019. Aprovações obtidas. Havia notificação de MP a ser atendida até 2020 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | MP | 20140032.3 | Intervenções: Tratamento das Fissuras no Edifício Histórico do MRCI | Urgência | - | - | - | Acompanhamento trimestral sendo realizado pelo Eng. Vicente. Nova vistoria agendada para a semana do dia 24/05, acompanhada da projetista. Unidade informa em jan 22 que devido a obras de pavimentação na rua de acesso ao MRI as fissuras apresentaram movimentação. Deverá ser agendada nova vistoria | - | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | MP | 20140032.xx | Museu Republicano de Itu, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 2a. ETAPA Centro de Estudos (casa do Barão) | Estratégico | 1.100.000,00 | - | - | - | Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 90.000,00. Pretende-se reformar o edifício. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | MP | 20140032.yy | Museu Republicano de Itu, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 3a. ETAPA Centro USP | Estratégico | 1.220.000,00 | - | - | - | Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 100.000,00. Pretende-se reformar e ampliar o edifício. | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|--|---|
| SP | 2018 | MZ | 20140061 | Complementação da Reforma da cobertura e dos sistemas de prevenção e combate a incêndio | Notificação o MP | 600.000,00 | | | Projeto de arquitetura (encaminhado por e-mail à engenharia em 19/02/2021) a revisar em função de vistoria realizada pela DVENG na primeira semana de março de 2021. Escopo do projeto que inclui: ESTRUTURA: 1-do depósito de álcool (utilizar sondagem do reservatório enterrado); 2-Reservatório enterrado: abertura no teto da casa de bombas e estrutura dos pequenos abrigos das aberturas; 3-Estrutura duas pequenas lajes de acessos para portas; 4-Analisar cargas e estruturar novas paredes a serem executadas em bloco de concreto celular; 5-Especificar perfis metálicos para as escadas tipo marinho. HIDRÁULICA: 1- Caixa de contenção enterrada (300 litros) para o depósito de álcool conforme PT aprovado; 2-Dutos e rede de AP para o depósito de álcool; 3-Reforma das redes água e esgoto para remanejamento de três bacias sanitárias e um lavabo no 1o pavimento. ELÉTRICA: 1-iluminação à prova de explosão no depósito de álcool; 2-Alimentação para os equipamentos a serem especificados pelo Milton para eliminação umidade na casa de bombas do reservatório enterrado; 3-Interruptores e iluminação decorrente de alteração de layout no sanitário e salas das bacias de contenção do térreo e também da compartimentação do 1º pavimento;reposicionar botoeira de alarme e remover trecho de eletrocalha (planilha). Mecânica: equipamento anti umidade (talvez exaustor) na casa de Bombas do reservatório enterrado OBSERVAR: Para o AVCB será necessário revisão do SPDA instalado de acordo com nova norma, iluminação de emergência e demais adequações de elétrica onde necessário. Encaminhado para custos em 10/02/2022 | Projeto de Prevenção contra incêndios foi aprovado no corpo de bombeiros. Conforme decreto de tombamento do parque não há necessidade de aprovação das intervenções nos CONPRES e CONDEPHAAT. Cotados por CUSTOS/SEF a aquisição de equipamentos extintor de espuma, carreta de líquido gerador de espuma e detectores de calor. Estes equipamentos poderão ser comprados por pregão pela Unidade com repasse de recurso da SEF (encaminhada cotação por e-mail à unidade em 19/09/2018). Para a cobertura há necessidade de contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinho nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) e demolição do reservatório interno no subsolo. Foi solicitada inclusão de fechadura de segurança nas portas corta-fogo (Acrópole 20180445). Unidade também solicitou em abril de 2019 executar obra da cobertura do laboratório de taxitermia (que havia sido incluída no presente escopo) em separado pela ata de registro de preços devido a situação crítica daquele espaço. Foi solicitado em maio de 2019 acréscimo no escopo da troca de forros do edifício (mas estado ematerial perigoso pois pode propagar incêndio). Posteriormente Unidade solicitou exclusão no escopo da reforma nos forros e cobertura da taxidermia (em outubro de 2019)pois realizará os serviços por conta própria | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em custos |
| SP | 2016 | MZ | 20150231 | Reforma dos vestiários dos funcionários terceirizados no Prédio Principal | | - | | 151.613,82 | Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrado no sistema) | Projeto elaborado pela SEF, encaminhado início de jan 2018 para obra ser licitada pela unidade. Devolvido pela Unidade para atualização de custos em 28/09/2018. Custos concluídos em 14/05/2019, no entanto retornou para verificação de quantitativos em 29/05/2019 | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | MZ | 20180064 | Construção do prédio anexo ao Museu de Zoologia | Estratégico | 800.000,00 | | | Recurso apenas para o projeto | Novo projeto de ampliação encaminhado em 16/05/2017 pela unidade (aprovado na PMSP e órgãos de tombamento) deve ser compatibilizado com ações em curso. Unidade informa: "Faz parte do caderno de prioridades do Exmo. Sr. Reitor" e "o projeto executivo é imperativo para a busca de recursos externos à USP". Projeto (nível prefeitura) elaborado por arq. Eduardo Colonelli encaminhado à SVPARQ e SVPENG para compatibilizar com ações em curso no prédio principal. Estimativa obra para área de 2614,00 x R\$ 3.000,00. Estimativa projeto R\$ 800.000,00 e obra R\$ 8.000.000,00 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | MZ | 20180332 | Reforma das edificações da Estação Biológica Boraceia | | 561.000,00 | | | | Solicita 50% recursos para reformas correspondendo a 1a. Etapa das intervenções (implantação de reservatórios e instalações correspondentes, reforma laboratório, oficina, maceração e cabine elétrica, gerador) a ser definido pelo Conselho de Obras da Reitoria. Total das reformas é de R\$ 980.000,00 sendo R\$ 560.177,29 para a 1a. etapa. Projeto executivo (INTERARQ) contratado pela Unidade, levantamento da área urbanizada concluído pela SEF. Reforma da 2a. etapa compreenderá alojamento 1, alojamento 2 e zeladoria. | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2022 | PRCEU / CEUMA | Não há solicitação no Acrópole | Reformas para adequação acessibilidade Edifícios Joaquim Nabuco e Rui barbosa | Notificação o MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2025 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2017 | PRCEU / CEUMA | 20170330 | Reforma para execução de caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA (inclui reforma dos pisos do teatro e da praça) | Urgência | | | 342.458,39 | Concluído em 19/10/2019. Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrada a data no no sistema) | Esta em custos. Possibilidade de parte dos recursos necessários serem pagos pela SABESP no valor de R\$ 111.000,00 devido a vazamento ocorrido no local. Encaminhado para licitação em 13/09/2018. Início da obra em 27/02/2019. Término previsto para 10/2019 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-----------------------|---|---|------------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|---|------------------|
| SP | 2017 | PRCEU / CEUMA | 20180335 | Reforma das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA | | 500.000,00 | | | Assunto aguardando atendimento. Programar nova vistoria | Vistoria realizada no local apontou cobertura em bom estado, há necessidade de inclusão de linha de vida apenas e reforma no revestimento da platibandas e pintura integral. Necessária comunicação em órgãos de tombamento. | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | PRCEU / CEUMA / TUSP | 20180080.2 | Reforma de ar condicionado e renovação de ar da Sala Experimental do Teatro e instalações elétricas correspondentes (Instalação de ar condicionado na sala Plínio Marcos do edifício Ruy Barbosa) | Urgência | - | | 81.792,04 | Concluído em 20/02/2020. Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrada a data no no sistema) | Riscos a saúde do público e usuários do teatro levantado pelo SESMT devido a falta de renovação de ar do ambiente. Incluído no PO após reunião com Pro-Reitor em 18/12/2017. Prédio tombado necessidade de envolvimento de arquiteto desde os primeiros estudos. Em custos desde 18/06/2018. Concluído em 27/02/2019. Encaminhado para licitação em 03/04/2019. Contrato assinado 09/10/2019 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2021 | PRCEU / CIENTEC | 20210043 | Reforma da cobertura do prédio 15 | Urgência | 500.000,00 | | | Priorizados pelo CIENTEC prédios 15 (agosto de 2021) | Informado pela Unidade que situação é crítica | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2017 | PRCEU / CIENTEC | 20180067 | Construção da portaria do parque CIENTEC (inclui áreas externas e caminho acessível) | Estratégico | 300.000,00 | | | Liberada contratação do projeto em BIM para o piloto da SEF. Projeto contratado com ordem de início 16/11/2021 e término previsto para 26/03/2022. Anteprojeto entregue em verificação | Item Priorizado pelo CIENTEC. Anteprojeto de arquitetura encaminhado e aprovado do CIENTEC em dez 2017, a contratar projeto executivo das engenharias após aprovação no CONPRES. No CONDEPHAAT já aprovado. Será contratado projeto piloto em BIM | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Em projeto |
| SP | 2016 | PRCEU / CIENTEC | 20180065 | Projeto e obras de adequação de incêndio e acessibilidade aos edifícios do Parque CIENTEC | Notificação o MP | 1.000.000,00 | | | Acrópole associado 20190131 Avaliação (Laudo) do sistema de para-raios do Parque CienTec (com Naomi para avaliação desde 22/05/2019 | Atendimento ao Comunicar-se da PMSP. Suspendo devido a priorização do projeto da Portaria. Existe projeto pronto elaborado pela DVPR a dar entrada no CB. 1a. Etapa troca dos quadros de Instalações elétricas. 2a. Etapa restante das intervenções. Plano de acessibilidade prevê atendimento em 2026/2027 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2012 | PRCEU / CIENTEC | anterior ao Acrópole | Substituição de rede de infraestrutura de água potável | Urgência | 200.000,00 | | | Thiago, tem alguma informação a este respeito (sugiro ver com Raimundo, pois era uma prioridade que a Soraya falava com muita frequência). NÃO TEMOS INFORMAÇÃO - JAILTON SOLUCIONOU ALGUNS PROBLEMAS PONTUAIS. ENG. RAIMUNDO PERGUNTARÁ. Já há informação? | Urgência ainda não confirmada. Problemas relatados de dificuldades de manutenção da rede originando falta d'água (processo 2012.1.710.82.6). A prioridade deverá ser confirmada após vistoria | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | PRCEU / CIENTEC | anterior ao Acrópole | Restauração do prédio 8 | Urgência | 1.050.000,00 | | | Priorizados pelo CIENTEC prédios 15 e 5 (agosto de 2021) | Prioridade informada no ofício processo 16.1.76.82.9. Acrescido no plano em 01/11/2018 | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2021 | PRCEU / CIENTEC / IAG | 20180068 | Projeto e Obras de reparos emergenciais do Prédio da Administração (Prédio 5). | Urgência | 100.000,00 | | | havia sido cancelado pela PRCEU, mas voltou a ser priorizados pelo IAGprédios 15 (agosto de 2021) | Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. Já feita reforma parcial. CANCELADO PELA PRCEU EM 18/10/2018 (ofício fl. 133 do processo 2016.1.76.82.9, porém solicitado atendimento pelo IAG, pois esta unidade ocupa o prédio. Iniciado em 7/11/2019 e concluído em 06/12/2019. Demais intervenções estão suspensas face a outras prioridades, se necessarias ainda tem de ser levantadas. Executada reforma na Torre A, mas há infiltrações em outros locais da cobertura. Relatados problemas de revestimentos soltando | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2015 | PRCEU / CPC | 20120116 20180356 20190286 20210011 | Reforma da casa da Dona Yaya | Urgência | 250.000,00 | | | Acrópoles que compõem este assunto: 20180356 Avaliação de fissuras e problemas estrutura na Casa da Dona Yaya; 20190286 Agravamento das condições construtivas e de estabilidade do muro de arrimo envolve drenagem e provável reforço (um dos balauústres desencaixou-se e afastamento entre os pisos de concreto e a parede do peitoril); 20210011 Aparente vulnerabilidade da estrutura de madeira no forro do porão do imóvel Casa da Dona Yaya; Problemas no pilar de madeira da varanda. Em elaboração elementos técnicos para contratação dos projetos de reforço estruturais | Acrescentar no acompanhamento em andamento os pilares de madeira da varanda sul conforme solicitação da CPC em 20/04/2018 (prot.16.1.45.82.6). Acrescentado no escopo a pintura dos muros solicitada no Acrópole 20180381 (já executada) e reforma de instalações elétricas e da cobertura conforme Acrópole 20180451. Foi sugerido: contratar projeto de restauração, que inclui recuperação estrutural. Análise de Fissuras e problemas estruturais na Casa da Dona Yaya e adoção das medidas cabíveis. Observar relatório das necessidades anexado ao Acrópole 20120116 | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em projeto |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|----------------------|----------------------|---|---------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| SP | 2017 | PRCEU / ENG. ERASMOS | 20170322 | Projeto de prevenção e combate a incêndios do Engenho dos Erasmos | Estratégico | - | - | - | - | Encaminhado à unidade. Não haverá necessidade de intervenções físicas | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | PRCEU / ENG. ERASMOS | 20180169 | Reforma do edifício da base avançada | Urgência | - | - | 156.539,48 | Serviços executados: 20180169.1 Revisão dos Equipamentos de Ar condicionado do Auditório; 20180169.3 Impermeabilização da Cobertura do Bloco da Copa e Sanitários; 20180169.4 Instalação de Rufos e Impermeabilização do Prédio do Auditório; 20180169.5 Instalação de Reservatórios de Água Potável; 20180169.6 Manutenção das Clarabóias e Estruturas em Vidro; 20180169.7 Pintura Interna. | Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. Há necessidade de troca de caixilharia e recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | PRCEU / ENG. ERASMOS | 20180169 | Reforma do edifício da base avançada (impermeabilização de auditório, recuperação estrutural das fachadas, reforma calçamento externo de caixilhos) | Urgência | 200.000,00 | - | - | Atualmente em projeto: calçadas externas para acessibilidade em finalização, correção dos problemas das esquadrias em vidro temperado (estudo encaminhado em fevereiro de 2021 para a unidade aprovado). Protótipo de um das portas de vidro a serem substituídas em processo de instalação para análise. | Desdobramento item anterior Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária. Interna. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2017 | PRCEU / ENG. ERASMOS | 20190133 | Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos. Etapa Passarela elevada | Estratégico | - | 2.862.318,35 BND\$ 437681,35 Reitoria | 3.911.688,26 | A FUSP contratação empresa gerenciadora SETEC para coordenação, revisão dos projetos e planilhas para as etapas e fiscalização das obras. A etapa torre (R\$ 3.600.000,00) será responsabilidade da SEF licitar. A passarela elevada será responsabilidade da FUSP (aproximadamente R\$ 2.000.000,00). Não Está definido de quem será a responsabilidade pelo estacionamento, gradis e demais intervenções externas (aproximadamente R\$ 660.000). | Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da unidade total estimado R\$ 3.300.000,00, sendo R\$ 437.681,35 da USP e o restante BND\$. 3a. revisão do projeto entregue em 30/10/2018. Projeto continua com muitas ressalvas e não aprovado. Relatório encaminhado oficialmente à PRCEU (2016.1.25107.1.9) em 04/12/2018. Projeto retornou para nova avaliação em abril 2019 e passou para avaliação de custos em julho de 2019. Apenas verificado o projeto de arquitetura que ainda continha pendências mas foi aceito pois eram de menor gravidade. | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Em Licitação/Contrato obra |
| SP | 2019 | PRCEU / FEA | 20190069 20180391 | Reforma do edifício Duque de Caxias | Estratégico | - | Unidade | - | Não houve retorno dos interessados | Edifício localizado na Rua Dr. Vila Nova. Estudo preliminar encaminhado pela PRCEU, foi avaliado e não aprovado devido a irregularidades em relação à legislação municipal (coeficiente de aproveitamento acima do estipulado) e outras pendências | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2015 | PRCEU / RUSP | 20180334 | Término das obras do Camargo Guarnieri | Estratégico | - | - | 17.315.216,59 | AGUARDANDO AVCB para Recebimento Definitivo (07/04/2021) | Item Plano de Obras anterior e Plano de Metas 2015. Ordem de início dia 01/07/16. Instalação órgão tamborini inviável. Modificada destinação edifício: uso todas unidades da CUASO. Término previsto em 06/05/2018, porém obra em atraso. Conclusão até 30/10/2018 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|----------------|--------------------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|---|---|
| SP | 2019 | PRCEU/Brasília | 20180357 20190059 | Reforma para adequações na Biblioteca Guida e José Mindlin | Urgência | 250.000,00 | | 44.284,99 | <p>Direção da BBM encaminhou ofício informando os itens não foram atendidos ainda: 20190059- Manutenção das calhas do telhado - foi verificado que o problema não seria nas calhas, o que foi visto são vazamentos provenientes da cobertura de vidro (juntas), foi solicitado visita técnica das empresas que estão orçando a porta de vidro da doca da BBM (piso embasamento)</p> <p>20180357 - Adequação interna e impermeabilização no espaço do Acervo Técnico e sala do Fan Coil da BBM – serviço contratado, empenho em 22/10/2021 – prazo 30 dias.</p> <p>- Reserva Técnica e sala do fancoil: infiltrações nas paredes e mudança da porta de entrada para o fancoil - finalizando contratação</p> <p>- Sala de Digitalização: infiltrações nas paredes e mudança da porta de entrada para o fancoil - 2ª etapa dos serviços - será realizado na sequência do serviço listado acima, obtendo propostas.</p> <p>- Doca: abertura de porta - colhendo orçamentos para contratação, recebemos uma em torno de R\$ 23.000,00</p> <p>- Doca: Pequena cobertura na entrada sobre o portão elétrico e a porta de pedestres - solicitado à empresa dimensões da estrutura da cobertura, para análise da SEF - empresas já foram ao local para avaliação, porém o material especificado no projeto da Arq. Cintia não está sendo encontrado no mercado, ficaram de apresentar opções, temos que ver também se será em um contratação direta.</p> | <p>Adequações necessárias em portas, ar condicionado, infiltrações e cobertura no acesso de cargas da doca de serviço. Estudos apresentados foram aprovados em abril 2019 pelo autor do projeto e direção da Brasília. Encaminhado Para DVENG providenciar a contratação da execução dos serviços em 23/10/2019. Serviços executados: 20180357.1 Adequações no Sistema de Detecção e Alarme (R\$ 24400,00); 20180357.3 serviços de avaliação, diagnóstico, reativação e regulagem das portas automáticas (R\$ 5418,00); 20180357.4 Montagem de quadro de comando das bombas de esgoto e transferência para fora do Laboratório de Conselho (R\$ 3.560,99); 20180357.5 manutenção nas portas automáticas do Complexo Brasília (R\$ 10.906,00). Problema de estufamento em pintura de parede não resolvido. O mau cheiro no sistema de ar condicionado (foi passada pela Mariana orientação para a PUSP-C resolver). Há também o Acrópole 20190059 Manutenção das calhas do telhado da Biblioteca Brasília Guida e José Mindlin e do Espaço Brasília, que estão provocando goteiras inicialmente no interior do saguão podendo se alastrar para áreas internas onde encontra-se todo o acervo da Biblioteca com o Naomi desde 11/03/2019. Não há informação sobre este atendimento no Acrópole sobre este atendimento.</p> | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | Em obra |
| SP | 2015 | PRG | 20150103 | Reforma do Bloco K - 6o. Andar para Pró Reitoria de Graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico. | Estratégico | - | | - | É necessário verificar com Reitoria se esta obra ainda interessa para encaminhar para custos e obra. Pausada pois não se sabe se terá mesmo uso | Obra paralisada desde 2016/17. Contrato rescindido. Levantamento do remanescente de arquitetura concluído em fevereiro de 2019 e encaminhado para deveng no memo período. Após consulta ao GR em abril de 2021, a orientação recebida foi a de que não há ainda definição do destino da área e a SEF deve aguardar. Valor estimado de possível intervenção R\$ 400 mil, retirado da previsão de despesa. O projeto de ar condicionado foi contratado e deveria ter sido concluído em setembro de 2019 (não há informação de recebimento na intervenção 20150103.6 correspondente) | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2017 | PUSP-C | 20180374 | Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 1 - implantação dos novos circuitos | Urgência | 9.000.000,00 | | | Solução retardada em função da pandemia | Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes. Não foram solicitados recursos | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Projeto pela PUSP-C) |
| SP | 2017 | PUSP-C | 20180374 | Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 2 - Automatização | Urgência | 10.000.000,00 | | | Solução retardada em função da pandemia | Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes. Não foram solicitados recursos | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Projeto pela PUSP-C) |
| SP | 2019 | PUSP-C | Não há solicitação no Acrópole | Reforma de calçamentos e sistema viário para implementação dos caminhos de pedestres e ciclovias na CUASO. 1a. Intervenção: Rotas acessíveis | Estratégico | - | | | A programar 2022 | A serem executadas através da Ata de registro de Preços da PUSP-C. Colaboração Sef nos projetos - Prioridade reitoria para a PUSP-C | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | PUSP-C | 20190228 | Reforma da Cobertura do Restaurante do Clube dos Professores | Urgência | - | | | | Solicitado para atendimento na Ata de Registro de Preços em agosto 2019, porém foi objeto de novo contrato | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | PUSP-C | anterior ao Acrópole | Construção de muro na quadra 10 | Urgência | 200.000,00 | | | Prof. Hermes solicita que o assunto permaneça no plano de Obras, mas com baixa prioridade pois ainda estão estudando ocupação nas proximidades (talvez uma usina de reciclagem) e viabilização de recursos para tal | Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem. Foi solicitado pela PUSP-C para a SVPLF avaliar pertinência da solução conforme reunião havida na SEF com o prof. Hermes em 16/07/2018. Aguardando definição da PUSP-C sobre a pertinência de execução do Muro | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|--------------|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|------------------|
| SP | 2018 | PUSP-CL | 20190109 | Cerca nos limites do campus - Execução de muro e grades junto ao viário sudoeste do campus | Urgência | | | 454.000,00 | Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos | Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) tem levantamento da PUSP-C, A Unidade encaminhou estudo com estimativa de custos. Em verificação pela SVPLF/DVPAQ desde 09/04/2019. Previsão de recursos originalmente era de R\$ 255.000,00. Projeto foi concluído sem acatar sugestão da SEF para manter os limites da APA, encaminhado para dvaf repassar recursos em 08/11/2019. repassados R\$ 453.632,46 em 27/01/2020 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | PUSP-CL | 20190266 | Instalação de iluminação pública no Campus USP Leste | Urgência | 1.000.000,00 | | 658.825,64 | Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos. Não houve solicitação de recursos adicionais. Sistema viário concluído falta iluminação próxima dos prédios | Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) Projeto existente feito pela PUSP-C de 2015 para revisar e programar etapas. Há necessidade de distribuição dos recursos no tempo. Repassados R\$ 658.825,64 em 20/10/2019 para iluminação da 1a. etapa | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em obra PUSP-CL |
| SP | 2018 | PUSP-CL | 20190034 | Reforma das Calçadas do Campus Leste | Notificação do MP | - | | 459.661,20 | Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos. Falta complementação da sinalização | Projeto elaborado pela Prefeitura do Campus Leste e verificado pela SVPLF. Solicitado repasse à DVAF pelo Acrópole em 14/02/2019. Repasse de R\$ 459.661,20 efetuado em 10/04/2019 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em obra PUSP-CL |
| SP | 2018 | PUSP-CL/SPPU | 20190202 | Reforma e ampliação da Base da Guarda Universitária | Estratégico | - | Unidade | 295.000,00 | Obra foi concluída. Em elaboração termo de recebimento definitivo | Projeto completo encaminhado pela PUSP-CL (Interarq), há necessidade de revisão das engenharias e de aprovação na CETESB. A licitação será por parte da PUSP-CL. Engenharías verificaram os projetos com ressalvas e encaminharam para unidade. Nova verificação concluída em 28/09/2018. Seguiram os arquivos referentes à 3ª, 4ª e 5ª Medições em 07/11/2019, solicitando retorno antes do fim do período da próxima medição 01.11.2019 a 30.11.2019. Não houve retorno | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | RUSP | anterior ao Acrópole | Reforma do térreo do Prédio da Administração Central para o DRH e USP Cidades | Estratégico | - | recursos pregão de obras | | | Previsão de término em fevereiro 2018 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | RUSP | 20180072 20200035 | Recuperação estrutural e reforma das fachadas dos Blocos K e L do edifício da Administração Central | Urgência | 3.000.000,00 | | | Com Ivo (20180072) desde 27/08/2019 para iniciar atendimento, observando questão de compartimentação de fachada apontada no relatório INPREDIAIS. Com Jailton (20200035) desde 20/03/2020. Foram executados apenas alguns consertos pontuais | Falta revisar projeto de 2006 e encaminhar para estimativa de custos para a licitação | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | RUSP | 20180379 20150206 | Avaliação para obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria | Estratégico | 150.000,00 | | | Foi feita avaliação dos relatórios da SAO e INPREDIAIS, examinado o projeto Técnico aprovado e é incompatível com o existente (rotas de fuga). Contratado novo projeto ordem de início fevereiro 2022 | Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. O projeto de incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação necessária ao AVCB. Foi contratada empresa para avaliação da situação e entrada nos documentos no Corpo de Bombeiros. Foram detectadas não conformidades a serem resolvidas pela manutenção da Reitoria e SEF. Após conclusão das adequações e demais assuntos de responsabilidade da Reitoria será solicitada a avaliação dos bombeiros. Haverá necessidade de contratação de serviços e de nova aprovação no CB devido as alterações efetuadas no prédio. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2015 | RUSP | 20180020 | Reforma das Colméias A, B, C e D para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios | Notificação do MP | 500.000,00 | | | | A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. A decidir pela Reitoria Programa de Necessidades. Houve alteração de programação e parte das colméias anteriormente ocupadas pelo IEB e parte do pav. Térreo do Bloco D do CRUSP foi cedido pela Vice-reitoria à ECA. Prazo MP 2021. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | A iniciar |
| SP | 2017 | RUSP | anterior ao Acrópole | Instalação de sistema de exaustão para copa do Conselho Universitário | Estratégico | - | | | | | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | RUSP | 20180125 | Tratamento acústico de salas do Edifício da Reitoria | Estratégico | - | Outros | | | Atenuação do ruído nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da Chefia de gabinete dos Go. E 7o.andar do Prédio da Reitoria. Obra contratada pela FUSP | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | RUSP | anterior ao Acrópole | Retirada de terra em área externa devido à movimentação do solo para instalação da iluminação em LED do campus (depositado entre o IRI e o CDI I) | Estratégico | - | | 634.000,00 | | Solicitação aqui colocada a pedido da PUSP-C. Considerar incluir na mesma licitação para a reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5. Recurso foi repassado para a PUSP-C pela Reitoria (por este motivo excluído da coluna "Recurso necessário"), está na PG desde fevereiro 2019 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------------------|------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|---|---|
| SP | 2017 | RUSP / AUCANI | 20170326.5 | Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI -CDI1 Intervenções: Instalação de condicionador de ar na Sala do Administrativo/Financeiro e na Sala de Espera | Estratégico | - | - | 41.573,00 | O assunto foi "resolvido" através da instalação de equipamentos de do tipo split, o problema da manutenção corretiva do sistema de ar condicionado do CDI persiste." | Projeto encaminhado para licitação e devolvido para correções desde 11/09/2017. Encaminhado à DVAf para continuidade da licitação pela SVPENG com correção de documentação em 15/05/2018. Serviço do setor de custos concluído. Instalação de condicionador de ar na Sala do Administrativo/Financeiro (R\$ 24.173,00) Serviço Concluído 20170326.6 Instalação de condicionador de ar na Sala de Espera (R\$ 17.400,00) serviço Concluído. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | RUSP / AUCANI | 20190052 | Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI -CDI1 | Estratégico | 300.000,00 | - | 72.800,00 | - | Em andamento contrato do diagnóstico. 20190052.1 Diagnóstico do Sistema de Ar Condicionado Central (R\$ 32.800,00) Serviço Concluído; 20190052.2. Manutenção corretiva do sistema VRF do CDI 1 (R\$ 33.000,00) Serviço Concluído; 20190052.4 Serviço Levantamento CDI (R\$ 6.500,00) Serviço Concluído. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em custos |
| SP | 2015 | RUSP / AUSPIN | 20180070.1 | Reforma para acessibilidade da Agencia USP Inovação AUSPIN | Notificação MP | - | - | 1.052.675,09 | Contrato 45/2020 Iniciado em 22/02/2021 e término previsto para /11/2021. Após + um ano de manutenção. Falata regularizar Acrópole | Ordem de início 20/04/2017 . (valor do projeto: R\$182.985,31). Alterado projeto a pedido da ABCP (Associação brasileira de Cimento Portland, proprietária do edifício). Foram detectados problemas na estrutura pelo eng. Vicente. Respostas da projetista fornecidas em 21/01/2019 foram avaliadas e não aprovadas. Aprovação final, após duas revisões no projeto de estrutura em abril de 2019. Encaminhado para licitação em 24/04/2019. retornou para atualização de custos | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Obra) |
| SP | 2016 | RUSP / AUSPIN | 20180071 | Reforma dos Galpões no IPEN para CIETEC (AUSPIN) - Reforma de um dos galpões | Estratégico | 2.000.000,00 | - | - | Conforme informado pelo paulo em reunião do dia 02/02/2021 faltava verificar material encaminhado pelo Vergilio, se tudo OK. Será encaminhado para custos | Em 11/2015 AUSPIN solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN entregando projetos e estimativas que totalizavam R\$ 10.318.578,00. Decidiu-se pela montagem de duas licitações, a saber: 1a. licitação: Módulo Empresarial Oeste (reforma de prédio) e infraestruturas essenciais ao funcionamento (reservatório, cabine elétrica, e redes de infra para alimentação elétrica e hidrosanitárias). Desenhos e planilha de arquitetura do prédio concluídos (valor parcial de R\$ 901.632,30 datada de 06.10.17). Aguardando projeto de alimentação elétrica em elaboração pela PUSP-C; 2a. licitação: Módulo Empresarial Leste, Portaria e infraestruturas externas restantes | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição de recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | RUSP / AUSPIN | 20180137 | Avaliação das estruturas no Auditório da AUSPIN | - | - | - | - | Risco descartado confirmado | Avaliação estrutural em maio 2017. Trabalho de monitoramento estrutural desde julho de 2017 em acompanhamento. Concluído no processo 16.1.253.82.8 "As deformações verificadas nas juntas de ligações das vigas podem ser pré-existent e assim sendo, muito provavelmente em decorrência de falha de montagem da estrutura. Estas deverão ser inspecionadas após o período de monitoramento e submetidas à avaliação dos resultados, para serem tomadas as devidas providências, com a orientação da Divisão de Projetos da SEF. Os processos patológicos descritos acima sugerem que a condição da estrutura do auditório seja classificada com grau de RISCO MÉDIO, necessita, portanto, ser realizada intervenção para reforma, caso fiquem confirmadas as deformações da estrutura." | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2019 | RUSP / CODAGE (DRH) | 20180388 | Reforma dos 1o., 2o e 3o. andares do Bloco L | Estratégico | 1.500.000,00 | - | - | Projetos concluídos encaminhado para custos em 01/07/2021. devido a mudança de Direção do DRH consultar sobre nova aprovação de projeto. | Encaminhado ao DRH estudo preliminar em abril de 2019. a provado em ago 2019. Projeto de arquitetura concluído (reforma dos caixilhos deverá ocorrer quando for reformada as fachadas do Bloco L). Projetos de elétrica e ar condicionado contratados em novembro 2019 | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condição de recurso) | Em custos |
| SP | 2021 | RUSP / GR | 20210052 | Infiltração teto do Gabinete do Reitor. | Urgência | 250.000,00 | - | - | Encaminhado SCCAD em 05/07/2021. Finalizadas diretrizes para contratação de projeto executivo. Em andamento cotações | Medidas paliativas não resolvem mais, há necessidade de reforma geral da cobertura | Aguardando reunião do Conselho da SEF | Em projeto |
| SP | 2019 | RUSP / GR | 20190044 | Reforma do SPDA do conjunto de edifícios da Administração Central da RUSP | Urgência | 150.000,00 | - | - | Projeto Concluído encaminhado para custos fevereiro 2021. | Solicitação a pedido do Vice Reitor | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição de recurso) | Em custos |
| SP | 2021 | RUSP / GR | 20210012 | Novas instalações Núcleo de Estudos da Violência da USP - Prédio CDI | Estratégico | - | - | - | Solicitado pelo Vice-Reitor para transferência das Instalações do NEV atualmente no IPT para o CDI 1. Em julho 21 arquitetura foi aprovada e encaminhado para ar condicionado | - | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condição de recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|--|----------------------|---|---------------|--------------------------------|----------------|---|---|---|--|------------------|
| SP | 2017 | RUSP / Inovausp | 20170344 | Reformas do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP / Instituto Pasteur | Estratégico | | | | | INOVAUSP (RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP) Bloco A INSTITUTO PASTEUR - 3o. e 4o. pav. - obra concluída, obtida certificação do laboratório, compra de autoclaves (responsabilidade do DA) não foi realizada e haverá necessidade de intervenções civis após obra entregue para instalação do autoclave. BLOCOS B e C PATEO/ POLI - 1º andar do B e Térreo do C: Obra concluída CIÊNCIAS MOLECULARES - 2º Pav. do B Obra concluída ADMINISTRAÇÃO - 4º Pav. parcial do Bloco B . Obra concluída Os laboratórios PATEO, Pasteur , IRIS, Ciências Moleculares , Bioinformática do S2B foram contemplados no aditivo de serviço da MPD. | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | RUSP / INOVAUSP | 20170343 | Reforma do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP / Reforma para instalação dos Laboratorios do S2B (biomassa sintética) | Estratégico | | | 1.225.304,45 | Ordem de início em fevereiro 2022. Prazo de obra 180 dias | Blocos B e C S2B/IB/IQ/ICB - 3º Pav e 4º pav. Bloco B e C- recursos repassados à SEF de R\$ 6.400.000,00 projetos de arquitetura e instalações concluídos. A ser encaminhado para custos para licitação. As obras para atendimento do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros para todos os Blocos deverão ser incluídas na licitação Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade. Abertura envelopes 16/08 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2019 | RUSP / INOVAUSP | 20190151 | Reforma para fechamento do térreo do Inova USP e CDI | Estratégico | | | 948.214,60 | Valor orçado: R\$ 948.214,6; valor licitação R\$ 755.819,24. Vencedora Empreitec | Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade. Aprovada a solução pelo INOVAUSP (parte receberá fechamento com caixilharia e vidro pois será reformado para laboratório). Prof. Catalani reforça pedido de prioridade em 5/12 (acima da solicitação do S2B). | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Em obra |
| SP | 2018 | RUSP / P. Museus / C. Convenções/ Consolação | 20180085 20200052 | Conserto de cerca, bloqueios definitivos de acessos, poda de vegetação área do Centro de Convenções e Parque dos Museus. | Urgência | | | | Nota: O registro de Unidade no Acrópole está SEF. 1 Execução de serviço para limpeza vegetal e conservação de tapumes no canteiro de obras do Parque dos Museus R\$ 17.164,00 20200052.1 Execução dos serviços de fornecimento e instalação de 100m de tapume R\$ 16775,08; 20200052.2 Serviços de roçada das espécies vegetais Invasoras regenerantes diversas, presentes no terreno R\$ 28.620,00 | Necessário devido à segurança do local. Da intervenção inicial foi excluída a iluminação pois não há força alimentando o local. Os valores serão debitados da Ata de Registro de Preços 2018 da SEF. Estimados R\$ 320.000,00. Intervenção atual contratação de limpeza dos terrenos. Em execução roçada total da área. Em elaboração projeto de iluminação externa e fechamento. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | RUSP / SG | 20190144 | Reforma do Edifício do Conselho Universitário (CO) | Estratégico | | | 300.000,00 | Finalizado anteprojeto a encaminhar para SG, se aprovado providenciar projetos executivos | Reformas para adequação de iluminação, acessos para manutenção, paisagismo externo e na cobertura | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | RUSP / SPPU | 20150111 | Reforma e Ampliação de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança e para terceirizados | Estratégico | | | 1.612.286,81 | Obra em conjunto com a Reforma do térreo do prédio Administração Central para DRH, Manutenção e Arquivo SEF (Acrópole 20190165). Valor orçado: R\$ 2.203.242,71. Início 17/08/21. Término Previsto 11/08/22 | Ordem de início 22/02/16 (1ª. Licitação Contrato rescindido). Contrato do remanescente: ordem de início 1/8/2016; prazo 240 dias corridos. Obra não concluída. Contrato rescindido. Em elaboração dos elementos técnicos para nova licitação. Projeto de arquitetura revisado e aprovado pela SPPU foi encaminhado às engenharías. | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em obra |
| SP | 2015 | RUSP / SPPU | 20150220.4 | Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária | Estratégico | | | 331.038,74 | Contrato 35/2019. Ordem de Início 23/01/2020. Recebimento Provisório (arquivo) 08/10/2020. | Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar projeto pois não se obteve o contento o licenciamento ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore). Em 31/03/2017 obra retomada a partir de projeto modificado. Obra atualmente paralizada. Contrato rescindido. Encaminhado para licitação em 26/04/2019. Abertura envelopes 22/08/2019 | Aprovação Conselho (em 12/04/2016) | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | RUSP/ AGUIA (antigo SIBI) | 20150166.12 | Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)- Etapa 2 | Urgência | | | 2.563.885,60 | Contrato 25/2020 iniciado em 19/10/2020 término previsto para 12/03/2022. Há solicitação de alteração de porta não resolvida (Acrópole 20190259 Instalação de uma porta entre a Sala do Conselho Superior e a Secretaria da AGUIA (Antigo SIBI), não retornou da unidade. Obra em finalização até final de 03/2022. | Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasileira. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Em obra |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------|---|--|---|---|---|
| SP | 2019 | RUSP/ Arquivo Geral (SAUSP) | 20190162 20190163 | Reformas do acesso, plataforma de carga e descarga e proteções em caixilhos do prédio do SAUSP | Estratégico | 250.000,00 | | | | | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | RUSP/ Arquivo Geral (SAUSP) | 20180129 | Instalação de escada de acesso à Cobertura | Urgência | - | | 6.632,00 | | Solicitado pelo SESMT. Contratação direta. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) |
| SP | 2022 | RUSP/ SAL / UBAS | Não há solicitação no Acrópole | Reforma para acessibilidade no edifício do UBAS | Notificação MP | | | | | Plano para adequação de acessibilidade prevê conclusão até 2023 | Aguardando reunião do Conselho da SEF | A iniciar |
| SP | 2021 | SAS | 20190088 | Reforma do Centro de Vivência do Conjunto das Químicas (CVCQ) | Estratégico | 1.500.000,00 | | | Foi para o IQ com essas informações 24/04/2020 e não houve retorno. Reunião para retomada do assunto em 04.05.2021 (Isis, Prof. Francisco, SAS, IQ e FCF). Em reunião havida em 21/5/2021, com as presenças das direções das quatro Unidades e o M. Reitor, ficou decidido que a responsabilidade pelo Centro passará a ser da SAS e que a sua reforma torna-se estratégica para a Universidade, passado a solicitação a fazer parte do Grupo 2. | Não foram encontrados problemas estruturais na edificação, mas problemas decorrentes da falta de manutenção e de uso da edificação. Para atender a solicitação de projeto visando a readequação e revitalização dos espaços do CVCQ, deve ser indicada a definição do uso e destino dos ambientes já construídos (Programa de necessidades). | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2017 | SAS | 20180074 | Reforma para pontos de ancoragem em todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do CRUSP | | - | | | Pontos de ancoragem serão instalados a cada reforma de cobertura dos edifícios da SAS | Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP (não nos demais) As reformas para instalação dos pontos de ancoragem ocorrerão em conjunto com as obras de reformas dos blocos | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |
| SP | 2018 | SAS / Creche | 20180467 | Estudo para reforma hidráulica completa da Creche e Pré-Escola Central, em virtude dos vários problemas que temos enfrentado nos últimos 05 anos com vazamentos na tubulação da Unidade | Urgência | 300.000,00 | | | Devido a esta solicitação ter sido formulada mais de cinco vezes em Acrópoles diferentes, apenas em março de 2020 o Raimundo informou que a solicitação é procedente. Aguardando eng. Vicente para programar vistoria | Informe que foi realizado uma vistoria na Creche Central conforme solicitado na aba 13 com objetivo de verificar o estado das redes dos sistemas de água fria e hidrantes. As redes dos sistemas de água fria e hidrante foram projetadas com material ferro galvanizado e caminham uma parte enterradas e as demais embutidas nas paredes, por isso estão de fato comprometidas e apresentando vazamentos de forma recorrente, daí a variação no consumo daquela Unidade. A solicitação é procedente, pois há necessidade de um projeto alterando o traçado destas redes, porém recomendo incluir esta solicitação no plano de obra desta SEF para continuidade dos trabalhos. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2019 | SAS / Creche | 20190139 | Avaliação pela SEF para verificar e, se possível solucionar diversos vazamentos no telhado e nas calhas da Creche/Pré-Escola Central. | Urgência | - | | 48.037,50 | Resolvido com a ATA de registro de preços | Dispensa aprovação pelo Conselho | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | SAS / Creche | 20150225 | Substituição do reservatório metálico da Creche Central | Urgência | | | 7.200,00 | Unidade licitou a substituição do reservatório e encaminhou contrato para ser fiscalizado opela SEF - SEF contratou poda de árvore (R\$ 7.200,00). Contrato SAS Rescindido, nova contratação opela SAS | Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 11/09/2018. Licitação deserta, mas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao caixa da SEF. Encaminhado para nova licitação em 13/02/2019 e para a PG desde 22/02/2019. Abertura envelopes 07/08/2019. Licitação revogada, a licitar novamente | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em obra |
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134.X | Reforma do Bloco A do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Urgência | - | Heranças Vacantes | | Há necessidade de rever projetos | Após início das obras do Bloco D, dar início à montagem dos elementos técnicos e posteriormente os administrativos para o processo licitatório. MP até 2023 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | A iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|-------------|-----------------------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|--|---|------------------|
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134.X | Reforma do Bloco E do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Urgência | - | Heranças Vacantes | | Há necessidade de rever projetos | Após início das obras do Bloco D, dar início à montagem dos elementos técnicos e posteriormente os administrativos para o processo licitatório. MP até 2023 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | a iniciar |
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134.X | Reforma do Bloco B do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Urgência | - | Heranças Vacantes | | Há necessidade de rever projetos | Após início das obras do Bloco D, dar início à montagem dos elementos técnicos e posteriormente os administrativos para o processo licitatório. MP até 2024 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | a iniciar |
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134.X | Reforma do Bloco C do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Urgência | - | Heranças Vacantes | | Há necessidade de rever projetos | Após início das obras do Bloco D, dar início à montagem dos elementos técnicos e posteriormente os administrativos para o processo licitatório. MP até 2025 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | a iniciar |
| SP | 2017 | SAS / CRUSP | Não foi encontrado Acrópole | Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio | Urgência | - | - | | | Atendimento emergencial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | SAS / CRUSP | 20190253 | Avaliação da necessidade de instalação de sistemas de bombeamento de água para abastecimento dos reservatórios do CRUSP. | Urgência | | | 70.971,6 | Encaminhado para unidade aguardando conclusão de atendimento | 20190253.1 Serviços de Instalação de Reservatórios Provisórios e Redes de Recalque para os Blocos A a F R\$ 70.971,6 Início em 05/11/2021 e término em 04/01/2021. 20190253.2 SISTEMA DE RECALQUE E RESERVATÓRIO PROVISÓRIO DO CRUSP | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | SAS / CRUSP | 20120134.9 | Reforma e ampliação no Bloco D do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Notificação o MP | | Heranças Vacantes | 4.711.627,31 | Orçamento em R\$ 6.383.833,62 - Verba Heranças Vacantes. Obra iniciada em 16.08.21 e Término previsto para 10.08.22 | Em reunião havida na Reitoria foi priorizado, ao invés do Bloco F previsto anteriormente, o Bloco D que incluirá reforma das áreas comuns do prédio (lavanderia e cozinhas), reforma da cobertura, das instalações elétricas totais e do piso da passarela de acesso coberta ao CRUSP. Contratação projeto executivo complementar vencedora Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura S/S EPP. Ordem de início 15/08 e término 12/11/2019. Projetos finalizados e disponibilizados para custos em outubro/2020. 20120134.8 Contratação de Orçamento para Reforma do Bloco D do CRUSP início em 25/09/2020 | Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso) | Em obra |
| SP | 2020 | SAS / CRUSP | 20200063 | Reforma das cozinhas e lavanderias de todos os Blocos do CRUSP | Urgência | | Heranças Vacantes | | O Acrópole foi encaminhado para a unidade em 23/12/2020, mas não houve retorno da SAS (5 blocos x 5 andares x R\$ 125 mil). Este assunto deverá ser tratado no âmbito da reforma dos Blocos | A reforma das cozinhas e lavanderias do CRUSP será realizada pela Unidade e, provavelmente, será iniciada pelos Blocos C e F. A Unidade contratou a Interarq para realizar este trabalho. Em 25/08/2020 foi encaminhado por e-mail para a Interarq (Arq. João Marcos), o projeto executivo para reforma das cozinhas e lavanderia do Bloco D (arquivos de arquitetura, hidráulica, elétrica e orçamento) que servirá de base para o projeto de reforma das demais cozinhas e lavanderias. A partir do projeto enviado, a INTERARQ fez alterações no layout das cozinhas e lavanderias. Esta que foram aprovadas, com as considerações indicadas no e-mail de 01/09/2020 (ver arquivos anexos). | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134 | Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio) - Blocos A, B, C e E | Urgência | | Heranças Vacantes | | Em andamento 20120134.7 Serviço de licenciamento arbóreo para os Blocos D, F e C do Crusp, pois as obras neste blocos implicam em remoção de árvores nos locais. Bloco D em obras. Apoio financeiro das Heranças Vacantes. Licitações por Bloco a definir continuidade com SAS | Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem. Projeto concluído, porém ainda havia necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por problemas de recursos estimados em mais de R\$ 11.000.000,00 para todos os prédios. Inicialmente foi priorizado o Bloco F e em abril de 2019 foi priorizado o Bloco D. Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de Bombeiros foi aprovado e inclui as Colméias. MP Conforme plano de acessibilidade os Blocos D deve ser adequado até 2022. Os Blocos A, E e F até 2023; os Blocos B e G até 2024 e o Bloco C em 2025. Nota: com o desmembramento do projeto, cada licitação obrigará a uma adequação do projeto. | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2015 | SAS / CRUSP | 20120134.X | Reforma do Bloco F do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas | Urgência | | Heranças Vacantes | | Há necessidade de rever projetos | Após início das obras do Bloco D, dar início à montagem dos elementos técnicos e posteriormente os administrativos para o processo licitatório. MP até 2023 | Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015 | Em projeto |
| SP | 2019 | SAS / CRUSP | 20190185 | Recuperação estrutural da laje de cobertura do Bloco A | Urgência | 500.000,00 | | | Thiago sugiro nova vistoria, dado o tempo decorrido desde o último relatório independentemente do retorno do Acrópole (em 06/08/2019 foi solicitado ciência e retorno para contratação de projeto, porém não retornou da Unidade). Após solicitar acrópole para anexar novas informações. | Relatório de Vistoria de julho de 2019 aponta necessidade de maior investigação e elaboração de projeto executivo apesar de não haver indícios de risco iminente | Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso) | A Iniciar |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------|---|--|---|--|-------------------------------|
| SP | 2017 | SAS / CRUSP | 20140024.6 20140024.8 | Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP | Urgência | - | - | 315.485,73 | Contrato 22/2019 iniciado 07/10/2019 Término previsto para 27/07/2020. | Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos(projetos). Projetos de hidráulica e elétrica prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82.7). Recursos reservados (13/06/2018). Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação deu deserta. Nova licitação encaminhada em 12/12/2018 e para a PG em 17/01/2019. Contrato assinado em 26/08/2019. Acrescido o 20140024.8 para o "Fornecimento e Instalação de Placas Solares e Acessórios para o Bloco A1 do CRUSP" em 06/03/2020 no valor de R\$ 6850,00 | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | SAS / CRUSP | 20180340 20210158 | Reforma em parede externa e piso interno da sala de atendimento do passe escolar no Bloco E do CRUSP Instalação de lavanderia Coletiva para o CRUSP no pav. Térreo do Bloco E | Urgência | - | - | 22.980,00 | Interarq foi contratada pelo GR para reforma do pav. Térreo que compreende a instalação de lavanderias coletivas cujas obras foram contratadas pelo GR antes do encaminhamento e verificação do projeto (em andamento na svparq) | Contratado projeto de reforço. 20180340.4 Serviço de Instalação de Tapumes para segurança dos pedestres, junto a SAS e Capinagem R\$ 9080,00, já realizado. 20180340.5 Serviço de Demolição das Alvenarias e Instalação de Tapume Interno na Área do Passe Escolar e Almoarifado concluídas R\$ 13.900,00, foi concluído em 30/08/2020. Paredes demolidas e tapume instalado, no entanto para finalizar o projeto há necessidade da Unidade informar o que pretende fazer naquele espaço. Foram encaminhados e-mails em 17/09, 05/11/20 e 11/01/21 mas não obtivemos respostas. | Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018 | Concluído (Obra) pela unidade |
| SP | 2019 | SAS / DVALIM | 20190190 | Construção de abrigo e rede de gás para o Restaurante das Químicas | Urgência | 50.000,00 | - | - | Encaminhado para SVPENG anteprojeto de arquitetura em 07/02/2022 | Necessário em função da reforma para prevenção e combate a incêndios do IQ. O abrigo atual está ao lado do Almoarifado, a rede atravessa os blocos e deve ser remanejado por questões de segurança. | Aprovado na reunião do Conselho de 02.06.2021 (Condicional ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | SAS / DVALIM | 20180035 | Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central | Urgência | 400.000,00 | - | - | Projetos concluídos aguardando encaminhados para orçamento em 08/12/2022 | Encaminhado para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para engenharia. Unidade solicita reservatório de concreto. Projeto de Hidráulica concluído e há necessidade de proj. de estruturas e elétrica. Contratando sondagem. Houve alteração passando para um reservatório único ao invés de dois (demolindo o reservatório existente e substituindo por um novo maior). | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | Em custos |
| SP | 2019 | SAS / RUSP | 20180182 20190113 | Reforma nos favos 22 e 38 das Colméias, para abrigar o Acolhe USP e Escritório de Saúde Mental | Estratégico | - | - | 160.000,00 | Com DVAF ainda "Em atendimento" | Item incluído em 12/04/2019 pois foi priorizado pela Vice- Reitoria. Projeto desenvolvido de acordo com estudo apresentado em conjunto com a solicitação. Em obra pela Ata de Registro de preços | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | SAS / RUSP / PUSP-C | 20150169 | Estudo para reativação do Centro de Vivência da Reitoria | Estratégico | 1.000.000,00 | - | - | Estudo Paralisado | Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R\$ 650.000,00. | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | A iniciar |
| SP | 2017 | SCS | anterior ao Acrópole | Reforma 4o. andar e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para adequações administrativas e transferência de estudos. 1a. E 2a. Etapas | Estratégico | - | - | - | - | 1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a transferência dos estudos da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) em 01/2017. 2a. etapa Reforma do 4o. andar do BL.L concluída pela ata de registro de preços. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Concluído (Obra) |
| SP | 2017 | SCS | 20180342 | Reforma para adequação do layout do 5o. andar e transferência para o Bloco L de estudos de rádio. (Etapa 3) | Estratégico | 450.300,00 | - | - | Aguardando continuidade pela Arquitetura | 1ª. E 2a. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. 3a. etapa Reforma do 5o. andar do BL.L. | Submetido ao Conselho (23-05-2017) | Em projeto |
| SP | 2018 | SEF | 20180370 | Reforma do 2o. E 4o. Andar do Bloco K do Prédio da Administração Central para Superintendência, assessores, DVAF e PHUERE | Estratégico | - | - | - | - | Reforma da Superintendência para adequação ao novo organograma, no arquivo deve ser prevista aquisição de arquivo deslizando e estar coordenada com as ações de recuperação do acervo (em conjunto com o SIBI) | - | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | SEF | 20180168 | Ata de Registro de Preços 2019 | Estratégico | - | - | - | - | Valor utilizado até junho de 2019 = R\$ 376.483,47 | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2020 | SEF | 20190239 | Ata de Registro de Preços 2020 | Estratégico | - | - | - | - | - | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2021 | SEF | 20200088 | Ata de Registro de Preços 2021 | Estratégico | - | - | - | - | Recursos utilizados para pequenas obras e manutenção | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso) | Concluído (Obra) |



SÃO PAULO - PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

| Campus | Ano | Unidade | Acrópole | Solicitação / Intervenção | Classificação | Recursos Necessários Estimados | Origem Recurso | Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses | Situação atual (jan/fev 22) | Observações/histórico | Situação em relação ao Conselho da SEF | Situação |
|--------|------|---------|--------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|--|---|
| SP | 2022 | SEF | 20200088 | Atas de Registro de Preços 2022, a 2025 | Estratégico | 4.800.000,00 | | 7.756.510,44 | Proc. enviado à PG p/ análise e Parecer do Edital - 05.01.22. Retornou com pedido de alterações em 03/02/22 | Prestação de serviços de manutenção e conservação dos Prédios da USP. Previsão inicial R\$ 4.800.000,00 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em Licitação/Contrato projeto |
| SP | 2019 | SEF | 20200046 | Reforma Plano para adequação dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para obras de adequação à legislação de prevenção e combate a incêndios | Urgência | 5.000.000,00 | | | Reitoria disponibilizou recurso para unidades providenciarem AVCBs. Plano elaborado pela INPREDIAIS prevê prioridades e prazo de 12 anos para realização. Elaborar compatibilização entre Plano acessibilidade e Plano avcb | Solicitação da Reitoria. Fase 1 Elaboração de diagnóstico e Plano, contratada empresa InPrediais pelo FDTE. Em operação Sistema internet para controle. Em reunião com a InPrediais e Prof. Moacyr foi definido que o Plano será concluído até meados de 2021, que será proposta a construção de uma Central de Bombeiros (a definir se da Polícia Militar ou com bombeiros civis) que entraria em operação antes da adequação de todos os prédios. | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | SEF | 20180345 | Reforma Plano para adequação dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para adequação da acessibilidade | Notificação MP | 7.535.000,00 | | | Encaminhado 3o. Relatório para o MP em março 2021. encaminhado 4o. Relatório em janeiro 2022 | Atendimento da solicitação do MP para levantamento do campus em seis meses a partir de 27/03/2018. 1a. Etapa: Levantamento da situação de acessibilidade no Campus Cuaso e Planejamento das intervenções. 2a. Etapa Levantamento da situação de acessibilidade no restante da capital e Planejamento das intervenções. Falta fechar situação das unidades externas à CUASO | Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso) | Em projeto |
| SP | 2018 | SEF | 20190165 | Reforma parcial do térreo do prédio Administração Central para DRH, Manutenção e para Arquivo SEF | Estratégico | - | | | Licitação da obra em conjunto com a licitação da conclusão da SEG (Acrópole 20150111)Contratada mobilização de estantes deslizantes e em execução adequação de espaço para Arquivo da SEF. Observar que as obras de parte do espaço resultante da saída do arquivo da SEF que será reformado para a instalação de copa, devem ser providenciadas pela SEF (ou aditadas ou executadas pela ATA) | Projeto da área do DRH desenvolvidos pela INTERARQ. - Recursos Reforma DRH pela Reitoria / FUSP. Demais reformas SEF (área terceirizados limpeza e segurança e arquivos SEF). Projeto executivo elaborado pela Interarq contratada da Reitoria não encaminhado à SEF para verificação até 19/11/2019 | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Obra) |
| SP | 2018 | SPPU | SEM ACRÓPOLE | Execução de demolição de edificação e reforma de espaço para vigilância em terreno da USP no Tremembé | Urgência | - | | 89.086,74 | | Da ata de registro de preços. Ordem de início 20/03/2018. Previsão de Término 20/05/2018 | | Concluído (Obra) |
| SP | 2019 | STI | 20190103 | Reforma completa dos telhados dos Blocos do STI | Urgência | 1.000.000,00 | | | A programar para 2022 | | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | A iniciar |
| SP | 2018 | STI | 20150122.3 | Reforma nos edifícios da STI - Reforma completa do Bl. B e intervenções nos Bl. A, C e Ed. da STI - 1ª Etapa de Obra | Estratégico | - | | 2.330.550,83 | Contrato 13/2018 (R\$ 2286206,12) Em recebimento provisório desde 15/09/2020 Contrat 13/2018 (R\$ 40.876,56) A Manutenção Preventiva do Sistema de Ar Condicionado em andamento . Contrato 13/2018 B Manutenção Preventiva da Plataforma Elevatória (R\$ 3.468,15) em andamento | Corresponde à primeira etapa das obras. Abertura de envelopes dia 16/01/2018, adiada para 17/05/2018. Licitação concluída em 21/08/2018, tendo sido feito o empenho de metade do valor do contrato (R\$ 1.022.098,60), restando ainda a outra metade para 2019 (R\$ 1.233.839,89, que inclui a obra R\$ 1.189.495,18 e o contrato de manutenção de R\$ 44.344,71. Verificar possibilidade de aditar obras civis para acessibilidade do Bloco C (para elevador) e após licitar equipamento. Previsão de Término 10/2019 | Submetido ao Conselho em 23.05.2017 | Concluído (Obra) |
| SP | 2015 | STI | 20150122.xx | Reforma nos Edifício da STI para atendimento à norma de acessibilidade e às adequação às normas de prevenção e combate a incêndio. 2a. Etapa de obras | Estratégico | 2.805.000,00 | | 238.175,74 | Inclui também o Bloco C e partes do Edifício da STI e Bloco B que não foram reformadas na intervenção 20150122.3 - Não será iniciada a obra em 2022 | Ordem de início 05/10/2016 (projeto). Foi entregue a projeto executivo concluído em julho 2017. Abertura dos envelopes 1 e 2 dia 17/02/18. Obra 1a. Etapa em andamento Valor estimado para a 2a. Etapa R\$ 2804.978,87. Prazo MP acessibilidade ed. Principal 2026 e Bloco D (POLI) 2029 | Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016) | Concluído (Projeto) para custos/contratação ou obra |
| SP | 2018 | STI | 20180344 | Avaliação para implantação de novas antenas de telefonia celular no campus CUASO | Estratégico | - | | | | Sugestão para Instalação de duas novas antenas em função da solicitação da VIVO para melhoria do sinal no campus em locais e quantidades diferentes dos propostos pela empresa. Sem retorno do STI | Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso) | Concluído (Projeto / Laudo / Atendimento) |