



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
BA	2014	FOB	Conclusão das obras do Bloco Didático III do curso de Fonoaudiologia		-		1.619.086,33	Início setembro de 2013 término maio de 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Programa de educação Tutorial. Reforma da área integrada ao Bloco de Apoio Odontológico		-		135.000,00	Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Reforma do depto. de radiologia		-		114.500,00	Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB	Biblioteca - Reforma interna		-		557.639,35	Início Dezembro de 2013, término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2015	FOB	Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia		-		890.148,53	Repasso realizado em 2/6/2016, no valor de R\$ 650.329,80 referente ao exercício de 2016. O valor restante foi repassado em 27/01/17, valor R\$164.699,30. Repassado R\$22397,83 para Termo aditivo em 26/04/17 e R\$44983,49 em 02/03/17. Finalizada em outubro 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2016	FOB	Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II		-		1.425.358,91	Repasso realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44. Repassado R\$48142,16 para aditivo no contrato em 28/03/17. Repasse de R\$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de término dezembro 2017 Repasse de R\$56458,50 para atender aditamento de serviços em 07/11/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2016	FOB	Troca da Cobertura da Área de Espera das Clínicas de graduação		-		347.537,01	Início maio 2016 e término agosto 2016		Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2017	FOB	Ampliação do prédio da Esterilização - (reforma para instalação de Expurgo para a Clínica de Odontologia)		-	Unidade	259.402,47	Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2018	FOB	Projeto e obra Área de Espera Pacientes das Clínicas Odontológicas (Substituição de piso, instalações elétricas e hidráulicas)		1.400.000,00				Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2018	HRAC	Projeto e Construção de linha de vida e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura		580.000,00			Para atender NR 35 e SESMT - Aguardando definição da Unidade..	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2015	PUSP-B	Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa		-		770.656,25	Repasso realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17. Contrato rescindido, obra paralisada.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
BA	2016	PUSP-B	Execução de muro de arrimo e cerca de divisa no Campus de Bauru - USP	Urgência	-		97.396,98	Repasso de verba realizado no dia 28/01/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2016	PUSP-B	Rede externa de hidrantes do Campus.	Notificação MP	-		160.396,10	1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 1a. Etapa	Notificação MP	-		395.000,00	Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Repasse em julho de 2017 de R\$395.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2017	PUSP-B	Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. Etapa	Notificação MP	472.475,91		606.434,09	Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos total R\$ 1.078.910,00 = 2017: 395.698,00 (já repassados); Repasse de verba R\$210.736,09 em agosto de 2019.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
BA	2018	PUSP-B	Infraestrutura Elétrica: Adequação da Subestação SE/FOB; substituição da rede média tensão do campus; Instalação sistema iluminação pública do campus	Urgência	340.000,00		340.000,00	Adequação às normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores do campus. Repasse de verba no valor de R\$340.000,00 em 31/07/2019 = 50%.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2019	PUSP-B	Perfuração de um novo poço artesiano	Urgência	-		674.260,16	Conforme informado pela PUSP-B, os valores já foram repassados pela Reitoria/Codage.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização	
FC	2016	FMVZ/FC	Reforma rede elétrica VPS Pirassununga	Urgência	-	-	160.000,00	1a. Prioridade da unidade para 2016.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade	
FC	2014	FZEA	Construção dos Laboratórios Didáticos do Curso de Medicina Veterinária				3.705.352,79	Início em março de 2013 e término em janeiro 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)		
FC	2014	FZEA	Complementação do Bloco Administrativo do Curso de Engenharia de Biossistemas				1.999.860,20	Início das obras setembro de 2013 e conclusão em janeiro de 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)		
FC	2014	FZEA	Instalação de sistema de ar condicionado no Bloco Didático do Curso de Engenharia de Biossistemas				247.432,99	Início das obras janeiro 2014 término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)		
FC	2014	FZEA	Reforma e ampliação do Bloco Didático de Ciências Básicas				982.223,90		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)		
FC	2015	FZEA	Ampliação e reforma do Laboratório de Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)				165.985,82	Outros	Repasso no valor de R\$ 165985,82 realizado para execução da reforma e construção dos viveiros. A ampliação foi executada com verba FINEP de R\$ 235.072,16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2015	FZEA	Reforma da sala do Serviço de Graduação.				58.477,28	Outros	Repasso no valor de R\$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA	Reforma de instalações elétricas ZAZ	Urgência			1.222.405,93		1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016 . Repasse de recursos efetivado em 30/08/18, valor de R\$1.222.405,93.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2016	FZEA	Adequação do sistema de segurança e combate a incêndio da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV. Bloco Didático, Engenharia de Biossistemas, Biblioteca, Engenharia de Alimentos.	Urgência			270.917,70		A Unidade solicitou para passar como 1ª prioridade devido a ação do MP.. Repasse de recursos no valor de R\$270.917,70, incluindo demais edifícios da FZEA em 22/05/19.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2016	FZEA	Construção do laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos				367.188,90		Início maio de 2016 e conclusão fevereiro de 2017		Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA	Substituição da rede de esgotos da ZAS	Urgência	231.167,81				3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2018	FZEA	Reforço estrutural da cobertura do Bloco da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV	Urgência			599.000,00		1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. Repassados em 18/06/18, R\$ 599.000,00	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
FC	2019	FZEA	Projeto executivo para expansão do Departamento de Engenharia de Alimentos - ZEA 2	Estratégico	153.342,71				O pedido chegou a ser analisado na reunião do Conselho de 10.06.2019, mas foi mantido no terceiro grupo	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
FC	2015	PUSP-FC	Rede de abastecimento de água (inclui reservatórios)				733.186,65		Instalação de estação de tratamento de água e instalação de reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para a Unidade no valor de R\$289.499,96 para est. Trat. água e R\$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 respectivamente. Repassado R\$163820,71 para cobertura do reservatório e alambrado na ETA. 19/04/17.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2015	PUSP-FC	Permanência estudantil (Reformas em alojamentos estudantis)				514.996,94	Heranças Vacantes	Repasso dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2015	PUSP-FC	Reforma do laticínio				151.176,42	Unidade	Início dezembro de 2014 e término em julho de 2015		Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - 1 Quadra de tênis				136.848,42		Repasso realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no valor de R\$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos pela Reitoria. Obra concluída (repasso de R\$ 136.848,42 efetuado novamente em 2016).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2015	PUSP-FC	Área de esportes - Pista de Atletismo				289.205,95		O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um saldo de R\$ 90.538,13 que foi acrescido de R\$ 198.667,82 repassados em 1/8/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
FC	2015	PUSP-FC	Recapeamento e ampliação do viário na entrada do Campus	Urgência	-	-	300.180,17	Repasso realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC	Outras obras - Pavimentação de acesso ao empreendimento.	Alteração de prioridade	-	-	21.145,00	Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2016	PUSP-FC	Construção do Vestiários do CEFER		-	-	263.830,77	Início janeiro de 2016 término agosto 2016		Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC	Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de acesso e estacionamento do Bloco Didático Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário	Urgência	-	-	831.991,35	Repasso de verba efetuado no dia 2/6/2016. Contratado pela PUSP-FC	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC	Cabine elétrica	Urgência	-	-	382.213,13	Contratado pela PUSP-FC. Início em dezembro de 2016 término em junho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2017	PUSP-FC	Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	Urgência	-	Heranças Vacantes	580.092,44	Repasso dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2017	PUSP-FC	Implantação de sistema de tratamento de esgoto	Urgência	-	-	1.930.000,00	Obra em três etapas; prioridade etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R\$ 195.537,67 + RET 1 R\$c 1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00. Repasse de recursos realizado em 31/07/2019, valor R\$1.930.000,00.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
FC	2019	PUSP-FC	Iluminação das dependências do Centro de Práticas Esportivas do Campus.	Estratégico	-	-	295.687,75	A Unidade alega que é necessário para propiciar práticas esportivas no período noturno. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
FC	2019	PUSP-FC	Pavimentação e Bolsões de Estacionamento. Fases 1 e 3	Estratégico	-	-	534.265,31	Verifica-se a necessidade de pavimentação de vias e novos bolsões devido ao aumento de alunos e expansão dos cursos. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
LO	2014	EEL	Construção da 2ª. etapa do Conjunto de Convivência do Campus da Escola de Engenharia de Lorena		-	-	4.037.103,37		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2014	EEL	Construção do Restaurante e Conjunto de Vivência do Campus II da Engenharia de Lorena		-	-	2.745.732,11		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2015	EEL	Manutenção de cabine elétrica no Campus 1	Urgência	-	-	25.000,00	A PUSP-C recomendou fazer manutenção na cabine existente. Repasse de recursos de R\$ 25.000,00, foi para a Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, porém serão necessários outras intervenções no Campus a contratar pela PUSP-C	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2015	EEL	Recurso para execução das Instalações elétricas do conj. Laboratorial		-	-	175.000,00	Repasso de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2016	EEL	Demolição de escada de alvenaria e execução de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de Biotecnologia	Urgência	-	-	30.948,02	Repasso de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de R\$ 30.948,02 exercício de 2016. Feita nova licitação pela Unidade.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2017	EEL	Reforma de 3 laboratórios (para o curso de Engenharia Ambiental)	Estratégico	410.000,00	-		Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios (R\$ 182.000,00) para o início da intervenção	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2017	EEL	Reforma e Ampliação do Auditorio da EEL	Notificação MP	1.700.000,00	-		Obra paralisada, falta acabamento, mobiliário e ar condicionado. Vistoria ao local (DVPL e DVFI) efetuada em janeiro 2017. Em análise documentação e projetos da licitação anterior. Elaborado estudo preliminar para adequação de acessibilidade e aprovado pela unidade em maio de 2019. projeto estrutural contratado em maio 2019 previsão de término junho de 2019.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
LO	2017	EEL	Instalação de poço artesiano - Área II		-		66.000,00	Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGc. Pregão realizado 12/2018 com sucesso	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2018	EEL	Obtenção de AVCB nos Prédios do Campus - Área 1 e Área 2	Notificação MP	2.000.000,00			Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciado os projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
LO	2018	EEL	Construção de dois depósitos de reagentes nas áreas I e II		-	Unidade		Projeto verificado e aprovado pela o Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de execução		Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2018	SPPU / EEL	Reforma para construção de Base da Guarda Universitária do Campus Lorena	Estratégico			114.555,52	Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após aprovação da inclusão 2018. Projeto aprovado pela SEF em 18/12/2018. Verba da SPPU	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2015	CENA	Projetos para substituição total das instalações elétricas de várias edificações da unidade e telhados (prédio principal e do laboratório de isótopos estáveis). (Eletr H3 Engenharia e Comércio Ltda)		-		584.000,00	Repasse realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor de R\$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 27/07/16, valor R\$284.000,00. Emitida Ordem de Início 01/12.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	CENA	Reforma de Estufa da Divisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos - DVPROD		-	Unidade		Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Ampliação do Laboratorio de Isótopos Estáveis (15N)		-	Unidade	115.070,27	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Reforma do Laboratório de Geoprocessamento da DVECO		-	Unidade	30.000,00	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Reforma do Laboratório e Ampliação Laboratório no. 15		-	Unidade	174.486,67	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Irradiador Multipropósito do CENA/USP.		-	Unidade	149.280,87	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2015	CENA	Projeto Geotécnico, Geológico e Sísmico do Irradiador Multipropósito do CENA/USP.		-	Unidade	56.850,25	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2016	CENA	Linha de vida no Prédio 2		-	Unidade	95.500,00	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2016	CENA	Reformas diversas em Laboratórios e Áreas Administrativas do CENA (2ª Etapa)		-	Unidade	135.000,00	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2016	CENA	Pavimentação e Arruamento		-	Unidade	98.313,60	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2016	CENA	Central de Produção de água desionizada		-	Unidade	113.017,77	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2017	CENA	Construção de área de vivência (deck) e nova cobertura de frente ao prédio da Central de Aulas do CENA/USP, adequações e acessibilidade.		-	Unidade	57.927,26	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2017	CENA	Execução de reforma do Biotério do CENA/USP.		-	Unidade	51.918,10	Incluídos por solicitação da Unidade.		Concluído (Obra)	
LQ	2018	CENA	Projeto e obras para AVCB prédios do CENA	Urgência	-	R\$ 500.000,00 Unidade	1.500.000,00	Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas para obter autorizações de compra de produtos químicos , por falta de sistema de proteção contra incêndios . Foi solicitado repasse de recursos totais em 20/02/19. R\$ 1.500.000,00 repassados em 28/02/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2018	CENA	Construção do Pavilhão de Pesquisa contemplando Radioisótopos (Centro Satélite da UNESCO e Central Multiusuário (3560,00 - 725,21m2)		1.000.000,00	Unidade		Complementa item acima. A Unidade fará um aporte de R\$6.900.000,00, será solicitado para a SEF recursos na ordem de R\$ 1.000.000,00. Antecipação do recurso para 2019-2 aprovada na reunião do Conselho de 10.06.2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	
LQ	2015	ESALQ	Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia		-	FEALQ 1.029.000,00 ESALQ 445.726,43	1.386.816,91	1a. Etapa Concluída (fundações, estrutura). 2ª Etapa concluída (alvenarias, contra marcos e e revestimentos externos) . 3ª etapa - esquadrias (a licitar).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro de Frangos para abrigar o Laboratório de Forragens e Pastagens		-	Unidade	605.077,86	Ordem de início no dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias. Término abril 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Reformas, Adequações e Ampliação das Instalações e Vestiário junto à área de pastagens da Zootecnia		-	Unidade	104.116,91	Repasse efetuado de R\$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16 término março 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
LQ	2015	ESALQ	Ampliação do Laboratório de Silvicultura e Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - LCF.	Alteração de prioridade	-	Unidade	161.870,76	Mudança de prioridade da obra de reforma do NACE. Licitação pela Unidade. Início em dezembro 2016 término em julho 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Implantação de Instalações para Manejo de Abelhas			Unidade		Concluído	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã do Depto de Engenharia de Biossistemas	Alteração de prioridade		Unidade	1.147.983,78	Mudança de prioridade (obra de reforma do Laboratório de Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos realizado pela SEF no valor de R\$ 685.447,09 exercício 2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor de R\$ 255.533,26. Concluído em agosto 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Construção da casa de caldeira e vapor junto ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.	Alteração de prioridade		Unidade		Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com projeto concluído).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia (concluída) e Gerador.	Estratégico		Gov. Estado	794.275,59	Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Valor de R\$ 4.399.310,94 para as obras, liberados pelo Governo do Estado. Concluído cabine de energia	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia			Unidade		Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condephaat. Pavilhão de Ciências Humanas concluído. Valor contratado 441.792,83.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ	Reforma e ampliação do Laboratório de Biologia Molecular do Deptº de Genética.	Estratégico		Gov. Estado	1.959.222,70	Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
LQ	2016	ESALQ	Centro de Estudos em Nutrigenômica- Fazenda Areão			Unidade	194.468,93	Início julho 2016. término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ	Reforma do Estábulo para confinamento de gado			Unidade	208.881,82	início junho 2016 término novembro 2016		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ	Projeto de adequação interna para acessibilidade do Pavilhão de Ciências Humanas							Concluído (Obra)	
LQ	2018	ESALQ	Reforma do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã (Auditório). 2a. Etapa do Depto de Engenharia de Biossistemas	Estratégico			2.437.086,36	Para conclusão de obra inacabada necessária à graduação. Projeto em fase de conclusão. Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Reitoria 221). Repasse de recursos no valor de R\$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%... Solicitado repasse de recursos no valor de R\$1.310.635,59 em 18/07/2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2018	ESALQ	Projeto e obra de adequação interna e externa para acessibilidade de todos os Prédios da ESALQ.		1.633.000,00			Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da ESALQ.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
LQ	2015	PUSP-LQ	Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.	Urgência	1.000.000,00			Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB. Recursos foram alocados para 2021, em troca com recursos da substituição do sistema de água do Campus.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (reunião de 4/6)
LQ	2015	PUSP-LQ	Execução de Cobertura Metálica para posto de combustível do Campus			Unidade		Recebimento Provisório em 23/9/16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	PUSP-LQ	Reforma das calçadas e guias entorno da Biblioteca			Unidade	309.783,14	Início outubro 2016 e término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 1ª Etapa	Urgência			1.857.312,32	Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa foram repassados em 26/06/17 no valor de R\$269928,53 e repassados recursos no valor de R\$654.092,23 em 23/03/2018. (1a. Etapa 2015/2017). Houve um saldo de R\$425.384,11 que a unidade solicitou para ser utilizado no item referente a substituição das tubulações de água do Campus - 2ª Etapa.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2016	PUSP-LQ	Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 2ª Etapa	Urgência	3.181.788,86			A Unidade vai solicitar os recursos para a 2ª etapa. (ETEs)	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
LQ	2016	PUSP-LQ	Reforma da Casa do Estudante Universitário "CEU"	Estratégico	-	Heranças Vacantes	1.335.859,67	Repasso de recursos enviados para a Unidade. Início da obra em fevereiro de 2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
LQ	2017	PUSP-LQ	Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do campus. (Setor Central)	Urgência	-		707.734,97	Repasso de recursos em 16/01/17, no valor de R\$707.734,97. Em contratação.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2018	PUSP-LQ	Substituição das tubulações de alimentação de água do campus - 2ª etapa. Construção de Reservatórios. Reforma e automação dos sistemas de captação e adução (2a., 3a. E 4a. Etapas)	Urgência	1.225.000,00		2.700.384,11	Será dividido em etapas em função dos recursos disponíveis. Repasse condicionado à solicitação e existência de recursos valor previsto total R\$3.500.000,00. A Unidade solicita os recursos totais divididos em 2019,2020 e 2021. O valor de R\$425384,11 sobrou da intervenção de substituição e tratamento do sistema de esgotos e será utilizado neste item, para complementação dos valores. Solicitado repasse de recursos no valor de R\$2.275.000,00 para 2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2018	PUSP-LQ	Execução de redes de abastecimento e reservatório para sistema de proteção contra incêndio (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas)	Urgência	1.500.000,00			Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) Previsão de 4.500.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	EEFERP	Construção de uma quadra de esportes coberta	Alteração de prioridade	-		737.794,27	Repasso realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R\$ 737.794,27. O valor restante (R\$ 185.188,56)será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	EEFERP	Projeto executivo e construção de pista de atletismo (laboratório didático /sala de aula)		300.000,00			Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	EERP	Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios	Estratégico	-		1.459.125,58	Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, Início dia 15/05/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	EERP	Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. (desmembrado do item abaixo)	Urgência	-		71.462,14	Repasso efetuado para a unidade no valor de R\$ 62.514,33 referente aos telhados.Foi necessário aditamento de serviços no valor de R\$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	EERP	Reforma casa 5 (Centro educativo em gerontologia) da Rua Prof. Pedreira de Freitas.	Urgência	-		188.041,83	Repasso será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação. Unidade vai licitar. Repasse para o exercício de 2017 de R\$120.885,56 feito em 14/07/17. Repasse de R\$43890,00, em 16/11/17 para atender aditamento de serviços.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	EERP	Instalação de elevador para macas e equipamentos de grande porte no Bloco de Laboratórios.		159.900,00			Será solicitado a verba pela Unidade.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FCFRP	Reforma de 02 elevadores do Bloco S	Urgência	-		166.000,00	Contrato SEF	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP	Readequação dos Anfiteatros I e II para a graduação (ampliação e acessibilidade).	Alteração de prioridade	-	Outros	668.072,14	Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 03/2016. Foi aditado muro de arrimo, com repasse em 09/08/2016 no valor de R\$ 69.872,76.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP	Ampliação Bloco J		-	Unidade		Contrato unidade de setembro 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP	Reforma lab. De Tecnologia Farmacêutica e Toxinologia do Bloco N		-	Unidade		Contrato unidade de agosto 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP	Reforma do Bloco H para abrigar área acadêmica		-	Unidade				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP	Projeto e obra de reforma para adequação do Anfiteatro V e telhado da passarela		-		251.488,92	Atende nova proposta pedagógica. Recursos R\$ 251.488,92 repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. Início de obra em 15/12/2016 conclusão em julho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP	Reforma térreo Bloco S para instalação de laboratório e sala de freezers		-	Unidade				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP	Reforma Diretoria, sala ade reuniões , copa e refeitório Blocos A e B		-	Unidade				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
RP	2017	FCFRP	Projeto e reforma do Laboratório de Bioquímica.	Alteração de prioridade	-	-	226.062,02	Repasse de recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R\$ 14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 24/01/17, no valor de R\$ 226.062,02.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP	Acessibilidade Bloco B		-	-	176.357,04	repasso de verbas em julho de 2017 de R\$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. Contrato assinado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP	Construção parque de containers do Bloco S		-	Unidade	150.683,92			Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP	Reforma laboratório didático de Bioquímica do Bloco M e reforma do banheiro do Bloco A		-	Unidade				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	FCFRP	Criação de área nova para novas atividades pedagógicas da graduação		817.451,84		62.388,16	Repasse de verba no valor de R\$62.388,16 em 06/08/2019, para contratação do projeto executivo.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FDRP	Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica		-	-	596.461,72	Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Verba já enviada	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FDRP	Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	Urgência	-	-	501.151,23	Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído, análise e aprovado pela DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017 R\$ 501.151,21	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FEARP	Construção de área para terceirizados		600.000,00			1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
RP	2018	FEARP	Projeto executivo e obra de acessibilidade para todas as edificações		300.000,00			proc.15.1.1342.81.5	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2019	FEARP	Substituição do sistema de climatização do 2º pavimento do Bloco C2					A Unidade solicita estudo para substituir o sistema existente tipo VRF por aparelhos individuais para cada sala tipo Split.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
RP	2015	FFCLRP	Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. Mudança de meta pela unidade	Alteração de prioridade	-	Unidade	265.712,02	Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP	Fornecimento e instalação de 03 elevadores de passageiros para os Blocos 09, 09-A e 10 do Departamento de Química.		-	-	287.754,88	Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R\$287.754,88.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP	Instalação de Transformador	Urgência	-	Outros	84.604,00	Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP	Reforma estrutural do laboratório de Biologia molecular de Plantas	Urgência	-	-	48.532,24	Repasse realizado em 1/6/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	FFCLRP	Expansão do Bloco 16 - Centro Didático	Estratégico	-	-	1.943.641,02	Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será encaminhado para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17. A unidade está solicitando antecipação dos recursos para 2019. Antecipação do recurso para 2019-2 aprovada na reunião do Conselho de 10.06.2019. Recursos repassados em 03/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2014	FMRP	Construção da 2a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		-	-	2.271.447,06		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FMRP	Elevador Virologia		-	Unidade	189.075,72	Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FMRP	Quadra Fisio TO		-	-	1.144.000,00	Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
RP	2016	FMRP	Reforma térreo prédio FISIO TO	Estratégico	1.500.000,00			Obra estimada em R\$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. Projeto contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	FMRP	Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		-	Unidade		Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. Recursos encaminhados pela Unidade: R\$ 1.877.666,54	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
RP	2018	FMRP	Reparo Geral dos corredores internos e toda área externa e pátios do Prédio Central e Instalação de corrimãos metálicos e de madeira.	Estratégico	-		1.106.322,46	1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para obras de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
RP	2015	FORP	Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	Urgência	400.000,00		25.500,00	Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FORP	Construção da Estação de Tratamento de Efluentes em Formaldeído, no Depto. de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica		-		55.000,00	Repasse realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em obra.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FORP	Reforma para acessibilidade no Bloco M		-		1.546.758,15	A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R\$360.279,04 no dia 31/08/17, referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto que deverá arcar com parte dos recursos. Repasse de R\$1.186.479,11 em 29/01/2018, exercício 2018.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	FORP	Construção de rampas para acessibilidade do Bloco M - Clínica de Pacientes Especiais	Urgência	-		271.284,51	Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna que encontra-se em obra. Repasse de recursos no valor de R\$271.284,51 em 14/01/2019. .	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
RP	2018	FORP	Reforma da cabine de medição da CPFL	Urgência	-		322.332,32	Processo 13.1.1515.58.0, de 11/12/2018. Valor repassado em 10/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
RP	2015	IEA-RP	Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-RP.	Estratégico	-		216.042,44	Repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Alguns materiais serão adquiridos com verba da FUSP	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
RP	2015	PUSP-RP	Rede de combate a incêndios e proteção contra descargas atmosféricas - Biblioteca Central		-	Unidade	136.892,54	Finalização prevista para dez/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário	Urgência	-			1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	PUSP-RP	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER	Urgência	-		220.032,55	2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17. Recursos encaminhados em 11/01/2019 R\$ 220032,55	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	PUSP-RP	Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	Urgência	-		495.512,02	Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R\$ 338.181,00, em 21/02/17. contrato assinado, previsão para início das obras em julho/2017..	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2016	PUSP-RP	Reforma do Espaço Cultural.	Estratégico	-		1.994.074,38	Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 Repasse efetuado no valor de R\$1.897.730,19 no dia 21/02/17. Em licitação pela PUSP-RP. Início da obra em 15/05/2017.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil para instalação da ADUSP.		-		113.244,81	A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de verba no valor de R\$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade Pusp-RP



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
RP	2017	PUSP-RP	Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER				2.021.360,86	Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 23.03.17. Início da obra 20/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	PUSP-RP	Reforma dos Blocos do CREU	Estratégico		Heranças Vacantes	1.763.678,76	Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R\$ 1.739.583,18. Repasse complementar de R\$24.095,58, em 15/02/18.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP	Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.				642.371,95	A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 15/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2017	PUSP-RP	Reforma do Bloco C - Academias do CEFER e estacionamento	Estratégico			2.800.277,86	Projeto do Bloco C concluído, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de recursos 50% (R\$1.375.163,74) em 01/10/18. Repasse de recursos de R\$ 1.425.114,12 em 24/04/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Projeto e obras de prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) das casas de hóspedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de Freitas	Urgência				na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Reforma elétrica do Bloco B, reforma do Ginásio e entrada de energia do CEFER	Urgência			971.855,82	na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do projeto recursos próprios.Solicitação inicial era de \$400.000,00. Novo orçamento com ampliação do escopo é de R\$ 971.855,82, solicitação antecipação para 2019. Repasse de verba em 15/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Execução das obras para prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) do prédio das oficinas e projeto de adequação e reforma da parte elétrica do prédio	Urgência			602.444,36	na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de recursos no valor de R\$602.444,36 em 17/09/18..	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	SPDA do posto de combustível (tanque diesel para tratores)	Urgência	95.000,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	Execução das obras de prevenção e combate a incêndios do prédio da prefeitura do Campus	Urgência	139.781,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP	reforma da parte elétrica do prédio da administração da Prefeitura do campus	Urgência	279.054,00			na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2019	PUSP-RP	Bacias de contenção de águas pluviais na rotatória do Campus	Urgência			547.000,00	A Unidade alega que a obra é necessária pois, a rotatória inunda nos períodos de grandes chuvas, passando a água por cima das vias, podendo ocasionar acidentes. Repasse de verba em , no valor de R\$547.000,00	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
RP	2017	SGA-RP	Reforma e Ampliação Casa 28		400.000,00			Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade. Aguardando verba.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Aguardando recurso para obra
SC	2015	CDCC	Adequação de acessibilidade no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	Notificação MP			224417,83 + 250.000,00	Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R\$ 204.072,07 já repassado em 17/05/18.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a.Prioridade (reunião SEF)
SC	2015	CDCC	Instalação do sistema de ar condicionado VRV				594.999,99	Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de manutenção de R\$ 20.400,00	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SC	2018	CDCC	Adequação dos prédios, sede do CDCC e Observatório quanto às questões de segurança contra incêndio.	Notificação MP	-	-	500.000,00	Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC projeto executivo foi concluído, repasse de recursos 50%, efetivado no valor de R\$250.000,00 em 05/09/18. Solicitado repasse complementar 250.000,00 em 22/03/19. Repassado R\$ 250.000,00 em 02/04/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2014	EESC	Laboratório Multifásicos Industriais - 2a. Etapa	-	-	-	1.682.327,79	-	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de elevadores - Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. Aeronáutica da EESC	-	-	-	223.400,08	-	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC	Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica da EESC	-	-	-	57.999,96	-	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC	Construção do remanescente da obra do Bloco 5 da Engenharia Ambiental.	-	-	-	137.193,26	Concluída parte civil valor R\$ 321244,61. Falta parte elétrica (combinado financiamento meio Unidade, meio SEF). Licitação pela EESC. Foi repassada verba de R\$ 137193,26 para parte elétrica e lógica em 16/01/17.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC	Complementação da 3a. Fase da Engenharia da Computação	-	-	-	574.797,46	-	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 1	Notificação MP	-	-	101.218,03	Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	EESC	Obras para acessibilidade externa de edificações do Depto. de Engenharia Mecânica	Notificação MP	-	-	318.167,71	Repasse efetuado no dia 27/04/2016. Em obras.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio do Lab. De Madeiras e estruturas de Madeiras (LAMEM)	Notificação MP	-	-	-	Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio de engenharia de Estruturas (SET)	Notificação MP	-	-	363.498,11	Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC. Recursos repassados no exercício de 2017 no valor de R\$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R\$249.295,84 repassados em 31/01/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Fornecimento e instalação de escada de emergência no Lab. De Ensino (SEL) e Mecatrônica.	Urgência	252.232,00	-	-	Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB).	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC	Reforma para acessibilidade no edifício Administrativo da Engenharia Mecânica: internas e externas.	Notificação MP	-	-	628.260,70	Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 17/09/18 no valor de R\$320.257,52. Repasse de recursos em 14/02/2019 no valor de R\$ 308.003,18	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC	Projeto para adequação acessibilidade nos prédios da Engenharia Mecânica (SEM). Elevadores para acessibilidade nos edifícios: NETeF; Laboratório de Geossintéticos; LAVI-SEL	Notificação MP	373.982,48	-	1.363.971,32	Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/ LAMAFE/SVMANOB/Túnel de Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETef; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de R\$681.985,66 em 04/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos complementares para o 1º semestre de 2019 no valor de R\$308.003,18. Repassados em 14/02/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC	Obra adequação acessibilidade do prédio do Depto. de Engenharia de Transportes	Notificação MP	-	-	132.431,12	Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de verba no valor de R\$132.431,12, em 31/01/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC	Projeto para adequação acessibilidade do prédio de Geotecnia e do Laboratório de Geossintéticos.	Notificação MP	-	-	271.604,10	Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF foram repassados em 29/06/2017, valor R\$271.604,10.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IAU	Ampliação das salas de aula Bloco A - Didático (5 salas de projeto e duas normais para 45 alunos) + Biblioteca.	Estratégico	4.496.250,87	-	303.749,13	Para implantação do ensino de graduação e área para a Biblioteca. Repassado recursos de R\$279.897,50 em 14/01/2019 mais recursos complementares para projeto no valor de R\$23.851,63. em 14/03/2019.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2018	IAU	Instalação de elevador e sanitários nos edifícios do IAU para atendimento legislação acessibilidade.	Notificação MP	-	-	589.037,61	Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R\$ 589.037,61.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SC	2018	IAU	Reforma e adequação de acessibilidade para o Prédio do Laboratório de Construção Civil (Oficinas) e Conforto Ambiental	Notificação MP			760.145,44	Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios. A Unidade solicita reforço orçamentário de R\$383.689,44, conforme planilha apresentada após a conclusão do projeto que totalizou R\$760.145,44. Repassados em 03/06/19,	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Priorização pela unidade
SC	2015	ICMC	Prédio de serviços e Pesquisa			Unidade		Obra civil concluída, falta parte elétrica à cargo da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	ICMC	Projeto executivo de combate a incêndios nos Blocos 1 e 2. Adaptações relacionadas a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta pela Unidade	Alteração de prioridade			137.301,08	Repasso de R\$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o piso térreo do ICMC-4,o 1.º pavimento será atendido por sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimento está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será necessário adequar o elevador existente e será conduzida pela Unidade em 2017. Repasse de R\$30786,40 em 27/01/17. Repasse de verba no valor de R\$23412,68, em 18/01/18.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	ICMC	Implantação de módulos Container-Campus 2			Fapesp (containers)	139.980,00	Repasso de verba realizado no dia 14/10/2015. Obra civil concluída valor de R\$157.000,00, containers a cargo do ICMC. Falta AC, etc.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	ICMC	Adaptações relacionadas a acessibilidade na cantina do ICMC							Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	ICMC	Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina	Urgência	530.996,28		169.250,97	Repassado à unidade em 14/02/2019 R\$ 169.250,97 P/atender a reforma da cobertura do Bloco ICMC-1 Processo: 14.1.948.55.7	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	ICMC	Projeto Executivo e obras de Combate a Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e ICMC-6	Urgência	300.000,00			Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	ICMC	Ampliação (espelhamento) do Bloco de salas de Aula (ICMC 5)		2.679.636,81			Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do proj.executivos	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IFSC	Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra	Estratégico		Gov. Estado	2.715.863,19	Construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R\$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IFSC	Execução da obra remanescente da Ressonância Magnética (CierMag). Área 2.	Estratégico			681.542,65	Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Falta a parte elétrica à cargo da Unidade..	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IFSC	Construção da ligação do Auditório do IFSC						Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	IFSC	Construção de Torre Metálica para Elevador do Bloco E1 - Bloco F2 área 1	Urgência			164.836,92	Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017. Complementar com elevador	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	IFSC	Centro de Pesquisa por RMN e suas Aplicações em Ciência e Petróleo	Estratégico		Outros		Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela Unidade para verificação da equipe da SEF. Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas. Projetos de ar condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R\$7.381.980,09). Projeto não aprovado pela SEF a revisar	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Serviço de Engenharia)	Prioridade Unidade
SC	2018	IFSC	Reforma do telhado do Prédio dos Departamentos	Urgência			600.673,20	A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão danificando a parte elétrica. Solicitado repasse de verba em 15/04/19, R\$600.673,20 repassado em 17/04/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SC	2018	IFSC	Instalação de 02 plataformas Elevatórias no Auditório e no Bloco E	Notificação MP	50.105,00		49.895,00	Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, valor R\$49895,00 para uma plataforma	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SC	2019	IFSC	Execução da Obra da Fase Final do Polo Terra	Estratégico	-	Gov. Estado	1.206.479,42	Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela Unidade. Repasse de recursos para a Unidade no valor de R\$1.206.479,42 em 13/03/19	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2018	IFSC	Instalação de elevador no Bloco F2 área 1	Notificação MP	150.000,00	-	-	Prazo até novembro de 2019. compromisso com Ministério Público. Em fase de projeto na SEF..	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IQSC	Acessibilidade externa IQSC	Notificação MP	-	-	261.022,84	-	-	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IQSC	Acessibilidade do IQSC-1	Notificação MP	-	-	593.642,60	Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68 (rampas concluídas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. (O contrato foi rescindido). A Unidade está solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da obra. Recursos de R\$ 157539,10 repassados em maio de 2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2016	IQSC	Construção da sala de docentes do bloco Q01	-	-	-	453.765,90	-	-	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	IQSC	Obras de acessibilidade: rampas e escadas do Q3; elevadores Q1 e Q10; sanitários Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de estac. área 2; escadas, corrimãos e guardacorpos internos e externos ed. Q1, Q2 e Q4	Notificação MP	671.774,67	-	-	Valor estimado em junho de 2018.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IQSC	Instalação de SPDA nos prédios do IQSC	Urgência	-	-	-	Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem repassados no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram repassados para acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a.Prioridade (reunião SEF)
SC	2015	PRG/CISC/ICMC	Reforma da cobertura para o Centro de Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio Administrativo do CeTI-SC e áreas de estudo	Estratégico	-	-	471.544,70	Repasse de verba efetuado no dia 29/11/16. Ordem de início dia 1/6/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade PRG
SC	2014	PUSP-SC	Reforma do restaurante Central Campus 1	-	-	-	1.153.272,30	-	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	PUSP-SC	Construção do 1o. Complemento do Centro de Convenções e Conclusão do Forro no Foyer e Sala de computação.	Estratégico	-	-	655.177,16	Duas licitações: primeira início em fev. de 2015 e conclusão em maio de 2015. a última licitação início em maio de 2016 e término em outubro de 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	PUSP-SC	Levantamento Planialtimétrico e cadastral do Campus 1	-	-	-	14.500,00	Contratado pela SEF	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	PUSP-SC	Acesso ao novo campus 2 - Pórtico de Entrada Sul.	Estratégico	688.021,91	-	830.000,00	Solicitados repasses totais 2018 - 2019 em 14/02/19. Recurso repassados em 22/02/2019 no valor de R\$830.000,00. A Unidade solicita aditivo de serviços referente ao fechamento da divisa da área 2 até as guaritas do pórtico,	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SC	2018	PUSP-SC	Adequação de acessibilidade dos edifícios da Prefeitura	Notificação MP	1.477.648,71	-	2.332.351,29	R\$90 mil para Projetos, R\$300 mil para Gerenciamento de obras e R\$3.420 mil para obras (CSCHR, Almoarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Ciência WEB, Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centro de Apoio Técnico, Alojamentos estudantis (Blocos A a E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno Cidadão, Restaurante Universitário, Salão de eventos, Garagem de veículos oficiais, IEA, Laboratório de Resíduos Químicos e Galpão de Serviço de Manutenção). Repasse de recursos de R\$61.938,47 para projetos, levantamentos e adequações efetuado em 05/09/18. Solicitados repasses de recursos R\$572.194,41 em 14/02 e encaminhado em 22/02/2019. Solicitado repasse de recursos R\$1.073.137,43 em 14/02. Solicitado repasse de recursos de R\$118.939,76 em 28/02/19 e encaminhados em 01/03/2019.Repases R\$466.313,72 para Prédios Diversos, R\$12.500,00 para projetos de elétrica e R\$89.265,77 para Blocos de Salas de Aula - CAD.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2019	PUSP-SC	Reforma e adequação de acessibilidade e rampas do CEFER (Centro de Educação física, Esportes e Recreação) da PUSP-SC	Notificação MP	-	-	460.804,83	Foi incluído no projeto rampas externas para acessibilidade, interligando as outras áreas do Campus. Repasse no valor de R\$460.804,83 em 18/06/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SC	2019	PUSP-SC	Reforma para adequação de acessibilidade e rampas do Salão de Eventos do Campus de São Carlos.	Notificação MP	-	-	336.158,96	Esta previsto a construção de estrutura metálica externa para as rampas de acesso de acessibilidade. Repasse no valor de R\$336.158,96 em 18/06/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SC	2018	Todas Unidades	Reformas para adequação acessibilidade	Notificação MP	224.788,52	-	25.211,48	Repasse de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5, no valor de R\$25211,48 realizado em 24/10/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	CEBIMAR	Construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade		3.000.000,00	-	224.640,00	A realização do projeto pertence ao Plano de Metas Reitoria 2015, porém a obra necessita de aprovação para ser incluída no Plano de obras. Falta aprovações nos órgãos: Prefeitura São Sebastião, IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB (há necessidade de regularização total da área) <u>a licitação para as obras não poderá ocorrer até a regularização com os órgãos.</u> O MAE (Prof. Paulo) está auxiliando a Unidade no relatório a ser encaminhado ao IPHAN em relação ao sítio arqueológico. Os números da matrículas dos terrenos obtidos junto ao DPI foram encaminhados a inidade para responder à CETESB. Após aprovações nestes órgãos a documentação será encaminhada à prefeitura.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	CEBIMAR	Reforma da rede subterrânea de energia em média tensão	Urgência	-	-	373.632,40	Repasse de recursos efetuado para a PUSP-C em 25/08/2016. Contrato e fiscalização PUSP-C	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	CEBIMAR	Reformulação de áreas externas (acessibilidade, pavimentação, coberturas, vias de acesso e estacionamentos)		300.000,00	-		Sem projeto, sem dados para estimar preço	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEBIMAR	Reforma do mirante e construção de muro de arrimo com solo grampeado verde	Urgência	150.890,53	-		Projeto contratado pela FUSP. Atualização planilha desde 11/03/2019. Abertura envelopes 26/08/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	CEPEUSP	Recuperação estrutural da piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas.	Urgência	500.000,00	-		Verificar relatório (prot. 15.5.459.63.5) Processo com SVPARQ troca de coordenação para a SVPENG em janeiro 2018. Contratado laudo no processo 15.1.554.82.7. Falta projeto executivo e planilha orçamentária em contratação. Necessidade reforçada em reunião de 29/04/2019 com a direção da Unidade que informou haver perda diária de água oque indica grave vazamento. O conjunto piscina olímpica, tanque de saltos e múltiplas foi tombado pelo CONPRESP em xxxx/2019	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	CEPEUSP	Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo Esportivo (denominado pela Unidade de "Quadras Cobertas"). 1a. Etapa reforma da cobertura		-	-	3.207.768,98	Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 22/12/15 com ordem de início dia 11/02/16. A Unidade Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras com fiscalização SEF	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	CEPEUSP	Reforma das juntas e Impermeabilização parcial entre eixos G3 e G7 do anel inferior do estádio olímpico	Urgência	-	-	66.406,78	Contratado pela ata de registro de preços (pregão).	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	CEPEUSP	Reforma do Bloco F e Recuperação estrutural dos blocos F e G	Urgência	550.000,00	-		A vistoria confirmou necessidade da intervenção. Há necessidade de retirada de cabine de energia interna da edificação para possibilitar os trabalhos de recuperação. A DVPARQ verificou estudo de nova implantação considerando transformador de pedestal encaminhado pela Pusp-C. PUSP-C está finalizando custos para encaminhar para a SEF repassar verba (repasse de R\$265.882,00, autorizado em 19/9/2018)). Projeto estrutural concluído (inclui reforma da cobertura) porém o projeto de fundações contratado não foi aprovado e será executado novo projeto. É preciso cobrar PUSP-C do andamento da transferência do transformador. Apresentado estudo de arquitetura para novo lay-out não aprovado. Novo estudo aprovado foi encaminhado para DVENG para continuidade em 07/06/2019	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	CEPEUSP	Reforma do sistema de impermeabilização da Laje dos Auditórios	Urgência	100.000,00	-		Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído, porém não foi encaminhado para a SEF. Engo. Newton informa que há necessidade de recuperação estrutural também. Os auditórios estão no prédio do estádio	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2019	CEPEUSP	Avaliação e Recuperação estrutural do estádio	Urgência	300.000,00			A unidade informa que já foi feita avaliação neste sentido. Verificar com o Protocolo em qual processo a avaliação transitou. O Estádio Olímpico foi tombado pelo CONPRESP em xxxxx/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade reunião com unidade 29/04/2019
SP	2014	EACH	Reforma para consolidação do Ginásio Poliesportivo	Urgência	-		2.658.381,72		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e do Edifício I3 (Administração)	Urgência	-		415.938,02	Início da obra dia 3/11/2015. Obs: Unidade solicita projeto de iluminação e paisagismo adequando o espaço à reforma realizada no prédio I3 (hall da Administração).	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Obra de reforma das instalações hidráulicas e adequações dos sistemas de bombeamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 e Ginásio Poliesportivo)	Urgência	-		960.135,39	Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Revisão e atualização plano de contingência, remoção do tapume, fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato no I1	Urgência	-		30.884,00		Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Execução da complementação de ventilação de vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).		-		3.493.508,41	Ordem de início 5/1/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Execução Investigação Ambiental, Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)		-		2.379.829,08	Ordem de início 13/7/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Execução de serviços de avaliação e aprimoramento do Plano de Operações e Controle dos Sistemas de Ventilação do Subsolo, implantados nos Edifícios da USP Leste. (IPT)	Urgência	-		100.000,00		Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Reforma para instalação de café/lanchonete		-			Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra a cargo da EACH.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2	Urgência	-		534.214,56	Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017. Conclusão ago/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Reforma (prevenção e combate a incêndio)	Urgência	200.000,00			Oblida aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Há necessidade de correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB. Foi realizada reunião com a EACH e PUSP-CL para orientar ações que eles podem realizar com vistas a obtenção do AVCB. Deverão ser apresentados à SEF os orçamentos correspondentes para repasse dos recursos previstos no Plano de Obras para esta finalidade). Apresentado 1 orçamento para Aquisição e instalação de blocos Autônomos de Emergência no valor de R\$ 124.729,06 + 25.510,63=R\$ 150.239,69para todos os edifícios da EACH desde 17/06/2019 com DVAF desde 17/06/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EACH	Reforma na cobertura do edifício I1 e na fachada do Ginásio de Esportes	Urgência	-		863.267,37	Reformas emergenciais em rufos e telhas executada anteriormente. (início 2018 prot.17.5.777.82.5). Material encaminhado à licitação em 15/03/2018. Revisado e finalizado em custos (Valfran) com conclusão em 22/08/2018. Encaminhado para licitação em 03/09/2018. Ordem de início 08/04/2019 término previsto 05/08/2019. Solicitado em maio de 2019 pela Unidade acrescentar recuperação de calha de águas pluviais da fachada sul do ginásio poliesportivo da EACH, bem como a finalização das fachadas Sul e Oeste do mesmo edifício (Acrópole 20190159). Previsão de Término dezembro 2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2017	EACH	Construção de Piscina		-			Previsão de construção em etapas. Término estudo preliminar aguardando avaliação. Projeto postergado em função de outras prioridades	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	EACH	Construção de torre e instalação de elevador no ginásio de esportes	Notificação MP	300.000,00			Para corrigir desconformidade existente (caixa executada não comporta o elevador). Necessidade reorçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EACH	Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 e A1	Urgência	810.000,00			Incluído após relatório mostrando as condições inadequadas das coberturas em setembro de 2018	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EACH / PUSP-CL	Plano Diretor Físico do Campus USP LESTE		-			Em andamento estudos para o Plano Diretor inclui melhorias da qualidade ambiental e diretrizes de ocupação e construção para implementação e ordenação das atividades do campus	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	EACH / PUSP-CL	Serviços de operação, manutenção e monitoramento de Sistemas de ventilação de gases	Urgência	209.030,23		341.116,63	Desmembrado de Plano de Metas da reitoria. Abertura do pregão eletrônico 05/06/2017. Ordem de início 5/7/2017. Término 24/07/2018. Em custos para atualização de preços de reajuste. A Reajustar para mais um ano. Há necessidade de prever mais 5 anos com reajustes anuais sempre em julho (IPC FIPE). Em reunião com o prof. dib em 19/07/2018 foi acordado que a 1a. prorrogação é responsabilidade da SEF e que as demais serão pela PUSP-CL. Idem em relação às medições. Parte do valor empenhado em 2018 (R\$ 132.086,40) e parte para 2019 (R\$ 209.030,23). Em custos para análise do 2o. aditivo. Previsão de Término julho 2022	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
SP	2018	EACH / PUSP-CL	Avaliação, projeto e reforma das redes de abastecimento e de efluentes do Conjunto Didático, Conjunto laboratorial, do edifício I1 e do ramo principal até a ETE.	Urgência	500.000,00			Necessidade reforçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Em reunião com o prof. Dib sobre este assunto em 20/07/2018, foi comentado que ao investigar pontos específicos da rede descobriram-se problemas de má execução. Foi também mencionada a necessidade de desativação da estação elevatória dentro do campus e construção de nova fora. Processo 07.1.1183.82.4 sobre este assunto foi encaminhado à PUSP-CL em 30/08/2018. Atualmente (maio 2019) a PUSP-CL está providenciando limpeza da rede	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ECA	Projeto e Obra Ampliação do Saguão do Prédio Principal e (reforma da Biblioteca).		-		293.994,17	Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Em entrega provisória a empresa multada por atraso na execução de serviços	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	ECA	Reforma do telhado do Bloco C - CTR (Rádio e televisão)	Urgência	550.000,00			Avaliação apontou necessidade de reforma geral, projeto inclui escada de acesso e sistema de ancoragem. Projeto de arquitetura e engenharias (hidráulica, estrutura e AP) Falta projeto de estruturas e orçamento	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ECA	Reforma e Ampliação do Edifício do CMU (Dep. de Música) inclui acessibilidade e prevenção e combate a incêndio	Notificação MP	2.300.000,00			Elaborado e aprovado estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Acrescido itens de acessibilidade. Devido às chuvas do início do ano, há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção priorizada pela Unidade em abril de 2019). Há projeto de Corpo de Bombeiros aprovado em conjunto com projeto NPC de ampliação e reforma do Teatro Laboratório	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17) 1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ECA	Reforma para combate a incêndios nos blocos A, B, C, D e reforma para combate a incêndio e acessibilidade no edifícios CAC e CAP	Notificação MP	4.180.000,00			Contrato projeto executivo rescindido. Recursos pagos até rescisão R\$ 62.563,23. Aprovação para obras em reunião do Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso). Considerando uma área de 20900,00 x R\$ 200,00 (sem Centro Acadêmico, CMU e blocos com intervenções de acessibilidade já concluídas objetos de outro projeto). Considerando 316.000 para obras de acessibilidade do CAC a serem concluídas até 2020 (para adequação ao plano de acessibilidade), devido a existência de cadeirante no edifício do CAC/EAD foi solicitada priorização para intervenção de acessibilidade neste prédio	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2016	ECA/PRP	Transferência PROLAM das Colméias para prédio principal da ECA	Estratégico	-			Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica a cargo da ECA concluídas	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	ECA	Análise telhado do CAP		-			Urgência definida pela Unidade. Com DVER-SP (16.5.21.27.4) desde 01/02/2017. Feita avaliação e solicitado à Unidade limpeza do telhado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	ECA	Reformulação da Área de Vivência (Prainha) e do Edifício CriatECA (antigo Sintusp)	Estratégico	3.580.000,00		255.775,01 (projeto)	Houve reunião no dia 11/01/17 para definição de programa de necessidades da reforma do Edifício Multifuncional CRIARTECA (antigo SINTUSP). Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. Nova alternativa apresentada em julho solicitadas modificações, nova apresentação 05/09/2017 aprovado oficialmente pela unidade. Custo médio de projeto em função das propostas recebidas R\$ 260.000,00 (Inclui áreas externas), abertura envelope 1 dia 30/04/2019. Abertura envelope 3 em 13/08/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	ECA	Reforma do Espaço das Artes	Estratégico	450.000,00			Condição para a cessão do prédio do antigo Mac para a ECA era a ocupação inicial sem obras de adequação e a manutenção por conta da ECA. Uma pequena reforma (a ser projetada de acordo com Programa de necessidades de 06/2016 revisto em 02/2017) ao custo de R\$ 450.000,00 foi aprovada em reunião do Conselho anterior a 12/04/2016. Em reunião de março de 2018 com a unidade houve apresentação de novo programa e de estudo preliminar elaborado por arquiteto contratado pela Unidade para transferência das atividades realizadas no edifício do CAP que implicam em reforma geral na edificação (estimado em R\$ 6.310.850,00 pela SVPLF) e que obrigará a reformar também o edifício do CAP (Para a EAD e CMU) para adequação de novas necessidades (sem previsão de custos). A Unidade informou em 20/09/2018 que irá em busca de recursos externos e acrescentou a demolição de três anexos e a construção de novo prédio no mesmo local com valores não estimados ainda. Em nova reunião com direção fomos informados de que a intervenção voltará a ser de simples adequação pois não há possibilidade de obter o valor estimado para a reforma apresentada no estudo contratado pela ECA.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	ECA	Avaliação das Patologias e reforma do piso da Biblioteca	Urgência	189.185,11			Urgência definida pela Unidade em 28/04/2017. Feita avaliação inicial e contratada empresa para diagnóstico (2017.1.442.82.6). Em elaboração elementos técnicos para licitação da obra prevista durante o mês de maio 2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído Projeto e Custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	ECA	Ampliação e reforma do Teatro Laboratório (acessibilidade, prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	6.150.000,00			Passou para o grupo 1 em função da reunião com o MPT em junho 2018. Devido a dificuldades técnicas para a execução em etapas, complexidade da solução técnica estrutural adotada no projeto e alto custo de execução, não foi aprovado repasse de recursos (quase R\$ 12.000.000,00) para esta finalidade obrigando a elaboração de novo projeto em abril de 2019. Foi priorizado para ser executado até 2021 em decorrência de exigência do MP para viabilizar o AVCB do prédio e adequá-lo à legislação trabalhista. A nova proposta foi apresentada à direção da unidade e pré-aprovada. Até meados de julho de 20195 deverá ser apresentada às chefias dos departamentos envolvidos	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17) 1a. Prioridade SEF
SP	2015	EE	Reforma edifício principal (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios)	Notificação MP	2.650.000,00		58.135,95	Projeto executivo contratado pela unidade em revisão pela equipe interna. Falta aprovações em órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros. A revisar projeto e incluir plataforma para acessibilidade ou elevador no último andar do prédio admin. (Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso). Estimativa exclui custo do espaço estudantil.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	EE	Reforma do sistema de instalações elétricas do Edifício Principal	Urgência	1.000.000,00			Projeto executivo necessário para permitir obras de adequação contra incêndios e acessibilidade. Processo de contratação do projeto 19.1.110.82.5 empresa contratada por R\$ 26.500 CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA. Encaminhado para custos 17/07/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	EE	Reforma do espaço Estudantil	Notificação MP	-	Unidade	301.085,86	Projeto executivo contratado pela unidade revisado pela equipe interna. Desmembrado do item "Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade" Recursos previstos inicialmente R\$ 231.181,00 (Parte do Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade). Em agosto de 2018 valor total = R\$ 434.513,85 repassados pela EE. Ordem de Início 15/04/2019. Término previsto 08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	EEFE	Comprometimento estrutural nos Blocos B e C em área de 600 m ² (Centro de vivência estudantil, grêmio de servidores, setor de manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e sala de educadores)	Urgência	-		322.739,24	Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	EEFE	Reforma da cobertura dos Blocos B e C (Complexo Esportivo)	Urgência	1.830.978,33			Edifício não foi tombado pelo CONPESP. Se houvesse modificação do desenho da cobertura, haveria necessidade de autorização autor/descendente. Foi contratado laudo estrutural com a Empresa ENGETI, concluído na 2a. quinzena de dezembro 2017. Foi definido a partir do laudo e com a engenharia que será feita a troca total das telhas autoportantes de modo a não alterar conceitualmente o projeto original. Concluído em 11/03/2019. Encaminhado para licitação em 22/03/2019 e para PG em 26/03/2019 Retornou para atualização de custos em julho. Abertura envelopes 06/09/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	EP	Reformas nos sanitários dos prédios da EP (parcial)				558.172,60	Concluída reforma sanitários executadas com R\$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 17/03/2016 (eng ^a Elétrica-Bloco C pav. Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da eng ^a Mecânica - Bloco A - ala Direita e Esquerda; prédio da eng ^a Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, Recepção; prédio da eng ^a Civil Sanitário PHA (Monumental). Demais serão reformados quando houver recursos da unidade (estimados R\$ 700.000,00).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EP	Recuperação estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D) do Depto Eng ^a . Elétrica	Urgência	1.500.000,00			Projeto - Concluído (R\$ 47.000,00). Obras não previstas. Terá nova vistoria para detectar urgência. Verificado os riscos e avaliado que pode ser adiada a recuperação dos blocos exceto o Bloco B que seguirá para para atualização do orçamento.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Projeto)	Prioridade SEF
SP	2016	EP	Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e redes externas eng. de produção Blocos D2 e D3	Urgência			512.581,23	Projeto contratado externamente finalizado em 01/08/2016. Assinatura contrato da obra em 10/04/2017. Ordem de início em 05/06/2017. Término 28/02/2018	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EP	Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB	Estratégico		Unidade	5.999.025,08	Licitação suspensa, aguardando aprovação do Convênio e repasse de recursos	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	
SP	2017	EP	Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza - 1a. Etapa Serviços emergenciais	Urgência			332.800,00	Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	Prioridade Unidade
SP	2017	EP	Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza	Urgência	5.000.000,00			(processo 12.1.596.82.9) a orientação para preparar licitação baseada em relatório encaminhado pela Poli foi suspensa pois, há outro laudo da Poli. Novo estudo foi feito, que coloca em dúvida toda a estrutura da cobertura e, portanto, a possibilidade da sua recuperação. Projeto de restauro e reforço sendo conduzido pela SEF. Em execução primeira etapa: Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	EP	Reforma das coberturas dos edifícios da Eng. Metalúrgica e Materiais, Eng. Minas e Petróleo	Urgência	3.983.000,00			Vistoria realizada em ago 2017. Custo estimado da reforma: R\$ 188.000,00 + 1.555.000,00 (proj. + obra metalurgia); R\$ 240.000,00 + 2.000.000,00 (projeto e obra Minas e Petróleo). Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17. Urgência reforçada pela Profª. Liedi dia 23/3	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP	Reforma para acessibilidade no edifício da Engenharia Civil - edifício Paula Souza	Notificação MP	885.500,00			Consultada Unidade sobre alteração de prioridade em reunião 09/11/2018 para adequação ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP em novembro 2018, prioridade acrescida além das já elencadas em 2015-2017 Com necessidade deacréscimo de R\$ 885.500,00 para 2020	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018.	EP	Reforma para acessibilidade nos edifício de Minas e Petróleo e Metalurgia	Notificação MP	710.000,00			Para atendimento legislaçãoo plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Nova prioridade definida pela Unidade além das já elencadas para 2015/2017. Com necessidade de alteração de valores originais previstos de R\$ 710.000,00 para R\$ 1000.000 com cronograma de gasto em 2019. Encaminhado para unidade para prosseguimento em 19/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	EP / Química	Construção de nova passarela da para a Poli-Química - 1a. Etapa: execução de acessos externos alternativos	Urgência			133.574,03	Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Devido urgência obra pela Ata de registro de preços	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	Construção de nova passarela para a Poli-Química.-Etapa: demolição da marquise da Poli-Química	Urgência	209.518,06			Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Encaminhada licitação para demolição em 12/12/2018 e para PG em 21/12/2018. Devolvido pela PG em julho 2019. Abertura envelopes 21/08/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	EP / Química	Construção de nova passarela para a Poli-Química. Etapa: Reforma para instalação de gradis e adequações	Urgência	-	-	133.574,03	Ordem de início 15/04/2019 e término previsto para 08/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	Construção de nova passarela para a Poli-Química. Etapa Construção da nova calçada para os acessos principais aos Blocos da Poli Química	Urgência	171.242,97	-	-	Após demolição da passarela atual	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos - Etapa - Reforma Emergencial e de Conservação da Cobertura e Fachadas do Edifício Cesário Bastos	Notificação MP	-	-	1.676.308,46	Prédio tombado com ação do MP devido às condições precárias obrigando o restauro. Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Serviços de reparos contratados pela SEF R\$ 44.560,00. Em obras a reforma para conservação da cobertura e fachadas, contrato assinado em 23/10/2017 (R\$ 1.135.073,07). Ordem de início 4/12/2017. Previsão de Término junho/2019. Exclusão de serviços da cobertura e aditivo em função dos equipamentos de ar condicionado e de restauro dos ornatos. O restauro de caixilhos da fachada não pode ser aditado e será objeto de outra licitação.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos- Reforma para Acessibilidade do Edifício Cesário Bastos	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	Título Ministério Público: Acessibilidade (sanitários e elevador). Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento). A quantidade de sanitários prevista no projeto, sob a ótica da legislação atual, continua atendendo. Com pequena alteração, o elevador proposto no projeto atenderá acessibilidade do 3o. pavimento. Em reunião com EP em 08/06/2018 foi aprovada proposta de aproveitamento daquele projeto.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Etapa Reformas para Prevenção e Combate a incêndios do edifício Cesário Bastos	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	Título Ministério Público: Prevenção e Combate a incêndios. A verificar se aprovação no corpo de bombeiros continua válida uma vez que houve alteração de uso em relação ao projeto aprovado (repassado pelo FDE). Verificar aprovação existente e que medidas devem ser tomadas para as eventuais consequências da situação atual. Foi aprovado PT no Corpo de Bombeiros para Secretaria de Educação e é Escola	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Reformas para instalação de Sistema de ar condicionado, elétrica e reforma da cobertura do edifício Cesário Bastos	Notificação MP	2.000.000,00	-	-	Anterjeto do sist. de ar condicionado (custo aproximado R\$ 1.000.000,00 em aprovação no Condepasa com objeções a atender) foi aprovado no Condepasaat. Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento não é adequado a situação atual). As intervenções previstas neste item serão encaminhadas na medida da aprovação e elaboração dos projetos executivos de forma independente ou agrupadas.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Etapa Reforma Áreas Externas e construção de novo acesso e de portaria	Notificação MP	800.000,00	-	-	Título Ministério público: Áreas Externas novo acesso e portaria. Estudo preliminar encaminhado para aprovação do CONDEPHAAT em dez 2018. A demolição do galpão não foi totalmente aprovada pelo CONDEPHASA	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos - Restauro das Esquadrias de Madeira e Gradis de Ferro do Edifício Cesário Bastos	Notificação MP	700.000,00	-	-	Título encaminhado ao Ministério Público: Restauro de caixilhos externos. Conforme encaminhado ao MP em outubro de 2018 o restauro das esquadrias externas deverá estar concluído até final de 2020. Encaminhado para contratação direta do diagnóstico das esquadrias externas em 25/10/2018. Diagnóstico e projeto Encaminhado para confirmação de custos em 19/06/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2015	FAU	Reforma das instalações elétricas da FAU Maranhão	Urgência	-	-	245.440,73	Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma das inst. elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017. Ordem de início da obra 05/06/2017. Término previsto: 01/12/17. Obra paralisada. Contrato rescindido. Contratados dois serviços (as built de elétrica R\$ 4.500,00 e alteração de entrada de energia na Eletropaulo R\$ 8.200,00). Encaminhado para licitação em 19/02/2019 com valor superior ao inicialmente previsto de R\$ 200.000,00. Em avaliação envelope 2 desde 06/06/2019. Encaminhado para contratação da entrada de energia em 29/09/2019 (R\$ 15.340,50). Situação da contratação: Em Homologação em 31/07/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	FAU	Reforma da cobertura da FAU Maranhão	Urgência	600.000,00			Após monitoramento dos problemas até 30/10/2016 detectou-se necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros, ripas e reservatórios. Aprovação junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT, a cargo da FAU. Após aprovação nos órgãos de tombamento serão elaborados os projetos executivos correspondentes (arquitetura, hidráulica, estrutura, elétrica SPDA). CONDEPHAAT aprovou a solução estrutural para a fixação da linha de vida, porém não foi aprovada pelo CONPRESP, que solicita uma estrutura metálica interna à platibanda para esta finalidade. A avaliação estrutural não esta de acordo e será feito projeto sem considerar a linha de vida fixada na cobertura, devendo ainda ser apresentada esta solução aos órgãos de tombamento	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	Reforma da cobertura do prédio anexo	Urgência	1.775.000,00			A cargo da SVOR consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos telhados. Unidade aprovou estudo de alternativa para troca da telha trapezoidal com acréscimo de inclinação e aumento de platibandas. Há necessidade de aprovação nos órgãos de tombamento.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	Avaliação da estrutura e Reforma da rampa de acesso ao Edifício Anexo	Urgência	300.000,00			proc. 2015.1.1376.16.7. Tenda será solucionado pela Unidade. Projeto de recuperação estrutural concluído. Falta planilha orçamentária	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FAU	Estudo de viabilidade do local para abrigar parte da reserva técnica da Biblioteca da FAU					Solicitação inicial da unidade ocupar espaço do IEB nas Colméias não é adequada, pela distância e porque há outros usos previstos para o local conforme projeto da Reitoria	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2015	FCF	Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 por passarela (alternativa 1 com redução de escopo).				1.944.920,00 3.000.000,00	1a. Etapa: Demolição da Marquise, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Etapas subsequentes são 2a. Prioridade. Contrato rescindido , obras de finalização contratadas e a iniciar (18.1.81.82.4) 1a. etapa concluída,	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FCF	Reforma para conclusão do Edifício de Pesquisas da FCF (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento)	Estratégico		Unidade	3.000.000,00	A FCF tem R\$ 720.000,00 da Fapesp e necessita R\$ 135.000,00 para licitação da 2a. Etapa. Encaminhadas pendências do material necessário à licitação para a unidade. A unidade providenciou a licitação e solicitou fiscalização SEF. A Unidade solicitou em e-mail de 22/02/2019 correção nos recursos necessários para a conclusão da obra (recursos indicados de R\$ 3.000.000,00 foram estimados pela Unidade). Pediu alteração de prioridade em reunião no dia 10/04/2019 para a construção da passarela elevada. Em junho de 2019 a FCF apresentou projetos corrigidos para avaliação	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	FCF	Conclusão da passarela elevada	Notificação MP	3.000.000,00		3.000.000,00	Unidade solicita execução da 2a. etapa (recursos indicados foram estimados pela Unidade). Projeto concluído em 2012 a retomar	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	FCF/IQ	Reforma das edificações da Biblioteca do IQ / FCF para prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, instalações e pintura externa dos prédios	Notificação MP	1.077.000,00			Há projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Há notificação do MPT para o IQ que não inclui o prédio da Biblioteca. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo e ano de resolução (para acompanhar plano de ação de acessibilidade). Previsão de recursos neste item de R\$ 350.000 deve ser alterada para R\$ 1.077.000. Incluído pintura externa e avaliação das instalações dos prédios por solicitação da FCF no Acrópole (20190146 e 20190182)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2014	FD	Modernização dos Elevadores – Prédio das Arcadas, Prédio de Apoio				1.944.920,00		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FD	Recuperação das passarelas de interligação 10º e 14º pavto.				78.657,48	Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser mantidas. Há necessidade de troca de piso. Obra contratada pela FUSP	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FD	Reforma das fachadas e Cobertura do Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica).	Urgência			202.118,00	Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com documentação completa. Nova licitação com abertura envelopes em 12/12 foi vazia. 3a. licitação com abertura de envelopes 01 e 02 em 13/04/2017 foi revogada em 10/05/2017 (problemas nos atestados). Contrato assinado em 29/09/2017 e ordem de início em 04/12/2017. Em recebimento provisório.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2016	FD	Reforma para adequação da acessibilidade-e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Principal	Notificação MP	1.650.000,00		128.748,47	Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) para as intervenções de acessibilidade, também aprovadas nos órgãos de tombamento. Falta terminar detalhamento e atualização de planilha (*1.650.000,00) Unidade disporá de R\$ 250.000,00. Há projeto técnico aprovado no corpo de Bombeiros encaminhado pela Unidade a verificar quais as adequações exigirão projetos executivos. Há projeto para a reforma do Centro Acadêmico encaminhado pela Unidade (Acrópole 20180454) que deverá ser conciliado e compatibilizado com projeto existente de acessibilidade e o de prevenção e combate a incêndios	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FD	Reforma para adequação da acessibilidade e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica)	Notificação MP	980.000,00		28.260,00 (levantamento cadastral)	Encaminhados elementos e edital para licitação da contratação de levantamento cadastral arquitetônico (etapa preliminar à contratação do projeto). Segundo a Unidade, há possibilidade de exclusão deste item, caso o prédio Claudio Lembo venha a ser demolido para em seu lugar ser construída a Biblioteca Jurídica com recursos a serem obtidos pela Unidade, porém mesmo que não seja mais biblioteca o levantamento cadastral foi concluído(meados de janeiro 2019) pois haverá necessidade de continuidade dos serviços de projeto para acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	FD	Reformas da cobertura, do Salão Nobre (ar condicionado e acessibilidade) e do pátio interno (captação de águas pluviais) do Ed. Principal	Notificação MP	-	Unidade		Projeto iniciado em 2008/2009 retomado. No que se refere a reforma do pátio interno, houve duas licitações fracassadas em 2012 e 2013. O projeto da reforma da cobertura, deve incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado e deve ser aprovado nos órgãos de tombamento junto com o do sistema de ar condicionado do salão nobre (encaminhado em abril de 2019 ao CONPRESP e CONDEPHAAT).	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FD	Recuperação estrutural e Reforma das fachadas do edifício Anexo. 1a. Etapa Recuperação Estrutural da Viga em Arco do edifício Anexo	Urgência	80.000,00			Em contratação projeto de recuperação estrutural (R\$ 13.500). Contratação do projeto feita no final de maio e concluído. Falta planilha de custos e montagem dos elementos de licitação. A recuperação das fachadas será definida em função da gravidade dos desprendimentos de argamassa. Será realizada nova vistoria para averiguar situação atual das patologias	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Reforma para adequação da acessibilidade-e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Anexo	Urgência	1.500.000,00	Unidade		A Faculdade de Direito contratou o projeto técnico, porém ainda não foi obtida a aprovação no Corpo de Bombeiros. Quando da aprovação do Corpo de Bombeiros, se houver ressalvas que exijam obras, deverá ser encaminhado à SEF para verificação, anteriormente ao pedido de vistoria. O Projeto Técnico do Corpo de bombeiro deverá ser conciliado com o projeto de acessibilidade e o projeto encaminhado pela unidade (Acrópole 2018 0175) para a reforma do Auditório XI de agosto neste edifício.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	FD	Instalação de telhado verde na laje de cobertura do prédio Anexo					Encaminhado para Aprovação em órgãos de Tombamento. Observar que haverá necessidade de revisão de PT de corpo de Bombeiros em função desta nova situação. Assunto terá prosseguimento pela Unidade	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Avaliação do projeto para reforma do Centro Acadêmico XI de Agosto no Edifício Principal			Unidade		Prof. Floriano introduziu tal prioridade (9/5; visita à unidade 30/5); diz que deve conseguir mobilizar recursos para tanto. Elementos encaminhados pela Unidade não foram aprovados na verificação da SEF e estão com a Unidade desde janeiro de 2019. Há outra intervenção "Aprovação do projeto para reforma do Auditório XI de Agosto do Ed. Anexo" de código 20180175.1 que está com a unidade para correções desde novembro de 2018	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	
SP	2018	FD	Construção da Nova Biblioteca			Unidade		Segundo a Unidade, há possibilidade de demolição do edifício Cláudio Lembo e a novo edifício para a Biblioteca Jurídica ocuparia este espaço. Encaminhado via Acrópole estudo preliminar da nova edificação elaborado pelo arq. Paulo Bruna em dez de 2018. Foi verificado pela Arq. Isis e há objeções encaminhadas à Unidade	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SP	2019	FD	Reforma das instalações elétricas do edifício principal	Urgência	1.000.000,00			Incluído após relatório do Eng. Paulo Sartori (ver Acrópole 20180440). Também será necessário em função da futura solicitação de AVCB	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	FE	Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE	Urgência	-	-	145.362,83	Na PG desde 03/05/2018. Em 16/08/2018 Encaminhado à DVPENG/SVPENG para manifestação quanto ao Parecer PG.P-S 6/2018-ED (fls. 51/53). Após parecer da PG planilha orçamentária atualizada em 09/10/2018. abertura das propostas 29/11/2018. Em elaboração de contrato e assinatura desde 18/04/2019. Contrato assinado em 06/06/2019, início em 24/06/2019, previsão de término 08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
SP	2017	FE	Reforma estrutural do Bloco B (Inclui Labrímp)	Urgência	395.491,64	-	-	Encaminhado para licitação de projeto em 19/04/2018 valor: R\$ 12.464,00. Em reunião com a unidade em 07/06/2018 foi informado que as atividades no labrímp estão interrompidas há um ano e que há possibilidade de empresa parceira fazer as reformas necessárias sem custos à Universidade. Custos concluído em março 2019 (estimados inicialmente em R\$ 80.000,00) porém há necessidade de correção detectada em junho de 2019. Encaminhado para licitação em 30/09/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FE	Reforma para acessibilidade e instalação de elevador para pessoas com necessidades especiais no Bloco B	Notificação MP	1.785.000,00	-	-	Prot. 10.5.292.48.5. Há necessidade de compatibilizar com projeto já existente de reforma do Bloco B. Haverá necessidade de prospecção estrutural. Recursos necessários serão provavelmente maiores do que os R\$ 150.000,00 previstos. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo (para acompanhar plano de ação da acessibilidade). Previsão de recursos neste item de R\$ 150.000 deve ser alterada para R\$ 1785.000	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FE	Consulta para auxílio técnico para montagem de edital de Lanchonete	Estratégico	-	-	-	Definido pela unidade que a área do Restaurante deverá sofrer reforma para se tornar uma lanchonete apenas. A SEF deverá auxiliar nas questões técnicas a serem incorporadas ao edital visando que a reforma seja conduzida pela concessionária, será anexado ao edital um croqui de arquitetura com a reforma pretendida.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	FE/EA	Pintura externa do Bloco C da Escola de Aplicação	-	-	-	48.234,89	-	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FE/EA	Obra de recuperação estrutural da sala de música do bloco A da Escola de Aplicação	Urgência	-	-	-	Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FE/EA	Construção de alvenaria na sala de música da Escola de Aplicação	Urgência	-	-	-	Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	FE/EA	Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da Escola de Aplicação	Urgência	-	-	-	-	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FE/EA	Recuperação estrutural rampa de acesso ao Bloco B da escola de aplicação	Urgência	-	-	-	Não havia risco estrutural, reparo já efetuado	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FE/EA	Reforma dos blocos A, B e C da Escola de Aplicação para obtenção dos AVCBs	Notificação MP	865.000,00	-	-	A unidade formulou solicitações separadas (prot. 17.5.126.48.4 e 09.5.340.48.8). Contrato assinado em 09/11/2018. Prazo de conclusão previsto para final de março de 2019. Projeto Técnico foi aprovado no corpo de bombeiros em abril de 2019. Há necessidade de pequenas adequações de arquitetura a serem elaboradas internamente e contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA e dos projetos executivos para adequações nas instalações encaminhado para contratação em 19/06/2019. Devido à redução de escopo foi feita redução de estimativa de R\$ 2.500.000,00 para R\$ 865.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FEA	Avaliação Estrutural do Bloco 1 Térreo	Urgência	-	-	-	Aguardando propostas para execução	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FEA	Avaliação da estrutura metálica e telhado do prédio da FEA 1	-	-	-	-	Serviço contratado pela unidade em garantia. Encaminhado pela fiscalização relatório de falhas. A Unidade deve contratar os reparos.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Parecer)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FEA	Reforma dos prédios FEA 1, 2, 5 e 6 (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras)	Estratégico	-	Unidade	-	Solicitação de elaboração de edital e contratação de projetos executivos para reformas. Mudado para 1a Prioridade em 30/5. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para a próxima gestão	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	FFLCH	Reforma elétrica do prédio da História e Geografia	Urgência	-	-	157.156,03	Encaminhado para licitação de obras em 26.09.2017. Com DVENG desde 13/11/2017 para responder parecer PG (em análise de custos desde 07/12/2017). Abertura de envelopes dia 08/03/2018. Aguardando prazo de recursos e após será homologado. Licitação finalizada em 13/4. Obra a ser entregue até 30/10/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FFLCH	Execução dos serviços de reforma para instalação de grupo gerador e adequação painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes	Urgência	-	-	227.423,00	Concluído em março 2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FFLCH	Reforma no prédio das Letras (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)	Urgência	1.500.000,00	-	309.400,00	Proj. de Prev. e Combate a Incêndios do Prédio Letras e Anexo. Elem. técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do proj. exec. concluídos 07/06/16. Excluído pela Unidade e em maio e incluído novamente (prot.2017.5.469.8.0). Faz parte do 1o. Lote a contratar da CUASO	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2015	FFLCH	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais)	Urgência	-	-	137.676,61	Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. O pregão da PUSP-C foi realizado e anulado. Nova lic. em andamento pela SEF. Abertura envelope 2 em 05/10/2017. Contrato assinado em 06/12/2017. Ordem de início 09/01/2018. Previsão de término em 07/06/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	Reforma do prédio Administrativo - 2a. Etapa atendimento requisitos de acessibilidade	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	Unidade está equacionando próxima licitação. Ainda não tem previsão orçamentária. A Unidade ainda não começou a preparar a licitação	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	Reforma do prédio Administrativo - 1a. Etapa reforma dos sanitários	Notificação MP	-	-	653.718,53	Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever projeto contratado. A pedido da Unidade o assunto foi a ela encaminhado que se encarregará das licitações parciais. O edital para licitação já foi aprovado pela PG, falta publicação	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FFLCH	Risco de queda de muro de pedra no Prédio Administrativo	Urgência	-	-	-	Necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-C. Licitação pela PUSP-C via FUSP	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FFLCH	Projeto e obra de recuperação estrutural da passarela do Prédio da Filosofia, Letras e Ciências Humanas.	Urgência	-	-	22.550,00	Projeto contratado externamente concluído em 02/06/17. Em 17/10/2017 abertura dos envelopes. Assinatura do contrato em 13/12/2017. Ordem de início de obra 09/01/2018. Término da obra previsto para 23/05/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FFLCH	Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes)	Urgência	100.000,00	-	-	A verificar com a Unidade a necessidade da intervenção	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	
SP	2018	FFLCH	Reforma no prédio da História e Geografia (prevenção e combate a incêndio)		500.000,00	-	-	Sem dados para estimativas. A elaborar material para licitação do projeto. Faz parte do 1o. Lote a contratar da CUASO	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade no prot.2017.5.469.8.0
SP	2018	FFLCH	Reforma da cobertura do prédio da administração:	Urgência	-	Unidade	128.650,00	Foi solicitada a transposição de R\$335.421,66, por meio de e-mail de 15/5/2018. Transposição será feita quando da efetiva licitação da obra. Licitado com recursos próprios. Valor repassado em 05/09/18 no valor de R\$ 128.650,00. Projeto, licitação e Obras pela Unidade concluído.		Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	FFLCH	Reforma da Cobertura do Prédio da Biblioteca Florestan Fernandes	Urgência	940.857,53	-	-	Devido à situação da cobertura foi a presente intervenção foi solicitada pela Unidade. A SEF verificou os elementos técnicos encaminhados, solicitou alterações e repassará os recursos correspondentes quando solicitado. Foi apresentada a planilha orçamentária sem os projetos. retornou a unidade para complementação do material	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SP	2014	FM	Construção da Sala de Freezers do Centro de Armazenamento de Amostras		-	-	2.257.236,01		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2014	FM	Construção do Edifício da Autopsia Virtual – Ressonância Magnética		-	-	4.147.414,93		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	FM	Acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP	-	-	299.445,70	Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltarão elevador e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG retomada em 01/06/2017. Parada devido a necessidade de desvios de redes. Previsão de término em 16/05/2018. A preparar licitação do elevador.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FM	Instalação de elevador para acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP	80.000,00	-	79.789,50	Incluído no plano, após encaminhamento de previsão orçamentária 2017. Encaminhado para licitação em 03/04/2019 e para PG em 18/04/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FM / FOFITO	FOFITO - rede de esgoto prolongamento		-	-		Ligação no PV existente.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FM / FOFITO	Reforma e ampliação do Edifício de Pesquisas da FonoFisioTO	Estratégico	3.500.000,00	-		Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. O contrato da obra foi rescindido em 16/10/2017. Novo lay-out solicitado em função do novo programa de necessidades do prédio aprovado pela unidade. Concluído levantamento em novembro de 2018 e arquitetura em 21/12/2018 quando foi encaminhado para engenharias. Contratado levantamento cadastral de Elétrica e Ar condicionado; hidráulica levantamento interno. Projeto de instalações a contratar (prazos estimados para finalização dos elementos técnicos para licitação 5 meses a contar desde março 2019). Haverá necessidade de novo projeto de estruturas para: reservatório, contenção de taludes e bases de equipamentos. Há necessidade de aprovação do projeto técnico no corpo de bombeiros. Arquitetura aguarda projetos das engenharias para compatibilização, conclusão e encaminhamento para custos	Planos anteriores a 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2016	FM / FOFITO	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito	Estratégico	1.000.000,00	-		Com elaboração de projeto de áreas externas. Questão estrutural a cargo da DVENG	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	FM / NUCEL	Avaliação das intervenções necessários para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB para o prédio do Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL e adequação da acessibilidade	Notificação MP	100.000,00	-		Trata-se de notificação da ANVISA. Não há estimativa de recursos. Acrescentado R\$ 100.000,00 como previsão. Necessário Adaptar: Acessos secundários com desnível de 11cm. Portas com largura insuficiente. Escadas com largura insuficiente e corrimão não prolonga 30cm. Sanitários para PNE com largura de porta insuficiente. Auditório com rampa inadequada. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para 2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FM / RUSP	Adequação de área no edifício da Portaria para instalação de RH	Estratégico	-	-			Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FM / SPPU	Reforma para inclusão da central de monitoramento: Dr. Arnaldo	Estratégico	-	-	251.938,79	Elementos para licitação concluídos Prazo de obra 120 dias. Edital publicado em 25/07/2018. Ordem de início em 07/01/2019. Prazo previsto para término 08/2019	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FMVZ	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	Estratégico	-	-	301.615,40	Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela Unidade. Executado com recursos da Unidade	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FMVZ	Instalação de novos reservatórios de água e de redes de abastecimento e de incêndio	Urgência	760.000,00	-		Alterada implantação dos reservatórios para minimizar interferências com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação concluídos. Unidade aguarda repasse de recursos para licitação. (Reservatórios + Rede: R\$ 933.519,29 + R\$ 276.116,32 = R\$1.209.635,61). Informado pela Unidade em maio de 2018 que a rede de abastecimento foi realizada pela Unidade. Falta instalação dos reservatórios e foi solicitada pela Unidade inclusão da rede de Incêndios neste projeto. A pedido da FMVZ foi encaminhado o projeto para a Unidade com repasse de R\$ 760.000,00 em 09/08/2018 e compromisso de repasse do restante no próximo ano. Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Encaminhado projeto para verificação, há correções a efetuar e aprovação prévia do projeto no corpo de bombeiros	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	FMVZ	Reforma da galeria de águas pluviais e de rachaduras do Bloco 17	Urgência	-	Outros	-	Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. (2012.1.2586.10.3) Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município. A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP, porém a maior contribuição desta galeria é externa à USP (Jardim Bonfiglioli, etc.). A empresa contratada pela PUSP-C "Soleil" está fazendo estudos para subsidiar decisões de encaminhamento deste assunto) coordenado pela PUSP-C com colaboração da SVPENG. Previsão: R\$ 4 milhões para nova galeria da PMSP a ser negociado com a Prefeitura Municipal.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto pela PUSP-C	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FMVZ / PRG	Conclusão da obra do Centro Didático	Estratégico	-	-	1.126.518,00	Repassado em 17/08/2016 R\$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do cronograma. Repassado em 27/01/2017 R\$ 316.178,18	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2019	FMVZ	Instalação de três reservatórios subterrâneos para água de reuso	Urgência	1.029.104,61	-	-	Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Foi apresentado novo projeto de reservatórios de água de reuso. Para esta finalidade a unidade solicita acréscimo no plano de Obras e mais R\$ 1.029.104,61 Em análise prévia pelo PUEPHE	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2015	FO	Reformulação de acesso viário	Urgência	340.680,69	-	340.680,69	Interferências com árvores encaminhadas à PUSP-C. Há necessidade de revisão e complementação de projeto	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2016	FO	Instalações elétricas para aprovação - Administração e ODE	-	-	Unidade	-	2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à FO em 06/12/2016 para correções e complementações. Obra concluída pela Unidade com recursos próprios unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2019	FO	Construção de Depósito de resíduos químicos e inflamáveis	Urgência	-	Unidade	-	Projeto encaminhado pela Unidade via acrópole em fevereiro de 2019. Em avaliação pela SEF. Valor estimado pelo projetista R\$ 73.361,62	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade unidade
SP	2015	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 1a. Etapa	-	-	-	949.561,84	Ordem de início dia 16/05/16. Prazo contratual 10/05/2017. Unidade solicita complementação da reforma	Planos anteriores	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FSP	Reforma do muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Paríquera-Açu	Urgência	140.000,00	-	139.737,00	Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha, reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc. Não houve retorno por parte da Unidade	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FSP	Reforma dos telhados do Prédio Principal, Blocos A e B (anexo). Etapa: Reforma da Cobertura do Bloco B	Urgência	1.300.000,00	-	-	Solução paliativa (contratada pela SVFISCO término aproximado 30/03/2018) para minimizar problemas de infiltração sobre o laboratório de Bioquímica (2o. andar Bloco B). Solução final depende de reforma geral da cobertura. Projeto iniciado em abril 2018 (com engenharia para estudo de viabilidade estrutural). Previsão de custos para o Bloco B R\$ 400.000,00. Para o Bloco A R\$ 900.000,00. Depende de aprovação em órgãos de tombamento, das engenharias (ar condicionado, estrutura, hidráulica, SPDA) e custos (prazos informados pela engenharia são: projetos faltantes -remoção de equipamentos de ar ar condicionado, instalações elétricas, hidráulicas e estruturas: 60 dias a contar de 1o. de agosto. Orçamento para licitação de obras: 45 dias após finalização dos projetos. Estima-se abertura de licitação até dezembro deste ano.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	FSP	Restauração da fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção	Urgência	1.273.725,38	-	-	Projeto contratado por R\$ 147.356,63. A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Em tramitação nos órgãos de patrimônio. Aprovado no CONPRESP e CONDEPHAAT. Encaminhado para engenharia para elaboração de estudo estrutural e quantificação do material para estrutura de concreto e metálica de plataforma de apoio de equipamento de exaustão (peso: 50 kg) e conjunto de acesso à cobertura (plataformas e escadas marinheiro). Encaminhado para custos em 18/07/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2018	FSP	Atualização de projeto de Corpo de Bombeiros	-	30.000,00	-	-	Não estava no plano inicialmente, não foi mencionado este assunto na resposta ao ofício SEF do ano passado, mas conforme anotação no Plano (versões anteriores a 31) foi "Mencionado pelo Prof. Tanaka e seu ATAd Gilberto como tendo sido solicitado em 03/2017 (19/4)" e por isso foi incluído (não há esta solicitação pelo Acrópole).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	FSP	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 2a. Etapa	-	500.000,00	-	-	Pinturas externas (1a. etapa R\$ 141.168,25) e outros itens como: troca de cobertura, substituição de toda a rede elétrica, reforma de banheiros públicos e de funcionários (masc. e fem.) do térreo, 1o. andar e alojamento, rampa de ligação entre enfermagem e escadas de saída, troca de piso de concreto e demolição de muro (proc.17.1.480.6.0)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	HU	Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de diversas configurações		-		28.800,00	Repasso efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	HU	Reforma da rede elétrica, com aproximadamente 80 plug in (substituição cofres de derivação)	urgência	-		283.118,05	Concluído maio 2016	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	HU	Reforma (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	6.000.000,00			Há um projeto aprovado de 2008. A unidade está contratando os itens de sua responsabilidade (porta corta-fogo, corrimãos, etc). Falta escada de emergência, central de alarme e de fumaça (a cargo da SEF). Haverá necessidade de contratação de projetos executivos. Há dois projetos aprovados no Corpo de Bombeiros, o de 2014 deve ser substituído. Programada para setembro de 2008 o levantamento cadastral da edificação. Após deverá ser confrontado com PT 2008 para verificar conveniência de manter aquele projeto e se confirmada conveniência contatar CB. Em elaboração diretrizes para contratação de projeto	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	Reforma do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico	Urgência	1.500.000,00		31.000,00	Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação (2016.1.1651.62.2). Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade de contratação externa. Contratação direta diagnóstico/projeto por R\$ 13.000,00 dia 23/07/2018 em execução concluído. A estimativa passou de R\$500.000,00 para R\$1.500.000,00. Projeto de ar condicionado contratado em 17/05/2019 por R\$ 31.000,00 Prazo previsto término 17/09/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	Instalação do sistema de ar condicionado da UTI Adulto	urgência	1.500.000,00			Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Projeto de ar condicionado de 2007 encaminhado pelo HU foi revisado e corrigido. Há necessidade de adequações de elétrica (projeto original do eng. Lima a adequar) e estrutura. Arquitetura (paginação de forros e iluminação) concluído e encaminhado para SVPENG. Diversas incongruências verificadas por custos, projeto devolvido para correções.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	Vistoria nos Pilares e Alvenarias do Galpão de Produtos Químicos do Hospital Universitário.	Urgência	200.000,00			Solicitação de março de 2018. Não foi incluída no Plano pois há necessidade de programar vistoria pela DVENG E SVPARQ, para verificar urgência efetiva. Conforme relatório anexado ao Acrópole, não há evidências de risco eminente porém são necessários reparos de manutenção nas redes hidráulicas externas e internas para programar posterior reparos estruturais da edificação. Atenção para bombas do sistema de incêndios. Relatório encaminhado a Unidade informando que o prédio deve ser mantido interditado e que há necessidade de definição de uso do espaço antes do projeto de recuperação estrutural e reforma para novo uso. Aguardando retorno da Unidade desde 25/02/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Parecer)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	Reforma do sistema de ar condicionado da UTI Pediátrica e Neo Natal	Urgência	500.000,00			Incluído pedido do HU em março de 2018. Em andamento projeto básico	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	Avaliação e reforma da Rede Hidráulica na entrada principal do Hospital	Urgência	400.000,00			Solicitação de inclusão em março de 2018. Vistoria realizada pela SVOR e detectada necessidade de refazimento de rede de alimentação que sai do reservatório para o prédio bem como nova impermeabilização. SVPENG elaborou estudo com três propostas e o HU optou pela 1a. alternativa. Projeto em fase final, falta quantitativo e memorial	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IAG	Construção de novo reservatório de água no "Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.	Urgência	-		183.240,24	Ordem de início dia 23/05/2016.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IAG	Construção da passarela de Interligação do Bloco A ao Prédio Principal	Notificação MP	150.000,00			Proc. 12.5.85.14.71ª. Prioridade da unidade em 2016. Para permitir mobilidade de Pessoas com necessidades especiais dos Blocos A e Principal. Há projeto de arquitetura, falta engenharias e custos. Prioridade reforçada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	IAG	Reforma do acesso e instalação de guarda corpo na cobertura do prédio principal	Urgência	65.634,77	Unidade		Solicitação encaminhada após ofício SEF 178/17. Questão de segurança. Unidade encaminhou projeto que foi feito pela SEF. Arquitetura concluída, com engenharia para confirmação das fixações. Encaminhado para custos em 24/08/2018. Custos concluído em maio de 2019. Encaminhado para licitação em 13/06/2019. abertura envelopes dia 22/08/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade
SP	2018	IAG	Reforma dos banheiros do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos		123.492,90			Proc. 16.5.105.14.1. Devido ao atendimento de público externo crescente e para atender legislação de acessibilidade. Proj. contratado pela unidade verificado DVFI. Há pendências a corrigir. Em setembro 2016 R\$118.120,20	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IAG	Reforma do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)		350.000,00			Proc. 08.5.39.14.0. Projeto parado na prefeitura de Valinhos desde 2004, necessita de contemplar exigências da Legislação do corpo de Bombeiros.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IAG	Reforma da cobertura do Prédio 5 do CIENTEC	Urgência	100.000,00			Prioridade informada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. O local abriga a estação meteorológica e está com o funcionamento prejudicado devido às infiltrações.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2015	IB	Aquisição e instalação de elevador no edifício Paulo Sawaya		-		103.750,00	Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IB	Instalação de elevador elétrico do Edifício André Dreyfus	Notificação MP	120.000,00			Após execução das obras civis	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2015	IB	Reforma para instalação de elevador no edifício André Dreyfus	Notificação MP	-		419.684,18	Contratado projeto executivo de adequações civis R\$ 73.115,00). Ordem de início 01.09.2016. Prazo de projeto 12/2016. Valores atualizados por Custos. Elementos de licitação (elevador não incluso) encaminhados em 19/07/2018. Licitação concluída e encaminhada para DFEI em 18/04/2019. Ordem de início atrasada porque a Unidade não liberou os espaços. Após início a provisão de duração da obra é de 08 meses	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Para início de obra	Prioridade Unidade
SP	2017	IB	Reforma nos edifícios (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio) (André Dreyfus e Ernesto Markus e seus anfiteatros, Genoma Humano, Sobre as ondas, Paulo Sawaya, Felix Rawitscher) Etapa: Edifício Genoma Humano	Notificação MP	7.500.000,00			Proc. 02.1.1540.41.0. todos os prédios solicitados após previsão orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. Necessário confirmação levantamento cadastral existente. Considerada área de 24145,00m2. Para adequação ao Plano de acessibilidade o primeiro edifício é o do Genoma devido ao Plano de acessibilidade encaminhado ao MP em nov 2018 e licenciamento da ANVISA (informação do João Marcos em out 2018) estimado em R\$ 325.000 e o edifício André Dreyfus estimado em R\$ 2.045.000 para 2020. Houve necessidade por este motivo de alterar cronograma. No edifício genoma é necessário adaptar: Porta de entrada dupla com folhas de 73 cm. Portas e largura de corredores insuficientes. Rampa com inclinação inadequada e não há outra forma de deslocamento vertical. Não há sanitários acessíveis em todos os pavimentos. No auditório, não há acesso ao palco nem lugares para cadeirantes e obesos. Encaminhado projeto executivo pela unidade a verificar em junho 2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IB	Construção de depósito de solventes	Urgência	200.000,00			Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de Bombeiros) para o IB. Sem dados para estimativa	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17). Prioridade SEF
SP	2017	IB	Reforma da lanchonete	Estratégico	-		1.144.533,89	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado para a unidade em agosto de 2017. Que avaliou custos altos e não deu sequência	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IB	Apoio pós-obra para a aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo		-		448.000,00	Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhado para contratação pela CODAGE. Pregão pelo DA. Aguardando reforma da cobertura do Auditório para prosseguimento	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	Compra mobiliário



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	IB	Reforma na cobertura do auditório e na acessibilidade do Edifício Administrativo	Estratégico	360.000,00			Cobertura instalada tem apresentado graves problemas de infiltrações e deverá ser reconstruída. Com instalação de sistema de ancoragem e escada marinho pois o telhado deverá ser constantemente revisado ao menor sinal de infiltrações. Acrecido no escopo atendimento à acessibilidade devido ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Necessário adaptar: Entrada principal com mas desnível maior que 20mm. Outras três entradas (exclusivas de algumas ambientes) com desnível maior. Uma das escadas com largura insuficiente. Sanitário acessível possui desnível de 25 mm no acesso.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	IB	Reforma do sistema de ar condicionado da sala da Congregação e demais ambientes do Edifício Administrativo	Urgência	50.000,00			Foi feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Faltam orçamentos para encaminhar para contratação	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ICB	Ampliação no Bloco Didático ICB III (para a sala de gavetas - armazenamento de cadáveres)	Estratégico	-		385.725,93	Ordem de início 13.11.2017 e término previsto para 10.06.2018. Nas escavações, os níveis das sapatas existentes divergiram das cotas de projeto-As cotas de topo (eixos 04 e 05) estavam, 1,50 m e 0,50 respectivamente, acima da cota de piso acabado e perderam as condições de apoio. Fez-se as contratações dos serviços emergenciais de projeto e execução dos reforços estruturais das sapatas e muros de arrimo laterais. O auditório foi interditado durante a execução destes serviços. O grampeamento de solo tb necessário, contemplado no termo de aditamento de serviços. As alterações na arquitetura foram feitas pelo arquiteto Ivo, na drenagem, água fria, esgoto e elétrica foram feitas pela SVENG. A área de custos da SEF precificou. A construtora concordou com os preços. Após validação da justificativa do aditivo e da planilha -R\$ 63.500,00 (19% do valor do contrato), a DVAF realizará empenho e Termo de Aditivo de Serviços. Prazo contratual suspenso em 11/12/2017 e retomado em 06/04/2018. Valor dos Aditivos: R\$ 50.487,77. Previsão de término 17.05.2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	ICB	ICB- II Monitoramento estrutural	Urgência	-		11.500,00	Laudo concluído. O sobreposo da laje de cobertura devido a impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP. Retirada de equipamentos de ar condicionado pela Unidade. Avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção. Problema estrutural foi resolvido	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Concluído (parte da SEF)
SP	2016	ICB	Projeto de reforma da lanchonete e cozinha	Estratégico	-		859.300,02	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de fundações e base (há sondagens no local). Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado à Unidade em agosto de 2017. sem notícias sobre prosseguimento do assunto	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade SEF
SP	2018	ICB	Reforma de elevador no prédio ICB II (acessibilidade)	Notificação MP	120.000,00			Solicitação encaminhada em 04/04/2018. Solicitado pela engenharia e encaminhados os cortes de arquitetura para a SVENG em 11/12/2018.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	ICB	Reforma de sanitários nos Edifícios Biomédicas II e III	Notificação MP	-		73.716,81	Solicitação formulada pela Unidade ao Sr. Superintendente (Prof. Nakao) em substituição ao item de elevadores previsto anteriormente. O projeto de acessibilidade do sanit. foi fornecido pela unidade para o ICB II e estimado em R\$ 69.000,00, o restante -R\$ 40.000,00 será para o ICB III. Conforme SVPLF não está prevista a reforma em todos os banheiros como solicitado pela Unidade inicialmente, apenas daqueles em pior estado. Há necessidade de mais obras de adequação de sanitários para acessibilidade não previstos recursos no plano. Obras executadas com ata de registro de preços conclusão prevista 20 dias	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	ICB	Recuperação estrutural e impermeabilização da Cobertura do ICB I	Urgência	800.000,00			Feita vistoria no local em junho de 2019 e foi detectada necessidade de intervenção pois elementos remodelados da cobertura apresentam sinais de corrosão. Não foi evidenciado risco iminente	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2015	IEA-SP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o IEA)		-		447.959,86	Desmembramento Meta RUSP. Projetos de arquitetura e ar condicionados pela SEF, de instalações elétricas contrato externo. Compra do arquivo deslizante (em substituição ao cedido para a PG) concluída. Parte das obras equipe SEF. Parte das obras contrato FUSP. Unidade solicita observar caixilhos e ar condicionado específicos. Áreas externas e saídas de emergência. Entrega provisória	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IEA-SP	Reforma Reformulação de área externa, incluindo paisagismo, jardim vertical e fachada envoltória		100.000,00			Sem dados para estimativas. Projeto de calçadas externas elaborado e aprovado pelo IEA a encaminhar para a PUSP-C. O jardim vertical será incorporado ao projeto de continuidade da SEG	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	IEB	Obras para término do Conjunto da Brasileira.		-		2.291.526,05	Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequência da transferência do SIBI	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IEB	Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, biblioteca e Laboratório de conservação e restauro	Estratégico	-		2.246.740,00	Recursos repassados em 08/08/2016 para mobiliar e equipar salas de aula. Preparação de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes e elementos para contratação (lay-out, termo de referência e orçamentos) encaminhados para a Unidade em 18/05/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IEB	Reforma da Sala Marta Rosset Batista		500.000,00			Reforma de adaptação incluindo segurança, ar condicionado, iluminação e demais necessidades	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IEE	Projeto e construção para o Centro de Vivência		-	Unidade		A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Recuperação da fachada do Edifício do lab. Altas Correntes		-	Unidade	392.572,81	Ordem de início 19/09/2016. Incluída reforma da cobertura.Término 28/09/2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Auditório EKO		-	Unidade		A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Projeto e construção de dois pavimentos sobre o laboratório de segurança elétrica		-	Unidade	2.195.000,00	A obra reiniciou em junho de 2016. Foi elaborado pela SEF e aprovado anteprojeto para adequação do programa do NUPEGEL (de acordo com o projeto executivo do edifício de Metrologia não construído) a ser instalado no pavimento do edifício. O projeto executivo correspondente contratado pelo IEE através da empresa Interarq foi finalizado em outubro de 2017. O projeto de alimentação elétrica foi feito pela PUSP-C. Licitação das obras pela Unidade provavelmente pela FUSP.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Reforma da fachada do Edifício de Alta Tensão	Urgência	-	Unidade		Projeto reiniciado em 03/18. Estimativa para término julho 2018. Reforma da cobertura e do sistema de águas pluviais faz parte do escopo. Foi encaminhado à Unidade para continuidade (planilha, a licitação e fiscalização das obras correspondentes). Projeto concluído em 26/07/2018 e encaminhado à Unidade na mesma data. Em 17/05/2019 a unidade informou que não conseguiu providenciar a planilha de obra e por este motivo não deu continuidade ao processo. Em maio de 2019 retornou à SEF para elaboração da Planilha. Em custos Luiz alberto de Marco desde 23/06/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	Prioridade Unidade
SP		IEE	Construção da Ampliação da prédio de altas correntes para o laboratório de descargas atmosféricas		-	Unidade		Projeto encaminhado pela Unidade analisado pela DVPR com pendências estruturais revisadas pela empresa responsável pelos projetos (INTERARQ). Conclusão 5 de agosto	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra por Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SP	2015	IF	Reforma Edifício Basílio Jafet (acessibilidade)	Notificação MP	163.538,50			O projeto está em andamento pela Unidade. Unidade irá apresentar planilha e projeto em maio de 2018. Houve alteração de valor de R\$ 50.585,00 para R\$ 163.538,50. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Devido à complexidade, deverá ser incluído na programação de trabalho da equipe interna para resolução	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IF	Instalação de forro em salas de aula		-		187.000,00	Repasso realizado em 31/03/2015, no valor de R\$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou a obra com recursos próprios	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IF	Rede de Abastecimento de água potável para atendimento da área sul	Estratégico	-		175.000,00	Repasso realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IF	Nova via Instituto de Física		-		266.000,00	Licitação deserta, nova licitação está incluída na licitação das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua no IF).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2016	IF	Reforma da cobertura do Bloco B do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	Urgência	-	-	164.009,00	Repasso de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R\$ 164.009,00.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IF	Reforma da cobertura, de instalação elétrica, da iluminação e da rede de lógica da Biblioteca	Urgência	906.363,14	-	-	Cobertura de cimento amianto apresenta vazamentos, problemas com manutenção do acervo, riscos de acidente de trabalho, etc. Em projeto pela unidade a ser apresentado inclusive com planilha em maio de 2018. R\$ 468.500,00 previstos anteriormente foram atualizados em maio de 2018 para R\$ 671.363,14. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Em situação de risco de incêndio por falta de proteção de cabos elétricos, não atende a legislação trabalhista e à infraestrutura de ensino e pesquisa. Em projeto pela unidade. Projeto revisado pela Unidade incluindo elétrica e iluminação, reencaminhado em dez de 2018 está em verificação na SVPARQ	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IF	Instalação da rede de abastecimento de água para atendimento da área Norte	Urgência	199.000,00	-	-	Obras essenciais para o funcionamento da unidade. Sistemas atuais em colapso e sem cadastro o que dificulta a manutenção. Em projeto pela unidade	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IGc	Fissuras em paredes do CEPAS	Urgência	-	-	431.245,02	Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabamentos do Bloco IV (CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15. Concluído em 13/4/2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IGc	Conclusão da reforma com restituição dos acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui tratamento de concreto das fachadas	Urgência	-	-	423.550,23	Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IGc	Ampliação do prédio	Urgência	5.467.699,80	-	-	Estimativa baseada em orçamento de setembro de 2013 (processo licitação 13.1.1193.82.6 (R\$ 4.283.397,85)). Se aprovado investimento há necessidade de verificação de projeto	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IGc	Avaliação estrutura das vigas das fachadas do Edifício Principal	Urgência	500.000,00	-	-	Foi feita avaliação e detectado problema de recuperação, porém não emergencial das vigas-brises das fachadas. Será verificado comprometimento das vigas da fachada antes da decisão de retrada ou recuperação	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2015	IME	Reforma para instalação da torre do elevador e cobertura - Bloco A	Urgência	-	-	357.234,63	Ordem de início no dia 09/11/15.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IME	Instalação de elevador no Bloco A	Urgência	-	-	94.190,51	Ministério público desde 2005. Assinatura contrato 11/12/2017. Ordem de início 22/01/2018. Término previsto até 30/10/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IME	Reforma da cobertura do Bloco B - CEC	Urgência	370.000,00	-	-	Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura. Graves vazamentos poderão provocar a perda de equipamentos dos lab. de informática. Há necessidade de projeto de estrutura de pilares para fixação de pinos de ancoragem para trabalhos em altura, SPDA conforme Norma, calhas e condutores de AP. Projeto de arquitetura concluído encaminhado para SVENG para continuidade das engenharias em 26/04/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2016	IME	Reforma e ampliação necessária à obtenção do AVCB do Bloco B	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem AVCB. Há aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios, no entanto as intervenções neste Plano estão restritas ao Bloco notificado pelo MPT. Laudo de elétrica contratado pela SEF (proc. 17.1.409.82.9 coordenação Eng. Luiz Augusto) deverá ser avaliado pela DVENG sendo que o IME deve ser orientado para resolução dos itens de manutenção pertinentes à unidade, os demais devem ser atendidos pela SEF. Projetos de SPDA Blocos A, B e C elaborados pelo IEE em novembro de 2014 (encaminhados pela unidade no prot. 15.5.250.45.0) com Luiz Marcos desde 09 / 2018. O projeto de arquitetura está em andamento e haverá necessidade de contratação dos projetos de estruturas, hidráulicos, elétricos e SPDA, bem como licenciamento ambiental devido a remanejamento arboreo	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	IME	Reforma Biblioteca (fissuras estruturais, conserto de vãos entre divisórias naval e piso e novas divisórias de gesso e forro)	Urgência	-	-	-	Foi elaborado relatório de vistoria e monitoramento das trincas, sendo a reforma da Biblioteca liberada para execução encaminhada para SVOR (processo 17.1.326.45.1). Foi corrigido o piso em paviflex e refeito o lay-out (divisórias de drywall)		Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IMT	Reforma das instalações hidráulicas dos prédios I e II (Acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	2.135.000,00	-	-	Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor R\$ 137.214,00). A finalizar projeto executivo. Há proj. aprovado no Corpo de Bombeiros. A reiniciar. Há necessidade de contratação de projetos para complementação.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	IMT	Projetos e Obras para obtenção de licença de funcionamento					Após adequações previstas em intervenções anteriores. Sem dados para estimativa	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IMT	Reforma das instalações elétricas (rede comum e emergência) para o andar térreo e 1o. pavimento dos prédios I e II	Urgência	881.077,67			Para atender demandas dos laboratórios e adequação às normas. Projeto executivo contratado pela unidade (planilha atualizada pela unidade em julho 2018). Conforme informação SVPENG de 05/2016 a reforma não é imprescindível. Processo 2015.1.123.83.4 com custos desde 28/09/2018	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IO	Reforma nos Edifícios Principal e manutenção (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade)	Notificação MP	1.211.940,25			Ordem de início 04/04/2016. Valor do projeto R\$ 110.400,00. Concluído 12/04/2017. Aprovado no Corpo de Bombeiros. Aguardando recursos (R\$ 986.699,42) para licitação das obras. Prioridades da unidade: hidrantes, alarme e sinalização de emergência e a instalação de plataforma no auditório (acessibilidade do auditório). A Unidade sinalizou que poderá contratar todo o sistema de hidrantes para todo prédio, bem como, a plataforma elevatória do auditório. A SEF lembra que, para a obtenção do AVCB, todo o projeto deverá ser executado. Atualização de orçamento de R\$ 1.076.626,4 originais para R\$ 1.210.967,31. Voltou para revisão final pela DVENG antes da licitação, em dez/2018 encontrados problemas na planilha e retornou para revisão (com arq. lvo e após custos). Encaminhado para licitação em 01/04/2019 e para PG em 17/04/2019. Em reunião com a direção do IO, foi solicitado quando da obra aditar reforma do piso do auditório	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IO	Reforma da cobertura e do prédio principal. 1a. Etapa Auditório	Urgência	250.000,00		6.441.000,00	Ordem de início em 19/12/2016. Projeto completo concluído, porém devido ao valor licitar apenas a prioridade da Unidade que é a cobertura do auditório e conforme avaliação SEF está em piores condições. O projeto foi encaminhado à engenharia para as adequações necessárias em 06/09/2018. Vai ser devolvido para o lvo preparar os elementos técnicos. Encaminhar para Custos em 01/08/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade apenas a cobertura do auditório
SP	2017	IO	Construção de pier e ponte de acesso para marégrafo em Cananéia (Pier Cananéia) e pier em Ubatuba. Etapa : pier de Ubatuba		500.000,00	Unidade	125.796,72	Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananea e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. Cananéia a iniciar. Ubatuba em custos prevendo-se a demolição e reconstrução do pier existente (alternativa mais economica). 1a. Licitação Pier Ubatuba R\$ 125.796,72. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada para 2019. Encaminhado para licitação em 17/07/2019. Abertura envelopes 23/08/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17). 1a. Prioridade em 2019
SP	2017	IO	Assessoria técnica para acompanhamento de obra de reforma do telhado no Armazém 8 em Santos					Contratação feita pela unidade e fiscalizada pela DVFI. Nota: laudo sobre estrutura do armazem apontou necessidade de pequenas intervenções encaminhadas para a Unidade	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2018	IO	Construção de muro de arrimo da Base de Ubatuba	Urgência	188.900,22			Encaminhado pela Unidade projeto estrutural por ela contratado e não aprovado (não foi encaminhada Planilha, nem memorial descritivo). O projeto foi feito pela equipe SEF (drenagem e arquitetura) e o projeto estrutural foi contratado. Valor inicialmente previsto de 100.000,00 Encaminhado para custos em 23/08/2018. Encaminhado para licitação 20/05/2019. reencaminhado em 26/07/2019. Abertura envelopes dia 28/08/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	IO	Construção e Instalação das estações de tratamento de esgoto e rede de drenagem externa da base de Ubatuba e Cananeia. Etapa Ubatuba	Urgência				Relatórios de vistoria da DVFI de setembro de 2017 no prot. 2010.5.2012.21.4. Projetos específicos para as duas bases prevendo edificações e contribuições futuras (vide Planos diretores). Cananeia a iniciar levantamentos topográficos e cadastrais. Ubatuba: projeto legal elaborado entrada na Prefeitura em 20/04/2018 e aprovado em 30/08/2018. Foi dispensado pela prefeitura a entrada na CETESB	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IP	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto - Etapa Reforma da Cobertura e instalação de linha de vida no Bloco G	Urgência	492.128,22			Reformas/manutenções telhados Blocos B e D concluídos pela Unidade. Blocos A, C, F e G a executar pela SEF. Bloco G prioritário (iniciado projeto de troca de telhas, telhas, calhas e rufos emergencial). Previsto inicialmente custo de R\$ 300.000,00. Foi encaminhado para o setor de custos para elaborar planilha em 15/05/2018. Orçamento concluído em março 2019. Encaminhado para licitação em 25/03/2019 e para a PG em 02/04/2019. Abertura envelopes 23/08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade
SP	2015	IP	Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F - 1a. Etapa Blocos A e F	Urgência	121.983,64			Projeto de reforma das instalações elétricas concluído para os blocos em situação de urgência (A e F). Planilha orçamentária desde 25/04/2018. Encaminhado para licitação em 23/10/2018 e para PG em 13/02/2019. retornou para atualização de custos	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2016	IP	Construção de edificação para lanchonete	Estratégico		Concessionária		Projeto executivo Interarq. Aprovado CTA do IP em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital pela CODAGE-Jonisi (investimento de vencedora ~R\$ 1.250.000,00) PG solicita planilha atualizada em out 2017. Planilha atualizada em abril de 2018 encaminhado ao IP. Dia 21/08/2018 retornou da PG para CODAGE para complementação da documentação e encaminhar ao IP para licitação. Licitação deu vazia	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IP	Projetos e Obras de prevenção e Combate a incêndios do Bloco A	Urgência	300.000,00			Solicitação da unidade é o Projeto e execução da reforma de sistemas de hidrantes do Bloco, porém deverá ser avaliada toda a questão de Prevenção contra Incêndios. Sistemas atuais inoperantes por falta de uso. Feita vistoria inicial em março de 2018 pela hidráulica. Encaminhado para levantamento cadastral em abril 2019. iniciado levantamento em 03/05/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IP	Reforma da passarela central	Urgência	250.000,00			Relatório aponta necessidade de troca da cobertura. Risco de queda de telhas sobre usuários	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2015	IQ	Recuperação estrutural externa dos blocos 0, 1, 4, 7, 8, 9 e 10	Urgência	1.364.000,00			Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) estão caracterizados em outra solicitação.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	Reforma (Prevenção e combate a incêndios) - Reforma de instalações hidráulicas necessários ao AVCB	Notificação MP	1.500.000,00			Item desmembrado da contratação externa do projeto para obtenção do AVCB. Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. A aprovação efetivamente foi contratada com prazo até 03/2019 para aprovação mas está atrasada e com comunique-se, enquanto isso o projeto executivo da inst. hidr.deveria ser desenvolvido pela SVPENG, que está aguardando definições sobre a necessidade de novo reservatório proveniente do projeto de bombeiros, porém o novo reservatório foi descartado pelo Eng. Victor em avaliação feita no ano passado	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	Reforma (Prevenção e combate a incêndios) - Elaboração e aprovação no Corpo de Bombeiros de projeto técnico de incêndio para o IQ	Notificação MP	32.650,00			Houve duas tentativas de contratação de Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, uma vazia e outra revogada por alteração de escopo (entre 2017 e 2018). Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. Parte está em elaboração pela SVPLF e a aprovação efetivamente foi contratada com prazo até 03/2019 para aprovação. Em atraso. foi atendido comunique-se, aguardando aprovação.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	Reforma para Recuperação estrutural dos blocos 0 a 12. 1a. Etapa Recuperação Estrutural dos Blocos 0,6,9,11 e 12	Urgência	942.824,49			Projeto contratado concluído. Com custos desde 23/04/2018. Processos 14.1.1217.46.7 e 15.1.00597.46.1. Encaminhado para custos para planilha da 1a. Etapa de intervenções em 21/03/2018. Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) encaminhados para licitação de obras em abril 2019. A necessidade de recuperação estrutural dos demais blocos será avaliada e se necessário deverá ser incluída em outra etapa. Retornou para atualização de custos	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2016	IQ	Substituição de tubulação de água externa	Urgência				necessidade de troca de rede e desenvolvimento de projeto	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2017	IQ	Reformas para Prevenção e combate a incêndios necessárias à obtenção do AVCB em 16 edifícios do IQ	Notificação MP	1.000.000,00			Demais adequações (escadas, novos abrigos, etc.) resultantes do Projeto Técnico em aprovação pelo Corpo de Bombeiros	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 3: Projeto e obras para instalação de novos guarda-corpos e corrimãos para a Passarela Central e os Blocos 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12 (desdobramento proj. prevenção e combate incêndios)	Notificação MP	-		207.598,95	Faz parte das intervenções do projeto acima. Contrato assinado em 16/11/2017. Ordem de início 02/01/2018. Com aditivo de prazo o término está previsto para 16/05/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Laudo, projeto e obras de SPDA do IQ para fins de obtenção do AVCB	Urgência	300.000,00			Material inicial preparado pela arq. Camila com auxílio do eng. Paulo Cesar Sartori encaminhado para continuidade pela DVENG contratado o IEE (Prof. Hélio Sueta).	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Laudo)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Reforma (Prevenção e combate a incêndios) Etapa: Reforma das Saídas de emergência (portas de saída dos blocos 7 ao 12 e circulação posterior)	Notificação MP	-		362.707,53	Faz parte das intervenções do projeto acima para obtenção do AVCB. Abertura de envelope 1 12/04/2019, desde 02/05/2019. Situação em contratação valor R\$ 362707,53 menor que os R\$ 410.000,00 estimados). Reunião de ordem de início em 23/07/2019. Início em 05/08/2019. Previsão de término dezembro 2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Reforma para Prevenção e combate a incêndios dos edifícios do IQ. Contratação de Laudo de instalações elétricas e de projeto executivo para reforma das instalações elétricas e SPDA para fins de obtenção do AVCB	Urgência	-		101.956,80	Material inicial preparado pela arq. Camila com auxílio do eng. Paulo Cesar Sartori encaminhado para continuidade pela DVENG. Encaminhado para licitação em 13/04/2018 (valor inicial estimado R\$ 140.800,00). Edital analisado pela PG retornou em 13/08/2018 Abertura envelope 2 (proposta técnica) 15/10/2018 e da proposta 3 (preço) em 23/11/2018. Processo licitatório do laudo concluído encaminhado ao DFEI da CODAGE em 10/12/2018 retornou à DVAF em 21/01/2019. Contratação do laudo autorizada dia 13/4. Após laudo haverá necessidade de projeto executivo para correção das desconformidades encontradas antes da licitação das obras em conjunto com SPDA. Ordem de início 11/02/2019 e término previsto para 11/05/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	Prevenção e Combate a incêndios . Intervenção 1: Adaptação da captação de água de incêndio do reservatório inferior	Urgência	-	Unidade		Projeto SEF, obras a contratar e ou executar pela Unidade. Necessário devido a impermeabilização de espelho d'água que contem a reserva de incêndio do IQ +FCF. Encaminhado à unidade em 11/05	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Anterior ao Ofício SEF 178/17
SP	2018	IQ	Reforma do Bloco 06 para adequação de incêndios e acessibilidade.	Notificação MP	825.000,00			Inclui reforma dos auditórios, portas e circulações internas. Item individualizado para adequação ao Plano de acessibilidade (o edifício contem auditório que não atende legislações e deverá ser reformado) por este motivo foi adiantado para esta gestão a resolução da acessibilidade. O valor estimado para estas obras é de R\$ 825.000,00. Estudo dos novos auditórios apresentado para aprovação da unidade em 21/12/2018 . Aprovado pela unidade em maio 2019. Projeto executivo da reforma dos auditórios contratado comprazo de projeto até dez. 2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IQ	Construção de Depósito de Solventes, Produtos Químicos e inflamáveis.	Urgência	1.500.000,00			Fase de levantamento de dados pela Unidade dos produtos químicos a estocar (deveria ter sido concluída em maio 2017). Devido a falta de dados, em reunião com a unidade em junho de 2018, foi solicitado considerar a duplicação da área de estocagem atual, posteriormente houve orientação da unidade para triplicar área atual. Implantação e programa de necessidades definidos. O prédio também abrigará o Depósito de Resíduos temporários e o Laboratório de Destilação. Em elaboração estudo preliminar que preve a retirada de central de gás, depósito de químicos e remanejamento de rua interna. Levantamento topográfico concluído	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IQ	Recuperação estrutural no prédio do Almoxarifado	Urgência	450.000,00			Situação de risco (não eminente) constatada após vistoria realizada em maio 2019 justifica programar intervenção	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2015	IRI	Projeto de Reforma de auditório no 1º. pavimento	Estratégico	300.000,00			Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, os projetos executivos serão contratados pela Unidade.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2015	IRI	Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca	Estratégico	-				Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	IRI	Apoio pós-obra (piso escada, esquadrias, escadas, quadro de elétrica, elevador). 1a. Etapa adequação elevador		100.000,00			Em verificação pela engenharia. Memorial para adequação do elevador às normas está concluído, falta informações das demais questões	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade da unidade em reunião de 13/04/2018
SP	2015	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Administrativo.	Estratégico	-		514.210,71	Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MAC	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. Documental, s. aula e secretaria acadêmica) adequação física para restaurante	Estratégico	-		634.982,80	Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de arte pelo MAC. Concluído em dezembro 2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MAC	Construção e Transferência da Subestação SPR1 do MAC-Ibirapuera	Urgência	-		385.482,10	Ordem de Início do projeto (R\$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Análise do edital desde 10/08/17. Abertura envelope 2 09/01/2018. Homologada, com DFEI desde 06.02.2018. Contrato 01/2018 celebrado com a empresa RA'S para emissão de ordem de início na segunda semana de maio. Com problemas relacionados a descoberta de redes não cadastradas. Há necessidade de assinatura de documentação entre FUSP e Eletropaulo para prolongamento da rede.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Manutenção da rede elétrica incluindo gerador existente	Urgência	-		1.108.952,67	Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C . Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico, houve problema e foi revogada. Nova licitação em andamento, pregão em andamento, fase de recursos. Contrato em vigor desde 07/07/2028 a ser rescindido. Vai ser licitada novo contrato pela PUSP-C	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera: Etapa Reformulação das áreas externas incluindo drenagem, estacionamentos, calçamentos e portaria	Estratégico	700.000,00			Para licitação de concessão do espaço para empresa de estacionamento público externa. Levantamento topográfico e cadastral fornecido está em revisão. Será necessário revisar projeto de drenagem e de estacionamento já elaborado. Incluir no projeto as bases para a transferência das esculturas. Levantamento cadastral concluído	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Reforma do sistema de ar condicionado MAC IBIRAPUERA		350.000,00		347.059,63	Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos técnicos, aguardando final de pregão para repasse de recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R\$ 226.640,00 em 2017. Começou início de outubro válido por um ano e renovável por mais quatro. Previsão de novo contrato de manutenção dos elevadores para 2019.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Serviço de Engenharia)	Prioridade Unidade
SP	2017	MAC	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera: Etapa Reforma da área dos laboratórios	Estratégico	267.256,55			Desdobramento do item Transferência do Mac ao Ibirapuera. Houve transferência provisória dos laboratórios com estudo concluído em junho 2017. Projetos concluídos em maio 2019. Encaminhado para licitação em 02/08/2019. Abertura envelopes dia 30/08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade
SP	2017	MAC	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera: Etapa: Área da reserva técnica	Estratégico	500.000,00			Em fase de diagnósticos para início do projeto: avaliação de estrutura (fissuras no piso) e do funcionamento das bombas de drenagem. Manutenção de; sistemas de automação e manutenção das bombas (responsabilidade unidade a PUSP-C). Após funcionamento destes sistemas será feita a avaliação de hidráulica. A continuidade depende da avaliação das áreas externas (projeto de drenagem)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	MAC	Regularização situação documental. Aprovação Projeto de Corpo de Bombeiros	Estratégico	32.500,00		30.476,67	Acompanhamento do Processo de Licença de Funcionamento junto a Prefeitura de São Paulo (já foram atendidos dez comunicue-ses, o último em 25/05/2018). Foi dada entrada no certificado de Acessibilidade em 12/04/2018. Novo-projeto de aprovação no corpo de bombeiros (necessário para AVCB) será contratado externamente. Antes desta aprovação no CB nada mais pode ser feito. Contrato até 24/01/2019. Até maio 2019 projeto ainda não aprovado no Corpo de Bombeiros	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	MAC	Projeto para o Restaurante e para a cafeteria	Estratégico	-			Contrato concessão de uso CODAGE. Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir . A representar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento nos órgãos de tombamento. Cafeteria inaugurada em julho 2017. Restaurante inaugurado em abril de 2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2016	MAE	Reforma e ampliação da área expositiva e educativa e do sistema de prevenção e combate a incêndios nos edifícios Principal e Expositivo	Estratégico	1.350.000,00		(projeto)164.000,00 Acrescentara (ao previsto de R\$ 1350.000,00) + R\$ 900.000 para obras de acessibilidade e combate a incêndios nos prédios principal e expositivo para adequação ao Plano de acessibilidade	Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m². Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Novo anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto em jan/2017 solicitação para cobertura do acesso da área expositiva e, em 23/02/2017. Necessário incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. Encaminhado para licitação dos projetos executivos em 22/03/2018 valor estimado: R\$252.683,00. Desde 16/04/2018 em análise do edital na PG. Abertura dos envelopes 1 04/12/2018. Licitação concluída encaminhada para DFEI em 02/05/2019. Vencedora SANDRA CHECHTER&VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA iniciado em 04/07 e previsão de término novembro 2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAE	Ampliação e Readequação dos Edifícios do MAE em Piraju	Notificação MP	300.000,00			Revisão do projeto contratado pela Unidade à disponibilidade dos recursos (R\$ 100.000,00) e às condições de licitação. Levantamentos concluídos Em fase de projeto, houve necessidade de alteração devido ao atendimento da legislação ambiental e de acessibilidade. Apresentado e aprovado pela unidade em 26/04/2018. Projetos executivos cotados em R\$ 26.000,00 (Contratação Direta). Ordem de início em 15/10/2018. Concluído projeto em maio 2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2017	MAE	Readequação e Ampliação de edifícios do MAE 1a. Etapa: Reforma da cobertura do acesso para o bloco de Exposições	Estratégico	190.401,67			Contratado projeto Interarq por R\$ 14.500,00, projeto concluído em 09/01/2018). Planilha encaminhada pela contratada não aprovada foi corrigida. Corresponde a primeira etapa de obras do item "Ampliação e reforma da área expositiva e educativa e Projeto de Prevenção e combate a incêndios de todos os edifícios". 1a. licitação anulada pois foi encontrado erro no projeto estrutural. Corrigido pelo Prof. Pedro Wellington. Maio de 2019 projeto compatibilizado com demais áreas. Encaminhado a custos (Luis Rolando) em 23/05/2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Avaliação para recuperação estrutural (edifício Monumento)		-		1.838.139,07	1ª. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Início do prazo do contrato 28/11/16. Antecedem o edital do concurso as seguintes etapas a serem aditadas ao contrato atual: escaneamento (levantamento cadastral), prumadas das alvenarias externas, monitoramento de trincas e fissuras em todo o edifício, cadastramento de redes, sondagem e topografia. Em monitoramento de fissuras e recalques	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Serviço de Engenharia)	Prioridade Unidade
SP	2015	MP	Ampliação e restauro do Museu (edifício Monumento)	Estratégico	300.000,00			Elaborado concurso público pela Reitoria. Projeto contratado através da FUSP, em andamento. Verba prevista para a contratação pela SEF de consultores para apoiar as verificações e validações de projetos (geotecnia / funações, estrutura de CA, estrutura de aço, instalações mecânicas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas de proteção ao fogo).	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em licitação pela FUSP	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 1a. ETAPA MUSEU Republicano (prédio histórico e anexo)	Urgência	3.150.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 260.000,00. Pretende-se reformar, restaurar e ampliar o edifício. Sugestão inicial: proceder a revisão de elétrica. Estudo Preliminar encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU). S.O. ITU deu comuniqué-se os demais não se manifestaram. Unidade está reavaliando Programa de necessidades	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 2a. ETAPA Centro de Estudos (casa do Barão)	Urgência	1.100.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 90.000,00. Pretende-se reformar o edifício. Estudo Preliminar encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU). Aprovado no Iphan, CONDEPHAAT não se manifestou e a Secretaria de Obras de Itu fez comuniqué-se	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	MP	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios do Museu Republicano, e do Centro de Estudos (casa do Barão) e Centro USP - 3a. ETAPA Centro USP	Urgência	1.220.000,00			Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 100.000,00. Pretende-se reformar e ampliar o edifício. Estudo Preliminar encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU). Não provado no Iphan (devido ao gabarito não atender tombamento) , CONDEPHAAT não se manifestou e a Secretaria de Obras de Itu fez comunicar-se	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MP	Instalação de Rampas de Acessibilidade, Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas Sedes Provisórias do Museu Paulista	Urgência	-		124.654,02	Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Homologação em 25/05/2017. Ordem de início 18/07/2017. Término previsto para 05/05/2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MP	Reforma nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento				392.431,29	Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Obras necessárias para receber os acervos tridimensionais, já foram transferidos a documentação textual, de iconografia e bibliográfico. Encaminhado para licitação 18/09/2017. Homologada em 18/12/2017 com DFEI desde 22/12/2017. Contrato assinado em 22/02/2018. Ordem de início 19/03/2018. Término previsto em 16/07/2018. Previsão término 10/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2014	MZ	Reforma da Cobertura				1.624.987,01	Falta nova licitação para contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinho nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) estes itens deverão constar de nova licitação	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	MZ	Projeto e reforma para instalação do sistema de segurança contra incêndio	Notificação MP			735.160,12	Intervenção motivada pelas irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros (vistoria solicitada pelo MP) e necessárias para obtenção da licença de funcionamento da prefeitura (1ª etapa executada: sistema de hidrantes e novo reservatório com reserva de consumo e incêndio).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MZ	Execução de rampa externa de acesso ao Edifício para acessibilidade.	Notificação MP			100.487,37	Repasso de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade Fisacalização SEF Ordem de início 19/11/2016. Prazo contratual concluído mas obras em andamento	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MZ	Reforma da área do vestiário dos funcionários terceirizados		160.600,86			Projeto elaborado pela SEF, encaminhado início de jan 2018 para obra ser licitada pela unidade. Devolvido pela Unidade para atualização de custos em 28/09/2018. Custos concluídos em 14/05/2019, no entanto retornou para verificação de quantitativos em 29/05/2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em custos	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MZ	Reforma das edificações da Estação Biológica Boraceia		560.177,29			Solicita 50% recursos para reformas correspondendo a 1a. Etapa das intervenções (implantação de reservatórios e instalações correspondentes, reforma laboratório, oficina, maceração e cabine elétrica, gerador) a ser definido pelo Conselho de Obras da Reitoria. Total das reformas é de R\$ 980.000,00 sendo R\$ 560.177,29 para a 1a. etapa. Projeto executivo (INTERARQ) contratado pela Unidade, levantamento da área urbanizada concluído pela SEF. Reforma da 2a. etapa compreenderá alojamento 1, alojamento 2 e zeladoria.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	MZ	Complementação da Reforma da cobertura e dos sistemas de prevenção e combate a incêndio incluindo Reforma da cobertura do laboratório de taxitermia	Urgência	420.000,00			Projeto de Prevenção contra incêndios foi aprovado no corpo de bombeiros. Conforme decreto de tombamento do parque não há necessidade de aprovação das intervenções nos CONPRESP e CONDEPHAAT. Cotados por CUSTOS/SEF a aquisição de equipamentos extintor de espuma, carreta de líquido gerador de espuma e detectores de calor. Estes equipamentos poderão ser comprados por pregão pela Unidade com repasse de recurso da SEF (encaminhada cotação por e-mail à unidade em 19/09/2018). Para a cobertura há necessidade de licitação para contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) e demolição do reservatório interno no subsolo (falta parecer estrutural confirmando solução e metodologia de execução). Foi solicitada inclusão das portas corta-fogo. Unidade também solicitou em abril de 2019 executar obra da cobertura do laboratório de taxitermia (que havia sido incluída no presente escopo) em separado pela ata de registro de preços devido a situação crítica daquele espaço. Foi solicitado em maio de 2019 acréscimo no escopo da troca de forros do edifício (mau estado ematerial perigoso pois pode propagar incêndio)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	MZ	Construção do prédio anexo ao Museu de Zoologia	Estratégico	800.000,00			Novo projeto de ampliação encaminhado em 16/05/2017 pela unidade (aprovado na PMSP e órgãos de tombamento) deve ser compatibilizado com ações em curso. Unidade informa: "Faz parte do caderno de prioridades do Exmo. Sr. Reitor" e "o projeto executivo é imperativo para a busca de recursos externos à USP". Projeto (nível prefeitura) elaborado por arq. Eduardo Colonelli encaminhado à SVPARQ e SVPENG para compatibilizar com ações em curso no prédio principal. Estimativa obra para área de 2614,00 x R\$ 3.000,00. Estimativa projeto R\$ 800.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2014	PRCEU / CEUMA	Reforma do Edifício Joaquim Nabuco e Construção da Torre do Elevador do Edifício Joaquim Barbosa no CEUMA	Estratégico	-		6.000.126,30		Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2017	PRCEU / CEUMA	Reforma para execução de caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA (inclui reforma dos pisos do teatro e da praça)	Urgência	-		338.926,91	Esta em custos. Possibilidade de parte dos recursos necessários serem pagos pela SABESP no valor de R\$ 111.000,00 devido a vazamento ocorrido no local. Encaminhado para licitação em 13/09/2018. Início da obra em 27/02/2019. Término previsto para 10/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	PRCEU / CEUMA	Reforma das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA		500.000,00			Vistoria realizada no local apontou cobertura em bom estado, há necessidade de inclusão de linha de vida apenas e reforma no revestimento da platibandas e pintura integral. Necessária comunicação em órgãos de tombamento.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	
SP	2018	PRCEU / CEUMA / TUSP	Instalação de ar condicionado na sala Plínio Marcos do edifício Ruy Barbosa	Urgência	103.763,25			Riscos a saúde do público e usuários do teatro levantado pelo SESMT devido a falta de renovação de ar do ambiente. Incluído no PO após reunião com Pro-Reitor em 18/12/2017. Prédio tombado necessidade de envolvimento de arquiteto desde os primeiros estudos. Em custos desde 18/06/2018. Concluído em 27/02/2019. Encaminhado para licitação em 03/04/2019. retornou para atualização de custos	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	PRCEU / CIENTEC	Projeto e obras de adequação de incêndio e acessibilidade aos edifícios do Parque CIENTEC. 1a. Etapa troca dos quadros de Instalações elétricas. 2a. Etapa restante das intervenções	Notificação MP	350.000,00			Atendimento ao Comunique-se da PMSP. Suspensão devido a priorização do projeto da Portaria. Existe projeto pronto elaborado pela DVPR a dar entrada no CB	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2017	PRCEU / CIENTEC	Construção da portaria do parque CIENTEC (inclui áreas externas e caminho acessível)	Estratégico	200.000,00			Item Priorizado pelo CIENTEC. Anteprojeto de arquitetura encaminhado e aprovado do CIENTEC em dez 2017, a contratar projeto executivo das engenharias após aprovação no CONPRESP. No CONDEPHAAT já aprovado. Será contratado projeto piloto em BIM	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	Prioridade PRCEU



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	Substituição de rede de infraestrutura de água potável	Urgência	200.000,00			Urgência ainda não confirmada. Problemas relatados de dificuldades de manutenção da rede originando falta d'água (processo 2012.1.710.82.6). A prioridade deverá ser confirmada após vistoria	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	4a. Prioridade da Unidade (ofício 18/10/2018 proc. 16.1.76.82.9. Prioridade SEF)
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	Restauração do prédio 8		1.050.000,00			Acrescido no plano em 01/11/2018	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	3a. Prioridade 2018 (ofício processo 16.1.76.82.9)
SP	2016	PRCEU / CORAL	Reforma de favos das Colméias A e B para abrigo provisório da Orquestra e Coral		-			Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral (Administração e ensaio orquestra) concluídas. Adequado também espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2015	PRCEU / CPC	Casa da Dona Yaya – Requalificação área externa e reformas Acessibilidade	Notificação MP	-		483.000,00	Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluídas as obras em agosto 2017 .	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2015	PRCEU / CPC	Reforma da casa da Dona Yaya: Avaliação de fissuras e problemas estrutura na Casa da Dona Yayá	Urgência	100.000,00			Acrescentar no acompanhamento em andamento os pilares de madeira da varanda sul conforme solicitação da CPC em 20/04/2018 (prot.16.1.45.82.6). Acrescentar no escopo da licitação a pintura dos muros solicitada no Acrópole 20180381 e reforma de instalações elétricas e da cobertura conforme Acrópole 20180451	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	PRCEU / CPC	Reforma na Casa da Dona Yaya: fornecimento e instalação de plataforma elevatória cabinada	Notificação MP	49.532,50			Assinatura contrato 7/12/2017/Ordem de início 15/1/2018. Término previsto para 13/07/2018. Contrato rescindido. Em custos de 28/09/2018 até 28/02/2019. Encaminhado para nova licitação em maio 2019, porém estava bloqueado pois a rescisão não havia sido concretizada até 26/09/2019) está sendo encaminhada efetivamente em 27/06/2019	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	PRCEU / ENG. ERASMOS	Projeto de prevenção e combate a incêndios do Engenho dos Erasmos	Estratégico	-			Encaminhado à unidade. Não haverá necessidade de intervenções físicas	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2017	PRCEU / ENG. ERASMOS	Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos	Estratégico	-	Outros	2.862.318,35 BND\$ 437681,35 Reitoria	Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da unidade total estimado R\$ 3.300.000,00, sendo R\$ 437.681,35 da USP e o restante BND\$. 3a. revisão do projeto entregue em 30/10/2018. Projeto continua com muitas ressalvas e não aprovado. Relatório encaminhado oficialmente à PRCEU em oficialmente (2016.1.25107.1.9) em 04/12/2018. Projeto retornou para nova avaliação em abril 2019 e passou para avaliação de custos em julho de 2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	
SP	2018	PRCEU / ENG. ERASMOS	Reforma do edifício da base avançada Etapa: recuperação estruturas, instalação de novos reservatórios e reforma de caixilhos.	Urgência	250.000,00			Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. Há necessidade de troca de caixilharia e recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	PRCEU / ENG. ERASMOS	Reforma do edifício da base avançada Etapa: nova impermeabilização, sistemas de ar condicionado.	Urgência	-		????	Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. A SEF resolveu a questão da manutenção corretiva do ar condicionado, deverá ser feita avaliação se há necessidade de mais intervenções. Há necessidade de troca de caixilharia o que envolveria pessoal de arquitetura, há também necessidade de refazimento da impermeabilização completa e de recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária. Em obras nova impermeabilização das platibandas pela ata de registro de preços. Demais itens aguardando projeto. Obras	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	Prioridade SEF
SP	2018	PRCEU / FEA	Reforma do edifício Duque de Caxias	Estratégico	-	Unidade	1.600.000,00	Edifício localizado na Rua Dr. Vila Nova. Estudo preliminar encaminhado pela PRCEU, foi avaliado e não aprovado devido a irregularidades em relação à legislação municipal (coeficiente de aproveitamento acima do estipulado) e outras pendências	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	PRCEU / RUSP	Término das obras do Camargo Guarneri	Estratégico	-	-	17.315.216,59	Item Plano de Obras anterior e Plano de Metas 2015. Ordem de início dia 01/07/16. Instalação órgão tamborini inviável. Modificada destinação edifício: uso todas unidades da CUASO. Término previsto em 06/05/2018, porém obra em atraso. Conclusão até 30/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	PRCEU / RUSP	Aquisição de poltronas para o Anfiteatro Camargo Guarneri.	Estratégico	-	-	880.295,00	Lay-out, termo de referência e Orçamentos para pregão pelo DA.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	PRG	Reforma do Bloco K - 6o. Andar para Pró Reitoria de Graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico.	Estratégico	400.000,00	-	-	Assinatura de contrato 08/09/2016. Ordem de início 10/10/2016. Contrato rescindido em 29/03/2018. Em elaboração nova licitação para conclusão das obras. Arquitetura concluído, falta engenharias e custos	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	Prioridade PRG
SP	2015	PRP/IME	Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio Bl. C - IME.	-	-	-	1.543.540,71	Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo NUMEC (contratados projetos de luminotécnica, inst. Elétricas e acústica para a sala multiuso). Em recebimento provisório 15/08/2017. Empresa multada por atraso na entrega dos serviços.	Planos anteriores	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2016	PUSP-C	Construção de muro na quadra 10	Urgência	200.000,00	-	-	Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem. Foi solicitado pela PUSP-C para a SVPLF avaliar pertinência da solução conforme reunião havida na SEF com o prof. Hermes em 16/07/2018. Aguardando definição da PUSP-C sobre a pertinência de execução do Muro	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	-
SP	2017	PUSP-C	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 1 - implantação dos novos circuitos	Urgência	9.000.000,00	-	-	Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	PUSP-C	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 2 - Automação	Urgência	10.000.000,00	-	-	Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	PUSP-C	Reforma de calçamentos e sistema viário para implementação dos caminhos de pedestres e cicloviárias na CUASO. 1a. Etapa calçadas acessíveis	Estratégico	-	-	-	A serem executadas através da Ata de registro de Preços da PUSP-C. Colaboração Sef nos projetos . Prioridade reitoria para a PUSP-C	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2019	PUSP-C	Reforma da Cobertura do Restaurante do Clube dos Professores	Urgência	-	-	-	Solicitado para atendimento na Ata de Registro de Preços em agosto 2019	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL	Instalação de iluminação pública no Campus USP Leste	Urgência	6.000.000,00	-	-	Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) Projeto existente feito pela PUSP-C de 2015 para revisar e programar etapas. Há necessidade de distribuição dos recursos no tempo	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL	Reforma das Calçadas do Campus Leste	Notificação MP	-	-	459.661,20	Projeto elaborado pela Prefeitura do Campus Leste e verificado pela SVPLF. Solicitado repasse à DVAF pelo Acrópole em 14/02/2019. Repasse efetuado em 10/04/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL	Fechamento no campus na área sudoeste	Urgência	255.000,00	-	-	Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) tem levantamento da PUSP-C, A Unidade encaminhou estudo com estimativa de custos. Em verificação pela SVPLF/DVPARQ desde 09/04/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL/SPPU	Reforma e ampliação da Base da Guarda Universitária	-	-	Unidade	295.000,00	Projeto completo encaminhado pela PUSP-CL (Interarq), há necessidade de revisão das engenharias e de aprovação na CETESB. A licitação será por parte da PUSP-CL. Engenharias verificaram os projetos com ressalvas e encaminharam para unidade. Nova verificação concluída em 28/09/2018.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2014	RUSP	Construção do CO e reforma das alas laterais do Prédio da Reitoria	Estratégico	-	-	26.017.856,18	-	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para PG2)	Estratégico	-	-	-	Reforma para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	RUSP	Execução das obras de requalificação da área externa do Edifício da Reitoria da USP	Estratégico	-	-	904.386,03	Ordem de início dia 18/07/16. Concluído 08.04.2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 1ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista)	Estratégico	-	-	317.170,35	Concluído em março 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista)	Estratégico	-	-	174.313,04	Ordem de início dia 29/01/16. Concluído em dezembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Construção de Praça de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus HU - São Remo.	Estratégico	-	-	306.853,47	Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016. Concluído em 05/04/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus - CPTM	Estratégico	-	-	346.918,44	Ordem de início dia 19/05/2016. Concluído novembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para readequação do espaço expositivo - 2ª fase.	Estratégico	-	-	359.820,06	Ordem de início para o dia 10/05/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de refeitório, convívio, motoristas, depósito e almoxarifado	Estratégico	-	-	-	Reformas da parte civil concluídas, redes de lógica executadas pela STI.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Projetos das redes de infraestrutura urbana para abastecimento de água, implantação de hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação de águas pluviais, visando a requalificação da área destinada à implantação do CDI, IRI, Edifício da Reitoria	Estratégico	-	-	182.000,00	Obras incluídas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio nos Blocos Administrativos K e L.	Urgência	-	-	47.796,70	Ordem de início para o dia 21/06/16.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2015	RUSP	Instalação de divisórias acústicas - Mezanino e Palco no CDI 1	Estratégico	30.000,00	-	958.782,38	Ordem de início dia 20/06/16. Concedida dilação de prazo a estabelecer de acordo com programação de uso do auditório. Aprovado projeto de fabricação. Instalação parcial realizada no mezanino, aguardando definição instalação da div. de fundo de palco em função da possível instalação de órgão de tubos. Não houve continuidade em relação ao estudo para adequação do órgão e as divisórias de fundo de palco. Seriam instaladas de 08 de fevereiro a 06 de março/2018 porém não foram autorizadas devido ao uso do auditório para eventos neste período.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	RUSP	Reforma das Colméias A, B, C e D	-	500.000,00	-	-	A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. A decidir pela Reitoria Programa de Necessidades. Houve alteração de programação e parte das colméias anteriormente ocupadas pelo IEB e parte do pav. Térreo do Bloco D do CRUSP foi cedido pela Vice-reitoria à ECA	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2016	RUSP	Recuperação estrutural e reforma das fachadas dos Blocos K e L do edifício da Administração Central	Urgência	3.000.000,00	-	-	Falta revisar projeto de 2006 e encaminhar para estimativa de custos para a licitação	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	RUSP	Demolição barracão Núcleo Consciência Negra	Urgência	-	-	30.000,00	-	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2017	RUSP	Reformulação da área externa compreendida entre as travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução dos sistemas de infraestrutura, incluído nova rua no IF	Estratégico	-	-	3.924.033,72	Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Ordem de início 03/04/2017. Inaugurada a praça Milton Santos inicialmente (proj. artístico da Prof. Regina Silveira) em 12/12/2017. Término previsto para 26/07/2018, porém contrato rescindido. Continuidade das obras a ser encaminhada à PUSP-C (Nova licitação estimados R\$ 1.500.000,00, sem considerar remoção de terra depositada atrás do canteiro da SEF). O restante das obras passou para a PUSP-C para continuidade da travessa 5 (POLI). Os recursos foram repassados da Reitoria para a PUSP-C (em junho de 2019 está finalizando o edital para licitação)	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Transferência do Salão de Atos do 7o. Pavimento para o pav. Térreo	Estratégico	-	-	62.869,00	Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. Montagem de divisória e instalações SEF, mobiliário Reitoria	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Reforma do térreo do Prédio da Administração Central para o DRH e USP Cidades	Estratégico	-	recursos pregão de obras	-	Previsão de término em fevereiro 2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Avaliação para obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria	Estratégico	50.000,00	-	-	Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. O projeto de incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação necessária ao AVCB. Foi contratada empresa para avaliação da situação e entrada nos documentos no Corpo de Bombeiros. Foram detectadas não conformidades a serem resolvidas pela manutenção da Reitoria e SEF. Após conclusão das adequações e demais assuntos de responsabilidade da Reitoria será solicitada a avaliação dos bombeiros. Haverá necessidade de contratação de serviços e de nova aprovação no CB devido as alterações efetuadas no prédio. A Rusp precisa definir novo lay out para dar prosseguimento no projeto de AVCB.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP	Instalação de sistema de exaustão para copa do Conselho Universitário	Estratégico	-	-	-	-	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Retirada de terra em área externa devido à movimentação do solo para instalação da iluminação em LED do campus (depositado entre o IRI e o CDI I)	Estratégico	-	-	634.000,00	Solicitação aqui colocada a pedido da PUSP-C. Considerar incluir na mesma licitação para a reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5. Recurso foi repassado para a PUSP-C pela Reitoria (por este motivo excluído da coluna "Recurso necessários"), está na PG desde fevereiro 2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SP	2018	RUSP	Apoio predial edifícios ligados aos órgãos da Reitoria.	Estratégico	700.000,00	-	-	Para reformulação de lay-out do térreo do Prédio da Administração Central e outros	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP	Atenuação de ruído em salas dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria	Estratégico	-	Outros	-	Atenuação do ruído nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da Chefia de gabinete dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria. Obra contratada pela FUSP	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP / AUCANI	Instalação de ar condicionado AUCANI - CDI1	Estratégico	300.000,00	-	32.254,08 (Diagnóstico)	Projeto encaminhado para licitação e devolvido para correções desde 11/09/2017. Encaminhado à DVAF para continuidade da licitação pela SVPENG com correção de documentação em 15/05/2018. Contratação de Diagnóstico em 02/08/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	RUSP / AUSPIN	Reforma para acessibilidade da Agencia USP Inovação - AUSPIN	Notificação MP	1.294.672,15	-	-	Ordem de início 20/04/2017. (valor do projeto: R\$182.985,31). Alterado projeto a pedido da ABCP (Associação brasileira de Cimento Portland, proprietária do edifício). Foram detectados problemas na estrutura pelo eng. Vicente. Respostas da projetista fornecidas em 21/01/2019 foram avaliadas e não aprovadas. Aprovação final, após duas revisões no projeto de estrutura em abril de 2019. Encaminhado para licitação em 24/04/2019. retornou para atualização de custos	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2016	RUSP / AUSPIN	Reforma dos Galpões no IPEN para CIETEC (AUSPIN)	Estratégico	2.000.000,00			Em 11/2015 AUSPIN solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN entregando projetos e estimativas que totalizavam R\$ 10.318.578,00. Decidiu-se pela montagem de duas licitações, a saber: 1a. licitação: Módulo Empresarial Oeste (reforma de prédio) e infraestruturas essenciais ao funcionamento (reservatório, cabine elétrica, e redes de infra para alimentação elétrica e hidrosanitárias). Desenhos e planilha de arquitetura do prédio concluídos (valor parcial de R\$ 901.632,30 datada de 06.10.17). Aguardando projeto de alimentação elétrica em elaboração pela PUSP-C; 2a. licitação: Módulo Empresarial Leste, Portaria e infraestruturas externas restantes	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	RUSP / AUSPIN	Avaliação das estruturas no Auditório da AUSPIN		-			Avaliação estrutural em maio 2017. Trabalho de monitoramento estrutural desde julho de 2017 em acompanhamento sem conclusão final.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Serviço de Engenharia)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	RUSP / DRH	Reforma dos 1o., 2o e 3o. andares do Bloco L	Estratégico				Encaminhado ao DRH estudo preliminar em abril de 2019	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	Prioridade Vice-Reitoria
SP	2018	RUSP / P. Museus / C. Convenções / Consolação	Conserto de cerca, bloqueios definitivos de acessos, poda de vegetação área do Centro de Convenções e Parque dos Museus.	Urgência	-			Necessário devido à segurança do local. Da intervenção inicial foi excluída a iluminação pois não há força alimentando o local. Os valores serão debitados da Ata de Registro de Preços 2018 da SEF. Estimados R\$ 320.000,00. Intervenção atual contratação de limpeza dos terreno. Em execução roçada total da área. Em elaboração projeto de iluminação externa e fechamento.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP	Reformas do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP e do Instituto Pasteur	Estratégico	-			Bloco A INSTITUTO PASTEUR - 3o. e 4o. pav. - obra concluída, obtida certificação do laboratório, compra de autoclaves (responsabilidade do DA) não foi realizada e haverá necessidade de intervenções civis após obra entregue para instalação do autoclave. BLOCOS B e C PATEO/ POLI - 1º andar do B e Térreo do C. Obra concluída CIÊNCIAS MOLECULARES - 2º Pav. do B Obra concluída ADMINISTRAÇÃO - 4º Pav. parcial do Bloco B . Obra concluída Os laboratórios PATEO, Pasteur , IRIS, Ciências Moleculares , Bioinformática do S2B foram contemplados no aditivo de serviço da MPD.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP	Reforma do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP e do Instituto Pasteur Etapa S2B	Estratégico	-			Blocos B e C S2B/IB/IQ/ICB - 3º Pav e 4º pav. Bloco B e C- recursos repassados à SEF de R\$ 6.400.000,00 projetos de arquitetura e instalações concluídos. A ser encaminhado para custos para licitação. As obras para atendimento do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros para todos os Blocos deverão ser incluídas na licitação Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP	Reforma do prédio do CDI 1 E CDII (INOVAUSP) - Fechamento do pavimento térreo	Estratégico	150.000,00			Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade. Aprovada a solução pelo INOVAUSP (parte receberá fechamento com caixilharia e vidro pois será reformado para laboratório).	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	RUSP / SAUSP	Retrofit do sistema de ar condicionado e adequações civis no Prédio do Arquivo Geral da USP- SAUSP	Urgência	-		230.660,09	Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2018	RUSP / SAUSP	Instalação de escada de acesso à Cobertura	Urgência	-		6.632,00	Solicitado pelo SESMT. Contratação direta.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2019	RUSP / SAUSP	Reformas do acesso, plataforma de carga e descarga e proteções em caixilhos do prédio do SAUSP		250.000,00			Solicitação Acrópolis 20190163 e 20190162	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade SEF



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	RUSP / SEF	Reforma das áreas do térreo do prédio da Administração Central para Manutenção, DRH, Arquivos SEF e Terceirizados	Estratégico	-	-	-	Projeto da área do DRH desenvolvidos pela INTERARQ. Recursos da Ata de Registro de preços	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Vice-Reitoria
SP	2015	RUSP/ SIBI	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)- Etapa 1	Urgência	-	-	375.470,03	Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasilana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade SIBI
SP	2015	RUSP/ SIBI	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)- Etapa 2	Urgência	2.384.388,60	-	375.470,03	Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasilana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em custos	Prioridade SIBI
SP	2015	RUSP / SPPU	Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária	Estratégico	262.675,60	-	-	Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar projeto pois não se obteve a contento o licenciamento ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore). Em 31/03/2017obra retomada a partir de projeto modificado. Obra atualmente paralizada. Contrato rescindido. Encaminhado para licitação em 26/04/2019. Abertura envelopes 22/08/2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	SAS	Reforma para pontos de ancoragem em todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do CRUSP	-	-	-	-	Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP não dos demais	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	SAS	Reforma nos favos 22 e 38 das Colméias, para abrigar o Acolhe USP e Escritório de Saúde Mental	Estratégico	300.000,00	-	-	Item incluído em 12/04/2019 pois foi priorizado pela Vice- Reitoria. Deverá ser desenvolvido de acordo com estudo apresentado em conjunto com a solicitação	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	Prioridade Vice reitoria
SP	2017	SAS / Creche	Substituição do reservatório metálico da Creche Central	Urgência	-	-	48.300,00	Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 11/09/2018. Licitação deserta, mas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao caixa da SEF. Encaminhado para nova licitação em 13/02/2019 e para a PG desde 22/02/2019. Abertura envelopes 07/08/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	SAS / CRUSP	Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio)	Urgência	-	-	11.060.000,00	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem.Projeto concluído, porém ainda há necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por problemas de recursos estimados em mais de R\$ 11.000.000,00 para todos os prédios. Inicialmente foi priorizado o Bloco F e em abril de 2019 foi priorizado o Bloco D	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio	Urgência	-	-	-	Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	SAS / CRUSP	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	Urgência	-	-	272.991,51	Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos(projetos). Projetos de hidráulica e elétrica prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82,7). Recursos reservados (13/06/2018). Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação deu deserta. Nova licitação encaminhada em 12/12/2018 e para a PG em 17/01/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma e ampliação no Bloco D do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas	Notificação MP	31.000,00	Heranças Vacantes	2.500.000,00	Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de Bombeiros foi aprovado e inclui as Colméias. Em reunião havida na Reitoria foi priorizado, ao invés do Bloco F previsto anteriormente, o Bloco D que incluirá reforma das áreas comuns do prédio (lavanderia e cozinhas), reforma da cobertura, das instalações elétricas totais e do piso da passarela de acesso coberta ao CRUSP. Em contratação projeto executivo complementar vencedora Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura S/S EPP	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma das instalações elétricas dos blocos do CRUSP - 1a. Etapa Bloco G	Urgência	500.000,00		4.200.000,00	Solicitado em outubro de 2017 em função de incêndio em um dos blocos (menos A0). Estudo prevê repetição de solução adotada na reforma do apto incendiado. R\$ 600.000,00 por Bloco. Iniciado o bloco G. Será feita conjuntamente com a obra de prevenção e combate a incêndio e de acessibilidade)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	SAS / CRUSP	Reforma em parede externa e piso interno da sala de atendimento do passe escolar no Bloco E do CRUSP	Urgência	65.000,00			Contratado projeto de reforço.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	SAS / CRUSP	Recuperação estrutural da laje de cobertura do Bloco A	Urgência	500.000,00			Relatório de Vistoria de julho de 2019 aponta necessidade de maior investigação e elaboração de projeto executivo apesar de não haver indícios de risco iminente	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2016	SAS / DVALIM	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C.	Estratégico				Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2016	SAS / DVALIM	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	Estratégico	-		463.480,00	Ordem de início 24/04/2017. Concluído em 21/08/2017 em fase de entrega provisória	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	2a. Prioridade (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SAS / DVALIM	Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central		200.000,00			Encaminhado para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para engenharia. Unidade solicita reservatório de concreto	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SAS / RUSP / PUSP-C	Reformulação do Centro de Convivência da Reitoria e áreas externas localizado nas cercanias do CRUSP-1ª etapa	Estratégico	1.000.000,00			Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R\$ 650.000,00.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	A iniciar	
SP	2019	SAS / RUSP	Reforma nos favos 22 e 38 das Colméias, para abrigar o Acolhe USP e Escritório de Saúde Mental	Estratégico	-		160.000,00	Item incluído em 12/04/2019 pois foi priorizado pela Vice- Reitoria. Projeto desenvolvido de acordo com estudo apresentado em conjunto com a solicitação. Em obra pela Ata de Registro de preços	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	Prioridade Unidade
SP	2017	SCS	Reforma 4o. andar e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para adequações administrativas e transferência de estudos. 1a. E 2a. Etapas	Estratégico	-			1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a transferência dos estudos da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) em 01/2017. 2a. etapa Reforma do 4o. andar do BL.L concluída pela ata de registro de preços.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SCS	Alteração lay out 5o. andar e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para adequações administrativas e transferência de estudos. 3a. Etapas	Estratégico	450.300,00			1ª. E 2a. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. 3a. etapa Reforma do 5o. andar do BL.L .	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2013	SEF / PUSP-FC	Construção do escritório da DVEF/PUSP-FC em Pirassununga		-		448.578,94	Início em março de 2013 e término em maio de 2016	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2018	SEF	Reforma 4o. Andar do Bloco K do Prédio da Administração Central para Superintendência, assessores, DVAF e PHUERE		-			Reforma da Superintendência para adequação ao novo organograma, no arquivo deve ser prevista aquisição de arquivo deslizante e estar coordenada com as ações de recuperação do acervo (em conjunto com o SIBI)		Concluído (Obra)	
SP	2019	SEF	Ata de Registro de Preços 2019	Estratégico	823.516,53		4.800.000,00	Valor utilizado até junho de 2019 = R\$ 376483,47	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	SEF	Ata de Registro de Preços 2020	Estratégico	1.200.000,00				Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	SEF	Ata de Registro de Preços 2021	Estratégico	1.200.000,00				Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019.

Campus	Ano	Unidade	Solicitação	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar; contratuais; repasses	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização
SP	2015	SPPU	Reforma e Ampliação de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança	Estratégico	1.000.000,00			Ordem de início 22/02/16 (1ª. Licitação Contrato rescindido). Contrato do remanescente: ordem de início 1/8/2016; prazo 240 dias corridos. Obra não concluída. Contrato rescindido. Em elaboração dos elementos técnicos para nova licitação. Projeto de arquitetura em revisão deverá ser aprovado pela SPPU e após encaminhamento às engenharias.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	SPPU	Execução de demolição de edificação e reforma de espaço para vigilância em terreno da USP no Tremembé	Urgência	-		89.086,74	Da ata de registro de preços. Ordem de início 20/03/2018. Previsão de Término 20/05/2018		Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	STI	Reforma dos Blocos A, B, C e Prédio Anexo (acessibilidade, prevenção e combate a incêndio). 2a. Etapa da obra	Estratégico	2.804.978,87		238.175,74	Ordem de início 05/10/2016 (projeto). Foi entregue a projeto executivo concluído em julho 2017. Abertura dos envelopes 1 e 2 dia 17/02/18. Obra 1a. Etapa em andamento Valor estimado para a 2a. Etapa R\$ 2804.978,87.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	STI	Reforma completa do Bloco B e intervenções nos Blocos A, C e edifício da STI - 1ª Etapa de Obra	Estratégico	-		2.211.593,78	Corresponde à primeira etapa das obras. Abertura de envelopes dia 16/01/2018, adiada para 17/05/2018. Licitação concluída em 21/08/2018, tendo sido feito o empenho de metade do valor do contrato (R\$ 1.022.098,60), restando ainda a outra metade para 2019 (R\$ 1.233.839,89, que inclui a obra R\$ 1.189.495,18 e o contrato de manutenção de R\$ 44.344,71. Verificar possibilidade de aditar obras civis para acessibilidade do Bloco C (para elevador) e após licitar equipamento. Previsão de Término 10/2019	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	STI	Avaliação para implantação de novas antenas de telefonia celular no campus CUASO	Estratégico	-		0,00	Sugestão para Instalação de duas novas antenas em função da solicitação da VIVO para melhoria do sinal no campus em locais e quantidades diferentes dos propostos pela empresa. Sem retorno do STI	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Parecer)	
SP	2019	STI	Reforma completa dos telhados dos Blocos do STI	Urgência	400.000,00			Acrópole 20190103	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	Todas Unidades	Reforma dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para adequação da acessibilidade	Notificação MP	7.535.000,00			Atendimento da solicitação do MP para levantamento do campus em seis meses a partir de 27/03/2018. 1a. Etapa: Levantamento da situação de acessibilidade no Campus Cuaso e Planejamento das intervenções. 2a. Etapa Levantamento da situação de acessibilidade no restante da capital e Planejamento das intervenções. Falta fechar situação das unidades externas à CUASO	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	Todas Unidades	Reforma dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para obras de adequação à legislação de prevenção e combate a incêndios	Urgência				Solicitação da Reitoria. Fase 1 Contratação de diagnóstico e aprovação de projetos técnicos no Corpo de Bombeiros. Preparando edital	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)

Qtd por sit.

Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. ago / 2019

