


Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. maio/2021





Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
BA	2014	FOB		Conclusão das obras do Bloco Didático III do curso de Fonoaudiologia		-		1.619.086,33		Início setembro de 2013 término maio de 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB		Programa de educação Tutorial. Reforma da área integrada ao Bloco de Apoio Odontológico		-		135.000,00		Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB		Reforma do depto. de radiologia		-		114.500,00		Início outubro 2013 e término maio 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2014	FOB		Biblioteca - Reforma interna		-		557.639,35		Início Dezembro de 2013, término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
BA	2015	FOB		Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia		-		890.148,53		Repasso realizado em 2/6/2016, no valor de R\$ 650.329,80 referente ao exercício de 2016. O valor restante foi repassado em 27/01/17, valor R\$164.699,30. Repassado R\$22397,83 para Termo aditivo em 26/04/17 e R\$44983,49 em 02/03/17. Finalizada em outubro 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
BA	2016	FOB		Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II		-		1.425.358,91		Repasso realizado no exercício de 2016 no valor de R\$ 316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no valor de R\$1.004.003,44. Repassado R\$48142,16 para aditivo no contrato em 28/03/17. Repasse de R\$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de término dezembro 2017 Repasse de R\$56458,50 para atender aditamento de serviços em 07/11/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
BA	2016	FOB		Troca da Cobertura da Área de Espera das Clínicas de graduação		-		347.537,01		Início maio 2016 e término agosto 2016		Concluído (Obra)	
BA	2017	FOB		Ampliação do prédio da Esterilização - (reforma para instalação de Expurgo para a Clínica de Odontologia)		-	Unidade	259.402,47		Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	
BA	2018	FOB		Projeto e obra Área de Espera Pacientes das Clínicas Odontológicas (Substituição de piso, instalações elétricas e hidráulicas)				1.001.464,88		Repasso de recursos em março de 2021, no valor de R\$1.001.464,88.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2018	HRAC		Projeto e Construção de linha de vida e dispositivos de ancoragem para trabalho em altura		580.000,00			A confirmar se esse edifício do hospital continua fazendo parte da Universidade.	Para atender NR 35 e SESMT	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
BA	2015	PUSP-B		Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa		-		770.656,25		Repasso realizado novamente em 8/8/16, no valor de R\$ 365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o recurso complementar de R\$ 594.111,53 para o exercício de 2017. Repasse realizado no dia 12/01/17. Contrato rescindido, obra paralisada.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2019	PUSP-B		Perfuração de um novo poço artesiano	Urgência	-		674.260,16		Conforme informado pela PUSP-B, os valores já foram repassados pela Reitoria/Codage.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
BA	2017	PUSP-B		Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 1a. Etapa	Notificação MP	-		395.000,00		Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Repasse em julho de 2017 de R\$395.000,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
BA	2016	PUSP-B		Execução de muro de arrimo e cerca de divisa no Campus de Bauru - USP	Urgência	-		97.396,98		Repasso de verba realizado no dia 28/01/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	
BA	2016	PUSP-B		Rede externa de hidrantes do Campus.	Notificação MP	-		160.396,10		1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
BA	2017	PUSP-B		Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. Etapa	Notificação MP	472.475,91		606.434,09		Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos total R\$ 1.078.910,00 = 2017: 395.698,00 (já repassados); Repasse de verba R\$210.736,09 em agosto de 2019.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	não priorizado pois é considerado pela unidade como item em atendimento
BA	2018	PUSP-B		Infraestrutura Elétrica: Adequação da Subestação SE/FOB; substituição da rede média tensão do campus; instalação sistema iluminação pública do campus	Urgência	340.000,00		340.000,00		Adequação às normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores do campus. Repasse de verba no valor de R\$340.000,00 em 31/07/2019 = 50%.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2016	FMVZ/FC		Reforma rede elétrica VPS Pirassununga	Urgência	-		160.000,00		1a. Prioridade da unidade para 2016.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
FC	2016	FZEA		Reforma de instalações elétricas ZAZ	Urgência	-		1.222.405,93		1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016 . Repasse de recursos efetivado em 30/08/18, valor de R\$1.222.405,93.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2018	FZEA		Reforço estrutural da cobertura do Bloco da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV	Urgência	-		599.000,00		1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. Repassados em 18/06/18, R\$ 599.000,00	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
FC	2014	FZEA		Construção dos Laboratórios Didáticos do Curso de Medicina Veterinária		-		3.705.352,79		Início em março de 2013 e término em janeiro 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA		Complementação do Bloco Administrativo do Curso de Engenharia de Biossistemas		-		1.999.860,20		Início das obras setembro de 2013 e conclusão em janeiro de 2015	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA		Instalação de sistema de ar condicionado no Bloco Didático do Curso de Engenharia de Biossistemas		-		247.432,99		Início das obras janeiro 2014 término abril 2014	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2014	FZEA		Reforma e ampliação do Bloco Didático de Ciências Básicas		-		982.223,90			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	FZEA		Ampliação e reforma do Laboratório de Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)		-	Outros	165.985,82		Repasse no valor de R\$ 165985,82 realizado para execução da reforma e construção dos viveiros. A ampliação foi executada com verba FINEP de R\$ 235.072,16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	FZEA		Reforma da sala do Serviço de Graduação.	Inclusão	-	Recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura	58.477,28		Repasse no valor de R\$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA		Construção do laboratório de Eficiência Energética e Simulação de Processos		-		367.188,90		Início maio de 2016 e conclusão fevereiro de 2017		Concluído (Obra)	
FC	2016	FZEA		Substituição da rede de esgotos da ZAS	Urgência	-		231.167,81		3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016. Repasse realizado em 23/07/2019, valor R\$231.167,81.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2016	FZEA		Adequação do sistema de segurança e combate a incêndio da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - UDCH/MV. Bloco Didático, Engenharia de Biossistemas, Biblioteca, Engenharia de Alimentos.	Urgência	-		461.010,55		A Unidade solicitou para passar como 1ª prioridade devido a ação do MP.. Repasse de recursos no valor de R\$270.917,70, incluindo demais edifícios da FZEA em 22/05/19. Repasse de recursos para obtenção de AVCB do prédio de Engenharia de Alimentos no valor de R\$190.092,85.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
FC	2019	FZEA		Projeto executivo para expansão do Departamento de Engenharia de Alimentos - ZEA 2	Estratégico	-		153.342,71		O pedido foi analisado na reunião do Conselho de 01/10/2019, e foi deslocado para o 1º Grupo - prioritário para a Unidade. Solicitado repasse de recursos para o projeto.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	
FC	2015	PUSP-FC		Permanência estudantil (Reformas em alojamentos estudantis)		-	Heranças Vacantes	514.996,94		Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Reforma do laticínio		-	Unidade	151.176,42		Início dezembro de 2014 e término em julho de 2015		Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Área de esportes - 1 Quadra de tênis		-		136.848,42		Repasse realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no valor de R\$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos pela Reitoria. Obra concluída (repasse de R\$ 136.848,42 efetuado novamente em 2016).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Área de esportes - Pista de Atletismo		-		289.205,95		O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um saldo de R\$ 90.538,13 que foi acrescido de R\$ 198.667,82 repassados em 1/8/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Rede de abastecimento de água (inclui reservatórios)		-		733.186,65		Instalação de estação de tratamento de água e instalação de reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para a Unidade no valor de R\$289.499,96 para est. Trat. água e R\$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 respectivamente. Repassado R\$163820,71 para cobertura do reservatório e alambreado na ETA. 19/04/17.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Recapeamento e ampliação do viário na entrada do Campus	Urgência	-		300.180,17		Repasse realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
FC	2015	PUSP-FC		Outras obras - Pavimentação de acesso ao empreendimento.	Alteração de prioridade	-		21.145,00		Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
FC	2016	PUSP-FC		Construção do Vestiários do CEFER		-		263.830,77		Início janeiro de 2016 término agosto 2016		Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC		Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de acesso e estacionamento do Bloco Didático Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário	Urgência	-		831.991,35		Repasso de verba efetuado no dia 2/6/2016. Contratado pela PUSP-FC	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2016	PUSP-FC		Cabine elétrica	Urgência	-		382.213,13		Contratado pela PUSP-FC. Início em dezembro de 2016 término em junho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
FC	2017	PUSP-FC		Implantação de sistema de tratamento de esgoto	Urgência	-		1.930.000,00		Obra em três etapas; prioridade etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R\$ 195.537,67 + RET 1 R\$ 1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00. Repasse de recursos realizado em 31/07/2019, valor R\$1.930.000,00.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
FC	2019	PUSP-FC		Iluminação das dependências do Centro de Práticas Esportivas do Campus.	Estratégico	-		295.687,75		A Unidade alega que é necessário para propiciar práticas esportivas no período noturno. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2019	PUSP-FC		Pavimentação e Bolsões de Estacionamento. Fases 1 e 3	Estratégico	-		534.265,31		Verifica-se a necessidade de pavimentação de vias e novos bolsões devido ao aumento de alunos e expansão dos cursos. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
FC	2019	PUSP-FC		Construção de 8 barramentos e 3 travessias (interferências nos recursos hídricos) no campus: Etapa 1 Projeto do barramento Agupé	Urgência	-		755.899,53		Solicitado repasse de recursos para projetos. Repasse de recursos para barramento do córrego tijuco preto no valor de R\$225.343,11. Repasse de recursos para barramento Agupé. R\$530.556,42.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
FC	2017	PUSP-FC		Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais áreas do Prédio Central	Urgência	-		196.413,31	Repasso dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias. A Unidade solicitou recursos complementares no valor de R\$196.413,31 devido a adequações solicitadas pelo corpo de Bombeiros.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
FC	2021	PUSP-FC		Construção de Novo galpão para recepção de grãos.	Estratégico	251.493,92			A unidade solicita verba para melhorias do setor de fábrica de rações.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
FC	2021	PUSP-FC		Expansão da ciclovia do Campus	Estratégico	409.477,00			A Unidade solicita verba para completar as 4 etapas da ciclovia do campus num total de 5.000,00 m		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
LO	2014	EEL		Construção da 2ª. etapa do Conjunto de Convivência do Campus da Escola de Engenharia de Lorena		-		4.037.103,37			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2014	EEL		Construção do Restaurante e Conjunto de Vivência do Campus II da Engenharia de Lorena		-		2.745.732,11			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2015	EEL		Manutenção de cabine elétrica no Campus 1	Urgência	-		25.000,00		A PUSP-C recomendou fazer manutenção na cabine existente. Repasse de recursos de R\$ 25.000,00, foi para a Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, porem serão necessários outras intervenções no Campus a contratar pela PUSP-C	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2015	EEL		Recurso para execução das Instalações elétricas do conj. Laboratorial		-		175.000,00		Repasso de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LO	2017	EEL		Instalação de poço artesiano - Área II		-		66.000,00		Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGC. Pregão realizado 12/2018 com sucesso	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2018	EEL		Construção de dois depósitos de reagentes nas áreas I e II		-	Unidade			Projeto verificado e aprovado pela o Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de execução		Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2016	EEL		Demolição de escada de alvenaria e execução de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de Biotecnologia	Urgência	-		30.948,02		Repasso de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de R\$ 30.948,02 exercício de 2016. Feita nova licitação pela Unidade.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LO	2018	EEL		Obtenção de AVCB nos Prédios do Campus - Área 1 e Área 2	Notificação MP	2.000.000,00				Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciado os projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
LO	2017	EEL	x	Reforma e Ampliação do Auditorio da EEL	Notificação MP			1.720.148,67		Obra em andamento previsão de término em 14/07/2021.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	Prioridade Unidade
LO	2017	EEL	x	Reforma de 3 laboratórios (para o curso de Engenharia Ambiental)	Estratégico	530.000,00				Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios (R\$ 182.000,00) para o início da intervenção. Foram enviados 5 orçamentos de partes da obra em 3/5/2021. Projeto ainda não verificado nessa data.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LO	2020	EEL		Reforma da cobertura da Biblioteca Central	Urgência	500.000,00			Foram detectados problemas estruturais na cobertura pela SEF (risco de desabamento do forro, podendo alcançar o restante da estrutura da cobertura)		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	solicitações novas das Unidades
LO	2018	SPPU / EEL		Reforma para construção de Base da Guarda Universitária do Campus Lorena	Estratégico			114.555,52		Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após aprovação da inclusão 2018. Projeto aprovado pela SEF em 18/12/2018. Verba da SPPU	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2015	CENA		Projetos para substituição total das instalações elétricas de várias edificações da unidade e telhados (prédio principal e do laboratório de isótopos estáveis). (Eleto H3 Engenharia e Comércio Ltda)				584.000,00		Repasse realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor de R\$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 27/07/16, valor R\$284.000,00. Emitida Ordem de Início 01/12.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	CENA		Reforma de Estufa da Divisão de Produtividade Agroindustrial e Alimentos - DVPROD			-	Unidade				Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA		Ampliação do Laboratorio de Isótopos Estaveis (15N)			-	Unidade	115.070,27			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA		Reforma do Laboratório de Geoprocessamento da DVECO			-	Unidade	30.000,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA		Reforma do Laboratório e Ampliação Laboratório no. 15			-	Unidade	174.486,67			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA		Irradiador Multipropósito do CENA/USP.			-	Unidade	149.280,87			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2015	CENA		Projeto Geotécnico, Geológico e Sísmico do Irradiador Multipropósito do CENA/USP.			-	Unidade	56.850,25			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA		Linha de vida no Prédio 2			-	Unidade	95.500,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA		Reformas diversas em Laboratórios e Áreas Administrativas do CENA (2ª Etapa)			-	Unidade	135.000,00			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA		Pavimentação e Arruamento			-	Unidade	98.313,60			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2016	CENA		Central de Produção de água desionizada			-	Unidade	113.017,77			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2017	CENA		Construção de área de vivência (deck) e nova cobertura de frente ao prédio da Central de Aulas do CENA/USP, adequações e acessibilidade.			-	Unidade	57.927,26			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.
LQ	2017	CENA		Execução de reforma do Biotério do CENA/USP.			-		51.918,10			Concluído (Obra)	Incluídos por solicitação da Unidade.



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LQ	2018	CENA		Construção do Pavilhão de Pesquisa contemplando Radioisótopos (Centro Satélite da UNESCO e Central Multiusuário (3.560,00m2 - 725,21m2)	Estratégico	2.500.000,00	Unidade		A Unidade solicita reforço de verba de R\$2,5 milhões para completar os recursos necessários. Previstos originalmente R\$1 milhão.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	
LQ	2018	CENA		Projeto e obras para AVCB prédios do CENA	Urgência			2.200.000,00		Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas para obter autorizações de compra de produtos químicos , por falta de sistema de proteção contra incêndios . Foi solicitado repasse de recursos totais em 20/02/19. R\$ 1.500.000,00 repassados em 28/02/2019. A Unidade solicitou repasse de recursos complementares no valor de R\$700.000,00 para poder completar as obras para AVCB em todos os Prédios.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2015	ESALQ		Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia			FEALQ 1.029.000,00 ESALQ 445.726,43	1.386.816,91		1a. Etapa Concluída (fundações,estrutura). 2ª Etapa concluída (alvenarias, contra marcos e e revestimentos externos) . 3ª etapa - esquadrias (a licitar).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro de Frangos para abrigar o Laboratório de Forragens e Pastagens				605.077,86		Ordem de início no dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias. Término abril 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Reformas, Adequações e Ampliação das Instalações e Vestiário junto à área de pastagens da Zootecnia				104.116,91		Repasse efetuado de R\$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16 término março 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Ampliação do Laboratório de Silvicultura e Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - LCF.	Alteração de prioridade			161.870,76		Mudança de prioridade da obra de reforma do NACE. Licitação pela Unidade. Início em dezembro 2016 término em julho 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Implantação de Instalações para Manejo de Abelhas						Concluído	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã do Depto de Engenharia de Biossistemas	Alteração de prioridade			1.147.983,78		Mudança de prioridade (obra de reforma do Laboratório de Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos realizado pela SEF no valor de R\$ 685.447,09 exercício 2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor de R\$ 255.533,26. Concluído em agosto 2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Construção da casa de caldeira e vapor junto ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.	Alteração de prioridade					Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com projeto concluído).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
LQ	2016	ESALQ		Centro de Estudos em Nutrigenômica-Fazenda Areão				194.468,93		Início julho 2016. término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ		Reforma do Estábulo para confinamento de gado				208.881,82		início junho 2016 término novembro 2016		Concluído (Obra)	
LQ	2016	ESALQ		Projeto de adequação interna para acessibilidade do Pavilhão de Ciências Humanas								Concluído (Obra)	
LQ	2018	ESALQ		Reforma do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agrícolas - LEB. Maracanã (Auditório). 2a. Etapa do Depto de Engenharia de Biossistemas	Estratégico			2.437.086,36		Para conclusão de obra inacabada necessária à graduação. Projeto em fase de conclusão. Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Reitoria 221). Repasse de recursos no valor de R\$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%.. Solicitado repasse de recursos no valor de R\$1.310.635,59 em 18/07/2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2015	ESALQ		Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia (concluída) e Gerador.	Estratégico		Gov. Estado	794.275,59		Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF no valor de R\$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Valor de R\$ 4.399.310,94 para as obras, liberados pelo Governo do Estado. Concluído cabine de energia	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia	Estratégico		Unidade			Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado no Condephaat. Pavilhão de Ciências Humanas concluído.Valor contratado 441.792,83.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
LQ	2015	ESALQ		Reforma e ampliação do Laboratório de Biologia Molecular do Deptº de Genética.	Estratégico		Gov. Estado	1.959.222,70		Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade
LQ	2018	ESALQ		Projeto e obra de adequação interna e externa para acessibilidade de todos os Prédios da ESALQ.	Estratégico	1.633.000,00				Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da ESALQ.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
LQ	2015	PUSP-LQ		Execução de Cobertura Metálica para posto de combustível do Campus			Unidade			Recebimento Provisório em 23/9/16.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
LQ	2015	PUSP-LQ		Reforma das calçadas e guias entorno da Biblioteca		-	Unidade	309.783,14		Início outubro 2016 e término fevereiro 2017		Concluído (Obra)	
LQ	2016	PUSP-LQ		Reforma da Casa do Estudante Universitário "CEU"	Estratégico	-	Heranças Vacantes	1.335.859,67		Repasso de recursos enviados para a Unidade. Início da obra em fevereiro de 2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
LQ	2016	PUSP-LQ		Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 1ª Etapa	Urgência	-		1.857.312,32		Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R\$ 933.291,56. Os valores para completar a 1ª etapa foram repassados em 26/06/17 no valor de R\$269928,53 e repassados recursos no valor de R\$654.092,23 em 23/03/2018. (1a. Etapa 2015/2017). Houve um saldo de R\$425.384,11 que a unidade solicitou para ser utilizado no item referente a substituição das tubulações de água do Campus - 2ª Etapa.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2017	PUSP-LQ		Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do campus. (Setor Central)	Urgência	-		707.734,97		Repasso de recursos em 16/01/17, no valor de R\$707.734,97. Em contratação.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2016	PUSP-LQ		Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do campus - 2ª Etapa	Urgência	-		2.753.843,30		A Unidade solicitou os recursos para a 2ª etapa. (ETEs) valor R\$2.753.843,30 repassados em 22/08/2019. O saldo remanescente do remanejamento de verba, no valor de 427945,56, será alocado para o item do sistema de alimentação de água 2ª etapa.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
LQ	2018	PUSP-LQ		Execução de redes de abastecimento e reservatório para sistema de proteção contra incêndio (1ª etapa)	Urgência	-		1.077.823,82		Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) Previsão de 4.500.000,00. A Unidade pleiteia transferir 400.000,00 para o sistema de água - 2ª etapa, alegando que as tubulações será interligadas..Repasso de recursos realizado em 15/10/2019.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
LQ	2019	PUSP-LQ		Substituição das tubulações de alimentação de água do campus - 3ª etapa. Redes de água e infraestrutura para redes de informática.	Urgência	4.000.000,00			Solicitação da Unidade para completar as tubulações de água e TI. Verba pode ser fragmentada em etapas (adotado 30% para 2021).		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	
LQ	2015	PUSP-LQ		Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando recuperação da capacidade de fornecimento de água.	Urgência	1.700.000,00			Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo analisado pela CETESB. Recursos foram alocados para 2021. A Unidade solicita reforço de verba de R\$700 mil para completar os recursos necessários. Previstos originalmente R\$1 milhão.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (reunião de 4/6)
RP	2016	EEFERP		Construção de uma quadra de esportes coberta	Alteração de prioridade	-		737.794,27		Repasso realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R\$ 737.794,27. O valor restante (R\$ 185.188,56)será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	EEFERP		Construção de pista de atletismo (laboratório didático / sala de aula para segunda etapa)	Estratégico	3.000.000,00				Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7. Dia 20/02/20 a Direção da Unidade apresentou ao Superintendente estudo relacionando a construção da pista com a de um novo Bloco (Bloco 3), por ora aqui não incluso. Solicitou verba à Reitoria para a contratação de ambos os projetos (valores de R\$112.253,61 e R\$ 266.040,14, respectivamente). Forneceu as estimativas de custo de construção para R\$ 3 milhões e R\$ 7 milhões (pista e Bloco 3). Mencionou solicitação de verba à Reitoria para a reforma de bloco existente para a instalação do biotério, ora instalado em uma casa isolada do campus (valor R\$ 200 mil).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	EERP		Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios	Estratégico	-		1.459.125,58		Projeto concluído, Plano 2015 previa R\$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R\$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, Início dia 15/05/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	EERP		Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. (desmembrado do item abaixo)	Urgência	-		71.462,14		Repasso efetuado para a unidade no valor de R\$ 62.514,33 referente aos telhados.Foi necessário aditamento de serviços no valor de R\$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	EERP		Reforma casa 5 (Centro educativo em gerontologia) da Rua Prof. Pedreira de Freitas.	Urgência	-		188.041,83		Repasso será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação. Unidade vai licitar. Repasse para o exercício de 2017 de R\$120.885,56 feito em 14/07/17. Repasse de R\$43890,00, em 16/11/17 para atender aditamento de serviços.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2018	EERP		Instalação de elevador para macas e equipamentos de grande porte no Bloco de Laboratórios.				193.948,55		Será solicitado a verba pela Unidade. Repasse realizado em 2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FCFRP		Reforma de 02 elevadores do Bloco S	Urgência	-		166.000,00		Contrato SEF	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP		Readequação dos Anfiteatros I e II para a graduação (ampliação e acessibilidade).	Alteração de prioridade	-	Outros	668.072,14		Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 03/2016. Foi aditado muro de arrimo, com repasse em 09/08/2016 no valor de R\$ 69.872,76.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP		Ampliação Bloco J		-	Unidade			Contrato unidade de setembro 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP		Reforma lab. De Tecnologia Farmacêutica e Toxinologia do Bloco N		-	Unidade			Contrato unidade de agosto 2015 a julho 2016		Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FCFRP		Reforma do Bloco H para abrigar área acadêmica		-	Unidade					Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP		Projeto e obra de reforma para adequação do Anfiteatro V e telhado da passarela		-		251.488,92		Atende nova proposta pedagógica. Recursos R\$ 251.488,92 repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. Início de obra em 15/12/2016 conclusão em julho de 2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP		Reforma térreo Bloco S para instalação de laboratório e sala de freezers		-	Unidade					Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FCFRP		Reforma Diretoria, sala de reuniões, copa e refeitório Blocos A e B		-	Unidade					Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP		Projeto e reforma do Laboratório de Bioquímica.	Alteração de prioridade	-		226.062,02		Repasse recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R\$ 14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 24/01/17, no valor de R\$ 226.062,02.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP		Acessibilidade Bloco B		-		176.357,04		repasse de verbas em julho de 2017 de R\$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. Contrato assinado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP		Construção parque de containers do Bloco S		-	Unidade	150.683,92				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2017	FCFRP		Reforma laboratório didático de Bioquímica do Bloco M e reforma do banheiro do Bloco A		-	Unidade					Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2021	FCFRP		Reforma das fachadas do Bloco M	Urgência	398.662,66			A unidade solicita verba para a reforma das fachadas cujos revestimentos estão soltando, podendo ocorrer risco de acidentes. A CIPA está solicitando providências da FCFRP.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
RP	2019	FCFRP		Instalação de sistema de ancoragem (linha de vida) nos prédios da FCFRP	Urgência			626.308,63		Os projetos fora feitos pela DVEF/RP. A Unidade não dispõe de recursos. Solicitado repasse de recursos.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	
RP	2018	FCFRP		Criação de área nova para novas atividades pedagógicas da graduação	Estratégico	2.160.876,05		62.388,16		Repasse de verba no valor de R\$62.388,16 em 06/08/2019, para viabilizar contratação do projeto executivo.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	FDRP		Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática jurídica		-		596.461,72		Projeto concluído na DVER-RP, repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R\$ 596.461,72. Verba já enviada	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FDRP		Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica.	Urgência	-		501.151,21		Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R\$ 11.250,00. Encontra-se concluído, analisado e aprovado pela DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017 R\$ 501.151,21	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FEARP		Construção de área para terceirizados		600.000,00				1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.)	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
RP	2018	FEARP		Projeto executivo e obra de acessibilidade para todas as edificações		300.000,00				Proc.15.1.1342.81.5. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.)	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2019	FEARP		Substituição do sistema de climatização do 2º pavimento do Bloco C2		300.000,00			A Unidade solicita estudo para substituir o sistema existente tipo VRF por aparelhos individuais para cada sala tipo Split. (Em 6/5/2021, aguardando formalização de ação pela SVPENG)		Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
RP	2021	FEARP		Sistemas de ancoragem nos Edifícios da Unidade	Urgência	300.000,00			A Unidade solicita verba para segurança dos edifícios, na realização de trabalhos em altura.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
RP	2015	FFCLRP		Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. Mudança de meta pela unidade	Alteração de prioridade	-	Unidade	265.712,02		Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP		Fornecimento e instalação de 03 elevadores de passageiros para os Blocos 09, 09-A e 10 do Departamento de Química.		-		287.754,88		Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R\$287.754,88.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP		Instalação de Transformador	Urgência	-	Outros	84.604,00		Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FFCLRP		Reforma estrutural do laboratório de Biologia molecular de Plantas	Urgência	-		48.532,24		Repassado realizado em 1/6/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	FFCLRP		Expansão do Bloco 16 - Centro Didático	Estratégico	-		1.943.641,02		Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será encaminhado para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17. A unidade está solicitando antecipação dos recursos para 2019. Antecipação do recurso para 2019-2 aprovada na reunião do Conselho de 10.06.2019. Recursos repassados em 03/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2019	FFCLRP		Reforço de Fundação do Bloco 06 - Departamento de Psicologia.	Urgência			479.042,69		Projeto elaborado pela DVEF/RP. A Unidade informa que existem muitas trincas no Prédio. Não dispõe de recursos.Solicitado repasse de recurso	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	
RP	2014	FMRP		Construção da 2a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		-		2.271.447,06			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FMRP		Elevador Virologia		-	Unidade	189.075,72		Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2015	FMRP		Quadra Fisio TO		-		1.144.000,00		Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
RP	2017	FMRP		Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental		-	Unidade			Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. Recursos encaminhados pela Unidade: R\$ 1.877.666,54	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	FMRP		Reparo Geral dos corredores internos e toda área externa e pátios do Prédio Central e Instalação de corrimãos metálicos e de madeira.	Estratégico	-		1.106.322,46		1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para obras de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2016	FMRP		Reforma do pavimento térreo do Prédio FISIO TO - Departamento de Ciências da Saúde	Estratégico	500.000,00		1.000.000,00		Obra estimada em R\$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. Projeto contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018. Recursos no valor de R\$1.000.000,00, repassados em 23/10/2019. Reserva de saldo de R\$ 500 mil.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	FORP		Reforma para acessibilidade no Bloco M		-		1.546.758,15		A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R\$360.279,04 no dia 31/08/17, referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto que deverá arcar com parte dos recursos. Repasse de R\$1.186.479,11 em 29/01/2018,	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2019	FORP		Construção de Muro de Arrimo na área externa lateral do Bloco Q.	Urgência			49.819,37		Projeto elaborado pela DVEF/RP, área com forte infiltração.. A unidade solicita repasse dos recursos.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2015	FORP		Construção da Estação de Tratamento de Efluentes em Formaldeído, no Depto. de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica		-		55.000,00		Repassado realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em obra.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2015	FORP		Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos Edifícios da Unidade.	Urgência	400.000,00		25.500,00		Foi repassado recurso no valor de R\$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2018	FORP		Construção de rampas para acessibilidade do Bloco M - Clínica de Pacientes Especiais	Urgência	-		299.148,37		Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna que encontra-se em obra. Repasse de recursos no valor de R\$271.284,51 em 14/01/2019. Recursos complementares no valor de R\$27.863,86 em fevereiro de 2020.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra	Prioridade Unidade
RP	2018	FORP		Reforma da cabine de medição da CPFL	Urgência	-		492.403,03		Processo 13.1.1515.58.0, de 11/12/2018. Valor repassado em 10/07/2019. A Unidade solicitou repasse de verba complementar no valor de R\$170.070,71, já enviada.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
RP	2015	IEA-RP		Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-RP.	Estratégico	-		216.042,44		Repasso de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Alguns materiais serão adquiridos com verba da FUSP	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	
RP	2016	PUSP-RP		Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário	Urgência	-				1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP		Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil para instalação da ADUSP.		-		113.244,81		A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de verba no valor de R\$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade Pusp-RP
RP	2017	PUSP-RP		Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER		-		2.021.360,86		Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 23.03.17. Início da obra 20/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
RP	2018	PUSP-RP		Projeto e obras de prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) das casas de hospedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de Freitas	Urgência	-				na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2016	PUSP-RP		Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do CEFER	Urgência	-		220.032,55		2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas normas. Previsão para o projeto em abril/17. Recursos encaminhados em 11/01/2019 R\$ 220032,55	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP		Execução das obras para prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) do prédio das oficinas e projeto de adequação e reforma da parte elétrica do prédio	Urgência	-		602.444,36		na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de recursos no valor de R\$602.444,36 em 17/09/18..	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2015	PUSP-RP		Rede de combate a incêndios e proteção contra descargas atmosféricas - Biblioteca Central		-	Unidade	136.892,54		Finalização prevista para dez/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	
RP	2017	PUSP-RP		Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.		-		642.371,95		A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 15/06/2017.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2016	PUSP-RP		Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do reservatório metálico R3	Urgência	-		495.512,02		Repasso de verba realizado pela SEF no valor de R\$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R\$ 338.181,00, em 21/02/17. contrato assinado, previsão para início das obras em julho/2017..	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	
RP	2016	PUSP-RP		Reforma do Espaço Cultural.	Estratégico	-		1.994.074,38		Repasso de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R\$340.532,23 exercício de 2016, para o exercício de 2017 Repasse efetuado no valor de R\$1.897.730,19 no dia 21/02/17. Em licitação pela PUSP-RP. Início da obra em 15/05/2017.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	
RP	2017	PUSP-RP		Reforma do Bloco C - Academias do CEFER e estacionamento	Estratégico	-		2.800.277,86		Projeto do Bloco C concluído, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de recursos 50% (R\$1.375.163,74) em 01/10/18. Repasse de recursos de R\$ 1.425.114,12 em 24/04/2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2021	PUSP-RP		Substituição da rede de esgotos na Rua das Paineiras e Clóvis Vieira.	Urgência	629.151,26			A PUSP-RP solicita verba para melhoria das redes de esgotos que apresentam sérios problemas de entupimento.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
RP	2021	PUSP-RP		Construção e reforma de várias calçadas no Campus.	Notificação MP	1.287.092,69			A PUSP-RP solicita verba para melhoria nas calçadas do Campus, para atender notificações referentes a acessibilidade.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
RP	2021	PUSP-RP		Construção de guarita de acesso, estacionamento e reforma de 3 quadras poliesportivas e 3 quadras de tenis.	Estratégico	2.034.648,51			A PUSP-RP solicita verba para melhoria nos espaços de práticas esportivas e melhoria na acessibilidade.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
RP	2018	PUSP-RP		Reforma elétrica do Bloco B, reforma do Ginásio e entrada de energia do CEFER	Urgência	-		971.855,82		Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do projeto recursos próprios.Solicitação inicial era de \$400.000,00. Novo orçamento com ampliação do escopo é de R\$ 971.855,82, solicita antecipação para 2019. Repasse de verba em 15/07/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2018	PUSP-RP		SPDA do posto de combustível (tanque diesel para tratores)	Urgência	95.000,00				Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	PUSP-RP		Reforma dos Blocos do CREU	Estratégico		Heranças Vacantes	1.763.678,76		Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R\$ 1.739.583,18. Repasse complementar de R\$24.095,58, em 15/02/18. A Unidade solicitou recursos complementares no valor de R\$370.029,93, e foram orientados a obtê-los nas Heranças Vacantes.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2019	PUSP-RP		Bacias de contenção de águas pluviais na rotatória do Campus	Urgência	-		600.747,10		A Unidade alega que a obra é necessária pois, a rotatória inunda nos períodos de grandes chuvas, passando a água por cima das vias, podendo ocasionar acidentes. A Unidade está solicitando repasse de recursos no valor de R\$600.747,10. Valores repassados em 29/05/2020.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
RP	2018	PUSP-RP		Reforma da parte elétrica do prédio da administração da Prefeitura do campus e obtenção de AVCB	Urgência			886.139,86		A Unidade está solicitando repasse de verba no valor de R\$761.493,27 + verba no valor de R\$124.646,59 para o início de 2021. Verba repassadas em março 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
RP	2017	SGA-RP		Reforma e Ampliação Casa 28	Estratégico	400.000,00				Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade. Aguardando verba.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	Aguardando recurso para obra
SC	2015	CDCC		Adequação de acessibilidade no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.	Notificação MP			224.417,83		Recurso para completar o valor da licitação no montante de R\$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R\$ 204.072,07 já repassado em17/05/18. .	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	1a.Prioridade (reunião SEF)
SC	2015	CDCC		Instalação do sistema de ar condicionado VRV		-		594.999,99		Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de manutenção de R\$ 20.400,00	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	CDCC		Adequação dos prédios, sede do CDCC e Observatório quanto às questões de segurança contra incêndio.	Notificação MP	-		500.000,00		Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC projeto executivo foi concluído, repasse de recursos 50%, efetivado no valor de R\$250.000,00 em 05/09/18. Solicitado repasse complementar 250.000,00 em 22/03/19. Repassado R\$ 250.000,00 em 02/04/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio do Lab. De Madeiras e estruturas de Madeiras (LAMEM)	Notificação MP	-				Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio de engenharia de Estruturas (SET)	Notificação MP	-		363.498,11		Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC.Recursos repassados no exercício de 2017 no valor de R\$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R\$249.295,84 repassados em 31/01/18.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	EESC		Fornecimento e instalação de elevadores - Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		-		223.400,08			Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC		Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica da EESC		-		57.999,96			Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC		Construção do remanescente da obra do Bloco 5 da Engenharia Ambiental.		-		137.193,26		Concluída parte civil valor R\$ 321244,61. Falta parte elétrica (combinado fiianciamento meio Unidade, meio SEF). Licitação pela EESC. Foi repassada verba de R\$ 137193,26 para parte elétrica e lógica em 16/01/17.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	EESC		Complementação da 3a. Fase da Engenharia da Computação		-		574.797,46			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	EESC		Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 1	Notificação MP	-		101.218,03		Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	EESC		Obras para acessibilidade externa de edificações do Depto. de Engenharia Mecânica	Notificação MP	-		318.167,71		Repasse efetuado no dia 27/04/2016.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2018	EESC		Fornecimento e instalação de escada de emergência no Lab. De Ensino (SEL) e Mecatrônica.	Urgência			165.000,00		Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB). A Unidade solicita repasse de verba no valor de R\$165.000,00 para reembolso dos serviços executados. Repasse realizado 29/08/19.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC		Obra adequação acessibilidade do prédio do Depto. de Engenharia de Transportes	Notificação MP			132.431,12		Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de verba no valor de R\$132.431,12, em 31/01/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	EESC		Projeto para adequação acessibilidade do prédio de Geotecnia e do Laboratório de Geossintéticos.	Notificação MP			271.604,10		Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF foram repassados em 29/06/2017, valor R\$271.604,10.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2014	EESC		Laboratório Multifásicos Industriais - 2a. Etapa				1.682.327,79			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	IAU		Instalação de elevador e sanitários nos edifícios do IAU para atendimento legislação acessibilidade.	Notificação MP			589.037,61		Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R\$ 589.037,61.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SC	2018	IAU		Reforma e adequação de acessibilidade para o Prédio do Laboratório de Construção Civil (Oficinas) e Conforto Ambiental	Notificação MP			760.145,44		Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios. A Unidade solicita reforço orçamentário de R\$383.689,44, conforme planilha apresentada após a conclusão do projeto que totalizou R\$760.145,44. Repassados em 03/06/19,	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Priorização pela unidade
SC	2015	ICMC		Prédio de serviços e Pesquisa			Unidade			Obra civil concluída, falta parte elétrica à cargo da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	ICMC		Projeto executivo de combate a incêndios nos Blocos 1 e 2 Adaptações relacionadas a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta pela Unidade	Alteração de prioridade			137.301,08		Repasse de R\$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o piso térreo do ICMC-4, o 1.º pavimento será atendido por sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimento está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será necessário adequar o elevador existente e será conduzida pela Unidade em 2017. Repasse de R\$30786,40 em 27/01/17. Repasse de verba no valor de R\$23412,68, em 18/01/18.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	ICMC		Implantação de módulos Container-Campus 2			Fapesp (containers)	139.980,00		Repasse de verba realizado no dia 14/10/2015. Obra civil concluída valor de R\$157.000,00, containers a cargo do ICMC. Falta AC, etc.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	ICMC		Adaptações relacionadas a acessibilidade na cantina do ICMC								Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IFSC		Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra	Estratégico		Gov. Estado	2.715.863,19		Construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R\$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IFSC		Execução da obra remanescente da Ressonância Magnética (CierMag). Área 2.	Estratégico			681.542,65		Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Falta a parte elétrica à cargo da Unidade..	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IFSC		Construção da ligação do Auditório do IFSC							Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	IFSC		Construção de Torre Metálica para Elevador do Bloco F1 – Bloco F2 área 1	Urgência			164.836,92		Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017. Complementar com elevador	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2019	IFSC		Execução da Obra da Fase Final do Polo Terra	Estratégico		Gov. Estado	1.206.479,42		Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela Unidade. Repasse de recursos para a Unidade no valor de R\$1.206.479,42 em 13/03/19	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IFSC		Reforma do telhado do Prédio dos Departamentos	Urgência			600.673,20		A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão danificando a parte elétrica. Solicitado repasse de verba em 15/04/19, R\$600.673,20 repassado em 17/04/2019. Em maio de 2021 o IFSC encaminhou ofício solicitando que o saldo da contratação, de R\$ 50.375,00 para substituir telhas antigas em diversas edificações; o pedido foi autorizado em 20/5/2021.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	IQSC		Acessibilidade externa IQSC	Notificação MP			261.022,84				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2016	IQSC		Construção da sala de docentes do bloco Q01				453.765,90				Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	PRG/CISC/ICMC		Reforma da cobertura para o Centro de Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio Administrativo do CeTi-SC e áreas de estudo	Estratégico			471.544,70		Repasse de verba efetuado no dia 29/1/16. Ordem de início dia 1/6/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade PRG



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2014	PUSP-SC		Reforma do restaurante Central Campus 1		-		1.153.272,30			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	PUSP-SC		Construção do 1o. Complemento do Centro de Convenções e Conclusão do Forro no Foyer e Sala de computação.	Estratégico	-		655.177,16		Duas licitações: primeira início em fev. de 2015 e conclusão em maio de 2015. a ultima licitação início em maio de 2016 e término em outubro de 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2015	PUSP-SC		Levantamento Planialtimétrico e cadastral do Campus 1		-		14.500,00		Contratado pela SEF	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2019	PUSP-SC		Reforma para adequação de acessibilidade - rampas do Salão de Eventos do Campus de São Carlos.	Notificação MP	-		336.158,96		Esta previsto a construção de estrutura metálica externa para as rampas de acesso de acessibilidade. Repasse no valor de R\$336.158,96 em 18/06/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SC	2018	Todas Unidades		Reformas para adequação acessibilidade	Notificação MP	224.788,52		25.211,48	- Processo USP 19.1.00397.82.2: Projetos executivos de fundações, de estruturas metálicas e de concreto para as escadas de emergência e reservatório. Iniciado em 06/11/2019 e concluído recentemente, pois houve problemas na especificação do tipo de fundação e equipamentos disponíveis no mercado em função da dificuldade de acesso aos locais de perfuração. O tipo de fundação especificado pelo projeto teve de ser alterado no decorrer no projeto executivo. Professores especialistas da área da Escola Politécnica da USP foram solicitados para a validação da entrega do projeto estrutural revisado, o que só aconteceu no final de 2020;	Repasso de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5, no valor de R\$25211,48 realizado em 24/10/18.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SC	2018	ICMC		Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina	Urgência	530.996,28		169.250,97		Repassado à unidade em 14/02/2019 R\$ 169.250,97 P/atender a reforma da cobertura do Bloco ICMC-1 Processo: 14.1.948.55.7	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2021	ICMC		Projeto Fotovoltaico do ICMC	Estratégico	202.492,93		45.498,05	A unidade solicita verba para instalação de módulos no Prédio de Serviços e pesquisa, já foram repassados R\$45.498,05 para o projeto e módulo experimental		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	solicitações novas das Unidades
SC	2018	IFSC		Centro de Pesquisa por RMN e suas Aplicações em Ciência e Petróleo	Estratégico	-	Outros			Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela Unidade para verificação da equipe da SEF. Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas, Projetos de ar condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R\$7.381.980,09). Projeto não aprovado pela SEF a revisar	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Laudo / Parecer)	Prioridade Unidade
SC	2018	IQSC		Instalação de SPDA nos prédios do IQSC	Urgência	-				Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem repassados no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram repassados para acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a.Prioridade (reunião SEF)
SC	2020	EESC		Adequação para acessibilidades dos Laboratórios de Hidráulica, Fenômenos de transporte e saneamento	Notificação MP			418.074,74	A unidade solicita repasse de verba para a obra no valor total previsto. Foi autorizado repasse de verba pelo Superintendente "Ad referendum" por tratar-se de ação do MP. Valores repassados em 05/06/2020.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	
SC	2018	EESC		Projeto para adequação acessibilidade nos prédios da Engenharia Mecânica (SEM). Elevadores para acessibilidade nos edifícios: NETef; Laboratório de Geossintéticos; LAVI-SELe Edificação Eletrônica Embarcada e Refrigeração da EESC	Notificação MP	-		1.251.724,81		Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/ LAMAFE/SVMANOB/Túnel de Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETef; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de R\$681.985,66 em 04/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos complementares para o 1º semestre de 2019 no valor de R\$308.003,18. Repassados em 14/02/2019. Repasse de R\$261.735,97 em 26/09/19.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em obra	Prioridade Unidade
SC	2018	EESC		Reforma para acessibilidade no edifício Administrativo da Engenharia Mecânica: internas e externas.	Notificação MP	-		320.257,52	Necessário incluir neste projeto a remoção da "central elétrica" sob a escada do Bloco 12 (ligada aos equipamentos do laboratório do Diretor da Unidade).	Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 17/09/18 no valor de R\$320.257,52.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar /ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2018	IFSC		Instalação de 02 plataformas Elevatórias no Auditório e no Bloco E	Notificação MP	50.105,00		49.895,00		Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, valor R\$49.895,00 para uma plataforma. Previsto recurso financeiro para a segunda plataforma.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2015	IQSC		Acessibilidade do IQSC-1	Notificação MP	-		593.642,60		Foi encaminhado para licitação na Unidade. Repasse de recursos no valor de R\$76.106,68 (rampas concluídas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de recurso no valor de R\$ 359.996,82 no dia 19/10/16. (O contrato foi rescindido). A Unidade está solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da obra. Recursos de R\$ 157.539,10 repassados em maio de 2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra por Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)
SC	2018	PUSP-SC		Acesso ao novo campus 2 - Pórtico de Entrada Sul.	Estratégico	688.021,91		830.000,00	Solicitados repasses totais 2018 - 2019 em 14/02/19. Recursos repassados em 22/02/2019 no valor de R\$830.000,00. A Unidade solicita reforço de verba referente ao fechamento da divisa da Área 2 até as guaritas do pórtico.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	Prioridade Unidade
SC	2018	PUSP-SC		Adequação de acessibilidade dos edifícios da Prefeitura	Notificação MP	1.165.710,93		2.460.345,05		R\$90 mil para Projetos, R\$300 mil para Gerenciamento de obras e R\$3.420 mil para obras (CSCHR, Almoarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Ciência WEB, Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centro de Apoio Técnico, Alojamentos estudantis (Blocos A a E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno Cidadão, Restaurante Universitário, Salão de eventos, Garagem de veículos oficiais, IEA, Laboratório de Resíduos Químicos e Galpão de Serviço de Manutenção). Repasse de recursos de R\$61.938,47 para projetos, levantamentos e adequações efetuado em 05/09/18. Solicitados repasses de recursos R\$572.194,41 em 14/02 e encaminhado em 22/02/2019. Solicitado repasse de recursos R\$1.073.137,43 em 14/02. Solicitado repasse de recursos de R\$118.939,76 em 28/02/19 e encaminhados em 01/03/2019. Repasses R\$466.313,72 para Prédios Diversos, R\$12.500,00 para projetos de elétrica e R\$89.265,77 para Blocos de Salas de Aula - CAD. Solicitado repasse de recursos para o Salão de Eventos Internas, valor R\$183.944,02. Repasse de recursos no valor de R\$127.993,76 para guarda-corpos e corrimões. Mantido um saldo da verba anteriormente prevista para o total de obras, para eventuais obras remanescentes.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	Prioridade Unidade
SC	2018	IAU		Ampliação das salas de aula Bloco A - Didático (5 salas de projeto e duas normais para 45 alunos) + Biblioteca.	Estratégico	16.505.342,84		303.749,13	O projeto foi concluído a Unidade está solicitando o repasse integral dos valores previstos de R\$ 16.505.342,84	Para implantação do ensino de graduação e área para a Biblioteca. Repassado recursos de R\$279.897,50 em 14/01/2019 mais recursos complementares para projeto no valor de R\$23.851,63. em 14/03/2019. Em 5/2/2020, professores Buzzar e Jubert apresentaram o projeto e a nova planilha orçamentária, no valor de R\$ 13,5 milhões; iriam estudar possíveis reduções de áreas e especificações.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2019	PUSP-SC		Reforma e adequação de acessibilidade e rampas do CEFER (Centro de Educação física, Esportes e Recreação) da PUSP-SC	Notificação MP	-		460.804,83		Foi incluído no projeto rampas externas para acessibilidade, interligando as outras áreas do Campus. Repasse no valor de R\$460.804,83 em 18/06/2019.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	Prioridade Unidade
SC	2018	ICMC		Projeto Executivo e obras de Combate a Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e ICMC-6	Urgência	300.000,00				Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	ICMC		Ampliação (espelhamento) do Bloco de salas de Aula (ICMC 5)		2.679.636,81				Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do proj.executivos	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IFSC		Instalação de elevador no Bloco F2 área 1	Notificação MP	276.194,43				Prazo até novembro de 2019. compromisso com Ministério Público. Em fase de projeto na SEF. A Unidade solicita repasse de recursos no valor de R\$ 276.194,43.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2018	IQSC		Obras de acessibilidade: rampas e escadas do Q3; elevadores Q1 e Q10; sanitários Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de estac. área 2; escadas, corrimões e guardacorpos internos e externos ed. Q1, Q2 e Q4	Notificação MP	850.000,00				Valor estimado em junho de 2018 de R\$ 671.774,67, corrigido em maio 2021	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SC	2021	PUSP-SC		Análise dos sistemas e desenvolvimento dos projetos para a modernização das redes de distribuição de energia em média tensão - Área 1 e Área 2.	Urgência			200.000,00	A unidade solicita verba para os projetos, conforme informado a situação está crítica. Repasse realizado em março/21 devido a urgência. Aprovado ad referendum em 17/3/2021.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	solicitações novas das Unidades



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SC	2019	EESC		Projetos e Obras de adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos Prédios da EESC	Notificação MP	1.862.036,58		87.963,42		A Unidade solicita repasse de verbas divididos em R\$450.000,00 para 2019 e R\$1.500.000,00 para 2020. Solicitação de recursos para o Deptº de Engenharia de Produção - Bloco B no valor de R\$87.963,42 Solicitação de recursos para o Departamento de hidráulica e Saneamento no valor de R\$88.097,71.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	
SC	2021	PUSP-SC		Levantamento "in loco" da situação do Centro de Convenções da área 2 do Campus de São Carlos	Estratégico	47.050,00			O Conselho Gestor do Campus de São Carlos solicita verba para contratação de levantamento e orçamento para conclusão da obra.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	solicitações novas das Unidades
SP	2021	CEBIMAR	20190296	Construção de Muro de Arrimo no acesso do Cebimar	Urgência	300.000,00				Laudo contratado pela Unidade aponta necessidade e medidas paliativas que foram implantadas pela Unidade (desvio descida águas pluviais)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	CEBIMAR	20180290	Reformulação de áreas externas (acessibilidade, pavimentação, coberturas, vias de acesso e estacionamentos)		300.000,00					Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	CEBIMAR		Reforma da rede subterrânea de energia em média tensão	Urgência	-		373.632,40			Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	CEBIMAR	20180291	Reforma do mirante e construção de muro de arrimo com solo grampeado verde	Urgência	-		240.595,02	Início 21/09/2020 / Término 28/01/21.	Projeto contratado pela FUSP. Atualização planilha desde 11/03/2019. Abertura envelopes 26/08/2019. Licitação deserta, nenhuma empresa apresentou envelopes. Contratada empresa em setembro de 2020 (Obra em fevereiro de 2021 estava R\$ 214.775,02) + Acessoria para fiscalização (R\$ 25.820,00)	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	CEBIMAR	20130136 20200108	Construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade	Estratégico	3.000.000,00		224.640,00		A realização do projeto pertence ao Plano de Metas Reitoria 2015, porém a obra necessita de aprovação do Conselho para ser incluída no Plano de obras. Falta aprovações nos órgãos: Prefeitura São Sebastião, IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB (há necessidade de regularização total da área) a licitação para as obras não poderá ocorrer até a regularização com os órgãos. A direção do MAE está auxiliando a Unidade no relatório a ser encaminhado ao IPHAN em relação ao sítio arqueológico. Os números das matrículas dos terrenos obtidos junto ao DPI foram encaminhados a unidade para responder à CETESB. Após aprovações nestes órgãos a documentação será encaminhada à prefeitura.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	CEPEUSP	20180106	Avaliação da Recuperação estrutural do Velódromo	Urgência	300.000,00				Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R\$ 300.000,00 para o laudo). Questionada sobre se valeria a pena manter a edificação em face dos altos custos de recuperação e do velódromo já não atender normas atuais esportivas, a unidade manifestou-se pela manutenção uma vez que há atividades administrativas lá instaladas que não poderiam ser removidas e a edificação presta-se para outras atividades que não apenas competições ciclísticas.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	CEPEUSP	20180293	Reforma do sistema de impermeabilização da Laje dos Auditórios	Urgência	100.000,00				Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluído, porém não foi encaminhado para a SEF. SVFISCO informa que há necessidade de recuperação estrutural também. Os auditórios estão no estádio	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	CEPEUSP	Não há solicitação no Acrópole	Avaliação e Recuperação estrutural do estádio	Urgência	300.000,00				A unidade informa que já foi feita avaliação neste sentido. Verificar com o Protocolo em qual processo a avaliação transitou. O Estádio Olímpico foi tombado pelo CONPRES em agosto/2018. Em busca pelo Expediente SEF foram encontrados os processos do CEPEUSP nos. 99.1.27.63.4 (laudo tramitou pelo FUNDUSP em nov. 1999) e 15.1.202.63.7 (projeto de impermeabilização não tramitou pela SEF)	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade reunião com unidade 29/04/2019
SP	2015	CEPEUSP	Anterior Acrópole	Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo Esportivo (denominado pela Unidade de "Quadrado Coberto"). 1a. Etapa reforma da cobertura		-		3.207.768,98		Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 22/12/15 com ordem de início dia 11/02/16. A Unidade Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras com fiscalização SEF	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	CEPEUSP	Anterior Acrópole	Reforma das juntas e Impermeabilização parcial entre eixos G3 e G7 do anel inferior do estádio olímpico	Urgência	-		66.406,78		Contratado pela ata de registro de preços (pregão).	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	CEPEUSP	20180093	Reforma do Bloco F e Recuperação estrutural dos blocos F e G	Urgência	550.000,00			O remanejamento do transformador foi executado e há necessidade de definir novo uso para o ambiente remanescente. É preciso agendar vistoria com o Ivo e Jailton para definir o uso e acesso da sala desocupada.	A vistoria confirmou necessidade da intervenção. Há necessidade de retirada de cabine de energia interna da edificação para possibilitar os trabalhos de recuperação. A DVPARQ verificou estudo de nova implantação considerando transformador de pedestal encaminhado pela Pusp-C. PUSP-C está finalizando custos para encaminhar para a SEF repassar verba (repasso de R\$265.882,00, autorizado em 19/9/2018)). Projeto estrutural concluído (inclui reforma da cobertura) porém o projeto de fundações contratado não foi aprovado e será executado novo projeto. Apresentado estudo de arquitetura para novo lay-out não aprovado. Novo estudo aprovado foi encaminhado para DVENG para continuidade em 07/06/2019. Conforme DVENG obra será executada pelo registro de preços.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	EACH	20160279	Construção de Piscina		-			Projeto postergado em função de outras prioridades	Previsão de construção em etapas. Término estudo preliminar aguardando avaliação.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2014	EACH	Anterior Acrópole	Reforma para consolidação do Ginásio Poliesportivo	Urgência	-		2.658.381,72			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Anterior Acrópole	Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e do Edifício I3 (Administração)	Urgência	-		415.938,02		Início da obra dia 3/11/2015. Obs: Unidade solicita projeto de iluminação e paisagismo adequando o espaço à reforma realizada no prédio I3 (hall da Administração).	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Anterior Acrópole	Obra de reforma das instalações hidráulicas e adequações dos sistemas de bombeamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 e Ginásio Poliesportivo)	Urgência	-		960.135,39		Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Anterior Acrópole	Revisão e atualização plano de contingência, remoção do tapume, fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato no I1	Urgência	-		30.884,00			Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Anterior Acrópole	Execução da complementação de ventilação de vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).		-		3.493.508,41		Ordem de início 5/1/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EACH	Anterior Acrópole	Execução Investigação Ambiental, Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)		-		2.379.829,08		Ordem de início 13/7/2015.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Anterior Acrópole	Execução de serviços de avaliação e aprimoramento do Plano de Operações e Controle dos Sistemas de Ventilação do Subsolo, implantados nos Edifícios da USP Leste. (IPT)	Urgência	-		100.000,00			Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Anterior Acrópole	Reforma para instalação de café / lanchonete		-				Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra a cargo da EACH.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EACH	Anterior Acrópole	Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2	Urgência	-		534.214,56		Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017. Conclusão ago/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	EACH	20150095.4	Reforma da Cobertura, Instalação de Linha da Vida do Ed. I1 e Pintura Ext. Gin. Esportes	Urgência			863.267,37	Recebimento Definitivo em 02/08/2020	Reformas emergenciais em rufos e telhas executada anteriormente. (início 2018 prot.17.5.777.82.5). Material encaminhado à licitação em 15/03/2018. Revisado e finalizado em custos com conclusão em 22/08/2018. Encaminhado para licitação em 03/09/2018. Ordem de início 08/04/2019 término previsto 05/08/2019. Solicitado em maio de 2019 pela Unidade acrescentar recuperação de calha de águas pluviais da fachada sul do ginásio poliesportivo da EACH, bem como a finalização das fachadas Sul e Oeste do mesmo edifício (Acrópole 20190159). Previsão de Término dezembro 2019	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2016	EACH	20190294 20190179 20160299	Reforma para prevenção e combate a incêndio	Urgência	175.500,00		25.510,63	Informação de março de 2021: Unidade providenciando os serviços necessários para obtenção AVCB (p.ex. instalação lâmpadas de emergência e adequação PCF).	Obtida aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros para: 1) Blocos I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e demais edifícios. Há necessidade de correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB. Foi realizada reunião com a EACH e PUSP-CL para orientar ações a realizar pela EACH com vistas a obtenção do AVCB. Deverão ser apresentados à SEF os orçamentos correspondentes para repasse dos recursos previstos no Plano de Obras. Apresentado um orçamento para Aquisição e instalação de blocos Autônomos de Emergência no valor de R\$ 124.729,06 + 25.510,63=R\$ 150.239,69 para todos os edifícios da EACH. Repasse efetuado em 27/06/2019 de 25510,63. Foi informado que para os blocos autonomos foram necessários R\$109.900,00. Solicitados R\$ 50.000 em novembro 2019 para sinalização e portas corta-fogo. Todos recursos repassados. Não houve prestação de contas e tampouco sabemos se a Unidade providenciou o AVCB.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EACH / PUSP-CL	20180299	Serviços de operação, manutenção e monitoramento de Sistemas de ventilação de gases	Urgência	-		341.116,63	Em processo de renovação para o último período, com término para 03/07/2022	Desmembrado de Plano de Metas da reitoria. Abertura do pregão eletrônico 05/06/2017. Ordem de início 5/7/2017. Término 24/07/2018. Em custos para atualização de preços de reajuste. A Reajustar para mais um ano. Há necessidade de prever mais 5 anos com reajustes anuais sempre em julho (IPC FIPE). Em reunião com o prof. dib em 19/07/2018 foi acordado que a 1a. prorrogação é responsabilidade da SEF e que as demais serão pela PUSP-CL, idem em relação às medições. Parte do valor empenhado em 2018 (R\$ 132.086,40) e parte para 2019 (R\$ 209.030,23). Em custos para análise do 2o. aditivo. Previsão de Término julho 2022	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EACH	20180297	Construção de torre e instalação de elevador no ginásio de esportes	Notificação MP	300.000,00			Estudos iniciados em fevereiro 2021. Anteprojeto aprovado pela unidade para contratação projeto executivo (estrutura e elétrica)	Para corrigir desconformidade existente (caixa executada não comporta o elevador). Necessidade reorçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Prazo MP 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2020	EACH	20200056	Reforma das quadras externas da EACH (cobertura e instalações elétricas e de captação de água)	Estratégico	2.900.000,00	Outros		R\$ 2.728.935,82 repassados à EACH pelo GR. Haverá necessidade de recursos complementares devido às correções de projeto solicitadas pela engenharia da SEF. Arquitetura aprovado. DVENG informa: PROJETO REVISADO ENCAMINHADO PELA UNIDADE EM 09/03/21 COM PENDÊNCIAS. MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL ENCAMINHADO PELA UNIDADE POR E-MAIL NO DIA 10/03/21 EM ANÁLISE DVENG. Foi realizada contratação de assessoria técnica para revisão do projeto da cobertura metálica, a previsão de entrega do relatório final é dia 31.05.2021. Aprovado ad referendum o valor adicional de R\$2,5 milhões, em 23/3/21.	Projeto contratado pela Unidade. Arquitetura aprovada, estrutura e fundações não aprovada. Recursos Reitoria. R\$ 5,7 mil no total; apoio reitoria R\$ 2,8 mi - saldo de R\$ 2,9 mi (valores revistos em 7/5/2021).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	Iniciativa apoiada pela Reitoria
SP	2018	EACH	20150095.5	Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 e A1	Urgência	810.000,00			A SVPENG realizou vistoria, o projeto de SPDA precisa ser revisto. 8a. Prioridade de elétrica.	Incluído após relatório mostrando as condições inadequadas das coberturas em setembro de 2018. Projeto de arquitetura concluído encaminhado para DVENG com dúvida em relação à SPDA em 20/01/2020.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	EACH / PUSP-CL	20150215	Plano Diretor Físico do Campus USP LESTE	Estratégico				Projeto postergado em função de outras prioridades	Estudos para o Plano Diretor inclui melhorias da qualidade ambiental e diretrizes de ocupação e construção para implementação e ordenação das atividades do campus. Necessário para orientar futuras construções e expansão do campus, adequar áreas externas à acesso a viaturas, melhoria das condições de convivência, habitabilidade e ambientação no campus	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	EACH / PUSP-CL	20180298	Avaliação, projeto e reforma das redes de abastecimento e de efluentes do Conjunto Didático, Conjunto laboratorial, do edifício I1 e do ramo principal até a ETE.	Urgência	500.000,00			Relatório encaminhado pela engenharia em 01/12/2020 pede: "limpeza do sistema de esgoto sanitário através de hidrojateamento, em seguida o reparo das caixas que estão rompidas, ...sugiro a avaliação de um engenheiro de estrutura, pois a fenda aberta no pescoço da caixa tem dimensões considerável e pode estar retendo gás metano oriundo do esgoto. Também recomento o levantamento topográfico cadastral da área com registro fotográfico para melhor esclarecer o problema causado, pois o traçado da rede existente não obedece ao projeto original dos prédios." A DVENG recomendou a limpeza da rede, mas não sabe se a raiz do problema foi resolvida e tampouco se a limpeza foi realizada. É necessário contatar unidade para continuidade.	Necessidade reforçada pela diretora em visita à EACH em 6/4/2018. Em reunião com o Prefeito da PUSP-CL sobre este assunto em 20/07/2018, foi comentado que ao investigar pontos específicos da rede descobriram-se problemas de má execução. Foi também mencionada a necessidade de desativação da estação elevatória dentro do campus e construção de nova fora. Processo 07.1.1183.82.4 sobre este assunto foi encaminhado à PUSP-CL em 30/08/2018. Atualmente (maio 2019) a PUSP-CL está providenciando limpeza da rede. Engenharia da SEF fará nova vistoria após o retorno via Acrópole.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ECA	20120091.7	Reforma para combate a incêndios nos blocos A, B, C, D e reforma para combate a incêndio e acessibilidade no edifícios CAC e CAP	Notificação MP	4.180.000,00			Anteprojeto para acessibilidade dos Edifícios do CAC, e CAP (incluído CMU) e áreas externas em aprovação pela unidade que solicitou em fevereiro 2021 modificações. Após aprovação estão em elaboração as diretrizes para contratação do projeto executivo	Contrato projeto executivo rescindido. Recursos pagos até rescisão R\$ 62.563,23. Aprovação para obras em reunião do Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso). Considerando uma área de 20900,00 x R\$ 200,00 (sem Centro Acadêmico, CMU e blocos com intervenções de acessibilidade já concluídas objetos de outro projeto). Considerando 316.000 para obras de acessibilidade do CAC a serem concluídas até 2020 (para adequação ao plano de acessibilidade), devido a existência de cadeirante no edifício do CAC/EAD foi solicitada priorização para intervenção de acessibilidade neste prédio. Prazo MP acessibilidade 2020	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	ECA	Anterior Acrópole	Projeto e Obra Ampliação do Saguão do Prédio Principal e (reforma da Biblioteca).		-		293.994,17		Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Em entrega provisória a empresa multada por atraso na execução de serviços	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	ECA/PRP	Anterior Acrópole	Transferência PROLAM das Colméias para prédio principal da ECA	Estratégico	-				Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica a cargo da ECA concluídas	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	ECA	Anterior Acrópole	Análise telhado do CAP		-				Urgência definida pela Unidade. Com DVER-SP (16.5.21.27.4) desde 01/02/2017. Feita avaliação e solicitado à Unidade limpeza do telhado.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	ECA	20170324	Reformulação da Área de Vivência (Prainha) e do Edifício CriatECA (antigo Sintusp)	Notificação MP	4.500.000,00		255.775,01	Valor do contrato do projeto R\$ 225.773,15. Início do contrato 25/11/2019. Término previsto para 18/04/2021. Projeto Básico entregue, ajustes e correções serão efetuadas no projeto executivo. Em contratação Licenciamento Ambiental de Manejo Arbóreo para a Área de Intervenção da CriatECA por R\$ 8.700,00 com prazo de aprovação legal 180 dias	Houve reunião no dia 11/01/17 para definição de programa de necessidades da reforma do Edifício Multifuncional CRIARTECA (antigo SINTUSP). Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. Nova alternativa apresentada em julho solicitadas modificações, nova apresentação 05/09/2017 aprovado oficialmente pela unidade. Custo médio de projeto em função das propostas recebidas R\$ 260.000,00 (inclui áreas externas). abertura envelope 1 dia 30/04/2019. Abertura envelope 3 em 13/08/2019. Contrato encaminhado em 12/11/2019. Prazo MP acessibilidade 2021	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	ECA	20180347	Reforma para correção do afundamento do piso da Biblioteca	Urgência	-		182.621,95	Falta atualizar Acrópole com termo de recebimento definitivo	Urgência definida pela Unidade em 28/04/2017. Feita avaliação inicial e contratada empresa para diagnóstico (2017.1.442.82.6). Em elaboração elementos técnicos para licitação da obra prevista durante o mês de maio 2019. Previsão Término do contrato 22/03/2020	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	ECA	20190065.3	Execução dos Serviços de Drenagem do Pátio do Departamento de Música da ECA	Urgência			92.583,09	Em recebimento provisório	há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção priorizada pela Unidade em abril de 2019)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2019	ECA	20190150	Ampliação e reforma do Teatro Laboratório (acessibilidade, prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	7.500.000,00			Em contratação. Empresa vencedora: Diretoria da Arquitetura & Urbanismo. Valor da proposta vencedora: R\$ 355.905.84. prazo elaboração projeto executivo: 32 semanas a partir da ordem de início	Passou para o grupo 1 em função da reunião com o MPT em junho 2018. Devido a dificuldades técnicas para a execução em etapas, complexidade da solução técnica estrutural adotada no projeto e alto custo de execução, não foi aprovado repasse de recursos (quase R\$ 12.000.000,00) para esta finalidade obrigando a elaboração de novo projeto em abril de 2019. Foi priorizado para ser executado até 2021 em decorrência de exigência do MP para viabilizar o AVCB do prédio e adequá-lo à legislação trabalhista. A nova proposta foi apresentada à direção da unidade e pré-aprovada. Anteprojeto aprovado pelos departamentos envolvidos encaminhado elementos técnicos para contratação do projeto em 08/11/2019. Prazo MP 2o. semestre 2021 (para Apresentação do AVCB)	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17) 1a. Prioridade SEF



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	ECA	20160266	Reforma e Ampliação do Edifício do CMU (Dep. de Música) inclui drenagem, acessibilidade e prevenção e combate a incêndio.	Notificação MP	2.300.000,00			Obras de drenagem (urgência) já executadas. Projeto de acessibilidade da edificação incluído no item do Acrópole 20120091	Elaborado e aprovado estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Acrescido itens de acessibilidade. Devido às chuvas do início do ano, há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas (intervenção priorizada pela Unidade em abril de 2019). Há projeto de Corpo de Bombeiros aprovado em conjunto com projeto NPC de ampliação e reforma do Teatro Laboratório. MP prevê término de todas as intervenções até 2021	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17) 1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	ECA	20180022 20190167 20200138	Reforma do Espaço das Artes	Estratégico	450.000,00			Unidade programou Reforma de Adequação parcial do Espaço das Artes para Acolhimento das Atividades da Orquestra de Câmara e do Coral e de edificação anexa para Projeto de reforma e adequação de sala para acomodar professores visitantes - GuestHouse, para tanto encaminhou projetos para aprovação que estão em verificação	Condição para a cessão do prédio do antigo Mac para a ECA era a ocupação inicial sem obras de adequação e a manutenção por conta da ECA. Uma pequena reforma (a ser projetada de acordo com Programa de necessidades de 06/2016 revisado em 02/2017) ao custo de R\$ 450.000,00 foi aprovada em reunião do Conselho anterior a 12/04/2016. Em reunião de março de 2018 com a unidade houve apresentação de novo programa e de estudo preliminar elaborado por arquiteto contratado pela Unidade para transferência das atividades realizadas no edifício do CAP que implicam em reforma geral na edificação (estimado em R\$ 6.310.850,00 pela SVPLF) e que obrigará a reformar também o edifício do CAP (Para a EAD e CMU) para adequação de novas necessidades (sem previsão de custos). A Unidade informou em 20/09/2018 que irá em busca de recursos externos e acrescentou a demolição de três anexos e a construção de novo prédio no mesmo local com valores não estimados ainda. Em nova reunião com direção fomos informados de que a intervenção voltará a ser de simples adequação pois não há possibilidade de obter o valor estimado para a reforma apresentada no estudo contratado pela ECA. Prazo MP acessibilidade 2022	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	ECA	20190065.1	Reforma do Auditório CMU	Urgência	400.000,00			Projeto antecipado do Item 20160266	Projeto antecipado do Item 20160266. Devido às chuvas do início do ano, há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em custos	
SP	2018	EE	20180040	Reforma do espaço Estudantil	Notificação MP	-	Unidade	301.085,86		Projeto executivo contratado pela unidade revisado pela equipe interna. Desmembrado do item "Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade" Recursos previstos inicialmente R\$ 231.181,00 (Parte do Projeto executivo completo de incêndio e acessibilidade). Em agosto de 2018 valor total = R\$ 434.513,85 repassados pela EE. Ordem de Início 15/04/2019. Término previsto 08/2019. Em recebimento provisório (07/11/2019)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	EE	20180301.4	Reforma do sistema de instalações elétricas do Edifício Principal	Urgência	-		366.810,89	Contrato 40/2020. Ordem de Início 17/02/2021. Previsão de Término 16/07/2021	Projeto executivo necessário para permitir obras de adequação contra incêndios e acessibilidade. Processo de contratação do projeto 19.1.110.82.5 empresa contratada por R\$ 26.500 CONTRATO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA. Encaminhado para custos 17/07/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	EE	20190265	Substituição de elevadores no Prédio Principal	Notificação MP	200.000,00			Arquitetura: Desenhos Concluídos e encaminhados à SVPENG. Falta Memorial Descritivo de Arquitetura (verificar se é necessário). Estrutura: Faltam algumas complementações no desenhos como colocar a área de demolição de laje e o número de repetições da viga, bem como o memorial descritivo. Elétrica: Falta verificar se há necessidade de alguma adequação das instalações existentes. Mecânica: Em preparação memoriais de especificações para aquisição e manutenção. Custos: Quando concluídos os projetos e memoriais os mesmos serão encaminhados para custos.	Desde 24/10/2019 com SPENG. Reforma para a substituição de elevadores e instalação de equipamentos que alcancem o 4º. Pavimento do Prédio Principal da EE. Intervenção relacionada com o Acrópole 20180300. Desdobramento do item de acessibilidade. Prazo MP 2021.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	
SP	2015	EEFE	Anterior Acrópole	Comprometimento estrutural nos Blocos B e C em área de 600 m² (Centro de vivência estudantil, grêmio de servidores, setor de manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e sala de educadores)	Urgência	-		322.739,24		Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	EEFE	20170332.5	Reforma da cobertura dos Blocos B e C (Complexo Esportivo)	Urgência	-	-	2.309.161,01	Ordem de início 01/12/2020 e término previsto para 29/05/21	Edifício não foi tombado pelo CONPRESP. Se houvesse modificação do desenho da cobertura, haveria necessidade de autorização autor/descendente. Foi contratado laudo estrutural com a Empresa ENGTEI, concluído na 2a. quinzena de dezembro 2017. Foi definido a partir do laudo e com a engenharia que será feita a troca total das telhas autoportantes de modo a não alterar conceitualmente o projeto original. Concluído em 11/03/2019. Encaminhado para licitação em 22/03/2019 e para PG em 26/03/2019 Retornou para atualização de custos em julho.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	EEFE	20200051	Reforma do Biotério	Urgência	-	-	Unidade	O material apresentado novamente não está adequado para aprovação e construção do projeto, sugerimos à unidade contratar outro projeto executivo através da SEF. Não veio ainda pedido formal da Diretoria da Unidade. Aguardar para aprovação pelo Conselho.	O projeto de reforma do Biotério da EEFE encaminhado pela Unidade foi objeto de 03 verificações elaboradas pela SEF, 01 estudo de laiaute elaborado em conjunto com o Técnico Ney da EEFE e respectivo relatório da proposta, além de 02 vistorias no local desta SEF e em conjunto com a EEFE e a Empresa contratada. Os recursos estimados naquele projeto serão oriundos da Reitoria.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2015	EP	20120006	Recuperação estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D) do Depto Eng*. Elétrica	Urgência	2.500.000,00	-	-	-	Projeto - Concluído (R\$ 47.000,00). Terá nova vistoria para detectar urgência. Verificado os riscos e avaliado que pode ser adiada a recuperação dos blocos exceto o Bloco B que seguirá para para atualização do orçamento. Projeto de recuperação estrutural concluído em 2013 a retomar e incluir Acrópole. 20190252. Estudo para recuperação ou substituição dos brises que compõe o bloco C do prédio de eng* Elétrica em outro Acrópole (20190252) e acompanhamento estrutural do Bloco D (20190297)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2018	EP	20180041	Reforma das coberturas dos edifícios da Eng. Metalúrgica e Materiais, Eng. Minas e Petróleo	Urgência	5.200.000,00	-	-	-	Vistoria realizada em ago 2017. Custo estimado da reforma: R\$ 188.000,00 + 1.555.000,00 (proj. + obra metalurgia); R\$ 240.000,00 + 2.000.000,00 (proj.eto e obra Minas e Petróleo). Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17. Urgência reforçada pela Profa. Liedi dia 23/3.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	EP	20190268	Reforma para acessibilidade Bienio - Blocos A, F, G e C e Auditórios	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	-	Incluído no plano de Obras de acordo com plano de acessibilidade acordado com Prazo MP concluído em 2020 . Novo Prazo MP 2021	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	EP	-	Reformas nos sanitários dos prédios da EP (parcial)	-	-	-	558.172,60	-	Concluída reforma sanitários executadas com R\$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 17/03/2016 (eng* Elétrica-Bloco C pav. Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da eng* Mecânica - Bloco A- ala Direita e Esquerda; prédio da eng* Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, Recepção; prédio da eng* Civil Sanitário PHA (Monumental). Demais serão reformados quando houver recursos da unidade (estimados R\$ 700.000,00).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EP	20150098	Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e redes externas eng. de produção Blocos D2 e D3	Urgência	-	-	512.581,23	-	Projeto contratado externamente finalizado em 01/08/2016. Assinatura contrato da obra em 10/04/2017. Ordem de início em 05/06/2017. Término 28/02/2018	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	EP	20180076.1	Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza.	Urgência	-	-	332.800,00	-	Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. Em maio de 2019 foi pedida à PG a contratação emergencial da execução de sistema de proteção dos 35 elementos de cobertura em casca por telas eletrosoldadas (Projeto Prof. Maffei), com o valor de R\$ 332.800,00, e execução no prazo de 60 dias.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	EP	20120007	Construção do Laboratório de Ensaios Biomédicos - LEB	Estratégico	-	Unidade	-	Como não há informações da Unidade sobre este assunto desde 2016, verificar em consulta à Direção da POLI se este item pode ser cancelado	Licitação suspensa, aguardando aprovação do Convênio e repasse de recursos orçados em 2012 de R\$ 5999025,08 a serem repassados por Ministério da Ciência e Tecnologia (?)	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	
SP	2017	EP	20180076	Recuperação estrutural dos elementos críticos do edifício Paula Souza	Urgência	7.000.000,00	-	98.400,00	Após finalização do laudo será realizada reunião com a Direção da EP para a tomada de decisão conjunta da orientação a ser dada ao projeto: recuperação estrutural ou substituição da cobertura?	(processo 12.1.596.82.9) a orientação para preparar licitação baseada em relatório encaminhado pela Poli foi suspensa pois, há outro laudo da Poli. Novo estudo foi feito, que coloca em dúvida toda a estrutura da cobertura e, portanto, a possibilidade da sua recuperação. Projeto de restauro e reforço sendo conduzido pela SEF. Em execução primeira etapa: Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. Valor do diagnóstico estrutural: R\$ 98.400,00. Diagnóstico apontou a impossibilidade de recuperação dos módulos de 225 m2 cada em parabolóide. Recursos necessários estimados passaram de R\$ 5 para R\$ 7 milhões	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	EP	20180076	Reforma para acessibilidade no edifício da Engenharia Civil - Edifício Paula Souza	Notificação MP	1.000.000,00	-	-	Em levantamento	Consultada Unidade sobre alteração de prioridade em reunião 09/11/2018 para adequação ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP em novembro 2018, prioridade acrescida além das já elencadas em 2015-2017 Com necessidade de acréscimo de R\$ 885.500,00 para 2020. Prazo MP 2019 . Novo prazo MP acessibilidade 2021	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018.	EP	20180349	Reforma para acessibilidade nos edifícios de Minas e Petróleo e Metalurgia e Materiais	Notificação MP	710.000,00			Retornou da POLI em 05/02/2021 para que a SEF dê continuidade do assunto	Para atendimento legislação do plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Nova prioridade definida pela Unidade além das já elencadas para 2015/2017. Com necessidade de alteração de valores originais previstos de R\$ 710.000,00 para R\$ 1000.000 com cronograma de gasto em 2019. Encaminhado para unidade para prosseguimento em 19/07/2019. Prof. Eduardo Ioshimoto foi contatado em 17/09/2019 para informar andamento, em 03/10/2019 foi encaminhada para contratação de orçamento para que a POLI possa licitar as adequações no início do ano 2020. Prazo MP Acessibilidade 2021	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	EP	20190252	Reforma para Substituição de Elementos Vazados no Bloco C da Poli Elétrica	Urgência	800.000,00			Falta verificação dos desenhos pela estrutura para poder encaminhar para custos	Item desmembrada solicitação anterior (Acrópole 20120006)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto	
SP	2019	EP	20190297	Reforma da estrutura no prédio da engª Elétrica - bloco "D"	Urgência				Foi solicitado pelo Superintendente em março de 2020 acompanhamento por um período para confirmar antes de encaminhar para a Unidade parecer estrutural conclusivo. Por ora sem previsão de recurso financeiro	Item vinculado ao Acrópole 20120006. Unidade relata em novembro de 2019 problemas de movimentação estrutural, após retirada de elementos estruturais da fachada. Após vistoria da engenharia em março 2020, foi informado não haver problemas estruturais. Como em 2013 foi feito um projeto de recuperação estrutural para o edifício (coordenado por outro eng. estrutural) e não executado, foi solicitado pelo Superintendente acompanhamento por um período para confirmar antes de encaminhar para a Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto	
SP	2018	EP / Química	20180033.1	Construção de nova passarela da para a Poli-Química - Adequação de acessos para desvio de fluxo de usuários durante obra de demolição	Urgência	-		133.574,03		Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Devido urgência obra pela Ata de registro de preços	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	20180033.2	Construção de nova passarela para a Poli-Química. Intervenção: -Reforma para instalação de gradis e adequações	Urgência			194.758,83		Ordem de início 15/04/2019 e término previsto para 08/2019. Recebimento definitivo 15/06/2020	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	20180033.3	Construção de nova passarela para a Poli-Química.-Etapa: demolição da marquise da Poli-Química	Urgência			140.632,04	Obra concluída em junho 2020, porém falta atualização no Acrópole	Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Encaminhada licitação para demolição em 12/12/2018 e para PG em 21/12/2018. Devolvido pela PG em julho 2019. Abertura envelopes 21/08/2019. Ordem de início 11/11/2019. Término previsto 08/02/2020	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Química	20180033.5	Construção de nova passarela para a Poli-Química. Etapa Construção da nova calçada para os acessos principais aos Blocos da Poli Química e passarela coberta	Urgência	2.000.000,00			A contratar projeto executivo. Estudar acrescimento do projeto da passarela elevada.	Após demolição da passarela atual	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	EP / Santos	20150128.xx	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Intervenção: Restauro interno e paisagismo	Notificação MP	1.000.000,00			Em aprovação no CONDEPASA - não poderá ser iniciado em 2021	Conforme informado ao MP (prazos estimados): Licitação, contratação e elaboração de projetos executivos-2o. Semestre de 2021; Licitação de Obra-1o. Semestre de 2022 e realização das obras 2o. Semestre de 2022	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	anterior ao Acrópole	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos - Intervenção - Reforma Emergencial e de Conservação da Cobertura e Fachadas do Edifício Cesário Bastos	Notificação MP	-		1.676.308,46		Prédio tombado com ação do MP devido às condições precárias obrigando o restauro. Repasse de R\$ 49.036,31 para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R\$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16. Serviços de reparos contratados pela SEF R\$ 44.560,00. Em obras a reforma para conservação da cobertura e fachadas, contrato assinado em 23/10/2017 (R\$ 1.135.073,07). Ordem de início 4/12/2017. Previsão de Término junho/2019. Exclusão de serviços da cobertura e aditivo em função dos equipamentos de ar condicionado e de restauro dos ornatos. O restauro de caixilhos da fachada não pode ser aditado e será objeto de outra licitação.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	20150128.17	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos -Intervenção: Restauro das Esquadrias de Madeira e Gradis de Ferro do Edifício Cesário Bastos	Notificação MP	-		679.888,65	Início da obra: 20/08/2020. Término previsto 15/06/2021	Título encaminhado ao Ministério Público: Restauro de caixilhos externos. Conforme encaminhado ao MP em outubro de 2018 o restauro das esquadrias externas deverá estar concluído até final de 2020. Encaminhado para contratação direta do diagnóstico das esquadrias externas em 25/10/2018. Diagnóstico e projeto Encaminhado para confirmação de custos em 19/06/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	EP / Santos	20150128.7	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Intervenção Reformas para Acessibilidade e Prevenção e Combate a incêndios e elétrica do edifício Cesário Bastos	Notificação MP	2.500.000,00			Finalizando projeto de hidráulica. Faltam correções no projeto de arquitetura e custos (já em elaboração)	<u>Título Ministério Público: Prevenção e Combate a incêndios.</u> A verificar se aprovação no corpo de bombeiros continua válida uma vez que houve alteração de uso em relação ao projeto aprovado (repasse pelo FDE). Verificar aprovação existente e que medidas devem ser tomadas para as eventuais consequências da situação atual. Foi aprovado PT no Corpo de Bombeiros para Secretaria de Educação e é Escola <u>Título Ministério Público: Acessibilidade</u> (sanitários e elevador). Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento). A quantidade de sanitários prevista no projeto, sob a ótica da legislação atual, continua atendendo. Com pequena alteração, o elevador proposto no projeto atenderá acessibilidade do 3o. pavimento. Em reunião com EP em 08/06/2018 foi aprovada proposta de aproveitamento daquele projeto. Foi contratada a sondagem, pois não há projeto de fundações do FDE (em elaboração dos elementos para contratação deste projeto). Prazo MP término de obras 1o. semestre 2020	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	20150128.8 20150128.25	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Etapa Reforma Áreas Externas e construção de novo acesso e de portaria	Notificação MP	800.000,00			Aguardando aprovação no CONDEPASA - Reprogramado para 2022	Título Ministério público: Áreas Externas novo acesso e portaria. Estudo preliminar encaminhado para aprovação do CONDEPHAAT em dez 2018. A demolição do galpão não foi totalmente aprovada pelo CONDEPHASA Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2015	EP / Santos	20150128.xx	Reforma, restauro e ampliações da Poli-Santos Reformas para instalação de Sistema de ar condicionado e reforma da cobertura do edifício Cesário Bastos	Notificação MP	1.800.000,00			No que se refere ao sistema de ar condicionado ainda não houve aprovação do CONDEPASA	Anteroprojeto do sist. de ar condicionado (custo aproximado R\$ 1.000.000,00 em aprovação no Condepasa com objeções a atender) foi aprovado no Condepasaat. Analisado projeto FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento não é adequado a situação atual). As intervenções previstas neste item serão encaminhadas na medida da aprovação e elaboração dos projetos executivos de forma independente ou agrupadas. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	FAU	20180036	Estudo de viabilidade do local para abrigar parte da reserva técnica da Biblioteca da FAU		-			Projeto paralisado em função de outras prioridades	Solicitação inicial da unidade ocupar espaço do IEB nas Colméias não é adequada, pela distância e porque há outros usos previstos para o local conforme projeto da Reitoria	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2015	FAU	20170331.2 20170331.3 20170331.4 20170331.6	Reforma das instalações elétricas da FAU Maranhão	Urgência	245.440,73		364.558,40	Em recebimento provisório desde 19/05/2020 A verificar necessidade de recursos adicionais de R\$ 245 mil	Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma das inst. elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017. Ordem de início da obra 05/06/2017. Término previsto: 01/12/17. Obra paralisada. Contrato rescindido. Contratados dois serviços (as built de elétrica R\$ 4.500,00 e alteração de entrada de energia na Eletropaulo R\$ 8.200,00). Encaminhado para licitação em 19/02/2019 com valor superior ao inicialmente previsto de R\$ 200.000,00. Em avaliação envelope 2 desde 06/06/2019. Encaminhado para contratação da entrada de energia em 29/09/2019 (R\$ 15.340,50). Situação da contratação: Em Homologação em 31/07/2019. Contrato assinado 28/08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	20180327	Avaliação da estrutura e Reforma da rampa de acesso ao Edifício Anexo	Urgência	300.000,00			Precisa ser encaminhado para custos	proc. 2015.1.1376.16.7. Tenda será solucionado pela Unidade. Projeto de recuperação estrutural concluído. Falta planilha orçamentária e fechamento documentos de licitação.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FAU	20180042	Reforma da cobertura do prédio anexo	Urgência	1.775.000,00			Projeto paralisado em função de outras prioridades a retomar neste ano de 2021. Verificar se há necessidade de aprovação nos órgãos de tombamento.	A cargo da SVOR consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos telhados. Unidade aprovou estudo de alternativa para troca da telha trapezoidal com acréscimo de inclinação e aumento de platibandas.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FAU	20170331.1	Reforma da cobertura da FAU Maranhão	Urgência	600.000,00			Finalizando desenhos para encaminhamento à Unidade para a aprovação nos órgãos de tombamento	Após monitoramento dos problemas até 30/10/2016 detectou-se necessidade de substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, calibros, ripas e reservatórios. Aprovação junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT, a cargo da FAU. Após aprovação nos órgãos de tombamento serão elaborados os projetos executivos correspondentes (arquitetura, hidráulica, estrutura, elétrica SPDA). CONDEPHAAT aprovou a solução estrutural para a fixação da linha de vida, porém não foi aprovada pelo CONPRESP, que solicita uma estrutura metálica interna à platibanda para esta finalidade. A avaliação estrutural não esta de acordo e será feito projeto sem considerar a linha de vida fixada na cobertura, devendo ainda ser apresentada esta solução aos órgãos de tombamento (em estudo opção de fixação na estrutura de madeira do telhado)	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FCF	anterior ao Acrópole	Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 por passarela (alternativa 1 com redução de escopo).	Urgência	-		1.184.101,66		1a. Etapa: Demolição da Marquise, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Etapas subsequentes são 2a. Prioridade (Acrópole 20190098). Contrato rescindido, obras de finalização contratadas e a iniciar (18.1.81.82.4) 1a. etapa concluída,	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	FCF	20200082	Contenção do Talude entre os Blocos 13A e 13B da FCF.	Urgência			5.930,00	Acrópole concluído em 08/10/2020	Problema surgiu em meados de 2019. O talude que estava apresentando erosão e desabamento. Após visita de SEF e PUSP-C foi orientado para elaborar projeto executivo para correção do problema, que está contemplado no projeto da passarela elevada. Assim, para possibilitar execução de obra emergencial para recuperação da área a DVENG contratou serviços específicos	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2017	FCF	20210006 20180122 20180015	Reforma para conclusão do Edifício de Pesquisas da FCF (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento)	Estratégico		Unidade	32.500,00	Em 05/02/2021 a unidade solicita fiscalização de etapa de obra por ela contratada. Em contratação pela SEF, assessoria para fiscalização da obra	A FCF tem R\$ 720.000,00 da Fapesp e necessita R\$ 135.000,00 para licitação da 2a. Etapa. Encaminhadas pendências do material necessário à licitação para a unidade. A unidade providenciou a licitação e solicitou fiscalização SEF. A Unidade solicitou em e-mail de 22/02/2019 correção nos recursos necessários para a conclusão da obra (recursos indicados de R\$ 3.000.000,00 foram estimados pela Unidade). Pediu alteração de prioridade em reunião no dia 10/04/2019 para a construção da passarela elevada. Em junho de 2019 a FCF apresentou projetos corrigidos para avaliação, arquitetura aprovado, resta engenharia. Aprovação do projeto completo pela engenharia em 30/01/2020	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	FCF	20190098	Conclusão da passarela elevada	Notificação MP	1.775.000,00			Encaminhado para SVPENG em setembro 2020 para verificação de projeto encaminhado pela unidade (estrutura, elétrica, hidráulica e custos) para preparação dos elementos para licitação. Verificações foram pausadas pela engenharia. Solicitada retomada em 15/04/2021	Unidade solicita execução da 2a. etapa (recursos indicados foram estimados pela Unidade). Projeto concluído em 2012 a retomar, pois a passarela, além de ser rota de fuga, resolverá em conjunto com o elevador já existente e outro a construir o problema de acessibilidade de todos os blocos.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2020	FCF	20200006 20180123	Reforma das coberturas dos Blocos 13 A e 13 B	Urgência	1.000.000,00			Houve reunião com Prof. Aquiles (PUERHE), Direção da Unidade e SEF em maio 2021 e serão instalados módulos de placas fotovoltaicas na cobertura do Bloco 13 A (priorizado pela Unidade), o projeto do Bloco A já está considerando este fator.	Solicitada prioridade pela Unidade, em função dos graves prejuízos provocados pelas chuvas nos laboratórios e equipamentos destes blocos, na reunião virtual de 05/11/2020 e confirmada em e-mail de 21/01/2021	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2018	FCF / IQ	20180134	Reforma das edificações da Biblioteca do IQ / FCF para prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, instalações e pintura externa dos prédios	Notificação MP	1.077.000,00				Há projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Há notificação do MPT para o IQ que não inclui o prédio da Biblioteca. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo e ano de resolução (para acompanhar plano de ação da acessibilidade). Previsão de recursos neste item de R\$ 350.000 deve ser alterada para R\$ 1.077.000. Incluído pintura externa e avaliação das instalações dos prédios por solicitação da FCF no Acrópole (20190146 e 20190182). Prioridade Acrescida após Plano Acessibilidade Cuaso prevê término das intervenções em 2020. Prazo MP 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2014	FD	Anterior Acrópole	Modernização dos Elevadores – Prédio das Arcadas, Prédio de Apoio	Urgência	-		1.944.920,00			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FD	Anterior Acrópole	Recuperação das passarelas de interligação 10º e 14º pavto.	Urgência	-		78.657,48		Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser mantidas. Há necessidade de troca de piso. Obra contratada pela FUSP	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FD	Anterior Acrópole	Reforma das fachadas e Cobertura do Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica).	Urgência	-		202.118,00		Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com documentação completa. Nova licitação com abertura envelopes em 12/12 foi vazia. 3a. licitação com abertura de envelopes 01 e 02 em 13/04/2017 foi revogada em 10/05/2017 (problemas nos atestados). Contrato assinado em 29/09/2017 e ordem de início em 04/12/2017. Em recebimento provisório.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	Anterior Acrópole	Instalação de telhado verde na laje de cobertura do prédio Anexo		-	Unidade		Este assunto teve continuidade pela Unidade, o projeto de prevenção e combate a incêndios e acessibilidade deverá considerar a ocupação da cobertura	Encaminhado para Aprovação em órgãos de Tombamento. Observar que haverá necessidade de revisão de PT de corpo de Bombeiros em função desta nova situação. Assunto terá prosseguimento pela Unidade	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	20180454	Avaliação do projeto para reforma do Centro Acadêmico XI de Agosto no Edifício Principal	Urgência	150.000,00	Unidade		Obra concluída pela Unidade	Prof. Floriano introduziu tal prioridade (9/5; visita à unidade 30/5); diz que deve conseguir mobilizar recursos para tanto. Elementos encaminhados pela Unidade não foram aprovados na verificação da SEF e estão com a Unidade desde janeiro de 2019. SEF está fazendo novo estudo de arquitetura atendendo legislação Vigilância sanitária. Classificação foi alterada devido ao incêndio no local. Sugestão: passar para Grupo 1	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	FD	20180113	Reformas da cobertura, do Salão Nobre (ar condicionado e acessibilidade) e do pátio interno (captação de águas pluviais) do Ed. Principal	Notificação MP		Unidade	2.904.695,10	Encaminhado para ORÇAMENTO em 08/09/2020. Custo estimado R\$ 2.600.000,00 Encaminhado para licitação de obra em 09/04/2021	Projeto iniciado em 2008/2009 retomado. No que se refere a reforma do pátio interno, houve duas licitações fracassadas em 2012 e 2013. O projeto da reforma da cobertura, deve incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado e deve ser aprovado nos órgãos de tombamento junto com o do sistema de ar condicionado do salão nobre (encaminhado em abril de 2019 ao CONPRESP e CONDEPHAAT). Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	FD	20200026	Demolição do Edifício Claudio Lembo	Urgência	-		1.030.000,00	A SEF está elaborando um termo de referência para a FD contratar uma empresa de gerenciamento. A aprovação nos órgãos da Prefeitura está a cargo da FD	Necessária devido a problemas estruturais graves e para construção da Nova Biblioteca	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	
SP	2018	FD	20180040	Reforma no Edifício Anexo (para acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, salas dos departamentos e transferência restaurante)	Notificação MP	1.000.000,00	Unidade		Há necessidade de encaminhamento de Programa de necessidades. Início programado após finalização dos projetos no Ed. Principal (PRAZO ESTIMADO PARA INÍCIO: Arquitetura - início em abril/2021). Em Reunião com unidade no dia 03/02/2021 fomos informados que a empresa INTERARQ foi contratada para elaboração do projeto do restaurante. O estudo preliminar de arquitetura para reforma do espaço para restaurante foi apresentado e não aprovado pois há necessidade de equacionar o térreo como um todo para resolução de acessibilidade e saídas de emergência. Reapresentado estudo com grande intervenção estrutural, tampouco foi aprovado. A SEF elaborou estudo e encaminhou para contratada desenvolver.	A Faculdade de Direito contratou o projeto técnico, porém ainda não foi obtida a aprovação no Corpo de Bombeiros. Quando da aprovação do Corpo de Bombeiros, se houver ressalvas que exijam obras, deverá ser encaminhado à SEF para verificação, anteriormente ao pedido de vistoria. O Projeto Técnico do Corpo de bombeiro deverá ser conciliado com o projeto de acessibilidade e o projeto encaminhado pela unidade (Acrópole 2018 0175) para a reforma do Auditório XI de agosto neste edifício. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	FD	20180175	Recuperação estrutural e Reforma das fachadas do edifício Anexo. 1a. Etapa Recuperação Estrutural da Viga em Arco do Edifício Anexo	Urgência	350.000,00			Aumento do escopo para a 1a. fase (SPDA e reforma das fachadas devido à despreendimento de argamassas destas superfícies). SPDA não iniciado e especificação fachadas em finalização.	Em contratação projeto de recuperação estrutural (R\$ 13.500). Contratação do projeto feita no final de maio e concluído. Falta planilha de custos e montagem dos elementos de licitação. A recuperação das fachadas será definida em função da gravidade dos despreendimentos de argamassa. Será realizada nova vistoria para averiguar situação atual das patologias, pois falta informação sobre os revestimentos das Fachadas e SPDA para encaminhamento ao setor de custos	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	FD	20180352	Reforma para adequação da acessibilidade-e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Principal	Notificação MP	1.650.000,00		128.748,47	Novo layout dos sanitários com adequação a NBR9050/2020 foi encaminhado para DVENG em 21/01/2021. Foi realizada uma reunião com elétrica e hidráulica para compatibilizar com o escopo do projeto de incêndio e a interface com o projeto de elétrica (20180440). Arquitetura, concluído em março/2021. Engenharia (sistemas de hidrantes, alarme e demais inst. para prevenção e combate a incêndios em contratação. Licitação incluirá reforma para acessibilidade e de elétrica em geral ficando as adequações de instalações para quando os projetos ficarem prontos.	Há projeto executivo do Prédio Principal (Histórico) para as intervenções de acessibilidade, também aprovadas nos órgãos de tombamento. Falta terminar detalhamento e atualização de planilha (~1.650.000,00) Unidade disporá de R\$ 250.000,00. Há projeto técnico aprovado no corpo de Bombeiros encaminhado pela Unidade a verificar quais as adequações exigirão projetos executivos. Há projeto para a reforma do Centro Acadêmico encaminhado pela Unidade (Acrópole 20180454) que deverá ser conciliado e compatibilizado com projeto existente de acessibilidade e o de prevenção e combate a incêndios. Há problemas de atendimento à acessibilidade nas obras contratadas pela Unidade. Em reunião com a Unidade em 03.02.2021 foi sugerida reunião entre SEF e construtora Bolanho contratada pela unidade para incluir em seu contrato as adequações necessárias e com isso diminuir o escopo da licitação da SEF, finalizar o projeto e encaminhar para orçamento. Caso a empresa contratada pela unidade possa realizar os serviços de adequação a SVPARQ poderá agendar reunião com a empresa para explicar as intervenções e durante a obra fiscalizar a execução destes serviços, caso contrário sugerimos à unidade suprimir parcialmente os serviços de reforma dos pisos e das pinturas nas paredes onde houver interferências.Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FD	20180482	Construção da Nova Biblioteca	Estratégico	-	Unidade		Em processo de contratação de gerenciadora pela FD, porém o assunto continuará sob acompanhamento da SVPARQ/SVPENG no que se refere aos projetos	Segundo a Unidade, há possibilidade de demolição do edifício Cláudio Lembo e a novo edifício para a Biblioteca Jurídica ocuparia este espaço. Encaminhado via Acrópole estudo preliminar da nova edificação elaborado pelo arq. Paulo Bruna em dez de 2018. Foi verificado pela SVPARQ e há objeções encaminhadas à Unidade	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2019	FD	20180440	Reforma das instalações elétricas do Edifício Principal	Notificação MP	1.000.000,00			Projeto com pendências. Encaminhado pelo Eng. Paulo César em 13/01/2021. Foi constatado que o Projeto não está finalizado (falta iluminação de emergência e central de Alarme) Não há necessidade de aprovação nos órgão de preservação pois não há alterações aparentes. A licitação para reforma da elétrica será incluída na licitação para reforma de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios (ver Acrópole 20180352)	Incluído após relatório do Eng. eletricitista da SEF (ver Acrópole 20180440). Também será necessário em função da futura solicitação de AVCB. Projeto executivo contatado em 28/08/2019. Identificamos que o levantamento geral de instalações elétricas realizado possui inconsistências e também que não foi incluído no material de licitação do projeto elétrico em andamento. Isto foi reportado à chefia da DVENG, que informou que verificaria estas questões. Não foi possível juntar licitação de obra com a obra da reforma da cobertura. Prazo MP 2021.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em custos	Prioridade Unidade
SP	2021	FE	20210003 20190050 20180086	Reforma da Cobertura da Biblioteca da FE	Urgência	300.000,00			SVOR aconselha rever questões de projeto e especificações considerando espaço técnico para acondicionamento de equipamentos de ar condicionado com passarela de manutenção, espaçamento entre terças mais reduzido que exigências de fabricantes e adoção de telhas com espessura 0.8mm	Em reunião SEF de Problemas sucessivos desde a entrega do edifício há aproximadamente 10 anos atras, obrigam a fazer uma reforma geral, uma vez que consertos pontuais não ter sido suficientes para sanar o problema.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	FE	20150134	Reforma dos quadros e instalações elétricas do bloco A da FE	Urgência	-		145.362,83		Na PG desde 03/05/2018. Em 16/08/2018 Encaminhado à DVPENG/SVPENG para manifestação quanto ao Parecer PG.P-S 6/2018-ED (fls. 51/53). Após parecer da PG planilha orçamentária atualizada em 09/10/2018. abertura das propostas 29/11/2018. Em elaboração de contrato e assinatura desde 18/04/2019. Contrato assinado em 06/06/2019, início em 24/06/2019, previsão de término 08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	FE	20180105.2 20180105.7	Reforma estrutural do Bloco B (Inclui Labrimp)	Urgência	-		338.342,92	Obra interrompida por 6 meses, necessária execução de desvio de rede externa (R\$ 32.315,90). Retomada com prazo adicional de 90 dias.	Encaminhado para licitação de projeto em 19/04/2018 valor: R\$ 12.464,00. Em reunião com a unidade em 07/06/2018 foi informado que as atividades no labrimp estão interrompidas há um ano e que há possibilidade de empresa parceira fazer as reformas necessárias sem custos à Universidade. Custos concluído em março 2019 (estimados inicialmente em R\$ 80.000,00) porém há necessidade de correção detectada em junho de 2019. Encaminhado para licitação em 30/08/2019. Contratado por R\$ 338.342,92. Houve necessidade de execução de levantamento topográfico (R\$ 10.450,00) e de desvios nas redes de águas pluviais para a execução da reforma estrutural do bloco B da FEUSP, junto ao Labrimp (R\$ 32.315,90).	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FE	20180306.1	Reforma para acessibilidade e instalação de elevador para pessoas com necessidades especiais e da Lanchonete no Bloco B	Notificação MP	1.785.000,00			Projeto Básico entregue pela contratada em 16/12/2020, verificação arquitetura concluída, falta engenharias.	Prot. 10.5.292.48.5. Há necessidade de compatibilizar com projeto já existente de reforma do Bloco B. Haverá necessidade de prospecção estrutural. Recursos necessários serão provavelmente maiores do que os R\$ 150.000,00 previstos. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo (para acompanhar plano de ação da acessibilidade e projeto de reforma da lanchonete Acrópole 20180171). Previsão de recursos neste item de R\$ 150.000 deve ser alterada para R\$ 1785.000. Prazo MP término de obras 2021	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	FE/EA	20200110 20200147	Vistoria no conjunto de caixilhos instalados no Bloco C da Escola de Aplicação, bem como a sua recuperação/reestruturação	Urgência	800.000,00			Esquadrias têm problemas de aberturas e fechamento. Deve-se prever troca completa dos sistema das fachadas. Medidas paliativas não resolvem mais	Reformas de caixilhos e pisos decorrentes de Relatório para ação civil pública impetrada contra a USP pela Associação de Pais da FE/EA	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	FE/EA	Anterior Acrópole	Obra de recuperação estrutural da sala de música do bloco A da Escola de Aplicação	Urgência	-				Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FE/EA	Anterior Acrópole	Construção de alvenaria na sala de música da Escola de Aplicação	Urgência	-				Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. Foi incluída nova calçada externa. Obra concluída em 29/07/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FE/EA	Anterior Acrópole	Pintura externa do Bloco C da Escola de Aplicação		-		48.234,89			Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FE/EA	Anterior Acrópole	Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da Escola de Aplicação	Urgência	-					Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	FE/EA	Anterior Acrópole	Recuperação estrutural rampa de acesso ao Bloco B da escola de aplicação	Urgência	-				Não havia risco estrutural, reparo já efetuado	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FE/EA	20180045	Reforma dos blocos A, B e C da Escola de Aplicação para obtenção dos AVCBs	Notificação MP	50.000,00			Obras e instalações necessárias ao AVCB foram concluídas, faltam ARTs para solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiros	A unidade formulou solicitações separadas (prot. 17.5.126.48.4 e 09.5.340.48.8). Contrato assinado em 09/11/2018. Prazo de conclusão previsto para final de março de 2019. Projeto Técnico foi aprovado no corpo de bombeiros em abril de 2019 (20180045.1). Há necessidade de pequenas adequações de arquitetura a serem elaboradas internamente e contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA e dos projetos executivos para adequações nas instalações encaminhado para contratação em 19/06/2019. Devido à redução de escopo foi feita redução de estimativa de R\$ 2.500.000,00 para R\$ 865.000,00. Prazo MP término de obras 2o. semestre 2020	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	FE/EA	20180094	Drenagem do Parquinho da Escola de Aplicação	Urgência			32.998,54		Serviços concluídos em 07/11/2018		Concluído (Obra)	
SP	2020	FE/EA	20190019	Reforma para correção de patologias apresentadas nas paredes das salas 18C e 19C do Bloco C da Escola de Aplicação	Urgência				SERVIÇOS FINALIZADOS POR MEIO DA 20200110.2	Inserido no Plano após vistoria em 02/04/2020	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2020	FE/EA	20200110	Colaboração para resposata à PG quanto a Ação Civil Pública - Perícia - Escola de Aplicação.	Notificação MP	50.000,00			Pequenas obras / assunto em andamento		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	
SP	2018	FEA	x	Reforma dos prédios FEA 1, 2, 5 e 6 (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras)	Estratégico	1.000.000,00	Unidade		Em janeiro de 2021 Unidade solicitou retorno do processo 17.1.716.12.8, que foi encaminhado escaneado em 09/-/02/2021 para alteração de escopo da solicitação.Houve contato por e-mail solicitando relatório INPREDAIS (Diagnóstico). Encaminhados por e-mail. Encaminhar Acrópole com orientações para contratação do Projeto de aprovação contra-incêndios	Solicitação de elaboração de edital e contratação de projetos executivos para reformas. Mudado para 1a Prioridade em 30/5. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para a próxima gestão Prazo MP 2022 a 2024	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade Unidade
SP	2017	FEA	Anterior Acrópole	Reformas após Avaliação Estrutural do Bloco 1 Térreo	Urgência	-		28.850,06			Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	FEA	20180309	Avaliação da estrutura metálica e telhado do prédio da FEA 1		-				Serviço contratado pela unidade em garantia. Encaminhado pela fiscalização relatório de falhas. A Unidade deve contratar os reparos.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Laudo / Parecer)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FFLCH	20150120	Reforma no prédio das Letras (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)	Urgência	1.500.000,00				Proj. de Prev. e Combate a Incêndios do Prédio Letras e Anexo. Elem. técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do proj. exec. concluídos 07/06/16. Excluído pela Unidade e em maio e incluído novamente (prot.2017.5.469.8.0). Faz parte do 1o. Lote a contratar da CUASO	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FFLCH	20160255	Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes)	Urgência	100.000,00				Aguardando manifestação da unidade sobre necessidade ou não de atendimento desde 07/02/2020	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	
SP	2018	FFLCH	20180047	Reforma no prédio da História e Geografia (prevenção e combate a incêndio)	Urgência	500.000,00			A programar para 2022	Sem dados para estimativas. A elaborar material para licitação do projeto. Faz parte do 1o. Lote a contratar da CUASO	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade no prot.2017.5.469. 8.0
SP	2021	FFLCH	20200081	Reforma para reforço estrutural na passarela do edifício das Letras	Urgência	220.000,00				Em vistoria realizada foram constatados problemas estruturais e o Acrópole foi encaminhado para interdição do local.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	FFLCH	20170316	Reforma elétrica do prédio da História e Geografia	Urgência	-		157.156,03		Encaminhado para licitação de obras em 26.09.2017. Com DVENG desde 13/11/2017 para responder parecer PG (em análise de custos desde 07/12/2017). Abertura de envelopes dia 08/03/2018. Aguardando prazo de recursos e após será homologado. Licitação finalizada em 13/4. Obra a ser entregue até 30/10/2018	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	FFLCH	anterior ao Acrópole	Reforma e adequação das redes de águas pluviais no estacionamento da História e Geografia (lado da Ciências Sociais)	Urgência	-		137.676,61	Há Acrópole 20160255 para a Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes), aguardando manifestação da unidade sobre necessidade ou não de atendimento	Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. O pregão da PUSP-C foi realizado e anulado. Nova lic. em andamento pela SEF. Abertura envelope 2 em 05/10/2017. Contrato assinado em 06/12/2017. Ordem de início 09/01/2018. Previsão de término em 07/06/2018.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	solicitação anterior ao acrópole	Execução dos serviços de reforma para instalação de grupo gerador e adequação painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes	Urgência	-		227.423,00		Concluído em março 2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FFLCH	solicitação anterior ao acrópole	Risco de queda de muro de pedra no Prédio Administrativo	Urgência	-				Necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-C. Licitação pela PUSP-C via FUSP	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FFLCH	20160276	Reforma para recuperação da passarela de acesso ao Ed de Ciências Sociais	Urgência	-		22.550,00		Projeto contratado externamente concluído em 02/06/17. Em 17/10/2017 abertura dos envelopes. Assinatura do contrato em 13/12/2017. Ordem de início de obra 09/01/2018. Término da obra previsto para 23/05/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	FFLCH	20180310	Reforma da cobertura do prédio da administração:	Urgência	-	Unidade	128.650,00		Foi solicitada a transposição de R\$335,421,66, por meio de e-mail de 15/5/2018. Transposição será feita quando da efetiva licitação da obra. Licitado com recursos próprios. Valor repassado em 05/09/18 no valor de R\$ 128.650,00. Projeto, licitação e Obras pela Unidade concluído.		Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2020	FFLCH	20200009	Reforma para reforço estrutural no prédio da Administração da FFLCH	Urgência	-		151.500,61	Ordem de início 01/02/2021. Término previsto 01/05/2021	Escoramento da Laje do Piso Térreo do Prédio da Administração da FFLCH (R\$ 21.000,00) + projeto de recuperação estrutural de concreto no Prédio da Diretoria e da Administração, da FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (R\$ 31.860,00) + execução de obra de reforço (R\$ 98.640,61)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2015	FFLCH	20200044	Reforma do prédio Administrativo - 2a. Etapa atendimento requisitos de acessibilidade	Notificação MP	1.000.000,00			Há necessidade de reavaliação do projeto para adequação a atual NBR 9050/2020	Unidade está equacionando próxima licitação. Ainda não tem previsão orçamentária. A Unidade ainda não começou a preparar a licitação. Recursos repassados de 653.718,53 em janeiro de 2019 para a execução das obras da 1a. Etapa (reforma de sanitários). Há necessidade de aguardar término dessas obras a cargo da unidade para poder licitar as da SEF. Prazo MP 2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FFLCH	20180434	Reforma do prédio Administrativo - 1a. Etapa reforma dos sanitários	Notificação MP	-		653.718,53		Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever projeto contratado. A pedido da Unidade o assunto foi a ela encaminhado que se encarregará das licitações parciais. O edital para licitação já foi aprovado pela PG, falta publicação> Recursos encaminhados janeiro de 2019. Prazo MP 2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em licitação por Unidade, Codage ou Prefeitura	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	FFLCH	20190107	Reforma da Cobertura do Prédio da Biblioteca Florestan Fernandes	Urgência	941.000,00			Aguardando Engenharías (encaminhado em julho de 2020 para sveng). Em andamento SPDA e hidráulica, finalizando arquitetura e estrutura	Devido à situação da cobertura foi a presente intervenção foi solicitada pela Unidade. A SEF verificou os elementos técnicos encaminhados, solicitou alterações e repassará os recursos correspondentes quando solicitado. Foi apresentada a planilha orçamentária sem os projetos. retornou a unidade para complementação do material. os projetos foram encaminhados para verificação em setembro. Verificação dará início em novembro 2019 (pode ser que esteja incluído outros prédios objeto de outros acrópoles, a verificar). Projetos foram avaliados e não aprovados. Unidade solicitou que os mesmos fossem corrigidos e as obras licitadas pela SEF	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2014	FM	Anterior ao Acrópole	Construção do Edifício da Autopsia Virtual – Ressonância Magnética		-		4.147.414,93			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FM	Anterior ao Acrópole	Acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP	-		299.445,70	Falta itens de acessibilidade no prédio. MP acessibilidade até 2024	Torre metálica para elevador (1ª. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltará elevador e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto de estrutura metálica pela SVPENG retomada em 01/06/2017. Parada devido a necessidade de desvios de redes. Previsão de término em 16/05/2018. A preparar licitação do elevador.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	FM	20150113.6	Aquisição e Instalação de elevador para acessibilidade no edifício Oscar Freire	Notificação MP	-		78.300,00		Incluído no plano, após encaminhamento de previsão orçamentária 2017. Encaminhado para licitação em 03/04/2019 e para PG em 18/04/2019. Ordem de início 04/01/2021, término previsto 03/05/2021 (R\$ 73.500,00) acrescido de mais um ano para a execução do contrato de manutenção (R\$ 4800,00)	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FM / FOFITO	Sem Acrópole	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Fofito	Estratégico	1.000.000,00			A programar para 2022	Com elaboração de projeto de áreas externas. Questão estrutural a cargo da DVENG	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2015	FM / FOFITO	Anterior ao Sistema Acrópole	FOFITO - rede de esgoto prolongamento		-				Ligação no PV existente.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	FM / FOFITO	20180127	Reforma e ampliação do Edifício de Pesquisas da FonoFisioTO	Estratégico			6.064.204,59	Publicação do edital da licitação em 20/10/2020. Encontra-se na fase de análise de recursos do envelope 1	Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. O contrato da obra foi rescindido em 16/10/2017. Novo lay-out solicitado em função do novo programa de necessidades do prédio aprovado pela unidade. Concluído levantamento em novembro de 2018 e arquitetura em 21/12/2018 quando foi encaminhado para engenharias. Contratado levantamento cadastral de Elétrica e Ar condicionado; hidráulica levantamento interno. Projeto de instalações a contratar (prazos estimados para finalização dos elementos técnicos para licitação 5 meses a contar desde março 2019). Haverá necessidade de novo projeto de estruturas para: reservatório, contenção de taludes e bases de equipamentos. Há necessidade de aprovação do projeto técnico no corpo de bombeiros. Encaminhado ao prof. Reynaldo para custos	Planos anteriores a 2015	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade
SP	2018	FM / NUCEL	20180368	Avaliação das intervenções necessários para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB para o Edifício do Centro Integrado de Medicina Translacional (antigo Núcleo de Terapia Celular e Molecular - NUCEL) e adequação da acessibilidade	Notificação MP	-		25.000,00	Aguardando desde maio/2020 manifestação da Unidade sobre providências por ela tomadas para obtenção do AVCB. Obras de acessibilidade concluídas pela SVAOR	Trata-se de notificação da ANVISA. Não há estimativa de recursos. Acrescentado R\$ 100.000,00 como previsão. Necessário Adaptar: Acessos secundários com desnível de 11cm. Portas com largura insuficiente. Escadas com largura insuficiente e corrimão não prolonga 30cm. Sanitários para PNE com largura de porta insuficiente. Auditório com rampa inadequada. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a execução das obras está prevista para 2019. encaminhado para DVENG em 11/10/2019. Prazo MP acessibilidade 2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FM / RUSP	Anterior ao Acrópole	Adequação de área no edifício da Portaria para instalação de RH	Estratégico	-					Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FM / SPPU	20170327	Reforma do Edifício da Portaria da Faculdade de Medicina - Quadrilátero da Saúde, para a central de monitoramento da SEG.	Estratégico	251.938,79		336.876,43	Pendência financeira para o contrato de manutenção. A verificar se reserva de R\$ 251 mil ainda é necessária	Elementos para licitação concluídos Prazo de obra 120 dias. Edital publicado em 25/07/2018. Ordem de início em 07/01/2019. Prazo previsto para término 08/09/2019 (R\$ 329396,35). Há contrato de manutenção de equipamento por um ano (R\$ 7.480,08)	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	FMVZ	Anterior Acrópole	Reativação do poço artesiano e nova rede de abastecimento	Estratégico	-		301.615,40		Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela Unidade. Executado com recursos da Unidade	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	FMVZ / PRG	Anterior Acrópole	Conclusão da obra do Centro Didático	Estratégico	-		1.126.518,00		Repassado em 17/08/2016 R\$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do cronograma. Repassado em 27/01/2017 R\$ 316.178,18	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL/SPPU	20190202	Reforma e ampliação da Base da Guarda Universitária		-	Unidade	295.000,00	Obra foi concluída. Em elaboração termo de recebimento definitivo	Projeto completo encaminhado pela PUSP-CL (Interarq), há necessidade de revisão das engenharias e de aprovação na CETESB. A licitação será por parte da PUSP-CL. Engenharias verificaram os projetos com ressalvas e encaminharam para unidade. Nova verificação concluída em 28/09/2018. Seguiram os arquivos referentes à 3ª, 4ª e 5ª Medições em 07/11/2019, solicitando retorno antes do fim do período da próxima medição 01.11.2019 a 30.11.2019. Não houve retorno	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17
SP	2018	PUSP-CL	20190034	Reforma das Calçadas do Campus Leste	Notificação MP	-		459.661,20	Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos	Projeto elaborado pela Prefeitura do Campus Leste e verificado pela SVPLF. Solicitado repasse à DVAF pelo Acrópole em 14/02/2019. Repasse de R\$ 459.661,20 efetuado em 10/04/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL	20190109	Cerca nos limites do campus - Execução de muro e grades junto ao viário sudoeste do campus	Urgência			454.000,00	Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos	Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) tem levantamento da PUSP-C, A Unidade encaminhou estudo com estimativa de custos. Em verificação pela SVPLF/DVPAQ desde 09/04/2019. Previsão de recursos originalmente era de R\$ 255.000,00. Projeto foi concluído sem acatar sugestão da SVPLF para manter os limites da APA, devido questões de segurança, encaminhado para dvaf repassar recursos em 08/11/2019. repassados R\$ 453.632,46 em 27/01/2020	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2018	PUSP-CL	20190266	Instalação de Iluminação pública no Campus USP Leste	Urgência	1.000.000,00		658.825,64	Não houve retorno com prestação de contas do uso dos recursos. Questionado sobre a demanda de novos recursos da verba estimada de R\$ 4,6 milhões, resposta por e-mail da PUSP-C de 28/4/2021 informa que na próxima etapa necessitará algo em torno de \$1M. Esta em fase final a primeira parte do retrofit (passando para LED) a iluminação do anel viário, e em processo de licitação do retrofit do "miolo" com o apoio da Prefeitura da CUASO.	Incluído após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) Projeto existente feito pela PUSP-C de 2015 para revisar e programar etapas. Há necessidade de distribuição dos recursos no tempo. Repassados R\$ 658.825,64 em 20/10/2019 para iluminação da 1a. etapa	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	FMVZ	20200070	Auxílio financeiro da SEF com reforma para Contenção do talude localizado na FMVZ e que vem apresentando sinais iminentes de desabamento	Urgência	-		240.000,00	Material técnico em 2a. Avaliação aprovado pela engenharia e também aprovado o repasse de recursos ad referendum pelo presidente do Conselho em 17/03/2021		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	
SP	2019	FMVZ	20180486	Instalação de três reservatórios subterrânea para água de reuso	Estratégico	1.029.104,61			Aguardando informações solicitadas pelo PUERHE desde junho 2019	Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Foi apresentado novo projeto de reservatórios de água de reuso. Para esta finalidade a unidade solicita acréscimo no plano de Obras e mais R\$ 1.029.104,61 Não aprovado pelo PUERHE, aguardando esclarecimentos da unidade desde junho 2019. Solicitação ainda prematura para ser submetida ao Conselho.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2015	FMVZ	20180312	Reforma da galeria de águas pluviais e de rachaduras do Bloco 17	Urgência	4.000.000,00	Outros		A equacionar atendimento para apoio técnico à PUSP-C	Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. (2012.1.2586.10.3) Foi solicitada intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município. A PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de responsabilidade da USP, porém a maior contribuição desta galeria é externa à USP (Jardim Bonfiglioli, etc.). A empresa contratada pela PUSP-C "Soleil" está fazendo estudos para subsidiar decisões de encaminhamento deste assunto) coordenado pela PUSP-C com colaboração da SVPENG. Previsão: R\$ 4 milhões para nova galeria da PMSP a ser negociado com a Prefeitura Municipal. Douglas da PUSP-C solicitou que tomássemos a frente deste assunto em e-mail de 11/11/2019. té maio 2021 não foi realizada nenhuma vistoria pela SEF sobre a questão do piso.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto pela PUSP-C	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	FMVZ	20180442 20190011 20210009	Instalação de novos reservatórios de água e de redes de abastecimento e de incêndio (Projeto Executivo: Ampliação e Adequação das Redes de Infraestrutura no Complexo da FMVZ: água fria, água de incêndio, água pluvial, esgoto, elétrica, telefonia, e TI, respeitando o Plano Diretor da FMVZ)	Urgência	760.000,00			Há informação sobre a execução dos reservatórios pela unidade. Recentemente chegou outro Acrópole do mesmo tema 20210009. Reunião com unidade em 12/03/21 para organização das demandas do Acrópole. A demanda mais recente será devolvida e hidráulica realizará estudos de pressão para dimensionamento da válvula redutora, posicionamento de registros para setorização das redes. Reprogramado para 2022	Alterada implantação dos reservatórios para minimizar interferências com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação concluídos. Unidade aguarda repasse de recursos para licitação. (Reservatórios + Rede: R\$ 933.519,29 + R\$ 276.116,32 = R\$1.209.635,61). Informado pela Unidade em maio de 2018 que a rede de abastecimento foi realizada pela Unidade. Falta instalação dos reservatórios e foi solicitada pela Unidade inclusão da rede de Incêndios neste projeto. A pedido da FMVZ foi encaminhado o projeto para a Unidade com repasse de R\$ 760.000,00 em 09/08/2018 e compromisso de repasse do restante no próximo ano. Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Encaminhado projeto para verificação, há correções a efetuar e aprovação prévia do projeto no corpo de bombeiros. A Unidade iniciou as obras sem a aprovação do projeto sem ter solicitado o recurso adicional à SEF. Obra realizada pela Unidade, pedido de apoio à engenharia da SEF para especificação de válvula redutora de pressão; tal análise precisa ser priorizada.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	FMVZ	20200064	Projeto de reforma do telhado do Bloco 17 pela FMVZ	Urgência	2.288.826,10			Projeto executivo encaminhado para verificação em 17/02/2021 não aprovado	Inicialmente a unidade solicitou auxílio para elaboração de edital para contratação de projeto, antes que o edital ficasse pronto e fosse encaminhado, a FMVZ contratou o projeto executivo. Encaminhou o projeto e solicita recursos e fiscalização das obras à SEF	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2019	FO	20200059	Reformas do conjunto da FO para a obtenção do AVCB	Urgência	3.000.000,00				Sugestão de inclusão para resolver questão do depósito e da via e situação de risco na unidade	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2016	FO	anterior ao Sistema Acrópole	Instalações elétricas para aprovação - Administração e ODE	Urgência	-	Unidade			2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à FO em 06/12/2016 para correções e complementações. Obra concluída pela Unidade com recurso pr' prioridade unidade	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FO	20150177	Novo acesso viário à Faculdade de Odontologia	Urgência	500.000,00			Projeto aguardando atendimento para continuidade	Interferências com árvores encaminhadas à PUSP-C. Há necessidade de revisão e complementação de projeto	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	FO	20190037	Construção de Depósito de resíduos químicos e inflamáveis	Urgência	180.000,00	Unidade		Projeto aguardando atendimento para continuidade	Projeto encaminhado pela Unidade via acrópole em fevereiro de 2019. Em avaliação pela SEF. Valor estimado pelo projetista R\$ 73.361,62. Não foi aprovado	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade unidade
SP	2020	FSP	20180449	Reforma no conjunto de edificações para acessibilidade (MP) e prevenção e combate a incêndio (Diagnosticado)	Notificação MP	4.000.000,00			Há relatório da Inprediais que indica existir situação de risco devido a cilindros de GLP no interior de alguns edifícios. Os projetos de adequações deverão ser submetidos ao CONDEPHAAT (exceto o CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - ANEXO que é de 2002)	Unidade solicita encaminhar projetos aprovados no Corpo de Bombeiros para 6 edifícios (ficaram faltando os edifícios CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do CENTRO DE SAÚDE ESCOLA). Solicita execução de Projeto com vista à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para todos os edifícios (aprox. 16.000,00 m2). Os edifícios EDIFÍCIO PRINCIPAL E ANEXO, CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do CENTRO DE SAÚDE ESCOLA tem Prazo MP acessibilidade 2022	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	FSP	sem registro	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 2a. Etapa		500.000,00				Pinturas externas (1a. etapa R\$ 141.168,25) e outros itens como: troca de cobertura, substituição de toda a rede elétrica, reforma de banheiros públicos e de funcionários (masc. e fem.) do térreo, 1o. andar e alojamento, rampa de ligação entre enfermagem e escadas de saída, troca de piso de concreto e demolição de muro (proc.17.1.480.6.0)	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2019	FSP	20190192	Reforma das instalações elétricas do SESA em Araraquara	Urgência	400.000,00			Aguardando a análise pela DEF da PUSP-SC, e retorno sobre se assumirá ou não a solução do problema. Caso não aceite, encaminhar mesma indagação para a DEF da PUSP-RP	Processo 2019.1.715.6.9 a encaminhado à PUSP-SC em fev. 2020 solicitando auxílio técnico.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	FSP	Anterior Acrópole	Reforma e ampliação das instalações do Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 1a. Etapa		-		949.561,84	A solicitação foi reconduzida PUSP-SC para verificar possibilidade de atendimento através do processo 19.1.00715.06.9 desde março 2020, sem retorno até o presente momento	Ordem de início dia 16/05/16. Prazo contratual 10/05/2017. Unidade solicita complementação da reforma, em especial as instalações elétricas. No Acrópole 20190192 a unidade solicita Reforma das instalações elétricas do SESA em Araraquara.	Planos anteriores	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	FSP	20130052	Restauração da fachada do edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção	Urgência	-		1.228.091,61	Homologada em 21/04/2021, empresa vencedora Brasfort Ltda. Em elaboração de contrato	Projeto contratado por R\$ 147.356,63. A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Em tramitação nos órgãos de patrimônio. Aprovado no CONPRESP e CONDEPHAAT. Encaminhado para engenharia para elaboração de estudo estrutural e quantificação do material para estrutura de concreto e metálica de plataforma de apoio de equipamento de exaustão (peso: 50 kg) e conjunto de acesso à cobertura (plataformas e escadas marinheiro). Encaminhado para custos em 18/07/2019.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	FSP	20180313	Reforma do muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Pariqueira-Açu	Urgência	140.000,00			SVAOR relatou em reunião de chefias de 12/02/2021 realização de outros serviços neste imóvel	Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de planilha, reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, etc. Realizado em 2021 o reparo emergencial nas alvenarias internas do imóvel e contenção provisória do Talude.. Não houve retornado projeto por parte da Unidade. Solicitação ficará suspensa até novo chamamento pela unidade pois esta pensando em adquirir imóvel na cidade. pois custo da reforma é maior que o custo do edifício (reunião 04.03.2020)	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	HU	20180049	Vistoria Hospital Dia (1ª SS) - fissuras de diversas configurações		-		28.800,00		Repasso efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	HU	20180313	Reforma da rede elétrica, com aproximadamente 80 plug in (substituição cofres de derivação)	urgência	-		283.118,05		Concluído maio 2016	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	HU	20180014	Vistoria nos Pilares e Alvenarias do Galpão de Produtos Químicos do Hospital Universitário.	Urgência	-			Sem retorno do HU sobre novo uso a ser dado ao galpão	Solicitação de março de 2018. Conforme relatório anexado ao Acrópole, não há evidências de risco eminente porém são necessários reparos de manutenção nas redes hidráulicas externas e internas para programar posterior reparos estruturais da edificação. Atenção para bombas do sistema de incêndios. No relatório encaminhado à Unidade foi informando que o prédio deve ser mantido interditado e que há necessidade de definição de uso do espaço antes do projeto de recuperação estrutural e de reforma para novo uso. Aguardando retorno da Unidade desde 25/02/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Laudo / Parecer)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	HU	20180025	Reforma da Rede Hidráulica na entrada principal do HU	Urgência	-		84.426,34	Contrato Iniciado em 11/01/2021 e término previsto em 29/05/2021	Vistoria realizada pela SVOR e detectada necessidade de refazimento de rede de alimentação que sai do reservatório para o prédio bem como nova impermeabilização. SVPENG elaborou estudo com três propostas e o HU optou pela 1a. alternativa.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	20170325	Reforma do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico	Urgência	1.500.000,00		31.000,00	AGUARDANDO 3a entrega do projeto, porém HU não tem retornado para a visita necessária à finalização do projeto - terá aditivo de prazo ao contrato. Sugere-se, dado o tempo decorrido, apresentar o projeto ao HU para validação do projeto antes de encaminhar para custos, inclusive no que se refere a viabilidade de execução do sistema	Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação (2016.1.1651.62.2). Em notificação ANVISA, risco de interdição. A estimativa passou de R\$500.000,00 para R\$1.500.000,00. 20170325.1 Elaboração de Diagnóstico do Sistema de Condicionamento de Ar do Centro Cirúrgico e Obstétrico do HU (R\$13.000,00). Iniciado em 24/07/2018 e concluído em 23/08/2018. 20170325.2 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico (R\$ 31.000,00) iniciado em 10/06/2019 e concluído em 05/10/2020. 20170325.3 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico - Etapa 2 (R\$ 26.500,00) iniciado em 01/09/2020 com previsão de término em 09/12/2020. Porém não concluído.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	HU	20170348	Instalação do sistema de ar condicionado da UTI Adulto	urgência	1.500.000,00			Sugere-se, dado o tempo decorrido, apresentar projeto ao HU para validação antes de encaminhar para custos, inclusive no que se refere a viabilidade de execução do sistema	Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Projeto de ar condicionado de 2007 encaminhado pelo HU foi revisado e corrigido. Há necessidade de adequações de elétrica (projeto original do eng. Lima a adequar) e estrutura. Arquitetura (paginação de forros e iluminação) concluído e encaminhado para SVPENG. Diversas incongruências verificadas por custos, projeto devolvido para correções. 20170348.3 Projeto Executivo de Estrutura do Sistema de Ar Condicionado da UTI Adulto (R\$ 28.000,00) projeto iniciado em 01/02/21 e concluído em 15/02/2021	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	HU	20180316	Reforma do sistema de ar condicionado da UTI Pediátrica e Neo Natal	Urgência	500.000,00			Projeto executivo de ar condicionado iniciado em 01/07/2020 e concluído em 30/11/2020. Falta demais projetos (arquitetura - estrutura e elétrica casa de máquinas externa). Sugere-se antes de fechamento do projeto confirmar com HU para aprovação da solução pretendida.	Incluído pedido do HU em março de 2018. Em andamento projeto básico.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	HU	20180050	Reforma (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	6.000.000,00			Anteprojeto de Arquitetura para adequação acessibilidade e prevenção e combate a incêndios concluído à apresentar para a unidade aprovar. 20180050.3 Projeto executivo de estrutura das escadas metálicas de saída de emergência do HU (R\$ 30.250,00) Início 18/11/2020 Término 18/04/2021 em andamento. 20180050.4 Projeto sistemas de detecção, alarme de incêndio e iluminação de emergência do HU (R\$ 30.250,00) Início 01/12/2020 Término 25/04/2021. 20180050.5 Serviços de Construção de Abrigo para Casa de Bombas de Incêndio do Hospital Universitário (R\$ 18.780,00) Iniciado em 18/10/2020 e término em 17/11/2020. 20180050.7 Projeto de adequação da rede hidrante no projeto aprovado no corpo de bombeiro. Iniciado em 26/10/2020 e concluído em 24/11/2020. Iluminação de emergência + alarmes. 20180050.6- Projeto escadas de concreto (saída de emergência), contratação em Elaboração. 20180050.8 -Levantamentos e Diagnóstico das Instalações elétricas e do SPDA, encaminhado para licitação.	No projeto aprovado de 2008 a unidade deveria contratar porta corta-fogo, corrimãos, etc. Faltava escada de emergência, central de alarme e de fumaça (a cargo da SEF). Havia necessidade de contratação de projetos executivos. Posteriormente constatou-se outro projeto aprovado no Corpo de Bombeiros de 2014 substituiu o anterior, correspondente ao projeto da ampliação do conjunto hospitalar, este projeto foi interrompido na fgestão 2014/2017. Programado para setembro de 2018 o levantamento cadastral da edificação. Considerou-se necessário contratar novo PT que foi aprovado no Corpo de Bombeiros em 08/2020. A partir de nova notificação do MP em set 2020 foi estabelecido um cronograma para atender suas solicitações: instalação de detector de fumaça e alarme de incêndios até jan. 21; laudo e diagnóstico de instalações elétricas e spda março 2021: obras para instalações hidráulicas (hidrantes, reserva, bombas, etc.) até julho de 2021; adequações civis para saídas de emergência e rotas de fuga (inclui escadas) até julho 2022; contratação e elaboração de projeto de instalações elétricas, spda iluminação de emergência e demais itens necessários ao avcb set. 2022; execução da iluminação de emergência set. 2022; demais adequações elétricas set. 2023.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	IAG	20180052	Reforma do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)		350.000,00				Proc. 08.5.39.14.0. Projeto parado na prefeitura de Valinhos desde 2004, necessita de contemplar exigências da Legislação do corpo de Bombeiros.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IAG	20180317	Reforma dos banheiros do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos		125.000,00			A programar para 2022	Proc. 16.5.105.14.1. Devido ao atendimento de público externo crescente e para atender legislação de acessibilidade. Proj. contratado pela unidade verificado DVFI. Há pendências a corrigir. Em setembro 2016 R\$118.120,20	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IAG	20190143	Definição de objeto para a contratação e readequação do projeto de combate a incêndio do Instituto visando a obtenção do AVCB	Urgência	1.000.000,00			A programar para 2022	Unidade encaminhou projeto de prevenção e combate a incêndios feito pelo FUNDUSP em abril de 2000	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	IAG	20180107.3	Reforma do acesso e instalação de guarda corpo na cobertura do prédio principal	Urgência	-	Unidade	52.767,12	Ordem de Início 02/12/2019. Término previsto em 29/02/2020. Em elaboração Termo de recebimento definitivo	Solicitação encaminhada após ofício SEF 178/17. Questão de segurança. Unidade encaminhou projeto que foi feito pela SEF. Arquitetura concluída, com engenharia para confirmação das fixações. Encaminhado para custos em 24/08/2018. Custos concluído em maio de 2019. Encaminhado para licitação em 13/06/2019. abertura envelopes dia 22/08/2019. Contrato assinado em 14.10.2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IAG		Construção de novo reservatório de água no "Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.	Urgência	-		183.240,24		Ordem de início dia 23/05/2016.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2019	IAG / PRCEU	20180068.2	Reforma da cobertura do Prédio 5 do CIENTEC	Urgência	-		24.936,00		Prioridade informada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. O local abriga a estação meteorológica e está com o funcionamento prejudicado devido às infiltrações.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IAG	20180051	Construção da passarela de Interligação do Bloco A ao Prédio Principal	Notificação MP	250.000,00			Anteprojeto a verificar pela chefia da DVPARQ	Proc. 12.5.85.14.71 ^a . Prioridade da unidade em 2016. Para permitir mobilidade de Pessoas com necessidades especiais dos Blocos A e Principal. Prioridade reforçada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. Prazo MP 2022.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IAG	20190289	Instalação de elevador de carga/PNE no prédio Principal	Estratégico	450.000,00			Está em estudo localização do elevador, e que permita resolver as questões da carga e da acessibilidade	Unidade solicita auxílio para contratação de projeto para instalação de elevador de carga que atenda os 3 pavimentos e a cobertura do prédio principal, informando ter recursos para o equipamento; no entanto haverá necessidade de expressiva intervenção civil para execução de nova torre e que deverá servir para a finalidade PNE. Prazo MP 2022.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2017	IB	20180026	Construção de depósito de solventes	Urgência	200.000,00			Aguardando espaço na programação da equipe para atendimento	Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de Bombeiros) para o IB. Sem dados para estimativa	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17). Prioridade de SEF
SP	2017	IB	20180128	Apoio pós-obra para a aquisição de poltronas para os dois auditórios do Centro Administrativo	Estratégico	-			Devido ao tempo decorrido, antes de dar atendimento a esta solicitação verificar com unidade se ela ainda é necessária. R\$ 448 mil valor estimado. Unidade informou que obteve a verba da Reitoria	Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhado para contratação pela CODAGE. Pregão pelo DA. Aguardando reforma da cobertura do Auditório para prosseguimento.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	A iniciar	Compra mobiliário
SP	2018	IB	20200032	Instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas técnica e tradução simultânea, dentro do Auditório do novo prédio da Administração	Urgência	30.000,00		16.280,00		Foi feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Faltam orçamentos para encaminhar para contratação. Também foram realizadas todas as manutenções necessárias, a Unidade precisando realizar contrato de manutenção permanente.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IB	Anterior Acrópole	Aquisição e instalação de elevador no edifício Paulo Sawayá		-		103.750,00		Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IB	20180087	Reforma do sistema de ar condicionado da sala da Congregação e demais ambientes do Edifício Administrativo.	Urgência	-		16.280,00	Acrópole 20180087 foi concluído (falta encaminhar para unidade), no entanto há nova solicitação relacionada de número 20200032 de 18/02/2020 (com SVPENG) para instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas técnica e tradução simultânea, dentro do Auditório do novo prédio da Administração - Paulo Nogueira Neto, que ainda não foi iniciada	Foi feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra. Faltam orçamentos para encaminhar para contratação	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	IB	20180473.1	Reforma na acessibilidade do Edifício Administrativo	Notificação MP					Acrescido no plano atendimento à acessibilidade devido ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Necessário adaptar: Entrada principal com mas desnível maior que 20mm. Outras três entradas (exclusivas de algumas ambientes) com desnível maior. Uma das escadas com largura insuficiente. Sanitário acessível possui desnível de 25 mm no acesso. Encaminhado DVENG em dez. 2019. Prazo MP acessibilidade 2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	IB	20180476	Reforma para acessibilidade e prevenção contra incêndio do Edifício do Genoma	Notificação MP			542.563,41	Finalizando custos	Desdobrado intervenção abaixo. Projeto elaborado pela INTERARQ, verificado SVPARQ e encaminhado para custos (Luís Rolando) em 26/03/2020. MP acessibilidade 2019	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Em Licitação/Contrato obra	
SP	2018	IB	20180128	Reforma na cobertura do auditório do Edifício Administrativo	Estratégico	360.000,00			20180128.2 - Projeto Executivo de Estrutura para Linha de Vida e Escada Marinho com Plataforma (iniciado em 13/10/2020) não concluído. 20180128.3 - Projeto Executivo de Reforma do Sistema de SPDA, projeto concluído porém o Acrópole não está atualizado.	Cobertura instalada tem apresentado graves problemas de infiltrações e deverá ser reconstruída. Com instalação de sistema de ancoragem e escada marinho pois o telhado deverá ser constantemente revisado ao menor sinal de infiltrações.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção contra incêndios nos edifícios do IB	Notificação MP	7.500.000,00			Em fase de levantamento de dados para o anteprojeto de arquitetura Ed. André Dreyfus e anfiteatro. Questão do elevador deverá ser reavaliada, pois não será permitido pela unidade realizar o elevador conforme projeto contratado. Será priorizado a pedido da unidade a reforma dos sanitários - Genoma sendo tratado a parte	Proc. 02.1.1540.41.0. todos os prédios solicitados após previsão orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. Necessário confirmação levantamento cadastral existente. Considerada área de 24145,00m2. Para adequação ao Plano de acessibilidade o primeiro edifício é o do Genoma devido ao Plano de acessibilidade encaminhado ao MP em nov 2018 e licenciamento da ANVISA (informação da Interarq em out 2018) estimado em R\$ 325.000 e o edifício André Dreyfus estimado em R\$ 2.045.000 para 2020. Houve necessidade por este motivo de alterar cronograma. No edifício genoma é necessário adaptar: Porta de entrada dupla com folhas de 73 cm. Portas e largura de corredores insuficientes. Rampa com inclinação inadequada e não há outra forma de deslocamento vertical. Não há sanitários acessíveis em todos os pavimentos. No auditório, não há acesso ao palco nem lugares para cadeirantes e obesos. Encaminhado projeto executivo pela unidade a verificar em junho 2019 Prazo MP término obras Genoma 2019, André Dreyfus 2020, Ernesto Marcus, Paulo Sawaya, Sobre ondas e Felix Rawitscher 2021	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IB	20160277	Reforma do Restaurante do IB	Estratégico	1.300.000,00			Realização do orçamento aguardará outras prioridades (Bl. 01 do IQ)	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado para a unidade em agosto de 2017. Que avaliou custos altos e não deu sequência. A incluir no Plano de Obras da SEF com previsão de recursos para a obra considerando a dificuldade de realizar refeições no Campus CUASO. Em custos desde 13/04/2020	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em custos	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2021	ICB	20200150	Retrofit nos quadros de baixa tensão da cabine do ICB IV	Urgência	1.673.477,20			Devido a urgência, a programação é repassar ainda neste ano de 2021	Urgência avaliada pela engenharia da PUSP-C, foram encaminhados projetos e planilha orçamentária que deverão ainda ser verificados pela Prefeitura	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	ICB	20150152	Ampliação no Bloco Didático ICB III - Edifício de Anatomia (para a sala de gavetas - armazenamento de cadáveres)	Estratégico	-		385.725,93		Ordem de início 13.11.2017 e término previsto para 10.06.2018. Nas escavações, os níveis das sapatas existentes divergiram das cotas de projeto. As cotas de topo (eixos 04 e 05) estavam, 1,50 m e 0,50 respectivamente, acima da cota de piso acabado e perderam as condições de apoio. Fez-se as contratações dos serviços emergenciais de projeto e execução dos reforços estruturais das sapatas e muros de arrimo laterais. O auditório foi interditado durante a execução destes serviços. O grampeamento de solo tão necessário, contemplado no termo de aditamento de serviços. As alterações na arquitetura foram feitas pelo arquiteto Ivo, na drenagem, água fria, esgoto e elétrica foram feitas pela SVENG. A área de custos da SEF precificou. A construtora concordou com os preços. Após validação da justificativa do aditivo e da planilha ~R\$ 63.500,00 (19% do valor do contrato), a DVAF realizará empenho e Termo de Aditivo de Serviços. Prazo contratual suspenso em 11/12/2017 e retomado em 06/04/2018. Valor dos Aditivos: R\$ 50.487,77. Previsão de término 17.05.2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	ICB	Anterior Acrópole	ICB- II Monitoramento estrutural	Urgência	-		11.500,00		Laudo concluído. O sobreposo da laje de cobertura devido a impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP. Retirada de equipamentos de ar condicionado pela Unidade. Avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção. Problema estrutural foi resolvido	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Concluído (parte da SEF)
SP	2018	ICB	20180111	Reforma de sanitários nos Edifícios Biomédicas II e III	Notificação MP	-		73.716,81		Solicitação formulada pela Unidade ao Sr. Superintendente (Prof. Nakao) em substituição ao item de elevadores previsto anteriormente. O projeto de acessibilidade do sanit. foi fornecido pela unidade para o ICB II e estimado em R\$ 69.000,00, o restante ~R\$ 40.000,00 será para o ICB III. Conforme SVPLF não está prevista a reforma em todos os banheiros como solicitado pela Unidade inicialmente, apenas daqueles em pior estado. Há necessidade de mais obras de adequação de sanitários para acessibilidade não previstos recursos no plano. Obras executadas com ata de registro de preços conclusão prevista 20 dias	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	ICB	20160278	Reforma do Restaurante ICB	Estratégico	1.200.000,00			Aguardando priorização para encaminhamento para Custos	Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras deverão ser executadas pela concessionária. Devido à necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de fundações e base (há sondagens no local). Contratado projeto de fundações e base concluído. Encaminhado à Unidade em agosto de 2017. sem notícias sobre prosseguimento do assunto	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto)	Prioridade SEF
SP	2018	ICB	20180102	Substituição de elevador no prédio ICB II (acessibilidade)	Notificação MP	40.000,00		78.513,29	Encaminhado o material técnico para licitação em 24/03/2021. Licitação deserta. Retornou para Projeto para reanálise, se possível aumento de escopo ou se cabe elevador elétrico.	Solicitação encaminhada em 04/04/2018. Solicitado pela engenharia e encaminhados os cortes de arquitetura para a SVENG em 11/12/2018. Prazo MP 2025.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2019	ICB	20190072	Recuperação estrutural e impermeabilização da Cobertura do ICB I	Urgência	800.000,00			Unidade encaminhou material técnico para licitação da impermeabilização (valor R\$ 720 mil) que não atende as orientações passadas anteriormente pela Engenharia. Material está em nova análise desde 23/12/2020.	Feita vistoria no local em junho de 2019 e foi detectada necessidade de intervenção pois elementos premoldados da cobertura apresentam sinais de corrosão. Não foi evidenciado risco iminente	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto pela Unidade ou Prefeitura	Prioridade SEF
SP	2015	IEA-SP	20150168	Reforma do térreo do conjunto da administração central para acolhimento do IEA		-		447.959,86		Desmembramento Meta RUSP. Projetos de arquitetura e ar condicionados pela SEF, de instalações elétricas contrato externo. Compra do arquivo deslizante (em substituição ao cedido para a PG) concluída. Parte das obras equipe SEF. Parte das obras contrato FUSP. Unidade solicita observar caixilhos e ar condicionado específicos. Áreas externas e saídas de emergência. Entrega provisória	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	IEA-SP	20180104	Reforma de portas em geral e de sala para instalação de copa	Estratégico	75.000,00			Anteprojeto aprovado em 18/02/2021. Encaminhado em maio/2021 para engenharias	Solicitação complementa intervenções de adequação do espaço para o IEA já realizadas. Sugerido aditar a futuras obras de reformas do pavimento térreo	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	
SP	2019	IEB / Brasileira	20190138	Avaliação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e de automação	Urgência	100.000,00			Aguardando atendimento InPrediais. Pelo alto valor patrimonial e bens de valor inestimáveis deve ser priorizado na obtenção do AVCB.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	IEB	Anterior acrópole	Obras para término do Conjunto da Brasileira.		-		2.291.526,05		Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequência da transferência do SIBI	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade PRCEU / IEB
SP	2016	IEB	Anterior acrópole	Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, biblioteca e Laboratório de conservação e restauro	Estratégico	-		2.246.740,00		Recursos repassados em 08/08/2016 para mobiliário e equipar salas de aula. Preparação de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes e elementos para contratação (layout, termo de referência e orçamentos) encaminhados para a Unidade em 18/05/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2019	IEB / Brasileira	20190027	Intervenções necessárias para resolução do problema da qualidade da água no Edifício Brasileira	Urgência	-				Detectada contaminação por chumbo, obrigou a troca de tubulações e instalações 20190027.1 Substituição da Tubulação de Interligação dos Reservatórios inferiores e Superiores do Espaço Brasil (R\$28.945,00) 20190027.2 Substituição da tubulação existente de rede fria de cobre para rede de água em PVC (R\$ 32.933,00). 20190027.3 Instalação de Nova Rede de Água Fria para 16 Mictórios do IEB e EDUSP (R\$ 9.100,00). 20190027.4 Serviços de Recomposição e Pintura dos Forros dos Sanitários do IEB e EDUSP no Espaço Brasileira (R\$ 9.600,00)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2015	IEE	Anterior Acrópole	Projeto e construção para o Centro de Vivência		-	Unidade			A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Anterior Acrópole	Recuperação da fachada do Edifício do lab. Altas Correntes		-	Unidade	392.572,81		Ordem de início 19/09/2016. Incluída reforma da cobertura.Término 28/09/2017	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Anterior Acrópole	Auditório EKO		-	Unidade			A obra foi contratada pela Unidade.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	Anterior Acrópole	Projeto e construção de dois pavimentos sobre o laboratório de segurança elétrica		-	Unidade	2.195.000,00		A obra reiniciou em junho de 2016. Foi elaborado pela SEF e aprovado anteprojeto para adequação do programa do NUPEGEL (de acordo com o projeto executivo do edifício de Metrologia não construído) a ser instalado o pavimento do edifício. O projeto executivo correspondente contratado pelo IEE através da empresa Interarq foi finalizado em outubro de 2017. O projeto de alimentação elétrica foi feito pela PUSP-C. Licitação das obras pela Unidade provavelmente pela FUSP.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IEE	Anterior Acrópole	Construção da Ampliação da prédio de altas correntes para o laboratório de descargas atmosféricas		-	Unidade			Projeto encaminhado pela Unidade analisado pela DVPR com pendências estruturais revisadas pela empresa responsável pelos projetos (INTERARQ). Conclusão 5 de agosto	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IEE	20150165 20180132	Reforma da fachada do Edifício de Alta Tensão	Urgência	-	Unidade		A pedido da Unidade projeto retornou para que a própria unidade providenciasse a elaboração da planilha de custos e a continuidade em 24/04/2020	Projeto reiniciado em 03/18. Estimativa para término julho 2018. Reforma da cobertura e do sistema de águas pluviais faz parte do escopo. Foi encaminhado à Unidade para continuidade (planilha, a licitação e fiscalização das obras correspondentes). Projeto concluído em 26/07/2018 e encaminhado à Unidade na mesma data. Em 17/05/2019 a unidade informou que não conseguiu providenciar a planilha de obra e por este motivo não deu continuidade ao processo. Em maio de 2019 retornou à SEF para elaboração da Planilha. Em custos desde 23/06/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IF	Anterior Acrópole	Instalação de forro em salas de aula		-		187.000,00		Repasso realizado em 31/03/2015, no valor de R\$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou a obra com recursos próprios	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	IF	Anterior Acrópole	Rede de Abastecimento de água potável para atendimento da área sul	Estratégico	-		175.000,00		Repasso realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	IF	Anterior Acrópole	Nova via Instituto de Física		-		266.000,00		Licitação deserta, nova licitação está incluída na licitação das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua no IF).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IF	Anterior Acrópole	Reforma da cobertura do Bloco B do conjunto Alessandro Volta (Departamento de Física dos Materiais e Mecânica)	Urgência	-		164.009,00		Repasso de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R\$ 164.009, 00 .	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IF	20180098	Reforma da cobertura, de instalação elétrica, da iluminação e da rede de lógica da Biblioteca	Urgência	1.932.481,60			Conforme acertado com reunião com o IF de janeiro 2021, havia necessidade de verificar memorial de cálculo do telhado encaminhado pela Unidade e retorno do IF com as demais correções nos projetos de arquitetura , hidráulica e elétrica. Projeto retornou em maio, porém ainda restam pendências não foram solucionadas. A Unidade obteve aprovação para retirada das seringueiras que prejudicam a cobertura do IF, solicitou recursos no valor de R\$ 400.000,00, que poderão ser encaminhados após esclarecimentos pela Unidade de algumas pendências (Acrópole 20210022).	Cobertura de cimento amianto apresenta vazamentos, problemas com manutenção do acervo, riscos de acidente de trabalho, etc. Em projeto pela unidade a ser apresentado inclusive com planilha em maio de 2018. R\$ 468.500,00 previstos anteriormente foram atualizados em maio de 2018 para R\$ 671.363,14. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Em situação de risco de incêndio por falta de proteção de cabos elétricos, não atende a legislação trabalhista e à infraestrutura de ensino e pesquisa. . Projeto revisado pela Unidade incluindo elétrica e iluminação, reencaminhado em dez de 2018 está em verificação na SVPARQ.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IF	20180099	Reforma Edifício Basílio Jafet (acessibilidade)	Notificação MP	500.000,00			Projeto pausado aguardando para continuidade	O projeto está em andamento pela Unidade. Unidade irá apresentar planilha e projeto em maio de 2018. Houve alteração de valor de R\$ 50.585,00 para R\$ 163.538,50. Projeto encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Devido à complexidade, deverá ser incluído na programação de trabalho da equipe interna para resolução. Prazo MP 2022.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IF	20180320	Instalação da rede de abastecimento de água para atendimento da área Norte	Urgência	199.000,00			Aguardando solicitação de recursos pela Unidade	Obras essenciais para o funcionamento da unidade. Sistemas atuais em colapso e sem cadastro o que dificulta a manutenção. Em projeto pela unidade	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	IF	Sem Acrópole	Troca de Transformador do Edifício Tokamak	Urgência	-		46.600,00	Pedido de apoio de verba no final do ano devida a explosão um transformador 13800x380 que alimenta o prédio do Tokamak. Aprovado ad referendum em 23/11/2020.		Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em obra	
SP	2019	IGC	20190077	Avaliação estrutura das vigas das fachadas do Edifício Principal	Urgência	500.000,00			Assunto está com Prof. P. W. desde 13/08/2019 para avaliação preliminar, sem retorno	Foi feita avaliação e detectado problema de recuperação, porém não emergencial das vigas-brises das fachadas. Será verificado comprometimento das vigas da fachada antes da decisão de retirada ou recuperação. A unidade irá contratar serviço de reparo na cobertura, para sanar as infiltrações.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2015	IGC	Anterior Acrópole	Fissuras em paredes do CEPAS	Urgência	-		431.245,02		Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabamentos do Bloco IV (CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15. Concluído em 13/4/2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IGC	Anterior Acrópole	Conclusão da reforma com restituição dos acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui tratamento de concreto das fachadas	Urgência	-		423.550,23		Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	IGC	20180321	Ampliação do prédio	Estratégico	5.500.000,00				Estimativa baseada em orçamento de setembro de 2013 (processo licitação 13.1.1193.82.6 (R\$ 4.283.397,85). Se aprovado investimento há necessidade de verificação de projeto	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2021	IME	20180160 20200007	Reforma da cobertura do Bloco A e da rede de captação de água do telhado do Bloco A do IME	Urgência	1.000.000,00			Compreende duas solicitações: 20180160 laboração e financiamento de projeto para a rede de captação de água do telhado do Bloco A do IME e 20200007 Elaboração de memorial descritivo para a manutenção do telhado do Bloco A que apresenta vazamentos significativos em vários pontos. Deverá ser iniciado pela Arqta. Verônica ainda em 2021	Unidade informa que as descidas de AP são no interior dos pilares da edificação, encontram-se obstruídas e podem danificar a estrutura. Há relatório preliminar da Engenharia recomendando alteração do traçado das descidas de águas pluviais do Bloco A	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	IME	Anterior Acrópole	Reforma para instalação da torre do elevador e cobertura - Bloco A	Notificação MP	-		357.234,63		Ordem de início no dia 09/11/15.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	IME	20110010	Instalação de elevador no Bloco A	Notificação MP	-		94.190,51	Pendencia financeira resolvida e será encaminhado para Recebimento Definitivo.	Ministério público desde 2005. Assinatura contrato 11/12/2017. Ordem de início 22/01/2018. Término previsto até 30/10/2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IME	Anterior Acrópole	Reforma Biblioteca (fissuras estruturais, conserto de vãos entre divisórias naval e piso e novas divisórias de gesso e forro)	Urgência	-				Foi elaborado relatório de vistoria e monitoramento das trincas, sendo a reforma da Biblioteca liberada para execução encaminhado para SVOR (processo 17.1.326.45.1). Foi corrigido o piso em paviflex e feito o lay-out (divisórias de drywall)		Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IME	20170321	Reforma da cobertura do Bloco B - CEC	Urgência	400.000,00			SPDA projeto concluído em 03/2020. Aguardando finalização do projeto de estrutura para encaminhamento para custos	Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de substituição de toda cobertura. Graves vazamentos poderão provocar a perda de equipamentos dos lab. de informática. Há necessidade de projeto de estrutura de pilares para fixação de pinos de ancoragem para trabalhos em altura, SPDA conforme Norma, calhas e condutores de AP. Projeto de arquitetura concluído encaminhado para SVENG para continuidade das engenharias em 26/04/2019. Prof. Júnior reforça pedido de prioridade em 5/12.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2016	IME	20180003	Reforma e ampliação necessária à obtenção do AVCB do Bloco B	Notificação MP	1.000.000,00			A Prefeitura do Campus comunicou que não poderá contratar a retirada das árvores e também o plantio de compensação que terão de ser contratados pela SEF e fiscalizados pela PUSP-C. Todos os projetos foram concluídos em novembro 2021 e encaminhados para área de orçamentação da SEF em janeiro 2021 (contratado externamente). Após elaboração de planilha orçamentária, o material técnico será encaminhado para licitação. O prazo de licitação está estimado em 4 meses e o de execução das obras e das instalações está estimado em 10 meses;	Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem AVCB. Há aprovação no Corpo de Bombeiros para o Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há necessidade de contratação de PT (projeto técnico para aprovação) e projetos executivos para os demais prédios, no entanto as intervenções neste Plano estão restritas ao Bloco notificado pelo MPT. Laudo de elétrica contratado pela SEF (proc. 17.1.409.82.9 coordenação Eng. Luiz Augusto) a ser avaliado pela DVENG. Projetos de SPDA Blocos A, B e C elaborados pelo IEE em novembro de 2014 (encaminhados pela unidade no prot. 15.5.250.45.0) com SVPENG desde 09/2018. Processo USP 19.1.00187.82.8 com Laudo Completo das Instalações Elétricas. Iniciado em 11/06/2019 e concluído em 10/07/2019. Necessidade de contratação dos projetos de estruturas, hidráulicos, elétricos e SPDA, bem como licenciamento ambiental devido a remanejamento arboreo. Processo USP 20.1.00089.82.8: Projeto executivo de elétrica do Bloco B para adequação às exigências do Corpo de Bombeiros (inclui alarme), iniciado em 01/06/2020 e concluído em 22/10/2020. Projeto de arquitetura (elaborado pela svparq), iniciado em 15/03/2019 e concluído em dezembro 2020. Contratado e obtido licenciamento arboreo (Processo USP 19.1.00284.82.3), para corte de árvores no local onde estão previstos as escadas e o reservatório, iniciado em 09/09/2019 e concluído em 03/08/2020. O fundo de compensação da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente)foi recolhido pela SEF. Prazo MP AVCB no 2o. semestre 2020	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	IMT	20180108	Reforma das instalações hidráulicas dos prédios I e II (Acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)	Notificação MP	2.135.000,00			A programar para 2022	Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor R\$ 137.214,00). A finalizar projeto executivo. Há proj. aprovado no Corpo de Bombeiros. A reiniciar. Há necessidade de contratação de projetos para complementação.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IMT	Sem Acrópole	Projetos e Obras para obtenção de licença de funcionamento e demais licenças para funcionamento	Notificação MP	150.000,00			A programar para 2022	Após adequações previstas em intervenções anteriores. Sem dados para estimativa	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IMT	20180325	Reforma das instalações elétricas (rede comum e emergência) para o andar térreo e 1o. pavimento dos prédios I e II	Urgência	1.000.000,00				Para atender demandas dos laboratórios e adequação às normas. Projeto executivo contratado pela unidade (planilha atualizada pela unidade em julho 2018). Processo 2015.1.123.83.4 com custos desde 28/09/2018	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	IO	20180031	Construção de pier e ponte de acesso ao marégrafo da base Cananéia e Construção de ponte de acesso ao pier da base de Ubatuba - Etapa: pier da base de Cananéia	Urgência	380.000,00	Unidade		Cananea não iniciados projetos e obra.	Pier existentes condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananea e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17). 1a. Prioridade em 2019
SP	2017	IO	20190018	Assessoria técnica para acompanhamento de obra de reforma do telhado no Armazém 8 em Santos		-			DVAF Precisa finalizar Acrópole	Contratação feita pela unidade e fiscalizada pela DVFI . Nota: laudo sobre estrutura do armazem apontou necessidade de pequenas intervenções encaminhas para a Unidade	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	
SP	2017	IO	20180031.4	Construção de pier e ponte de acesso ao marégrafo da base Cananéia e Construção de ponte de acesso ao pier da base de Ubatuba - Intervenção: pier da base de Ubatuba		119.380,96	Unidade	136.398,93	Contrato 29/2019. Início 18/11/2029. Término previsto para 25/02/2020. Em elaboração termo de recebimento definitivo	Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o pier Cananéia (R\$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananea e Ubatuba existentes não tem aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. Ubatuba em custos prevendo-se a demolição e reconstrução do pier existente (alternativa mais economica). 1a. Licitação Pier Ubatuba R\$ 125.796,72. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada para 2019. Encaminhado para licitação em 17/07/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. Assinatura do contrato 15.10.2019. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada para 2019.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17). 1a. Prioridade em 2019
SP	2018	IO	20180062.4	Construção de muro de arrimo da Base de Ubatuba	Urgência	-		167.529,99	Em elaboração termo de recebimento definitivo	Encaminhado pela Unidade projeto estrutural por ela contratado e não aprovado (não foi encaminhada Planilha, nem memorial descritivo). O projeto foi feito pela equipe SEF (drenagem e arquitetura) e o projeto estrutural foi contratado. Valor inicialmente previsto de 100.000,00Encaminhado para custos em 23/08/2018. Encaminhado para licitação 20/05/2019. reencaminhado em 26/07/2019. Abertura envelopes dia 28/08/2019. Contrato 26/2019 assinado 15.10.2019. Início 18/11/2019 e Término previsto para 15/02/2020.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IO	20130088	Reforma nos Edifícios Principal e manutenção (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade)	Notificação MP			1.149.895,61	Contrato 09/2020 iniciado em 10/08/2020 Término Previsto 04/08/2021	Ordem de início do projeto 04/04/2016 (R\$ 110.400,00). Concluído 12/04/2017. Aprovado no Corpo de Bombeiros. Aguardando recursos (R\$ 986.699,42) para licitação das obras. Prioridades da unidade: hidrantes, alarme e sinalização de emergência e a instalação de plataforma no auditório (acessibilidade do auditório). A Unidade sinalizou que poderá contratar todo o sistema de hidrantes para todo prédio, bem como, a plataforma elevatória do auditório, porém, para a obtenção do AVCB, todo o projeto deverá ser executado. Atualização de orçamento de R\$ 1.076.626,4 para R\$ 1.210.967,31. Voltou para revisão final pela DVENG antes da licitação, em dez/2018 encontrados problemas na planilha e retornou para revisão (com arg. Ivo). Encaminhado para licitação em 01/04/2019 e para PG em 17/04/2019. Em reunião com a direção do IO, foi solicitado quando da aditar reforma do piso do auditório. Retornou para licitação em 10/10/2019. Prazo MP 2021.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IO	20180038.1	Construção e Instalação das estações de tratamento de esgoto e rede de drenagem externa da base de Ubatuba e Cananea. Etapa Ubatuba	Urgência	400.000,00			Está indicado Arquitetura (para locação das ETES) porém não houve nenhuma solicitação de serviços para esta área técnica, pois há necessidade de vistoria inicial da Engenharia.	Relatórios de vistoria da DVFI de setembro de 2017 no prot. 2010.5.2012.21.4. Projetos específicos para as duas bases prevendo edificações e contribuições futuras (vide Planos diretores). Cananea a iniciar levantamentos topográficos e cadastrais. Ubatuba: projeto legal elaborado entrada na Prefeitura em 20/04/2018 e aprovado em 30/08/2018. Foi dispensado pela prefeitura a entrada na CETESB. Projeto básico pronto. Contratar o executivo da ETE. Falta protocolar o projeto na prefeitura de Ubatuba	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IP	20150163	Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F - 2a. Etapa Blocos B e D	Urgência	170.000,00			Concluídas obras blocos A e F e os Blocos B e D a iniciar.	Projeto e obras de reforma das instalações elétricas paratodos os blocos do instituto (Em obras intervenção 20150163.2 para os Blocos A e F)	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IP	20180063	Projetos e Obras de prevenção e Combate a incêndios do Bloco A	Urgência	450.000,00			Encaminhado para SVPARQ programar atendimento	Solicitação da unidade é o Projeto e execução da reforma de sistemas de hidrantes do Bloco, porém deverá ser avaliada toda a questão de Prevenção contra Incêndios. Sistemas atuais inoperantes por falta de uso. Feita vistoria inicial em março de 2018 pela hidráulica. Encaminhado para levantamento cadastral em abril 2019. iniciado levantamento em 03/05/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	IP	20200102	Reforma da tubulação externa de água que abastece todo Instituto.	Urgência	150.000,00			O Acrópole foi para a SVENG para fazer relatório e informar da necessidade ou não de projeto e troca total para inclusão no Plano. Segundo SVAOR a Unidade fez uma contratação direta para resolver o assunto. A verificar se a solicitação resolverá de forma definitiva	Foi encaminhada solicitação pela unidade informando que toda a rede externa tem apresentado sucessivos problemas e pede projeto (uso da Ata de Registro de Preços).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2015	IP	20150163.2	Obra de reforma elétrica dos blocos A/F	Urgência			140.180,02	Contrato 3/2020 iniciado em 22/06/2020 e término previsto para 19/09/2020. Concluídas OBRAS Blocos A e F.	Projeto de reforma das instalações elétricas concluído para os blocos em situação de urgência (A e F). Planilha orçamentária desde 25/04/2018. Encaminhado para licitação em 23/10/2018 e para PG em 13/02/2019. Retornou para atualização de custos, encaminhado para licitação		Concluído (Obra)	
SP	2015	IP	20170340.2	Reforma da Cobertura e instalação de linha de vida no Bloco G	Urgência	492.128,22		483.213,06	Contrato 32/2019 iniciado em 21/01/2020 e término previsto para 16/10/2020. Obra finalizada	Item desdobrado da solicitação acima. Bloco G prioritário (iniciado projeto de troca de telhas, telhas, calhas e rufos emergencial). Previsto inicialmente custo de R\$ 300.000,00. Foi encaminhado para o setor de custos para elaborar planilha em 15/05/2018. Orçamento concluído em março 2019. Encaminhado para licitação em 25/03/2019 e para a PG em 02/04/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. Licitação concluída em 17.10.2019. Em elaboração do contrato. Empenho realizado em 16/10/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	IP	Anterior ao Acrópole	Construção de edificação para lanchonete		1.000.000,00	Concessionária		Esta lanchonete pode fazer parte do plano de alimentação na CUASO	Projeto executivo Interarq. Aprovado CTA do IP em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital pela CODAGE-Jonisi (Investimento de vencedora "R\$ 1.250.000,00) PG solicita planilha atualizada em out 2017. Planilha atualizada em abril de 2018 encaminhado ao IP. Dia 21/08/2018 retornou da PG para CODAGE para complementação da documentação e encaminhar ao IP para licitação. Licitação deu vazia	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Concluído (Projeto e orçamento)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IP	20170340	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto	Urgência	1.500.000,00			Atualmente projeto iniciado dos Blocos A e F com arquitetura	Reformas/manutenções telhados Blocos B e D concluídos pela Unidade. Blocos A, C, F e G a executar pela SEF.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IP	20190039	Reforma da passarela central	Urgência	250.000,00			Anteprojeto de Arquitetura concluído, encaminhado para prof. Pedro Weellington em dezembro de 2019. Não houve retorno. A solicitar retorno Acrópole para deveng contratar projeto específico de estruturas e elétrica iluminação.	Relatório aponta necessidade de troca da cobertura. Risco de queda de telhas sobre usuários	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade SEF
SP	2019	IQ	20190243	Reforma de adequação às normas de segurança e acessibilidade do Biotério da FCF/IQ	Notificação MP	300.000,00			A Iniciar após projetos para AVCB		Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2019	IQ	20200058	Reforma do Almoxarifado para Depósito de Solventes, Produtos Químicos e inflamáveis.	Urgência	1.500.000,00			Situação do projeto: a iniciar (após adequações para AVCB nos demais Blocos)	Na reunião realizada com o IQ em 23.08.2019, definiu-se que a construção de novo edifício (objeto da solicitação cancelada 20180032) não seria a melhor solução pois o espaço é muito reduzido para a construção de um novo edifício e estaria muito próximo da Biblioteca. Concluiu-se que a reforma do Almoxarifado existente é a melhor opção, pois trata-se de edifício de grandes dimensões, com uma estrutura robusta que é favorável do ponto de vista de segurança que está a uma distância adequada das áreas de maior concentração de usuários (na época, um especialista em segurança do trabalho foi consultado e alertou o IQ sobre estes aspectos). A orientação é que para o estudo preliminar da reforma seja considerado o programa de necessidades levantado para um prédio novo. I:\DVPL\Campus São Paulo\IQ\2017 - Depósito de Inflamáveis_A INICIAR\Documentos\Solicita PAUSAR Acrópole 20.12.2019.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	IQ	20200001	Reformas de Coberturas dos prédios do IQ	Urgência	4.500.000,00			Retorno do Acrópole com indicação das prioridades (Prédio do Almoxarifado e Bloco 0) e serviços paliativos realizados sobre a cabine elétrica no almoxarifado e Bloco 0.	O Acrópole foi para unidade em março de 2020 com lista de empresas que realizam serviços e relatório com orientações. Não houve retorno desde então do Acrópole. De acordo com vistorias, relatório fotográfico (svplf) e informações da unidade os serviços deverão envolver recuperação estrutural e até mesmo execução de novas coberturas. Em vistoria realizada pela DVENG em 11/02/2021 foi verificado que a laje sobre a cabine de medição no prédio do Almoxarifado pode ser impermeabilizada. Os serviços emergenciais serão contratados pela ata de registro de preços (SVAOR)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade reunião com unidade 05/02/2021
SP	2021	IQ	20200001.xx	Reforma da Cobertura do Bloco 00	Urgência	500.000,00			Necessário formalizar Acrópole. Conforme SVAOR, o projeto terá de prever piso técnico para equipamentos na cobertura, telha metálica 08mm e espaçamentos de 1.50m (menores do que os indicados pelos fabricantes) para permitir trânsito de equipes de manutenção sem danificar telhado.	Em reunião com a unidade no dia 05/02/2021 foi relatado diversos problemas nas coberturas dos blocos do instituto com priorização de gravidade para o Bloco 00 confirmada por vistoria realizada em 11/02/2021 pela DVENG	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	1a. Prioridade reunião com unidade 05/02/2021



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2021	IQ	Sem solicitação formalizada no Acrópole	Elevador para passageiros e acessibilidade	Notificação MP	100.000,00			Para antecipar uma solução propõe-se substituir o equipamento existente (antigo e desatualizado em relação às normas) por outro equipamento que possa servir para passageiros/acessibilidade e cargas. Unidade deve formalizar solicitação que será incluída no Plano de obras e programado o atendimento.	Há previsão no projeto de acessibilidade apresentado ao MP (gestão 2026/2029) para construção de novas torres de elevador , pois as pessoas com necessidades especiais utilizam o elevador de carga da unidade que é inadequado (antigo e com problemas de segurança).	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	solicitado em reunião com unidade 05/02/2021
SP	2016	IQ	Anterior ao Acrópole	Substituição de tubulação de água externa	Urgência	-				necessidade de troca de rede e desenvolvimento de projeto	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	20160313.15	Prevenção e combate a incêndios. Reforma das Saídas de emergência (portas de saída dos blocos 7 ao 12 e circulação posterior)	Notificação MP	512.707,53		362.707,53	Em elaboração Termo de Recebimento Definitivo.	Faz parte das intervenções do projeto acima para obtenção do AVCB. Abertura de envelope 1 12/04/2019. desde 02/05/2019. Situação em contratação valor R\$ 362707,53 menor que os R\$ 410.000,00 estimados). Reunião de ordem de início em 23/07/2019. Início em 05/08/2019. Previsão de término 31/01/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	20160313.5	Prevenção e Combate a incêndios . Projeto e obras para instalação de novos guarda-corpos e corrimãos para a Passarela Central e os Blocos 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12	Notificação MP	306.907,11		207.598,95		Faz parte das intervenções do projeto acima. Contrato assinado em 16/11/2017. Ordem de início 02/01/2018. Com aditivo de prazo o término está previsto para 16/05/2018. Recebimento definitivo em junho 2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IQ	20190137	Recuperação estrutural da sala de drogas no prédio do Almoxarifado	Urgência	50.000,00			Serviços executados. Acrópole está com DVAF para atualizar e encaminhar à unidade.	Situação de risco (não eminente) constatada após vistoria realizada em maio 2019 justifica programar intervenção.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2017	IQ	20160313.10	Laudo do SPDA do IQ para fins de obtenção do AVCB	Urgência	-				Material inicial preparado pela SVPLF com auxílio da SVPENG encaminhado para continuidade pela DVENG contratado o IEE (Prof. Hélio Sueta).	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Laudo / Parecer)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	20160313.14	Reforma (Prevenção e combate a incêndios) - Elaboração e aprovação no Corpo de Bombeiros de projeto técnico de incêndio para o IQ	Notificação MP	-		32.650,00	Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros em março de 2020	Houve duas tentativas de contratação de Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, uma vazia e outra revogada por alteração de escopo (entre 2017 e 2018). Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. Parte está em elaboração pela SVPLF e a aprovação efetivamente foi contratada com ordem de início em 5/12/2018 e prazo até 03/2019 para aprovação. Recebimento definitivo do projeto em 08/10/2020. Prazo estipulado pelo MP agosto de 2020	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	IQ	20160313.8	Prevenção e combate a incêndios. Contratação de Laudo de instalações elétricas	Urgência	-		101.956,80		Material inicial preparado pela SVPLF com auxílio da SVPENG encaminhado para continuidade pela DVENG. Encaminhado para licitação em 13/04/2018 (valor inicial estimado R\$ 140.800,00). Edital analisado pela PG retornou em 13/08/2018 Abertura envelope 2 (proposta técnica) 15/10/2018 e da proposta 3 (preço) em 23/11/2018. Processo licitatório do laudo concluído encaminhado ao DFEI da CODAGE em 10/12/2018 retornou à DVAF em 21/01/2019. Contratação do laudo autorizada dia 13/4. Após laudo haverá necessidade de projeto executivo para correção das desconformidades encontradas antes da licitação das obras em conjunto com SPDA. Ordem de início 11/02/2019 e término previsto para 11/05/2019. Elaborando elementos para licitação do projeto	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Laudo / Parecer)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IQ	Sem Acrópole	Novo Edifício Administrativo	Estratégico	2.500.000,00			IQ precisa analisar suas necessidades atuais em face do projeto existente e informar à SEF. No caso do projeto existente ser aproveitado, será economizado o prazo de projeto. Unidade deve formalizar solicitação pelo Acrópole.	Na reunião realizada com o IQ em 23.08.2019, a direção da unidade relembrou o projeto desenvolvido para o novo Bloco Didático do IQ, que estava pronto para ser licitado ao final da gestão 2010/2013. Com a construção deste edifício, será possível promover um remanejamento de setores administrativos e salas de aula para esvaziar áreas e promover as reformas necessárias, melhorando também as condições de risco em geral.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Projeto)	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	IQ	20180405.1	Reforma para recuperação das fachadas dos blocos 06, 11 e 12 e reforma interna dos blocos 00 e 09	Urgência			726.843,20	Ordem de início 10/12/2020. Prazo 180 dias até 07/06/2021. Relatado problemas em relação à construção de ampliação de viveiro entre blocos 11 e 12 pela unidade. Projeto Executivo de condicionamento de ar dos Blocos 6, 11 e 12 do IQ (20180405.7). Devido à interferência de equipamentos de ar condicionado nas fachadas, foi contratado projeto que teve ordem de início em 11/01/2021 e prazo 70 dias até 21/03/2021. Engenharia solicitou à Unidade na reunião de 05/02/2021 informar quais abrigos/edículas podem ser demolidas definitivamente	Projeto contratado concluído. Com custos desde 23/04/2018. Processos 14.1.1217.46.7 e 15.1.00597.46.1. Encaminhado para custos para planilha da 1a. Etapa de intervenções em 21/03/2018. Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) encaminhados para licitação de obras em abril 2019. A necessidade de recuperação estrutural dos demais blocos será avaliada e se necessário deverá ser incluída em outra etapa. Retornou para atualização de custos em função de questionamentos de empresas durante a licitação	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	IQ	20180177	Reforma do Bloco 06 para adequação de incêndios e acessibilidade.	Notificação MP			1.216.128,91	Contrato 04/21. Início em 03/05/2021. Previsão de Término obras 29/10/2021	Inclui reforma dos auditórios, portas e circulações internas. Item individualizado para adequação ao Plano de acessibilidade (o edifício contém auditório que não atende legislações e deverá ser reformado). Estudo dos novos auditórios apresentado para aprovação da unidade em 21/12/2018. Aprovado pela unidade em maio 2019. Projeto executivo da reforma dos auditórios contratado com prazo de projeto até dez. 2019. Prazo estipulado pelo MP agosto de 2020	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	20160313.23	Obra de reforma da instalação hidráulica de incêndio e barrilete (sistema de sucção de água)	Notificação MP			222.236,24	Em licitação. Homologado em 07/04/21. Em elaboração do contrato. Após contratação, prazo de obras 90 dias	Item desmembrado da contratação externa do projeto para obtenção do AVCB. Em reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela equipe SEF com orientação do próprio IQ. A aprovação efetivamente foi contratada com prazo até 03/2019 para aprovação mas está atrasada e com comunique-se, enquanto isso o projeto executivo da inst. hidr.deveria ser desenvolvido pela SVPENG, novo reservatório foi descartado pela Engenharia da SEF em avaliação feita em 2018. Outras obras de hidráulica poderão ser necessárias após regularizar pressão na rede. Prazo MP janeiro de 2021.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IQ	20190238	Orientações para construção de edículas anexas ao Bloco 0.	Urgência				Iniciado antes da conclusão dos projetos para AVCB pois há necessidade de orientações gerais em função das reformas das fachadas em obras no momento, servirá de orientação geral para os demais espaços entre blocos	Problema crônico: cada laboratório constrói sua edícula para equipamentos e cilindros de gases. Não há regras estabelecidas e diretrizes o que leva a uma "favelização" das áreas entre blocos. Não há previsão de adequação destes locais para obtenção do AVCB. No projeto técnico provavelmente a questão não foi percebida pelo bombeiro avaliador, porém na vistoria para obtenção do AVCB há possibilidade do bombeiro apontar falhas e não emitir o laudo.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2017	IQ	20160313.16	Prevenção e combate a incêndios. Reforma das instalações elétricas de todos os edifícios do IQ	Notificação MP	3.500.000,00		247.983,7	Situação: Projeto em elaboração com prazo de 180 dias e a ordem de início em 08/10/2021 até 05/04/2021. Etapa em andamento Projeto Executivo (projeto Básico aprovado em 27/01/21). Necessário incluir neste projeto a remoção da "central elétrica" sob a escada do Bloco 12 (ligada aos equipamentos do laboratório do professor Paolo). A Engenharia participou de reunião no início de março de 2021 com a Unidade, esclareceu o projeto básico de elétrica com interlocutores indicados pelo IQ. Fase atual do Projeto: em revisão final. Após haverá necessidade de orçamentação (no mínimo mais 4 meses)	Projeto contratado a partir de Laudo anterior. Prazo MP junho de 2022.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	IQ	20160313.xx	Projeto de reforma das circulações e acessos dos demais Blocos (02, 03....)	Notificação MP	4.400.000,00			Situação: Em finalização de projeto (Arquitetura). Serão encaminhados inicialmente os Blocos que concentram maior risco para a DVENG equacionar as intervenções da engenharia (Elétrica: interligação das portas corta-fogo com o sistema de alarme para manter as portas abertas em condições normais; Estrutura: vigas e pilaretes para novas portas; proteção passiva: valiação dos grandes painéis elétricos na circulação central, cabine elétrica no bloco 4, empenas, etc, custos) Bloco 01 será feito inicialmente; os demais seguirão em 2022	Demais adequações civis resultantes do Projeto Técnico em aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Prazo MP junho de 2022.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2020	IQ	20160313.yy	Adequação das áreas externas conforme PT aprovado	Notificação MP	200.000,00			Envolve: execução de paredes estendidas das empenas das fachadas para compartimentação e isolamento entre edifícios; Reforma das calçadas entre blocos que compõem rota de fuga (também atendendo acessibilidade); nova escada entre IQ e FCF (também atendendo acessibilidade); Adequação de portões de saída de emergência – interligação com os sistemas de alarme de emergência; Adequação de desníveis nas saídas dos edifícios (também atendendo acessibilidade); Execução de novas rampas na entrada dos Blocos 01 a 06, com adequação dos corrimãos	Demais adequações nas áreas externas aos blocos resultantes do Projeto Técnico em aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Prazo MP junho de 2022.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	
SP	2015	IQ	20180405.3	Reforma das Fachadas dos Blocos 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10	Urgência	1.500.000,00			Preparando elementos de contratação do projeto. Engenharia solicitou à unidade em reunião de 05/02/2021 informar quais abrigos/edículas podem ser demolidas definitivamente. Sugerido à DVENG encaminhar Acrópole com solicitação formal, porém como SVFISCO pode informar sobre abrigos que interferem na obra dos blocos 6, 11 E 12, DVENG solicitou da SVPARQ esclarecer quais os demais abrigos que poderão ser demolidos, porém há dificuldades no levantamento com a unidade	Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação interna) estão caracterizados em outra solicitação.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	IQ	20160313.22	Obra de reforma das circulações e acessos do Bloco 01	Notificação MP	400.000,00			Situação: Em Custos desde 08/12/2020, vai ser desenvolvido internamente. Prazo estimado 07 meses para início de obra outubro de 2021.	Desmembrado de Projeto de adequações civis em todos os blocos em função do Projeto Técnico aprovado no Corpo de Bombeiros. Intenção é que as obras deste Bloco sirvam como um protótipo dos possíveis problemas que poderão existir para orientar a execução dos demais blocos. Prazo MP junho de 2022.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em custos	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	IRI	20190168	Projeto vão livre do prédio do Instituto de Relações Internacionais	Estratégico	500.000,00			Na ocasião não foi incluído no Plano, mas tampouco retornou com informações para a Unidade	Em maio 2018 a direção da unidade solicitou ocupação deste espaço alegando necessidade de ampliar áreas acadêmicas e para possibilitar maior segurança e fechamento do prédio. Informava que tinha projeto, porém nada foi anexado ao Acrópole	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	IRI	20180131	Adequação de elevador do IRI às normas	Urgência	100.000,00			Na atualização anterior do Plano de Obras esta solicitação estava em custos. Retornou para alterações da engenharia em 03/10/2019. Não há informações sobre continuidade deste assunto no Acrópole. RESGATAR RELATÓRIOS DOS ITENS DE CIVIL E DE MECÂNICA PARA EXECUTAR A OBRA. Esclarecer se o serviço não pode ser concluído. Definido como prioridade.	Fornecimento e instalação de peças e acessórios conforme o recomendado no relatório de inspeção anual (RIA) que foi elaborado pela Absoluta Elevadores. A aprovação no conselho se deu junto com a outra solicitação de apoio pós obra	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	IRI	20180153	Apoio pós-obra (piso escada, esquadrias, escadas, quadro de elétrica).	Estratégico	100.000,00			Sobre o que pode ser executado com o Registro de Preços, foi encaminhado pelo Acrópole para SVAOR com Memorial de Adequação.	Encaminhada solicitação para: Readequação do painel elétrico, reparo nas borrachas dos vidros do prédio, reparo do piso na região das escadarias pois unidade informa que os problemas vinham desde a entrega do prédio em 2012. Desde 30/05/2018 com DVENG e na sequência encaminhado à SVFISCO.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condição ao recurso)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade da unidade em reunião de 13/04/2018
SP	2015	IRI	Anterior Acrópole	Projeto de Reforma de auditório no 1º pavimento	Estratégico	-			Projeto concluído e encaminhado para a Unidade (2014/15)	Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, os projetos executivos serão contratados pela Unidade.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2015	IRI	Anterior Acrópole	Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca do IRI	Estratégico	-					Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	
SP	2015	MAC	Anterior ao Acrópole	Adequação do Edifício Ibirapuera - Núcleo Administrativo.	Estratégico	-		514.210,71		Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MAC	20150121.18	Construção e Transferência da Subestação SPR1 do MAC-Ibirapuera	Urgência	-		385.482,10		Ordem de Início do projeto (R\$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Análise do edital desde 10/08/17. Abertura envelope 2 09/01/2018. Homologada, com DFEI desde 06.02.2018. Contrato 01/2018 celebrado com a empresa RA'S para emissão de ordem de início na segunda semana de maio. Com problemas relacionados a descoberta de redes não cadastradas. Há necessidade de assinatura de documentação entre FUSP e Eletropaulo para prolongamento da rede.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAC	Anterior ao Acrópole	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera - Núcleo Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. Documental, s. aula e secretaria acadêmica) adequação física para restaurante	Estratégico	-		634.982,80		Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de arte pelo MAC. Concluído em dezembro 2016	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MAC	Anterior ao Acrópole	Manutenção da rede elétrica incluindo gerador existente	Urgência	-		1.108.952,67		Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C. Abertura 22/02/2017 pregão eletrônico, foi revogada. Nova licitação em andamento, pregão em andamento, fase de recursos. Contrato em vigor desde 07/07/2018 a ser rescindido, Vai ser licitada novo contrato pela PUSP-C	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAC	Anterior Acrópole	Projeto para o Restaurante e para a cafeteria	Estratégico	-				Contrato concessão de uso CODAGE. Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a corrigir. A reapresentar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento nos órgãos de tombamento. Cafeteria inaugurada em julho 2017. Restaurante inaugurado em abril de 2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAC	20150121.25	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma para Adequação dos Laboratórios	Estratégico	-		282.901,96	Situação desde 15.12.2020 em recebimento provisório	Desdobramento do item Transferência do Mac ao Ibirapuera. Houve transferência provisória dos laboratórios com estudo concluído em junho 2017. Projetos concluídos em maio 2019. Encaminhado para licitação em 02/08/2019. Abertura envelopes dia 30/08/2019	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2016	MAC	Anterior Acrópole	Reforma do sistema de ar condicionado MAC IBIRAPUERA		-		347.059,63	Não terá continuidade pela SEF, mas pela Unidade	Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos técnicos, aguardando final de pregão para repasse de recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R\$ 226.640,00 em 2017. Começou início de outubro válido por um ano e renovável por mais quatro. Previsão de novo contrato de manutenção dos elevadores para 2019.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Laudo / Parecer)	Prioridade Unidade
SP	2020	MAC	20150121.34	Reforma dos Guarda-Corpos do MAC Ibirapuera	Notificação MP	1.000.000,00			Projeto de arquitetura concluído. Encaminhado para contratação (março 2021) de protótipo com estrutura e laudo	Necessário para obtenção do AVCB, após realização do protótipo será encaminhado para aprovação dos órgãos de preservação	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	
SP	2016	MAC	20150121.21 20150121.28 20150121.29 20150121.30 20150121.32 20150121.35	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera - Reformulação das áreas externas (inclui drenagem, estacionamentos, bases para esculturas, iluminação externa, calçamentos e portaria)	Estratégico	4.000.000,00			Projetos executivos concluídos. Valores estimados: R\$ 2.509 mil para drenagem e pavimentação; R\$ 65 mil bases estruturas; R\$ 730 mil iluminação externa; R\$ 700 mil portaria. Projeto de aprovação concluído, encaminhado em 01/03/2021 para os órgãos de preservação. Até maio 2021 obtida a aprovação no CONPRES. Houve comunicação do IPHAN respondido pela SEF. Após aprovação será encaminhado para atualização do orçamento e daí para licitação.	Para licitação de concessão do espaço para empresa de estacionamento público externa. Levantamento topográfico e cadastral fornecido está em revisão. Será necessário revisar projeto de drenagem e de estacionamento já elaborado. Incluir no projeto as bases para a transferência das esculturas. Levantamento cadastral concluído. A contratar projeto executivo. Projeto executivo contratado concluído.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condição ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	MAC	20150121.26 20150121.31 20150121.36	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma da Reserva Técnica (Inclui retrofit do sistema de ar condicionado, reforma da elétrica e reforma do piso da reserva)	Estratégico	2.000.000,00			Após análise de prospecções efetuadas no local, devido ao número de fissuras no piso existente. Laudo foi concluído e aponta a necessidade de substituição completa do piso e do seu revestimento, bem como das alvenarias e consequentes ajustes das instalações afetadas. O projeto de reforma estrutural do piso está em andamento.	Em fase de diagnósticos para início do projeto: avaliação de estrutura (fissuras no piso) e do funcionamento das bombas de drenagem. Manutenção de: sistemas de automação e manutenção das bombas (responsabilidade unidade e PUSP-C). Após funcionamento destes sistemas será feita a avaliação de hidráulica. A continuidade depende da avaliação das áreas externas (projeto de drenagem) e do projeto de climatização em andamento. Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização da Reserva Técnica do MAC Ibirapuera (R\$ 16.000,00, em recebimento provisório desde 29/05/2020, porém não atualizado no sistema). Projeto de elétrica concluído (incluído no projeto de áreas externas). Hidráulica (projeto de dreno dos equipamentos também concluído).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MAE	20180018	Ampliação e Readequação dos Edifícios do MAE em Piraju	Notificação MP			393.321,58		Revisão do projeto contratado pela Unidade à disponibilidade dos recursos (R\$ 100.000,00) e às condições de licitação. Levantamentos concluídos Em fase de projeto, houve necessidade de alteração devido ao atendimento da legislação ambiental e de acessibilidade. Apresentado e aprovado pela unidade em 26/04/2018. Projetos executivos cotados em R\$ 26.000,00 (Contratação Direta). Ordem de início em 15/10/2018. Concluído projeto em maio 2019. . Prazo MP 2020.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em obra	Prioridade Unidade
SP	2017	MAE	20170328.5	Reforma e Ampliação de edifícios do MAE. Intervenção: Construção da cobertura para acesso ao Bloco de Exposição do MAE	Estratégico	300.000,00			Contrato 17/2020. Iniciado em 29/06/2020 com prazo de término previsto para 07/01/2021. Contrato encaminhado para rescisão - Valor R\$ 246.334,00) Preparando elementos para nova contratação.	Contratado projeto Interarq por R\$ 14.500,00, projeto concluído em 09/01/2018). Planilha encaminhada pela contratada não aprovada foi corrigida. Corresponde a primeira etapa de obras do item "Ampliação e reforma da área expositiva e educativa e Projeto de Prevenção e combate a incêndios de todos os edifícios". 1a. licitação anulada pois foi encontrado erro no projeto estrutural. Corrigido pelo Prof. P.W. Maio de 2019 projeto compatibilizado com demais áreas. Encaminhado a custos em 23/05/2019. Concluído custos em 29/11/2019, encaminhado para licitação em 13/01/2020. Prevista verba para reabertura da licitação da obra.	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em obra / Contrato em rescisão	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MAE	20170328	Reforma e ampliação dos edifícios do MAE (com ampliação da área expositiva e educativa e adequações necessárias à acessibilidade e prevenção e combate a incêndios incluindo edifícios Principal e Bloco Expositivo)	Estratégico	2.000.000,00			Projeto executivo contratado + aditivo para projeto de acessibilidade (R\$ 203.300,00) com início em 04/07/2019 e término previsto para 06/04/2021. Problemas com engenheiro de estruturas (troca de profissional) e aditivos de serviços e acréscimo do projeto de acessibilidade obrigaram à postergação do prazo de projeto. Fase de Projeto executivo, já com entrada no Corpo de Bombeiros. Houve necessidade de contratar projeto de remanejamento arbóreo Acrópole 20170328.6 (R\$ 8200,00) com início em 26/01/2021 e término previsto 24/07/2021.	Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m². Projeto existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF. Novo anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto, em jan/2017, solicitação para cobertura do acesso da área expositiva. Necessário incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. Encaminhado para licitação dos projetos executivos em 22/03/2018 valor estimado: R\$252.683,00. Desde 16/04/2018 em análise do edital na PG. Abertura dos envelopes 1 04/12/2018. Licitação concluída encaminhada para DFEI em 02/05/2019. Vencedora SANDRA CHECHTER&VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA iniciado em 04/07 e previsão de término novembro 2019. Acrescentado (ao previsto de R\$ 1350.000,00) + R\$ 900.000 para obras de acessibilidade e combate a incêndios nos prédios principal e expositivo para adequação ao Plano de acessibilidade	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032.xx	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios: Histórico do Museu Republicano, Centro de Estudos (Casa do Barão) e Centro USP - 2a. ETAPA Centro de Estudos (casa do Barão)	Estratégico	1.100.000,00				Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 90.000,00. Pretende-se reformar o edifício.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032.yy	Museu Republicano de ITU, modernização e ampliação, priorizando acessibilidade e prevenção contra incêndios dos edifícios: Histórico do Museu Republicano, Centro de Estudos (Casa do Barão) e Centro USP - 3a. ETAPA Centro USP	Estratégico	1.220.000,00				Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 100.000,00. Pretende-se reformar e ampliar o edifício.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MP	20150221	Reforma nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento	Estratégico	-		392.431,29		Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Obras necessárias para receber os acervos tridimensionais, já foram transferidos a documentação textual, de iconografia e bibliográfico. Encaminhado para licitação 18/09/2017. Homologada em 18/12/2017 com DFEI desde 22/12/2017. Contrato assinado em 22/02/2018. Ordem de início 19/03/2018. Término previsto em 16/07/2018. Previsão término 10/2019	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	MP	Anterior Acrópole	Instalação de Rampas de Acessibilidade, Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas Sedes Provisórias do Museu Paulista	Urgência	-	-	124.654,02		Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Homologação em 25/05/2017. Ordem de início 18/07/2017. Término previsto para 05/05/2018.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20180414	Avaliação para recuperação estrutural (edifício Monumento)		-	-	1.838.139,07	A informar caminho onde estão arquivados os dois Laudos (de 2016 e mais atual)	1ª. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício. Início do prazo do contrato 28/11/16. Antecedem o edital do concurso as seguintes etapas a serem aditadas ao contrato atual: escaneamento (levantamento cadastral), prumadas das alvenarias externas, monitoramento de trincas e fissuras em todo o edifício, cadastramento de redes, sondagem e topografia. Em monitoramento de fissuras e recalques. Elaboração de Laudo Técnico de Monitoramento Estrutural das fissuras do Edifício Monumento do Museu Paulista da USP (R\$ 18.891,70) L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. Iniciado em 10/04/2019 e encerrado em 16/03/2020. A intervenção foi derivada da solicitação para "reforma nos seis imóveis ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento". Caminho na rede será informado no Acrópole 20180414, associado com a interv. 20150221.13 concluída.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Laudo / Parecer)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20180415	Ampliação e restauro do Museu (edifício Monumento)	Estratégico	-	-		Encaminhado Acrópole para arquivamento de projetos e demais documentos pertinentes	Elaborado concurso público pela Reitoria. Projeto contratado através da FUSP, em andamento. Verba prevista para a contratação pela SEF de consultores para apoiar as verificações e validações de projetos (geotecnia / fundações, estrutura de CA, estrutura de aço, instalações mecânicas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas de proteção ao fogo).	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em obra FUSP	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032	Reformas e ampliações para modernização, restauro e acessibilidade, prevenção e combate a incêndios dos edifícios do Museu Republicano de Itu. 1a. Etapa Edifício Histórico (ver intervenção)	Notificação MP	3.150.000,00	-		Ver intervenções abaixo	Estudos preliminares de modernização e ampliação de todas as edificações do Museu em ITU encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois contratar os projetos executivos. Assunto suspenso um período em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R\$ 260.000,00. Notificação MP obrigou a retomada do projeto. Sugestão inicial: proceder a revisão de elétrica e as reformas e ampliação do prédio histórico, demais edifícios ficarão para outras gestões.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032.2	Intervenções: Projetos de arquitetura, fundações e estruturas das reformas e ampliações para modernização, restauro e acessibilidade, prevenção e combate a incêndios do edifício Histórico do Museu Republicano de Itu.	Notificação MP	1.000.000,00	-	82.000,00	Contrato 32/2020 (R\$ 82.000) Proj. Ex. de Arquitetura (projetos e aprovações) e Estruturas (fundações, concreto e metálicas) iniciado em 30/11/2020 com término previsto para 18/04/2021. Contrato em atraso, etapa de anteprojeto não aprovada pela arquitetura e estruturas (devido principalmente à falta de esclarecimentos sobre execução de movimento de terra para corte do terreno e de execução de fundações)	Estudo Preliminar encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU) deu comunicação-se, os demais não se manifestaram. Unidade encaminhou novo Programa de necessidades em 30/09/2019. O anteprojeto de arquitetura foi aprovado nos órgãos de tombamento em Representar até meados de dezembro novos estudos para aprovação do Museu e reencaminhar processo de aprovação nos órgãos de tombamento até dezembro de 2019. Aprovações obtidas. Ha notificação de MP a ser atendida até 2020	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032.4 20140032.6	Intervenções: Projeto Executivos do edifício histórico de: Inst. Elét., Luminotécnica, Logica, CFTV e Sonor. do Anexo e do Ed. Hist. do MRCI; Instalações Hidráulicas do Anexo; Climatização e Inst. Mec.(Elevador) do Anexo do Ed. Histórico do MRCI	Notificação MP	1.000.000,00	-		Contrato iniciado em 19/05/2021. Contrato 10/21 (R\$ 26.900,00) Proj. Ex. de Instalações Elétricas e Hidráulicas assinado em 12/05/2021 com prazo de término previsto para novembro 2021. Projetos de elevador e ar condic. equipe SVPENG	Diretrizes Elétrica e Hidráulica enviados aos proponentes projeto. AVAC e elevador desenvolvimento interno.	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	MP	20140032.3	Intervenções: Tratamento das Fissuras no Edifício Histórico do MRCI	Urgência	-	-		Acompanhamento trimestral sendo realizado pela DVENG. Nova vistoria agendada para a semana do dia 24/05.		Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MZ	20180064	Construção do prédio anexo ao Museu de Zoologia	Estratégico	800.000,00	-		Recurso apenas para o projeto	Novo projeto de ampliação encaminhado em 16/05/2017 pela unidade (aprovado na PMSP e órgãos de tombamento) deve ser compatibilizado com ações em curso. Unidade informa: "Faz parte do caderno de prioridades do Exmo. Sr. Reitor" e "o projeto executivo é imperativo para a busca de recursos externos à USP". Projeto (nível prefeitura) elaborado por arq. Eduardo Colonelli encaminhado à SVPARQ e SVPENG para compatibilizar com ações em curso no prédio principal. Estimativa obra para área de 2614,00 x R\$ 3.000,00. Estimativa projeto R\$ 800.000,00 e obra R\$ 8.000.000,00	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2014	MZ	Anterior Acrópole	Reforma da Cobertura	Urgência	-	-	1.624.987,01		Falta nova licitação para contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) estes itens deverão constar de nova licitação	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2015	MZ	20180189	Projeto e reforma para instalação do sistema de segurança contra incêndio	Notificação MP	-	-	735.160,12		Intervenção motivada pelas irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros (vistoria solicitada pelo MP) e necessárias para obtenção da licença de funcionamento da prefeitura (1ª etapa executada: sistema de hidrantes e novo reservatório com reserva de consumo e incêndio).	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	4a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MZ	20150231	Reforma dos vestiários dos funcionários terceirizados no Prédio Principal		-	-	151.613,82	Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrado no sistema)	Projeto elaborado pela SEF, encaminhado início de jan 2018 para obra ser licitada pela unidade. Devolvido pela Unidade para atualização de custos em 28/09/2018. Custos concluídos em 14/05/2019, no entanto retornou para verificação de quantitativos em 29/05/2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	3a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	MZ	Anterior Acrópole	Execução de rampa externa de acesso ao Edifício para acessibilidade.	Notificação MP	-	-	100.487,37		Repasso de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade Fisacalização SEF Ordem de início 19/11/2016. Prazo contratual concluído mas obras em andamento	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	5a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	MZ	20180332	Reforma das edificações da Estação Biológica Boraceia		561.000,00			Projeto aguardando disponibilidade da equipe	Solicita 50% recursos para reformas correspondendo a 1a. Etapa das intervenções (implantação de reservatórios e instalações correspondentes, reforma laboratório, oficina, maceração e cabine elétrica, gerador) a ser definido pelo Conselho de Obras da Reitoria. Total das reformas é de R\$ 980.000,00 sendo R\$ 560.177,29 para a 1a. etapa. Projeto executivo (INTERARQ) contratado pela Unidade, levantamento da área urbanizada concluído pela SEF. Reforma da 2a. etapa compreenderá alojamento 1, alojamento 2 e zeladoria.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	MZ	20140061	Complementação da Reforma da cobertura e dos sistemas de prevenção e combate a incêndio	Notificação MP	600.000,00			Projeto de arquitetura de 19/02/2021, foi revisado (em maio de 2021) em função de vistoria realizada pela DVENG que constatou que a unidade executou intervenções por conta própria que obrigam alteração do projeto. Em reunião com SVPENG foi esclarecido o escopo: ESTRUTURA : Depósito de álcool; abertura no teto da casa de bombas do Reservatório enterrado e estrutura dos abrigos; novas lajes de acessos para portas; avaliação das novas paredes em bloco de concreto celular; Perfis metálicos escadas tipo marinheiro. HIDRÁULICA : Caixa de contenção enterrada (300 litros) para o depósito de álcool (PT aprovado); Dutos e rede de AP para o depósito de álcool; Reforma das redes água e esgoto para remanejamento de três bacias sanitárias e um lavabo no 1o pavimento. ELÉTRICA : Iluminação à prova de explosão no depósito de álcool; Alimentação para os equipamentos contra umidade na casa de bombas do reservatório enterrado; Adequações decorrentes de alteração de layout no sanitário e salas com bacias de contenção do térreo e da compartimentação do 1º pavimento. MECÂNICA : equipamento anti umidade na casa de Bombas do reservatório enterrado	Projeto de Prevenção contra incêndios foi aprovado no corpo de bombeiros. Conforme decreto de tombamento do parque não há necessidade de aprovação das intervenções nos CONPRESP e CONDEPHAAT. Cotados por CUSTOS/SEF a aquisição de equipamentos extintor de espuma, carreta de líquido gerador de espuma e detectores de calor. Estes equipamentos pela Unidade com repasse de recurso da SEF (encaminhada cotação por e-mail à unidade em 19/09/2018). Há necessidade de contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir proteção) e demolição do reservatório interno no subsolo. Foi solicitada inclusão de fechadura de segurança nas portas corta-fogo (Acrópole 20180445). Unidade solicitou em abril de 2019 executar obra da cobertura do laboratório de taxitermia (que havia sido incluída no presente escopo) em separado pela ata de registro de preços devido a situação crítica daquele espaço. Foi solicitado em maio de 2019 acréscimo no escopo da troca de forros do edifício. Em outubro de 2019 MZ solicitou exclusão no escopo da reforma nos forros e da cobertura da taxidermia pois realizaria os serviços por conta própria. OBSERVAR: Para o AVCB será necessário revisão do SPDA instalado de acordo com nova norma, iluminação de emergência e demais adequações de elétrica onde necessário	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2017	PRCEU / CEUMA	20180335	Reforma das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA		500.000,00			Assunto aguardando atendimento. Programar nova vistoria	Vistoria realizada no local apontou cobertura em bom estado, há necessidade de inclusão de linha de vida apenas e reforma no revestimento da platibandas e pintura integral. Necessária comunicação em órgãos de tombamento.	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	A iniciar	
SP	2017	PRCEU / CEUMA	20170330	Reforma para execução de caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA (inclui reforma dos pisos do teatro e da praça)	Urgência	-	-	342.458,39	Concluído em 19/10/2019. Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrada a data no sistema)	Esta em custos. Possibilidade de parte dos recursos necessários serem pagos pela SABESP no valor de R\$ 111.000,00 devido a vazamento ocorrido no local. Encaminhado para licitação em 13/09/2018. Início da obra em 27/02/2019. Término previsto para 10/2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2014	PRCEU / CEUMA	Anterior Acrópolis	Reforma do Edifício Joaquim Nabuco e Construção da Torre do Elevador do Edifício Joaquim Barbosa no CEUMA	Estratégico	-		6.000.126,30		Observar que por dificuldades com os auros do projeto, não foram corrigidos os problemas de atendimento à legislação de acessibilidade	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2018	PRCEU / CEUMA / TUSP	20180080.2	Reforma de ar condicionado e renovação de ar da Sala Experimental do Teatro e instalações elétricas correspondentes (instalação de ar condicionado na sala Plínio Marcos do edifício Ruy Barbosa)	Urgência	-		81.792,04	Concluído em 20/02/2020. Falta atualizar Acrópole (foi anexado o termo de recebimento provisório, mas não está registrada a data no sistema)	Riscos a saúde do público e usuários do teatro levantado pelo SESMT devido a falta de renovação de ar do ambiente. Incluído no PO após reunião com Pro-Reitor em 18/12/2017. Prédio tombado necessidade de envolvimento de arquiteto desde os primeiros estudos. Em custos desde 18/06/2018. Concluído em 27/02/2019. Encaminhado para licitação em 03/04/2019. Contrato assinado 09/10/2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2016	PRCEU / CIENTEC	20180065	Projeto e obras de adequação de incêndio e acessibilidade aos edifícios do Parque CIENTEC	Notificação MP	1.000.000,00			Acrópole associado 20190131 Avaliação (Laudo) do sistema de para-raios do Parque CienTec (com SVFISCO para avaliação desde 22/05/2019)	Atendimento ao Comunique-se da PMSP. Suspensão devido a priorização do projeto da Portaria. Existe projeto pronto elaborado pela DVPR a dar entrada no CB. 1a. Etapa troca dos quadros de instalações elétricas. 2a. Etapa restante das intervenções	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	anterior acrópole	Substituição de rede de infraestrutura de água potável	Urgência	200.000,00			Foram solucionados problemas pontuais, antes de iniciar projeto verificar real necessidade.	Urgência ainda não confirmada. Problemas relatados de dificuldades de manutenção da rede originando falta d'água (processo 2012.1.710.82.6). A prioridade deverá ser confirmada após vistoria	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	4a. Prioridade da Unidade (ofício 18/10/2018 proc. 16.1.76.82.9. Prioridade SEF
SP	2018	PRCEU / CIENTEC	Anterior Acrópole	Restauração do prédio 8	Urgência	1.050.000,00			Antes de dar continuidade sugiro, confirmar com CIENTEC quais as prioridades	Prioridade informada no ofício processo 16.1.76.82.9. Acrescido no plano em 01/11/2018	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	3a. Prioridade 2018
SP	2017	PRCEU / CIENTEC	20180067	Construção da portaria do parque CIENTEC (inclui áreas externas e caminho acessível)	Estratégico	300.000,00			Liberada contratação do projeto em BIM para o piloto da SEF	Item Priorizado pelo CIENTEC. Anteprojeto de arquitetura encaminhado e aprovado do CIENTEC em dez 2017, a contratar projeto executivo das engenharias após aprovação no CONPRESP. No CONDEPHAAT já aprovado. Será contratado projeto piloto em BIM	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em projeto	Prioridade PRCEU
SP	2016	PRCEU / CORAL	Anterior Acrópole	Reforma de favos das Colméias A e B para abrigo provisório da Orquestra e Coral		-				Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral (Administração e ensaio orquestra) concluídas. Adequado também espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2015	PRCEU / CPC	Anterior Acrópole	Casa da Dona Yaya – Requalificação área externa e reformas Acessibilidade	Notificação MP	-		483.000,00		Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluídas as obras em agosto 2017 .	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2017	PRCEU / CPC	20120116.11	Reforma na Casa da Dona Yaya: fornecimento e instalação de plataforma elevatória cabinada	Notificação MP	-		51.000,00	Ordem de início 16/11/2020 e término previsto 14/05/2021	Assinatura contrato 7/12/2017Ordem de início 15/1/2018. Término previsto para 13/07/2018. Contrato rescindido. Em custos de 28/09/2018 até 28/02/2019. Encaminhado para nova licitação em maio 2019, porém estava bloqueado pois a rescisão não havia sido concretizada até 26/09/2019) está sendo encaminhada efetivamente em 27/06/2019	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	PRCEU / CPC	20120116 20180356 20190286 20210011	Reforma da casa da Dona Yaya	Urgência	250.000,00			Considerando a situação de risco devido à árvores no local que podem estar prejudicando as condições estruturais da casa está sendo efetuado o levantamento de orçamentos para contratação de projeto de licenciamento arbóreo para remoção de seis árvores.	Acrescentar no acompanhamento em andamento os pilares de madeira da varanda sul conforme solicitação da CPC em 20/04/2018 (prot.16.1.45.82.6). Acrescentado no escopo a pintura dos muros solicitada no Acrópole 20180381 (já executada) e reforma de instalações elétricas e da cobertura conforme Acrópole 20180451. Foi sugerido: contratar projeto de restauro, que inclui recuperação estrutural. Análise de Fissuras e problemas estruturais na Casa da Dona Yaya e adoção das medidas cabíveis. Observar relatório das necessidades anexado ao Acrópole 20120116. Acrópoles que compõem este assunto: 20180356 Avaliação de fissuras e problemas estrutura na Casa da Dona Yaya; 20190286 Agravamento das condições construtivas e de estabilidade do muro de arrimo (um dos balaústres desencana-se e afastamento entre os pisos de concreto e a parede do peitoril); 20210011 Aparente vulnerabilidade da estrutura de madeira no forro do porão do imóvel Casa da Dona Yaya;	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	PRCEU / ENG. ERASMOS	20180169	Reforma do edifício da base avançada	Urgência	250.000,00		156.539,48	Serviços executados: 20180169.1 Revisão dos Equipamentos de Ar condicionado do Auditório; 20180169.3 Impermeabilização da Cobertura do Bloco da Copa e Sanitários; 20180169.4 Instalação de Rufos e Impermeabilização do Prédio do Auditório; 20180169.5 Instalação de Reservatórios de Água Potável; 20180169.6 Manutenção das Clarabóias e Estruturas em Vidro; 20180169.7 Pintura Interna. A verificar necessidade de manter a reserva dos R\$ 250 mil.	Incluído após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. Há necessidade de troca de caixilharia e recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2017	PRCEU / ENG. ERASMOS	20170322	Projeto de prevenção e combate a incêndios do Engenho dos Erasmos	Estratégico	-				Encaminhado à unidade. Não haverá necessidade de intervenções físicas	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Laudo / Parecer)	Prioridade Unidade
SP	2017	PRCEU / ENG. ERASMOS	20190133	Construção de Mirante e passarelas em área contígua ao Engenho dos Erasmos	Estratégico	-	Outros	2.862.318,35 BND\$ 437681,35 Reitoria	Na última avaliação em agosto de 2020, o projeto de arquitetura foi aceito, não tendo sido verificados os projetos das engenharias. Por sugestão da SEF, FUSP contratou empresa gerenciadora para coordenação das próximas contratações, revisões em planilhas e projetos e fiscalização das obras.	Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos custos apresentados e outras questões projetuais apontadas em duas verificações técnicas pela SEF (recursos prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da unidade total estimado R\$ 3.300.000,00, sendo R\$ 437.681,35 da USP e o restante BND\$. 3a. revisão do projeto entregue em 30/10/2018. Projeto continua com muitas ressalvas e não aprovado. Relatório encaminhado oficialmente à PRCEU (2016.1.25107.1.9) em 04/12/2018. Projeto retornou para nova avaliação em abril 2019 e passou para avaliação de custos em julho de 2019	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto)	
SP	2018	PRCEU / ENG. ERASMOS	20180169	Reforma do edifício da base avançada (reforma calçamento externo de caixilhos)	Urgência	130.000,00			Atualmente em projeto: calçadas externas para acessibilidade, correção dos problemas das esquadrias em vidro temperado (estudo encaminhado em fevereiro de 2021 para a unidade aprovado para continuidade)	Desdobramento item anterior Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção deficitária. Interna.	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	PRCEU / FEA	20190069 20180391	Reforma do edifício Duque de Caxias	Estratégico	-	Unidade		Não houve retorno dos interessados	Edifício localizado na Rua Dr. Vila Nova. Estudo preliminar encaminhado pela PRCEU, foi avaliado e não aprovado devido a irregularidades em relação à legislação municipal (coeficiente de aproveitamento acima do estipulado) e outras pendências	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Laudo / Parecer)	
SP	2015	PRCEU / RUSP	20180334	Término das obras do Camargo Guarnieri	Estratégico	-		17.315.216,59	AGUARDANDO AVCB para Recebimento Definitivo (07/04/2021)	Item Plano de Obras anterior e Plano de Metas 2015. Ordem de início dia 01/07/16. Instalação órgão tamborini inviável. Modificada destinação edifício: uso todas unidades da CUASO. Término previsto em 06/05/2018, porém obra em atraso. Conclusão até 30/10/2018	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	PRCEU / RUSP	Anterior Acrópole	Aquisição de poltronas para o Anfiteatro Camargo Guarnieri.	Estratégico	-		880.295,00		Lay-out, termo de referência e Orçamentos para pregão pelo DA.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2019	PRCEU/ Brasileira	20180357	Reforma para adequações na Biblioteca Guida e José Mindlin	Urgência	250.000,00		44.284,99	O projeto previa cobertura na doca de serviço, adequação de portas internas, problema de estufamento em pintura de parede, mau cheiro no sistema de ar condicionado. Em cotação de preços.	Adequações necessárias em portas, ar condicionado, infiltrações e cobertura no acesso de cargas. Estudos apresentados ao autor do projeto foram aprovados em abril 2019. Encaminhado para DVENG providenciar a contratação da execução dos serviços em 23/10/2019. Serviços executados: 20180357.1 Adequações no Sistema de Detecção e Alarme (R\$ 24400,00); 20180357.3 serviços de avaliação, diagnóstico, reativação e regulação das portas automáticas (R\$ 5418,00); 20180357.4 Montagem de quadro de comando das bombas de esgoto e transferência para fora do Laboratório de Conselho (R\$ 3.560,99); 20180357.5 manutenção nas portas automáticas do Complexo Brasileira (R\$ 10.906,00). Há também o Acrópole 20190059 Manutenção das calhas do telhado da Biblioteca Brasileira Guida e José Mindlin e do Espaço Brasileira, que estão provocando goteiras inicialmente no interior do saguão podendo se alastrar para áreas internas onde encontra-se todo o acervo da Biblioteca com SVFISCO desde 11/03/2019.	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto) e parcialmente obras	Sem Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	PRG	20150103	Reforma do Bloco K - 6o. Andar para Pró Reitoria de Graduação/ Desmembramento de meta para Centro de Conteúdo pedagógico.	Estratégico	-			Após consulta ao GR em abril de 2021, a orientação recebida foi a de que não há ainda definição do destino da área e a SEF deve aguardar. Valor estimado de possível intervenção R\$ 400 mil, retirado da previsão de despesa.	Obra paralisada desde 2016/17. Contrato rescindido. Levantamento do remanescente de arquitetura concluído e encaminhado para deveng em fevereiro de 2019. Quando foi detectado que os equipamentos de ar condicionado anteriormente existentes haviam sido retirados obrigando a novo projeto desta área técnica. O projeto de ar condicionado foi contratado e deveria ter sido concluído em setembro de 2019	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	Prioridade PRG



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	PRP/IME	Anterior Acrópole	Reforma e ampliação do NÚMEC - Prédio Bl. C - IME.		-		1.543.540,71		Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo NÚMEC (contratados projetos de luminotécnica, inst. Elétricas e acústica para a sala multiuso). Em recebimento provisório 15/08/2017. Empresa multada por atraso na entrega dos serviços.	Planos anteriores	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2019	PUSP-C	Sem Formalização Acrópole	Reforma de calçamentos e sistema viário para implementação dos caminhos de pedestres e ciclovias na CUASO. 1a. Etapa calçadas acessíveis	Estratégico	-			Não será iniciado em 2021	A serem executadas através da Ata de registro de Preços da PUSP-C. Colaboração Sef nos projetos . Prioridade reitoria para a PUSP-C	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2019	PUSP-C	20190228	Reforma da Cobertura do Restaurante do Clube dos Professores	Urgência	-				Solicitado para atendimento na Ata de Registro de Preços em agosto 2019, porém foi objeto de novo contratado	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	PUSP-C	20180374	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 1 - implantação dos novos circuitos	Urgência	9.000.000,00			Solução retardada em função da pandemia	Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes. Não foram solicitados recursos	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto pela PUSP-C)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	PUSP-C	20180374	Remodelação da rede primária de distribuição de energia elétrica: adequação dos circuitos primários existentes, implantação de dois novos circuitos e operação e manutenção da rede de distribuição de energia incluindo cabines primárias e seu retrofit. Etapa 2 - Automação	Urgência	10.000.000,00			Solução retardada em função da pandemia	Projeto completo concluído pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo prof. Hermes. Não foram solicitados recursos	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Projeto pela PUSP-C)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	PUSP-C	Sem Acrópole	Construção de muro na quadra 10	Urgência	200.000,00			É necessário consultar PUSP-C para verificar continuidade deste assunto.	Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem. Foi solicitado pela PUSP-C para a SVPLF avaliar pertinência da solução conforme reunião havida na SEF com o prof. Hermes em 16/07/2018. Aguardando definição da PUSP-C sobre a pertinência de execução do Muro	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	
SP	2015	RUSP	20180020	Reforma das Colméias A, B, C e D para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios	Notificação MP	500.000,00				A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. A decidir pela Reitoria Programa de Necessidades. Houve alteração de programação e parte das colméias anteriormente ocupadas pelo IEB e parte do pav. Térreo do Bloco D do CRUSP foi cedido pela Vice-reitoria à ECA. Prazo MP 2021.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	A iniciar	
SP	2016	RUSP	20180072 20200035	Recuperação estrutural e reforma das fachadas dos Blocos K e L do edifício da Administração Central	Urgência	3.000.000,00			Com SVPARQ (20180072) desde 27/08/2019 para iniciar atendimento, observando questão de compartimentação de fachada apontada no relatório INPREDIAIS. Com SVAOR (20200035) desde 20/03/2020 para consertos pontuais	Falta revisar projeto de 2006 e encaminhar para estimativa de custos para a licitação	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP	20180125	Tratamento acústico de salas do Edifício da Reitoria	Estratégico	-	Outros			Atenuação do ruído nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da Chefia de gabinete dos 6o. E 7o.andar do Prédio da Reitoria. Obra contratada pela FUSP	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	20180377 20180378	Reformulação da área externa compreendida entre as travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução dos sistemas de infraestrutura, incluindo nova rua no IF	Estratégico	-		3.924.033,72		Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Ordem de início 03/04/2017. Inaugurada a praça Milton Santos inicialmente (proj. artístico da Prof. Regina Silveira) em 12/12/2017. Término previsto para 26/07/2018, porém contrato rescindido. Continuidade das obras a ser encaminhada à PUSP-C (Nova licitação estimados R\$ 1.500.000,00, sem considerar remoção de terra depositada atrás do canteiro da SEF). O restante das obras passou para a PUSP-C para continuidade da travessa 5 (POLI). Os recursos foram repassados da Reitoria para a PUSP-C (em junho de 2019 está finalizando o edital para licitação)	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2014	RUSP	Anterior Acrópole	Construção do CO e reforma das alas laterais do Prédio da Reitoria	Estratégico	-		26.017.856,18			Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para PG2)	Estratégico	-				Reforma para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Execução das obras de requalificação da área externa do Edifício da Reitoria da USP	Estratégico	-	-	904.386,03		Ordem de início dia 18/07/16. Concluído 08.04.2017	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 1ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista)	Estratégico	-	-	317.170,35		Concluído em março 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. Paulista)	Estratégico	-	-	174.313,04		Ordem de início dia 29/01/16. Concluído em dezembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Construção de Praça de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus HU - São Remo.	Estratégico	-	-	306.853,47		Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016. Concluído em 05/04/2017	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Construção de Praças de acolhimento de pedestres e ciclistas nos portões de pedestres do Campus - CPTM	Estratégico	-	-	346.918,44		Ordem de início dia 19/05/2016. Concluído novembro 2016	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do Térreo da Reitoria para readequação do espaço expositivo - 2ª fase.	Estratégico	-	-	359.820,06		Ordem de início para o dia 10/05/2016.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de refeitório, convívio, motoristas, depósito e almoxarifado	Estratégico	-	-			Reformas da parte civil concluídas, redes de lógica executadas pela STI.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Projetos das redes de infraestrutura urbana para abastecimento de água, implantação de hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação de águas pluviais, visando a requalificação da área destinada à implantação do CDI, IRI, Edifício da Reitoria	Estratégico	-	-	182.000,00		Obras incluídas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Anterior Acrópole	Transferência do Salão de Atos do 7o. Pavimento para o pav. Térreo	Estratégico	-	-	62.869,00		Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. Montagem de divisória e instalações SEF, mobiliário Reitoria	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2017	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do térreo do Prédio da Administração Central para o DRH e USP Cidades	Estratégico	-	-			Previsão de término em fevereiro 2018	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2015	RUSP	Anterior Acrópole	Reforma do sistema de detecção e alarme de incêndio nos Blocos Administrativos K e L.	Urgência	-	-	47.796,70		Ordem de início para o dia 21/06/16.	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2016	RUSP	Anterior Acrópole	Demolição barracão Núcleo Consciência Negra	Urgência	-	-	30.000,00			Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2017	RUSP	Anterior Acrópole	Retirada de terra em área externa devido à movimentação do solo para instalação da iluminação em LED do campus (depositado entre o IRI e o CDI I)	Estratégico	-	-	634.000,00		Solicitação aqui colocada a pedido da PUSP-C. Considerar incluir na mesma licitação para a reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5. Recurso foi repassado para a PUSP-C pela Reitoria (por este motivo excluído da coluna "Recurso necessários"), está na PG desde fevereiro 2019	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	RUSP	Anterior Acrópole	Instalação de sistema de exaustão para copa do Conselho Universitário	Estratégico	-	-				Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	RUSP	20150206	Avaliação para obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria	Estratégico	150.000,00			Necessária elaboração de documento pela SEF solicitada pela PRCEU para apresentação ao MEC para renovação do credenciamento de EAD da USP que deverá incluir avaliação da situação de acessibilidade do edifício. A reunir informações do relatório INPREDIAIS (aponta falta de escada de emergência) com relatório anterior, e, após vistoria, elaborar relatório único para subsidiar tomada de decisão para avançar	Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc. O projeto de incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação necessária ao AVCB. Foi contratada empresa para avaliação da situação e entrada nos documentos no Corpo de Bombeiros. Foram detectadas não conformidades a serem resolvidas pela manutenção da Reitoria e SEF. Após conclusão das adequações e demais assuntos de responsabilidade da Reitoria será solicitada a avaliação dos bombeiros. Haverá necessidade de contratação de serviços e de nova aprovação no CB devido as alterações efetuadas no prédio. A Rusp precisa definir novo lay out para dar prosseguimento no projeto de AVCB.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP / AUCANI	20190052	Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI - CDI1 - Problema no ar-condicionado na sala dos catedráticos da Cátedra José Bonifácio bloco A e bloco B do CDI	Estratégico	300.000,00		72.800,00	Em aberto elaboração de memorial de manutenção. A confirmar se ainda é necessário reservar R\$ 300 mil	Projeto encaminhado para licitação e devolvido para correções desde 11/09/2017. Encaminhado à DVAF para continuidade da licitação pela SVPENG com correção de documentação em 15/05/2018. Serviço do setor de custos concluído. Em andamento contrato do diagnóstico. 20190052.1 Diagnóstico do Sistema de Ar Condicionado Central (R\$ 32.800,00) Serviço Concluído; 20190052.2. Manutenção corretiva do sistema VRF do CDI 1 (R\$ 33.000,00) Serviço Concluído; 20190052.4 Serviço Levantamento CDI (R\$ 6.500,00) Serviço Concluído.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	RUSP / AUCANI	20170326	Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI - CDI1	Estratégico			41.573,00		Assunto faz parte do item acima: Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI - CDI1. 20170326.5 Instalação de condicionador de ar na Sala do Administrativo/Financeiro (R\$ 24.173,00) Serviço Concluído 20170326.6 Instalação de condicionador de ar na Sala de Espera (R\$ 17.400,00) serviço Concluído	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2018	RUSP / AUSPIN	20180137	Avaliação das estruturas no Auditório da AUSPIN					DVENG deverá providenciar nova vistoria e informar verificar e informar	Avaliação estrutural em maio 2017. Trabalho de monitoramento estrutural desde julho de 2017 em acompanhamento. Concluído no processo 16.1.253.82.8 "As deformações verificadas nas juntas de ligações das vigas podem ser pré-existent e assim sendo, muito provavelmente em decorrência de falha de montagem da estrutura. Estas deverão ser inspecionadas após o período de monitoramento e submetidas à avaliação dos resultados, para serem tomadas as devidas providências, com a orientação da Divisão de Projetos da SEF. Os processos patológicos descritos acima sugerem que a condição da estrutura do auditório seja classificada com grau de RISCO MÉDIO, necessita, portanto, ser realizada intervenção para reforma, caso fiquem confirmadas as deformações da estrutura."	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Laudo / Parecer)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	RUSP / AUSPIN	20180070.1	Reforma para acessibilidade da Agencia USP Inovação - AUSPIN	Notificação MP			1.052.675,09	Contrato 45/2020 Iniciado em 22/02/2021 e término previsto para 20/08/2021. Após + um ano de manutenção. Em elaboração, a pedido da Unidade supressão dos serviços correspondentes ao Centro de Trinamento, pois o espaço será reforçado pela unidade para novo uso	Ordem de início 20/04/2017 . (valor do projeto: R\$182.985,31). Alterado projeto a pedido da ABCP (Associação brasileira de Cimento Portland, proprietária do edifício). Foram detectados problemas no projeto estrutural estrutura pela Engenharia da SEF. Respostas da projetista fornecidas em 21/01/2019 foram avaliadas e não aprovadas. Aprovação final, após duas revisões no projeto de estrutura em abril de 2019. Encaminhado para licitação em 24/04/2019. Retornou para atualização de custos	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	RUSP / AUSPIN	20180071	Reforma dos Galpões no IPEN para CIETEC (AUSPIN) - Reforma de um dos galpões	Estratégico	2.000.000,00			Em reunião do dia 02/02/2021 da dvparq faltava verificar novos desenhos elaborados e elaborar material antes de encaminhar para custos.	Em 11/2015 AUSPIN solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN entregando projetos e estimativas que totalizavam R\$ 10.318.578,00. Decidiu-se pela montagem de duas licitações, a saber: 1a. licitação: Módulo Empresarial Oeste (reforma de prédio) e infraestruturas essenciais ao funcionamento (reservatório, cabine elétrica, e redes de infra para alimentação elétrica e hidrosanitárias). Desenhos e planilha de arquitetura do prédio concluídos (valor parcial de R\$ 901.632,30 datada de 06.10.17). Aguardando projeto de alimentação elétrica em elaboração pela PUSP-C; 2a. licitação: Módulo Empresarial Leste, Portaria e infraestruturas externas restantes	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em projeto	Prioridade Unidade
SP	2018	RUSP / CODAGE	20190165	Reforma do térreo do prédio Administração Central para DRH, Manutenção e Arquivo SEF	Estratégico				Após correções, a montagem da licitação que inclui a conclusão da SEG (Acrópole 20150111) foi encaminhada para licitação em 30/04. Foi contratada mobilização de estantes deslizantes para retirada do arquivo da SEF e feita a adequação de espaço ocupado anteriormente pelo SPOC do DRH para possibilitar a mudança necessária para as obras deste item. O espaço resultante será reformado para a instalação de copa	Projeto da área do DRH desenvolvidos pela INTERARQ. - Recursos Reforma DRH pela Reitoria / FUSP. Demais reformas SEF (área terceirizados limpeza e segurança e arquivos SEF). Projeto executivo elaborado pela Interarq contratada da Reitoria não encaminhado à SEF para verificação até 19/11/2019	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Vice-Reitoria



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2019	RUSP / CODAGE (DRH)	20180388	Reforma dos 1o., 2o e 3o. andares do Bloco L	Estratégico	1.500.000,00			Projetos em fase final (falta hidráulica)	Encaminhado ao DRH estudo preliminar em abril de 2019. a provado em ago 2019. Projeto de arquitetura concluído. Projetos de elétrica e ar condicionado contratados em novembro 2019	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	Prioridade Vice-Reitoria
SP	2021	RUSP / GR	20210012	Novas instalações Núcleo de Estudos da Violência da USP - Prédio CDI	Estratégico	350.000,00			Em levantamento	Solicitado pelo Vice-Reitor para transferência das instalações do NEV atualmente no IPT para o CDI1	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2019	RUSP / GR	20190044	Reforma do SPDA do conjunto de edifícios da Administração Central da RUSP	Urgência	150.000,00			Projeto concluído, em custos	Solicitação a pedido do Vice Reitor e da Pró-reitora de Cultura e Extensão (AVCB necessário para o credenciamento da USP para ministrar cursos de extensão usando EaD)	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em custos	
SP	2017	RUSP / Inovausp	20170344	Reformas do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP / Instituto Pasteur	Estratégico	-				INOVAUSP (RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP) BLOCO A INSTITUTO PASTEUR - 3o. e 4o. pav. - obra concluída, obtida certificação do laboratório, compra de autoclaves (responsabilidade do DA) não foi realizada e haverá necessidade de intervenções civis após obra entregue para instalação do autoclave. BLOCOS B e C PATEO/ POLI - 1º andar do B e Térreo do C: Obra concluída CIÊNCIAS MOLECULARES - 2º Pav. do B Obra concluída ADMINISTRAÇÃO - 4º Pav. parcial do Bloco B . Obra concluída Os laboratórios PATEO, Pasteur , IRIS, Ciências Moleculares , Bioinformática do S2B foram contemplados no aditivo de serviço da MPD.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2019	RUSP / INOVAUSP	20190151	Reforma para fechamento do térreo do Inova USP e CDI	Estratégico	-		948.214,60	Concluído custos em março 2021. Encaminhado para licitação em 06/05/2021	Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens e sugeridos elementos vazados para esta finalidade. Aprovada a solução pelo INOVAUSP (parte receberá fechamento com caixilharia e vidro pois será reformado para laboratório). Prof. Catalani reforça pedido de prioridade em 5/12 (acima da solicitação do S2B). Encaminhado para custos em 07/2019.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2017	RUSP / INOVAUSP	20170343	Reforma do prédio do CDII para os laboratórios do INOVAUSP / Reforma para instalação dos Laboratorios do S2B (biomassa sintética)	Estratégico	1.130.000,00			Recebido de custos em 07/05/2021. Em verificação para elaboração do Pacote de licitação	Blocos B e C S2B/IB/IQ/ICB - 3º Pav e 4º pav. Bloco B e C- recursos repassados à SEF de R\$ 6.400.000,00 projetos de arquitetura e instalações concluídos. A ser encaminhado para custos para licitação. As obras para atendimento do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros para todos os Blocos deverão ser incluídas na licitação. Encaminhado para custos em julho/2019.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em custos	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / P. Museus / C. Convenções/ Consolação	20180085 20200052	Conserto de cerca, bloqueios definitivos de acessos, poda de vegetação área do Centro de Convenções e Parque dos Museus.	Urgência	-			Nota: O registro de Unidade no Acrópole está SEF. 1 Execução de serviço para limpeza vegetal e conservação de tapumes no canteiro de obras do Parque dos Museus R\$ 17.164,00 20200052.1 Execução dos serviços de fornecimento e instalação de 100m de tapume R\$ 16775,08; 20200052.2 Serviços de roçada das espécies vegetais invasoras regenerantes diversas, presentes no terreno R\$ 28.620,00	Necessário devido à segurança do local. Da intervenção inicial foi excluída a iluminação pois não há força alimentando o local. Os valores serão debitados da Ata de Registro de Preços 2018 da SEF. Estimados R\$ 320.000,00. Intervenção atual contratação de limpeza dos terreno. Em execução roçada total da área. Em elaboração projeto de iluminação externa e fechamento.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	RUSP / SG	20190144	Reforma do Edifício do Conselho Universitário (CO)	Estratégico	300.000,00			Foram feitos reforços emergenciais	Reformas para adequação de iluminação, acessos para manutenção, paisagismo externo e na cobertura	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2015	RUSP / SPPU	20150220.4	Reforma e ampliação da Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na Cidade Universitária	Estratégico	-		331.038,74	Contrato 35/2019. Ordem de Início 23/01/2020. Recebimento Provisório (arquivo) 08/10/2020. Não está atualizado no Acrópole	Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar projeto pois não se obteve a contento o licenciamento ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore). Em 31/03/2017obra retomada a partir de projeto modificado. Obra atualmente paralizada. Contrato rescindido. Encaminhado para licitação em 26/04/2019. Abertura envelopes 22/08/2019	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	RUSP / SPPU	SEM ACRÓPOLE	Execução de demolição de edificação e reforma de espaço para vigilância em terreno da USP no Tremembé	Urgência	-		89.086,74		Da ata de registro de preços. Ordem de início 20/03/2018. Previsão de Término 20/05/2018		Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2015	RUSP / SPPU	20150111	Reforma e Ampliação de Prédio Anexo da Administração Central para a Superintendência de Segurança	Estratégico	-		2.203.242,71	Licitação da obra em conjunto com a licitação da Reforma do térreo do prédio Administração Central para DRH, Manutenção e Arquivo SEF (Acrópole 20190165). Em avaliação envelope 2	Ordem de início 22/02/16 (1ª. Licitação Contrato rescindido). Contrato do remanescente: ordem de início 1/8/2016; prazo 240 dias corridos. Obra não concluída. Contrato rescindido. Em elaboração dos elementos técnicos para nova licitação. Projeto de arquitetura revisado e aprovado pela SPPU foi encaminhado às engenharias.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em Licitação/Contrato obra	Prioridade Unidade



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2015	RUSP/ AGUIA (antigo SIBI)	20150166.12	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)- Etapa 2	Urgência			2.216.454,00	Contrato 25/2020 iniciado em 19/10/2020 término previsto para 13/10/2021. Há solicitação de alteração de porta não resolvida (Acrópole 20190259 Instalação de uma porta entre a Sala do Conselho Superior e a Secretaria da AGUIA (Antigo SIBI)	Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasilana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Em obra	Prioridade SIBI
SP	2015	RUSP/ AGUIA (Antigo SIBI)	Anterior Acrópole	Readequação parcial do térreo do Edifício da Administração Central (para o SIBI)- Etapa 1	Urgência	-		375.470,03		Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no Complexo Brasilana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluída SIBI já ocupa o local	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Obra)	Prioridade SIBI
SP	2019	RUSP/ Arquivo Geral (SAUSP)	20190162 20190163	Reformas do acesso, plataforma de carga e descarga e proteções em caixilhos do prédio do SAUSP	Estratégico	250.000,00					Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicionada ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2018	RUSP/ Arquivo Geral (SAUSP)	20180129	Instalação de escada de acesso à Cobertura	Urgência	-		6.632,00		Solicitado pelo SESMT. Contratação direta.	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Obra)	
SP	2016	RUSP/ Arquivo Geral (SAUSP)	Anterior Acrópole	Retrofit do sistema de ar condicionado e adequações civis no Prédio do Arquivo Geral da USP- SAUSP	Urgência	-		230.660,09		Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias	Aprovação Conselho anteriores a 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade RUSP
SP	2021	SAS	20190088	Reforma do Centro de Vivência do Conjunto das Químicas (CVCQ)	Estratégico	1.500.000,00			Reunião para retomada do assunto em 04.05.2021 (SEF, SAS, IQ e FCF). Em reunião de 21/5/2021, com as presenças das direções das quatro Unidades e o M. Reitor, ficou decidido que a responsabilidade pelo Centro passará a ser da SAS e que a sua reforma torna-se estratégica para a Universidade, passado a solicitação a fazer parte do Grupo 2. Há projeto antigo para reforma a ser enviado à SEF para continuidade	Não foram encontrados problemas estruturais na edificação, mas problemas decorrentes da falta de manutenção e de uso da edificação. Para atender a solicitação de projeto visando a readequação e revitalização dos espaços do CVCQ, deve ser indicada a definição do uso e destino dos ambientes já construídos (Programa de necessidades). Foi para o IQ com essas informações 24/04/2020 e não houve retorno.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	Prioridade Reitoria
SP	2017	SAS	20180074	Reforma para pontos de ancoragem em todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do CRUSP		-			Pontos de ancoragem serão instalados a cada reforma de cobertura dos edifícios da SAS	Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluídos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do CRUSP (não nos demais) As reformas para instalação dos pontos de ancoragem ocorrerão em conjunto com as obras de reformas dos blocos	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Projeto)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	SAS / Creche	20180467	Estudo para reforma hidráulica completa da Creche e Pré-Escola Central, em virtude dos vários problemas que temos enfrentado nos últimos 05 anos com vazamentos na tubulação da Unidade	Urgência	300.000,00			Em março de 2020 svpeng: "Informe que foi realizado uma vistoria na Creche Central conforme solicitado na aba 13 com objetivo de verificar o estado das redes dos sistemas de água fria e hidrantes. As redes dos sistemas de água fria e hidrante foram projetadas com material ferro galvanizado e caminham uma parte enterradas e as demais embutidas nas paredes, por isso estão de fato comprometidas e apresentando vazamentos de forma recorrente, daí a variação no consumo daquela Unidade. A solicitação é procedente, pois há necessidade de um projeto alterando o traçado destas redes, porém recomendo incluir esta solicitação no plano de obra desta SEF para continuidade dos trabalhos"	Solicitação formulada mais de cinco vezes em Acrópoles diferentes, com consertos pontuais. I	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2019	SAS / Creche	20190139	Avaliação pela SEF para verificar e, se possível solucionar diversos vazamentos no telhado e nas calhas da Creche/Pré-Escola Central.	Urgência	32.000,00			Será resolvida com a ATA de registro de preços, após realização de um projeto (valor estimado apenas para o projeto)	Dispensa aprovação pelo Conselho	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2017	SAS / Creche	20150225	Substituição do reservatório metálico da Creche Central	Urgência			7.200,00	Unidade licitou a substituição do reservatório e encaminhou contrato para ser fiscalizado opela SEF - SEF contratou poda de árvore (R\$ 7.200,00)	Projeto concluído. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 11/09/2018. Licitação deserta, mas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao caixa da SEF. Encaminhado para nova licitação em 13/02/2019 e para a PG desde 22/02/2019. Abertura envelopes 07/08/2019. Licitação revogada, a licitar novamente	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em obra	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	SAS / CRUSP	20190185	Recuperação estrutural da laje de cobertura do Bloco A	Urgência	500.000,00			Foi solicitado ciência e retorno para prosseguimento em 06/08/2019; porém não retornou da Unidade. Não foi realizada mais nenhuma vistoria no local desde o envio do relatório.	Relatório de Vistoria de julho de 2019 aponta necessidade de maior investigação e elaboração de projeto executivo apesar de não haver indícios de risco iminente	Aprovação Conselho em 01.10.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade SEF
SP	2017	SAS / CRUSP	Anterior Acrópole	Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G do CRUSP devido a incêndio	Urgência	-				Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para reformas	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	SAS / CRUSP	20140024.6 20140024.8	Reforma do sistema de aquecimento do Bloco A1 do CRUSP	Urgência	-		315.485,73	Contrato 22/2019 inilico 07/10/2019 Término previsto para 27/07/2020. Em elaboração Termo de recebimento definitivo	Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. Arquitetura, hidráulica e elétrica prontos(projetos). Projetos de hidráulica e elétrica prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82.7). Recursos reservados (13/06/2018). Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação deu deserta. Nova licitação encaminhada em 12/12/2018 e para a PG em 17/01/2019. Contrato assinado em 26/08/2019. Acrescido o 20140024.8 para o "Fornecimento e Instalação de Placas Solares e Acessórios para o Bloco A1 do CRUSP" em 06/03/2020 no valor de R\$ 6850,00	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	SAS / CRUSP	20190253	Avaliação da necessidade de instalação de sistemas de bombeamento de água para abastecimento dos reservatórios do CRUSP.	Urgência			70.971,6	Encaminhado para unidade dar ciência e retorno para conclusão de atendimento	20190253.1 Serviços de Instalação de Reservatórios Provisórios e Redes de Recalque para os Blocos A a F R\$ 70.971,6 Início em 05/11/2021 e término em 04/01/2021. 20190253.2 SISTEMA DE RECALQUE E RESERVATÓRIO PROVISÓRIO DO CRUSP	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Concluído (Obra)	
SP	2015	SAS / CRUSP	20120134	Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio) - Blocos A, B, C, E e F	Urgência	-	Heranças Vacantes	-	Em andamento 20120134.7 Serviço de licenciamento arbóreo para os Blocos D, F e C do Crusp, pois as obras neste blocos implicam em remoção de árvores nos locais. Bloco D valor licitação de R\$ 6,3 mi (em licitação). Apoio financeiro das Heranças Vacantes	Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem.Projeto concluído, porém ainda havia necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por problemas de recursos estimados em mais de R\$ 11.000.000,00 para todos os prédios. Inicialmente foi priorizado o Bloco F e em abril de 2019 foi priorizado o Bloco D. Licitações dos blocos do CRUSP a dividir. 1a. Etapa de licitação do bloco F (R\$ 1.482.866,33 + implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R\$ 429.918,37) total 1a. etapa R\$ 1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de Bombeiros foi aprovado e inclui as Colméias. MP Conforme plano de acessibilidade os Blocos D e F devem ser adequados até 2022. Nota: com o desmembramento do projeto, cada licitação obrigará a uma adequação do projeto.	Plano de Obras SEF do Plano de Metas Reitoria 2015	Concluído (Projeto)	Prioridade Unidade
SP	2018	SAS / CRUSP	20180340	Reforma em parede externa e piso interno da sala de atendimento do passe escolar no Bloco E do CRUSP	Urgência	65.000,00		22.980,00	Paredes demolidas e tapume instalado, no entanto para finalizar o projeto há necessidade da Unidade informar o que pretende fazer naquele espaço. Foram encaminhados e-mails em 17/09, 05/11/20 e 11/01/21 mas não obtivemos respostas até o momento.	Contratado projeto de reforço. 20180340.4 Serviço de Instalação de Tapumes para segurança dos pedestres, junto a SAS e Capinagem R\$ 9080,00, já realizado. 20180340.5 Serviço de Demolição das Alvenarias e Instalação de Tapume Interno na Área do Passe Escolar e Almoarifado concluídas R\$ 13.900,00, foi concluído em 30/08/2020	Aprovado na reunião do Conselho de 27/08/2018	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2018	SAS / CRUSP	20120134.9	Reforma e ampliação no Bloco D do Conjunto Residencial CRUSP para adequação acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, cobertura e instalações elétricas	Notificação MP		Heranças Vacantes		Encaminhado para licitação em 14/04/2021 Orçado em R\$ 6.383.833,62 - Verba Heranças Vacantes	Em reunião havida na Reitoria foi priorizado, ao invés do Bloco F previsto anteriormente, o Bloco D que incluirá reforma das áreas comuns do prédio (lavanderia e cozinhas), reforma da cobertura, das instalações elétricas totais e do piso da passarela de acesso coberta ao CRUSP. Contratação projeto executivo complementar vencedora Sandra Chechter & Vania Tramontino Arquitetura S/S EPP. Ordem de início 15/08 e término 12/11/2019. Projetos finalizados e disponibilizados para custos em outubro/2020. 20120134.8 Contratação de Orçamento para Reforma do Bloco D do CRUSP início em 25/09/2020	Aprovação Conselho em 12.04.2016 (Condicional ao recurso)	Em Licitação/Contrato obra	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2020	SAS / CRUSP	20200063	Reforma das cozinhas e lavanderias de todos os Blocos do CRUSP	Urgência	-	Heranças Vacantes		O Acrópole foi encaminhado para a unidade em 23/12/2020, mas não houve retorno da SAS (5 blocos x 5 andares x R\$ 125 mil= R\$ 3.125.000,00)	A reforma das cozinhas e lavanderias do CRUSP será realizada pela Unidade e, provavelmente, será iniciada pelos Blocos C e F. A Unidade contratou a Interarq para realizar este trabalho. Em 25/08/2020 foi encaminhado por e-mail para a Interarq, o projeto executivo para reforma das cozinhas e lavanderia do Bloco D (arquivos de arquitetura, hidráulica, elétrica e orçamento) que servirá de base para o projeto de reforma das demais cozinhas e lavanderias. A partir do projeto enviado, a INTERARQ fez alterações no layout das cozinhas e lavanderias. Esta que foram aprovadas, com as considerações indicadas no e-mail de 01/09/2020 (ver arquivos anexos). Obras provavelmente serão feitas com recursos das Heranças Vacantes.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	Em projeto	
SP	2019	SAS / DVALIM	20190190	Construção de abrigo e rede de gás para o Restaurante das Químicas	Urgência	50.000,00				Necessário em função da reforma para prevenção e combate a incêndios do IQ. O abrigo atual está ao lado do Almoarifado, a rede atravessa os blocos e deve ser remanejado por questões de segurança.	Aguardando reunião do Conselho da SEF	A iniciar	
SP	2018	SAS / DVALIM	20180035	Instalação de novo reservatório para o Restaurante Central	Urgência	400.000,00			Projeto de Hidráulica concluído e há necessidade de proj. de estruturas e elétrica	Encaminhado para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para engenharia. Unidade solicita reservatório de concreto	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Em projeto	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2016	SAS / DVALIM	Anterior Acrópole	Reforma para reativação do restaurante localizado na PUSP/C,	Estratégico					Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.	Aprovação Conselho em 12/04/2016	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2016	SAS / DVALIM	Anterior Acrópole	Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante Central	Estratégico	-		463.480,00		Ordem de início 24/04/2017. Concluído em 21/08/2017 em fase de entrega provisória	Aprovação Conselho (em 12/04/2016)	Concluído (Obra)	2a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2019	SAS / RUSP	20180182 20190113	Reforma nos favos 22 e 38 das Colméias, para abrigar o Acolhe USP e Escritório de Saúde Mental	Estratégico	-		160.000,00	Com DVAF ainda "Em atendimento"	Item incluído em 12/04/2019 pois foi priorizado pela Vice- Reitoria. Projeto desenvolvido de acordo com estudo apresentado em conjunto com a solicitação. Em obra pela Ata de Registro de preços	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	Prioridade Unidade
SP	2017	SAS / RUSP / PUSP-C	20150169	Estudo para reativação do Centro de Vivência da Reitoria	Estratégico	1.000.000,00			Estudo Paralisado	Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ (atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R\$ 650.000,00.	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	A iniciar	
SP	2017	SCS	20180342	Reforma para adequação do layout do 5o. andar e transferência para o Bloco L de estudos de rádio. (Etapa 3)	Estratégico	450.300,00			Aguardando continuidade pela Arquitetura	1ª. E 2a. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. 3a. etapa Reforma do 5o. andar do B.L.L.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Em projeto	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2017	SCS	Anterior Acrópole	Reforma 4o. andar e térreo do Bloco L do edifício da Administração Central para adequações administrativas e transferência de estudos. 1a. E 2a. Etapas	Estratégico	-				1ª. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluída. Decidida a transferência dos estudos da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) em 01/2017. 2a. etapa Reforma do 4o. andar do B.L.L. concluída pela ata de registro de preços.	Submetido ao Conselho (23-05-2017)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2013	SEF / PUSP-FC	Anterior Acrópole	Construção do escritório da DVEF/PUSP-FC em Pirassununga		-		448.578,94		Início em março de 2013 e término em maio de 2016	Planos anteriores a 2015	Concluído (Obra)	Prioridade SEF
SP	2018	SEF	20180370	Reforma do 2o. E 4o. Andar do Bloco K do Prédio da Administração Central para Superintendência, assessores, DVAF e PHUERE		-				Reforma da Superintendência para adequação ao novo organograma, no arquivo deve ser prevista aquisição de arquivo deslizando e estar coordenada com as ações de recuperação do acervo (em conjunto com o SIBI)		Concluído (Obra)	
SP	2019	SEF	20180168	Ata de Registro de Preços 2019	Estratégico					Valor utilizado até junho de 2019 = R\$ 376.483,47	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2020	SEF	20190239	Ata de Registro de Preços 2020	Estratégico						Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Concluído (Obra)	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2021	SEF	20200088	Ata de Registro de Preços 2021	Estratégico	1.200.000,00					Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicionada ao recurso)	Em obra	1a. Prioridade (reunião SEF)



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. 2 maio/2021

Campus	Ano	Unidade	Acrópole	Solicitação/Intervenção	Obs Classificação	Recursos Necessários Estimados	Origem Recurso	Valores a licitar / ou contratuais / ou repasses	Situação atual (maio 2021)	Observações/histórico	Situação em relação ao Conselho da SEF	Situação	Priorização pela unidade
SP	2018	SEF	20180345	Reforma dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para adequação da acessibilidade	Notificação MP	7.535.000,00			Encaminhado 3o. Relatório para o MP em março 2021	Atendimento da solicitação do MP para levantamento do campus em seis meses a partir de 27/03/2018. 1a. Etapa: Levantamento da situação de acessibilidade no Campus Cuaso e Planejamento das intervenções. 2a. Etapa Levantamento da situação de acessibilidade no restante da capital e Planejamento das intervenções. Falta fechar situação das unidades externas à CUASO	Aprovação Conselho em 25.09.2018 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	SEF	20200046	Plano para Reforma dos espaços das unidades no Município de São Paulo (CUASO e outros) para obras de adequação à legislação de prevenção e combate a incêndios	Urgência	5.000.000,00			Em reunião com a Inprediais e Prof. Moacyr foi definido que o Plano será concluído até meados de 2021, que será proposta a construção de uma Central de Bombeiros (a definir se da Polícia Militar ou com bombeiros civis) que entraria em operação antes da adequação de todos os prédios. Diagnóstico edifícios da CUASO em conclusão	Solicitação da Reitoria. Fase 1 Elaboração de diagnóstico e Plano, contratada empresa InPrediais pelo FDTE. Em operação Sistema internet para controle	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Em projeto	1a. Prioridade (reunião SEF)
SP	2019	STI	20190103	Reforma completa dos telhados dos Blocos do STI	Urgência	1.000.000,00			A programar para 2022		Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	A iniciar	Prioridade Unidade
SP	2018	STI	20150122.3	Reforma nos edifícios da STI - Reforma completa do Bl. B e intervenções nos Bl. A, C e Ed. da STI - 1ª Etapa de Obra	Estratégico	2.506.771,47		2.330.550,83	Contrato 13/2018 (R\$ 2286206,12) Em recebimento provisório desde 15/09/2020 Contrato 13/2018 (R\$ 40.876,56) A Manutenção Preventiva do Sistema de Ar Condicionado em andamento. Contrato 13/2018 B Manutenção Preventiva da Plataforma Elevatória (R\$ 3.468,15) em andamento	Corresponde à primeira etapa das obras. Abertura de envelopes dia 16/01/2018, adiada para 17/05/2018. Licitação concluída em 21/08/2018, tendo sido feito o empenho de metade do valor do contrato (R\$ 1.022.098,60), restando ainda a outra metade para 2019 (R\$ 1.233.839,89, que inclui a obra R\$ 1.189.495,18 e o contrato de manutenção de R\$ 44.344,71. Verificar possibilidade de aditar obras civis para acessibilidade do Bloco C (para elevador) e após licitar equipamento. Previsão de Término 10/2019	Submetido ao Conselho em 23.05.2017	Concluído (Obra)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2015	STI	20150122.xx	Reforma nos Edifício da STI para atendimento à norma de acessibilidade e às adequação às normas de prevenção e combate a incêndio.	Estratégico	2.805.000,00		238.175,74	Inclui também o Bloco C e partes do Edifício da STI e Bloco B que não foram reformadas na intervenção 20150122.3 - Não será iniciada a obra em 2021	Ordem de início 05/10/2016 (projeto). Foi entregue a projeto executivo concluído em julho 2017. Abertura dos envelopes 1 e 2 dia 17/02/18. Obra 1a. Etapa em andamento Valor estimado para a 2a. Etapa R\$ 2804.978,87.	Aprovação Conselho (anteriores a 12/04/2016)	Concluído (Projeto)	1a. Prioridade 2018 (ofício SEF 178/17)
SP	2018	STI	20180344	Avaliação para implantação de novas antenas de telefonia celular no campus CUASO	Estratégico	-				Sugestão para instalação de duas novas antenas em função da solicitação da VIVO para melhoria do sinal no campus em locais e quantidades diferentes dos propostos pela empresa. Sem retorno do STI	Aprovação Conselho em 10.06.2019 (Condicional ao recurso)	Concluído (Laud / Parecer)	