

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Meses															
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ⁽²⁾	14	15	16
Reunião pré-obra e marcação dos pontos de sondagens e poços em campo.	X															
Levantamento das características do uso e ocupação do solo no entorno	X															
Levantamento dos dados regionais sobre o meio físico	X															
Sondagens de investigação e amostragem de solo		X	X	X			X									
Instalação de poços de monitoramento de água subterrânea			X	X	X	X	X									
Amostragem de água subterrânea dos poços preexistentes e instalação e medição dos parâmetros físico-químicos <i>in situ</i>					X	X	X	X				X				
Ensaio de permeabilidade						X		X	X			X				
Levantamento georreferenciado e medição do nível estabilizado da água subterrânea						X	X	X								
Análises químicas e geotécnicas		X	X	X	X	X	X	X				X				
Sondagens, instalação e teste de estanqueidade de poços de monitoramento de gases			X	X	X		X	X								
Interpretação e validação dos resultados analíticos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Modelagem hidrogeoquímica								X	X	X	X	X	X	X		
Modelagem matemática numérica e tridimensional								X	X	X	X	X	X	X	X	
Avaliação de risco à saúde humana									X	X	X	X				
Elaboração de relatório técnico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Medição entre a SEF/USP e órgãos fiscalizadores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coleta e análises de amostras de resíduos gerados durante os trabalhos ambientais de investigação da AI-01 (pretéritos) e atuais		X	X			X										
Entrega da documentação de solicitação de CADRI junto a carta de anuência na CETESB				X			X									
Obtenção de CADRI junto à CETESB ⁽¹⁾				X	X	X	X	X	X		X					
Reunião pré-obra para averiguação dos quantitativos de resíduos entamborados oriundos da investigação							X	X								
Remoção dos resíduos e acondicionamento									X		X					
Transporte dos resíduos gerados durante os serviços de investigação									X		X					
Destinação final dos resíduos gerados durante os serviços de investigação												X				
Elaboração de relatório técnico comprobatório do correto gerenciamento de resíduos														X		

X Planejado
X Executado
X À executar

(1) - Prazo estimado.

(2) - Solicitação de aditivo de prazo. Novo término do contrato: 09/10/2016.