

BOLETIM INFORMATIVO SEMESTRAL

2º SEMESTRE 2024 | 1º SEMESTRE 2025





ATUAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.....	2
2.	PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SEF.....	2
	2.1 ACESSIBILIDADE DOS EDIFÍCIOS DA USP NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.....	2
	2.2 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.....	5
	2.2.1 Plano de Prevenção e Combate a Incêndio do Campus Butantã.....	5
	2.2.2 Obras em Andamento ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndio.....	8
	2.3 PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar Condicionado.....	9
	2.4 GESTÃO DE FACILITIES.....	9
	2.5 PLANEJAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA.....	10
	2.6 PLANOS DIRETORES DE UNIDADES.....	11
	2.7 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO SEF E ORÇAMENTO USP.....	11
3.	QUADRO FUNCIONAL DA SEF.....	12
4.	RENOVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA SEF.....	12
5.	ANEXOS.....	13



1. APRESENTAÇÃO

Na última reunião do Conselho da SEF, realizada em 15 de abril de 2025, em função da solicitação dos novos conselheiros de conhecerem a amplitude das ações da SEF, foi preparado este texto, apresentado sob a forma de Boletim, para conhecimento de um conjunto maior de membros da comunidade.

A SEF – Superintendência do Espaço Físico tem como finalidade organizar e sistematizar as atividades relacionadas ao espaço físico ou ambiente construído dos campi da USP, conforme as necessidades das direções da universidade e das unidades de ensino e pesquisa.

Sua maior responsabilidade é a de garantir o uso e a expansão física harmônica da Universidade, preservando o patrimônio existente, de modo a proporcionar o melhor suporte para as atividades fim da Universidade.

São suas competências o planejamento de intervenções físicas nos edifícios e territórios dos campi, envolvendo propostas de novas edificações, suas ampliações ou reformas de vulto, seguido de seu projeto e construção, e a realização de estudos e propostas de planos diretores em conjunto com as Prefeituras dos Campi, e em sintonia com os diferentes Órgãos da USP.

2. PROGRAMAS E ATIVIDADES DA SEF

Junto às atividades que a SEF realiza com maior visibilidade como obras novas, reformas gerais e ampliações, também, executa outras atividades visando garantir uma boa qualidade do ambiente construído. Neste sentido, este Boletim tem por objetivo comentar as outras atividades da SEF e as condições em que elas são realizadas.

2.1 ACESSIBILIDADE DOS EDIFÍCIOS DA USP NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Desde a publicação da lei de acessibilidade em 2004, o Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público – Geduc vem solicitando informações da USP sobre as condições de acessibilidade dos edifícios, exigindo também suas adequações à *Norma Brasileira para Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos* - NBR9050. Inicialmente, os questionamentos (na forma de Inquéritos Cíveis) se referiam a edifícios específicos; a partir de 2014, os questionamentos passaram a abordar todos os edifícios da USP.



Desde 2017, a SEF passou a responder ao Geduc de maneira mais abrangente, sobretudo, quanto aos edifícios da USP localizados no Município de São Paulo (que equivalem à metade da área construída da Universidade – aproximadamente 1 milhão de m²). Periodicamente, o GEDUC demanda à USP qual porcentagem dos edifícios do Município de São Paulo ainda não está adequada à acessibilidade, qual o planejamento de ações (cronograma e orçamento) para adequação definitiva de todos os edifícios e quais obras foram executadas no período questionado, solicita inclusive relatório fotográfico das obras para este fim. Como resposta, em 2018, a SEF elaborou um cronograma para adequação de todos os edifícios – documento chamado de Plano de Ação, que acabou se tornando um compromisso firmado com o Geduc (que não é um TAC).

O plano de Ação prevê plena acessibilidade arquitetônica de todos os edifícios da USP no Município de São Paulo até 2029. A cada questionamento do MP o plano é atualizado, mas, por diversos fatores internos e externos à SEF, as ações previstas não estão sendo concretizadas no prazo programado. As intervenções programadas vêm sendo sistematicamente prorrogadas, de maneira a acumulá-las nos próximos anos (2026-2029, próxima gestão da Universidade) para que seja mantida a data final estabelecida no compromisso inicial. Naquela ocasião, havia um horizonte de 11 anos para que todos os edifícios fossem adequados, mas grande parte das obras previstas para os primeiros seis anos (2019 a 2024) não foram executadas.

Vários foram os motivos que prejudicaram o cumprimento do cronograma, como a diminuição da equipe da SEF devido aos PIDV (não recomposta segundo os critérios e necessidades previstas pela SEF); a intensificação de outras notificações de Órgãos de Controle como Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Tribunal de Contas; outras muitas demandas das Unidades, que ficaram represadas por oito anos até o restabelecimento do equilíbrio financeiro da USP; a associação das intervenções de acessibilidade à outros escopos, principalmente obras para segurança contra incêndio (e eventualmente outras legislações edilícias, como sanitárias e de patrimônio histórico e arquitetônico), aumentando a complexidade da obra; além da mudança da lei de licitação e contratos, que tem exigido, desde sua obrigatoriedade, grandes aprendizagens e adaptações para a nova forma de trabalho.

Para ilustrar o panorama geral das intervenções de acessibilidade dos edifícios da USP no Município de São Paulo, seguem as informações:

- **Situação em 2018**, de um total de 326 edifícios vistoriados e diagnosticados, 217 edifícios do campus Butantã e 60 edifícios em outros locais do Município (Quadrilátero da Saúde e Direito, USP Leste, Parque CIENTEC, CEUMA, FAU Maranhão e Casa de Dona Yayá) deveriam passar por obras – dos mais variados graus de complexidade; os demais edifícios (49) foram avaliados como tendo *alta acessibilidade* arquitetônica;
- **CrITÉRIOS de priorização dos edifícios** no cronograma do Plano de Ação levam em conta alguns fatores, como a realização de atendimentos de saúde no edifício e a quantidade de usuários, além da existência de notificações do Ministério Público e Corpo de Bombeiros e o Plano de Obras em andamento na ocasião;
- **Meta inicial para 2024**: de acordo com o planejamento inicial, 97 edifícios (do total de 217) deveriam sofrer intervenções para atingir, ao final de 2024, *alta acessibilidade* arquitetônica, obviamente era a parcela dos edifícios considerada prioritária;



- **Realizado de 2019 a 2024:** apenas 15 edifícios tiveram seus problemas de acessibilidade resolvidos; do restante dos edifícios, cerca de 20 edifícios sofreram intervenções pontuais (mas que não os tornaram com alta acessibilidade arquitetônica); atualmente, 21 edifícios estão passando por obras para adequação à acessibilidade – metade deles será parcialmente resolvida; os 58 demais edifícios ainda não passaram por obras, apesar de 11 deles já possuírem Projeto Executivo para licitação e contratação das obras. (Destes edifícios, alguns foram antecipados em relação ao cronograma do Plano de Obras.)

A seguir estão listadas as obras e projetos em andamento que contemplam a adequação das condições de acessibilidade dos edifícios, em [atendimento ao Plano de Ação](#) acordado com o GEDUC:

1. Bloco D do CRUSP: obra de reforma em andamento;
2. FE - Bloco B e Restaurante: obras de reforma em andamento;
3. EACH – Ginásio: obras em andamento;
4. IQ: conjunto dos blocos já passou por várias intervenções pontuais, e atualmente está em desenvolvendo projeto da passarela central;
5. FFLCH Letras: em elaboração do estudo preliminar – licitação de projeto executivo em junho;
6. FSP: finalizando estudo preliminar para contratar o projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade;
7. FFLCH: obras no Edifício Administrativo.

Apesar do Plano de Ação de Acessibilidade ter como objeto os edifícios localizados no Município de São Paulo, a SEF também tem feito obras para garantir a acessibilidade dos [edifícios localizados em outros municípios do Estado de São Paulo](#) – itens em andamento:

8. Lorena – Biblioteca: projeto em finalização;
9. EP Santos - Cesário Bastos: obras em andamento, prazo para término em 4 meses.

Algumas obras em andamento ou em fase de licitação visam atender a acessibilidade de edifícios que foram [objetos de notificação de MP e MPT](#):

10. ECA: Criateca;
11. FCF: Passarela que resolverá a circulação vertical dos blocos da Unidade;
12. EP – Edifício Paula Souza: em licitação da obra de reforma e requalificação completa.

Por fim, para a retomada das [grandes obras](#) paralisadas no campus do Butantã há mais de 10 anos, está sendo realizada revisão de projeto para adequação à legislação edilícia vigente – norma de acessibilidade revisada e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros (segurança, automação, linha de vida):

13. Praça dos Museus;
14. Centro de Convenções.



2.2 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

2.2.1 Plano de Prevenção e Combate a Incêndio do Campus Butantã

Com relação à segurança contra incêndio, também foi feito um planejamento preliminar para nortear as ações da SEF com vistas à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dos edifícios do Campus Butantã, trabalho com nível de detalhamento menor do que o Plano de Acessibilidade. Chama a atenção o fato que, de um total de 314 edifícios localizados no Campus Butantã, apenas 13 possuem Auto de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CB) – o que representa 24 mil m² regularizados de um total de 900 mil m².

Ao longo de 2020 e 2021, todos os edifícios do campus foram vistoriados e analisados do ponto de vista da legislação do Corpo de Bombeiros – para isso foi contratada uma empresa consultoria. A partir dos resultados obtidos e baseando-se em um método multicritérios para este trabalho (como a existência de notificações do Corpo de Bombeiro ou Ministério Público, indicadores de risco do edifício e identificação dos edifícios com atendimento de saúde e locais de reunião), foi feito um ranqueamento dos edifícios para direcionar as ações da SEF. O planejamento também ponderava o volume de intervenções necessárias em cada edifício, fazendo então uma estimativa de custo.

Foi proposto um macro cronograma físico-financeiro para que a SEF pudesse atuar na regularização dos edifícios da CUASO a partir de 2022, uma vez fornecidos os recursos humanos e financeiros necessários. Na época, definiu-se uma meta para um ciclo de 12 anos de trabalho, a partir de 2022. Para estes 12 anos, simulou-se a atuação da SEF para conduzir licitações simultâneas, seguindo a priorização proposta.

Os números ao longo dos 12 anos seriam os seguintes:

- Orçamento anual necessário entre R\$28,09 e R\$74,82 milhões (ano base 2022);
- entre 19 e 50 licitações de “pacotes” de projetos e obras por ano;
- área construída sendo objeto de ações entre 65,9 mil m² e 485,2 mil m² / ano.

No entanto, sempre foi apontado que as equipes da SEF não têm condições de atender adequadamente às demandas do Plano de Projetos e Obras, mesmo contratando-se empresas externas, pois, além da dificuldade inerente aos processos licitatórios, os projetos e obras contratados também devem ser verificados e fiscalizados pelos técnicos da SEF.

Em função do Plano de Prevenção e Combate a incêndio do Campus Butantã constituir-se em uma demanda adicional à carga de trabalho da SEF, estimou-se uma demanda de recursos humanos – entre 21 e 32 profissionais técnicos de nível superior (arquitetos e engenheiros), além de equipe administrativa.

Para confecção do Plano foram combinados vários itens, Indicador pelo Fator de Risco, Ações Jurídicas, Plano de Projeto e Obras da SEF (quando necessário, para desempate das edificações considerou-se também a carga de incêndio e a idade da edificação).



Atualmente, a SEF está trabalhando (ou já concluiu os trabalhos) em projetos ou obras de 24 edifícios das 30 primeiras prioridades definidas pelo planejamento conforme detalhado na lista a seguir.

30 PRIMEIRAS PRIORIDADES DE PCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA USP		
PRIORIDADE	UNIDADE	EDIFICAÇÃO
1	Instituto de Biociências	ANFITEATRO DO EDIFÍCIO ANDRÉ DREYFUS
2	Instituto de Biociências	ANFITEATRO DO EDIFÍCIO ERNESTO MARCUS
3	Escola de Comunicações e Artes	CRATECA
4	Escola de Comunicações e Artes	TEATRO LABORATÓRIO - PRÉDIO 7
5	Hospital Universitário	EDIFÍCIO PRINCIPAL
6	Centro de Práticas Esportivas da USP	ESTÁDIO OLÍMPICO
7	Instituto de Química	BLOCO 25 - ANFITEATROS
8	Instituto de Química	BLOCO 2
9	Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia	BLOCO 17
10	Instituto de Química	BLOCO 5
11	Instituto de Química	BLOCO 0
12	Instituto de Química	BLOCO 3
13	Instituto de Química	BLOCO 8
14	Instituto de Química	BLOCO 9
15	Instituto de Química	BLOCO 4
16	Instituto de Química	BLOCO 11
17	Instituto de Química	BLOCO 10
18	Instituto de Química	BLOCO 7
18	Instituto de Química	BLOCO 1
20	Escola Politécnica	EDIFÍCIO DA ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
21	Instituto Oceanográfico	EDIFÍCIO PRINCIPAL
22	Instituto de Química	BLOCO 12
23	Instituto de Química	BLOCO 6
24	Instituto de Ciências Biomédicas	ICB I
25	Instituto de Matemática e Estatística	BLOCO B
26	Faculdade de Saúde Pública	LABORATÓRIO
27	Faculdade de Saúde Pública	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA BLOCO A
28	Faculdade de Saúde Pública	EDIFÍCIO ANEXO (BLOCO B)
29	Instituto de Ciências Biomédicas	ICB II - BLOCO DE PESQUISAS
30	Instituto de Química	BIBLIOTECA

Critério adotado para Priorização

Legenda

Priorização:

- 1.1 Ações jurídicas
- 1.2 Plano de Obras USP
- 1.3 Hierarquia pelo indicador de Risco [R] - Usos F e H
- 1.4 Hierarquia pelo indicador de Risco [R] - Demais usos

Método de desempate

- 1.5 Carga de incêndio
- 1.6 Idade da edificação



Atuação SEF - Projetos ou obras em andamento ou concluídos
Trabalhos à iniciar



2.2.2 Obras em andamento para atendimento ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndio do Campus Butantã

Por vezes, em função de um conjunto de questões, a SEF realiza obras relativas ao PCI que escapam às definições do Plano, quer porque o Corpo de Bombeiros em visita às unidades notifica-as para providenciarem a regularização (a), quer porque o Ministério Público e o Ministério Público, também, fazem notificações sem relação com o Plano (b), quer porque obras de reformas necessitam incorporar às condições para obtenção do AVCB (c – d).

- a. **Edifícios notificados pelo Corpo de Bombeiro** - estão em andamento os seguintes projetos e obras para atendimento à legislação de segurança contra incêndio em edifícios notificados pelo Corpo de Bombeiro:
1. EE: em projeto – licitação de obra em julho;
 2. FD: revisando orçamento;
 3. FAU: ações com a Unidade, SEF dando apoio;
 4. FFLCH Letras: em elaboração do estudo preliminar – licitação de projeto executivo em junho;
 5. HU: em execução das obras das escadas metálicas e compartimentação; várias outras obras já foram executadas;
 6. MAC: aditivo na PG; após, conclusão das obras e solicitação do AVCB (prazo estimado, após retorno da PG: 3 meses);
 7. MZ: obra em andamento, prazo para término em 4 meses. Após término das obras, solicitar AVCB. Prazo para obtenção do AVCB: 6 meses;
 8. FM: ações com a Unidade (equipe técnica própria);
 9. MAE: aguardando a vistoria das instalações existentes; após, orçamento do projeto executivo já pronto. Inclui um novo bloco para acolhimento de atividades educativas a escolas, professores, comunidade;
 10. Casa Dona Yayá: CLCB;
 11. CEUMA
 - a. Edifício Rui Barbosa: fazer o projeto executivo para segurança (com instalações elétricas), acessibilidade, cobertura e fachadas;
 - b. Edifício Duque de Caxias: reforma da cobertura. Prazo para projeto: março de 2026 (será licitado), prazo para obra: maio de 2027 (prazo de 8 meses para execução da obra);
 12. EACH: SEF concluiu os trabalhos, pendências com a Unidade;
 13. FCF: Biblioteca, obras concluídas.



b. Notificações do MPT ou MP - outros edifícios que sofreram ou estão sofrendo intervenções para garantir a segurança contra incêndio, e que receberam notificações do MPT ou MP:

- 14. ECA - Teatro Laboratório;
- 15. EP Santos - Cesário Bastos: obras executadas, em organização da documentação para solicitar a vistoria do CB;
- 16. IQ: diversas obras já executadas, organizando a documentação para solicitar a vistoria do CB.

c. Plano de Prevenção e Combate a Incêndio do Campus Butantã - projetos técnicos aprovados, faltando projetos executivos:

- 17. FFLCH – Ciências Sociais e Filosofia;
- 18. FFLCH – Biblioteca Florestan Fernandes;
- 19. IAG;
- 20. FSP- finalizando estudo preliminar para contratar o projeto executivo.

d. Plano de Prevenção e Combate a Incêndio do Campus Butantã - outros projetos:

- 21. IMT: projeto técnico aprovado; projeto executivo licitado;
- 22. FFLCH – História e Geografia: em programação para contratar projeto técnico;
- 23. IB - Edifício Administrativo: em obras do SPDA; após, será possível solicitar o AVCB;
- 24. IP: projeto em andamento;
- 25. FCF/IQ - Biblioteca: obra concluída, organizando documentação para solicitar a vistoria do CB.

A obtenção do AVCB, além da execução da obra, envolve a elaboração de um projeto técnico, sua aprovação pelo Corpo de Bombeiros, a confecção de um projeto executivo com base no projeto técnico, incluindo orçamento. Na maioria das vezes, o projeto de PC acaba envolvendo itens de acessibilidade como elevadores, rampas e mesmo outras obras civis. Isto faz com que os atendimentos de notificações levem mais de um ano. Pela lei as notificações devem ser atendidas em seis meses, prorrogáveis por mais seis. Como esses prazos são inviáveis, o CB acaba aplicando multas sucessivas à USP.

Além disso, o CB tem intensificado as vistorias no Campus Butantã, segundo uma lógica que, evidentemente, não leva em consideração o Planejamento da SEF. Neste sentido, acaba sendo um agente desorganizador das próprias ações. No início desta gestão reitoral, foi realizada uma reunião entre o Reitor e o Secretário de Segurança Estadual, buscando uma equalização das ações do CB e as da Universidade, buscando contemplar a obtenção de AVCB.



2.3 PMOC- Plano de Manutenção, Operação e Controle

No final da Gestão anterior, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – COVISA, exigiu que o edifício da Reitoria tivesse um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)¹. Nesta gestão, tal solicitação, derivou para a exigência de PMOC de todos os edifícios do Campus Butantã. Neste sentido foi elaborado um Plano de longo prazo.

A SEF vem instruindo, subsidiando, analisando e elaborando PMOC das unidades desde então.

O atual quadro do Plano pode ser visto na planilha anexada: Levantamento das Unidades da USP – PMOC Geral (este quadro é atualizado constantemente, em função do desenvolvimento das ações).

2.4 GESTÃO DE FACILITIES

Há muita especulação sobre o significado de facilities. A SEF trabalha com a seguinte formulação: Função organizacional que integra pessoas, propriedades e processos dentro do ambiente construído com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a realização das atividades da Universidade.

Entretanto, de forma a tornar possível a elaboração de um programa de Facilities, por ora, ajustamos tal programa, como manutenção preventiva.

A experiência da SEF em relação à condição das edificações da USP, advinda dos trabalhos de manutenção realizados, combinado com as intervenções para obtenção de AVCB/CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros para edificações com até 750 m²) e acessibilidade, indica genérica e empiricamente que de 70 a 80% dos edifícios do Campus Butantã, atualmente, necessitam de manutenção corretiva (obras), na maioria de médio e grande porte, o que reduz a 20 ou 30% a aplicação de um programa de Facilities (manutenção preventiva).

Com essa percepção, foi realizado um projeto Piloto no Instituto de Psicologia (IP), cujos objetivos eram fazer um levantamento das condições físicas das edificações do Instituto e criar uma metodologia de análise, incorporando a confecção de um banco de dados, para uma futura construção de um sistema informatizado. O resultado foi que todos os edifícios necessitam de intervenções que excedem uma manutenção corretiva (ou de tipo facilities), com reformas, trocas de coberturas e das instalações elétricas, etc. O projeto, reafirmou a visão empírica sobre as edificações da USP. O resultado, por um lado, é a elaboração de um programa de projetos e obras no IP, e por outro a busca pela validação da metodologia e do banco de dados, em edificações que se encaixariam nos 20 a 30% passíveis de serem objeto de uma manutenção preventiva.

¹ PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle é um plano obrigatório ([Lei nº 13.589](#), de 4 de janeiro de 2018) e previsto dos procedimentos para verificação do estado de limpeza, conservação e manutenção da integridade dos sistemas de climatização.



Disto decorre a preparação de uma contratação para avaliar, através da metodologia, as edificações da Biblioteca Brasileira, da Faculdade de Economia e Administração e parte das edificações da ECA.

Desta forma, os edifícios da Universidade encontram-se em estágios distintos em relação às categorias de manutenção. Há edifícios que necessitam de manutenção corretiva e outros de preventiva, uma terceira categoria de manutenção, a preditiva, será viabilizada com o término das obras do edifício didático do IQ (multiunidades), cujo projeto foi elaborado em BIM (Building Information Modeling), o que possibilitará um salto de qualidade quanto a manutenção.

2.5 PLANEJAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

Atualmente, os edifícios da USP localizados na Cidade Universitária estão em situação irregular junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, o que gera dificuldades e até impossibilidades de se obter alvarás e licenças por parte das Unidades e Órgãos da USP. Não havia exigência legal para aprovações dos projetos e obras na Prefeitura por parte da USP, condição que mudou com a publicação de um Decreto em 1992.

Porém, o Código de Obras do Município de São Paulo de 2017 (e desdobramentos desta lei) considerou regulares as edificações existentes até 31 de julho de 2014, e que a partir de então as autarquias universitárias deveriam emitir Termos de Consentimento de Atividade Edilícia Pública (TCAEP) junto à Prefeitura para as obras de ampliação de área construída no campus. No entanto, mesmo os edifícios sendo considerados regulares pelo Código de Obras, ainda precisam ser devidamente registrados no Cadastro Imobiliário da PMSP. Para isto, deve-se considerar a situação fundiária dos lotes que compõem a Cidade Universitária, que engloba órgãos externos à USP (IPEN, Marinha e até mesmo 16° BPM, 93° DP, Sabesp e um trecho da Comunidade São Remo, entidades que estão implantadas na gleba principal da USP, apesar de algumas estarem fora do Campus), sendo que, possivelmente, será necessário fazer um trabalho em conjunto com estas entidades.

Além disso, a Lei de Zoneamento de São Paulo estabelece que a Cidade Universitária está localizada em uma Zona de Ocupação Especial - ZOE, *que porções do território destinadas a abrigar predominantemente atividades que, por suas características únicas, necessitem disciplina especial de uso e ocupação do solo. Tal disciplina será definida através do Projeto de Intervenção Urbana (PIU)*, que ainda deve ser elaborado pela USP – em conjunto com as outras entidades situadas dentro do campus. Enquanto não houver um PIU proposto para a área, que estabelecerá índices urbanísticos e critérios para ocupação do solo do campus, não é possível submeter os projetos à PMSP para obter os TCAEPs das obras de ampliação de área ocorridas a partir de julho de 2014. Desta forma, a USP já está sendo notificada pela inexistência de tais Termos emitidos.



A falta da normativa que regule a ocupação do território do Campus traz outros problemas como a impossibilidade de abertura de empresas situadas dentro do campus (por exemplo empresas incubadas), a impossibilidade de obtenção de alvarás e licenças de funcionamento – documentos exigidos por agências de fomento, agências reguladoras (como a Anvisa).

Com o Plano Diretor Participativo do Campus, elaborado em 2024 e aprovado no início de 2025, formou-se um Grupo de Trabalho para Implementação do Plano, que, entre outras questões, tem a atribuição de estabelecer prioridades de ações para o biênio 2025-26. As atividades do grupo foram iniciadas em 10 de abril, e as prioridades estão sendo estabelecidas pelo Grupo.

2.6 PLANOS DIRETORES DE UNIDADES

O Plano Diretor Participativo do Campus, estabelece no artigo 70 que “todas as Unidades e Órgãos deverão elaborar seus Planos Diretores de Unidades (PDUs), de forma participativa”, sendo que os mesmos deverão ser submetidos para aprovação do Conselho Gestor do campus Butantã. Em função de intervenções em andamento em algumas Unidades, já há tratativas com a SEF sendo encaminhadas para elaboração dos seus Planos Diretores. De toda forma, necessariamente, os Planos Diretores deverão incorporar as questões acima apresentadas, e a SEF pretende auxiliar as unidades, coordenando a elaboração destes Planos.

2.7 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO SEF E ORÇAMENTO USP

Todo Planejamento está associado à existência de recursos, dito de outra forma, ao orçamento estabelecido anualmente. A SEF planeja suas intervenções através das decisões do seu Conselho. As solicitações são feitas através do Sistema Acrópole, passam por triagem e análises técnicas, gerando uma lista das encaminhadas ao Conselho com recomendação de aprovação ou não.

Como a USP passou por um longo período com restrição orçamentária, muitas solicitações foram aprovadas, mas sem uma perspectiva de execução. Isto acabou levando a um inchaço do Plano de Projetos e Obras (PPO), que naturalizou uma situação adversa ao Planejamento.

No início desta gestão, com a recuperação financeira, a situação tornou-se mais complexa, pois por um lado havia, e ainda há, um PPO inexecutável a curto e médio prazo e, por outro, uma demanda crescente de novas e grande obras.

O Plano de Contratação Anual (PCA) pode vir a ser um instrumento que auxilie o Planejamento e a recompor de forma correta o PPO. Mas, isso exige um esforço e uma compreensão por parte da Universidade, e dos envolvidos na elaboração do orçamento.



3 QUADRO FUNCIONAL DA SEF

Quando da contratação de novos servidores, a SEF obteve a aprovação de 18 técnicos superiores. Na época houve algumas tratativas buscando ampliar o número de técnicos, entretanto, esta questão permanece em aberto.

Como é sabido, a contratação dos servidores foi mais lenta do que era esperado, e, atualmente, ainda está-se aguardando um engenheiro civil.

Desde o início dessa gestão a SEF perdeu por aposentadoria 3 (três) arquitetas, sendo que 2 (duas) foram repostas. Além disso, há uma redução paulatina dos servidores básicos, em função das aposentadorias, sendo que isso é muito preocupante, visto que esses servidores compõe o quadro necessário para as intervenções de manutenção.

A SEF (antiga COESF /ou FUNDUSP) que já chegou a ter 300 servidores, quando a USP tinha metade das edificações atuais, conta hoje com um terço do quadro funcional de 105 servidores técnicos (no início da gestão eram 93, aumento de 13%), sendo que destes, quatro são docentes (incluindo o Superintendente).

4 RENOVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA SEF

Decorrente dos anos de crise financeira, a SEF em 2022 estava com o seu parque de informática (hardwares e softwares) totalmente obsoletos. Foi elaborada uma política de recomposição de equipamentos de informática e atualização dos mesmos. Tanto, com a compra de novos equipamentos e obtenção de novas licenças, como na capacitação dos servidores, em um processo contínuo que não deve ser suspenso (isto será melhor detalhado para a próxima reunião do Conselho). Investiu-se também em novas tecnologias de trabalho com a compra de drone e scanners para edifícios, assim como capacitação de equipe para uso dos novos equipamentos.

ANEXOS

Anexo 1 – Solicitações Capital - SEF

Anexo 2 – Solicitações Interior – SEF

Anexo 3 – Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade nos Edifícios do Município de São Paulo

Anexo 4 – Levantamento das unidades da USP – PMOC geral



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Intervenção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
ABCD	20150166	Reforma para ocupação da AGUIA (antigo SIBI) no Edifício da Administração Central		R\$ 2.563.885,52	
CEBIMAR	20180291	Reforma do Mirante e Construção de Muro de Arrimo		R\$ 214.775,02	
CEBIMAR	20190160	Contenção de talude no acesso do Cebimar		R\$ 363.813,92	
EACH	20160299	Reforma de todos os edifícios (prevenção e combate a incêndio)		R\$ 562.275,53	
EACH	20220068	Projeto e Reforma para acessibilidade do Posto de Enfermagem		R\$ 15.000,00	
EACH	20220069	Projeto e Reforma para acessibilidade do I2 Anfiteatros		R\$ 18.000,00	
ECA	20150127	Execução dos serviços de reforma do telhado do Bloco "C" - CTR (Cinema, Rádio e TV)		R\$ 1.196.896,57	
ECA	20190065	Reforma do Auditório do Edifício do CMU (Dep. de Música)		R\$ 567.509,75	
EEFE	20170332	Reforma da cobertura do Complexo Esportivo - Blocos B e C		R\$ 221.464,33	
EEFE	20170332	Reforma da cobertura do Complexo Esportivo - Blocos B e C (condensação)		R\$ 400.000,00	
EP	20190252	Reforma para a Substituição de Elementos Vazados no Bloco C da Engenharia Elétrica		R\$ 934.586,93	
EP	20220378	Implantação espaços de convivência no Biênio - Programa Pertencer		R\$ 890.895,01	
EP	20180349	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios nos edifícios de Minas e Petróleo		R\$ 300.000,00	
FAU	20180327	Recuperação da rampa de cargas e serviços, da rampa de acesso ao Prédio Anexo à FAU.		R\$ 207.617,16	
FCF	20180134	Reforma da Biblioteca do IQ / FCF para prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, instalações e pintura externa dos prédios		R\$ 2.297.824,06	
FCF	20220078	Reforma para acessibilidade no Bloco 13 A		R\$ 550.000,00	
FD	20180044	Reforma no térreo do Edifício Anexo para acessibilidade e transferência do restaurante		R\$ 2.083.721,23	
FD	20180109	Recuperação estrutural da Viga em Arco do Edifício Anexo		R\$ 33.000,00	
FE	20200110	Execução do reforço estrutural do Bloco A, da Escola de Aplicação, da Faculdade de Educação da USP.		R\$ 1.798.973,72	
FE	20220269	Iluminação na área externa da Escola de Aplicação da FEUSP		R\$ 20.000,00	
FFLCH	20190107	Reforma da Cobertura da Biblioteca Florestan Fernandes		R\$ 822.648,60	
FM	20180127	Execução dos serviços de reforma complementar do Edifício de Pesquisa do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia		R\$ 5.782.422,27	
FM	20220424	Risco de ruína do piso da plataforma metálica de acesso do elevador do Instituto Oscar Freire, em função da exposição excessiva as		R\$ 253.421,96	
FM	20220371	Reformas e Ampliações nas edificações da unidade		R\$ 0,00	
FMVZ	20200064	Projeto de reforma do telhado do Bloco 17 pela FMVZ		R\$ 2.809.167,49	
FMVZ	20190011	Instalação de novos reservatórios de água e de redes de abastecimento de água e de incêndio		R\$ 1.000.000,00	
FO	20190037	Construção de Depósito de Resíduos Químicos e Inflamáveis, Infectantes e Recicláveis		R\$ 237.500,00	
FSP	20130052	Execução dos serviços de conservação de fachadas e reforma parcial das Coberturas do Edifício Dr. Ayrosa Galvão e Oficina de Manutenção		R\$ 1.736.245,39	
IB	20200014	Pintura das fachadas do edifício Ernesto Marcus		R\$ 1.635.874,08	
ICB	20160278	Reforma do Restaurante ICB		R\$ 1.453.125,75	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven- ção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação
					maio/2025
ICB	20180102	Substituição de elevador no prédio ICB II (acessibilidade)		R\$ 93.197,38	
ICB	20190072	Reforma da Cobertura do edifício do ICB 1		R\$ 1.558.614,00	
IEE	20150165	Reforma da fachada do Edifício de Alta Tensão		R\$ 0,00	
IF	20180098	Reforma cobertura da Biblioteca (Abrão de Moraes Bloco A)		R\$ 1.046.758,01	
IME	20180003	Execução das obras de reforma e ampliação para adequação ao Corpo de Bombeiros, no Bloco B do Instituto de Matemática e Estatística da		R\$ 2.281.814,77	
IP	20190039	Reforma da passarela central	10	R\$ 2.950.778,77	
IGc	20240025	Reforma das Coberturas do IgC (Verificação de Projeto)		R\$ 0,00	
IQ	20190238	Plano Geral de Abrigos para o IQ		R\$ 0,00	
IQ	20210059	Substituição de Elevador para carga, passageiros e acessibilidade		R\$ 189.300,00	
MAC	20150121	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera (Reforma dos guarda-corpos dos terraços do Edifício Principal + PCI)	49	R\$ 1.596.934,74	
MP	20220374	Adequações MP Ipiranga		R\$ 500.000,00	
PRIP (SAS)	20190156	Reforma da Cobertura do Prédio II - Sede da SAS		R\$ 145.787,33	
PRIP (SAS)	20210061	Construção de abrigo e rede de gás para o Restaurante das Químicas		R\$ 32.900,00	
PRIP (SAS) / Creche	20180467	Estudo para reforma hidráulica completa da Creche e Pré-Escola Central, em virtude dos vários problemas que temos enfrentado nos		R\$ 66.000,00	
PRIP (SAS) / CRUSP	20210155	Reforma do Bloco D do CRUSP (inclui acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)		R\$ 13.198.163,38	
PUSP-C	20220159	Reforma do restaurante do Clube dos Professores		R\$ 108.173,74	
PUSP-C	20220295	Centros de Convivência para as áreas comuns do Campus.		R\$ 0,00	
RUSP/AG USP CANI	20190035	Reparos Diversos nos edifícios do CDI		R\$ 120.000,00	
RUSP/GR	20210052	Reforma da laje de cobertura da Reitoria devido a infiltrações no Gabinete do Reitor.		R\$ 1.679.447,59	
RUSP/INOVA USP-SP	20170343	Reforma para instalação dos Laboratórios do S2B (biomassa sintética)		R\$ 1.442.222,89	
RUSP/PRO-CEU/RUINAS	20220153	Limpeza e manutenção do seu sistema de drenagem de águas superficiais e subsuperficiais (canaletas, escada d'água e Drenos		R\$ 31.700,00	
RUSP/RUSP	20190022	Alterações Lay-out do edifício da Reitoria		R\$ 0,00	
RUSP/SPPU	20150111	Reformas Edifício Anexo para a SPPU (antiga SEG) e da Área de Apoio dos Terceirizados do Prédio da Administração Central		R\$ 2.302.566,87	
SEF	20220376	Reforma e Ampliação espaços SEF		R\$ 943.732,51	
STI	20240111	Reforma do Data Center		R\$ 2.000.000,00	
FCF	20220399	Reforma da cobertura e SPDA da FCF - Espaço de Vivência		R\$ 1.029.000,00	
FCF	20190098	Conclusão da passarela elevada		R\$ 7.000.000,00	
HU	20180050	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndio	21	R\$ 4.287.126,96	
IAG	20210159	Construção de nova portaria com passarela e reforma de áreas externas, internas e fachadas do IAG	9	R\$ 11.463.534,56	
IQ	20220364	Construção do Centro Didático das Químicas (IQ/FCF/EPQUIM/ICB/IB)	3	R\$ 30.800.000,00	
IB	20160277	Reforma do Restaurante do IB		R\$ 2.144.553,91	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven-ção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
CEPEUSP	20210128	Projeto e obra de refazimento de muro de arrimo e calçamento na Raia Olímpica		R\$ 932.000,00	
CEPEUSP	20180093	Projeto e Reforma do Bloco F e de recuperação estrutural dos Blocos F e G		R\$ 2.600.000,00	
CEPEUSP	20180203	Reforma lanchonete CEPEUSP		R\$ 2.334.548,88	
EACH	20180297	Projetos e Obras para acessibilidade no Ginásio de Esportes	4	R\$ 206.183,39	
EACH	20150095	Projeto e Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 e A1 (conjunto laboratorial)		R\$ 1.349.575,67	
ECA	20170324	Reformulação da Área de Vivência (Prainha) e do Edifício CriatECA (antigo Sintusp)		R\$ 10.022.706,92	
ECA	20190150	Ampliação e reforma do Teatro Laboratório (acessibilidade, prevenção e combate a incêndio)		R\$ 14.270.141,23	
ECA	20190167	Projeto e Reforma do Espaço das Artes (inclui acessibilidade e bombeiros) Reforma OCAM		R\$ 700.000,00	
EE	20180300	Substituição de elevadores no Prédio Principal		R\$ 760.066,73	
FD	20180113	Reformas da cobertura, do Salão Nobre (ar condicionado e acessibilidade) e pátio interno (captação de águas pluviais) do Ed.		R\$ 2.710.886,39	
FD	20180352	Reforma para adequação da acessibilidade e de combate a incêndio do Ed. Principal	6	R\$ 1.621.146,48	
FD	20180482	Construção da Nova Biblioteca		R\$ 41.635.710,17	
FE	20180306	Reforma para acessibilidade e instalação de elevador para pessoas com necessidades especiais e da Lanchonete no Bloco B		R\$ 1.391.575,81	
FFLCH	20200044	Reforma do prédio Administrativo para acessibilidade		R\$ 2.557.531,76	
IB	20180128	Reforma da Cobertura do Bloco Administrativo		R\$ 773.938,83	
IME	20170321	Obra de reforma da cobertura do Bloco B-CEC		R\$ 558.696,40	
MZ	20140061	Reforma para atendimento do Corpo de Bombeiros e de obras complementares do Museu de Zoologia da USP		R\$ 3.958.208,67	
PRIP (SAS) / CRUSP	20120134	Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade) - Obra de Reforma das Coberturas dos Blocos A, B, C, E, F, e G do CRUSP	34	R\$ 4.393.338,75	
PRIP (SAS) / CRUSP	20120134	Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade) - Obra de Reforma do Bloco D	35	R\$ 6.527.932,79	
PUSP-C	20220313	Construção de uma Central de Reciclagem no Campus da Capital.		R\$ 4.700.000,00	
PUSP-C	20220396	Construção das Novas Portarias de Pedestre - Mercadinho	1	R\$ 300.000,00	
PUSP-L	20230039	Projeto e obras de paisagismo em áreas externas do Campus de Lorena.	5	R\$ 2.000.000,00	
RUSP/PRO-CEU/CPC	20120116	Reforma para Adequação a Segurança da casa da Dona Yaya (AVCB)		R\$ 30.000,00	
FFLCH	20220367	Construção do Bloco Didático da FFLCH (Ampliação e Reforma do Ed. das Ciências Sociais e Filosofia)	7	R\$ 40.836.119,19	
FM/IMT	20180325	Reforma das instalações elétricas (rede comum e emergência) para o andar térreo e 1o. pavimento dos prédios I e II	3	R\$ 600.191,79	
RUSP/USPIN OVAÇÃO	20220040	Reconstrução de muro de divisa, novo abrigo de gás e reforços estruturais em vestiários e área de lazer da AUSPIN		R\$ 1.000.000,00	
SEF	20240120	Ata de registro de preços 2025		R\$ 9.000.000,00	
STI	20190103	Reforma dos telhados dos Blocos do STI		R\$ 2.210.000,00	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Intervenção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
EEL	20200105	Reforma da Biblioteca da EEL		R\$ 7.420.000,00	
FCF	20220051	Substituição de elevador para o Edifício Semi Industrial		R\$ 384.736,05	
FE	20210003	Reforma da Cobertura da Biblioteca da FE		R\$ 1.200.000,00	
FM	20200157	Reformas para impermeabilizações do Prédio da plataforma da sala de imagem da autópsia - PISA		R\$ 1.308.300,00	
HU	20180050	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndio	24	R\$ 3.200.000,00	
IB	20230120	Projeto de paisagismo e demais alterações necessárias para criação de praça de convivência comunitária ao redor da lanchonete		R\$ 80.000,00	
IME	20220242	Projeto e Construção do Novo Edifício Didático do IME (Bloco D)		R\$ 39.972.227,29	
IP	20190039	Reforma da passarela central	11	R\$ 2.159.344,77	
PRIP (SAS)	20190090	Verificação e diagnóstico sobre o piso do conjunto de câmaras frigoríficas do Restaurante das Químicas, localizado no Centro de		R\$ 600.000,00	
EE	20180300	Reforma dos edifícios da EE (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios)		R\$ 3.445.000,00	
EE	20230128	Implantação de Praça de Vivência do Programa Pertencer		R\$ 800.000,00	
EP	20150128	Reforma, restauro e ampliações da Poli Santos (instalação de sistema de ar condicionado)	39	R\$ 4.000.000,00	
FD	20180352	Reforma para adequação da acessibilidade e de combate a incêndio do Ed. Principal	10	R\$ 750.000,00	
EP	20180076	Reforma e Requalificação do Edifício Paula Souza (Transferência Provisória)	16	R\$ 4.000.000,00	
IEA	20230110	Reforma e implantação da área de vivência do IEA		R\$ 2.700.000,00	
IO	20180031	Reconstrução de pier e ponte de acesso ao marégrafo da base Cananéia		R\$ 2.500.000,00	
MZ	20220417	Reforma do ar condicionado da Biblioteca		R\$ 502.000,00	
RUSP/PRO-CEU/BIBMIN	20180357	Reforma para adequações da Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin		R\$ 60.000,00	
IQ	20160313	Recuperação estrutural da passarela central do IQ		R\$ 12.468.509,19	
HU	20170348	Instalação do sistema de ar condicionado da UTI Adulto		R\$ 1.971.000,00	
HU	20180316	Reforma do sistema de ar condicionado da UTI Pediátrica e Neo Natal		R\$ 1.200.000,00	
SCS	20180342	Reforma para transferência da Rádio USP para o Edifício da Administração Central		R\$ 600.000,00	Prazo FUSP
CEPEUSP	20210129	Recuperação estrutural e reforma do conjunto aquático do CEPEUSP		R\$ 5.000.000,00	
EACH	20220066	Projeto e Reforma para acessibilidade do I1 do Conjunto Didático Inicial		R\$ 850.000,00	
EACH	20220067	Reforma para acessibilidade do Conjunto Didático / Ciclo Básico		R\$ 850.000,00	
ECA	20220022	Avaliação da estrutura do telhado do Prédio 3 - CRP		R\$ 1.060.801,32	
EP	20220379	Construção de Edifício Didático para o Biênio		R\$ 85.000.000,00	
FAU	20180042	Projeto e Reforma da cobertura do prédio anexo (inclui a reforma das instalações elétricas, atendimento a acessibilidade e segurança)		R\$ 2.300.000,00	
FAU	20170331	Reforma da FAU Maranhão (Cobertura)		R\$ 780.000,00	
FSP	20180449	Reforma acessibilidade, prevenção e combate a incêndios edifícios: Principal(BI.A e B); Biblioteca e Auditório e Ayrosa Galvão		R\$ 4.990.000,00	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
FSP	20220087	Reforma para adequação de acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do Restaurante e Creche da Saúde Pública (FSP)		R\$ 1.200.000,00	
FSP	20230098	Reforma para Implantação do Centro de Vivência da FSP		R\$ 1.000.000,00	
IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção contra incêndios nos edifícios do IB – Edifício André Dreyfus (inclui anfiteatro)	5	R\$ 2.300.000,00	
IO	20180328	Reforma da cobertura do Edifício Principal do IO		R\$ 7.000.000,00	
IEE	20150007	Reforma para implantação de praça do Projeto Pertencer (Verificação de Projeto)	1	R\$ 0,00	
MAC	20150121	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma da Reserva Técnica		R\$ 3.000.000,00	
PRCEU/RUSP	20230103	Obras para o término da 1ª etapa da Praça dos Museus		R\$ 302.400.000,00	
IRI	20190168	Reforma de Expansão do Pavimento Térreo		R\$ 250.000,00	
PUSP-C	20220396	Construção das Novas Portarias de Pedestre - Vila Indiana	2	R\$ 300.000,00	
PUSP-C	20220197	Reformas Portarias 1 (FUSP), 2, 3		R\$ 12.000.000,00	
PUSP-L	20230039	Projeto e obras de paisagismo em áreas externas do Campus de Lorena.	6	R\$ 2.000.000,00	
PRIP (SAS) / CRUSP	20240100	Contratação e fiscalização de serviços/obra para substituição dos elevadores do Bloco A1 do CRUSP		R\$ 400.000,00	
RUSP/GR	20220401	Conclusão das Obras do Centro de Convenções no Campus de São Paulo	5	R\$ 71.000.000,00	
RUSP/PRO-CEU/TUSP	20200045	Instalação de novo sistema de climatização no TUSP		R\$ 400.000,00	
RUSP/RUSP	20180072	Reforma do sistemas de ar condicionado dos Blocos K e L do edifício da Administração Central - Ar Condicionado	4	R\$ 600.000,00	
SCS	20230044	Reforma parcial das Instalações de ar condicionado do Bloco L		R\$ 0,00	
RUSP/PRO-CEU/CPC	20120116	Restauo da casa da Dona Yaya - (inclui Reforços estruturais e muro de arrimo)		R\$ 4.700.000,00	
EEL	20230108	Construção de Três Novos Prédios de Laboratórios de Pesquisa e Inovação		R\$ 90.000.000,00	
EP	20180076	Reforma e Requalificação do Edifício Paula Souza	15	R\$ 283.000.000,00	Aguardando retorno da PG
RUSP/PRO-CEU/CEUMA	20180335	Reforma das fachadas e cobertura do edifício Rui Barbosa do CEUMA		R\$ 1.200.000,00	Aguardando retorno da PG
ECA	20120091	Reforma para combate a incêndios nos Blocos A, B, C, D e reforma para combate a incêndio e acessibilidade no edifícios CAC, CMU e CAP.		R\$ 5.434.000,00	
EE	20200090	Reforma e restauro das fachadas dos Edifícios da Escola		R\$ 3.000.000,00	
FFLCH	20150120	Reforma no prédio das Letras (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)		R\$ 4.255.000,00	
FFLCH	20220125	Reforma da Biblioteca Florestan Fernandes		R\$ 4.000.000,00	
MAC	20150121	Reforma para estruturação e implantação do MAC Ibirapuera. Intervenção		R\$ 3.200.000,00	
RUSP/PRO-CEU/RUINAS ERASMOS	20180169	Reformas no Engenho dos Erasmos (recuperação estruturas, impermeabilização, troca de portas de vidro, drenagem, instal. de reservatórios e calçada).		R\$ 800.000,00	
FFLCH	20190247	Reforma da Cobertura do Edifício Administrativo		R\$ 2.000.000,00	
IRI	20240134	Segurança, manutenção, reparo e conservação do edifício do Instituto de relações Internacionais (IRI-USP)		R\$ 550.000,00	
EACH	20150215	Plano Diretor Participativo do Campus USP LESTE		R\$ 150.000,00	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Intervenção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação
					maio/2025
ECA	20120091	Reforma para combate a incêndios nos blocos A, B, C, D e reforma para combate a incêndio e acessibilidade no edifícios CMU, CAC e CAP	7	R\$ 5.434.000,00	
ECA	20220416	Reforma da Cobertura e ampliação do laboratório anexo ao Prédio 5 - CAP		R\$ 593.606,10	
EP	20150128	Reforma, restauro e ampliações da Poli Santos (Restauro interno e paisagismo; reforma da cobertura do Edifício Cesário Bastos; áreas externas e construção de novo acesso e de portaria; acessibilidade, PCI e instalações elétricas)	várias	R\$ 16.540.000,00	
EP	20120006	Recuperação estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D) da Engenharia Elétrica.		R\$ 3.250.000,00	
FCF	20220078	Reforma para adequação da acessibilidade dos Blocos 13 B (2025), 17 (2024), 16, 15 e 14 (2025)		R\$ 2.750.000,00	
FE	20200147	Projeto e Reforma dos caixilhos instalados no Bloco C da Escola de Aplicação		R\$ 1.040.000,00	
FEA	20180090	Reforma dos prédios da FEA (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) – FEA 4 (Biblioteca)		R\$ 3.300.000,00	
FFLCH	20180047	Reforma no prédio da História e Geografia (prevenção e combate a incêndio)		R\$ 5.000.000,00	
FFLCH	20210142	Reforma da Cobertura do Edifício da História e Geografia		R\$ 2.000.000,00	
HU	20210073	Avaliação Estrutural de estrutura anexa ao hospital (necessário construção de novo edifício para marcenaria e funcionários de manutenção do HU)		R\$ 100.000,00	
IAG	20180051	Construção da passarela de Interligação do Bloco A ao Prédio Principal		R\$ 1.200.000,00	
ICB	20220018	Recuperação estrutural ICB I		R\$ 1.000.000,00	
IF	20220192	Recuperação Estrutural da Torre do Pelletron e do Ed. Oscar Sala		R\$ 2.000.000,00	
IF	20220092	Reformas do Conjunto Abraão de Moraes (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)		R\$ 1.454.000,00	
IGc	20190077	Projeto e Reforma da estrutura das vigas das fachadas do Edifício Principal		R\$ 1.500.000,00	
IP	20170340	Reforma de todos os telhados e calhas do Instituto. Blocos A-F, B, C e D		R\$ 7.200.000,00	
IP	20150163	Reforma das instalações elétrica dos Blocos A, B, D e F		R\$ 2.000.000,00	
IP	20180063	Projetos e Obras de acessibilidade e prevenção e Combate a incêndios dos Blocos do IP. Intervenção: Blocos C- Biblioteca e D (docentes)		R\$ 1.500.000,00	
IQ	20200001	Reforma da Cobertura do Bloco 00		R\$ 650.000,00	
IQ	20180405	Reforma das Fachadas dos Blocos 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, e 10 e piso do Bloco 12		R\$ 1.950.000,00	
MAE	20170328	Reforma e ampliação dos edifícios do MAE		R\$ 3.000.000,00	
MAE	20220373	Projeto Expográfico para o Praça dos Museus		R\$ 600.000,00	
IQ	20240142	Construção de Biotério Interunidade (IQ/FCF/EEFE/FMVZ/IB)		R\$ 37.000.000,00	
FCF	20200006	Reforma da cobertura do Bloco 13A e 13B		R\$ 1.249.429,33	
RUSP/PRO-CEU/PARQU	20220419	Nova Estação Ciência a ser implantada no Parque CienTec.		R\$ 42.000.000,00	
RUSP/PRO-CEU/PARQU	20220171	Retrofit Parque CienTec - Projeto e obras de restauro, adequação de incêndio e acessibilidade dos edifícios		R\$ 20.000.000,00	

Legenda

	Concluído
	Em obra
	Aguardando ordem de início
	Em licitação de obra

	Em orçamento
	Em projeto
	Em licitação de projeto
	Preparando licitação do projeto

	Pausado
	Trabalhos à iniciar
	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025
	Programas

	Repasse
2026-2029	Próxima Gestão



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Intervenção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
RUSP/PRO-CEU/CEUMA	20220142	Projetos e obras para prevenção e combate a incêndios e acessibilidade (Edifícios Joaquim Nabuco e Rui Barbosa)		R\$ 3.500.000,00	
CEBIMAR	20130136	Construção do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade		R\$ 3.900.000,00	Pausado - Unidade em tratativas com órgãos públicos
CEPEUSP	20180106	Recuperação estrutural do Velódromo – Diagnóstico e Projeto (inclui instalações)		R\$ 900.000,00	Pausado - Plano Diretor Campus Butantã
FE	20180308	Readequação dos Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) dos blocos A e B		R\$ 250.000,00	Pausado - Aguardando resposta da Unidade
IEA	20180104	Reforma de portas em geral e de sala para instalação de copa		R\$ 60.000,00	Pausado - Aguardando resposta da Unidade
IF	20180099	Reformas do Edifício Basílio Jafet e das edificações adjacentes (acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)		R\$ 2.375.000,00	Pausado
IO	20180038	Construção e Instalação das estações de tratamento de esgoto e rede de drenagem externa da base de Ubatuba e Cananeia. Etapa Ubatuba		R\$ 1.000.000,00	Pausado - Em aprovação na Prefeitura de Ubatuba.
IO	20230012	Projeto executivo de obra de melhorias no terreno da Base de Pesquisa de Ubatuba		R\$ 977.316,39	Pausado - Projeto desenvolvido pela
MP	20140032	Reformas e ampliações para modernização, restauro e acessibilidade, PCI do Ed. Histórico do Museu Republicano de Itu.		R\$ 2.500.000,00	Pausado - À pedido da Unidade.
PUSP-SC	20230073	Reforma e Ampliação para Centro Cultural		R\$ 18.250.000,00	Pausado
RUSP	20180020	Reforma das Colmeias A, B, C e D para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios		R\$ 1.600.000,00	Pausado
RUSP/DAD-01	20190162	Solicitação de instalação de gradis no SAUSP		R\$ 110.000,00	Pausado
RUSP/PRO-CEU/PARQU	s/acrópole	Reforma e Implantação de Redes de Infraestrutura		R\$ 9.000.000,00	Pausado
RUSP/PRO-CEU/RUINAS	20190133	Construção da Torre do Mirante	4	R\$ 4.202.117,41	Em obra - pausado falta autorização da CETESB.
RUSP/PRO-CEU/RUINAS	20190133	Construção da Passarela da Torre do Mirante	6	R\$ 2.000.000,00	Pausado
RUSP/RUSP	20180072	Reformas para acessibilidade, PCI, recuperação estrutural e das fachadas dos Blocos K e L do edifício da Administração Central	várias	R\$ 35.000.000,00	Pausado
EACH	20200056	Reforma das Quadras externa da EACH (cobertura e instalações elétricas e de captação de água)		R\$ 976.713,78	
EACH	20220166	Reforma do laboratório de saúde da EACH		R\$ 472.338,34	
IF	20220223	Reforma da cabine primária da Torre do Pelletron		R\$ 2.540.674,50	
CEBIMAR	20180290	Reformulação de áreas externas (acessibilidade, pavimentação, coberturas, vias de acesso e estacionamentos)		R\$ 390.000,00	
CEPEUSP	20220128	Recuperação estrutural do estádio, adequações para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios – Diagnóstico e Projeto		R\$ 500.000,00	
EACH	20160279	Construção de Piscina		R\$ 5.000.000,00	
EACH	20180298	Avaliação e Reforma das redes de abastecimento e de efluentes do Conj. Didático, Conj. Laboratorial, do Ed. I1 e do ramo principal até a ETE		R\$ 2.000.000,00	
ECA	20180138	Avaliação das estruturas do Bloco D (Ed. Principal), CJE (Bloco A) , CRP (Bloco B) e CAP (Depto. Artes Plásticas)		R\$ 1.000.000,00	
ECA	20220070	Projeto e Reforma para acessibilidade das edificações anexas ao Espaço das Artes		R\$ 500.000,00	
EDUSP	20220141	Adequações necessárias ao AVCB (IEB / Brasileira)		R\$ 200.000,00	

Legenda

Concluído
Em obra
Aguardando ordem de início
Em licitação de obra

Em orçamento
Em projeto
Em licitação de projeto
Preparando licitação do projeto

Pausado
Trabalhos à iniciar
Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025
Programas

Repasse
2026-2029 Próxima Gestão



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação maio/2025
EEFE	20220071	Reforma para acessibilidade e PCI dos blocos B e C		R\$ 6.600.000,00	
EP	20180041	Reforma das coberturas dos edifícios da Eng. Metalúrgica e Materiais, Eng. Minas e Petróleo		R\$ 10.000.000,00	
EP	20190268	Reforma para acessibilidade e PCI do Biênio - Blocos A, F, G e C e Auditórios		R\$ 3.000.000,00	
EP	20220072	Reforma para Adequação Acessibilidade e prevenção e combate a incêndios da Engenharia Química Blocos 18, 19, 20, 21 e 22		R\$ 2.500.000,00	
EP	20220073	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios no edifício da Engenharia Mecânica e Naval		R\$ 11.700.000,00	
EP	20220075	Reforma para Adequação Acessibilidade e PCI dos edifícios do Depto de Elétrica (blocos A, B, C e D)		R\$ 21.000.000,00	
EP	20180033	Construção de nova passarela para a Poli-Química		R\$ 4.000.000,00	
EP	20220130	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do edifício da Eng. Metalúrgica e Materiais		R\$ 4.110.000,00	
FAU	20220076	Reforma para adequação da acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do edifício Vilanova Artigas		R\$ 4.700.000,00	
FAU	20220077	Reforma para adequação da acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do edifício FAU Maranhão		R\$ 2.000.000,00	
FD	20180027	Reforma para adequação da acessibilidade e da prevenção e combate a incêndios no Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica)		R\$ 1.000.000,00	
FD	20180044	Reforma no Edifício Anexo para acessibilidade, prevenção e combate a incêndios, salas dos departamentos e fachadas dos demais andares		R\$ 2.500.000,00	
FE	20220079	Reforma para adequação da acessibilidade do Bloco A		R\$ 760.000,00	
FE	20220270	Solicitamos vistoria e recuperação/reestruturação do conjunto de caixilhos instalados nas salas de aulas do Bloco B		R\$ 1.070.000,00	
FEA	20180090	Reforma dos prédios da FEA (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) – FEA 1		R\$ 11.700.000,00	
FEA	20180090	Reforma dos prédios da FEA (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) – FEA 2		R\$ 1.090.000,00	
FEA	20180090	Reforma dos prédios da FEA (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) – FEA 3		R\$ 1.085.000,00	
FEA	20180090	Reforma dos prédios da FEA (acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e outras) – FEA 5		R\$ 2.500.000,00	
FFLCH	20160255	Reforma da rede de captação de águas pluviais junto ao estacionamento do prédio de História e Geografia (lado da Av. Prof.		R\$ 800.000,00	
FM	20220080	Reforma para adequação de acessibilidade no Edifício Principal		R\$ 5.625.000,00	
FM	20220081	Reforma para adequação Acessibilidade e prevenção e combate a incêndios no Instituto Oscar Freire		R\$ 650.000,00	
FM	20220082	Reforma do edifício do Centro Saúde escola Butantã (incluindo acessibilidade e prevenção e combate a incêndios)		R\$ 3.000.000,00	
FM	20220083	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do Bloco Didático da FOFITO		R\$ 620.000,00	
FM	20220217	FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório Continuidade da construção abandonada do futuro anfiteatro do bloco didático da		R\$ 4.000.000,00	
FM/IMT	20180108	Reforma dos edifícios I e II para acessibilidade, prevenção e combate a incêndios e instalações hidráulicas		R\$ 1.250.000,00	
FMVZ	20220085	Reforma para adequação da acessibilidade e prevenção e combate a incêndios dos Blocos 17, Anexo ao Bloco 17 e Blocos Complementares		R\$ 9.830.000,00	
FO	20150177	Novo acesso viário à Faculdade de Odontologia		R\$ 1.650.000,00	
FO	20200059	Reformas do conjunto da FO incluindo acessibilidade e obtenção do AVCB		R\$ 20.890.000,00	
FSP	20180313	Reforma do muro externo no Posto Avançado de Pesquisa em Pariqueira-Açu		R\$ 1.500.000,00	

Legenda

Concluído	Em orçamento	Pausado	Repasse
Em obra	Em projeto	Trabalhos à iniciar	2026-2029 Próxima Gestão
Aguardando ordem de início	Em licitação de projeto	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025	
Em licitação de obra	Preparando licitação do projeto	Programas	



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven- ção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação
					maio/2025
HU	20170325	Reforma do sistema de ar condicionado do centro cirúrgico e obstétrico		R\$ 1.950.000,00	
HU	20180014	Reforma galpão de produtos químicos do Hospital Universitário		R\$ 1.350.000,00	
HU	20220325	Reforma das áreas de Pronto Socorro Adulto, Infantil e Centro Obstétrico		R\$ 2.500.000,00	
HU	20220326	Reforma das Unidades de Terapia Intensiva Adultos e Infantil		R\$ 2.500.000,00	
HU	20220327	Reforma Unidade Pediatria, Berçário e UTI Neonatal e pediátrica		R\$ 2.500.000,00	
HU	20220329	Reforma da área externa do HU - Portarias, Rua Cipotânea e acessos aos estacionamentos da área dos fundos para segurança do entorno		R\$ 1.643.000,00	
IAG	20190143	Projeto e obras para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do Instituto		R\$ 6.000.000,00	
IAG	20180052	Reforma do Observatório Abrão de Moraes - Valinhos (acessibilidade e prevenção e combate a incêndio)		R\$ 150.000,00	
IB	20180476	Reforma para acessibilidade e prevenção contra incêndio do Edifício do Genoma		R\$ 1.671.458,55	
IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios. Edifício Paulo Sawaya		R\$ 1.000.000,00	
IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios. Edifício Aylton Brandão (Laboratório de Botânica)		R\$ 550.000,00	
IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios. Edifício Felix Rawittscher		R\$ 300.000,00	
IB	20180473	Projeto e Obras para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios. Edifício Ernesto Marcus (inclui anfiteatro)		R\$ 2.300.000,00	
ICB	20210106	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios ICB I, II, III e IV		R\$ 9.675.000,00	
IEE	20220091	Reforma para adequação da acessibilidade dos Edifícios Didáticos (SPEB04 e SPCC07).		R\$ 2.000.000,00	
IF	20190051	Reforma para acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do Edifício Principal		R\$ 10.000.000,00	
IF	20220023	Acessibilidade área externa		R\$ 150.000,00	
IGc	20220093	Projeto e Reforma para adequação de acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do Edifício Principal		R\$ 9.450.000,00	
IGc	20220394	Reforma e ampliação do prédio principal do Instituto de Geociências		R\$ 8.400.000,00	
IME	20200007	Reforma da cobertura do Bloco A e da rede de captação de água do telhado do Bloco A do IME		R\$ 1.650.000,00	
IP	20220372	Construção de restaurante		R\$ 2.400.000,00	
IQ	20180032	Reforma do Almoxarifado para Depósito de Solventes, Produtos Químicos e inflamáveis (inclui acessibilidade e prevenção e combate a		R\$ 8.000.000,00	
IQ	20190243	Reforma de adequação às normas de segurança e acessibilidade do Biotério da FCF/IQ		R\$ 2.000.000,00	
IQ	20210107	Construção de Novo Edifício Administrativo		R\$ 3.250.000,00	
IRI	20190168	Projeto vão livre do prédio do Instituto de Relações internacionais.		R\$ 500.000,00	
PRIP (SAS) / Creche	20220184	Reforma de adequação da Creche OESTE ao Modelo PMSP		R\$ 3.000.000,00	
PRIP (SAS) / CRUSP	20120134	Ampliação e reforma no Conjunto Residencial CRUSP (prevenção e combate a incêndio e acessibilidade)		R\$ 12.000.000,00	
RUSP	20120087	Ampliação e Reforma do Centro Universitário Maria Antonia		R\$ 3.300.000,00	
RUSP	20150206	Reforma para adequação de acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do prédio da Reitoria e Conselho Universitário		R\$ 2.500.000,00	

Legenda

	Concluído
	Em obra
	Aguardando ordem de início
	Em licitação de obra

	Em orçamento
	Em projeto
	Em licitação de projeto
	Preparando licitação do projeto

	Pausado
	Trabalhos à iniciar
	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025
	Programas

	Repasse
2026-2029	Próxima Gestão



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Interven-ção	Recursos Estimados e/ou Empregados	Situação
					maio/2025
RUSP/CODAGE	20180388	Reforma do 1º, 2º e 3º andares do Bloco L, área do DRH - Departamento de Recursos Humanos, no prédio da Administração		R\$ 1.800.000,00	
RUSP/DAD-01	20190163	Reformas do acesso, plataforma de carga e descarga e proteções em caixilhos do prédio do SAUSP		R\$ 350.000,00	
RUSP/RUSP	20220095	Reforma para adequação de acessibilidade e prevenção e combate a incêndios do UBAS		R\$ 700.000,00	
RUSP/SG	20190144	Reforma do Edifício do Conselho Universitário (CO)		R\$ 423.000,00	
STI	20150122	Reforma nos Edifícios da STI		R\$ 2.200.000,00	
IP	20240149	Assessoria de inspeção Predial, para levantamento de necessidades de manutenção e reforma em todos os Prédios (Ref.Facilities -		R\$ 117.490,00	
SEF	s/acrópole	Programa de acessibilidade e prevenção e combate a incêndios - gerenciamento, projetos e aprovações		R\$ 12.000.000,00	
SEF	s/acrópole	Programa de Reformas em Coberturas		R\$ 11.000.000,00	
SEF	20230038	Assessoria Técnica para elaboração de PMOC		R\$ 0,00	
SEF	20220369	Facilities (Manutenção)		R\$ 10.000.000,00	
SEF	s/acrópole	Programa de reformas em ambientes insalubres, de risco ou problemas estruturais		R\$ 9.000.000,00	
SEF	s/acrópole	Programa de Energia		R\$ 6.000.000,00	
SEF	s/acrópole	Programa de Reforma e Recuperação de Fachadas		R\$ 4.000.000,00	
SEF	s/acrópole	Programa Laboratório de Projeto		R\$ 200.000,00	
SEF	s/acrópole	Plano Diretor Participativo dos Campi do Interior (São Carlos, Bauru, Lorena e Ribeirão Preto)		R\$ 3.700.000,00	
				R\$ 1.847.079.514,57	

Legenda

	Concluído
	Em obra
	Aguardando ordem de início
	Em licitação de obra

	Em orçamento
	Em projeto
	Em licitação de projeto
	Preparando licitação do projeto

	Pausado
	Trabalhos à iniciar
	Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025
	Programas

	Repasse
2026-2029	Próxima Gestão



Unidade	Nº Sistema Acrópole	Solicitação	Recursos Repassados SEF	Situação Conselho SEF - 2025
CENA	20230142	Execução de obras em telhados de prédios do CENA que apresentam problemas e linhas de vida, Campus USP de Piracicaba".	R\$ 590.073,65	
EESC	20230117	Reforma dos banheiros e Fachada do Prédio 2 do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos - área 1	R\$ 977.831,09	
EESC	20230119	Retirada e Instalação de novo elevador no Edifício Professor Theodoro de Arruda Souto (Bloco e1), da Escola de Engenharia de São Carlos, Área 1 - EESC/ USP	R\$ 302.772,78	
FMRP	20230048	Reforma das coberturas do Laboratório Multidisciplinar	R\$ 1.689.827,67	
FMRP	20230049	Reforma Geral do Centro Médico Social Comunitário 'Prof. Dr. Pedreira de Freitas'	R\$ 2.211.000,00	
FZEA	20220292	Expansão do Edifício da Biblioteca	R\$ 7.218.762,32	
IAU	20240083	Contratação de gerenciamento para a obra do Novo Bloco Didático do IAU.	R\$ 119.600,00	
ICMC	20240094	Solicitação de verba complementar para pintura e reforma do prédio da Eng. de Computação (Área II).	R\$ 339.500,79	
IQSC	20210169	Almoxarifado de produtos químicos - Campus 2 - Construção de um anexo do edifício de Laboratórios de Pesquisa	R\$ 1.686.503,74	
IQSC	20240102	Reforma da Biblioteca Johanner Rudiger Lechat - Campus 1	R\$ 110.798,38	
PUSP-B	20230188	Melhorias no Sistema viário com interligação interna do Campus ao estacionamento do CECS e pavimentação do estacionamento do UBAS/CPC.	R\$ 1.372.805,00	
PUSP-FC	20230111	Programa Pertencer - construção de centro de vivência junto à Estrada do Povo	R\$ 541.687,15	
PUSP-FC	20230115	Programa Pertencer - construção de centro de vivência junto ao antigo parque de exposições	R\$ 640.989,08	
PUSP-RP	20230114	Construção de 2 Centros de Vivência (área externa) - Programa Pertencer	R\$ 1.430.993,39	
PUSP-SC	20220343	Reforma dos pisos das quadras externas e iluminação da quadra de peteca do CEFER na área 1 do Campus	R\$ 428.980,00	
PUSP-SC	20230090	Análise estrutural de 23 prédios (com telhados) para instalação fotovoltaica	R\$ 32.000,00	
			R\$ 19.694.125,04	

Legenda

Concluído
Em obra
Aguardando ordem de início
Em licitação de obra

Em orçamento
Em projeto
Em licitação de projeto
Preparando licitação do projeto

Pausado
Trabalhos à iniciar
Aprovado pelo Conselho da SEF - 2025
Programas

Repasse
2026-2029 Próxima Gestão

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONTAL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA											
CEPEUSP	SPDG03	VESTIÁRIOS DAS PISCINAS	1976	821,19	1	S	S	-	N	Vestiário	MÉDIA ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPCF06	GARAGEM DE BARCOS E VESTIÁRIOS B	1963	838,56	1	S	S	-	N	Vestiário	BAIXA ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG13	QUADRAS COBERTAS		4552,54	1	S	S	-	N	Vestiário	BAIXA ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPCF03	GARAGEM DE BARCOS E VESTIÁRIOS A	1963	1.906,79	1	N	S	-	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPCG05	ESTÁDIO OLÍMPICO	1976	3.694,00	1	S	N	N	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPCG06	SALA DE AULA INDIVIDUALIZADA [CIC]	1972	308,25	1	N	S	-	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPCH01	JUÍZES DE CHEGADA	1963	131,89	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG01	VELÓDROMO	1976	6480,44	4	N	N	N	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG02	NÚCLEO DE RECREAÇÃO INFANTIL	1991	826,09	1	N	N	-	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG06 SPDG07 SPDG08 SPDG09 SPDG10 SPDG11 SPDG14	VESTIÁRIOS - LANCHONETE - DIRETORIA	1971	1228,5	1	N	N	-	N	Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG15	PORTARIA CENTRAL	1983	132,99	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
CEPEUSP	SPDG26	PISCINAS MÚLTIPLAS	1971	1.577,28	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE34	BLOCO A - JORNALISMO	1976	1.651,39	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE40	BLOCO B - PUBLICIDADE, PROPAGANDA, TURISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS	1976	1.651,39	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE42	BLOCO C - AUDIOVISUAL	1976	3.302,78	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE44	BLOCO D - BIBLIOTECA E ADMINISTRAÇÃO	1970	6.919,70	3	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE31	ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS	2001	96,89	1	N	S	-	-	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE47	CRiateca	1969	1004,08	1	N	S	-	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE53	BLOCO 22 - OCUPADO PROVISORIAMENTE PELA ECA	1968	865,96	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCF11	EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE MÚSICA - CMU	1994	2.315,41	2	S	N	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCF14	EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS E ESCOLA DE ARTES DRAMÁTICAS - CAD	1994	775,78	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCF16	EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS E ESCOLA DE ARTES DRAMÁTICAS - CAD	1994	752,81	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCF21	TEATRO LABORATÓRIO - PRÉDIO 7	1994	2.350,00	1	S	N	N	S	Auditório Vestiário	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCF40	ESPAÇO DAS ARTES	1992	3.529,17	2	S	N	N	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
ECA	SPCE30	EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS - CAP	1995	2.051,56	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE

Legenda

	ALTA ACESSIBILIDADE
	MÉDIA ACESSIBILIDADE
	BAIXA ACESSIBILIDADE
	SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS	EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
ECA	SPDF01 SPDF04 SPDF10	ANEXOS DO ESPAÇO DAS ARTES	1992/2004	412,28	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
EDUSP	SPDF12	EDUSP	1972	930,01	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
EEFE	SPDH17	BLOCO D - BLOCO DE LABORATÓRIOS	2010	2.338,15	6	S	S	S	S		ALTA ACESSIBILIDADE
EEFE	SPDH10	BLOCO A	1976	1.282,31	1	S	S	-	N	Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EEFE	SPDH03	BLOCOS B e C	1973	8.376,59	1	S	S	-	N	Auditório Vestiário	SEM ACESSIBILIDADE
EP	SPCE84	LABORATÓRIO DE MECÂNICA OFFSHORE - LMO	2011	1.399,38	3						ALTA ACESSIBILIDADE
EP	SPBD06	EDIFÍCIO DA ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS	1967	6.168,28	2	S	N	S	S	Auditório Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPBD07	EDIFÍCIO DA ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO	1968	8.822,00	2	S	S	S	S	Auditório Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPBD16	EDIFÍCIO PAULA SOUZA - ENGENHARIA CIVIL	1973	24.141,38	2	S	N	S	S	Auditório Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPBD19	CTCC - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1996	765,09	1	S	N	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD09	BLOCO D3 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1961	639,03	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
EP	SPBD08	CENTRO MORAES REGO	1967	309,67	1	N	S	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPBE01	EDIFÍCIO DA ENGENHARIA MECÂNICA	1965	25.618,78	1	N	N	N	S	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPBE19	TANQUE DE PROVAS NUMÉRICO	2009	2.704,04	2	S	N	N	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD01	EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA CENTRAL (Ed. Mário Covas Jr.)	1990	7.831,45	2	N	N	S	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD04 SPCD05 SPCD11 SPCD44	BIÊNIO-BLOCOS A, F e G, C e AUDITÓRIOS	1961	10.956,96	1	S	N	N	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD40	TV DIGITAL - LSI	2006	1.195,00	3	S	N	N	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD42	BLOCO D2 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1961	1.321,90	2	S	N	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCE33	GALPÃO DIDÁTICO - ENGENHARIA ELÉTRICA	1989	990,41	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPDE19	BLOCO 20	1966	1.966,30	2	S	S	N	S	Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPDE22	BLOCO 19	1966	1.310,32	2	S	S	N	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPDE28	BLOCO 18	1966	1.310,32	2	S	S	N	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EP	SPCE65	CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAMENTAÇÃO E QUALIDADE DE ENERGIA - ENERQ	2004	1.308,68	3	S	S	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPDE18	BLOCO 21	1966	1.966,30	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD06	BLOCO D1 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1961	655	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
EP	SPCD08	EDIFÍCIO DA ENGENHARIA ELÉTRICA (Blocos A, B, C e D)	1966	28.608,20	4	S	N	N	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONTAL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
EP	SPCE05	BLOCOS 13 e 14 - GALPÃO DE SERVIÇOS	1969	2.177,81	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
EP	SPCE23	BLOCO 30 - PEA	1968	907,04	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
EP	SPDE17	BLOCO 22	1966	1.314,45	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FAU	SPCB19	ATELIER DE ESCULTURA	1978	301,07	1	N	N	-	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FAU	SPDD01	EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS	1969	18.858,69	7	N	N	N	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
FAU	SPDE04	EDIFÍCIO ANEXO	1997	2.813,82	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FCF	SPDF20	BLOCO 13A	1993	2.187,46	3	S	S	S	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FCF	SPDF18	BLOCO 13	1966	1.962,98	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF	SPEF01	BLOCO 13B	1990	2.062,42	3	N	S	N	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF	SPDE30	BLOCO 17	1966	1.962,98	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF	SPDE33	BLOCO 16	1966	1.318,64	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF	SPDF16	BLOCO 15	1966	1.318,64	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF	SPDF17	BLOCO 14	1966	1.307,82	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FCF/EP	SPDE29	SEMI-INDUSTRIAL	1976	9.464,93	4	N	N	N	N		SEM ACESSIBILIDADE
FCF/IQ	SPEE13	BIOTÉRIO E ALMOXARIFADO	1973	3.342,00	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FE	SPDG27	BIBLIOTECA	2012	3.310,52	3	S	S	S ¹	S		ALTA ACESSIBILIDADE
FE	SPDH04	ESCOLA DE APLICAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1963	3.707,07	2	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FE	SPDH14	ESCOLA DE APLICAÇÃO - ENSINO MÉDIO	1992	2.510,68	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FE	SPDG22	BLOCO A	1984	3.047,33	3	S	S	S ¹	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FE	SPDG17	BLOCO B	1972	8.630,31	2	S	N	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE45	FEA-4 - BIBLIOTECA	1985	6.000,20	2	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE83	CENTRO ACADÊMICO VISCONDE DE CAIRU	2014	175,32	1	S ²	S	-	S		ALTA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE43	FEA-5 - FAZESP	1992	5.775,53	5	S	S	S ¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE49	FEA-6 - BARRAÇÃO DE SERVIÇOS - BLOCO 21	1968	860,37	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE51	FEA-3 - CONTABILIDADE E ATUÁRIA	1992	2.659,00	3	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE52	FEA-1 - EDIFÍCIO PRINCIPAL	1969	16.858,88	2	S	S	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FEA	SPCE55	FEA-2 - ECONOMIA	1994	2.659,50	3	S	S	S	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDE10	BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES	1991	6.633,41	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDE15	EDIFÍCIO DA FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS	1976	8.272,65	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
MÉDIA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
BAIXA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
SEM ACESSIBILIDADE	EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDE44	EDIFÍCIO DAS LETRAS	1985	10.198,10	4	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDF14	EDIFÍCIO EURÍPEDES SIMÕES DE PAULA - HISTÓRIA E GEOGRAFIA	1966	21.183,95	3	S	S	S	S	Auditório Biblioteca	ALTA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDF15	CASA DE CULTURA JAPONESA	1976	1.700,00	4	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FFLCH	SPDE09	EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO	1968	4.289,29	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FM	SPDB08	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA TRANSLACIONAL (anterior NUCEL)	2010	1.573,98	3	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FM	SPEB42	BLOCO DIDÁTICO DA FONOFISIOTO	2012	2.464,16	2	S	N	S	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FM	SPEB30	BLOCO 1 e 2 DA FONOFISIOTO	1991	2.732,00	3	S	S	S ¹	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC40	CENTRO DIDÁTICO	2015	3.621,58	3	S	S	S ¹	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC15	CANIL	1998	394,95	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC23	GALPÃO DE RUMINANTES	2007	233,92	1	S ²	N	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC24	GALPÃO DE AVES	2007	313,12	1	S ²	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFB02	BLOCOS 12 E 14	2000	1.535,00	2	S ²	S	S ¹	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFB06	HOVET - TRIAGEM	1998	204,93	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFB07	BLOCO 17	1978	9.864,74	2	N	N	S ¹	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC01	EDIFÍCIO VICENTE BORELI	2000	1.041,10	2	S ²	N	S ¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC02	MUSEU DE ANATOMIA VETERINÁRIA E CANIL DA ANATOMIA	2002	830,75	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC03	BLOCOS COMPLEMENTARES	1993	4.299,51	2	S	N	S ¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC10	ANEXO DO BLOCO 17	2000	1.708,27	2	S ²	N	S ¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC12	BLOCO 9 E BAIA DE EQUINOS	1976	1.367,05	2	S ²	N	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC16	BIOTÉRIO DE AVES - GALPÃO 1	1996	106,08	1	N	S	-	-	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC25	HOSPITAL DE EQUINOS	2006	1.488,44	1	S	N	N	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFB03	BLOCOS 13 E 15	1998	1.700,00	3	N	N	S ¹	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFB12	GRÊMIO DOS FUNCIONÁRIOS	2004	109,41	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC05	BLOCO 19 - REPRODUÇÃO DE GRANDES ANIMAIS	1988	2.368,02	2	N	N	N	S	-	SEM ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC13	BLOCO DE SERVIÇOS E CENTRO ACADÊMICO	2013	731,25	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC17	BIOTÉRIO DE AVES - GALPÃO 2	1996	54,59	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
FMVZ	SPFC20	BIOTÉRIO DE AVES - GALPÃO 3	1996	34,98	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
FO	SPEC08	RESTAURANTE	2000	343,2	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FO	SPEC05	CLÍNICAS ABC	2005	3.163,86	2	S	N	S ¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
FO	SPEC20	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1985	16.604,17	3	N	N	N	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
HU	SPEB37	BIOTECA	1987	76,34	1	N	S	-	-	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
HU	SPEB01	SETOR MANUTENÇÃO PREDIAL (ESCRITÓRIOS E OFICINAS)	1976	1179,14	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
HU	SPEB03	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1979	38.282,63	6	N	N	S ¹	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
IAG	SPCC23	BLOCOS F e G	2001	2.372,72	3	S ²	S	S	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IAG	SPCD30	BIBLIOTECA E ADMINISTRAÇÃO	2001	3.104,18	2	S ²	N	S	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
IAG	SPCD32	BLOCOS C e D	2000	2129,86	3	S	N	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IAG	SPCD33	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1991	4.249,60	3	S ²	N	S	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IAG	SPCD37	BLOCOS A, B e E	2001	4.685,53	3	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPDD27	EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	2017	2.309,05	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IB	SPED02	CENTRO ACADÊMICO E RESTAURANTE	1961	917,49	2	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IB	SPED06	LABORATÓRIO	2004	98,62	1	N	S	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPED07	LABORATÓRIO DE BOTÂNICA (ESTUFA E APIÁRIO)	1972	268,91	1	S ²	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPED14	ESTUFA	1972	112,22	1	S ²	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IB	SPED16	ESTUFA	2004	83,87	1	N	S	-	-	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPED46	ANFITEATRO DO EDIFÍCIO ERNESTO MARCUS	1959	187,99	1	S	-	-	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPED24	EDIFÍCIO DO PROJETO GENOMA HUMANO	2000	1.040,84	2	S ²	N	S	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IB	SPED01	EDIFÍCIO ERNESTO MARCUS	1959	6.361,98	3	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED03	EDIFÍCIO PAULO SAWAYA	1994	3894,3	3	S ²	N	S	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED17	EDIFÍCIO ANDRÉ DREYFUS	1959	6.592,10	3	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED19	LABORATÓRIO DE BOTÂNICA (SOBREONDAS) EDIFÍCIO AYLTHON BRANDÃO JOLY	1964	1.036,73	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED20	ANFITEATRO DO EDIFÍCIO ANDRÉ DREYFUS	1986	188,37	1	N	-	-	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED21	EDIFÍCIO FELIX RAWITSCHER	1961	1.752,17	2	S	N	N	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPDE21	SALA DE MOTORISTAS	1965	27,27	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED04	APIÁRIO	1979	219,87	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED08	VESTIÁRIOS	2004	92,48	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED13	LABORATÓRIOS BOTÂNICA	2004	184,95	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED15	ESTUFA	2004	78,49	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
IB	SPED51	ESTUFA		120	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED52	ESTUFA		112,3	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
IB	SPED53	ESTUFA		119,59	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
ICB	SPED37	ICB IV	1993	6.618,26	3	S	N	S ¹	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
ICB	SPEC01	EDIFÍCIO DA ANATOMIA	2005	2.285,71	3	S	N	S ¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
ICB	SPEC19	BIOTÉRIO DE RATOS	2010	2.433,08	1	S ²	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
ICB	SPED26	ICB I	1973	14.017,20	5	S	N	N	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
ICB	SPED28	ICB II - BLOCO DIDÁTICO	1974	2.736,44	2	S	S	N	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
ICB	SPED31	ICB II - BLOCO DE PESQUISAS	1977	7.412,78	3	S	N	S ¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
ICB	SPEB09	ICB III	1979	6.450,23	3	S	N	N	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD56	AUDITÓRIO EKO HOUSE II	2017	477,69	1	S	S	-	S		ALTA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC03	EDIFÍCIO CEMBIO	2000	148,3	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC24	CENTRO DE VIVÊNCIA	2017	550,26	1	S ²	N	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD14	ADMINISTRAÇÃO	1988	1.065,60	1	S	N	-	S	Biblioteca	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC09	LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1988	1.075,15	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC05	LABORATÓRIO DE MATERIAIS	1993	612,51	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC07	DIDÁTICOS	2004	310,09	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD22	LABORATÓRIO DE PILHAS E ACUMULADORES	1996	193,23	1	N	S	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC02	METROLOGIA - ENSINO E PESQUISA	2000	1833,89	3	S ²	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IEE	SPCC04	EDIFÍCIO DIDÁTICO	2000	274,42	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD16	PAVILHÃO DE ALTA TENSÃO	1951	854,05	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD19	PAVILHÃO DE MÁQUINAS	1972	1.737,96	4	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD20	EDIFÍCIO DE SUBESTAÇÕES COMPACTAS	1997	405,54	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD23	SALÃO DE MÁQUINAS ROTATIVAS	1992	753,36	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IEE	SPCD24	GRÊMIO DOS FUNCIONÁRIOS	2000	311,6	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC07	CONJUNTO ABRAHÃO DE MORAES - BLOCO A	1972	1.687,19	1	S	N	-	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC16	DEPARTAMENTO DE FÍSICA NUCLEAR	1972	635,84	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDD05	LABORATÓRIO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2004	533,8	1	S	N	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IF	SPDD13	CONJUNTO ALESSANDRO VOLTA - BLOCOS A e B	1959	1.332,77	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE	
MÉDIA ACESSIBILIDADE	
BAIXA ACESSIBILIDADE	
SEM ACESSIBILIDADE	
EM OBRAS	
EM OBRAS	

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONTAL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
IF	SPDD28	BLOCO D	1959	376,39	1	S	S	-	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC31	ALESSANDRO VOLTA- BLOCO F	1959	546,26	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IF	SPDD32	BLOCO DE SERVIÇOS	2015	813,42	2	N	S	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC03	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1976	15.151,07	3	S	N	S¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC08	AUDITÓRIO ADMA JAFET	1959	299,92	2	N	N	-	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC11	EDIFÍCIO OTACÍLIO TOMANIK	1994	1.197,45	4	S	N	S¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC12	EDIFÍCIO BASÍLIO JAFET	1955	2928,39	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC13_30	EDIFÍCIO PELLETTRON + LAFN	1973	7.852,93	4	N	N	N	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC14	LABORATÓRIO DE RADIAÇÃO E ALTA TENSÃO	1972	438,96	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC15	EDIFÍCIO VAN DER GRAAF	1952	1.870,56	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC20	LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL	1990	349,07	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC22	LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA	1988	335,92	1	N	S	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDC29	INSTITUTO DO MILÊNIO DE FLUIDOS COMPLEXOS	2006	582,11	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDC32	CEPEC - CENTRO DE PESQUISAS ESTRATÉGICAS EM CIÊNCIAS, CENTRO DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO	2014	836,58	2	S	N	N	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IF	SPDD12	BLOCO C	2004	878,37	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDD14	EDIFÍCIO MARIO SCHEMBERG	1992	2.131,44	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDD19	GRÊMIO DOS FUNCIONÁRIO DO IF	1976	245,42	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF	SPDD22	BLOCO E	1959	65,17	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IF/SAS	SPDC06	CONJUNTO ABRAHÃO DE MORAES - BLOCO B	1973	1.239,55	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IG	SPDE38	LABORATÓRIO DE GEOCRONOLOGIA	2010	1.326,80	3	S	S	S	S		ALTA ACESSIBILIDADE
IG	SPDE39	LABORATÓRIO DE GEOCRONOLOGIA - EDIFÍCIO 2	2010	89,54	1	S	S	S	S		ALTA ACESSIBILIDADE
IG	SPDE07	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1976	15.383,03	3	S	N	S	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
IG	SPDE08	GARAGEM E CENTRO DE VIVÊNCIA	1976	833,75	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IME	SPCD29	BLOCO B	1979	6.181,85	2	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
IME	SPCD31	BLOCO A	1974	7.164,75	3	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
IME	SPCD41	BLOCO C (+ NUMEC)	2001	2.960,65	3	S	S	S	S		ALTA ACESSIBILIDADE
IO	SPDD26	BLOCO DIDÁTICO	2009	2.168,93	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE

Legenda

	ALTA ACESSIBILIDADE
	MÉDIA ACESSIBILIDADE
	BAIXA ACESSIBILIDADE
	SEM ACESSIBILIDADE
	EM OBRAS
	EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
IO	SPDD07	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1972	11.415,96	2	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
IO	SPDD11	MANUTENÇÃO	1972	764,17	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCE03	BLOCO B	1991	1.846,83	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCE11	BLOCO C	1994	1.930,43	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCE22	BLOCO D	1997	2.304,09	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCE25	BLOCO E	1998	634,83	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCE66	BLOCO G	2004	3.325,85	3	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCF04	BLOCO A (SOMAR COM BLOCO f)	1991	2.602,83	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IP	SPCF04	BLOCO F	2001	1.276,37	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE05	BLOCO 25 - ANFITEATROS	1966	1.081,68	1	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE17	PRAÇA DE INTEGRAÇÃO	2004	191,94	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IQ	SPDE36	BLOCO 6	1966	2.661,40	2	N	S	S	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE11	BLOCO 1	1966	2.573,30	2	N	S	S	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
IQ	SPDE34	BLOCO 12	1966	2.661,40	2	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPDE35	BLOCO 11	1966	1.780,54	2	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE01	BLOCO 10	1966	1.774,82	2	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE02	BLOCO 5	1966	1.772,54	2	N	N	S	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE03	BLOCO 9	1966	1.777,20	2	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE04	BLOCO 4	1966	1.779,38	2	N	N	S	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE06	BLOCO 8	1966	1.774,82	2	S	N	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE07	BLOCO 3	1966	1.780,52	2	N	S	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE08	BLOCO 7	1966	2.573,30	2	N	N	S	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE09	BLOCO 2	1966	1.780,52	2	N	S	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IQ	SPEE10	BLOCO 0	2004	1.776,50	2	N	N	S	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IQ/FCF	SPEE16	BIBLIOTECA	1991	3.473,53	3	N	S	S ¹	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
IRI	SPCE67	EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	2011	2.229,62	4	S	N	S ¹	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
MAE	SPCB15_21	BLOCO B - PUSP-c e MAE	1966	930,05	1	S ²	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
MAE	SPCB16	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1966	2.518,09	1	N	N	-	S	Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
MAE	SPCB23	GALPÃO DE EXPOSIÇÕES	1993	379,17	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTRUÇÃO	ÁREA	PAV	ENTRADA	CIRC. HORIZONTAL	CIRC. VERTICAL	SANITÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORADIA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
MAE	SPCB25	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS	2004	135,29	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
MAE	SPDB04	ACERVO	2004	788,2	1	N	N	-	-	-	SEM ACESSIBILIDADE
PUSP-C	SPDH12	CENTRO DE VISITANTES	1971	249,5	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
PUSP-C	SPCB07	BLOCO F	1966	1.871,66	1	N	N	-	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
PUSP-C	SPCB36	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MONITORAMENTO DE REDES ELÉTRICAS	1987	165	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PUSP-C/SAS	SPCB10	BLOCO E - RESTAURANTE E VESTIÁRIO	1973	1.357,13	1	S	S	-	N	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE50	EDIFÍCIO DA REITORIA	1963	13.190,33	8	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
PRCEU	SPCF20	ANFITEATRO CAMARGO GUARNIERI	1973	1.732,48	2	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE73	AUDITÓRIO DO CDI	2015	3.416,25	2	S	S	-	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE74	CDI - BLOCOS A e B	2015	11.428,45	5	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE79	INOVAUSP - BLOCOS A, B e C	2017	17.390,86	5	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE82	EDIFÍCIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO	2014	1.287,82	1	S	S	-	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPFD02	SAUSP	2006	2.130,70	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPDB03	BLOCO L - ARQUIVO CODAGE / USP RECICLA / CANIL	1987	429,5	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPDF05	CENTRO DE VIVÊNCIA DA REITORIA	1973	1.819,12	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPDF09	EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - BLOCOS K e L	1973	14.974,48	7	S	N	N	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCB18	BLOCO K -SEF	1966	719,63	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCE01	BLOCO 28 - INCUBADORA DE COOPERATIVAS E NÚCLEO DE CULTURA EM ARTES AFRO-BRASILEIRA	1968	717,15	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCF27	COLMÉIAS - CONJUNTOS A E B	1972	2.234,05	1	N	N	-	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP	SPCF28	COLMÉIAS - CONJUNTO C e D	1972	3.050,81	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP	SPEB10	UBAS	1980	916,25	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP/IEB	SPDF24	CONJUNTO BRASILIANA	2013	20.905,79	5	N	S	N	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF41	RESTAURANTE CENTRAL	1963	2.321,52	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF45	CRUSP - BLOCO A1	1963	5.336,45	6	S	S	S	-	Moradia	ALTA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF35	ADMINISTRAÇÃO	1975	809,89	1	S	S	-	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
SAS	SPDH06	CRECHE CENTRAL	1982	1.401,66	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF17	CRUSP - BLOCO A	1963	4.730,00	7	S	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF24	CRUSP - BLOCO B	1963	4.692,00	7	N	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONT AL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF25	CRUSP - BLOCO C	1963	4.692,00	7	N	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF30	CRUSP - BLOCO E	1963	4.692,00	7	N	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF38	CRUSP - BLOCO F	1963	4.692,00	6	N	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF39	CRUSP - BLOCO G	1963	4.710,37	6	N	N	N	N	Moradia	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF46	CRUSP- BLOCO D	1963	4.754,00	6	S	S	S	S	Moradia	ALTA ACESSIBILIDADE
SAS	SPCF32	OFICINA E DEPÓSITO	1963	709,76	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
SAS/FCF/IQ	SPDE23	RESTAURANTE E CENTRO DE VIVÊNCIA	1976	3.488,36	3	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
SCS	SPCC12	RÁDIO USP	1992	513,05	2	N	N	N	N		SEM ACESSIBILIDADE
SEG	SPDF11	EDIFÍCIO DA SEG	2004	674,53	2						ALTA ACESSIBILIDADE
STI	SPCD07	BLOCOS A, B e C	1962	4.074,13	2	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
STI	SPCD38	EDIFÍCIO DO STI	2009	1.426,61	2	S	S	N	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
STI	SPCD48	BLOCO D	1962	980,96	2	N	N	S	S	-	BAIXA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
MÉDIA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
BAIXA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
SEM ACESSIBILIDADE	EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONT AL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIO S	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
OUTRAS ÁREAS DA USP NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO											
EE	DAAA38	EEUSP- CELAB	1991	748,99	2	S	N	S¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
EE	DAAA39 DAAA42 DAAA43	ESCOLA DE ENFERMAGEM	1947	8.268,22	6	N	N	S¹	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
FM	DAAA50	AUTÓPSIA VIRTUAL - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2014	544,38	1	N	S	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FM	DAAA15	INSTITUTO OSCAR FREIRE	1925	2.565,96	3	S	N	S¹	S	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FM	DAAA29	ADMINISTRAÇÃO	1931	106,25	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FM	DAAA49	RECEPÇÃO- R. DR. ENÉAS DE CARVALHO AGUIAR	2009	83,77		S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FM	DAAA21	GUARITA		52,26	1	S	N	-	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
FM	DAAA18	FACULDADE DE MEDICINA- EDIFÍCIO PRINCIPAL	1931	22.395,38	7	N	N	N	N	Auditório Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA07	SERVIÇOS GERAIS E GRÊMIO	2000	229,97	1	S²	N	-	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA05 DAAA08	FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA- EDIFÍCIO PRINCIPAL E ANEXO	1947 1927	9.060,17	4	S	N	S	S	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA10	CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	1997	4.124,00	4	S	N	S	S	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA02	CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA	1908	531,76	2	S²	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA06	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA - ANEXO	2002	1.050,90	2	N	N	S¹	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FSP	DAAA09	EDIFÍCIO PROF. A. L. AYROSA GALVÃO	2000	535,64	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IMT	DAAA26	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL II	1991	4.274,60	5	S	N	S¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
IMT	DAAA30	EDIFÍCIO CARLOS LACAZ- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	1960	2.463,18	3	S	N	S¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
IMT	DAAA24	SETOR DE TRANSPORTES E MARCENARIA		982,08	2	S¹	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
IMT	DAAA28	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	1960	66,54	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	DAAA13	RESTAURANTE SAÚDE PÚBLICA	1977	402	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
SAS	DAAA16	CRECHE DA SAÚDE PÚBLICA	2004	369,36	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
EACH	ULBA06 ULBA09 ULBB09 ULBB10	Conjunto Laboratorial	2008	7.370,67	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBA01	I1- CONJUNTO DIDÁTICO INICIAL	2007	15.627,20	4	S	S	S¹	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBB04	CONJUNTO DIDÁTICO / CICLO BÁSICO	2004	7.171,57	2	S	S	S¹	N	Auditório	MÉDIA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBB06	POSTO DE ENFERMAGEM	2006	250,94	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBB11	GINÁSIO DE ESPORTES	2008	3.019,27	2	S	S	N	S	Vestiário	EM OBRAS
EACH	ULBB13	INCUBADORA SOCIAL E TECNOLÓGICA	2012	656	2	S	S	N	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
MÉDIA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
BAIXA ACESSIBILIDADE	EM OBRAS
SEM ACESSIBILIDADE	EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONT AL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBA04	I3 - ADMINISTRAÇÃO/BIBLIOTECA	2005	5.125,97	1	S	N	-	N	Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBA03	I2 - AUDITÓRIO- ANFITEATROS	2005	2.291,20	1	S	S	-	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
EACH	ULBB01	I4 - CENTRAL DE SERVIÇOS	2007	1.209,66	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
EACH	ULBB05	CENTRO DE APOIO TÉCNICO	2005	637,87	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PUSP-CL	ULAB01	GUARITA- POSTO DA GUARDA UNIVERSITÁRIA		147,63	2	S	S	N	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
PUSP-CL	ULBA05	PORTARIA 3- PASSARELA METRÔ	2007	300,41	2	S	N	S¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC05	BLOCO 4- EDIFÍCIO MARCELLO DAMY/ LABORATÓRIO DE PALIOMAGNETISMO	1932	211,25	1	S	S	S	S	S	ALTA ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC34	SANITÁRIOS 2- SANITÁRIOS	2004	55,28	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC26	BLOCO 19- MUSEU CESAR LATTES	1985	646,53	2	N	S	S	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC01	PORTARIA	1932	28,64	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC03	BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO	1932	986,05	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC04	RESIDÊNCIA DO DIRETOR/ EXPOSIÇÕES	1932	727,84	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC06	BLOCO 23- EXPOSIÇÕES 13	1960	92,74	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC09	BLOCO 9- AREA DE ALIMENTAÇÃO	1932	249,07	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC11	BLOCO 6- EXPOSIÇÕES	1932	339,23	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC12	BLOCO 7- MUSEU DE CIÊNCIAS	1932	221,08	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC13	BLOCO 8- PAVILHÃO FOTOGRÁFICO/ OBSERVATÓRIO	1932	283,76	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC14	PAVILHÃO COOK/ OBSERVATÓRIO	1932	274,64	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC15	BLOCO 10- RESIDÊNCIA DO EMPREGADO/AUDITÓRIOS/SALAS DE AULA	1932	189,53	1	N	N	-	N	Auditório	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC16	BLOCO 14- GEOFÍSICA EXPOSIÇÕES	1975	510,3	2	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC18	BLOCO 15	1932	436,47	1	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	AFAC35	SANITÁRIOS 1- SANITÁRIOS	2004	18,49	1	N	N	-	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
FD	SFAA02	EDIFÍCIO DE APOIO	1992	7.647,00	13	S	N	S¹	N	Auditório	BAIXA ACESSIBILIDADE
FD	SFAA01	EDIFÍCIO PRINCIPAL	1934	14.828,00	4	N	N	S¹	N	Auditório Biblioteca	EM OBRAS
FD	SFAA05	EDIFÍCIO ANEXO IV - BIBLIOTECA JURÍDICA	1960	3.150,00	9	N	N	N	N	Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE
FD	SFAA06	CASA DA BARONESA DE LIMEIRA	1900	353,94	3	N	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
PRCEU	BVAA01	CASA DE DONA YAYÁ		663,21	1	S	S	-	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
FAU	MHAA01	FAU MARANHÃO	1902	2.353,25	3	N	N	N	N	Biblioteca	SEM ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS
EM OBRAS

Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos Edifícios da USP no Município de São Paulo

Superintendência do Espaço Físico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



DADOS DA EDIFICAÇÃO						CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE					
UNIDADE	CÓDIGO DA EDIFICAÇÃO	NOME DA EDIFICAÇÃO	CONSTR UÇÃO	ÁREA	PAV	ENTR ADA	CIRC. HORI ZONT AL	CIRC. VERTI CAL	SANIT ÁRIOS	AUDIT. BIBLIOT. MORAD IA VEST.	CATEGORIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
PRCEU	MTAA01	EDIFÍCIO RUY BARBOSA	1993	3.931,59	5	S	N	S¹	N	Auditório Biblioteca	BAIXA ACESSIBILIDADE
PRCEU	MTAA02	EDIFÍCIO JOAQUIM NABUCO	2007	2.831,44	3	S	N	S¹	N	-	BAIXA ACESSIBILIDADE
MZ	IPAA02	MUSEU DE ZOOLOGIA - EDIFÍCIO PRINCIPAL	1939	6.309,23	4	S	N	N	N	Biblioteca	EM OBRAS
MAC	IBAA02	EDIFÍCIO PRINCIPAL	2012	28.642,04	10	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
MAC	IBAA03	ANEXO - EXPOSIÇÕES	2012	5.469,50	3	S	S	S	S	-	ALTA ACESSIBILIDADE
MAC	IBAA04	ANEXO - RESERVA TÉCNICA	2012	2.834,25	2	S	N	S	S	-	MÉDIA ACESSIBILIDADE
MP	IPAA01	MUSEU PAULISTA	2022	17.615,66	6	S	S	S	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
FM		Centro de Saúde Escola Butantã (CESEB)	1980	2.226,00	2	S	N	N	N	-	SEM ACESSIBILIDADE
RUSP	SPBD24	AUSPIN (Antiga AGUSPI)EDIFÍCIO PRINCIPAL - COMPARTILHADO COM A ABCP (ÁREAS DIFERENTES)	1973	592,13	2	S	S	S	S		ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPBD25	AUSPIN (Antiga AGUSPI)AUDITÓRIO - USO COMPARTILHADO COM A ABCP	1973	399,02	1	S	S	-	S	Auditório	ALTA ACESSIBILIDADE
RUSP	SPBD26	AUSPIN (Antiga AGUSPI)CENTRO DE TREINAMENTO	1973	216,29	1	S	S	-	S		ALTA ACESSIBILIDADE

Legenda

ALTA ACESSIBILIDADE
MÉDIA ACESSIBILIDADE
BAIXA ACESSIBILIDADE
SEM ACESSIBILIDADE
EM OBRAS



DADOS GERAIS							Versão: 11/04/2025 - R08
Item	Intervenção	0. Unidade	1. Unidade	5. A unidade possui PMOC (Resposta ao questionário Nov. 2022)	Responsabilidade	Status	Observações SEF
1	20230037.4 (20230038.1)	BBM	Espaço Brasileira	Sim	SEF	Concluído	Documentos entregues para a unidade. Aguardando retorno/aprovação
2	20230038.2	EACH	Escola de Artes ciências e Humanidades - EACH	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	No dia 03/10/2024 a unidade respondeu o e-mail informando que estava em processo de contratação de empresa para execução de serviços de manutenção Unidade iniciou o contrato de manutenção no dia 07/04/2025 Assim que os documentos de PMOC estiverem prontos vai enviar para verificação
3	20230038.3	ECA	Escola de Comunicação e Artes - ECA	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade informou que possui PMOC, mas não possui empresa para análise da qualidade do ar Enviei um e-mail questionando se ainda há contrato Aguardando resposta
4	20230038.4	EE	Escola de Enfermagem da USP - EE	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade possuía PMOC na época da consulta, mas posteriormente o contrato se encerrou Recentemente a unidade pediu apoio técnico para tirar algumas dúvidas A unidade fará a contratação por conta própria Enviei um e-mail questionando se ainda há contrato Aguardando resposta
5	20230038.5	EEFE	Escola de Educação Física e Esportes - EEFE	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. A unidade retornou o contato para tirar algumas dúvidas e prosseguiu na contratação do PMOC por conta própria Enviei um e-mail questionando se ainda há contrato Aguardando resposta
6	20230038.6	EP	Escola Politécnica - EP	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade está dando andamento na contratação do PMOC por conta própria Enviei um e-mail para a unidade perguntando se conseguiram contratar o PMOC Aguardando o retorno
7	20230038.7	FAU	Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade está dando andamento na contratação do PMOC por conta própria Enviei um e-mail questionando se conseguiram efetivar a contratação Aguardando resposta
8	20230038.8	FCF	Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade está dando andamento na contratação do PMOC por conta própria Enviei um e-mail questionando se ainda há contrato Aguardando resposta
9	20230038.9	FD	Faculdade de Direito - FD	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um e-mail questionando se ainda há PMOC e se conseguiram a documentação que solicitei Aguardando resposta
10	20230037.2	FE	Faculdade de Educação - FE	Não	Unidade	Concluído	Contratação feita pela SEF Serviço concluído e enviado para a unidade Enviei um e-mail questionando se conseguiram efetivar a contratação Aguardando resposta
11	20230038.10	FEA	Faculdade de Economia e Administração - FEA	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. A unidade respondeu informando que estava no processo de contratação de uma nova empresa e consideraria as documentações que listei Enviei um e-mail questionando se conseguiram efetivar a contratação Aguardando resposta
12	20230038.11	FFLCH	Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção
13	20230038.12	FM	Faculdade de Medicina - FM	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção Aguardando resposta
14	20230038.13	FMVZ	Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ	Não	Unidade	Em andamento	Serviço feito internamente Entregue para a unidade Aguardando retorno/aprovação
15	20230038.14	FO	Faculdade de Odontologia - FO	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção Aguardando resposta
16	20230038.15	FSP	Faculdade de Saúde Pública - FSP	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam fatando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção Aguardando resposta



17	20230038.16	HU	Hospital Universitário - HU	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam faltando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção
18	20230038.17	IAG	Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências - IAG	Sim	Unidade	Concluído	Enviei um novo e-mail questionando a respeito do contrato de manutenção Aguardando resposta
19	20230038.18	ICB	Instituto de Ciências Biomédicas - ICB	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Enviei um novo e-mail questionando a respeito do contrato de manutenção Aguardando resposta
20	20230038.19	IB	Instituto de Biociências - IB	Não	Unidade	Em andamento	Contratação feita pela Unidade, com apoio técnico da SEF Foi solicitado para a contratada que realizasse algumas alterações nos documentos entregues
21	20230038.20	IEA	Instituto de Estudos Avançados	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Esta unidade será contemplada no PMOC da SEF (Adm Central)
22	20230038.21	IEE	Instituto de Energia e Ambiente - IEE	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Contratado pela unidade Enviei um e-mail questionando se contrataram o serviço Aguardando resposta
23	20230038.22	IGc	Instituto de Geociências - IGc	Não	SEF	Em andamento	Contratação feita pela SEF Serviço contratado foi concluído e aprovado Serviço interno enviado para a unidade Estamos realizando os ajustes finais
24	20230038.23	IME	Instituto de Matemática e Estatística - IME	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam faltando algumas informações. Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção
25	20230038.24	IO	Instituto Oceanográfico - IO	Não	SEF	Em andamento	Contratação feita pela SEF Serviço contratado entregue e aguardando aprovação da unidade
26	20230038.25	IP	Instituto de Psicologia - IP	Não	SEF	Em andamento	Contratação feita pela SEF Realizada verificação dos documentos entregues e solicitado à contratada que faça a revisão
27	20230038.26	IQ	Instituto de Química - IQ	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade está dando andamento na contratação do PMOC por conta própria e eventualmente solicita apoio técnico da SEF Vmos iniciar a elaboração dos memorial descritivo
28	20230038.27	IRI	Instituto de Relações Internacionais - IRI	Não	SEF	Concluído	Contratação feita pela SEF Serviço concluído e enviado para a unidade para aprovação
29	20230038.28	MAC	Museu de Arte Contemporânea - MAC	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	E unidade apresentou a documentação, porém, estavam faltando algumas informações Pedi à unidade que me apresentasse os documentos faltantes, porém, não tive resposta Enviei um novo e-mail questionando a respeito dos documentos e contrato de manutenção Aguardando resposta
30	20230038.29	MAE	Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	A unidade está dando andamento na contratação do PMOC por conta própria Enviei um e-mail questionando se conseguiram efetivar a contratação Aguardando resposta
31	20230038.30	MP	Museu Paulista - MP	Não	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Verificar com a unidade o andamento do serviço Enviei um e-mail questionando se conseguiram contratar o PMOC Aguardando resposta
32	20230037.3	MZ	Museu de Zoologia	Não	SEF	Em andamento	Contratação feita pela Unidade, com apoio técnico da SEF Serviço entregue, vou elaborar a documentação para enviar para a unidade
33	20230037.1	SEF	Superintendência do Espaço Físico - SEF	Não	SEF	Concluído	Serviço contratado pela SEF e concluído
34	20230038.33	IF	Instituto de Física	Não	SEF	A iniciar	Precisa de apoio da SEF para elaboração do documento Aguardando início
35	20230038.34	STi	Superintendência de Tecnologia da Informação	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Possui manutenção dos equipamentos, mas não sabe informar se há o PMOC Enviei um e-mail questionando se ainda há contrato Aguardando resposta
36	20230038.35	PUSP-C	Prefeitura do Campus da Capital	Não	SEF	A iniciar	Precisa de apoio da SEF para elaboração do documento Aguardando início
37	20230038.36	RUSP	Reitoria da USP	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Possui PMOC Enviei e-mail pedindo o contato do responsável para solicitar o PMOC Aguardando resposta
38	20230038.37	CEPEUSP	Centro de Práticas Esportivas de USP	Não	SEF	A iniciar	Estou tentando fazer contato com a unidade para verificar se há PMOC ou não



39	20230038.38	InnovaUSP	-	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Possui PMOC Enviei e-mail pedindo o contato do responsável para solicitar o PMOC Aguardando resposta
40	20230038.39	PRIP	Pró-Reitoria da Inclusão e Pertencimento	Não	Unidade	A iniciar	Precisa de apoio da SEF para elaboração do documento Aguardando início
41	20230038.40	CDI	Centro de Difusão Internacional	Sim	Unidade	Concluído	Possui PMOC Enviei e-mail pedindo o contato do responsável para verificar se há contrato de manutenção
42	20230038.41	AGUSP	Arquivo Geral	Sim	Unidade	Em andamento (Verificando documentos)	Unidade possui PMOC Enviei um e-mail solicitando os documentos do PMOC para que eu possa verificar Aguardando resposta
43	20230038.42	IO	Instituto Oceanográfico - IO (Base Cananéia)	Não	SEF	Em andamento	Serviço feito internamente Em andamento
44	20230038.43	IO	Instituto Oceanográfico - IO (Base Ubatuba)	Não	SEF	Em andamento	Serviço feito internamente Em andamento
45	20230038.44	FMVZ Pirassununga	Faculdade de Medicina Veterinária	Não	SEF	Em andamento	Serviço feito internamente Em andamento
46	20230038.45	FZAE Pirassununga	Faculdade de Zootecnia e Eng. de Alimentos	Não	SEF	Em andamento	Serviço feito internamente Será iniciado no final de Abril
47	20230038.46	PUSP-FC	Prefeitura do Campus - Fernando Costa	Não	SEF	Em andamento	Serviço feito internamente Será iniciado no final Maio

Levantamento 'PMOC' unidades USP				
		Pela SEF	Pela Unidade	TOTAL
Com 'PMOC'	Concluído	1	2	22
	Em Andamento		19	
	Sub-Total	1	21	
Sem 'PMOC'	A Iniciar	2	1	25
	Concluído	9	9	
	Em Andamento	3	1	
	Sub-Total	14	11	
Total				47